Счет-фактура № 00000000025 от 02 декабря 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050640011650, Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС : серия 27001 № 0006882 от 28.01.2013

ИИК поставщика: KZ379650000070545792, в банке АО " Forte Bank ", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 1486-2/521-16R от 07.11.2016 г, дополнительное соглашение № 1 от 16.11.2016 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 29

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050640011650, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис", Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 070241006886, Западно - Казахстанский производственный филиал Акционерное общество " КазТрансГаз Аймак ", Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 29

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество "ҚазТрансГаз Аймақ "

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020440001144, Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль , улица 36, дом № 11

ИИК получателя: KZ186010181000044385, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена подземного стального газопровода высокого давления д.108 мм АГРС п. Дарьинск - п. Озерное на полиэтиленовый газопровод	усл	1	10 961 924,37	10 961 924,37	12%	1 315 430,92	12 277 355,29		
Всего по счету:					10 961 924,37		1 315 430,92	12 277 355,29		

Руководитель: Молгалиева В. Б.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

Жаналаева А.Д.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Западно - Казахстанский производственный филиал Акционерное общество " КазТрансГаз Аймак ", Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 29 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	070241006886
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис" Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1, тел.: +7 (7112) 28-19-20 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	050640011650

Договор (контракт) Договор № 1466-2/521-16R от 07.11.2016 г, доп.соглашение № 1 от 16.11.2016 г

Номер документа	Дата составления
25	02.12.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Замена подземного стального газопровода высокого давления д.108 мм АГРС п. Дарьинск - п. Озерное на полиэтиленовый газопровод			усл	1	12 277 355,29	12 277 355,29	1 315 430,92
				Итого	**1**	**x**	**12 277 355,29**	**1 315 430,92**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Молгалиева В.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / Асаров А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 02.12.2016

М.П.

Заказчик: ЗКПФ АО «КазТрансГаз Аймақ»

Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"

Наименование стройки: Работы по замене подземного стального газопровода высокого давления д108 мм АГРС Дарьинск - п.Озерное на полиэтиленовый газопровод

Наименование объекта: Замена подземного стального газопровода высокого давления д108 мм АГРС Дарьинск - п.Озерное на полиэтиленовый газопровод

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за 2 декабря 2016 г.

Наименование работ и услуг	Договор № 1466-2/521-16R от 07.11.2016 г. Доп соглашение № 1 от 16.11.2016 г						
	В текущих ценах с НДС				СМР в текущих ценах (тенге)		
	Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и закрыто	Остаток по договору	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
2	3	4	5	6	7	8	9
СМР	45 231 580,80		21 737 126,88	23 494 453,92	10 961 924,37	1 315 430,92	12 277 355,29
Всего к оплате:					10 961 924,37	1 315 430,92	12 277 355,29

Заказчик: ЗКПФ АО "КазТрансГаз Аймак"

Директор
Асаров А.А. _____

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алия-Сервис"

Директор
Молгалиева В.Б. _____

Заказчик: ЗКПФ АО «КазТрансГаз Аймак»
Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"

Форма №2В

Акт выполненных работ №2
Замена подземного стального газопровода высокого давления д.108 мм АГРС Дарьинск - п.Озерное на полиэтиленовый газопровод
за 2 декабря 2016 г.

Составлена в текщих ценах 3 квартала 2016 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
11	11-010106-0102 РК 2015	Траншеи глубиной 1,6 м для трубопроводов диаметром 300-700 мм. Рытье и засыпка роторными экскаваторами. Группа грунтов 2	км траншеи		2,000	448761,7	897523
		НР первого уровня	%	59,1		137588,37	275177
		НР второго уровня		3,8		22281,3	44563
		Накладные расходы				159869,67	319739
		Сметная прибыль		8		48690,51	97381
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				657321,88	1314644
12	11-010106-0105 РК 2015	Вычитается позиция: Траншеи для трубопроводов диаметром 300-700 мм. Рытье и засыпка роторными экскаваторами. При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м исключать, группа грунтов 1	км траншеи		2,000	-54577,69	-109155
		НР первого уровня	%	59,1		-21944,32	-43889
		НР второго уровня		3,8		-2907,8	-5816
		Накладные расходы				-24852,15	-49704
		Сметная прибыль		8		-6354,39	-12709
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-85784,23	-171568

13	11-220501-0103 РК 2015 Изм. и доп. вып. 4,00	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка Группа грунтов 2	км трубопровода		2,000	217742	435484
		НР первого уровня	%	62,1		107438,51	214877
		НР второго уровня		3,8		12356,86	24714
		Накладные расходы				119795,37	239591
		Сметная прибыль		8		27002,99	54006
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				364540,36	729081
14	23-010502-0813 РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011+(запас змейка) 3,2 КГ	м		2000,000	1974,8	3949600
		НР второго уровня		3,8		75,04	150085
		Накладные расходы				75,04	150085
		Сметная прибыль		8		163,99	327975
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2213,83	4427660

ИТОГО ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	5173452
Накладные расходы I уровня	Тенге	446165
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	5619617
Накладные расходы II уровня	Тенге	213545
ИТОГО:	Тенге	5833163
Сметная прибыль	Тенге	466653
ИТОГО по смете:	Тенге	6299816

1	11-010104-0302 РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		18761,55	15,94	299138
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20,42	383101
2	11-010104-0310 РК 2015 К=5	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		18761,55	64,92	1217917
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				83,14	1559769
3	11-010104-0703 РК 2015 К=3	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 (до 180 л с)	м2		74530	2,32	173155
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2,98	221757
4	11-010104-0302 РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		18761,55	15,94	299138
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20,42	383101
5	11-010104-0310 РК 2015 К=5	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью	м3 грунта		18761,55	64,92	1217917
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				83,14	1559769
6	11-010104-	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132	м2		74530	2,32	173155

	0703	кВт (до 180 л с)	спланирован				
	РК 2015		ной				
	К=3		поверхности				
			за проход				
			бульдозера				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2,98	221757
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**3380420**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3380420**
Всего заработная плата -			Тенге				**814554**
Накладные расходы -			Тенге				**628151**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**481402**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**146749**
Сметная прибыль -			Тенге				**320686**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4329256**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**264**
Сметная заработная плата -			Тенге				**814554**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**4329256**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**264**
Сметная заработная плата -			Тенге				**814554**

Итого работ	**10 629 072,00**
Временные здания и сооружения 1,3*0,8%	**110 542,35**
Итого	**10 739 614,35**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,3*0,9	**222 310,02**
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г	**10 961 924,37**
НДС (12%)	**1 315 430,92**
Всего с НДС	**12 277 355,29**

Заказчик: ЗКПФ АО "КазТрансГаз Аймак"

Директор
Асаров А.А. _____

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алия-Сервис"

Директор
Молгалиева В.Б. _____