Счет-фактура № 00000000026 от 13 декабря 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050640011650, Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС : серия 27001 № 0006882 от 28.01.2013

ИИК поставщика: KZ379650000070545792, в банке АО " Forte Bank ", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 1466-2/521-16R от 07.11.2016 г, дополнительное соглашение № 1 от 16.11.2016 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 29

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050640011650, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис", Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 070241006886, Западно - Казахстанский производственный филиал Акционерное общество " КазТрансГаз Аймак ", Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 29

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество "КазТрансГаз Аймак "

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020440001144, Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль , улица 36, дом № 11

ИИК получателя: KZ186010181000044385, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена подземного стального газопровода высокого давления д.108 мм АГРС п. Дарьинск - п. Озерное на полиэтиленовый газопровод	усл	1	20 977 191,00	20 977 191,00	12%	2 517 262,92	23 494 453,92		
Всего по счету:					20 977 191,00		2 517 262,92	23 494 453,92		

Руководитель: Молгалиева В. Б.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

Жаналаева А.Д.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Западно - Казахстанский производственный филиал Акционерное общество " КазТрансГаз Аймак ", Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 29** — **070241006886**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис" Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1, тел.: +7 (7112) 28-19-20** — **050640011650**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 1466-2/521-16R от 07.11.2016 г, доп.соглашение № 1 от 16.11.2016 г

Номер документа	Дата составления
26	13.12.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Замена подземного стального газопровода высокого давления д.108 мм АГРС п. Дарьинск - п. Озерное на полиэтиленовый газопровод			усл	1	23 494 453,92	23 494 453,92	2 517 262,92
				Итого	**1**	**x**	**23 494 453,92**	**2 517 262,92**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Молгалиева В.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / Асаров А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.12.2016

М.П.

Заказчик: ЗКПФ АО «КазТрансГаз Аймак»
Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"

Наименование стройки: Работы по замене подземного стального газопровода высокого давления д108 мм АГРС Дарьинск - п.Озерное на полиэтиленовый газопровод
Наименование объекта: Замена подземного стального газопровода высокого давления д108 мм АГРС Дарьинск - п.Озерное на полиэтиленовый газопровод

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за 13 декабря 2016 г.

Наименование работ и услуг	Договор № 1466-2/521-16R от 07.11.2016 г. Доп соглашение № 1 от 16.11.2016 г						
	В текущих ценах с НДС				СМР в текущих ценах (тенге)		
	Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и закрыто	Остаток по договору	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
2	3	4	5	6	7	8	9
СМР	45 231 580,80		45 231 580,80	-	20 977 191,00	2 517 262,92	23 494 453,92
Всего к оплате:					20 977 191,00	2 517 262,92	23 494 453,92

Заказчик: ЗКПФ АО "КазТрансГаз Аймак"

Директор
Асаров А.А.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алия-Сервис"

Директор
Молгалиева В.Б.

Заказчик: ЗКПФ АО «КазТрансГаз Аймак»
Подрядчик ТОО "Алия-Сервис"

Форма №2В

Акт выполненных работ №3
Замена подземного стального газопровода высокого давления д108 мм
АГРС Дарьинск - п.Озерное на полиэтиленовый газопровод
за 13 декабря 2016 г.

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2016 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Надземная прокладка ГЗ					
1	11-220901-0202 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан		2	1975,47	3951
		НР первого уровня	%	62,1		1010,09	2020
		НР второго уровня	%	3,8		113,45	227
		Накладные расходы	%	-		1123,54	2247
		Сметная прибыль	%	8		247,92	496
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3346,94	6694
2	23-040201-1503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	-Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (ручная), Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86 42 КГ	шт.		2	56940,08	113880

	2016 года					
	НР второго уровня	%	3,8		2163,72	4327
	Накладные расходы	%	-		2163,72	4327
	Сметная прибыль	%	8		4728,3	9457
	- - -

Изм. и доп. вып. 1							
		НР первого уровня	%	62,1		219129,96	986
		НР второго уровня	%	3,8		24563,87	111
		Накладные расходы	%	-		243693,83	1097
		Сметная прибыль	%	8		53678,52	242
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				724659,96	3261
6	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм 4 КГ	м		4,518	671,93	3036
		НР второго уровня	%	3,8		25,53	115
		Накладные расходы	%	-		25,53	115
		Сметная прибыль	%	8		55,8	252
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				753,26	3403
7	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец		6	680,94	4086
		НР первого уровня	%	62,1		351,16	2107
		НР второго уровня	%	3,8		39,22	235
		Накладные расходы	%	-		390,38	2342
		Сметная прибыль	%	8		85,71	514
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1157,03	6942
8	23-020103-0310 РСНБ	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.		6	1861,19	11167

	РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	4,73 КГ					
		НР второго уровня	%	3,8		70,73	424
		Накладные расходы	%	-		70,73	424
		Сметная прибыль	%	8		154,55	927
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2086,47	12519
9	11-130301-0404 РСНБ РК 2015	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за два раза+опор и г-да	м2		1,71	58,65	100
		НР первого уровня	%	54,2		14,56	25
		НР второго уровня	%	3,8		2,78	5
		Накладные расходы	%	-		17,34	30
		Сметная прибыль	%	8		6,08	10
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				82,07	140
10	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2		1,71	108,59	186
		НР первого уровня	%	54,2		18	31
		НР второго уровня	%	3,8		4,81	8
		Накладные расходы	%	-		22,81	39
		Сметная прибыль	%	8		10,51	18
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				141,92	243

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 Тенге 143785

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	11646
Материалы -	Тенге	1207
Всего заработная плата -	Тенге	9466
Накладные расходы -	Тенге	6536
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	5870
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	666
Сметная прибыль -	Тенге	1455
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	19636
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	11
Сметная заработная плата -	Тенге	9466
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	132139
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	132139
Накладные расходы -	Тенге	5021
Сметная прибыль -	Тенге	10973
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	148134
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	167770
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	11
Сметная заработная плата -	Тенге	9466

РАЗДЕЛ 2. Линейная часть газопровода

Подземная прокладка -Г 3

11	11-010106-0102 РСНБ РК 2015	-Траншеи глубиной 1,6 м для трубопроводов диаметром 300-700 мм. Рытье и засыпка роторными экскаваторами. Группа грунтов 2	км траншеи	2,888	448761,7	1296024
		НР первого уровня	%	59,1	137588,37	397355
		НР второго уровня	%	3,8	22281,3	64348
		Накладные расходы	%	-	159869,67	461704
		Сметная прибыль	%	8	48690,51	140618
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			657321,88	1898346

12	11-010106-0105 РСНБ РК 2015	-Вычитается позиция: Траншеи для трубопроводов диаметром 300-700 мм. Рытье и засыпка роторными экскаваторами. При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м исключать, группа грунтов 1	км траншеи	2,888	-54577,69	-157620
		НР первого уровня	%	59,1	-21944,32	-63375
		НР второго уровня	%	3,8	-2907,84	-8398
		Накладные расходы	%	-	-24852,15	-71773
		Сметная прибыль	%	8	-6354,39	-18351
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			-85784,23	-247745
13	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	2,888	217742	628839
		НР первого уровня	%	62,1	107438,51	310282
		НР второго уровня	%	3,8	12356,86	35687
		Накладные расходы	%	-	119795,37	345969
		Сметная прибыль	%	8	27002,99	77985
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			364540,36	1052793
14	23-010502-0813 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011+(запас змейка) 3,2 КГ	м	2962,88	1974,8	5851095
		НР второго уровня	%	3,8	75,04	222342
		Накладные расходы	%	-	75,04	222342
		Сметная прибыль	%	8	163,99	485875

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2213,83	6559312
15	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт		8	821,42	6571
		НР первого уровня	%	62,1		300,38	2403
		НР второго уровня	%	3,8		42,63	341
		Накладные расходы	%	-		343,01	2744
		Сметная прибыль	%	8		93,15	745
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1257,58	10061
16	23-020304-2211 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x57, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,189 КГ	шт.		3	3055,1	9165
		НР второго уровня	%	3,8		116,09	348
		Накладные расходы	%	-		116,09	348
		Сметная прибыль	%	8		253,7	761
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3424,89	10275
17	23-020304-2223 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x108, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 2,36 КГ	шт.		2	10197,37	20395
		НР второго уровня	%	3,8		387,5	775

		Накладные расходы	%	-		387,5	775
		Сметная прибыль	%	8		846,79	1694
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11431,66	22863
18	23-020304-3620 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 1,59 КГ	шт.		3	5099,79	15299
		НР второго уровня	%	3,8		193,79	581
		Накладные расходы	%	-		193,79	581
		Сметная прибыль	%	8		423,49	1270
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5717,07	17151
19	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	-Прокладка провода в траншее	км		7,488	16279,34	121900
		НР первого уровня	%	42,8		3414,96	25571
		НР второго уровня	%	3,8		748,38	5604
		Накладные расходы	%	-		4163,34	31175
		Сметная прибыль	%	8		1635,41	12246
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22078,09	165321
20	23-060901-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 3 мм2 ГОСТ 6323-79 18 КГ	км		7,488	12471,01	93383

		НР второго уровня	%	3,8	473,9	3549
		Накладные расходы	%	-	473,9	3549
		Сметная прибыль	%	8	1035,59	7755
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			13980,5	104686
21	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	-Прокладка предупредительной ленты в траншее	км	7,488	16279,34	121900
		НР первого уровня	%	42,8	3414,96	25571
		НР второго уровня	%	3,8	748,38	5604
		Накладные расходы	%	-	4163,34	31175
		Сметная прибыль	%	8	1635,41	12246
		- - -

		НР второго уровня	%	3,8	5,04	368
		Накладные расходы	%	-	43,3	3161
		Сметная прибыль	%	8	11	803
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			148,55	10844
24	13-390201-0508 РСНБ РК 2015	-Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	73	715,78	52252
		НР первого уровня	%	40,6	260,73	19033
		НР второго уровня	%	3,8	37,11	2709
		Накладные расходы	%	-	297,83	21742
		Сметная прибыль	%	8	81,09	5919
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1094,7	79913
25	11-220301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ. ПОПРАВКА НА ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБ ВМЕСТО УЧТЕННОГО ГИДРАВЛИЧЕСКОГО км трубопровода	7,488	466848,6	3495762
		НР первого уровня	%	62,1	233752,43	1750338
		НР второго уровня	%	3,8	26622,84	199352
		Накладные расходы	%	-	260375,27	1949690
		Сметная прибыль	%	8	58177,91	435636
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			785401,77	5881088
26	11-220301-0103 РСНБ РК 2015	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	7,488	-313858,78	-2350175

	Изм. и доп. вып. 1					
	НР первого уровня	%	62,1		-163082,05	-1221158
	НР второго уровня	%	3,8		-18123,75	-135711
	Накладные расходы	%	-		-181205,8	-1356869
	Сметная прибыль	%	8		-39605,17	-296563
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-534669,75	-4003607
27	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Выход газопровода из земли Д108Х3,5мм-Д219х3,5мм-2ШТ -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,4	629,72	1511
	НР первого уровня	%	59,1		372,16	893
	НР второго уровня	%	3,8		38,07	91
	Накладные расходы	%	-		410,24	985
	Сметная прибыль	%	8		83,2	200
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1123,15	2696
28	11-220301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	2	826459,57	1652919
	НР первого уровня	%	62,1		346398,05	692796
	НР второго уровня	%	3,8		44568,59	89137
	Накладные расходы	%	-		390966,64	781933
	Сметная прибыль	%	8		97394,1	194788
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1314820,3	2629641
29	23-010201-	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм,м		2,008	4473,91	8984

	0231 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 26,39 кг				
		НР второго уровня	%	3,8	170,01	341
		Накладные расходы	%	-	170,01	341
		Сметная прибыль	%	8	371,51	746
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			5015,43	10071
30	11-220601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	1824189,33	3648
		НР первого уровня	%	62,1	111844,58	224
		НР второго уровня	%	3,8	73569,29	147
		Накладные расходы	%	-	185413,87	371
		Сметная прибыль	%	8	160768,26	322
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2170371,45	4341
31	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	4	821,42	3286
		НР первого уровня	%	62,1	300,38	1202
		НР второго уровня	%	3,8	42,63	171
		Накладные расходы	%	-	343,01	1372
		Сметная прибыль	%	8	93,15	373
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1257,58	5030
32	23-020302-	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR	шт.	2	911,47	1823

	8010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,531 КГ				
		НР второго уровня	%	3,8	34,64	69
		Накладные расходы	%	-	34,64	69
		Сметная прибыль	%	8	75,69	151
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1021,79	2044
33	23-020301-1909 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Фланец компрессионный присоединительный DN 110x4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 1,78 КГ	шт.	2	7783,44	15567
		НР второго уровня	%	3,8	295,77	592
		Накладные расходы	%	-	295,77	592
		Сметная прибыль	%	8	646,34	1293
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			8725,55	17451
34	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0038	217742	827
		НР первого уровня	%	62,1	107438,51	408
		НР второго уровня	%	3,8	12356,86	47
		Накладные расходы	%	-	119795,37	455
		Сметная прибыль	%	8	27002,99	103

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			364540,36	1385
35	23-010502-0813 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 3,2 КГ	м	3,838	1974,8	7579
		НР второго уровня	%	3,8	75,04	288
		Накладные расходы	%	-	75,04	288
		Сметная прибыль	%	8	163,99	629
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2213,83	8497
36	23-021101-9902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Прокладки паронитовые ГОСТ 15180-86 1,26 КГ	кг	0,0002	683,84	1
		НР второго уровня	%	3,8	25,99	-
		Накладные расходы	%	-	25,99	-
		Сметная прибыль	%	8	56,79	-
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			766,61	1
37	21-130201-0508 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87 1 Т	т	0,0003164	179455,52	57

		НР второго уровня	%	3,8	6819,31	2
		Накладные расходы	%	-	6819,31	2
		Сметная прибыль	%	8	14901,99	5
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			201176,82	64
38	11-200701-0201 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	4	3256,38	13026
		НР первого уровня	%	60,4	247,92	992
		НР второго уровня	%	3,8	133,16	533
		Накладные расходы	%	-	381,09	1524
		Сметная прибыль	%	8	291	1164
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			3928,47	15714
39	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,25	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 200 мм	футляр	2	5471,44	10943
		НР первого уровня	%	62,1	951,76	1904
		НР второго уровня	%	3,8	244,08	488
		Накладные расходы	%	-	1195,84	2392
		Сметная прибыль	%	8	533,38	1067
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			7200,66	14401
			Выход газопровода из земли Д57Х3,0мм-Д108х3,0мм-3ШТ			
40	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3	629,72	1889
		НР первого уровня	%	59,1	372,16	1116
		НР второго уровня	%	3,8	38,07	114

		Накладные расходы	%	-	410,24	1231
		Сметная прибыль	%	8	83,2	250
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1123,15	3369
41	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Устройство бетонной отмостки	м3	0,045	21971,5	989
		НР первого уровня	%	48,5	506,15	23
		НР второго уровня	%	3,8	854,15	38
		Накладные расходы	%	-	1360,3	61
		Сметная прибыль	%	8	1866,54	84
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			25198,35	1134
42	11-220301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0069	637353,71	4398
		НР первого уровня	%	62,1	299552,85	2067
		НР второго уровня	%	3,8	35602,45	246
		Накладные расходы	%	-	335155,3	2313
		Сметная прибыль	%	8	77800,72	537
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1050309,73	7247
43	23-010201-0217 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм,м толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 13,42 кг		6,9	2216,54	15294

		НР второго уровня	%	3,8	84,23	581
		Накладные расходы	%	-	84,23	581
		Сметная прибыль	%	8	184,06	1270
		- - -

	НР второго уровня	%	3,8		13159,29	1285
	Накладные расходы	%	-		13159,29	1285
	Сметная прибыль	%	8		28756,51	2808
	- - -

		НР второго уровня	%	3,8	25,53	85
		Накладные расходы	%	-	25,53	85
		Сметная прибыль	%	8	55,8	185
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			753,26	2496
50	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	3	821,42	2464
		НР первого уровня	%	62,1	300,38	901
		НР второго уровня	%	3,8	42,63	128
		Накладные расходы	%	-	343,01	1029
		Сметная прибыль	%	8	93,15	279
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1257,58	3773
51	23-020304-2211 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,189 КГ	шт.	3	3055,1	9165
		НР второго уровня	%	3,8	116,09	348
		Накладные расходы	%	-	116,09	348
		Сметная прибыль	%	8	253,7	761
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			3424,89	10275
52	11-220301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Укладка из полиэтиленовых труб диам. 63 мм с пневматическим испытанием	км	0,0036	438874,75	1580

		НР первого уровня	%	62,1	222175,25	800
		НР второго уровня	%	3,8	25119,9	90
		Накладные расходы	%	-	247295,15	890
		Сметная прибыль	%	8	54893,59	198
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			741063,49	2668
53	23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004 1,05 КГ	м	3,636	666,15	2422
		НР второго уровня	%	3,8	25,31	92
		Накладные расходы	%	-	25,31	92
		Сметная прибыль	%	8	55,32	201
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			746,78	2715
54	11-200701-0201 РСНБ РК 2015	-Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	3	3256,38	9769
		НР первого уровня	%	60,4	247,92	744
		НР второго уровня	%	3,8	133,16	399
		Накладные расходы	%	-	381,09	1143
		Сметная прибыль	%	8	291	873
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			3928,47	11785
55	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 159 мм	футляр	3	5471,44	16414

НР первого уровня	%	62,1	951,76	2855
НР второго уровня	%	3,8	244,08	732
Накладные расходы	%	-	1195,84	3588
Сметная прибыль	%	8	533,38	1600
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			7200,66	21602

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 Тенге 11125832

Накладные расходы	Тенге	2457877
ИТОГО:	Тенге	13583709
Сметная прибыль	Тенге	1086697
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	14670406

РАЗДЕЛ 3. Переход через через кабель связи~1+2

56	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм.км Укладка	трубопровода	0,008	290575,83	2325
		НР первого уровня	%	62,1	137292,96	1098
		НР второго уровня	%	3,8	16259,01	130
		Накладные расходы	%	-	153551,98	1228
		Сметная прибыль	%	8	35530,22	284
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			479658,03	3837
57	23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 6,67 КГ	м	8,08	4133,9	33402

III
квартала
2016 года

		НР второго уровня	%	3,8		157,09	1269
		Накладные расходы	%	-		157,09	1269
		Сметная прибыль	%	8		343,28	2774
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4634,27	37445
58	13-080201-1201 РСНБ РК 2015	-Полка-кронштейн из швеллерной стали стали. Монтаж оборудования	т		0,06872	278457,34	19136
		НР первого уровня	%	42,8		31503,04	2165
		НР второго уровня	%	3,8		11778,49	809
		Накладные расходы	%	-		43281,53	2974
		Сметная прибыль	%	8		25739,11	1769
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				347477,98	23879
59	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м		12	842,47	10110
		НР первого уровня	%	62,1		429,8	5158
		НР второго уровня	%	3,8		48,35	580
		Накладные расходы	%	-		478,14	5738
		Сметная прибыль	%	8		105,65	1268
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1426,26	17115

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 Тенге 64972

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость монтажных работ - Тенге 19136

Материалы - Тенге 13310

Всего заработная плата -	Тенге	5058
Накладные расходы -	Тенге	2974
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	2165
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	809
Сметная прибыль -	Тенге	1769
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	23879
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	6
Сметная заработная плата -	Тенге	5058
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	12434
Материалы -	Тенге	1782
Всего заработная плата -	Тенге	10074
Накладные расходы -	Тенге	6966
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	6256
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	710
Сметная прибыль -	Тенге	1552
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	20952
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	12
Сметная заработная плата -	Тенге	10074
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	33402
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	33402
Накладные расходы -	Тенге	1269
Сметная прибыль -	Тенге	2774
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	37445
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	82276
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	19
Сметная заработная плата -	Тенге	15132

РАЗДЕЛ 4. Переход через дорогу методом ГНБ-1/42м

60	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	180	83,59	15045

		НР первого уровня	%	59,1		20,73	3731
		НР второго уровня	%	3,8		3,96	713
		Накладные расходы	%	-		24,69	4444
		Сметная прибыль	%	8		8,66	1559
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				116,94	21049
61	11-250109-0101 РСНБ РК 2015	-Кожухи диаметром 500 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха		42	23016,4	966689
		НР первого уровня	%	58,7		5719,36	240213
		НР второго уровня	%	3,8		1091,96	45862
		Накладные расходы	%	-		6811,32	286075
		Сметная прибыль	%	8		2386,22	100221
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32213,94	1352986
62	11-040801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Скважины глубиной до 100 м. Обработка реагентная	м скважины		1	6662,12	6662
		НР первого уровня	%	67,1		1917,71	1918
		НР второго уровня	%	3,8		326,03	326
		Накладные расходы	%	-		2243,74	2244
		Сметная прибыль	%	8		712,47	712
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9618,33	9618
63	21-010102-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III	-Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ 1 т	т		0,042	16495,44	693

	квартала 2016 года					
	НР второго уровня	%	3,8		626,83	26
	Накладные расходы	%	-		626,83	26
	Сметная прибыль	%	8		1369,78	58
	- - -

66	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		42	842,47	35384
		НР первого уровня	%	62,1		429,8	18051
		НР второго уровня	%	3,8		48,35	2031
		Накладные расходы	%	-		478,14	20082
		Сметная прибыль	%	8		105,65	4437
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1426,26	59903
67	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Концы футляра диаметром 200 мм. Заделка битумом и прядью	футляр		1	21885,74	21886
		НР первого уровня	%	62,1		3807,04	3807
		НР второго уровня	%	3,8		976,33	976
		Накладные расходы	%	-		4783,36	4783
		Сметная прибыль	%	8		2133,53	2134
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28802,63	28803
68	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		180	16,86	3035
		НР первого уровня	%	59,1		3,85	693
		НР второго уровня	%	3,8		0,786907	142
		Накладные расходы	%	-		4,64	834
		Сметная прибыль	%	8		1,72	310
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23,21	4179

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 Тенге 1262501

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1087141
Материалы -	Тенге	228309
Всего заработная плата -	Тенге	454763
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	37747
Местные материалы -	Тенге	693
Накладные расходы -	Тенге	319924
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	268413
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	51511
Сметная прибыль -	Тенге	112565
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1519630
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	536
Сметная заработная плата -	Тенге	454763
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	175360
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	175360
Накладные расходы -	Тенге	6664
Сметная прибыль -	Тенге	14562
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	196586
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	1716215
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	536
Сметная заработная плата -	Тенге	454763

РАЗДЕЛ 5. Переход через дорогу методом прокола Д160мм(1штх14м, 1штх39м)

69	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	180	83,59	15045
		НР первого уровня	%	59,1	20,73	3731
		НР второго уровня	%	3,8	3,96	713
		Накладные расходы	%	-	24,69	4444
		Сметная прибыль	%	8	8,66	1559
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			116,94	21049

70	11-250109-0101 РСНБ РК 2015	-Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 500 мм	м		53	23016,4	1219869
		НР первого уровня	%	58,7		5719,36	303126
		НР второго уровня	%	3,8		1091,96	57874
		Накладные расходы	%	-		6811,32	361000
		Сметная прибыль	%	8		2386,22	126470
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32213,94	1707339
71	23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ИСО 4437-2004 6,67 КГ	м		53,53	4133,9	221288
		НР второго уровня	%	3,8		157,09	8409
		Накладные расходы	%	-		157,09	8409
		Сметная прибыль	%	8		343,28	18376
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4634,27	248072
72	11-040801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Скважины глубиной до 100 м. Обработка реагентная	м скважины		1	6662,12	6662
		НР первого уровня	%	67,1		1917,71	1918
		НР второго уровня	%	3,8		326,03	326
		Накладные расходы	%	-		2243,74	2244
		Сметная прибыль	%	8		712,47	712
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9618,33	9618

73	21-010102-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ 1 Т	т		0,042	16495,44	693
		НР второго уровня	%	3,8		626,83	26
		Накладные расходы	%	-		626,83	26
		Сметная прибыль	%	8		1369,78	58
		- - -

	0401 РСНБ РК 2015	59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1				
		НР первого уровня	%	59,1	3,85	693
		НР второго уровня	%	3,8	0,786907	142
		Накладные расходы	%	-	4,64	834
		Сметная прибыль	%	8	1,72	310
		- - -

		НР второго уровня	%	3,8	11263,31	7
		Накладные расходы	%	-	11263,31	7
		Сметная прибыль	%	8	24613,29	16
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			332279,42	219
80	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,56	719,17	1122
		НР первого уровня	%	50,8	87,98	137
		НР второго уровня	%	3,8	30,67	48
		Накладные расходы	%	-	118,65	185
		Сметная прибыль	%	8	67,03	105
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			904,85	1412
81	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,042	582,58	24
		НР первого уровня	%	60,9	130,71	5
		НР второго уровня	%	3,8	27,1	1
		Накладные расходы	%	-	157,81	7
		Сметная прибыль	%	8	59,23	2
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			799,62	34
			Знаки опознавательные-82шт			
82	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	7,872	21339,6	167985

		НР первого уровня	%	48,5	1801,85	14184
		НР второго уровня	%	3,8	879,37	6922
		Накладные расходы	%	-	2681,22	21107
		Сметная прибыль	%	8	1921,67	15127
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			25942,48	204219
83	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	7,872	733	5770
		НР второго уровня	%	3,8	27,85	219
		Накладные расходы	%	-	27,85	219
		Сметная прибыль	%	8	60,87	479
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			821,72	6469
84	11-250129-0501 РСНБ РК 2015	-Установка опознавательного знака	шт	82	1781,78	146106
		НР первого уровня	%	58,7	690,73	56640
		НР второго уровня	%	3,8	93,96	7704
		Накладные расходы	%	-	784,68	64344
		Сметная прибыль	%	8	205,32	16836
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2771,78	227286
85	21-060510-1004 РСНБ РК 2015 в ценах	-Опоры неподвижные 1 т	т	1,6933	242180,01	410083

	III квартала 2016 года						
		НР второго уровня	%	3,8		9202,84	15583
		Накладные расходы	%	-		9202,84	15583
		Сметная прибыль	%	8		20110,63	34053
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				271493,48	459720
86	12021	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	т		1,6933	24905,78	42173
		НР второго уровня	%	3,8		946,42	1603
		Накладные расходы	%	-		946,42	1603
		Сметная прибыль	%	8		2068,18	3502
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27920,38	47278
87	21-130816-3535 РСНБ РК 2015	-Таблички и знаки эмалированные	шт.		88	1230	108240
		НР второго уровня	%	3,8		46,74	4113
		Накладные расходы	%	-		46,74	4113
		Сметная прибыль	%	8		102,14	8988
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1378,88	121341
			Ограждение кранового узла 2х2хН=2,2-2шт				
88	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Устройство щебеночного основания	м3		1,6	7430,78	11889
		НР первого уровня	%	50,8		529,34	847
		НР второго уровня	%	3,8		302,48	484
		Накладные расходы	%	-		831,83	1331
		Сметная прибыль	%	8		661,01	1058
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8923,62	14278

89	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную безкреплений и основание для площадки в грунтах 2 группы	м3		1,12	1856,79	2080
		НР первого уровня	%	59,1		1097,36	1229
		НР второго уровня	%	3,8		112,26	126
		Накладные расходы	%	-		1209,62	1355
		Сметная прибыль	%	8		245,31	275
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3311,73	3709
90	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Засыпка и разравнивание вручную пазух, грунта 2 группы	м3		1,12	629,72	705
		НР первого уровня	%	59,1		372,16	417
		НР второго уровня	%	3,8		38,07	43
		Накладные расходы	%	-		410,24	459
		Сметная прибыль	%	8		83,2	93
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1123,15	1258
91	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2		0,16	582,58	93
		НР первого уровня	%	60,9		130,71	21
		НР второго уровня	%	3,8		27,1	4
		Накладные расходы	%	-		157,81	25
		Сметная прибыль	%	8		59,23	9
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				799,62	128
92	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2		11,2	719,17	8055

		НР первого уровня	%	50,8	87,98	985
		НР второго уровня	%	3,8	30,67	344
		Накладные расходы	%	-	118,65	1329
		Сметная прибыль	%	8	67,03	751
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			904,85	10134
93	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,84	21339,6	17925
		НР первого уровня	%	48,5	1801,85	1514
		НР второго уровня	%	3,8	879,37	739
		Накладные расходы	%	-	2681,22	2252
		Сметная прибыль	%	8	1921,67	1614
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			25942,48	21792
94	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,84	733	616
		НР второго уровня	%	3,8	27,85	23
		Накладные расходы	%	-	27,85	23
		Сметная прибыль	%	8	60,87	51
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			821,72	690
95	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	-Установка опор из труб	т конструкций	0,32196	69083,2	22242
		НР первого уровня	%	60,9	34753,03	11189
		НР второго уровня	%	3,8	3945,78	1270

		Накладные расходы	%	-		38698,81	12459
		Сметная прибыль	%	8		8622,56	2776
		- - -

		Сметная прибыль	%	8		1036,43	548
		- - -

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27920,38	14768
102	11-240204-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Газопроводы действующие стальные диаметром 100 мм. Отключение и заглушка под газом	отключение		5	7305,96	36530
		НР первого уровня	%	62,1		2592,43	12962
		НР второго уровня	%	3,8		376,14	1881
		Накладные расходы	%	-		2968,57	14843
		Сметная прибыль	%	8		821,96	4110
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11096,49	55482
103	11-240202-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка		5	10578	52890
		НР первого уровня	%	62,1		4764,4	23822
		НР второго уровня	%	3,8		583,01	2915
		Накладные расходы	%	-		5347,42	26737
		Сметная прибыль	%	8		1274,03	6370
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				17199,45	85997

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 Тенге 2822746

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2019412
Материалы -	Тенге	539131
Всего заработная плата -	Тенге	823655
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	163496
Местные материалы -	Тенге	7079

Накладные расходы -	Тенге	551692
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	457567
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	94125
Сметная прибыль -	Тенге	205688
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2776792
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	1004
Сметная заработная плата -	Тенге	823655
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	582047
Материалы -	Тенге	3883
Всего заработная плата -	Тенге	38385
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	532401
Накладные расходы -	Тенге	46382
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	23376
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	23006
Сметная прибыль -	Тенге	50274
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	678703
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	47
Сметная заработная плата -	Тенге	38385
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	221288
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	221288
Накладные расходы -	Тенге	8409
Сметная прибыль -	Тенге	18376
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	248072
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	3703568
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	1051
Сметная заработная плата -	Тенге	862040
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	20340231

Итого работ	20 340 230,97
Временные здания и сооружения 1,3*0,8%	211 538,40

Итого	20 551 769,37
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,3*0,9	425 421,63
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016г	20 977 191,00
НДС (12%)	2 517 262,92
Всего с НДС	23 494 453,92

Заказчик: ЗКПФ АО "КазТрансГаз Аймак"

Директор
Асаров А.А.

Технадзор АО „НК. Курорпасконсалтинг"
Ердин С.К.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алия-Сервис"

Директор
Молгалиева В.Б.