Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области ",Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Х. Чурина, дом № 116 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	070540003470
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис",Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1, тел.: +7 (7112) 28-19-20 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	050640011650
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках работ № 26 от 17.03.2017 г	

Номер документа	Дата составления
13	30.07.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство объекта: " Газоснабжение населенных пунктов Акжаикского района Западно - Казахстанской области " (с. Жанажол, Тегисжол, Жамбыл, Битик, Уштобе, Сарман, Битилеу, Тоган, Карагай, Акбулак, Ески Есим Акжаикского района ЗКО)			усл	1	1 002 809,00	1 002 809,00	107 443,82
				Итого	1	x	1 002 809,00	107 443,82

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молгалиева В.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.07.2018

М.П.

Получил:

Заказчик: ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области "
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

Наименование стройки: Строительство объекта : "Газоснабжение населенных пунктов Акжаикского района Западно - Казахстанской области "
(с. Жанажол, Тегисжол, Жамбыл, Битик, Уштобе, Сарман, Битилеу, Тоган, Карагай, Акбулак, Ески Есим Акжаикского района ЗКО)
Наименование объекта: "Газоснабжение населенных пунктов Акжаикского района Западно - Казахстанской области "
(с. Жанажол, Тегисжол, Жамбыл, Битик, Уштобе, Сарман, Битилеу, Тоган, Карагай, Акбулак, Ески Есим Акжаикского района ЗКО)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за 30 июля 2018 г.

Наименование работ и услуг	Договор о государственных закупках № 26 от 17.03.2017 г								
	В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
	Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и закрыто	Остаток по договору	Базисная цена 2001 г.	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМР	550 704 000,00		501 951 962,00	48 752 038,00	353 863,00		895 365,18	107 443,82	1 002 809,00
Всего к оплате:							**895 365,18**	**107 443,82**	**1 002 809,00**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области "

М.П.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
" Алия - Сервис "

Директор
Молгалиева В.Б.

М.П.

Форма №2В

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области "
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Алия - Сервис "
Наименование : Строительство объекта : "Газоснабжение населенных пунктов Акжаикского района Западно - Казахстанской области "
(с.Жанажол, Тегисжол, Жамбыл, Битик, Уштобе, Сарман, Битилеу, Тоган, Карагай, Акбулак, Ески Есим Акжаикского района ЗКО)
Договор о государственных закупках работ № 26 от 17.03.2017 г

Акт выполненных работ № 7
за 30 июля 2018 г.

Составлена в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11
		Строительство распределительного подземного газопровода высокого давления Г3 (п. Битлеу)								
		РАЗДЕЛ 1. Надземная прокладка Г3								
				Земляные работы под газопровод						
14	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	83,45	11,19	11,19	934	934	248	-	-
		м3		-	3,06	-	255	97	0,01	1
				Подземная прокладка трубопровода-Г 3						
15	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,107	58881,69	25695,31	6300	2749	5548	194,00	21
		км		33075,00	6813,45	3539	729	130	26,38	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11
16	С130804-1227 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	107	692,00	-	74044	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
21	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Прокладка провода в траншее	0,107	6469,41	5158,75	692	552	290	6,30	1
		км		1310,66	724,68	140	78	133	4,20	0
22	С151607-100 Изм. и доп.вып.20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 3 мм2 ГОСТ 6323-79	0,107	3107,00	-	332	-	-	-	-
		км		-	-	-	-	-	-	-
23	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Прокладка предупредительной ленты в траншее	0,107	6469,41	5158,75	692	552	290	6,30	1
		км		1310,66	724,68	140	78	133	4,20	0
24	С11011-335	Лента поливинилхлоридная	2,149	202,00	-	434	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			83429	4787			22
			Тенге			3820	1139			5
Всего заработная плата			Тенге				4959			
Накладные расходы -			Тенге			6375				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч							3
Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге				956			
Ненормируемые и непредвиденные затраты			Тенге			5388				
ВСЕГО,Стоимость работ			Тенге			95192				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч							30
Сметная заработная плата			Тенге				5915			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			95192				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч							30
Сметная заработная плата			Тенге				5915			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11
Строительство распределительного подземного газопровода высокого давления Г3 (п. Ески Еским)										
РАЗДЕЛ 1. Надземная прокладка Г3										
				Земляные работы под газопровод						
11	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	160,68	23,36	22,08	3753	3548	1066	0,01	1
		м3		1,28	5,56	206	893	97	0,02	3
12	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	8,48	262,72	-	2228	-	2517	1,85	16
		м3		262,72	-	2228	-	113	-	-
13	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	33,71	134,10	-	4521	-	5108	0,97	33
		м3		134,10	-	4521	-	113	-	-
14	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	135,45	11,19	11,19	1516	1516	402	-	-
		м3		-	3,06	-	414	97	0,01	1
				Подземная прокладка трубопровода-Г 3						
15	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,16	51202,26	20326,01	8192	3252	7525	179,00	29
		км		30825,00	5353,43	4932	857	130	20,64	3
16	С130804-1224 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	157	231,00	-	36267	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11
19	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Прокладка провода в траншее	м 0,152	- 6469,41	- 5158,75	- 983	- 784	- 411	- 6,30	- 1
20	С151607-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 3 мм2 ГОСТ 6323-79	км 0,152	1310,66 3107,00	724,68 -	199 472	110 -	133 -	4,20 -	1 -
21	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Прокладка предупредительной ленты в траншее	км 0,152	- 6469,41	- 5158,75	- 983	- 784	- 411	- 6,30	- 1
22	С11011-335	Лента поливинилхлоридная	км 3,04	1310,66 202,00	724,68 -	199 614	110 -	133 -	4,20 -	1 -
			м2	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			59530	9884			80
Всего заработная плата			Тенге			12284	2384			9
Накладные расходы -			Тенге				14668			
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч			17442				
Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге				2616			9
Ненормируемые и непредвиденные затраты			Тенге			4618				
ВСЕГО,Стоимость работ			Тенге			81590				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч				17284			98
Сметная заработная плата			Тенге							
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			81590				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч				17284			98
Сметная заработная плата			Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11
11	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	211,15	23,36	22,08	4932	4662	1401	0,01	2
		м3		1,28	5,56	270	1174	97	0,02	4
12	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	11,1	262,72	-	2916	-	3295	1,85	21
		м3		262,72	-	2916	-	113	-	-
13	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	44,41	134,10	-	5955	-	6730	0,97	43
		м3		134,10	-	5955	-	113	-	-
14	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	177,84	11,19	11,19	1990	1990	528	-	-
		м3		-	3,06	-	544	97	0,01	2
				Подземная прокладка трубопровода-Г 3						
15	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,229	58881,69	25695,31	13484	5884	11875	194,00	44
		км		33075,00	6813,45	7574	1560	130	26,38	6
16	С130804-1226 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004	232	466,00	-	108112	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
17	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Прокладка провода в траншее	0,229	6469,41	5158,75	1481	1181	620	6,30	1
		км		1310,66	724,68	300	166	133	4,20	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11
18	С151607-100 Изм. и доп.вып.20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 3 мм2 ГОСТ 6323-79	0,229	3107,00	-	712	-	-	-	-
		км		-	-	-	-	-	-	-
19	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Прокладка предупредительной ленты в траншее	0,229	6469,41	5158,75	1481	1181	620	6,30	1
		км		1310,66	724,68	300	166	133	4,20	1
20	С11011-335	Лента поливинилхлоридная	4,584	202,00	-	926	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
					-					

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	141990	14899		113
	Тенге	17316	3610		14
Всего заработная плата	Тенге		20926		
Накладные расходы -	Тенге	25068			
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				13
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		3760		
Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге	10023			
ВСЕГО,Стоимость работ	Тенге	177081			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				140
Сметная заработная плата	Тенге		24686		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	177081			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				140
Сметная заработная плата	Тенге		24686		
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	284949	29570		215
	Тенге	33420	7133		28
Стоимость оборудования -	Тенге	0			
Всего, стоимость оборудования -	Тенге	0			
Всего заработная плата	Тенге		40553		
Накладные расходы -	Тенге	48885			
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				25
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		7333		
Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге	20029			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11
	ВСЕГО,Стоимость работ		Тенге			353863				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч							536
	Сметная заработная плата		Тенге				95772			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			353863				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч							536
	Сметная заработная плата		Тенге				95772			

Итого по сметному расчету в ценах 2001 г.	353 863,00
Итого в ценах 2016 г.	968 443,13
Итого (коэффициент понижения)	895 365,18
Итого без НДС	895 365,18
НДС	107 443,82
Итого с НДС	1 002 809,00

Заказчик:

ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области "

_____

М.П.

Технадзор :
Инженер
ТОО " Nurtau "

_____ Манафов А.Г.

М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО " Алия - Сервис "

_____ Молгалиева В.Б.

М.П.