Согласовано:
Министр финансов Республики Казахстан
_____М.Есимбаев 31 июля 2000г.
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике

Приложение 1 к приказу
Министра государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000г. №712

Счет-фактура № 15 от 10.12.2013 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Алия - Сервис " (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика : БИН 050640011650 КБе 17
адрес: Республика Казахстан Западно - Казахстанская область г. Уральск ул. Гагарина дом 2/2 кв. 1
Свидетельство о постановке на учет по НДС серия 27001 № 0006882 дата выдачи 28 января 2013 года (2а)
ИИК поставщика: KZ379650000070545792 АО Альянс Банк SWIFT БИК IRTYKZKA (2б)
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 251 от 29.10.2013 г (3)
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):
государство, регион, область, город, район
Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: без доверенности (5)
Способ отправления: (6)
Товарно-транспортная накладная: № _____ от _____ 200__ г. (7)
Грузоотправитель: БИН 050640011650 , Товарищество с ограниченной ответственностью " Алия - Сервис " ,
Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина дом 2/2 кв. 1 (8)
(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН 070540003470 ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства ЗКО "
Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Х. Чурина д. 116
(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства ЗКО " (10)
БИН и адрес места нахождения получателя: БИН 070540003470 Кбе 16
адрес : Республика Казахстан Западно - Казахстанская область, г. Уральск ул. Х. Чурина д. 116 ГУ 2792001 (10а)
ИИК получателя: KZ03070102KSN2701000 Комитет Казначейства МФ РК SWIFT БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тенге)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство объекта : " Газоснабжение комплекса по производству питьевой бутилированной воды в Мичуринском с/о Зеленовского района ЗКО "	об	1,00	1 940 432,21	1 940 432,21	12%	232 851,87	2 173 284,08		
Всего по счету:					**1 940 432,21**		**232 851,87**	**2 173 284,08**		

Руководитель организации
Молгалиева В.Б.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации
не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
бухгалтер
(должность)
Коо Л.Н.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма№3
Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
от "2" мая 2012года. №140

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2013 года

программа	- 279-024-011-4321 "Развитие индустриальной ифраструктуры а рамках программы" Дорожная карта бизнеса 2020" "За счет трансфертов из республиканского бюджета"
подпрограмма специфика	-431 "Строительство новых обьектов и реконструкция имеющихся объектов" , 168- "Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам"
Договор	№ 251 от 29 октября 2013 года
Сумма договора	4877037 тенге
Место расположения объекта	г. Уральска, правее от трассы Уральск-Новенький в районе Газотурбинной станции
Стройка	"Газоснабжение комплекса по производству питьевой бутилированной воды в Мичуринском с/о Зеленовского района ЗКО"
Заказчик:	ГУ" Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО
	БИН 070540003470 ИИК KZ03070102 KSN 2701000БИК KKMFKZ2A КОД ГУ2792001 ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"
Подрядчик:	ТОО "Алия-Сервис"
	БИН 050640011650 ИИК KZ 79650000070545792 БИК IRTYKZKA АО "Альянс Банк"

№п/п	Наименование пусковых комплексов и объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)				Прочие затраты
		Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	С начала года по отчетный месяц включтельно	В том числе СМР	Работы по монтажу оборудования	
1	2	3	4	5	6	7
1	Всего по строительству	4 877 037,00	4 877 037,00			
2	В т. ч. за декабрь месяц		2 173 284,08			
3	Вт.ч. НДС 12%		232 851,87			
4	Итого за месяц		2 173 284,08			
5	Удержание 5% от суммы договора		108 664,20			
7	Всего к оплате за текущий месяц (в том числе НДС)		2 064 619,88			

Сумма прописью к оплате (Два миллиона шестьдесят четыре тысячи шестьсот девятьнадцать тенге 88 тыин)

Принял **Сдал**

М.П. **М.П.**

Заказчик **Подрядчик**

ГУ" Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО **ТОО "Алия-Сервис"**

И.О. Руководителя **Турсынов А.Б** **Директор** **Молгалиева В.Б.**

Форма №2в

ЗАКАЗЧИК ГУ" Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО

ПОДРЯДЧИК ТОО"Алия-Сервис"

Наименование стройки - "Газоснабжение комплекса по производству питьевой бутилированной воды в Мичуринском с/о Зеленовского района ЗКО"

АКТ № 2
выполненных работ

ДЕКАБРЬ 2013г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.по сосотоянию на 2013 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ -03-БМ-1-У1 с РДСК-50БМ без обогрева								
1	Е0119-4-1	Установка газорегуляторного шкафного пункта	1	5655,02	286,52	5655	287	2592	11,20	11
		установк		1917,00	108,00	1917	108	128	0,52	1
2	СТОО"ВИАСТ"	Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ -03-БМ-1-У1 с РДСК-50БМ без обогрева 184000:2,234:1,06:1,12:1,02	1	68015,92	--	68016	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,37	402,75	--	149	--	168	2,80	1
		м3		402,75	--	149	--	113	--	--
4	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	0,64	775,44	24,55	496	16	39	0,26	--
		м2		39,83	9,20	25	6	123	0,04	--
5	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов, В15	0,37	10202,15	95,97	3775	36	314	4,90	2
		м3		771,75	36,25	286	13	105	0,18	--
6	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,37	127,00	--	47	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3,84	245,44	3,82	942	15	176	0,21	1
		м2		37,35	1,44	143	6	118	0,01	--
8	Е0109-34-1	Установка опор	0,033	17355,77	2191,29	573	72	376	73,60	2
		т		12555,00	101,25	414	3	90	0,49	--
9	С12021-262	Стоимость опор	0,033	107900,00	--	3561	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0120-30-1	Установка уголков и распорных связей под шкаф	9,6	107,48	1,20	1032	12	110	0,05	--
		кг		8,53	0,45	82	4	128	--	--
11	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	2,5	32,52	0,05	81	--	13	0,03	--
		м2		5,81	0,02	15	--	90	--	--
12	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	2,5	40,72	0,04	102	--	19	0,04	--
		м2		8,32	--	21	--	90	--	--
13	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	12	775,44	24,55	9305	295	724	0,26	3
		м2		39,83	9,20	478	110	123	0,04	1
		Молниееотвод, заземление								
14	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,9	402,75	--	362	--	410	2,80	3
		м3		402,75	--	362	--	113	--	--
15	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов, В15	0,98	10202,15	95,97	9998	94	831	4,90	5
		м3		771,75	36,25	756	36	105	0,18	--
16	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,98	127,00	--	124	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	0,49	775,44	24,55	380	12	30	0,26	--
		м2		39,83	9,20	20	5	123	0,04	--
18	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0178	5239,08	327,33	93	6	38	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	34	2	105	0,60	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0064	52400,00	--	335	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0114	53600,00	--	611	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	5,6	245,44	3,82	1374	21	256	0,21	1
		м2		37,35	1,44	209	8	118	0,01	--
22	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,0075	121367,16	49858,78	910	374	783	336,00	3
		км		61425,00	18834,75	461	141	130	91,99	1
23	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	0,0025	129222,58	54072,58	323	135	276	352,00	1
		км		64575,00	20425,50	161	51	130	99,76	--
24	С130806-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	2,5	584,00	--	1460	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	С130806-66 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	2,5	321,00	--	803	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	С130806-61 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х3 мм	2,5	196,00	--	490	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	С130806-57 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм	2,5	112,00	--	280	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0120-30-1	Крепление молниеотвода	3,33	107,48	1,20	358	4	38	0,05	--
		кг		8,53	0,45	28	1	128	--	--
29	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00031	149300,00	--	46	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	Ц0108-472-6	Заземлитель из полосовой стали, сечение 100 мм2	18	88,90	3,10	1600	56	482	0,16	3
		м		27,90	0,30	502	5	95	--	--
31	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	6	330,10	24,10	1981	145	675	0,70	4
		шт		116,00	2,50	696	15	95	0,01	--
		Ограждение								
32	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,5	402,75	--	201	--	228	2,80	1
		м3		402,75	--	201	--	113	--	--
33	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	0,96	775,44	24,55	744	24	58	0,26	--
		м2		39,83	9,20	38	9	123	0,04	--
34	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,5	10202,15	95,97	5101	48	424	4,90	2
		м3		771,75	36,25	386	18	105	0,18	--
35	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,5	127,00	--	64	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	6,72	245,44	3,82	1649	26	308	0,21	1
		м2		37,35	1,44	251	10	118	0,01	--
37	Е0109-34-1	Установка опор	0,174	17355,77	2191,29	3020	381	1982	73,60	13
		т		12555,00	101,25	2185	18	90	0,49	--
38	С12021-262	Стоимость опор	0,174	107900,00	--	18775	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений	0,188	17937,36	627,68	3372	118	2419	86,50	16
		т		14197,50	101,25	2669	19	90	0,49	--
40	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,1144	172800,00	--	19768	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	С11011-760	**Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм**	28,8	187,00	--	5386	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
42	С12021	**ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ**	0,2885	6512,00	--	1879	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	С11011-816	**Замок навесной**	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**175806**	**2174**			**75**
			Тенге			**12490**	**589**			**3**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**3581**				
	Материалы -		Тенге			**2182**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1219**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1158**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**174**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**284**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**5023**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1392**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**113080**				
	Материалы -		Тенге			**12106**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4411**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**6961**				
	Местные материалы -		Тенге			**19021**				
		Накладные расходы -	Тенге			**5093**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**764**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**7090**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**125263**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**30**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5175**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**49068**				
	Материалы -		Тенге			**1125**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**5308**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**42104**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4777**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**717**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3231**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**57076**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**34**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6025**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**10077**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			4715				
	Всего заработная плата -		Тенге				2141			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3033				
		Накладные расходы -	Тенге			2741				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				411			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			769				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			13587				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2552			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			200949				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							85
		Сметная заработная плата -	Тенге				15144			
		РАЗДЕЛ 2.Наземный газопровод								
44	E0122-36-1	**Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм**	2	276,46	17,71	553	35	503	1,07	2
		шт		186,75	6,75	374	14	130	0,03	--
45	C130902-10	**Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм**	2	6880,00	--	13760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	C130809-72	**Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм**	4	1360,00	--	5440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	E0122-9-1	**Укладка стальных водопроводных труб диам.50 мм с пневматическим испытанием**	0,005	121367,16	49858,78	607	249	522	336,00	2
		км		61425,00	18834,75	307	94	130	91,99	--
48	C130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,0 мм**	5,02	279,00	--	1401	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
49	E0113-16-4	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	1,2	32,52	0,05	39	--	6	0,03	--
		м2		5,81	0,02	7	--	90	--	--
50	E0113-26-6 K=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза**	1,2	40,72	0,04	49	--	9	0,04	--
		м2		8,32	--	10	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е0124-103-1	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром до 70 мм	1	5687,60	2832,75	5688	2833	3147	5,26	5
		врезка		1350,00	1071,00	1350	1071	130	5,23	5
52	Е0124-106-7	Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов диаметром 250 мм	1	6798,21	3253,34	6798	3253	3691	6,75	7
		отключ		1611,00	1228,50	1611	1229	130	6,00	6
		Выход газопровода из земли Д-76мм-1шт								
53	Е0124-102-2	Выход газопровода из земли	1	5162,15	1266,95	5162	1267	3185	10,70	11
		ввод		1971,00	479,25	1971	479	130	2,34	2
54	С130806-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	1,655	1060,00	--	1754	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0122-27-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,001655	510177,59	59923,71	844	99	70	55,00	--
		км		10102,50	22637,25	17	37	130	110,56	--
56	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	2,209	279,00	--	616	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0120-30-1	Установка крепления из швеллеров	31,95	107,48	1,20	3434	38	367	0,05	2
		кг		8,53	0,45	273	14	128	--	--
58	Е0123-1-1	Песчаная засыпка	1	2418,20	152,52	2418	153	274	1,02	1
		м3		153,68	57,15	154	57	130	0,28	--
59	Е0120-1-12	Защитный зонт 1200х300х2,5	0,36	1006,15	8,78	362	3	56	0,74	--
		м2		119,25	3,29	43	1	128	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			48926	7931			30
			Тенге			6115	2997			15
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22158				
	Материалы -		Тенге			6357				
	Всего заработная плата -		Тенге				8781			
	Местные материалы -		Тенге			2112				
		Накладные расходы -	Тенге			11409				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1711			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2014				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35581				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата -	Тенге				10492			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			26767				
	Материалы -		Тенге			3439				
	Всего заработная плата -		Тенге				331			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			22971				
		Накладные расходы -	Тенге			424				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				64			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1631				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			28823				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				395			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			64403				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата -	Тенге				10887			
		РАЗДЕЛ 3.Смета 2-1 Подводящий газопровод среднего давления Г2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			--	--			--
			Тенге			--	--			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			--				
		РАЗДЕЛ 4.Шкаф учета расхода газа ШУРГ Д 50мм с счетчиком РСГ50-G65								
60	**Е0119-4-1**	**Установка шкафа учета расхода газа**	**1**	**5655,02**	**286,52**	**5655**	**287**	**2592**	**11,20**	**11**
		установк		**1917,00**	**108,00**	**1917**	**108**	**128**	**0,52**	**1**
61	**СТОО"ВИАСТ"**	**Шкаф учета расхода газа ШУРГ Д 50мм с счетчиком РСГ50-G65 745000:2,234:1,06:1,12:1,02**	**1**	**275390,56**	**--**	**275391**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
62	**Е0101-165-2**	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы**	**0,37**	**402,75**	**--**	**149**	**--**	**168**	**2,80**	**1**
		м3		**402,75**	**--**	**149**	**--**	**113**	**--**	**--**
63	**Е0111-13-3**	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом**	**0,64**	**775,44**	**24,55**	**496**	**16**	**39**	**0,26**	**--**
		м2		**39,83**	**9,20**	**25**	**6**	**123**	**0,04**	**--**
64	**Е0106-1-13**	**Устройство бетонных фундаментов-столбов, В15**	**0,37**	**10202,15**	**95,97**	**3775**	**36**	**314**	**4,90**	**2**
		м3		**771,75**	**36,25**	**286**	**13**	**105**	**0,18**	**--**
65	**С143001-54**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**0,37**	**127,00**	**--**	**47**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3,84	245,44	3,82	942	15	176	0,21	1
		м2		37,35	1,44	143	6	118	0,01	--
67	Е0109-34-1	Установка опор	0,033	17355,77	2191,29	573	72	376	73,60	2
		т		12555,00	101,25	414	3	90	0,49	--
68	С12021-262	Стоимость опор	0,033	107900,00	--	3561	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0120-30-1	Установка уголков и распорных связей под шкаф	9,6	107,48	1,20	1032	12	110	0,05	--
		кг		8,53	0,45	82	4	128	--	--
70	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	2,5	32,52	0,05	81	--	13	0,03	--
		м2		5,81	0,02	15	--	90	--	--
71	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	2,5	40,72	0,04	102	--	19	0,04	--
		м2		8,32	--	21	--	90	--	--
72	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	12	775,44	24,55	9305	295	724	0,26	3
		м2		39,83	9,20	478	110	123	0,04	1
		Молниеотвод, заземление								
73	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,9	402,75	--	362	--	410	2,80	3
		м3		402,75	--	362	--	113	--	--
74	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов, В15	0,98	10202,15	95,97	9998	94	831	4,90	5
		м3		771,75	36,25	756	36	105	0,18	--
75	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,98	127,00	--	124	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	0,49	775,44	24,55	380	12	30	0,26	--
		м2		39,83	9,20	20	5	123	0,04	--
77	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0178	5239,08	327,33	93	6	38	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	34	2	105	0,60	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0064	52400,00	--	335	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0114	53600,00	--	611	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	5,6	245,44	3,82	1374	21	256	0,21	1
		м2		37,35	1,44	209	8	118	0,01	--
81	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,0075	121367,16	49858,78	910	374	783	336,00	3
		км		61425,00	18834,75	461	141	130	91,99	1
82	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	0,0025	129222,58	54072,58	323	135	276	352,00	1
		км		64575,00	20425,50	161	51	130	99,76	--
83	С130806-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	2,5	584,00	--	1460	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
84	С130806-66 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	2,5	321,00	--	803	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
85	С130806-61 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х3 мм	2,5	196,00	--	490	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
86	С130806-57 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм	2,5	112,00	--	280	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	Е0120-30-1	Крепление молниеотвода	3,33	107,48	1,20	358	4	38	0,05	--
		кг		8,53	0,45	28	1	128	--	--
88	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00031	149300,00	--	46	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
89	Ц0108-472-6	Заземлитель из полосовой стали, сечение 4х 40 мм2	18	88,90	3,10	1600	56	482	0,16	3
		м		27,90	0,30	502	5	95	--	--
90	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	6	330,10	24,10	1981	145	675	0,70	4
		шт		116,00	2,50	696	15	95	0,01	--
				Ограждение шкафа 4,0х3,0						
91	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,5	402,75	--	201	--	228	2,80	1
		м3		402,75	--	201	--	113	--	--
92	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	0,96	775,44	24,55	744	24	58	0,26	--
		м2		39,83	9,20	38	9	123	0,04	--
93	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов, В15	0,5	10202,15	95,97	5101	48	424	4,90	2
		м3		771,75	36,25	386	18	105	0,18	--
94	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,5	127,00	--	64	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
95	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	6,72	245,44	3,82	1649	26	308	0,21	1
		м2		37,35	1,44	251	10	118	0,01	--
96	Е0109-34-1	Установка опор	0,174	17355,77	2191,29	3020	381	1982	73,60	13
		т		12555,00	101,25	2185	18	90	0,49	--
97	С12021-262	Стоимость опор	0,174	107900,00	--	18775	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
98	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений	0,188	17937,36	627,68	3372	118	2419	86,50	16
		т		14197,50	101,25	2669	19	90	0,49	--
99	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,1144	172800,00	--	19768	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
100	С11011-760	**Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм**	28,8	187,00	--	5386	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
101	С12021	**ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ**	0,2885	6512,00	--	1879	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
102	С11011-816	**Замок навесной**	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**383181**	**2174**			**75**
			Тенге			**12490**	**589**			**3**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3581				
	Материалы -		Тенге			2182				
	Всего заработная плата -		Тенге				1219			
		Накладные расходы -	Тенге			1158				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				174			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			284				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5023				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1392			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			320454				
	Материалы -		Тенге			12106				
	Всего заработная плата -		Тенге				4411			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6961				
	Местные материалы -		Тенге			19021				
		Накладные расходы -	Тенге			5093				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				764			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19533				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			345080				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата -	Тенге				5175			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			49068				
	Материалы -		Тенге			1125				
	Всего заработная плата -		Тенге				5308			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			42104				
		Накладные расходы -	Тенге			4777				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				717			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3231				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			57076				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				6025			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			10077				
	Материалы -		Тенге			4715				
	Всего заработная плата -		Тенге				2141			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3033				
		Накладные расходы -	Тенге			2741				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				411			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			769				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			13587				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2552			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			420766				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							85
		Сметная заработная плата -	Тенге				15144			
		РАЗДЕЛ 5.Наземный газопровод								
103	**Е0122-36-2**	**Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм**	**2**	**497,61**	**28,48**	**995**	**57**	**918**	**2,03**	**4**
		шт		**342,00**	**11,25**	**684**	**23**	**130**	**0,05**	**--**
104	**С130902-11**	**Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм**	**2**	**10400,00**	**--**	**20800**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
105	**С130809-74**	**Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм**	**4**	**1980,00**	**--**	**7920**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
106	**Е0122-9-3**	**Укладка стальных водопроводных труб диам.100 мм с пневматическим испытанием**	**0,01**	**129222,58**	**54072,58**	**1292**	**541**	**1105**	**352,00**	**4**
		км		**64575,00**	**20425,50**	**646**	**204**	**130**	**99,76**	**1**
107	**С130806-68 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,0 мм**	**10,04**	**377,00**	**--**	**3785**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
108	**Е0113-16-4**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	**2,4**	**32,52**	**0,05**	**78**	**--**	**13**	**0,03**	**--**
		м2		**5,81**	**0,02**	**14**	**--**	**90**	**--**	**--**
109	**Е0113-26-6 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза**	**2,4**	**40,72**	**0,04**	**98**	**--**	**18**	**0,04**	**--**
		м2		**8,32**	**--**	**20**	**--**	**90**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Выход газопровода из земли Д-76мм-2шт								
110	Е0124-102-2	**Выход газопровода из земли**	2	5162,15	1266,95	10324	2534	6371	10,70	21
		ввод		1971,00	479,25	3942	959	130	2,34	5
111	С130806-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм**	3,31	1060,00	--	3509	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
112	Е0122-27-5	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 150 мм**	0,00331	510177,59	59923,71	1689	198	141	55,00	--
		км		10102,50	22637,25	33	75	130	110,56	--
113	С130806-68 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм**	1	377,00	--	377	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
114	СТОО"ВИАСТ"	**Переход полиэтилен сталь Ф76-Ф90мм 7340:2,234:1,06:1,12:1,02**	2	2713,24	--	5426	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
115	Е0120-30-1	**Установка крепления из швеллеров**	63,9	107,48	1,20	6868	77	734	0,05	3
		кг		8,53	0,45	545	29	128	--	--
116	Е0123-1-1	**Песчаная засыпка**	2	2418,20	152,52	4836	305	548	1,02	2
		м3		153,68	57,15	307	114	130	0,28	1
117	Е0120-1-12	**Защитный зонт 1200х300х2,5**	0,72	1006,15	8,78	724	6	113	0,74	1
		м2		119,25	3,29	86	2	128	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			68722	3718			35
			Тенге			6277	1406			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24739				
	Материалы -		Тенге			5807				
	Всего заработная плата -		Тенге				7021			
	Местные материалы -		Тенге			4224				
		Накладные расходы -	Тенге			9114				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1367			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2031				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35884				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				8388			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			43983				
	Материалы -		Тенге			6878				
	Всего заработная плата -		Тенге				662			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			36391				
		Накладные расходы -	Тенге			847				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				127			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2690				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			47520				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				789			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			83404				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата -	Тенге				9177			
		РАЗДЕЛ 6. Подземный газопровод								
118	E0125-57-1	**Установка опознавательного знака протектора**	13	423,45	1,57	5505	20	3861	1,68	22
		шт		247,50	--	3218	--	120	--	--
119	C143015-3	**Ж/ б столбики**	0,533	20500,00	--	10927	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
120	C11011-955	**Указательные знаки**	13	451,00	--	5863	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			22294	20			22
			Тенге			3218	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22294				
	Материалы -		Тенге			2267				
	Всего заработная плата -		Тенге				3218			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5863				
	Местные материалы -		Тенге			10927				
		Накладные расходы -	Тенге			3861				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				579			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1569				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27725				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				3797			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			27725				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				3797			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			698929	16018			237
			Тенге			40590	5580			27
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			7162				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			4364				
	Всего заработная плата -		Тенге				2437			
		Накладные расходы -	Тенге			2315				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				347			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			569				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			10046				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				2784			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			502725				
	Материалы -		Тенге			38642				
	Всего заработная плата -		Тенге				27842			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			19786				
	Местные материалы -		Тенге			55304				
		Накладные расходы -	Тенге			34569				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5185			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32238				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			569532				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							173
		Сметная заработная плата -	Тенге				33027			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			98137				
	Материалы -		Тенге			2251				
	Всего заработная плата -		Тенге				10616			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			84207				
		Накладные расходы -	Тенге			9554				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1433			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6461				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			114153				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата -	Тенге				12049			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			90905				
	Материалы -		Тенге			19749				
	Всего заработная плата -		Тенге				5275			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			65427				
		Накладные расходы -	Тенге			6752				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1013			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5859				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			103517				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				6288			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			797247				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							291
		Сметная заработная плата -	Тенге				54149			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения 2,7% от СМР				**21526**				
		Итого с временными с СМР				**818773**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,97%				**24318**				
		Затраты на выслугу лет, 1%				**8188**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**3275**				
		Итого в базовых ценах 2001 г. СМР				**854553**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ В ЦЕНАХ 2013ГОДА				**1908696,90**				
		Налоги, сборы, платежи 2%				**38173,94**				
		ИТОГО				**1946871,32**				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				**6439,10**				
		ИТОГО				**1940432,21**				
		НДС12%				**232851,87**				
		ИТОГО				**2173284,08**				

ЗАКАЗЧИК

ТЕХНАДЗОР ТОО „Мейрхен" Нурсултанов Б.

ПОДРЯДЧИК