Согласовано:
Министр финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000г.
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике

Приложение 1 к приказу
Министра государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000г. №712

Счет-фактура № 13 от 28.11.2013 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Алия - Сервис " **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика : БИН 050640011650 КБе 17
адрес: Республика Казахстан Западно - Казахстанская область г. Уральск ул. Гагарина дом 2/2 кв. 1
Свидетельство о постановке на учет по НДС серия 27001 № 0006882 дата выдачи 28 января 2013 года (2а)
ИИК поставщика: KZ379650000070545792 АО Альянс Банк SWIFT БИК IRTYKZKA (2б)
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 251 от 29.10.2013 г (3)
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):
государство, регион, область, город, район
Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: без доверенности (5)
Способ отправления: (6)
Товарно-транспортная накладная: № _____ от _____ 200__ г. (7)
Грузоотправитель: БИН 050640011650 , Товарищество с ограниченной ответственностью " Алия - Сервис " ,
Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина дом 2/2 кв. 1 (8)
(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН 070540003470 ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства ЗКО "
Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Х. Чурина д. 116
(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства ЗКО " **(10)**
БИН и адрес места нахождения получателя: БИН 070540003470 Кбе 16
адрес : Республика Казахстан Западно - Казахстанская область, г. Уральск ул. Х. Чурина д. 116 ГУ 2792001 (10а)
ИИК получателя: KZ03070102KSN2701000 Комитет Казначейства МФ РК SWIFT БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тенге)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство объекта : " Газоснабжение комплекса по производству питьевой бутилированной воды в Мичуринском с/о Зеленовского района ЗКО "	об	1,00	2 414 065,11	2 414 065,11	12%	289 687,81	2 703 752,92		
Всего по счету:					**2 414 065,11**		**289 687,81**	**2 703 752,92**		

Руководитель организации
Молгалиева В.Б.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации
не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
бухгалтер
(должность)
Коо Л.Н.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма№3
Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
от "2" мая 2012года. №140

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2013 года

программа	- 279-024-011-4321 "Развитие индустриальной ифраструктуры а рамках программы" Дорожная карта бизнеса 2020" "За счет трансфертов из республиканского бюджета"
подпрограмма специфика	-431 "Строительство новых обьектов и реконструкция имеющихся объектов" , 168- "Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам"
Договор	№ 251 от 29 октября 2013 года
Сумма договора	4877037 тенге
Место расположения объекта	г. Уральска, правее от трассы Уральск-Новенький в районе Газотурбинной станции
Стройка	"Газоснабжение комплекса по производству питьевой бутилированной воды в Мичуринском с/о Зеленовского района ЗКО"
Заказчик:	ГУ" Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО
	БИН 070540003470 ИИК KZ03070102 KSN 2701000БИК KKMFKZ2A КОД ГУ2792001 ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"
Подрядчик:	ТОО "Алия-Сервис"
	БИН 050640011650 ИИК KZ 79650000070545792 БИК IRTYKZKA АО "Альянс Банк"

№п/п	Наименование пусковых комплексов и объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)				Прочие затраты
		Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	С начала года по отчетный месяц включтельно	В том числе СМР	Работы по монтажу оборудования	
1	2	3	4	5	6	7
1	Всего по строительству	2 703 752,92	2 703 752,92			
2	В т. ч. за ноябрь месяц		2 703 752,92			
3	Вт.ч. НДС 12%		289 687,81			
4	Итого за месяц		2 703 752,92			
5	Удержание 5% от суммы договора		135 187,65			
7	Всего к оплате за текущий месяц (в том числе НДС)		2 568 565,27			

Сумма прописью к оплате (Два миллиона пятьсот шестьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят пять тенге 27 тыин)

Принял **Сдал**

М.П. **М.П.**

Заказчик **Подрядчик**

ГУ" Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО **ТОО "Алия-Сервис"**

И.О. Руководителя **Турсынов А.Б** **Директор** **Молгалиева В.Б.**

Форма №2в

ЗАКАЗЧИК **ГУ" Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО**

ПОДРЯДЧИК **ТОО"Алия-Сервис"**

Наименование стройки - **"Газоснабжение комплекса по производству питьевой бутилированной воды в Мичуринском с/о Зеленовского района ЗКО"**

АКТ № 1
выполненных работ
НОЯБРЬ 2013г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.по сосотоянию на 2013 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	677,4	27,84	26,18	18855	17731	5822	0,01	8
		м3		1,66	7,20	1124	4877	97	0,03	17
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	20,9	262,72	--	5491	--	6205	1,85	39
		м3		262,72	--	5491	--	113	--	--
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	55,8	134,10	--	7483	--	8456	0,97	54
		м3		134,10	--	7483	--	113	--	--
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	642,5	6,48	6,48	4163	4163	1311	--	--
		м3		--	2,10	--	1352	97	0,01	5
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	642,5	21,55	4,52	13843	2902	10614	0,11	69
		м3		17,03	--	10942	--	97	--	--
6	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,931	58881,69	25695,31	54819	23922	48277	194,00	181

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		33075,00	6813,45	30793	6343	130	26,38	25
7	Е0122-8-3	Вычитается позиция:Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,931	-70153,47	-10674,97	-65313	-9938	-63973	-270,00	-251
		км		-48825,00	-4032,00	-45456	-3754	130	-19,69	-18
8	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	0,931	129222,58	54072,58	120306	50342	102876	352,00	328
		км		64575,00	20425,50	60119	19016	130	99,76	93
9	С130804-1226 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004	940,31	466,00	--	438184	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	10	2327,99	1344,74	23280	13447	10800	1,95	20
		стык		391,50	508,50	3915	5085	120	3,25	33
11	Ц0110-926-1 К=0,3	Прокладка медного провода в траншее	0,931	6469,41	5158,75	6023	4803	2520	6,30	6
		км		1310,66	724,68	1220	675	133	4,20	4
12	С151607-120	Медный провод, сечением 3мм2	0,931	15500,00	--	14431	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0110-926-1 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты	0,931	6469,41	5158,75	6023	4803	2520	6,30	6
		км		1310,66	724,68	1220	675	133	4,20	4
14	СТОО"ВИАСТ"	Сигнальная лента 39,9:2,234:1,12:1,06:1,02	931	14,75	--	13731	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
				Переход через дорогу открытым способом, футляр Д160х14,6мм-60м-1шт						
15	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,06	78245,00	36133,62	4695	2168	4014	247,00	15
		км		41850,00	9612,90	2511	577	130	37,30	2
16	С130804-1230 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	60,6	1468,00	--	88961	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	60	244,98	0,28	14699	17	11469	0,84	51
		м		146,93	0,11	8816	7	130	--	--
18	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	1	2467,68	559,80	2468	560	1729	7,99	8
		футляр		1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	--
				Контрольная трубка						
19	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	1	958,17	290,34	958	290	775	2,74	3
		шт		486,00	110,25	486	110	130	0,53	1
20	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	0,28	645,02	24,55	181	7	17	0,26	--
		м2		39,83	9,20	11	3	123	0,04	--
21	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,015	8776,57	66,01	132	1	3	1,35	--
		м3		195,75	24,93	3	--	105	0,12	--
22	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,015	127,00	--	2	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	1,5	279,00	--	419	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	С130806-101 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	0,45	2250,00	--	1013	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0046	154200,00	--	709	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,000215	149300,00	--	32	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	0,5	245,44	3,82	123	2	23	0,21	--
		м2		37,35	1,44	19	1	118	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**775709**	**115219**			**535**
			Тенге			**90018**	**34975**			**164**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**26477**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**3790**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**14431**				
		Накладные расходы -	Тенге			**5040**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**756**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1891**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**33408**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**22**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4546**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**219947**				
		Материалы -	Тенге			**12775**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**121203**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**32**				
		Местные материалы -	Тенге			**218**				
		Накладные расходы -	Тенге			**148417**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**74**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**22263**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**22102**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**390466**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**754**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**143466**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**709**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**709**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**43**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**752**				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**528576**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**528576**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**31715**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**560291**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**984917**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**776**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**148012**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**775709**	**115219**			**535**
			Тенге			**90018**	**34975**			**164**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**26477**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**3790**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**14431**				
		Накладные расходы -	Тенге			**5040**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**756**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1891**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**33408**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				4546			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			219947				
	Материалы -		Тенге			12775				
	Всего заработная плата -		Тенге				121203			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			32				
	Местные материалы -		Тенге			218				
		Накладные расходы -	Тенге			148417				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							74
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22263			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22102				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			390466				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							754
		Сметная заработная плата -	Тенге				143466			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			709				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			709				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			752				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			528576				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			528576				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31715				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			560291				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			984917				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							776
		Сметная заработная плата -	Тенге				148012			
	Смета 1-1	**Разбивка основных осей и перенос их в натуру**	Тенге			7407				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				992324				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:СМР				984917				
		Временные здания и сооружения 2,7% от СМР				26593				
		Итого с временными с СМР				1011510				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,97%				30042				
		Затраты на выслугу лет, 1%				10115				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				4046				
		Итого в базовых ценах 2001 г. СМР				1055713				
		Итого в базовых ценах 2001 г. СМР+ разбивка осей				1063120				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ В ЦЕНАХ 2013ГОДА				2374529,37				
		Налоги, сборы, платежи 2%				47490,59				
		ИТОГО				2422019,96				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				7954,85				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО				**2414065,11**				
		НДС12%				**289687,81**				
		ИТОГО				**2703752,92**				

ЗАКАЗЧИК

ТЕХНАДЗОР ТОО „Мейркен"
Нурсултанов Б.

ПОДРЯДЧИК