Согласовано:
Министр финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000г.
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике

Приложение 1 к приказу
Министра государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000г. №712

Счет-фактура № 2 от 15.01.2015 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Алия - Сервис " (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика : БИН 050640011650 КБе 17
адрес: Республика Казахстан Западно - Казахстанская область г. Уральск ул. Гагарина дом 2/2 кв. 1
Свидетельство о постановке на учет по НДС серия 27001 № 0006882 дата выдачи 28 января 2013 года (2а)
ИИК поставщика: KZ379650000070545792 АО Альянс Банк SWIFT БИК IRTYKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 121 от 07.11.2014 г, дополнительное соглашение № 1 от 20.11.2014 г (3)
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):
государство, регион, область, город, район
Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: без доверенности (5)
Способ отправления: (6)
Товарно-транспортная накладная: № _____ от _____ 200__ г. (7)
Грузоотправитель: БИН 050640011650 , Товарищество с ограниченной ответственностью " Алия - Сервис " ,
Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина дом 2/2 кв. 1 (8)
(БИН, наименование и адрес)
Грузополучатель: БИН 070540003470 ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства ЗКО "
Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Х. Чурина д. 116
(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства ЗКО " (10)
БИН и адрес места нахождения получателя: БИН 070540003470 Кбе 16
адрес : Республика Казахстан Западно - Казахстанская область, г. Уральск ул. Х. Чурина д. 116 ГУ 2792001 (10а)
ИИК получателя: KZ03070102KSN2701000 Комитет Казначейства МФ РК SWIFT БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тенге)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство объекта : " Газоснабжение с. Узунколь Теректинского района ЗКО "	об	1,00	26 299 433,93	26 299 433,93	12%	3 155 932,07	29 455 366,00		
Всего по счету:					**26 299 433,93**		**3 155 932,07**	**29 455 366,00**		

Руководитель организации
Молгалиева В.Б.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации
не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
бухгалтер
(должность)
Коо Л.Н.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов Республики Казахстан
от 27 декабря 2014 года № 458
Форма Р -1
Приложение 50
к приказу Министра финансов Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562
Форма Р -1

ИИН/БИН

Заказчик: **ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства ЗКО "** — **070540003470**

РК, г. Уральск, ул. Х. Чурина 116

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью " Алия - Сервис "** — **050640011650**

РК, ЗКО, г. Уральск, ул. Гагарина дом 2/2 кв. 1

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) : **Договор № 121 от 07.11.2014 г, дополнительное соглашение № 1 от 20.11.2014 г**

Номер документа	Дата составления
2	**15.01.2015 г**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых , консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, KZT
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*		
1	Строительство объекта : " Газоснабжение с. Узунколь Теректинского района ЗКО "	15.01.2015 г		объект	1,00	26 299 433,93	26 299 433,93	3 155 932,07	29 455 366,00
			Итого	**объект**	**1,00**	**x**	**26 299 433,93**	**3 155 932,07**	**29 455 366,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение : Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых,научных исследованиях,консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии)

на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор _____ /Молгалиева В.Б./

должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель _____ /Утешев Р.К./

должность подпись расшифровка подписи

М.П.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алия-Сервис"**

Наименование строительства и его адрес: " Газоснабжение с. Узунколь Теректинского района ЗКО "

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за 15 января 2015 г.

Код	Договор	
заказчика	номер	дата
2792001	Договор о государственных закупках работ № 121, дополнительное соглашение № 1	07.11.2014 г, 20.11.2014 г

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	29 455 366,00	26 299 433,93	10 935 291,09	10 935 291,09					3 155 932,07	29 455 366,00

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"

М.П.

Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"

Руководитель Утешев Р.К.

(должность ф., и., о., подпись)

Руководитель Молгалиева В.Б.

(должность ф., и., о., подпись)

Форма №2В

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"
Договор о государственных закупках работ №121 от 07 ноября 2014 г., дополнительное соглашение №1 от 20 ноября 2014 г.

Акт выполненных работ
По строительству объекта: Газоснабжение с.Узунколь Теректинского района ЗКО
за 15 января 2015 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА ГЗ								
		РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЛИ								
1	1-24-6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	1699,5	6,01	6,01	10208	10208	3435	-	-
				-	2,08	-	3542	97	0,01	12
		м3								
2	1-24-14	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при	1699,5	4,75	4,75	8079	8079	2719	-	-
				-	1,65	-	2803	97	0,01	9

	перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м								
	м3								
3 1-24-6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(восствновление плодородного слоя)	1699,5	6,01	6,01	10208	-			
			-	2,08	-				
	м3								
4 1-24-14	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1699,5	4,75	4,75	8079	8079	2719	-	-
			-	1,65	-	2803	97	0,01	9
	м3								
				ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
5 1-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	807	28,89	27,85	23287,01	189297	813,66	0,01	8,07
			1,04	8,44	839,28	6811,08	97	0,03	24,21
	м3								
	м3								
6 1-164-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	84,975	262,72	-	22324	-	25226	1,85	157
			262,72	-	22324	-	113	-	-
	м3								
7 1-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1954,425	134,1	-	262088	-	296160	0,97	1900
			134,1	-	262088	-	113	-	-
	м3								

8	1-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	6543,075	3,35	3,35	21930	21930	7380	-	-
				-	1,16	-	7608	97	-	25
		м3								
					УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ					
9	22-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	5,164	58881,69	25695,31	304065	132691	267779	194	1002
				33075	6813,45	170799	35185	130	26,38	136
		км								
10	22-11-4	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	1,891	70811,26	30144,88	133904,08	356644	99560,7	236	446,276
				40500	8009,55	76585,5	15146	130	31,06	58,73446
		км								
11	8-4-1227 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8,02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	5215,64	692	-	3609223	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
12	8-4-1228 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8,02-04-2002, СН РК 8,02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125x11,4 СТ РК ИСО 4437-2004	1949,31	903		1760227				
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
13	8-4-1388 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8,02-04-2002	-Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 110x110, СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	2037	-	10185	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
14	39-24-8	-Ультразвуковая дефектоскопия	15	191,1	26,1	2866	392	2001	0,7	11

	одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм, толщина стенки до 14 мм		---	---	---	---	---	---	---
			146	2,25	2190	34	90	0,01	-
		стык							
15	10-926-1 -Прокладка ленты сигнальной	16,995	6469,41	5158,75	109948	87673	46005	6,3	107
	Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	км	---	---	---	---	---	---	---
			1310,66	724,68	22275	12316	133	4,2	71
16	СТ Прайс -СТ-ТЬ ЛЕНТЫ СИГНАЛЬНОЙ ЛСГ 200 С МЕДНЫМ ИЗОЛИРОВАННЫМ ПРОВОДНИКОМ(8000:250:1,12:2,38968)	16995	11,96	-	203195	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
		м							
17	24-107-2 -Установка сборников конденсата или гидравлических затворов на наружных сетях газопроводов диаметром 100 мм	1	2324,03	537,62	2324	538	1351	4,7	5
			---	---	---	---	---	---	---
			837	202,5	837	202	130	0,99	1
		шт							
18	СТ Письмо согласование заказчика -Конденсатосборник с двумя переходами ПЭ-сталь ф-100мм(80000:1,12:2,38968)	1	29890,43	-	29890	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
		м							
19	12-1-1 -Ковер	1	1808,38	-	1808	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
		шт	-	-	-	-	-	-	-
20	16-10-8 -Прокладка футляра из стальных электросварных труб диам. 219 мм	8	2512,62	45,33	20101	363	3146	1,66	13
			---	---	---	---	---	---	---
			290,25	16,97	2322	136	128	0,08	1
		м							
21	20-19-2 -Установка козырька из	5	1501,22	12,95	7506	65	907	0,81	4

	листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1300 мм		---	---	---	---	---	---	---
			137,03	4,73	685	24	128	0,02	-
22 8-10-79	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт 5	401	-	2005	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
23 22-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	шт 6,5	244,98	0,28	1592	2	1242	0,84	5
			---	---	---	---	---	---	---
			146,93	0,11	955	1	130	-	-
24 22-20-6	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 219 мм	м 0,008	453445,54	80944,76	3628	648	822	278,5	2
			---	---	---	---	---	---	---
			48442,5	30577,5	388	245	130	149,34	1
25 16-30-3	-Заделка концов диам. до 300 мм	км 10	3549,82	1,57	35498	16	6739	3,01	30
			---	---	---	---	---	---	---
			526,5	-	5265	-	128	-	-
26 11-2-9	-Устройство бетонной отмосткии бордюрного камня	шт 0,655	9603,98	-	6291	-	457	3,66	2
			---	---	---	---	---	---	---
			567	-	371	-	123	-	-
27 30-1-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3 0,655	127	-	83	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
28 30-1-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	м3 0,655	781	-	512	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
		м3							

29	30-1-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,655	361	-	236	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	23-1-1	м3 -Устройство песчаного основания	5	2418,2	152,52	12091	763	1370	1,02	5
				153,68	57,15	768	286	130	0,28	1
31	9-34-1	м3 -Монтаж опорных метал.конструкций для крепления трубопроводов	0,0009	17355,77	2191,29	16	2	10	73,6	-
				12555	101,25	11	-	90	0,49	-
32	2-1-260	т -Стальные крепежные элементы	0,0009	114900	-	103	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	СТ ПРАЙС	т -НЕРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ(7200:1,12:2,3 89677)	5	2690,14	-	13451	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	22-8-3	ШТ -Укладка стальных водопроводных труб	0,01	70153,47	10674,97	702	107	687	270	3
				48825	4032	488	40	130	19,69	-
35	8-6-83 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8,02-04-2002	км -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм	10	828	-	8280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	13-16-4 к=2	м -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за один раз	3,6	65,03	0,1	234	-	38	0,06	-
				11,62	0,04	42	-	90	-	-
37	13-26-13 к=2	м2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125	3,6	99,27	0,18	357	1	18	0,03	-
				5,54	0,1	20	-	90	-	-

		м2							
38	13-44-7	-Очистка щетками	3,6	60,75	-	219	-	197	0,34	1
				---	---	---	---	---	---	---
		м2		60,75	-	219	-	90	-	-
39	13-44-9	-Обеспыливание	3,6	59	47,75	212	172	95	0,07	-
				---	---	---	---	---	---	---
		м2		11,25	18	41	65	90	0,09	-
40	39-20-3	-Контроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром 114 мм	1	32,62	-	33	-	28	0,2	-
				---	---	---	---	---	---	---
				31,5	-	32	-	90	-	-
		стык								
41	24-114-1	-Устройство контрольной трубки	2	1733,58	290,34	3467	581	1550	2,74	5
				---	---	---	---	---	---	---
		шт		486	110,25	972	220	130	0,53	1
42	24-103-5	-Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром 159 мм	1	8650,11	4493,38	8650	4493	5160	8,84	9
				---	---	---	---	---	---	---
				2272,5	1696,5	2273	1696	130	8,29	8
		врезка								
43	22-11-5	-Укладка футляра из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	0,016	78245	36133,62	1252	578	1070	247	4
				---	---	---	---	---	---	---
				41850	9612,9	670	154	130	37,3	1
		км								
44	8-4-1255 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8,02-03-2002	-Труба полиэтиленовая РЕ 100 ГАЗ SDR 9 - 160x17,9 СТ РК ИСО 4437-2004	16,16	1780	-	28765	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
						ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ				
45	1-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	11,664	402,75	-	4698	-	5308	2,8	33
				---	---	---	---	---	---	---
				402,75	-	4698	-	113	-	-
		м3								
46	9-34-1	-Установка опор из труб	0,7236	17355,77	2191,29	12559	1586	8242	73,6	53
				---	---	---	---	---	---	---

		т		12555	101,25	9085	73	90	0,49	-
47	2-1-263	-Опоры стальные	0,7236	107900	-	78076	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		т		-	-	-	-	-	-	-
48	6-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	11,664	9987,95	95,97	116499	1119	9896	4,9	57
				---	---	---	---	---	---	---
				771,75	36,25	9002	423	105	0,18	2
		м3								
49	30-1-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	11,664	127	-	1481	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
50	30-1-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	11,664	261	-	3044	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
51	2-1-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,02988	154200	-	4607	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
						НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА Г3				
52	22-36-2	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	4	497,61	28,48	1990	114	1837	2,03	8
				---	---	---	---	---	---	---
				342	11,25	1368	45	130	0,05	-
		шт								
53	9-2-12	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	11800	-	47200	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
54	8-9-36 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	8	552	-	4416	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-

		шт.							
					Ограждение задвижек				
55	1-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,6	218,93	-	350	-	396	1,54	2
				218,93	-	350	-	113	-	-
		м3								
56	6-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,6	9987,95	95,97	15981	154	1357	4,9	8
				771,75	36,25	1235	58	105	0,18	-
		м3								
57	30-1-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,6	127	-	203	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
58	30-1-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	1,6	781	-	1250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
59	30-1-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,6	361	-	578	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
60	9-34-1	-Установка опор из труб	0,06656	17355,77	2191,29	1155	146	758	73,6	5
				12555	101,25	836	7	90	0,49	-
		т								
61	2-1-263	-Опоры стальные	0,06672	107900	-	7199	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
62	2-1-254	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	0,0096	122100	-	1172	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

63	9-62-3	-Изготовление ограждения в построечных условиях и на производственных базах	т	0,096	27935,09	9375,11	2682	900	1597	91	9
					16380	2107,33	1572	202	90	7,36	1
64	9-35-1	-Монтаж ограждения	т	0,096	17937,36	627,68	1722	60	1235	86,5	8
					14197,5	101,25	1363	10	90	0,49	-
65	1-1-759	-Сетка плетеная "РАБИЦА"	т	10,8	257	-	2776	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
						Опора под зазвижку -2шт					
66	1-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м2	0,5	218,93	-	109	-	124	1,54	1
					218,93	-	109	-	113	-	-
67	6-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,5	10202,15	95,97	5101	48	424	4,9	2
					771,75	36,25	386	18	105	0,18	-
68	30-1-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,5	127	-	64	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
69	30-1-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	м3	0,5	781	-	391	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
70	30-1-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,5	361	-	181	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
71	9-34-1	-Установка опор из труб	м3	0,03644	17355,77	2191,29	632	80	415	73,6	3

			---	---	---	---	---	---	---
		т	12555	101,25	458	4	90	0,49	-
72	2-1-263	-Опоры стальные	0,02244	107900	-	2421	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
		т	-	-	-	-	-	-	-
73	6-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00944	93997,62	304,24	887	3	329	198	2
			---	---	---	---	---	---	---
		1т	33075	114,75	312	1	105	0,56	-
74	2-1-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,00944	154400	-	1458	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
		т							
75	8-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1,2	245,44	3,82	295	5	55	0,21	-
			---	---	---	---	---	---	---
			37,35	1,44	45	2	118	0,01	-
		м2							
76	13-16-4 к=2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	10,72	65,03	0,1	697	1	112	0,06	1
			---	---	---	---	---	---	---
			11,62	0,04	125	-	90	-	-
		м2							
77	13-26-13 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125	10,72	99,27	0,18	1064	2	54	0,03	-
			---	---	---	---	---	---	---
			5,54	0,1	59	1	90	-	-
		м2							
78	13-44-7	-Очистка щетками	10,72	60,75	-	651	-	586	0,34	4
			---	---	---	---	---	---	---
		м2	60,75	-	651	-	90	-	-
79	13-44-9	-Обеспыливание	10,72	59	47,75	632	512	282	0,07	1
			---	---	---	---	---	---	---
		м2	11,25	18	121	193	90	0,09	1
				МОНТАЖ ГРШП					
80	7-1-2	-Установки газорегуляторного пункта шкафного	2	32082	5750	64164	11500	39605	107	214
			---	---	---	---	---	---	---

		ГРШП-13-1ВУ1-С с РДГ-50В, масса 1.2 т		20000	2003,01	40000	4006	90	11,62	23
			шт							
81	СТПИСЬМО согласования заказчика	-Стоимость ГРШП--13-1ВУ1-С с РДГ-50В(1150000:1,12:2,389677)	2	429675,52	-	859351	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			компл.							
					Фундамент под шкафную установку- 2 шт					
82	1-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,5	218,93	-	328	-	371	1,54	2
				218,93	-	328	-	113	-	-
			м3							
83	6-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,52	10202,15	95,97	15507	146	1290	4,9	7
				771,75	36,25	1173	55	105	0,18	-
			м3							
84	30-1-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,52	127	-	193	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
85	30-1-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	1,52	781	-	1187	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
86	6-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,016	172357,31	536,06	2758	9	801	289	5
				47475	202,5	760	3	105	0,99	-
			1т							
					Заземление					
87	8-471-4	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	4	330,1	24,1	1320	96	450	0,7	3
				116	2,5	464	10	95	0,01	-

		шт							
88	8-472-1	-Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	6	51,7	2,8	310	17	158	0,16	1
				27,5	0,3	165	2	95	-	-
		м								
					ОГРАЖДЕНИЕ С КАЛИТКОЙ ГРШП - 2 шт					
89	1-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	1,28	402,75	-	516	-	583	2,8	4
				402,75	-	516	-	113	-	-
		м3								
90	6-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,08	9630,95	95,97	10401	104	916	4,9	5
				771,75	36,25	833	39	105	0,18	-
		м3								
91	30-1-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,08	127	-	137	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
92	30-1-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	1,08	781	-	843	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
93	9-34-1	-Установка опор из труб	1,44	17355,77	2191,29	24992	3155	16403	73,6	106
				12555	101,25	18079	146	90	0,49	1
		т								
94	2-1-263	-Опоры стальные	1,44	107900	-	155376	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
95	9-62-3	-Изготовление ограждения в построечных условиях и на производственных базах	0,24	27935,09	9375,11	6704	2250	3993	91	22
				16380	2107,33	3931	506	90	7,36	2
		т								
96	9-35-1	-Монтаж ограждения	0,24	17937,36	627,68	4305	151	3089	86,5	21

		т		14197,5	101,25	3407	24	90	0,49	-
97	2-1-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,0781664	114900	-	8981	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
98	1-1-759	-Сетка плетеная "РАБИЦА"	26,9	257	-	6913	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
99	1-1-683	-Проволока колючая оцинкованная /КЦ-1/ одноосновная рифленая со скобами нормальной точности размером 2,8х2,3 мм	37,32	36	-	1344	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
100	2-1-254	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	0,01704	122100	-	2081	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
					Молниезащита					
101	1-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,66	218,93	-	144	-	163	1,54	1
				218,93	-	144	-	113	-	-
		м3								
102	6-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,5	10202,15	95,97	5101	48	424	4,9	2
				771,75	36,25	386	18	105	0,18	-
		м3								
103	30-1-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,5	127	-	64	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
104	30-1-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по	0,5	781	-	391	-	-	-	-

	морозостойкости до 200: за 150 циклов		-	-	-	-	-	-	-
		м3							
105 30-1-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,5	361	-	181	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
		м3							
106 9-34-1	-Установка опор из труб	0,07532	17355,77	2191,29	1307	165	858	73,6	6
			---	---	---	---	---	---	---
		т	12555	101,25	946	8	90	0,49	-
107 2-1-263	-Опоры стальные	0,07532	107900	-	8127	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
		т	-	-	-	-	-	-	-
108 8-471-1	-Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50x50x3 мм	2	431,6	21,6	863	43	289	0,9	2
			---	---	---	---	---	---	---
			149	2,9	298	6	95	0,02	-
		шт							
109 8-471-3	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 10 мм	2	247,7	20,7	495	41	214	0,7	1
			---	---	---	---	---	---	---
			111	1,6	222	3	95	0,01	-
		шт							
110 13-16-4 к=2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	12,8	65,03	0,1	832	1	134	0,06	1
			---	---	---	---	---	---	---
			11,62	0,04	149	1	90	-	-
		м2							
111 13-26-13 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125	12,8	99,27	0,18	1271	2	65	0,03	-
			---	---	---	---	---	---	---
			5,54	0,1	71	1	90	-	-
		м2							
112 13-44-7	-Очистка щетками	12,8	60,75	-	778	-	700	0,34	4
			---	---	---	---	---	---	---
		м2	60,75	-	778	-	90	-	-
113 13-44-9	-Обеспыливание	12,8	59	47,75	755	611	337	0,07	1
			---	---	---	---	---	---	---
		м2	11,25	18	144	230	90	0,09	1

			Щит пожарный с инвентарем							
114	СТПИСЬМО согласования заказчика	-Щит пожарный в комплекте(ОП-4-2шт,лопаты -2шт, ведро -2шт, багор-1шт, лом-1шт)(26000:1,12:2,389677)	2	9714,4	-	19429	-	-	-	-
		компл.		-	-	-	-	-	-	-
115	СТПИСЬМО согласования заказчика	-Ящик для песка металлический(16000:1,12:2,389677)	2	5978,09	-	11956	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ с. УЗУНКОЛЬ ТЕРЕКТИНСКОГО РАЙОНА	10 249 318,28
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,8%	258 336,97
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 3,3*0,9%	290 636,67
ЗАТРАТЫ НА ВЫСЛУГУ ЛЕТ, 1%	97 858,99
ЗАТРАТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТПУСКА, 0,4%	39 140,18
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	10 935 291,09
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014Г. 1852:775	26 131 818,18
НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ, 2%	522 636,36
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	26 654 454,54
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ПОНИЖЕНИЯ 0,98668	26 299 433,93
НДС 12%	3 155 932,07
ВСЕГО С НДС	29 455 366,00

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"

Руководитель _____ **Утешев Р.К.**

Технадзор:
ИП Урбисинов Г.З.

_____ **Урбисинов Г.З.**

Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"

Руководитель _____ **Молгалиева В.Б.**