"Реконструкция коридора Центр - Юг, Аст - Караганда - Балхаш - Алматы автомобильная дор граница РФ (Екатеринбург - Алматы) км.1275-1353." Четвертая очередь - Объекты дорожно-эксплуатационной службы. Раздел А- "Строительство ДЭУ в п. Жибек Жолы".

Договор №14-05-20-17 от 07.12.2015г.
Сертификат №21 от 18 мая 2018 г.

Общая смета		Стоимость, тенге	На начало отчетного периода	За отчетный месяц	На конец отчетного периода
ВЕДОМОСТЬ № 1000 - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН		121 786 378	52 346 142	0	52 346 142
ВЕДОМОСТЬ № 1100 - Здание проходной, администрации, бытовой и ремонтной мастерской на 3 поста		147 209 272	29 308 736	2 853 921	32 162 657
ВЕДОМОСТЬ № 1200 - Тёплый бокс для крупногабаритной техники		88 593 392	77 608 190	0	77 608 190
ВЕДОМОСТЬ № 1300 - Склад товарно-материальных ценностей		24 891 607	23 426 602	71 982	23 498 584
ВЕДОМОСТЬ № 1400 - Склад соли,навес для заготовки дорожной смеси,склад песка		28 313 155	27 954 296		27 954 296
ВЕДОМОСТЬ № 1500 - Навес для крупногабаритной техники		10 967 261	10 780 059		10 780 059
ВЕДОМОСТЬ № 1600 - АЗС. Топливохранилище		29 516 768	14 842 792	0	14 842 792
ВЕДОМОСТЬ № 1700 - Котельная		14 454 802	12 240 171		12 240 171
ВЕДОМОСТЬ № 1800 - ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ		43 274 236	28 690 391	0	28 690 391
Итого по ведомости обьемов работ	Aa	**509 006 871**	**277 197 379**	**2 925 903**	**280 123 282**
Заявки на изменение	Ab				
Итого	A = (Aa + Ab)	**509 006 871**	**277 197 379**	**2 925 903**	**280 123 282**
Материалы на строительной площадке	B				
Корректировка стоимости	C				
Итого (A + B + C + Cc)	**(A + B + C)**	**509 006 871**	**277 197 379**	**2 925 903**	**280 123 282**
	20%				
Общая стоимость		**509 006 871**	**277 197 379**	**2 925 903**	**280 123 282**
НДС 12%		**61 080 825**	**33 260 688**	**351 108**	**33 611 796**
Итого с НДС		**570 087 696**	**310 458 067**	**3 277 011**	**313 735 078**
Гарантия исполнения	**5%**		**10 740 179**	**224 220**	**10 964 399**
Погашение аванса			**36 207 461**	**468 144**	**36 675 605**
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**570 087 696**	**263 510 427**	**2 584 647**	**266 095 074**

Заказчик:
Заместитель директора Акмолинского ОФ
АО "НК "ҚазАвтоЖол" **Тоймбетов Н.Т.**

Принял:

Главный специалист ОККиПР **Омарова Г.Ж.**

Проверил:

Главный специалист ОПЭРиМ **Ястребова Л.А.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "СК "Кулагер" **Жыргабаев Б.О.**

Руководитель
РГУ "Акмолажолаборатория" **Катпенов З.А.**

Техсопровождение
ТОО "Астана Технадзор" **Кинаятов Т.К.**

"Реконструкция коридора Центр - Юг, Астана - Караганда - Балхаш - Алматы автомобильная дорога граница РФ (Екатеринбург - Алматы) участок км.12
Четвертая очередь - Объекты дорожно-эксплуатационной службы. Раздел А-"Строительство ДЭУ в п. Жибек Жолы"
ВЕДОМОСТЬ № 1100 - Здание проходной, администрации, бытовой и ремонтной мастерской на 3 поста

к сертификату №21 от 18 мая 2018 г.

№ п/п	Описание	Ед. изм.	Объем	Расценки, тенге	Стоимость, тенге	На начало отчетного периода		За отчетный месяц		На конец отчетного периода		% выполнения
						Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А.	**Архитектурно-строительная часть.**											
1	**Земляные работы**	м3	1676,3	830,6	1 392 335	1000,52	831 032			1000,52	831 032	60%
2	**Фундаменты**											
2.1	Бетонная подготовка	м3	26,373	23 209,1	612 094	26,373	612 094			26,373	612 094	100%
2.2	Ж/бетонные ленточные фундаменты	м3	175	29 616,2	5 182 835	175	5 182 835			175	5 182 835	100%
2.3	Устройство фундаментов	м3	31	26 675,0	826 925	31	826 925			31	826 925,00	100%
2.4	Ж/бетонные фундаменты общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	51,95	44 590,4	2 316 471	51,95	2 316 471			51,95	2 316 471	100%
2.5	Гидроизоляция горизонтальная	м2	70,35	1 665,8	117 189	70,35	117189			70,35	117 189	100%
2.6	Гидроизоляция боковая	м2	409	458,0	187 322	409	187 322			409	187 322	100%
3	**Каркас**											
3.1	Устройство перемычек	м3	0,3	82 861,1	24 858			0,3	24 858	0,3	24 858	100%
3.2	Укладка перемычек	шт	83	3 935,6	326 655	42	165295			42	165 295	70%
3.3	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий	т	4,455	351 529,1	1 566 062			2,049	720 283	2,049	720 283	46%
3.4	Железобетонные стойки рам	м3	40,3	42 698,6	1 720 754	40,3	1 720 754			40,3	1 720 754	100%
3.5	Ригели	м3	80,9	50 566,4	4 090 822	64,72	3272669	16,18	818 153	80,9	4 090 822	100%
3.6	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	м3	0,4	5 175 278,0	2 070 111	0,4	2070111			0,4	2070111	100%
4	**Стены**											
4.1	Кладка стен блоками из пенобетона с облицовкой	м3	259,182	24 066,0	6 237 474	181	4355946			181	4355946	70%
4.2	Анкерные болты	т	0,273	2 161 861,2	590 188	0,1365	295 094			0,1365	295094	70%
4.3	Устройство основания под штукатурку	м2	598	1 115,1	666 830							
5	**Перекрытия, покрытие**											
5.1	Панели перекрытия с опиранием по контуру площадью до 10 м2	шт	118	7 161,3	845 033	75	537 097	43,00	307 936	118,00	845 033	100%
5.2	Панели перекрытия с опиранием по контуру площадью до 15 м2	шт	2	2 365 125,3	4 730 251	2	4730251			2,00	4 730 251	100%
5.3	Безбалочные перекрытия толщиной до 200 мм	м3	0,9	41 121,0	37 009			0,9	37 009	0,9	37 009	100%
5.4	Устройство поясов в опалубке	м3	2,463	53 437,5	131 617			2,463	131617	2,463	131617	100%
5.5	Стальные крепежные элементы	т	0,065	623 746,5	40 544			0,065	40544	0,065	40544	100%
6	**Кровля**											
6.1	Стропила	м3	22,237	68 566,5	1 524 713	4,89	335 437			4,89	335 437	22%
6.2	Ходовые доски	м	75	86,4	6 480							
6.3	Огнезащита деревянных конструкций	м3	24,337	1 973,7	48 034							

6.4	Огнезащита обрешетки	м2	1158	71,1	82 334							
6.5	Дополнительные работы	м2	59,4	2 763,9	164 176							
6.6	Устройство кровель	м2	1158	3 329,1	3 855 098	260	865566			260	865 566	
6.7	Покрытие слуховых окон металлочерепицей	м2	25,06	2 852,1	71 474							
6.8	Оклеечная пароизоляция	м2	725,4	646,2	468 753							
6.9	Утепление покрытий	м2	725,4	3 900,4	2 829 350							
6.10	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	725,4	557,1	404 120							
6.11	Выравнивающие цементно-песчаные стяжки	м2	725,4	1 087,2	788 655							
6.12	Оконные блоки из ПХВ профилей	м2	6,832	14 110,2	96 401							
6.13	Облицовка стен (фронтоны)	м2	236	2 328,3	549 479							
6.14	Устройство мелких покрытий	м2	66	1 953,0	128 898							
6.15	Примыкание рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам	м	14,8	1 730,7	25 614							
7	**Перегородки**											
7.1	Гидроизоляция горизонтальная	м2	51,66	1 281,6	66 207			42,3612	54 290	42,3612	54 290	82%
7.2	Кладка перегородок из легкобетонных камней	м3	29,43	24 046,2	707 680			15	360 693	15	360 693	51%
7.3	Кладка перегородок неармированных из кирпича	м2	42,03	3 833,1	161 105			35	134 159	35	134 159	83%
8	**Окна**											
8.1	Оконные блоки из ПХВ профилей с площадью проема до 2 м2	м2	2,73	1 990,8	5 435							
8.2	Оконные блоки из ПХВ профилей с площадью проема более 2 м2	м2	94,08	24 497,1	2 304 687	36,194	886648			36,194	886 648	38%
8.3	Подоконные доски	м2	96,81	4 800,6	464 746							
9	**Витражи и двери**											
9.1	Оконные блоки из ПХВ профилей	м2	131,68	21 763,8	2 865 857							
9.2	Дверные блоки из ПХВ профилей	м2	24,96	35 559,9	887 575							
10	**Двери деревянные**											
10.1	Блоки в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках	м2	58,8	1 674,9	98 484							
10.2	Блоки в наружных и внутренних дверных проемах в стенах	м2	14,4	16 056,0	231 206							
11	**Ворота**											
11.1	Металлические дверные коробки	м2	41,58	32 950,8	1 370 094							
12	Тепло- и звукоизоляция	м3	53	15 835,5	839 282							
13	**Полы первого этажа ТИП К - 86,38 м2**											
13.1	Подстилающие бетонные слои	м3	6,910	1 937,7	13 390							
13.2	Цементные стяжки	м2	86,38	12 436,0	1 074 222							
13.3	Покрытия из керамических плиток	м2	86,38	846,0	73 077							
13.4	Плинтус керамический	м	156	3 118,5	486 486							
14	**Полы первого этажа ТИП Л - 219,3 м2**											
14.1	Подстилающие бетонные слои	м3	17,544	26 589,6	466 488							

"Реконструкция коридора Центр - Юг, Астана - Караганда - Балхаш - Алматы автомобильная дорога граница РФ (Екатеринбург - Алматы) участок к...
1353." Четвертая очередь - Объекты дорожно-эксплуатационной службы. Раздел А-"Строительство ДЭУ в п. Жибек Жолы"
ВЕДОМОСТЬ № 1300 - Склад товарно-материальных ценностей

к сертификату №21 от 18 мая 2018 г.

Bill No	Описание	Ед. изм.	Объем	Расценки, тенге	Стоимость, тенге	На начало отчетного периода		За отчетный месяц		На конец отчетного периода		% выполнения
						Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А.	**Архитектурно-строительная часть.**											
1	**Земляные работы**	м3	3326,64	1 208,9	4 021 575	3 326,64	4 021 575			3 326,64	4 021 575	100%
2	**Фундаменты**											
2.1	Бетонная подготовка	м3	6,112	19 409,4	118 630	6,112	118 630			6,112	118 630	100%
2.2	Ж/бетонные ленточные фундаменты	м3	89,1	22 269,9	1 984 248	89,1	1 984 248			89,10	1 984 248	100%
2.3	Ж/бетонные фундаменты общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	16,35	38 927,2	636 460	16,35	636 460			16,35	636 460	100%
2.4	Гидроизоляция горизонтальная	м2	43,5	1 641,6	71 410	43,50	71 410			43,50	71 410	100%
2.5	Гидроизоляция боковая	м2	261	644,8	168 293	261	168 293			261,00	168 293	100%
3	**Каркас**											
3.1	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м	т	0,475	234 278,5	111 282							
3.2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	28,5	53,8	1 533							
3.3	Железобетонные стойки рам	м3	31,8	35 484,9	1 128 420	31,80	1 128 420			31,8	1 128 420	100%
3.4	Устройство ригелей рамы	м3	26,4	71 441,7	1 886 061	26,40	1 886 061			26,4	1 886 061	100%
3.5	Перемычки	шт	34	4 681,2	159 161	34,00	159 161			34	159 161	100,0%
4	**Стены**											
4.1	Кладка стен блоками из пенобетона с облицовкой	м3	90,984	21 555,9	1 961 242	90,984	1 961 242			90,984	1 961 242	100%
4.2	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки	м3	43,940	19 833,6	871 488	43,94	871 488			43,94	871 488	100%
4.3	Анкерные болты	т	0,269	1 374 081,9	369 628	0,27	369 628			0,269	369 628	100%
5	**Кровля**				0							
5.1	Панели перекрытия с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	39	48 411,7	1 888 056	39,00	1 888 056			39	1 888 056	100%
5.2	Безбалочные перекрытия толщиной до 200 мм	м3	0,82	81 343,5	66 702	0,82	66 702			0,82	66 702	100%
5.3	Установка стропил	м3	6,495	56 550,5	367 295	6,495	367 295			6,495	367 295	100%
5.4	Огнезащита деревянных конструкций	м3	248,828	1 627,8	405 042	248,83	405 042			248,830	405 042	100%
5.5	Устройство фронтонов	м2	85	2 065,1	175 534	85,00	175 534			85,00	175 534	100%

5.6	Устройство карнизов	м2	36,75	5 547	203 852	36,75	203 852			36,75		
5.7	Облицовка каркасов	м2	121,5	1 882,9	228 772	121,50	228 772			121,50	228	
5.8	Устройство кровельного покрытия	м2	370	2 745,2	1 015 724	370,00	1 015 724			370,00	1 015 724	
5.9	Обрешетка	м2	370	59,2	21 904	370,00	21 904			370,00	21 904	100%
5.10	Прокладная пароизоляция	м2	288	187,5	54 000	288,00	54 000			288,00	54 000	100%
5.11	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита	м2	288	4 094,0	1 179 072	288,00	1 179 072			288,00	1 179 072	100%
5.12	Выравнивающие цементно-песчаные стяжки	м2	288	896,1	258 077	288,00	258 077			288,00	258 077	100%
6	**Окна. Двери**											
6.1	Оконные блоки из ПХВ профилей с площадью проема более 2 м2	м2	17,067	10 420,6	177 848	17,07	177 848			17,070	177 848	100%
6.2	Подоконные доски	м2	3,558	2 169,6	7 719							
6.3	Блоки на внутренних стенах и перегородках	м2	14,49	11 986,1	173 679							
6.4	Дверные блоки из ПХВ профилей в наружних и внутренних проемах	м2	1,35	17 643,3	23 818							
7	**Ворота**				0							
7.1	Металлические дверные коробки	м2	35,28	23 113	815 427	35,28	815 427			35,28	815 427	100%
8	**Полы. Пандусы бетонные толщ. 50 мм**				0							
8.1	Уплотнение грунта щебнем	м2	183,5	245,9	45 123	183,50	45 123			183,5	45 123	100%
8.2	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	36,7	23 060,0	846 302	36,70	846 302			36,7	846 302	100%
8.3	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	1,629	162 242,8	264 294	1,63	264 294			1,629	264 294	100%
8.4	Бетонные покрытия	м2	183,5	2 599,2	476 953	183,50	476 953			183,50	476 953	100%
9	**Полы. Пандусы бетонные толщ. 20 мм**				0							
9.1	Уплотнение грунта щебнем	м2	125,47	245,9	30 853	125,47	30 853			125,47	30 853	100%
9.2	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	12,547	23 060,0	289 334	12,55	289 334			12,550	289 334	100%
9.3	Бетонные покрытия	м2	125,47	767,8	96 336	125,47	96 336			125,47	96 336	100%
10	**Линолеум**				0							
10.1	Уплотнение грунта щебнем	м2	7,6	245,9	1 869	7,60	1 869			7,6	1 869	100%
10.2	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	0,608	21 928,7	13 333	0,608	13 333			0,608	13 333	100%
10.3	Цементные стяжки	м2	7,6	698,6	5 309	7,60	5 309			7,60	5 309	100%
10.4	Покрытия из линолеума	м2	7,6	2 213,4	16 822							
10.5	Плинтус деревянный	м	12,92	276,7	3 575							
10.6	Окраска колером деревянных полов,плинтусов	м2	1,292	554,9	717							
11	**Внутренняя отделка**				0							
11.1	Отделка потолков	м2	272,07	249,8	67 963			272,07	67 963	272,07	67 963	100%
11.2	Выравнивание бетонных поверхностей	м2	7,6	528,8	4 019			7,60	4 019	7,60	4 019	100%
11.3	Оштукатуривание по камню и бетону стен	м2	587	1 014,5	595 512	587,000	595 512			587,000	595 512	100%
11.4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков	м2	7,6	836,2	6 355							
11.5	Улучшенная окраска оштукатуренных стен	м2	47	762,4	35 833							
11.6	Окраска водными составами внутри помещений	м2	804,47	70,7	56 876							
11.7	Штукатурка оконных и дверных откосов	м2	19,88	2 107,3	41 893	19,88	41 893			19,88	41 893	100%
12	**Наружная отделка**				0							

12.1	Наружная облицовка декоративным камнем	м2	21	6 285,9	132 004	8,40	52 802			8,40		
12.2	Высококачественная штукатурка по камню	м	43,2	378,1	16 334							
13	**Лестница ЛМ-1-1шт**				0							
13.1	Монтаж лестниц	т	0,044	351 455,0	15 464	**0,04**	**15 464**			0,044	15 464	100%
13.2	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб	м2	1,276	580,2	740	**1,28**	**740**			1,276	740	100%
13.3	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	м2	0,64	31 531,5	20 180	**0,64**	**20 180**			0,64	20 180	100%
14	**Отмостка**				0							
14.1	Устройство однослойных оснований	м2	54	600,2	32 411							
14.2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров толщиной 5 см	м2	54	1 951,3	105 370							
Б.	**Инженерные системы**											
1	**Отопление**											
1.1	Радиаторы чугунные, МС-90-108	квт./сек.	6,15/41	9 947,9	61 180	6,15	61 180			6,15	61 180	100%
1.2	Трубы стальные водогазопроводные легкие Ø20, ГОСТ 3262-75	м	60	1 283,5	77 010	60,00	77 010			60,00	77 010	100%
1.3	Испытание системы	м	60	56,1	3 366							
2	**Электроосвещение и силовое электрооборудование.**				0							
2.1	Монтаж комплектных изделий	компл.	1	13 696,1	13 696	1,00	13 696			1,00	13 696	100%
2.2	Монтаж светильников	шт	20	8 015,8	160 316	20,00	160 316			20,00	160 316	100%
2.3	Монтаж источников света	шт	38	203,7	7 741	38,00	7 741			38,00	7 741	100%
2.4	Монтаж электроустановочных изделий	шт	9	301,3	2 712	9,00	2 712			9,00	2 712	100%
2.5	Монтаж кабелей и проводов	м	192	358,9	68 909	192,00	68 909			192,00	68 909	100%
2.6	Монтаж монтажных изделий	шт	626	7,7	4 820	626,00	4 820			626,00	4 820	100%
3	**Пожарная сигнализация**				0							
3.1	Монтаж комплектных изделий	компл.	1	16 548,9	16 549							
3.2	Монтаж электроустановочных изделий	шт	33	1 295,8	42 761							
3.3	Монтаж кабелей и проводов	м	155	117,6	18 228							
3.4	Монтаж труб и изделий для прокладки кабеля	м	155	392,0	60 760							
3.5	Монтаж монтажных изделий	шт	1	133,7	134							
В.	**Раздел ТХ**				0							
1	Стеллаж общепроизводственный	шт	16	15 537,5	248 600							
2	Подтоварник ПТ-1	шт	24	1 942,9	46 630							
3	Поддоны	шт	12	9 402,3	112 828							
4	Стол двухтумбовый	шт	1	38 593,6	38 594							
5	Стул подъемно-поворотный	шт	1	11 906,2	11 906							
6	Стул полумягкий	шт	2	3 144,9	6 290							
7	Шкаф комбинированный	шт	1	33 692,7	33 693							
8	Шкаф металлический (сейф)	шт	1	38 190,5	38 191							
9	Тележка грузовая Т-398 грузоподъемностью 500 кг	шт	1	16 966,2	16 966							

10	Огнетушитель порошковый	шт	2	5 307,5	10 615							
11	Столы производственные разные	шт	1	15 386,1	15 386							
	ВСЕГО по ведомости 1300				**24 891 607**		**23 426 602**		**71 982**		**23 498 584**	

Заказчик:
Заместитель директора Акмолинского ОФ
АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Тоймбетов Н.Т.

Принял:

Главный специалист ОККиПР **Омарова Г.Ж.**

Проверил:

Главный специалист ОПЭРиМ **Ястребова Л.А.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "СК "Кулагер" **Жыргабаев Б.О.**

Руководитель
РГУ "Акмолажоллаборатория" **Катпенов З.А.**

Техсопровождение
ТОО "Астана Технадзор" **Кинаятов Т.К.**