"Реконструкция коридора Центр - Юг, Астана - Караганда - Балхаш - Алматы автомобильная дорога граница РФ (Екатеринбург - Алматы) участок км.1275-1353."
Четвертая очередь - Объекты дорожно-эксплуатационной службы. Раздел А-"Строительство ДЭУ в п. Жибек Жолы"

ВЕДОМОСТЬ № 1800 - ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ

Сертификат №24 от 5 сентября 2018 г.

№ п/п	Описание	Ед. изм.	Объем	Расценки, тенге	Стоимость, тенге	На начало отчетного периода		За отчетный месяц		На конец отчетного периода		% выполнения
						Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Водопровод**											
1.1	Трубы полиэтиленовые ПЭ SDR17, ГОСТ18599-2001 Ø90х5.4	м	22	43 985,0	967 670	17,6	774 136	4,4	193 534	22	967 670	100%
1.2	Трубы полиэтиленовые ПЭ SDR17, ГОСТ18599-2001 Ø63х2.5	м	185	6 496,0	1 201 760	148	961 408	37	240 352	185	1 201 760	100%
1.3	Испытание системы	м	120	402,0	48 240					0	0	0%
1.4	Колодец водопроводный, ТП 901-09-11.84 Ø1500	шт	1	824 253,0	824 253	1	824 253			1	824 253	100%
1.5	Промывка и дезинфекция трубопроводов	м2	70	432,0	30 240					0	0	0%
2	**Канализация**											
2.1	Трубы полиэтиленовые ПЭ SDR41, ГОСТ18599-2001, техническая Ø160х4.0	м	201	5 332,0	1 071 732	201	1 071 732			201	1 071 732	100%
2.2	Испытание системы	м	201	61,0	12 261							0%
2.3	Колодец канализационный, ТП901-09-11.84 Ø1500	шт	8	216 860,0	1 734 880	8	1 734 880			8	1 734 880	100%
3	**Тепловые сети**											
3.1	Труба стальная В20 ГОСТ 10705-90 ТØ89х3,5 ГОСТ10704-91	м	12	6 910,0	82 920					0	0	0%
3.2	Труба стальная В20 ГОСТ 10705-90 ТØ57х3,5 ГОСТ10704-91	м	98	1 927,0	188 846					0	0	0%
3.3	Труба стальная водогазопроводная ГОСТ3262-75*, Ø32	м	32	2 635,0	84 320					0	0	0%
3.4	Труба стальная водогазопроводная ГОСТ3262-75*, Ø20	м	55	1 775,0	97 625					0	0	0%
3.5	Канал по серии 3.006.1-2.87, выпуск 5, КЛ 120х45	м	25,6	28 071,0	718 618	10,24	287 447	15,36	431 171	25,6	718 618	100%
3.6	Канал по серии 3.006.1-2.87, выпуск 5, КЛ 60х45	м	24,8	57 486,0	1 425 653	9,92	570 261	14,88	855 392	24,8	1 425 653	100%
3.7	Опора неподвижная по серии 4.903-10 выпуск 4, Т3.07-89	шт	2	995,0	1 990			2	1 990	2	1 990	100%
3.8	Опора неподвижная по серии 4.903-10 выпуск 4, Т3.07-57	шт	6	995,0	5 970			6	5 970	6	5 970	100%
3.9	Опора неподвижная по серии 4.903-10 выпуск 4, Т3.07-32/20	шт	8	995,0	7 960			8	7 960	8	7 960	100%
3.10	Опора скользящая по серии 4.903-10, выпуск 5, Т13.08-89	шт	2	995,0	1 990			2	1 990	2	1 990	100%
3.11	Опора скользящая по серии 4.903-10, выпуск 5, Т13.08-50	шт	16	995,0	15 920			16	15 920	16	15 920	100%
3.12	Опора скользящая по серии 4.903-10, выпуск 5, Т13.08-32/20	шт	42	995,0	41 790			42	41 790	42	41 790	100%
3.13	Опорная подушка по серии 3.006.1.-2, выпуск 1-7, ОП-1	шт	60	995,0	59 700			60	59 700	60	59 700	100%
3.14	Сбросной колодец Ø1000, т.п.902-09-22.84	шт	1	995,0	995			1	995	1	995	100%
3.15	Испытание системы	м	197	61,0	12 017							0%

4	**Монтаж трансформаторной станции КТПН-400-10/0,4**	компл.	1	2 833 655,0	2 833 655	1	2 833 655			1	2 833 655	100%
5	**Резервуар для воды емк. 5м3**	шт	2	514 204,0	1 028 408	1,9	976 988			1,9	976 988	95%
6	**Колодец водопроводный с насосом**	шт	1	1 952 201,0	1 952 201	0,7	1 366 541	0,3	585 660	1	1 952 201	100%
7	**Пожарный резервуар ёмк.100м3**	шт	2	3 439 963,5	6 879 927	1,8	6 191 935			1,8	6 191 935	90%
8	**Резервуар емк. 5м3 для хранения жидкого топлива**	шт	2	748 837,0	1 497 674	2	1 497 674			2	1 497 674	100%
9	**Воздушная линия ВЛ-10кВ**											
9.1	Строительство воздушной линии ВЛ-10кВ	п.м	642	3 131,0	2 010 102	642	2 010 102			642	2 010 102	100%
10	**Демонтаж-монтаж ТП на 1ой СШ-10кВ ПС "Юбилейная"**											
10.1	Демонтаж электроустановочных изделий	шт	4	374 417,0	1 497 668	4	1 497 668			4	1 497 668	100%
10.2	Монтаж электроустановочных изделий	шт	5	333 014,0	1 665 070	5	1 665 070			5	1 665 070	100%
10.3	Монтаж комплектных изделий	компл.	1	1 954 811,0	1 954 811	1	1 954 811			1	1 954 811	100%
10.4	Монтаж кабеля	м	35	886,0	31 010	35	31 010			35	31 010	100%
10.5	Монтаж монтажных изделий	шт	6	18 466,0	110 796	6	110 796			6	110 796	100%
11	**Кабельные линии-0,4кВ**											
11.1	Монтаж комплектных изделий	компл.	1	5 376 128,0	5 376 128							0%
11.2	Монтаж кабелей и проводов	м	1550	1 331,0	2 063 050							0%
11.3	Монтаж труб и изделий для прокладки кабеля	м	449	2 840,0	1 275 160							0%
12	**Наружное освещение**											
12.1	Монтаж светильников	шт	17	6 437,0	109 429							0%
12.2	Монтаж источников света	шт	17	1 012,0	17 204							0%
12.3	Монтаж электроустановочных изделий	шт	1	88 909,0	88 909							0%
12.4	Монтаж кабелей и проводов	м	158	222,0	35 076							0%
12.5	Монтаж труб и изделий для прокладки кабеля	м	158	414,0	65 412							0%
12.6	Монтаж монтажных изделий	шт	51	22 841,0	1 164 891							0%
13	**Насосная для накопительных емкостей для воды на 10 м3**											
13.1	Монтаж комплектных изделий	компл.	1	73 178,0	73 178							0%
13.2	Монтаж кабелей и проводов	м	12	4 879,0	58 548							0%
13.3	Монтаж труб и изделий для прокладки кабеля	м	12	12 018,0	144 216							0%
13.4	Монтаж электроустановочных изделий	шт	8	14 431,0	115 448							0%
14	**Выгреб емкостью 50 м3 для сточных вод**	шт	1	2 588 915,0	2 588 915	0,9	2 330 024			0,9	2 330 024	90%
	ВСЕГО по ведомости 1800				**43 274 236**		**28 690 391**		**2 442 424**		**31 132 815**	

Заказчик:
Заместитель директора Акмолинского ОФ
АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Беримжанов А.Т.

Принял:

Начальник ОККиПР

Главный специалист ОККиПР **Ишутина О.И**

Проверил:

Главный специалист ОПЭРиМ **Ястребова Л.А.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "СК "Кулагер"

Жыргабаев Б.О.

Руководитель
РГУ "Акмолажоллаборатория" **Катпенов З.А.**

Техсопровождение
ТОО "Астана Технадзор" **Кинаятов Т.К.**