Акт окончательной приемки работ

г. Петропавловск *« 08 » октября 2018 года*

среднего ремонта участков автомобильной дороги республиканского значения М-51» Гр. РФ (на Челябинск)- гр. РФ (на Новосибирск) через г.г. Петропавловск, Омск км 530, 532, 535 (кольцевые развязки).

Комиссия, действующая на основании приказа директора Северо-Казахстанского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол», приказ № 51 от 08 октября 2018 года, в составе:

Председателя комиссии:
Каримбаева Амира Кайратовича- *заместителя директора Северо-Казахстанского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол»;*

Членов комиссии:
Грязнова Александра Борисовича- *исполняющего обязанности директора РГУ «Солтүстікжоллаборатория» (по согласованию);*

Шубекова Азамата Амангельдыновича- главного инженера *Северо-Казахстанского областного филиала ТОО «Казахавтодор» (по согласованию);*

Мартиросяна Бабкена Сениковича- *директора ТОО «Дорожник Ашык Аспан»;*

Абильмажинова Мурата Мухамеджановича- *главного специалиста ОКК и ПР Северо-Казахстанского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол»;*

произвела приёмку работ, выполненных ТОО «Дорожник Ашык Аспан», в период с 12 мая 2018 года по 27 сентября 2018 года.

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком, совместно с Генеральным подрядчиком ТОО «Дорожник Ашык Аспан»», предъявлен к окончательной приемке в эксплуатацию законченный средний ремонт участков автомобильной дороги республиканского значения М-51» Гр. РФ (на Челябинск)- гр. РФ (на Новосибирск) через г.г. Петропавловск, Омск км 530, 532, 535 (кольцевые развязки).

2. Средний ремонт осуществлялся на основании Договора № 6 от 10 апреля 2018 года «О закупках работ по среднему ремонту автомобильной дороги

республиканского значения М-51 «Гр. РФ (на Челябинск)- гр. РФ (на Новосибирск) через г.г. Петропавловск, Омск» км 530, 532, 535 (кольцевые развязки).

3. Техническая документация разработана на основании Дефектной ведомости и объёмов работ по среднему ремонту автомобильной дороги республиканского значения М-51 «Гр. РФ (на Челябинск)- гр. РФ (на Новосибирск) через г.г. Петропавловск, Омск» км 530, 532, 535 (кольцевые развязки).

4. Средний ремонт осуществлялся в соответствии с Технической спецификацией по среднему ремонту автомобильной дороги республиканского значения М-51 «Гр. РФ (на Челябинск)- гр. РФ (на Новосибирск) через г.г. Петропавловск, Омск» км 530, 532, 535 (кольцевые развязки).

5. Техническая документация утверждена приказом директора Северо-Казахстанского областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол» № 91 от 29 декабря 2017 года.

6. На предъявленном к приемке после ремонта участке автомобильной дороги выполнены следующие работы:

№	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ по спецификации	Фактический объем работ
1	2	3	4	5
	Дорожная одежда			
1	Устройство выравнивающего слоя из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси, тип "Б", М-I, с применением асфальтоукладчика	тн	2250,7	2250,7
	розлив жидкого битума перед устройством выравнивающего слоя	тн	15,60	15,60
	Материалы: битум жидкий	тн	16,10	16,10
	горячая м/з асфальтобетонная смесь тип "Б", М-I	тн	2273,0	2273,0
2	Устройство покрытий толщиной 5см из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип "А", М-I	м2	31129,7	31129,7
	розлив жидкого битума перед устройством покрытия	тн	15,60	15,60
	Материалы: битум жидкий	тн	16,10	16,10
	горячая м/з асфальтобетонная смесь тип "А", М-I	тн	3760,00	3760,00
	Укрепление обочин			
3	Укрепление обочин щебнем естественным	м2	3600,00	3600,00
	Материалы: щебень естественный	м3	226,80	226,80

	Обустройство дороги			
4	Разборка бортовых камней	м	665,00	665,00
5	Погрузка лома от бортовых камней и строительного мусора на автотранспорт	тн	23,90	23,90
6	Перевозка лома от бортовых камней и строительного мусора автомобилями-самосвалами на расстояние перевозки 7км класс груза 1 (в ДЭП-1)	тн	23,90	23,90
7	Устройство щебеночных подушек под фундамент	м3	26,60	26,60
	Материалы: щебень фракционный 20-40мм	м3	37,00	37,00
8	Установка бортовых камней	м	665,00	665,00
	Материалы: Камни бортовые из гранита прямоугольные термообработанные, марка 1ГП, 300х150х1000	м	665,00	665,00
	Бетон дорожный класса В15 (М-200)	м3	39,20	39,20
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,40	0,40
	Разметка проезжей части			
9	Разметка проезжей части осевая пунктирной линией шириной 0,15м, ширина шага 1:3	км линии	2,1	2,1
	Разметка проезжей части краевая сплошной линией шириной 0,1м	км линии	0,44	0,44
	Материалы: краска разметочная	тн	0,052	0,052
	Установка временных знаков на период работ			
10	Установка временных знаков:	шт	21	21
	А) 1.23., 1.18.2, 1.18.3 Знак треугольной формы со светоотражающей пленкой, покрывающей все поле знака, со сторонами размером 900х900х900 из тонколистовой стали	шт	6	6
	Б) 3.24, 3.20, 3.31 Знак круглой формы Д-700 мм из тонколистовой стали со светоотражающей пленкой, покрывающей все поле знака	шт	10	10
	В) 4.2.1., 4.2.2 Знак круглой формы Д-700 мм из тонколистовой стали со светоотражающей пленкой, покрывающей все поле знака	шт	2	2
	Г) 1.31.2 Знак прямоугольной формы со светоотражающей пленкой, покрывающей все поле знака, со сторонами размером 500х2250мм из тонколистовой стали	шт	1	1
	Д) 7.2.1 Знак прямоугольной формы со светоотражающей пленкой, покрывающей все поле знака, со сторонами размером 350*700мм из тонколистовой стали	шт	2	2

7. На автомобильной дороге произведены предусмотренные проектом элементы обстановки пути – дорожная разметка 2,54 км .

8. Мероприятия по безопасности дорожного движения, охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и другие мероприятия – выполнены.

9. Стоимость работ по договору – 129 776 802,40 (сто двадцать девять миллионов семьсот семьдесят шесть тысяч восемьсот два тенге 40 тиын).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Работы по среднему ремонту автомобильной дороги республиканского значения М-51 «Гр. РФ (на Челябинск)- гр. РФ (на Новосибирск) через г.г. Петропавловск, Омск» км 530, 532, 535 (кольцевые развязки), выполнены в полном объёме, в соответствии с технической спецификацией.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к окончательной приемке средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-51 «Гр. РФ (на Челябинск)- гр. РФ (на Новосибирск) через г.г. Петропавловск, Омск» км 530, 532, 535 (кольцевые развязки),

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель комиссии: _____ А. Каримбаев

Члены комиссии: _____ А. Грязнов

_____ А. Шубеков

_____ Б. Мартиросян

_____ М.Абильмажинов