"Реконструкция коридора Центр - Юг, А[illegible]а - Караганда - Балхаш - Алматы автомобильная д[illegible]а граница РФ (Екатерингбург - Алматы) участок км.1275-1353." Четвертая очередь - Объекты дорожно-эксплуатационной службы. Раздел А-"Строительство ДЭУ в п. Жибек Жолы".

Договор №14-05-20-17 от 07.12.2015г.
Сертификат №24 от 5 сентября 2018 г.

Общая смета		Стоимость, тенге	На начало отчетного периода	За отчетный месяц	На конец отчетного периода
ВЕДОМОСТЬ № 1000 - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН		121 786 378	52 346 142	11 551 266	63 897 408
ВЕДОМОСТЬ № 1100 - Здание проходной, администрации, бытовой и ремонтной мастерской на 3 поста		147 209 272	56 452 791	19 685 683	76 138 474
ВЕДОМОСТЬ № 1200 - Тёплый бокс для крупногабаритной техники		88 593 392	77 608 190	3 400 630	81 008 820
ВЕДОМОСТЬ № 1300 - Склад товарно-материальных ценностей		24 891 607	23 498 584	432 875	23 931 459
ВЕДОМОСТЬ № 1400 - Склад соли,навес для заготовки дорожной смеси,склад песка		28 313 155	27 954 296	100 570	28 054 866
ВЕДОМОСТЬ № 1500 - Навес для крупногабаритной техники		10 967 261	10 780 059	0	10 780 059
ВЕДОМОСТЬ № 1600 - АЗС. Топливохранилище		29 516 768	17 021 794	1 138 152	18 159 946
ВЕДОМОСТЬ № 1700 - Котельная		14 454 802	12 240 171	1 385 029	13 625 200
ВЕДОМОСТЬ № 1800 - ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ		43 274 236	28 690 391	2 442 424	31 132 815
Итого по ведомости обьемов работ	Aa	**509 006 871**	**306 592 418**	**40 136 629**	**346 729 047**
Заявки на изменение	Ab				
Итого	A = (Aa + Ab)	**509 006 871**	**306 592 418**	**40 136 629**	**346 729 047**
Материалы на строительной площадке	B				
Корректировка стоимости	C				
Итого (A + B + C + Cc)	**(A + B + C)**	**509 006 871**	**306 592 418**	**40 136 629**	**346 729 047**
	20%				
Общая стоимость		**509 006 871**	**306 592 418**	**40 136 629**	**346 729 047**
НДС 12%		**61 080 825**	**36 788 093**	**4 816 395**	**41 604 488**
Итого с НДС		**570 087 696**	**343 380 511**	**44 953 024**	**388 333 535**
Гарантия исполнения	**5%**		**12 992 803**	**3 075 782**	**16 068 585**
Погашение аванса			**40 910 665**	**6 421 859**	**47 332 524**
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**570 087 696**	**289 477 043**	**35 455 383**	**324 932 426**

Заказчик:
Заместитель директора Акмолинского ОФ
АО "НК "ҚазАвтоЖол" **Беримжанов А.Т.**

Принял:

Начальник ОККиПР

Главный специалист ОККиПР **Ишутина О.И.**

Проверил:

Главный специалист ОПЭРиМ **Ястребова Л.А.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "СК "Кулагер" **Жыргабаев Б.О.**

Руководитель
РГУ "Акмолажоллаборатория" **Катпенов З.А.**

Техсопровождение
ТОО "Астана Технадзор" **Кинаятов Т.К.**

"Реконструкция коридора Центр - Юг, Астана - Караганда - Балхаш - Алматы автомобильная дорога граница РФ (Екатеринбург - Алматы) участок км.1275-1353." Четвертая очередь - Объекты дорожно-эксплуатационной службы. Раздел А-"Строительство ДЭУ в п. Жибек Жолы"

ВЕДОМОСТЬ № 1000 - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Сертификат №24 от 5 сентября 2018 г.

Bill No	Описание	Ед. изм.	Объем	Расценки, тенге	Стоимость, тенге	На начало отчетного		За отчетный месяц		На конец отчетного		% выполнения
						Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Земляные работы	м3	36 980,00	253,80	9 385 524	29 584	7 508 419	7 396,00	1 877 105	36980	9 385 524	100%
2	**Асфальтобетонное покрытие проездов,площадок и парковок**											
2.1	Подстилающие и выравнивающие слои оснований	м3	3 444,75	4 401,90	15 163 445	2239,09	9 856 239	1 048,66	4 616 096	3287,75	14 472 335	95%
2.2	Однослойные основания из щебня	м2	11 482,50	1 846,80	21 205 881	7463,63	13 783 832	1 500,00	2 770 200	8963,63	16 554 032	78%
2.3	Покрытие из крупнозернистых асфальтобетонных смесей Н-10 см	м2	11 482,50	2 326,50	26 714 036	4925,6	11 459 408			4925,6	11 459 408	43%
2.4	Покрытие из мелкозернистыхх асфальтобетонных смесей Н-5 см	м2	11 482,50	2 332,80	26 786 376							
2.5	Камни бетонные бортовые М-300	м	1 123,00	5 104,80	5 732 690	561,5	2 866 345	336,90	1 719 807	898,4	4 586 152	80%
3	**Плиточное покрытие толщ. 8см**											
3.1	Подстилающие и выравнивающие слои оснований	м3	6,24	4 401,90	27 468							
3.2	Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 /ГОСТ 17608-91/	м2	156,00	3 595,50	560 898							
3.3	Камни бетонные бортовые М-300	м	242,00	3 121,20	755 330			182,00	568 058	182	568 058	75%
4	**Площадка для мусороконтейнеров**											
4.1	Подстилающие и выравнивающие слои оснований	м3	0,841	4 401,90	3 702							
4.2	Бетонные покрытия	м2	8,41	1 579,50	13 284							
5	**Благоустройство площадки**											
5.1	Ограда металлическая из сетчатых панелей, высотой 1,6 м	м	620,65	11 072,10	6 871 899	620,65	6 871 899			620,65	6 871 899	100%
5.2	Ворота металлические сетчатые с калиткой, высотой 1,6 м	шт	2,00	192 593,70	385 187							
5.3	Беседка деревянная на бетонном основании	шт	1,00	252 300,00	252 300							
5.4	Скамья типа IV	шт	8,00	12 262,50	98 100							
5.5	Урна металическая	шт	12,00	15 816,60	189 799							
5.6	Контейнер для сбора мусора	шт	1,00	26 714,70	26 715							
5.7	Шлагбаум	шт	1,00	366 281,10	366 281							
6	**Пожарное оборудование**	шт	27,00	3 592,80	97 006							
7	**Озеленение**											
7.1	Деревья и кустарники	шт	35,00	8 455,50	295 943							
7.2	Многолетние цветники	м2	40,00	3 141,00	125 640							
7.3	Газоны	м2	6 237,00	793,80	4 950 931							
8	**Уборная на 1 очко**	шт	1,00	430 452,20	430 452							
9	**Автомобильные весы**	шт	1,00	1 347 490,80	1 347 491							
	ВСЕГО по ведомости 100				**121 786 378**		**52 346 142**		**11 551 266**		**63 897 408**	

Заказчик:
Заместитель директора Акмолинского ОФ
АО "НК "ҚазАвтоЖол" **Беримжанов А.Т.**

Принял:

Начальник ОККиПР

Главный специалист ОККиПР **Ишутина О.И.**

Проверил:

Главный специалист ОПЭРиМ **Ястребова Л.А.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "СК "Кулагер" **Жыргабаев Б.О.**

Руководитель
РГУ "Акмолажолаборатория" **Катпенов З.А.**

Техсопровождение
ТОО "Астана Технадзор" **Кинаятов Т.К.**

"Реконструкция коридора Центр - Юг, Астана - Караганда - Балхаш - Алматы автомобильная дорога граница РФ (Екатеринбург - Алматы) участок км.1275-1353."
Четвертая очередь - Объекты дорожно-эксплуатационной службы. Раздел А-"Строительство ДЭУ в п. Жибек Жолы"
ВЕДОМОСТЬ № 1100 - Здание проходной, администрации, бытовой и ремонтной мастерской на 3 поста

Сертификат №24 от 5 сентября 2018 г.

№ п/п	Описание	Ед. изм.	Объем	Расценки, тенге	Стоимость, тенге	На начало отчетного периода		За отчетный месяц		На конец отчетного периода		% выполнения
						Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А.	**Архитектурно-строительная часть.**											
1	**Земляные работы**	м3	1676,3	830,6	1 392 335	1335,78	1 109 499	340,52	282 836	1676,30	1 392 335	100%
2	**Фундаменты**											
2.1	Бетонная подготовка	м3	26,373	23 209,1	612 094	26,373	612 094			26,373	612 094	100%
2.2	Ж/бетонные ленточные фундаменты	м3	175	29 616,2	5 182 835	175	5 182 835			175	5 182 835	100%
2.3	Устройство фундаментов	м3	31	26 675,0	826 925	31	826 925			31	826 925,00	100%
2.4	Ж/бетонные фундаменты общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	51,95	44 590,4	2 316 471	51,95	2 316 471			51,95	2 316 471	100%
2.5	Гидроизоляция горизонтальная	м2	70,35	1 665,8	117 189	70,35	117189			70,35	117 189	100%
2.6	Гидроизоляция боковая	м2	409	458,0	187 322	409	187 322			409	187 322	100%
3	**Каркас**											
3.1	Устройство перемычек	м3	0,3	82 861,1	24 858	0,3	24858			0,3	24 858	100%
3.2	Укладка перемычек	шт	83	3 935,6	326 655	83	326655			83	326 655	100%
3.3	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий	т	4,455	351 529,1	1 566 062	2,049	720283	2,406	845 779	4,455	1 566 062	100%
3.4	Железобетонные стойки рам	м3	40,3	42 698,6	1 720 754	40,3	1 720 754			40,3	1 720 754	100%
3.5	Ригели	м3	80,9	50 566,4	4 090 822	80,9	4090822			80,9	4 090 822	100%
3.6	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	м3	0,4	5 175 278,0	2 070 111	0,4	2070111			0,4	2070111	100%
4	**Стены**											
4.1	Кладка стен блоками из пенобетона с облицовкой	м3	259,182	24 066,0	6 237 474	259,182	6237474			259,182	6237474	100%
4.2	Анкерные болты	т	0,273	2 161 861,2	590 188	0,273	590 188			0,273	590188	100%
4.3	Устройство основания под штукатурку	м2	598	1 115,1	666 830			598	666 830	598	666830	100%
5	**Перекрытия, покрытие**											
5.1	Панели перекрытия с опиранием по контуру площадью до 10 м2	шт	118	7 161,3	845 033	118	845 033			118,00	845 033	100%
5.2	Панели перекрытия с опиранием по контуру площадью до 15 м2	шт	2	2 365 125,3	4 730 251	2	4730251			2,00	4 730 251	100%
5.3	Безбалочные перекрытия толщиной до 200 мм	м3	0,9	41 121,0	37 009	0,9	37009			0,9	37 009	100%
5.4	Устройство поясов в опалубке	м3	2,463	53 437,5	131 617	2,463	131617			2,463	131617	100%
5.5	Стальные крепежные элементы	т	0,065	623 746,5	40 544	0,065	40544			0,065	40544	100%
6	**Кровля**											
6.1	Стропила	м3	22,237	68 566,5	1 524 713	22,237	1 524 713			22,237	1 524 713	100%
6.2	Ходовые доски	м	75	86,4	6 480	75	6480		0	75	6 480	100%
6.3	Огнезащита деревянных конструкций	м3	24,337	1 973,7	48 034	24,337	48 034			24,337	48034	100%

6.4	Огнезащита обрешетки	м2	1158	71,1	82 334	1158	82 334			1158	82334	100%
6.5	Дополнительные работы	м2	59,4	2 763,9	164 176	0	0	59,4	164 176	59,4	164 176	100%
6.6	Устройство кровель	м2	1158	3 329,1	3 855 098	926,4	3 084 078	231,6	771 020	1158	3 855 098	100%
6.7	Покрытие слуховых окон металлочерепицей	м2	25,06	2 852,1	71 474	20,048	57 179	5,012	14 295	25,06	71 474	100%
6.8	Оклеечная пароизоляция	м2	725,4	646,2	468 753	725,4	468 753		0	725,4	468 753	100%
6.9	Утепление покрытий	м2	725,4	3 900,4	2 829 350	725,4	2 829 350		0	725,4	2 829 350	100%
6.10	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	725,4	557,1	404 120	725,4	404 120		0	725,4	404 120	100%
6.11	Выравнивающие цементно-песчаные стяжки	м2	725,4	1 087,2	788 655	507,78	552 058	145,08	157 731	652,86	709 789	90%
6.12	Оконные блоки из ПХВ профилей	м2	6,832	14 110,2	96 401			6,832	96 401	6,832	96 401	100%
6.13	Облицовка стен (фронтоны)	м2	236	2 328,3	549 479	0	0	236	549 479	236	549 479	100%
6.14	Устройство мелких покрытий	м2	66	1 953,0	128 898			33	64 449	33	64 449	50%
6.15	Примыкание рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам	м	14,8	1 730,7	25 614	14,8	25 614		0	14,8	25 614	100%
7	**Перегородки**											
7.1	Гидроизоляция горизонтальная	м2	51,66	1 281,6	66 207	51,66	66 207			51,66	66 207	100%
7.2	Кладка перегородок из легкобетонных камней	м3	29,43	24 046,2	707 680	29,43	707 680			29,43	707 680	100%
7.3	Кладка перегородок неармированных из кирпича	м2	42,03	3 833,1	161 105	42,03	161 105			42,03	161 105	100%
8	**Окна**											
8.1	Оконные блоки из ПХВ профилей с площадью проема до 2 м2	м2	2,73	1 990,8	5 435	2,184	4 348	0,546	1 087	2,73	5 435	100%
8.2	Оконные блоки из ПХВ профилей с площадью проема более 2 м2	м2	94,08	24 497,1	2 304 687	75,264	1 843 750	18,816	460 937	94,08	2 304 687	100%
8.3	Подоконные доски	м2	96,81	4 800,6	464 746			29,043	139 424	29,043	139 424	30%
9	**Витражи и двери**											
9.1	Оконные блоки из ПХВ профилей	м2	131,68	21 763,8	2 865 857	82,99	1806178	48,69	1 059 679	131,68	2 865 857	100%
9.2	Дверные блоки из ПХВ профилей	м2	24,96	35 559,9	887 575	11,31	402182	13,65	485 393	24,96	887 575	100%
10	**Двери деревянные**											
10.1	Блоки в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках	м2	58,8	1 674,9	98 484	0	0	40	66 996	40	66 996	68%
10.2	Блоки в наружных и внутренних дверных проемах в стенах	м2	14,4	16 056,0	231 206	0	0	11,52	184 965	11,52	184 965	80%
11	**Ворота**											
11.1	Металлические дверные коробки	м2	41,58	32 950,8	1 370 094			33,264	1 096 075	33,264	1 096 075	80%
12	**Тепло- и звукоизоляция**	м3	53	15 835,5	839 282	53	839 282			53	839 282	100%
13	**Полы первого этажа ТИП К - 86,38 м2**											
13.1	Подстилающие бетонные слои	м3	6,910	1 937,7	13 390	6,91	13 390			6,91	13 390	100%
13.2	Цементные стяжки	м2	86,38	12 436,0	1 074 222	86,38	1 074 222		0	86,38	1 074 222	100%
13.3	Покрытия из керамических плиток	м2	86,38	846,0	73 077	0	-	86,38	73 077	86,38	73 077	100%
13.4	Плинтус керамический	м	156	3 118,5	486 486	0	-	140,4	437 837	140,4	437 837	90%
14	**Полы первого этажа ТИП Л - 219,3 м2**											
14.1	Подстилающие бетонные слои	м3	17,544	26 589,6	466 488	17,544	466 488			17,544	466 488	100%

14.2	Цементные стяжки	м2	219,3	1 249,2	273 950	219,3	273 950			219,3	273 950	100%
14.3	Ламинированное напольное покрытие	м2	219,3	3 389,4	743 295							0%
14.4	Плинтус поливинилхлоридный	м	212	385,2	81 662							0%
15	**Полы первого этажа бетонные - 343,4 м2**											
15.1	Подстилающие бетонные слои	м3	68,68	26 589,6	1 826 174	68,68	1 826 174			68,68	1 826 174	100%
15.2	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,762	196 775,1	149 943	0,762	149 943			0,762	149943	100%
15.3	Бетонные покрытия	м2	343,4	1 750,5	601 122	309,06	541 010	34,34	60 112	343,4	601 122	100%
15.4	Плинтус цементный	м	120	144,0	17 280			108	15 552	108	15 552	90%
16	**Полы первого этажа керамические - 14,8 м2**											
16.1	Подстилающие бетонные слои	м3	1,184	26 589,6	31 482	1,184	31 482		0	1,184	31 482	100%
16.2	Покрытия из керамических плиток	м2	14,8	5 907,6	87 432			14,8	87 432	14,8	87 432	100%
16.3	Плинтус керамический	м	16,4	513,9	8 428			14,76	7 585	14,76	7 585	90%
17	**Полы второго этажа ТИП К - 16,18 м2**											
17.1	Цементные стяжки	м2	16,18	846,0	13 688	16,18	13 688		0	16,18	13 688	100%
17.2	Гидроизоляция оклеечная (первый слой)	м2	16,18	1 287,0	20 824	16,18	20 824		0	16,18	20 824	100%
17.3	Гидроизоляция оклеечная (последующий слой)	м2	16,18	868,5	14 052	16,18	14 052		0	16,18	14 052	100%
17.4	Цементные стяжки	м2	16,18	1 046,7	16 936	16,18	16 936		0	16,18	16 936	100%
17.5	Покрытия из керамических плиток	м2	16,18	3 118,5	50 457			16,18	50 457	16,18	50 457	100%
17.6	Плинтус керамический	м	37	513,9	19 014			33,3	17 113	33,3	17 113	90%
18	**Полы второго этажа ТИП Л - 130,1 м2**											
18.1	Тепло - и звукоизоляция	м2	130,1	534,6	69 551							0
18.2	Цементные стяжки	м2	130,1	1 249,2	162 521	130,1	162 521		0	130,1	162 521	100%
18.3	Ламинированное напольное покрытие	м2	130,1	3 389,4	440 961							0
18.4	Плинтус поливинилхлоридный	м	140	385,2	53 928							0
19	**Полы второго этажа керамические - 15,1 м2**											
19.1	Цементные стяжки	м2	15,1	1 249,2	18 863	15,1	18 863		0	15,1	18 863	100%
19.2	Покрытия из керамических плиток	м2	15,1	5 907,6	89 205			15,1	89 205	15,1	89 205	100%
19.3	Плинтус керамический	м	16,5	513,9	8 479			14,85	7 631	14,85	7 631	90%
20	**Лестница ЛМ-1**											
20.1	Железобетонные стены подвалов	м3	3,9	67 082,4	261 621	0,00	0,00	3,90	261 621	3,90	261 621	100%
20.2	Металлические ограждения	м	18	11 070,9	199 276							0%
21	**Внутренняя отделка**											

21.1	Штукатурка улучшенная	м2	1957,85	899,7	1 761 478	1 957,85	1 761 478,00		0	1 957,85	1 761 478	100%
21.2	Штукатурка простая	м2	227,68	985,5	224 379	227,68	224 379,00			227,68	224 379	100%
21.3	Отделка потолков	м2	825,26	304,2	251 044	247,58	75 314,00	165,05	50 208	412,63	125 522	50%
21.4	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов	м2	227,68	3 734,1	850 180	182,14	680 129,00			182,14	680 129	80%
21.5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен	м2	1957,85	605,7	1 185 870	1 566,28	948 696,00	391,57	237 174	1 957,85	1 185 870	100%
21.6	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков	м2	825,26	858,6	708 568	247,58	212 572,00	577,68	495 996	825,26	708 568	100%
21.7	Штукатурка плоских поверхностей	м2	75,78	2 556,0	193 694	37,89	96 847,00	37,89	96 847	75,78	193 694	100%
21.8	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2	75,78	988,2	74 886	37,89	37443	37,89	37 443	75,78	74 886	100%
21.9	Улучшенная окраска оштукатуренных стен	м2	2033,63	924,3	1 879 684	0	0	1200	1 109 160	1 200,00	1 109 160	59%
21.10	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков	м2	825,26	1 013,4	836 318			577,682	585 423	577,68	585 423	70%
22	**Наружная отделка**											
22.1	Наружная облицовка на цементном растворе стен (цоколя)	м2	85	7 623,0	647 955	68,22	520 011	16,78	127 944	85,00	647 955	100%
22.2	Высококачественная штукатурка плоских откосов	м	368,1	458,1	168 627					0,00	0	0%
22.3	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков	м2	825,26	1 008,0	831 862			660,208	665 490	660,21	665 490	80%
23	**Лестница ЛМ-1-1шт**											
23.1	Монтаж лестниц с ограждением	т	0,044	428 071,5	18 835							0%
23.2	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб	м2	1,276	702,0	896							0%
23.3	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	м2	0,64	38 230,2	24 467							0%
24	**Крыльцо КР-1, 3шт**											
24.1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям	м3	13,89	699,3	9 713	13,89	9 713			13,89	9713	100%
24.2	Бетонные стены и ступени крыльца	м3	4,7	28 492,2	133 913	4,7	133 913			4,7	133913	100%
24.3	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,101	130 301,1	13 160	0,101	13 160			0,101	13160	100%
24.4	Цементные стяжки	м2	30	1 046,7	31 401	0	0			0	0	0%
24.5	Бетонные плитки	м2	30	3 924,0	117 720	0	0			0	0	0%
24.6	Наружная облицовка отдельными плитками	м2	9,6	7 623,0	73 181							0%
24.7	Металлические ограждения без поручня	м	16	10 462,5	167 400	0	0			0	0	0%
24.8	Бетонные фундаменты - столбы	м3	4,68	35 666,1	166 917	0	0			0	0	0%
24.9	Монтаж каркасов зданий	т	0,671	423 568,1	284 214	0,671	284214			0,671	284214	100%
24.10	Окраска металлических поверхностей	м2	40,284	65,7	2 647	0	0			0	0	0%
24.11	Кровельное покрытие металлочерепицей	м2	27,75	3 329,1	92 383	0	0	27,75	92 383	27,75	92383	100%

24.12	Облицовка каркасов потолков	м2	31,5	5 139,9	161 907	0	0			0	0	0%
25	**Крыльцо КР-2, 2шт**											
25.1	Копание ям с откосами вручную	м3	4,704	1 251,9	5 889	0	0	4,704	5 889	4,704	5889	100%
25.2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям	м3	3,168	767,7	2 432	0	0	3,168	2 432	3,168	2432	100%
25.3	Бетонные фундаменты-столбы	м3	1,52	41 224,5	62 661	0	0	1,52	62 661	1,52	62661	100%
25.4	Монтаж каркасов зданий рамных коробчатого сечения	т	0,359	523 886,4	188 075	0	0			0	0	0%
25.5	Окраска металлических поверхностей	м2	21,54	65,7	1 415	0	0			0	0	0%
25.6	Кровельное покрытие металлочерепицей	м2	17,8	3 329,1	59 258	0	0			0	0	0%
25.7	Облицовка каркасов потолков	м2	11,2	6 517,8	72 999					0	0	0%
26	**Пандусы**											
26.1	Уплотнение грунта щебнем	м2	60,6	298,8	18 107			60,6	18 107	60,6	18107	100%
26.2	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	12,12	27 957,6	338 846			12,12	338 846	12,12	338846	100%
26.3	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,973	184 087,8	179 117			0,973	179 117	0,973	179117	100%
26.4	Бетонные покрытия	м2	60,6	3 151,8	190 999			60,6	190 999	60,6	190999	100%
27	**Отмостка**											
27.1	Однослойные основания из щебня	м2	92,63	727,2	67 361							0%
27.2	Асфальтобетонные покрытия дорожек и тротуаров (толщиной 5 см)	м2	92,63	2 366,1	219 172							0%
Б.	**Инженерные системы**											
1	**Водопровод**											
1.1	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 Ø57х3.0	м	60	2 396,7	143 802	0	0	48	115 042	48	115042	80%
1.2	Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 Ø32х2.3	м	35	2 226,6	77 931	0	0	28	62 345	28	62345	80%
1.3	Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 Ø25х1,5	м	60	2 151,0	129 060	0	0	48	103 248	48	103248	80%
1.4	Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR 7,4 ГОСТ 18599-2001 Ø25х3,5	м	140	2 003,4	280 476	0	0	112	224 381	112	224381	80%
1.5	Испытание системы	м	295	12,6	3 717	0	0			0	0	0%
1.6	Насос повысительный JEXM/A 100-24, N=0,75 кВт, Q=4,2м3/час, H=45м компания "Грундфос"	шт	1	263 598,3	263 598	0	0			0	0	0%
1.7	Кран пожарный О50	компл.	3	45 225,0	135 675	0	0			0	0	0%
2	**Горячее водоснабжение**									0	0	
2.1	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные ГОСТ 3262-75* Ø40х2,3	м	50	2 956,5	147 825			45	133 043	45	133043	90%
2.2	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные ГОСТ 3262-75* Ø32х2,3	м	30	3 384,9	101 547			27	91 392	27	91392	90%
2.3	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные ГОСТ 3262-75* Ø25х1,5	м	75	1 948,5	146 138			67,5	131 524	67,5	131524	90%
2.4	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные ГОСТ 3262-75* Ø25х3,5	м	100/70	1 763,1	176 310			90/63	158 679	90/63	158679	90%
2.5	Испытание системы	м	255	65,7	16 754			229,5	15 078	229,5	15078	90%
3	**Канализация**											
3.1	Трубы полиэтиленовые канализационные ГОСТ22689-89 О110х3,5	м	115	5 699,7	655 466			115	655 466	115	655466	100%

3.2	Трубы полиэтиленовые канализационные ГОСТ22689-89 Ø50х3,0	м	180	3 118,5	561 330			180	561 330	180	561330	100%
3.3	Испытание системы	м	295	65,7	19 382				0	0	0	0%
4	**Отопление**											
4.1	Радиаторы чугунные, МС-90-108	кВт./сек.	97,5/675	12 060,9	1 175 938							0%
4.2	Трубы стальные электросварные, Ø76х3.0/ в т. ч. изолированные, ГОСТ 10704-91	м	10.0/10.0	15 772,5	157 725					0	0	0%
4.3	Трубы стальные водогазопроводные легкие Ø20 / в т.ч. изолир. тр. ГОСТ 3262-75	м	170	1 679,4	285 498			170	285 498,0	170	285 498	100%
4.4	Трубы стальные водогазопроводные легкие Ø25 / в т.ч. изолир. тр. ГОСТ 3262-75	м	80.0/20.0	2 763,9	221 112			80.0/20.0	221 112,0	80.0/20.0	221 112	100%
4.5	Трубы стальные водогазопроводные легкие Ø32 / в т.ч. изолир. тр. ГОСТ 3262-75	м	90.0/36.0	2 794,5	251 505			90.0/36.0	251 505,0	90.0/36.0	251 505	100%
4.6	Трубы стальные водогазопроводные легкие Ø40 / в т.ч. изолир. тр. ГОСТ 3262-75	м	95.0/30.0	2 850,3	270 779			95.0/30.0	270 779,0	95.0/30.0	270 779	100%
4.7	Гребенка из ст.эл.сварной трубы Ø108х4,5, L=1.500 м	шт	2	26 361,9	52 724							0%
4.8	Испытание системы	м	445	68,4	30 438							0%
5	**Вентиляция**											
5.1	**Приточная установка П1**											
5.1.1.	Приточная установка ПКЦКП-3,15, N=0,75 кВт	компл.	1	412 328,7	412 329			0,5	206 164	0,5	206 164	50%
5.2	**Вытяжная установка**											
5.2.1	Вытяжные канальные вентиляторы N=0,015 кВт, Styl 100S(ф.Доспель)	шт	1	26 184,6	26 184,6			0,8	20 948	0,8	20 948	80%
5.2.2.	Вытяжные канальные вентиляторы N=0,81 кВт, ВКП-50-30-4Е	шт	1	84 605,4	84 605,4			0,8	67 684	0,8	67 684	80%
5.2.2	Кухонная вытяжка ,N=0,23 кВт, Hansa OKP622MH	шт	1	55 421,1	55 421,1			0,8	44 337	0,8	44 337	80%
5.2.4	Дверь герметизированная 0.5х1.3(h)	шт	1	16 036,2	16 036,2							0%
5.2.5	Воздуховоды из тонколист. оцинков. стали б=0.5мм./в т. ч. изол, 150х150, ГОСТ 14918-88*	м	150/50	3 265,2	489 780			120/40	391 824	120/40	391 824	80%
5.2.6	Воздуховоды из тонколист. оцинков. стали б=0.5мм./в т. ч. изол, 200х200, ГОСТ 14918-88*	м	40/20,0	6 255,0	250 200			32/16	200 160	32/16	200 160	80%
5.2.7	Воздуховоды из тонколист. оцинков. стали б=0.5мм./в т. ч. изол, 300х300, ГОСТ 14918-88*	м	45	7 433,1	334 490			36	267 592	36	267 592	80%
5.2.8	Воздуховоды из тонколист. оцинков. стали б=0.5мм./в т. ч. изол, 600х300, ГОСТ 14918-88*	м	50	8 876,7	443 835							0%
5.3	**Теплоснабжение установки П1**											
5.3.1	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные Ø32/в т.ч. в изоляции, ГОСТ 3262-75*	м	20,0/20,0	3 318,3	66 366							0%
5.3.2	Испытание системы	м	20	65,7	1 314							0%
6	**Силовое электрооборудование.**											
6.1	Монтаж комплектных изделий	компл.	8	116 386,2	931 090							0%
6.2	Монтаж аппаратов управления до 1000В	шт	2	15 950,7	31 901							0%
6.3	Монтаж электроустановочных изделий	шт	55	929,7	51 134			55	51 134	55	51 134	100%
6.4	Монтаж кабелей и проводов	км	0,738	515 453,4	380 405			0,738	380 405	0,738	380 405	100%
6.5	Монтаж труб для прокладки кабеля	м	742	686,7	509 531			742	509 531	742	509 531	100%
6.6	Монтажные изделия	м	540	126,0	68 040			540	68 040	540	68 040	100%
6.7	Монтаж заземления и мониезащиты	м	142,0	1 811,7	257 261							0%
7	**Электроосвещение.**				0							
7.1	Монтаж светильников	шт	121	8 907,3	1 077 783			60	534 438	60	534 438	50%
7.2	Монтаж источников света	шт	207	399,6	82 717			103	41 159	103	41 159	50%
7.3	Монтаж электроустановочных изделий	шт	176	738,9	130 046			88	65 023	88	65 023	50%
7.4	Монтаж комплектных изделий	компл.	2	8 637,3	17 275							0%
7.5	Монтаж кабелей и проводов	км	1,13	339 903,0	384 090			1,13	384 090,0	1,13	384 090,0	100%
7.6	Монтаж труб для прокладки кабеля	м	760	447,3	339 948			760	339 948,0	760	339 948,0	100%
7.7	Монтаж материалов	шт	490	8,1	3 969			490	3 969,0	490	3 969,0	100%

8	**Пожарная сигнализация.**				0							
8.1	Монтаж комплектных изделий	компл.	1	76 482,9	76 483							0%
8.2	Монтаж электроустановочных изделий	шт	153	1 567,8	239 873			153	239 873,0	153	239 873,0	100%
8.3	Монтаж кабелей и проводов	км	0,85	207,9	177			0,85	177,0	0,85	177,0	100%
8.4	Монтаж труб и изделий для прокладки кабеля	м	160	484,2	77 472			160	77 472,0	160	77 472,0	100%
8.5	Монтажные изделия	шт	7	162,0	1 134							0%
9	**Телефонизация.**											
9.1	Монтаж комплектных изделий	шт	6	66 737,7	400 426							0%
10	**Телевидение.**											
10.1	Монтаж электроустановочных изделий	шт	4	25 047,0	100 188							0%
10.2	Монтаж кабелей и проводов	м	13	276,3	3 592							0%
10.3	Монтаж труб и изделий для прокладки кабеля	м	13	580,5	7 547							0%
10.4	Монтажные изделия	шт	3	17 514,9	52 545							0%
10.5	Монтаж заземления и мониезащиты	м	24,0	593,1	14 234							0%
В.	**Раздел ТХ**											
1	**Офисное оборудование и мебель**											
1.1	Стол рабочий: для руководителя	шт	1	99 853,8	99 854							0%
1.2	Стол двухтумбовый	шт	7	47 707,7	333 954							0%
1.3	Стол приставной к столу двухтумбовому	шт	2	19 415,8	38 832							0%
1.4	Кресло руководителя вращающееся	шт	3	69 342,7	208 028							0%
1.5	Стул подъемно-поворотный	шт	9	11 928,5	107 357							0%
1.6	Набор мебели для кабинета	шт	1	981 898,8	981 899							0%
1.7	Шкаф комбинированный	шт	5	41 605,4	208 027							0%
1.8	Шкаф-сейф	шт	1	33 604,8	33 605							0%
1.9	Стул полумягкий	шт	23	6 656,8	153 106							0%
1.10	Стол для компьютера	шт	6	17 197,5	103 185							0%
1.11	Компьютер	компл.	7	149 032,7	1 043 229							0%
1.12	Принтер,ксерокс лазерный	шт	1	34 735,1	34 735							0%
1.13	Факс	шт	1	26 189,0	26 189							0%
1.14	Источник питания	шт	7	9 648,8	67 542							0%
1.15	Сетевой фильтр на 6 розеток	шт	7	918,5	6 430							0%
1.16	Лампа настольная	шт	6	5 263,5	31 581							0%
1.17	Стол для установки настольного оборудования	шт	1	27 246,9	27 247							0%
1.18	Шкаф тумба для файловых папок	шт	2	23 014,6	46 029							0%
1.19	Шкаф-стеллаж секционный	шт	3	26 628,1	79 884							0%
1.20	Стойка СЭБ-1, 1200х850х1140 мм(ресепшн)	шт	1	104 292,3	104 292							0%
1.21	Тумба-стол	шт	1	38 277,0	38 277							0%
1.22	Телевизор	шт	1	64 505,5	64 506							0%
1.23	Видеомагнитофон	шт	1	39 735,5	39 736							0%
1.24	Диван для отдыха	шт	4	93 197,0	372 788							0%
1.25	Кресло для отдыха	шт	2	18 306,7	36 613							0%
1.26	Кровать деревянная	шт	7	30 511,1	213 578							0%
1.27	Матрац	шт	7	33 026,4	231 185							0%
1.28	Тумбочка прикроватная	шт	7	15 791,3	110 539							0%
1.29	Стол для занятий	шт	1	27 246,9	27 247							0%
1.30	Стол квадратный без тумб	шт	5	9 709,3	48 547							0%
1.31	Шкаф секционный	шт	7	13 868,2	97 077							0%
1.32	Стол журнальный	шт	1	12 204,4	12 204							0%
1.33	Зеркало настенное	шт	5	9 453,5	47 268							0%
1.34	Вешалка для полотенец	шт	3	11 095,3	33 286							0%
1.35	Утюг электрический с терморегулятором и пароувлажнителем	шт	1	2 345,7	2 346							0%
1.36	Доска гладильная	шт	1	6 966,6	6 967							0%
1.37	Стол рабочий	шт	1	35 761,7	35 762							0%

2	**Кухонное оборудование**											
2.1	Холодильник	шт	2	87 487,1	174 974							0%
2.2	Плита электрическая бытовая	шт	1	101 049,1	101 049							0%
2.3	Печь микроволновая	шт	1	15 620,8	15 621							0%
2.4	Чайник электрический	шт	1	1 194,4	1 194							0%
2.5	Секция-стол со встроенной моечной ванной	шт	2	95 467,6	190 935							0%
2.6	Стол кухонный с навесным шкафом	шт	1	5 547,6	5 548							0%
2.7	Стол производственный разделочный СП-1200	шт	1	68 117,1	68 117							0%
2.8	Стол обеденный с четырьмя стульями	компл.	4	41 050,9	164 204							0%
2.9	Стойка раздаточная СРСМ	шт	1	85 146,9	85 147							0%
2.10	Скамья для переодевания	шт	3	8 876,0	26 628							0%
2.11	Шкаф для хранения одежды двухсекционный МД-33,2	шт	15	43 182,1	647 732							0%
2.12	Шкаф для одежды сушильный ШСО-22	шт	3	82 439,1	247 317							0%
2.13	Шкаф для уборочного инвентаря	шт	2	37 722,5	75 445							0%
2.14	Огнетушитель порошковый ОП-2	шт	5	7 585,4	37 927							0%
3	**Мастерские**											
3.1	Станок вертикально-сверлильный 2С132Л	шт	1	2 014 456,9	2 014 457							0%
3.2	Станок вертикальный настольно-сверлильный 2С125-01(СН-16)	шт	1	564 315,3	564 315							0%
3.3	Станок заточный настольный ЭТ-93-2	шт	1	159 479,9	159 480							0%
3.4	Широкоуниверсальный фрезерный станок 6ДМ80Ш	шт	1	7 686 998,4	7 686 998							0%
3.5	Универсальный фрезерный станок ОММ67S	шт	1	13 679 346,6	13 679 347							0%
3.6	Токарно-винторезный станок 1Н65	шт	1	18 646 935,8	18 646 936							0%
3.7	Стол-стеллаж для работы с металлоконструкциями СМС-01	шт	1	27 969,2	27 969							0%
3.8	Верстак слесарный 8226	шт	2	104 030,1	208 060							0%
3.9	Стеллаж металлический для деталей и инструментов САМО	шт	3	35 822,2	107 467							0%
3.10	Тиски 7827-0258	шт	2	22 328,0	44 656							0%
3.11	Подставки под станки 2703	шт	1	76 353,3	76 353							0%
3.12	Электрогенератор бензиновый с колесами и аккумулятором DY6500LX HUTER	шт	1	123 137,9	123 138							0%
3.13	Пускозарядное устройство FY-850	шт	1	68 822,1	68 822							0%
3.14	Шиномонтажный станок для монтажа и демонтажа шин колес машин МОпТУ 5800WL	шт	1	5 463 551,8	5 463 552							0%
3.15	Подъемник двухстоечный ЕРМАК-5000	шт	1	740 968,9	740 969							0%
3.16	Кран гаражный гидравлический г/п 1 тн. RC-1F	шт	1	62 340,3	62 340							0%
3.17	Таль электрическая канатная, грузоподъемность 3.2 т, высота подъема 6 м	шт	2	12 059,6	24 119							0%
3.18	Таль электрическая ТЭ 320-511 с безшарнирной тележкой МНМ	шт	2	488 255,3	976 511							0%
3.19	Домкрат гаражный гидравлический П-304	шт	2	174 201,5	348 403							0%
3.20	Компрессор гаражный профессиональный АВ670СБ 4/С-270	шт	1	211 004,5	211 005							0%
3.21	Тележка для снятия и установки колес грузовых автомобилей ТМ-254	шт	2	122 677,8	245 356							0%
3.22	Пресс гаражный Мод.Р-342М1	шт	1	468 235,8	468 236							0%
3.23	Приспособление для выпрессовки шкворней автомобилей и автобусов Мод.П-5	шт	1	456 359,2	456 359							0%
3.24	Гайковерт для гаек колес грузовых автомобилей И-303М	шт	1	267 436,1	267 436							0%
3.25	Сварочный аппарат ZX7-160	шт	1	31 357,2	31 357							0%

3.26	Выпрямитель сварочный многопостовой ВДМ-1200С У-3	шт	1	212 506,0	212 506							0%
3.27	Реостат балластный РБ-302	шт	1	19 873,2	19 873							0%
3.28	Стол сварщика комбинированный СС-03-03	шт	1	56 431,5	56 432							0%
3.29	Печь прокалки электродов DF-2200	шт	1	45 145,6	45 146							0%
	ВСЕГО по ведомости 1100				**147 209 272**		**56 452 791**		**19 685 683**		**76 138 474**	

Заказчик:
Заместитель директора Акмолинского ОФ
АО "НК "ҚазАвтоЖол" **Беримжанов А.Т.**

Принял:

Начальник ОККиПР

Главный специалист ОККиПР **Ишутина О.И.**

Проверил:

Главный специалист ОПЭРиМ **Ястребова Л.А.**

Подрядчик:
Заместитель генерального директора
ТОО "СК "Кулагер" **Жыргабаев Б.О.**

Руководитель
РГУ "Акмолажоллаборатория" **Катпенов З.А.**

Техсопровождение
ТОО "Астана Технадзор" **Киняятов Т.К.**

"Реконструкция коридора Центр - Юг, Астана - Караганда - Балхаш - Алматы автомобильная дорога граница РФ (Екатеринбург - Алматы) участок км.1275-1353." Четвертая очередь - Объекты дорожно-эксплуатационной службы. Раздел А-"Строительство ДЭУ в п. Жибек Жолы"

ВЕДОМОСТЬ № 1200 - Тёплый бокс для крупногабаритной техники

Сертификат №24 от 5 сентября 2018 г.

№ п/п	Описание	Ед. изм.	Объем	Расценки, тенге	Стоимость, тенге	На начало отчетного периода		За отчетный месяц		На конец отчетного периода		% выполнения
						Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А.	**Архитектурно-строительная часть.**											
1	**Земляные работы**	м3	2143,79	1 369,1	2 935 063	2 143,79	2 935 063			2 143,79	2 935 063	100%
2	**Фундаменты**											
2.1	Бетонная подготовка	м3	142,148	21 678,1	3 081 499	142,148	3 081 499			142,148	3 081 499	100%
2.2	Ленточные фундаменты	м3	0,5	24 872,1	12 436			0,50	12 436	0,500	12 436	100%
2.3	Ж/бетонные ленточные фундаменты	м3	217,6	28 012,9	6 095 607	217,6	6 095 607			217,60	6 095 607	100%
2.4	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3	м3	50,12	43 865,3	2 198 529	50,12	2 198 529			50,12	2 198 529	100%
2.5	Гидроизоляция боковая	м2	437	720,2	314 727	437	314 727			437	314 727	100%
2.6	Гидроизоляция горизонтальная	м2	73,32	1 833,5	134 432	73,32	134 432			73,32	134 432,00	100%
3	**Каркас**											
3.1	Одиночные подкрановые балки массой до 1 т	т	2,317	261 664,5	606 277	2,317	606 277			2,317	606 277,00	100%
3.2	Окраска металлических поверхностей	м2	139,02	60,1	8 355	139,02	8 355			139,02	8 355,00	100%
3.3	Железобетонные стойки рамы	м3	27,3	39 632,6	1 081 970	27,30	1 081 970			27,30	1 081 970	100%
3.4	Ригели	м3	38,88	73 858,4	2 871 615	38,88	2 871 615			38,88	2 871 615	100%
4	**Стены**											
4.1	Кладка стен блоками из пенобетона с облицовкой кирпичом	м3	174,734	23 992,3	4 192 271	174,734	4 192 271			174,734	4 192 271	100%
4.2	Анкерные болты	т	0,269	371 350,4	99 893	0,269	99 893			0,269	99 893,00	100%
4.3	Основание под штукатурку из металлической сетки	м2	698,936	1 653,2	1 155 481			698,94	1 155 481	698,94	1 155 481,00	100%
4.4	Стены венткамеры из пенобетонных блоков	м3	8,637	22 151,9	191 326	8,64	191 326			8,637	191 326,00	100%
4.5	Перемычки	шт	2	3 045,5	6 091	2,00	6 091			2,00	6 091,00	100%
5	**Кровля**											
5.1	Прогоны	т	32,265	280 260,2	9 042 595	32,265	9 042 595			32,2650	9 042 595,00	100%
5.2	Стропильные и подстропильные фермы	т	14,890	34 867,0	519 170	14,89	519 170			14,8900	519 170,00	100%
5.3	Вертикальные связи в виде ферм	т	6,796	1 307 899,5	8 888 485	6,796	8 888 485			6,796	8 888 485,00	100%
5.4	Окраска металлических поверхностей	м2	3237,06	60,1	194 547	3 237,06	194 547			3 237,06	194 547	100%
5.5	Устройство кровель	м2	1202	3 066,1	3 685 452	1 202,00	3 685 452			1 202,00	3 685 452,00	100%
5.6	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	1202	66,1	79 452	1 202,00	79 452			1 202,00	79 452,00	100%
5.7	Прокладная пароизоляция в один слой	м2	1080	209,4	226 152	1 080,00	226 152			1 080,00	226 152,00	100%
5.8	Утепление покрытий	м2	1080	3 600,0	3 888 000	1 080,00	3 888 000			1 080,00	3 888 000,00	100%
5.9	Прокладная пароизоляции в один слой	м2	1080	148,5	160 380	1 080,00	160 380			1 080,00	160 380,00	100%
5.10	Цементно-песчаные стяжки	м2	1080	836,9	903 852	1 080,00	903 852			1 080,00	903 852,00	100%
5.11	Настил рабочий	м2	1080	1 461,8	1 578 744	1 080,00	1 578 744			1 080,00	1 578 744,00	100%

	Подшивка потолков сталью кровельной оцинкованной	м2	1066,73	1 399,1	1 492 462	1 066,73	1 492 462			1 066,73	1 492 462,00	100%
.13	Слуховые окна	м2	3,6	20 370,0	73 332					0,00	0,00	0%
6	**Окна**											
6.1	Оконные блоки из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	м2	98,28	11 638,6	1 143 842	98,28	1 143 842			98,28	1 143 842,00	100%
7	**Ворота**											
7.1	Металлические дверные коробки с навеской дверных полотен	м2	70,56	145 994,9	10 301 400	70,56	10 301 400			70,56	10 301 400,00	100%
8	**Полы бетонные**											
8.1	Подстилающие бетонные слои	м3	209,77	24 956,2	5 235 062	209,77	5 235 062			209,77	5 235 062	100%
8.2	Бетонные покрытия	м2	1048,85	1 613,7	1 692 529	1 048,85	1 692 529			1 048,85	1 692 529,00	100%
8.3	Подстилающие слои и набетонки	т	9,314	181 207,0	1 687 762	9,134	1 687 762			9,314	1 687 762	100%
8.4	Цементные стяжки	м2	17,88	779,4	13 936	17,88	13 936			17,88	13 936,00	100%
8.5	Подстилающие бетонные слои	м3	1,430	24 493,6	35 026	1,43	35 026			1,43	35 026,00	100%
8.6	Бетонные покрытия	м2	17,88	857,5	15 332	17,88	15 332			17,88	15 332,00	100%
9	**Внутренняя отделка**											
9.1	Улучшенная штукатурка	м2	732,26	1 133,0	829 651	620,00	702 460	112,26	127 191	732,26	829 651,00	100%
9.2	Штукатурка оконных и дверных откосов	м2	54,48	2 353,6	128 224	54,48	128 224			54,48	128 224,00	100%
9.3	Окраска водными составами	м2	901,1	79,0	71 187			901,10	71 187	901,10	71 187,00	100%
10	**Наружная отделка**											
10.1	Наружная облицовка отдельными плитками	м2	48	7 020,6	336 989	19,20	134 796			19,20	134 796,00	40%
10.2	Высококачественная штукатурка откосов	м	272,4	422,3	115 035							
10.3	Облицовка стен	м2	184	2 144,2	394 533			184	394 533	184,00	394 533,00	100%
11	**Лестница ЛМ-1-1шт**											
11.1	Монтаж лестниц с ограждением	т	0,044	392 535,9	17 272							
11.2	Окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб	м2	1,276	648,1	827							
11.3	Блоки люков в перекрытиях	м2	0,64	35 217,2	22 539							
12	**Пандусы**											
12.1	Уплотнение грунта щебнем	м2	50,4	274,7	13 845	50,40	13 845			50,40	13 845,00	100%
12.2	Уплотняемые подстилающие бетонные слои	м3	10,8	25 755,4	278 158	10,80	278 158			10,80	278 158,00	100%
12.3	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,796	169 582,1	134 987	0,80	134 987			0,796	134 987,00	100%
12.4	Бетонные покрытия	м2	50,4	2 903,0	146 311	50,40	146 311			50,40	146 311,00	100%
13	**Колесоотбойник**											
13.1	Стальные плинтуса из гнутого профиля	м	0,095	418 678,4	39 774	0,095	39 774			0,095	39 774	100%
14	**Отмостка**											
14.1	Однослойные основания из щебня	м2	103	670,4	69 051			51,5	34 526	51,50	34 526,00	50%
14.2	Асфальтобетонные покрытия дорожек и тротуаров, толщиной	м2	103	2 179,4	224 478			51,5	112 239	51,50	112 239,00	50%

	Инженерные системы											
1	**Отопление**											
1.1	Регистр из 4-х гл.труб Ø108х4,0 по ГОСТ 10704-91, L=4.0м	шт	7	36 661,0	256 627	7,00	256 627			7,00	256 627,00	100%
1.2	Регистр из 2-х гл.труб Ø108х4,0 по ГОСТ 10704-91	шт	1	59 742,5	59 743	1,00	59 743			1,00	59 743,00	100%
1.3	Трубопровод из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*, Ø15х2.5	м	10	838,6	8 386	10,00	8 386			10,00	8 386,00	100%
1.4	Трубопровод из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*, Ø20х2.5	м	15	833,5	12 503	15,00	12 503			15,00	12 503,00	100%
1.5	Трубопровод из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*, Ø25х2.8	м	30	1 028,3	30 849	30,00	30 849			30,00	30 849,00	100%
1.6	Трубопровод из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*, Ø32х2.8	м	30	1 224,0	36 720	30,00	36 720			30,00	36 720,00	100%
1.7	Трубопровод из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*, Ø40х3.0	м	15	9 724,5	145 868	15,00	145 868			15,00	145 868,00	100%
1.8	Испытание системы	м	100	60,9	6 090							
1.9	Распределительная гребенка	шт	1	118 441,3	118 441	1,00	118 441			1,00	118 441,00	100%
2	**Теплоснабжение установок**											
2.1	Трубопровод из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91, ø76х3.5	м	24	6 865,2	164 765					0,00	0,00	0%
2.2	Испытание системы	м	24	61,8	1 483					0,00	0,00	0%
3	**Вентиляция**											
3.1	Приточная установка П1											
3.1.1	Вентилятор ZIEHL-ABEGG, Эл.двиг :4AM112M2; Ny=7,5 кВт	компл.	1	67 232,7	67 233							
3.2	**Вытяжная установка**											
3.2.1	Радиальный вентилятор 2.2 кВт; 1500 об/мин 7.5 кВт; 1500 об/мин, ВРКп6,3 - 4	компл.	1	241 419,0	241 419							
3.2.2	Вытяжное устройство для удаления выхлопных газов "ДРОППЕР", DP-125-6	шт	9	169 633,6	1 526 702							
3.2.3	Завеса с электрическим источником тепла мощность 12кВт., КЭВ-12П304 Е	шт	4	96 852,4	387 410							
3.2.4	Воздуховод из тонколистового горячекатаного проката по ГОСТ 19903-91, толщ.0.5 , 200х200	м	18	28 520,2	513 364			16,2	462 027	16,20	462 027,00	90%
3.2.5	Воздуховод из тонколистового горячекатаного проката по ГОСТ 19903-91, толщ.0.5 , 300х300	м	11	4 713,3	51 846			9,9	46 662	9,90	46 662,00	90%
3.2.6	Воздуховод из тонколистового горячекатаного проката по ГОСТ 19903-91, толщ.0.5 , 400х400	м	13	9 341,6	121 441			11,7	109 297	11,70	109 297,00	90%
3.2.7	Воздуховод из тонколистового горячекатаного проката по ГОСТ 19903-91, толщ.0.5 , 450х450	м	12	5 872,1	70 465			10,8	63 419	10,80	63 419,00	90%
3.2.8	Воздуховод из тонколистового горячекатаного проката по ГОСТ 19903-91, толщ.0.7 , д-630	м	3	27 157,1	81 471			1,5	40 736	1,50	40 736,00	50%

	Электроосвещение и силовое электрооборудование.				0							
4.1	Монтаж комплектных изделий	компл.	1	198 796,7	198 797	1,00	198 797			1,00	198 797,00	100%
4.2	Монтаж светильников	шт	34	8 327,9	283 149	34,00	283 149			34,00	283 149,00	100%
4.3	Монтаж источников света	шт	64	287,6	18 406	64,00	18 406			64,00	18 406,00	100%
4.4	Монтаж электроустановочных изделий	шт	16	164,8	2 637	16,00	2 637			16,00	2 637,00	100%
4.5	Монтаж кабелей и проводов	м	303	419,7	127 169	303,00	127 169			303,00	127 169,00	100%
4.6	Монтаж труб и изделий для прокладки кабеля	м	27	360,5	9 734	27,00	9 734			27,00	9 734,00	100%
4.7	Монтаж монтажных изделий	шт	977	12,9	12 603	977,00	12 603			977,00	12 603,00	100%
4.8	Монтаж заземления и молниезащиты	м	329	322,7	106 168	329,00	106 168			329,00	106 168,00	100%
5	**Пожарная сигнализация**											
5.1	Монтаж комплектных изделий	компл.	1	18 977,7	18 978			1	18 978	1,00	18 978,00	100%
5.2	Монтаж электроустановочных изделий	шт	80	2 117,6	169 408			80	169 408	80,00	169 408,00	100%
5.3	Монтаж монтажных изделий	шт	3	131,3	394			3	394	3,00	394,00	100%
5.4	Монтаж кабелей и проводов	м	474	437,8	207 517			474	207 517	474,00	207 517,00	100%
5.5	Монтаж труб и изделий для прокладки кабеля	м	474	148,5	70 389			474	70 389	474,00	70 389,00	100%
6	**Противогазовая защита**											
6.1	Монтаж электроустановочных изделий	шт	16	189 893,7	3 038 299							
6.2	Монтаж кабелей и проводов	м	94	482,4	45 346							
6.3	Монтаж труб и изделий для прокладки кабеля	м	132	704,7	93 020							
7	**Противопожарный водопровод**											
7.1	Монтаж труб стальных электросварных ГОСТ 10704-91 Ø76х3.5	м	180	3 854,9	693 882							
7.2	Монтаж крана пожарного	шт.	8	5 467,0	43 736							
8	**Канализация К1**											
8.1	Монтаж трубы канализационной полиэтиленовой ГОСТ 22689-89 Ø110х3,5	м	30	2 773,4	83 202							
В.	**Технологическое оборудование**											
1	Таль электрическая с бесшарнирной тележкой, высота подъема 6м, г/п 3,2 тн, габ. 795 х 1220 х 364мм, Э, 3ф, 380В, 2,5кВт, МНМ	шт	1	490 092,1	490 092							
2	Монорельсовый путь - двутавровая балка по ГОСТ 19425, см. раздел АС	шт	1	167 420,7	167 421			1	167 421	1,00	167 421,00	100%
3	Домкрат гидравлический гаражный, г/п 6 тн габ.1630 х 430 х 275мм, П-304	шт	1	120 015,3	120 015			1	120 015	1,00	120 015,00	100%
4	Тележка для снятия и установки колес грузовых автомобилей. Габариты 1236 х 935 х 898мм, 115М	шт	1	5 927,9	5 928			1	5 928	1,00	5 928,00	100%

	Огнетушитель порошковый, емк. 10л., ОП-10	шт	2	5 423,2	10 846			2	10 846	2,00	10 846,00	100%
6	Трос буксировочный	шт	2	3 742,5	7 485							
	ВСЕГО по ведомости 1200				**88 593 392**		**77 608 190**		**3 400 630**		**81 008 820**	

Заказчик:
Заместитель директора Акмолинского ОФ
АО "НК "ҚазАвтоЖол" **Беримжанов А.Т.**

Принял:

Начальник ОККиПР

Главный специалист ОККиПР **Ишутина О.И.**

Проверил:

Главный специалист ОПЭРиМ **Ястребова Л.А.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "СК "Кулагер" **Жыргабаев Б.О.**

Руководитель
РГУ "Акмолажоллаборатория" **Катпенов З.А.**

Техсопровождение
ТОО "Астана Технадзор" **Кинаятов Т.К.**

"Реконструкция коридора Центр - Юг, Астана - Караганда - Балхаш - Алматы автомобильная дорога граница РФ (Екатеринбург - Алматы) участок км.1275-1353." Четвертая очередь - Объекты дорожно-эксплуатационной службы. Раздел А-"Строительство ДЭУ в п. Жибек Жолы"

ВЕДОМОСТЬ № 1300 - Склад товарно-материальных ценностей

Сертификат №24 от 5 сентября 2018 г.

Bill No	Описание	Ед. изм.	Объем	Расценки, тенге	Стоимость, тенге	На начало отчетного периода		За отчетный месяц		На конец отчетного периода		% выполнения
						Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А.	**Архитектурно-строительная часть.**											
1	**Земляные работы**	м3	3326,64	1 208,9	4 021 575	3 326,64	4 021 575			3 326,64	4 021 575	100%
2	**Фундаменты**											
2.1	Бетонная подготовка	м3	6,112	19 409,4	118 630	6,112	118 630			6,112	118 630	100%
2.2	Ж/бетонные ленточные фундаменты	м3	89,1	22 269,9	1 984 248	89,1	1 984 248			89,10	1 984 248	100%
2.3	Ж/бетонные фундаменты общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	16,35	38 927,2	636 460	16,35	636 460			16,35	636 460	100%
2.4	Гидроизоляция горизонтальная	м2	43,5	1 641,6	71 410	43,50	71 410			43,50	71 410	100%
2.5	Гидроизоляция боковая	м2	261	644,8	168 293	261	168 293			261,00	168 293	100%
3	**Каркас**											
3.1	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м	т	0,475	234 278,5	111 282							
3.2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	28,5	53,8	1 533							
3.3	Железобетонные стойки рам	м3	31,8	35 484,9	1 128 420	31,80	1 128 420			31,8	1 128 420	100%
3.4	Устройство ригелей рамы	м3	26,4	71 441,7	1 886 061	26,40	1 886 061			26,4	1 886 061	100%
3.5	Перемычки	шт	34	4 681,2	159 161	34,00	159 161			34	159 161	100,0%
4	**Стены**											
4.1	Кладка стен блоками из пенобетона с облицовкой	м3	90,984	21 555,9	1 961 242	90,984	1 961 242			90,984	1 961 242	100%
4.2	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки	м3	43,940	19 833,6	871 488	43,94	871 488			43,94	871 488	100%
4.3	Анкерные болты	т	0,269	1 374 081,9	369 628	0,27	369 628			0,269	369 628	100%
5	**Кровля**				0							
5.1	Панели перекрытия с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	39	48 411,7	1 888 056	39,00	1 888 056			39	1 888 056	100%
5.2	Безбалочные перекрытия толщиной до 200 мм	м3	0,82	81 343,5	66 702	0,82	66 702			0,82	66 702	100%
5.3	Установка стропил	м3	6,495	56 550,5	367 295	6,495	367 295			6,495	367 295	100%
5.4	Огнезащита деревянных конструкций	м3	248,828	1 627,8	405 042	248,83	405 042			248,830	405 042	100%
5.5	Устройство фронтонов	м2	85	2 065,1	175 534	85,00	175 534			85,00	175 534	100%

5.6	Устройство карнизов	м2	36,75	5 547	203 852	36,75	203 852			36,75	203 852	100%
5.7	Облицовка каркасов	м2	121,5	1 882,9	228 772	121,50	228 772			121,50	228 772	100%
5.8	Устройство кровельного покрытия	м2	370	2 745,2	1 015 724	370,00	1 015 724			370,00	1 015 724	100%
5.9	Обрешетка	м2	370	59,2	21 904	370,00	21 904			370,00	21 904	100%
5.10	Прокладная пароизоляция	м2	288	187,5	54 000	288,00	54 000			288,00	54 000	100%
5.11	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита	м2	288	4 094,0	1 179 072	288,00	1 179 072			288,00	1 179 072	100%
5.12	Выравнивающие цементно-песчаные стяжки	м2	288	896,1	258 077	288,00	258 077			288,00	258 077	100%
6	**Окна. Двери**											
6.1	Оконные блоки из ПХВ профилей с площадью проема более 2 м2	м2	17,067	10 420,6	177 848	17,07	177 848			17,067	177 848	100%
6.2	Подоконные доски	м2	3,558	2 169,6	7 719			3,558	7 719	3,558	7 719	100%
6.3	Блоки на внутренних стенах и перегородках	м2	14,49	11 986,1	173 679			14,49	173 679	14,490	173 679	100%
6.4	Дверные блоки из ПХВ профилей в наружних и внутренних проемах	м2	1,35	17 643,3	23 818							
7	**Ворота**				0							
7.1	Металлические дверные коробки	м2	35,28	23 113	815 427	35,28	815 427			35,28	815 427	100%
8	**Полы. Пандусы бетонные толщ. 50 мм**				0							
8.1	Уплотнение грунта щебнем	м2	183,5	245,9	45 123	183,50	45 123			183,5	45 123	100%
8.2	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	36,7	23 060,0	846 302	36,70	846 302			36,7	846 302	100%
8.3	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	1,629	162 242,8	264 294	1,63	264 294			1,629	264 294	100%
8.4	Бетонные покрытия	м2	183,5	2 599,2	476 953	183,50	476 953			183,50	476 953	100%
9	**Полы. Пандусы бетонные толщ. 20 мм**				0							
9.1	Уплотнение грунта щебнем	м2	125,47	245,9	30 853	125,47	30 853			125,47	30 853	100%
9.2	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	12,547	23 060,0	289 334	12,55	289 334			12,547	289 334	100%
9.3	Бетонные покрытия	м2	125,47	767,8	96 336	125,47	96 336			125,47	96 336	100%
10	**Линолеум**				0							
10.1	Уплотнение грунта щебнем	м2	7,6	245,9	1 869	7,60	1 869			7,6	1 869	100%
10.2	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	0,608	21 928,7	13 333	0,608	13 333			0,608	13 333	100%
10.3	Цементные стяжки	м2	7,6	698,6	5 309	7,60	5 309			7,60	5 309	100%
10.4	Покрытия из линолеума	м2	7,6	2 213,4	16 822							
10.5	Плинтус деревянный	м	12,92	276,7	3 575							
10.6	Окраска колером деревянных полов,плинтусов	м2	1,292	554,9	717							
11	**Внутренняя отделка**				0							
11.1	Отделка потолков	м2	272,07	249,8	67 963	272,07	67 963			272,07	67 963	100%
11.2	Выравнивание бетонных поверхностей	м2	7,6	528,8	4 019	7,60	4 019			7,60	4 019	100%
11.3	Оштукатуривание по камню и бетону стен	м2	587	1 014,5	595 512	587,000	595 512			587,000	595 512	100%
11.4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков	м2	7,6	836,2	6 355			7,6	6 355	7,600	6 355	100%
11.5	Улучшенная окраска оштукатуренных стен	м2	47	762,4	35 833			47	35 833	47,000	35 833	100%
11.6	Окраска водными составами внутри помещений	м2	804,47	70,7	56 876			804,47	56 876	804,470	56 876	100%
11.7	Штукатурка оконных и дверных откосов	м2	19,88	2 107,3	41 893	19,88	41 893			19,88	41 893	100%
12	**Наружная отделка**				0							

12.1	Наружная облицовка декоративным камнем	м2	21	6 285,9	132 004	8,40	52 802			8,40	52 802	40%
12.2	Высококачественная штукатурка по камню	м	43,2	378,1	16 334					0,00	0	0%
13	**Лестница ЛМ-1-1шт**				0							
13.1	Монтаж лестниц	т	0,044	351 455,0	15 464	0,04	15 464			0,044	15 464	100%
13.2	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб	м2	1,276	580,2	740	1,28	740			1,276	740	100%
13.3	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	м2	0,64	31 531,5	20 180	0,64	20 180			0,64	20 180	100%
14	**Отмостка**				0							
14.1	Устройство однослойных оснований	м2	54	600,2	32 411							
14.2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров толщиной 5 см	м2	54	1 951,3	105 370							
Б.	**Инженерные системы**											
1	**Отопление**											
1.1	Радиаторы чугунные, МС-90-108	квт./сек.	6,15/41	9 947,9	61 180	6,15	61 180			6,15	61 180	100%
1.2	Трубы стальные водогазопроводные легкие Ø20, ГОСТ 3262-75	м	60	1 283,5	77 010	60,00	77 010			60,00	77 010	100%
1.3	Испытание системы	м	60	56,1	3 366			60,00	3 366	60,00	3 366	100%
2	**Электроосвещение и силовое электрооборудование.**				0							
2.1	Монтаж комплектных изделий	компл.	1	13 696,1	13 696	1,00	13 696			1,00	13 696	100%
2.2	Монтаж светильников	шт	20	8 015,8	160 316	20,00	160 316			20,00	160 316	100%
2.3	Монтаж источников света	шт	38	203,7	7 741	38,00	7 741			38,00	7 741	100%
2.4	Монтаж электроустановочных изделий	шт	9	301,3	2 712	9,00	2 712			9,00	2 712	100%
2.5	Монтаж кабелей и проводов	м	192	358,9	68 909	192,00	68 909			192,00	68 909	100%
2.6	Монтаж монтажных изделий	шт	626	7,7	4 820	626,00	4 820			626,00	4 820	100%
3	**Пожарная сигнализация**											
3.1	Монтаж комплектных изделий	компл.	1	16 548,9	16 549			1,00	16 549	1,00	16 549	100%
3.2	Монтаж электроустановочных изделий	шт	33	1 295,8	42 761			33,00	42 761	33,00	42 761	100%
3.3	Монтаж кабелей и проводов	м	155	117,6	18 228			155,00	18 228	155,00	18 228	100%
3.4	Монтаж труб и изделий для прокладки кабеля	м	155	392,0	60 760			155,00	60 760	155,00	60 760	100%
3.5	Монтаж монтажных изделий	шт	1	133,7	134			1,00	134	1,00	134	100%
В.	**Раздел ТХ**											
1	Стеллаж общепроизводственный	шт	16	15 537,5	248 600							
2	Подтоварник ПТ-1	шт	24	1 942,9	46 630							
3	Поддоны	шт	12	9 402,3	112 828							
4	Стол двухтумбовый	шт	1	38 593,6	38 594							
5	Стул подъемно-поворотный	шт	1	11 906,2	11 906							
6	Стул полумягкий	шт	2	3 144,9	6 290							
7	Шкаф комбинированный	шт	1	33 692,7	33 693							
8	Шкаф металлический (сейф)	шт	1	38 190,5	38 191							
9	Тележка грузовая Т-398 грузоподъемностью 500 кг	шт	1	16 966,2	16 966							

10	Огнетушитель порошковый	шт	2	5 307,5	10 615			2,00	10 615	2,00	10 615	100%
11	Столы производственные разные	шт	1	15 386,1	15 386							
	ВСЕГО по ведомости 1300				**24 891 607**		**23 498 584**		**432 875**		**23 931 459**	

Заказчик:
Заместитель директора Акмолинского ОФ
АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Беримжанов А.Т.

Принял:

Начальник ОККиПР

Главный специалист ОККиПР **Ишутина О.И.**

Проверил:

Главный специалист ОПЭРиМ **Ястребова Л.А.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "СК "Кулагер"

Жыргабаев Б.О.

Руководитель
РГУ "Акмолажоллаборатория" **Катпенов З.А.**

Техсопровождение
ТОО "Астана Технадзор" **Кинаятов Т.К.**

"Реконструкция коридора Центр - Юг, Астана - Караганда - Балхаш - Алматы автомобильная дорога граница РФ (Екатеринбург - Алматы) участок км.1275-1353." Четвертая очередь - Объекты дорожно-эксплуатационной службы. Раздел А-"Строительство ДЭУ в п. Жибек Жолы"

ВЕДОМОСТЬ № 1400 - Склад соли, навес для заготовки дорожной смеси, склад песка

Сертификат №24 от 5 сентября 2018 г.

№ п/п	Описание	Ед. изм.	Объем	Расценки, тенге	Стоимость, тенге	На начало отчетного периода		За отчетный месяц		На конец отчетного периода		% выполнения
						Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А.	**Архитектурно-строительная часть.**											
1	**Земляные работы**	м3	986,74	1 043,8	1 029 959	986,74	1 029 959			986,74	1 029 959,00	100%
2	**Фундаменты**											
2.1	Устройство бетонной подготовки	м3	14,92	21 785,1	325 034	14,92	325 034			14,92	325 034	100%
2.2	Устройство фундаментов	м3	42,9	24 995,7	1 072 316	42,9	1 072 316			42,9	1 072 316	100%
2.3	Ж/бетонные фундаменты под стойки	м3	24,48	29 829,7	730 231	24,48	730 231			24,48	730 231	100%
2.4	Анкерные болты	т	0,626	593 335,1	371 428	0,626	371 428			0,626	371 428	100%
2.5	Блоки стен подвалов	м3	36,092	32 727,2	1 181 190	36,092	1 181 190			36,092	1 181 190	100%
2.6	Армопояса без опалубки	м3	2,16	87 752,8	189 546	2,16	189 546			2,16	189 546	100%
2.7	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная	м2	19,5	1 842,5	35 929	19,50	35 929			19,5	35 929	100%
2.8	Гидроизоляция боковая обмазочная	м2	131,63	723,7	95 261	131,63	95 261			131,63	95 261	100%
3	**Каркас**											
3.1	Колонны цельного сечения	т	6,860	332 649,8	2 281 978	6,86	2 281 978			6,86	2 281 978	100%
3.2	Прогоны	т	5,066	2 291,9	11 611	5,066	11 611			5,066	11 611	100%
3.3	Электродуговая сварка опорных частей каркасов	т	0,400	58 454,4	23 382	0,400	23 382			0,40	23 382	100%
3.4	Окраска металлических поверхностей	м2	303,966	60,4	18 360	303,966	18 360			303,966	18 360	100%
3.5	Ограждающие конструкции стен	м2	461,8	3 266,7	1 508 562	461,80	1 508 562			461,80	1 508 562	100%
4	**Кровля**											
4.1	Прогоны	т	6,134	514 248,9	3 154 403	6,134	3 154 403			6,134	3 154 403	100%
4.2	Стропильные и подстропильные фермы	т	6,05	34 868,2	210 953	6,05	210 953			6,05	210 953	100%
4.3	Связи и распорки	т	7,730	666 978,3	5 155 742	7,73	5 155 742			7,73	5 155 742	100%
4.4	Электродуговая сварка покрытий	т	0,600	334 953,0	200 972	0,60	200 972			0,60	200 972	100%
4.5	Окраска металлических поверхностей	м2	967,984	84,5	81 795	967,984	81 795			967,984	81 795	100%
4.6	Кровли различных типов	м2	649	2 602,5	1 689 023	649,00	1 689 023			649,00	1 689 023	100%
5	**Ворота**											
5.1	Рамы коробчатого сечения	т	0,565	45 558,5	25 741	0,57	25 741			0,565	25 741	100%
5.2	Ворота	т	0,948	665 723,2	631 106	0,95	631 106			0,948	631 106	100%
5.3	Анкерные болты	т	0,294	552 916,0	162 557	0,29	162 557			0,294	162 557	100%
5.4	Окраска металлических поверхностей	м2	90,06	60,4	5 440			90,06	5 440	90,06	5 440	100%
6	**Полы, пандусы бетонные**											
6.1	Уплотнение грунта щебнем	м2	704,2	276,0	194 359	704,20	194 359			704,2	194 359	100%

6.2	Подстилающие слои бетонные	м3	140,84	25 882,5	3 645 291	140,84	3 645 291			140,84	3 645 291	100%
6.3	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	6,583	199 751,7	1 314 965	6,583	1 314 965			6,583	1 314 965	100%
6.4	Бетонные покрытия	м2	704,2	2 814,7	1 982 112	704,20	1 982 112			704,20	1 982 112	100%
7	**Наружная отделка**											
7.1	Улучшенная штукатурка	м2	102,4	929,0	95 130			102,40	95 130	102,40	95 130	100%
7.2	Окраска цоколя	м2	102,4	44,9	4 598							0%
8	**Отмостка**											
8.1	Однослойные основания	м2	84	673,7	56 591							0%
8.2	Бетонная отмостка	м3	15,12	13 035,7	197 100							0%
Б.	**Инженерные системы**											
1	**Электроосвещение и силовое электрооборудование.**											
1.1	Монтаж комплектных изделий	компл.	1	97 385,3	97 385	1,00	97 385			1,00	97 385	100%
1.2	Монтаж светильников	шт	28	9 994,1	279 835	28,00	279 835			28,00	279 835	100%
1.3	Монтаж источников света	шт	52	277,8	14 446	52,00	14 446			52,00	14 446	100%
1.4	Монтаж электроустановочных изделий	шт	6	430,4	2 582	6,00	2 582			6,00	2 582	100%
1.5	Монтаж кабелей и проводов	м	230	506,3	116 449	230,00	116 449			230,00	116 449	100%
1.6	Монтаж труб	м	30	1 028,2	30 846	30,00	30 846			30,00	30 846	100%
1.7	Монтаж монтажных изделий	шт	525	75,9	39 848	525,00	39 848			525,00	39 848	100%
1.8	Монтаж заземления и молниезащиты	м	159	308,8	49 099	159,00	49 099			159,00	49 099	100%
	ВСЕГО по ведомости 1400				**28 313 155**		**27 954 296**		**100 570**		**28 054 866**	

Заказчик:
Заместитель директора Акмолинского ОФ
АО "НК "ҚазАвтоЖол" **Беримжанов А.Т.**

Принял:

Начальник ОККиПР

Главный специалист ОККиПР **Ишутина О.И.**

Проверил:

Главный специалист ОПЭРиМ **Ястребова Л.А.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "СК "Кулагер" **Жыргабаев Б.О.**

Руководитель
РГУ "Акмолажоллаборатория" **Катпенов З.А.**

Техсопровождение
ТОО "Астана Технадзор" **Кинаятов Т.К.**

"Реконструкция коридора Центр - Юг, Астана - Караганда - Балхаш - Алматы автомобильная дорога граница РФ (Екатеринбург - Алматы) участок км.1275-1353." Четвертая очередь - Объекты дорожно-эксплуатационной службы. Раздел А-"Строительство ДЭУ в п. Жибек Жолы"

ВЕДОМОСТЬ № 1700 - Котельная

Сертификат №24 от 5 сентября 2018 г.

Bill No	Описание	Ед. изм.	Объем	Расценки, тенге	Стоимость, тенге	На начало отчетного периода		За отчетный месяц		На конец отчетного периода		% выполнения
						Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	Объем	Стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А.	**Архитектурно-строительная часть.**											
1	**Земляные работы**	м3	402,678	967,0	389 390	402,678	389 390			402,678	389 390	100%
2	**Фундаменты**											
2.1	Бетонная подготовка	м3	3,24	22 298,0	72 246	3,24	72 246			3,24	72 246	100%
2.2	Ленточные фундаменты	м3	80,94	25 584,0	2 070 769	80,94	2 070 769			80,94	2 070 769	100%
2.3	Ж/бетонные фундаменты	м3	4,97	26 927,0	133 827	4,97	133 827			4,97	133 827	100%
2.4	Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2	25,2	792,0	19 958	25,20	19 958			25,20	19 958	100%
2.5	Гидроизоляция боковая обмазочная	м2	151,2	741,0	112 039	151,20	112 039			151,2	112 039	100%
2.6	Приямки	м3	0,252	25 414,0	6 404					0,0	0	0%
2.7	Настил из рифленой стали	м2	0,63	111 703,0	70 373					0,0	0	0%
3	**Стены**											
3.1	Пояса в опалубке	м3	0,55	77 747,0	42 761	0,55	42 761			0,55	42 761	100%
3.2	Стены из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом	м3	62,767	23 447,0	1 471 698	62,767	1 471 698			62,767	1 471 698	100%
3.3	Стены внутренние	м3	7,475	24 454,0	182 794	7,48	182 794			7,475	182 794	100%
3.4	Перемычки	шт	24	3 358,0	80 592	24,00	80 592			24,00	80 592	100%
4	**Перегородки**			0,0								
4.1	Перегородки армированные	м2	8,290	3 631,0	30 101	8,29	30 101			8,29	30 101	100%
4.2	Крепежные элементы	т	0,065	344 328,0	22 381	0,07	22 381			0,065	22 381	100%
4.3	Герметизация стыков	м	13,38	256,0	3 425	13,38	3 425			13,38	3 425	100%
5	**Покрытие**											
5.1	Панели перекрытий	шт	6	63 872,0	383 232	6	383 232			6	383 232	100%
5.2	Парапеты	шт	28	1 679,0	47 012	28	47 012			28	47 012	100%
5.3	Карнизные плиты	шт	6	14 694,0	88 164					0,0	0	0%
5.4	Безбалочные перекрытия	м3	1,06	49 296,0	52 254	1,06	52 254			1,06	52 254	100%
5.5	Подвесные пути из двутавра №20 длиной 6380мм	м	12,76	9 822,0	125 329	12,76	125 329			12,76	125 329	100%
6	**Кровля**											
6.1	Утепление покрытий	м3	11,34	13 518,0	153 294	10,30	139 235	1,04	14 059	11,34	153 294	100%
6.2	Кровли плоские	м2	59	3 020,0	178 180	54,30	163 986	4,70	14 194	59,00	178 180	100%
6.3	Цементно-песчаные стяжки	м2	58,573	861,0	50 431	54,30	46 752	4,273	3 679	58,573	50 431	100%
6.4	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,104	123 547,0	12 849	0,10	12 849	0,00	0	0,10	12 849	100%

6.5	Примыкания рулонных и мастичных кровель	м	21,26	1 640,0	34 866			21,26	34 866	21,26	34 866	100%
6.6	Брандмауэр, парапеты, свесы	м2	15,176	1 851,0	28 091					0,0	0	0%
7	**Двери**											
7.1	Блоки в наружных и внутренних дверных проемах, площадь проема до 3 м2	м2	1,89	15 801,0	29 864	29 864,00	29 864			1,89	29 864	100%
7.2	Блоки в наружных и внутренних дверных проемах , площадь проема более 3 м2	м2	3,15	17 071,0	53 774	3,15	53 774			3,15	53 774	100%
7.3	Блоки в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках	м2	1,68	13 049,0	21 922					0,0	0	0%
8	**Окна**											
8.1	Блоки оконные двустворные со спаренными створками	м2	6,336	15 026,0	95 205	6,34	95 205			6,336	95 205	100%
8.2	Остекление окон	м2	6,336	3 213,0	20 358	6,34	20 358			6,336	20 358	100%
9	**Полы, линолеум**											
9.1	Уплотнение грунта щебнем	м2	3,23	283,0	914	3,23	914			3,23	914	100%
9.2	Подстилающие бетонные слои	м3	0,258	25 193,0	6 500	0,26	6 500			0,258	6 500	100%
9.3	Цементные стяжки	м2	3,23	802,0	2 590	3,23	2 590			3,23	2 590	100%
9.4	Линолеум	м2	3,23	2 543,0	8 214					0,0	0	0%
9.5	Плинтус деревянный	м	6,9	318,0	2 194					0,0	0	0%
10	**Полы бетонные**											
10.1	Уплотнение грунта щебнем	м2	41,6	283,0	11 773	41,60	11 773			41,6	11 773	100%
10.2	Подстилающие бетонные слои	м3	3,328	25 194,0	83 846	3,33	83 846			3,328	83 846	100%
10.3	Бетонные покрытия	м2	41,6	867,0	36 067	41,60	36 067			41,60	36 067	100%
11	**Внутренняя отделка**											
11.1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2	44,83	517,0	23 177					0,0	0	0%
11.2	Оштукатуривание простое	м2	145,96	934,0	136 327	145,96	136 327			145,96	136 327	100%
11.3	Окраска водными составами	м2	207,38	81,0	16 798			207,38	16 798	207,38	16 798	100%
11.4	Штукатурка оконных и дверных откосов	м2	5,12	2 421,0	12 396			5,12	12 396	5,12	12 396	100%
11.5	Гладкая облицовка	м2	54,11	3 537,0	191 387			54,11	191 387	54,11	191 387	100%
11.6	Окраска деревянных плинтусов	м2	0,8	639,0	511					0,0	0	0%
12	**Наружная отделка**											
12.1	Высококачественная штукатурка	м	21,52	434,0	9 340					0,0	0	0%
12.2	Окраска откосов	м2	4,304	62,0	267					0,0	0	0%
12.3	Улучшенная штукатурка	м2	10,2	951,0	9 700					0,0	0	0%
12.4	Окраска цоколя	м2	10,2	208,0	2 122					0,0	0	0%
13	**Крепление трубы**											
13.1	Стальные крепежные элементы	т	0,131	460 847,0	60 371			0,131	60 371	0,131	60 371	100%
14	**Отмостка,крыльцо**											
14.1	Однослойные основания из щебня	м2	24,300	748,0	18 176					0,0	0	0%
14.2	Асфальтобетонные покрытия дорожек и тротуаров толщиной 3 см	м2	24,300	1 370,0	33 291					0,0	0	0%
14.3	Фундаментные плиты	м3	0,482	22 068,0	10 637					0,0	0	0%
Б.	**Инженерные системы**											
1	**Водопровод**											
1.1	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 Ø57х3.0	м	20	1 931,0	38 620					0,0	0	0%
1.2	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 Ø32х3.0	м	17	652,0	11 084					0,0	0	0%

1.3	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 Ø20х3.0	м	2	5 079,0	10 158					0,0	0	0%
1.4	Испытание системы	м	39	63,0	2 457					0,0	0	0%
1.5	Кран пожарный Ø50	компл.	1	84 936,0	84 936					0,0	0	0%
2	**Канализация**											
2.1	Трубы чугунные канализационные ГОСТ6942-98 Ø50	м	5	2 423,0	12 115	5,00	12 115			5,00	12 115	100%
2.2	Трубы чугунные канализационные ГОСТ6942-98 Ø100	м	9	3 582,0	32 238	9,00	32 238			9,00	32 238	100%
2.3	Трубы чугунные канализационные ГОСТ6942-98 Ø150	м	5	5 621,0	28 105	5,00	28 105			5,00	28 105	100%
2.4	Испытание системы	м	19	1 590,0	30 210					0,0	0	0%
3	**Отопление**											
3.1	Радиатор чугунный "М-90", ГОСТ 8590-94	сек/квт	26/3,64	1 600,0	41 600					0,0	0	0%
3.2	Трубы стальные водогазопроводные Ø15, ГОСТ 3262-75*	м	10	3 875,0	38 750					0,0	0	0%
3.3	Трубы стальные водогазопроводные Ø20, ГОСТ 3262-75*	м	20	2 518,0	50 360					0,0	0	0%
3.4	Трубы стальные водогазопроводные Ø20 в изоляции б=40 мм, ГОСТ 3262-75*	м	4	6 888,0	27 552					0,0	0	0%
3.5	Испытание системы	м	34	278,0	9 452					0,0	0	0%
4	**Вентиляция**											
4.1	Дефлектор Д 315.00.000, Серия 5.904-15	шт	1	11 995,0	11 995					0,0	0	0%
4.2	Дефлектор Д 200.00.000, Серия 5.904-15	шт	1	11 995,0	11 995					0,0	0	0%
4.3	Воздуховод стальной Ø 315, ГОСТ 14918-80	м	1,2	3 827,0	4 592					0,0	0	0%
4.4	Воздуховод стальной Ø 200, ГОСТ 14918-80	м	1,2	2 515,0	3 018					0,0	0	0%
5	**Электроосвещение.**											
5.1	Монтаж светильников	шт	8	6 879,0	55 032	8,00	55 032			8,00	55 032	100%
5.2	Монтаж источников света	шт	8	90,0	720	8,00	720			8,00	720	100%
5.3	Монтаж электроустановочных изделий	шт	7	2 613,0	18 291	7,00	18 291			7,00	18 291	100%
5.4	Монтаж кабелей и проводов	км	0,09	825 258,0	74 273	0,09	74 273			0,09	74 273	100%
5.5	Монтаж монтажных изделий	шт	372	19,0	7 068	372,00	7 068			372,00	7 068	100%
6	**Силовое электрооборудование.**											
6.1	Монтаж комплектных изделий	компл.	2	133 342,0	266 684	2,00	266 684			2,00	266 684	100%
6.2	Монтаж аппаратов управления до 1000В	шт	5	8 862,0	44 310	5,00	44 310			5,00	44 310	100%
6.3	Монтаж электроустановочных изделий	шт	8	4 112,0	32 896	8,00	32 896			8,00	32 896	100%
6.4	Монтаж кабелей и проводов	км	0,18	444 394,0	79 991	0,18	79 991			0,18	79 991	100%
6.5	Монтаж труб и изделий для прокладки кабеля	м	60	1 000,0	60 000	60,00	60 000			60,00	60 000	100%
6.6	Монтаж монтажных изделий	шт	130	125,0	16 250	130,00	16 250			130,00	16 250	100%
6.7	Монтаж заземления и молниезащиты	м	65	643,0	41 795	65,00	41 795			65,00	41 795	100%
7	**Пожарная сигнализация**											
7.1	Монтаж комплектных изделий	компл.	1	22 209,0	22 209			1	22 209	1	22 209	100%
7.2	Монтаж электроустановочных изделий	шт	8	3 058,0	24 464			8	24 464	8	24 464	100%
7.3	Монтаж кабелей и проводов	м	18	358,0	6 444			18	6 444	18	6 444	100%
7.4	Монтаж труб и изделий для прокладки кабеля	м	18	154,0	2 772			18	2 772	18	2 772	100%
В.	**Тепломеханическое оборудование**											
1	Котел водогрейный КВа 250, производ. 160 кВт, работающим на дизельном топливев комплекте с , N 0.39 кВт, КВа 250	компл.	2	903 130,0	1 806 260	2,00	1 806 260			2,00	1 806 260	100%
2	Аппарат магнитной обработки воды	компл.	2	227 787,0	455 574	2,00	455 574			2,00	455 574	100%
3	Насос циркуляционный, производ. 12 м3/час, напор 30.0 м, N 2,2 кВт, ТР 50-240	компл.	2	290 844,0	581 688	2,00	581 688			2,00	581 688	100%
		компл.	1	138 686,0	138 686	1,00	138 686			1,00	138 686	100%

5	Мембранный расширительный бак емк.500 л, ERCE A11255	компл.	1	91 698,0	91 698	1,00	91 698			1,00	91 698	100%
6	Бак хим.очищенной воды емк. 1 м3, с.5.904-43	компл.	1	54 257,0	54 257	1,00	54 257			1,00	54 257	100%
7	Насос подпитки Q=2м3/ч, H=30м,с электродвигателем N=1,4 кВт, 1~ 220V, Грундфос JP 6 booster	компл.	2	66 295,0	132 590	2,00	132 590			2,00	132 590	100%
8	Насос циркуляционный, производ. 2 м3/час,напор 20.0 м, N 0.55 кВт, TP 32-180	компл.	2	138 552,0	277 104	2,00	277 104			2,00	277 104	100%
9	Водоводяной подогреватель, Q 3.9 м3/час,длина секции 2000, ПВ 57*2005	компл.	2	42 594,0	85 188	2,00	85 188			2,00	85 188	100%
10	Газоход из трубы Ø325х8,0, L=2300, ГОСТ 10704-91	шт	2	124 640,0	249 280	2,00	249 280			2,00	249 280	100%
11	Дымовая труба Ø325х8,0, L=8000, ГОСТ 10704-91	шт	2	210 658,0	421 316	2,00	421 316			2,00	421 316	100%
12	Насос подачи хим.очищенной воды в бак, UPS-32-30	компл.	2	35 844,0	71 688	2,00	71 688			2,00	71 688	100%
13	Насос перекачки дизельного топлива Q=0.3м3/ч,H=32м с электродвигателем N=0.45кВт, 1~ 220V, RED	компл.	2	84 073,0	168 146	2,00	168 146			2,00	168 146	100%
14	Труба стальная электросварная прямошовная Ø104х4,0, ГОСТ 10704-91, Вст10 ГОСТ 10705-80*	п.м.	15	14 134,0	212 010	15,00	212 010			15,00	212 010	100%
15	Труба стальная электросварная прямошовная Ø89х3,5, ГОСТ 10704-91, Вст10 ГОСТ 10705-80*	п.м.	25	9 158,0	228 950	25,00	228 950			25,00	228 950	100%
16	Труба стальная электросварная прямошовная Ø57х3,5, ГОСТ 10704-91, Вст10 ГОСТ 10705-80*	п.м.	5	33 454,0	167 270	5,00	167 270			5,00	167 270	100%
17	Труба стальная электросварная прямошовная Ø25х2,5, ГОСТ 10704-91, Вст10 ГОСТ 10705-80*	п.м.	10	16 422,0	164 220	10,00	164 220			10,00	164 220	100%
18	Труба стальная водогазопроводная Ø25, ГОСТ 3262-75	п.м.	15	5 642,0	84 630	15,00	84 630			15,00	84 630	100%
19	Опора скользящая Ø76, Т13.05, с.4.903-10 в.5	шт	3	109 077,0	327 231			3	327 231	3	327 231	100%
20	Опора скользящая Ø50, Т13.04, с.4.903-10 в.5	шт	3	109 077,0	327 231			3	327 231	3	327 231	100%
21	Колодец сбросной Ф1500, Нр=1800, Нл=3,1 м, В2, ТПР 901-09-11.89	шт	1	326 928,0	326 928			1	326 928	1	326 928	100%
22	Таль ручная грузоподъемностью 0.75 т, Alma Met	компл.	1	13 826,0	13 826							
23	Щит пожарный	компл.	1	45 912,0	45 912							
24	Шкаф металлический для раздевалок	шт	1	31 985,0	31 985							
25	Стол письменный	шт	1	23 032,0	23 032							
26	Стул	шт	1	5 485,0	5 485							
	ВСЕГО по ведомости 1700				**14 454 802**		**12 240 171**		**1 385 029**		**13 625 200**	

Заказчик:
Заместитель директора Акмолинского ОФ
АО "НК "ҚазАвтоЖол" **Беримжанов А.Т.**

Принял:

Начальник ОККиПР

Главный специалист ОККиПР **Ишутина О.И**

Проверил:

Главный специалист ОПЭРиМ **Ястребова Л.А.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "СК "Кулагер" **Жыргабаев Б.О.**

Руководитель
РГУ "Акмолажолаборатория" **Катпенов З.А.**

Техсопровождение
ТОО "Астана Технадзор" **Кинаятов Т.К.**