Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 23

форм

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«31» октября 2019 г

Заказчик: ***Северо-Казахстанский областной филиал АО «НК «КазАвтоЖол» РК, Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, улица Интернациональная, 61***

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается): ***от 30.10.2019 г. ТОО «Дорожник Ашық Аспан», директор Мартиросян Б.С., Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, улица Набережная, д 33***

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается):

технический надзор не предусмотрен

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту (прилагается)

авторский надзор не предусмотрен

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***Средний ремонт по исправлению защитных и укрепительных устройств водопропускных сооружений на участке автомобильной дороги республиканского значения М-51 «Гр. РФ (на Челябинск) - гр. РФ (на Новосибирск) через гг. Петропавловск, Омск» км 642***

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: ***Северо-Казахстанская область, район М.Жумабаева***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от

«__» _____20___ года №_____;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года № _____;

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: _____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (технической документации, прошедшей ведомственную экспертизу) ***соответствует смете заказчика АО «НК «ҚазАвтоЖол»***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ***ведомственной экпертизой РГУ «Комитета автомобильных дорог МИИР РК» №425 от 14.12.2018 года;***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июль, 2019 год ;**

месяц, год

окончание работ **сентябрь, 2019 год ;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: – **4(четыре)**;
фактически, месяц – **3(три)**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

			очереди		
Устройство водоотводных дамб					
Устройство насыпи водоотводных дамб из глины	$м^3$	3675		3675	
Разработка грунта 3 группы (разборка ы и транспортировка глины на ющий участок)	$м^3$	2204		2204	
Водоотлив из траншей	$м^3$	460		460	
Устройство укрепления подошвы насыпи глиной от разборки дамбы	$м^3$	551		551	
Снятие почвенно-плодородного слоя					
Снятие почвенно-плодородного слоя на откосах существующей насыпи	$м^3$	375		375	
Перемещение растительного грунта	м	375		375	
Разравнивание растительного грунта по прилегающей территории	$м^2$	2500		2500	
Укрепление откосов земполотна					
Подготовка из щебня М1200 фракции 20-40мм толщиной 15 см	$м^3$	375		375	
Устройство монолитных упоров размерами 0,5х0,4, В15 F300 W6	$м^3$	100		100	
Укрепление откосов насыпи монолитным бетоном В15 F300 W6, толщиной 10 см	$м^2$	2500		2500	
Асфальтовые планки (антисептированный брус)	$м^3$	7,5		7,5	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения характеризуются следующими данными:

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте не предусмотрено проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (технической документации, прошедшей ведомственную экспертизу):
всего – ***40 000,0 тысяч тенге***, в том числе: строительно-монтажных работ – ***40 000,0 тысяч тенге***, оборудования, инструмента и инвентаря – - тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию - ***39 200,0 тысяч тенге***, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ – ***39 200,0 тысяч тенге***;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря – - тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (технической документации, прошедшей ведомственную экспертизу) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: ***Средний ремонт по исправлению защитных и укрепительных устройств водопропускных сооружений на участке автомобильной дороги республиканского значения М-51 «гр.РФ (на Челябинск)- гр. РФ (на Новосибирск) через г.Петропавловск, Омск км 642»***
наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик:
Заместитель директора СКОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»
Калымов Ерлан Бахытович
фамилия, имя, отчество, подпись руководителя, печать

Начальник отдела КК и ПР СКОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»
Турасимов Арман Гумарович
фамилия, имя, отчество, подпись

СКОФ РГП на ПВХ «Национальный центр качества дорожных активов»
инженер по материалам
Умралинов Алмас Жетписбаевич
фамилия, имя, отчество, подпись, печать

Эксплуатационная организация:
Главный инженер СКОФ ТОО «Казахавтодор»
Шубеков Азамат Амангельдинович
фамилия, имя, отчество, подпись, печать

Подрядчик
Директор ТОО «Дорожник Ашық Аспан»
Мартиросян Бабкен Сеникович
фамилия, имя, отчество, подпись руководителя, печать