«ЗЕРЕНДІ АУДАНЫНЫҢ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
№ 18
«05» 12 2019 ж

Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"4" 12 2019 года

Заказчик: **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Зерендинского района, в лице и.о.руководителя Шихалёвой Светланы Михайловны, Акмолинская область Зерендинский район, с.Зеренда, ул.Тауелсиздик 58**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименованиеорганизации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания(стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от «28» 11 2019 года, **ТОО «Дорожник Ашық Аспан», Мартиросян Бабкен Сеникович, Северо–Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Набережная, 33**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от «26» 11 2019 г., **ТОО «ТехСервГрупп» в лице эксперта Жолшибеков Абдразак Пралиевич, № KZ71VJE00035682, KZ28VJE00035680, KZ82VJE00035687, от 01.03.2018 г**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «27» 11 2019г. **ТОО «М-СтройПроект» лицензия ГСЛ № 00788 от 12.02.2008 г., в лице директора Мизева Сергея Юрьевича**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Реконструкция автомобильной дороги по улице Лесная до ГНПП «Кокшетау» села Зеренда Зерендинский район Акмолинской области**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **Акмолинская область, Зерендинский район, с.Зеренда, ул.Лесная**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на земельный участок от **16 мая 2019 года № 45 распоряжением акима Зерендинского сельского округа Зерендинского района Акмолинской области**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции,(перепланировке,переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от

16.05.2019года

№ А-5/243 постановление акима Зерендинского района Акмолинской области;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Акмолинской области» Уведомление о начале производства строительно-монтажных работ KZ19REA00144184 от 04/09/2019 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «М-Строй Проект» № 27Е**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **приказом № 40 от 26.06.2019 года ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Зерендинского района Акмолинской области.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения.

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **4 сентября 2019 года;**

месяц, год дата заключения договора

окончание работ **20 ноября 2019 года;**

месяц, год срок завершения по факту

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4;**

фактически, месяц: **3;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,

вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Расчетная скорость движения	Км/ч	60	60	60	60
Полос движений	шт	2	2	2	2
Протяженность	км	2,7	2,7	3,0	3,0

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	Попроекту	Фактически
Общаяплощадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Числоэтажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Устройство дорожной одежды – дополнительный слой основания из естественного щебня толщиной 15 см и верхний слой основания из фракционного щебня толщиной 12 см(согласно акта замены работ на щебень фракции 0-70мм), нижний слой асфальтобетонного покрытия из крупнозернистых смесей толщиной 6 см, верхний слой асфальтобетонного покрытия из мелкозернистых смесей толщиной 5 см, устройство обочин укреплением из естественного щебня толщиной 11 см, устройство тротуаров с установкой поребрика, устройство асфальтобетонного покрытия примыканий к дороге, установка водопропускных труб диаметром 1метр, 1,5 метра, обустройство дороги – установка дорожных знаков, барьерного ограждения, нанесение дорожной разметки.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования; **проектом не предусмотрено;**

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями; **проектом не предусмотрено;**

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **359 946,806 тысяч тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **359 946,806 тысяч тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря **0,0 тысяч тенге**;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **313 992,698 тысяч тенге**,

в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **305 224,895 тысяч тенге**;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **0,0 тысяч тенге**;

прочие расходы **8 767,803 тысяч тенге**;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Реконструкция автомобильной дороги по улице Лесная до ГНПП «Кокшетау» села Зеренда Зерендинский район Акмолинской области

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик: ГУ « Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Зерендинского района Акмолинской области

И.о. руководителя Шихалёва Светлана Михайловна_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Директор ТОО « ТехСервГрупп»

Бауржанов Р. С._____

Эксперт ТОО « ТехСервГрупп»

Жолшибеков А.П.,_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Авторский надзор: Директор ТОО «М-СтройПроект»

Мизев Сергей Юрьевич_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Дорожник Ашық Аспан»

Мартиросян Бабкен Сеникович_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Приложение 10
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	3000	Тип дорожной одежды капитальный	
2	Ширина проезжей части	м	7		
3	Ширина тротуаров	м	1,5		
4	Ширина пешеходных дорог	м	1,5		
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м			Проектом не предусмотрено
6	Ширина обочины	м	1,5		
7	Угол откоса	градус	15		
8	Высота насыпи	м	0,15-0,70	конструкция дорожной одежды различной толщины	
9	Дополнительные				Отсутствует

	транспортные пути				
10	Количество полос	шт	2	Без разделительной грунтовой полосы	
11	Дорожные знаки	шт	94	Дорожные знаки со светоотражающей пленкой	
12	Элементы освещения				Отсутствует
13	Зеленые насаждения	шт			Отсутствует
14	Дорожное покрытие			Асфальтобетонное, двухслойное	
15	Электроосвещение				Отсутствует

Заказчик: **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Зерендинского района,**

в лице и.о.руководителя Шихалёвой Светланы Михайловны

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор: **ТОО «М-СтройПроект»**

в лице директор Мизев Сергей Юрьевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)