Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«15» ноября 2019 года

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области», 110000, Костанайская область, город Костанай, ул. Тәуелсіздік д.85**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование

организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район,

населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от 13 ноября 2019 года, ТОО «ДК КАРДИНАЛ», директор Зиборов Александр Борисович, 110000, Костанайская область, город Костанай, ул. Узкоколейная д.35

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации,

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от 13 ноября 2019 года ТОО «ИНЖИНИРИНГ KZ», эксперт технического надзора Тюлюппаев Б.К. ат. KZ58VJE00026895 от 30.05.2017г, Шантимиров А.А. ат. № KZ83VJE00031198 от 06.10.2017г 06.2018 г.,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от 13 ноября 2019 года ТОО «Проектный институт «Кустанайдорпроект», директор Ким Сергей Владиславович

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт участка автомобильной дороги областного значения «Тарановское-Варваринка-гр. РФ» 10-20 км»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **Костанайская область, район Беимбета Майлина**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1)"__"_____20___года _____;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий **«12» декабря 2014 года № 354, Решение Костанайского областного маслихата,**

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: **талон о приеме уведомления № 379 от 22 декабря 2016 года ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области»**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) **проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Проектный институт «Кустанайдорпроект», задание на проектирование от 25 февраля 2014 года**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) приказом **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области» № 216-пр от 12 декабря 2014 года;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **октябрь 2015 года** ;
месяц, год
окончание работ **октябрь 2019 года** ;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **13,5 месяца** ;
фактически, месяц: **25 месяцев**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Категория автодороги	-	**III**		**III**	
Протяженность проектируемого участка	м	**10 000**		**10 000**	
Нормативная продолжительность строительства	мес.	**13,5**		**25**	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме,
соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **подготовительные работы, земляные работы, устройство дополнительного слоя из песка мелкозернистой Н-15 см, устройство нижнего слоя основания из ЩПС укрепленной цементом 6 % Н-16 см, устройство верхнего слоя основания из ЩПС укрепленной цементом 6% Н-10 см, устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси Н-9 см, устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси Н-6 см, укрепление обочин щебнем Н-15 см, капитальный ремонт моста на ПК86+81,4 рекультивация, обстановка пути;**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **1 583 588,71 тысяч тенге**,

в том числе: строительно-монтажных работ **1 316 280,39 тысяч тенге**; оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **1 543 630,540 тысяч тенге**, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **1 316 280,39 тысяч тенге**; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Капитальный ремонт участка автомобильной дороги областного значения «Тарановское-Варваринка-гр. РФ» 10-20 км» принять в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акиматаКостанайской области», заместитель руководителя Сейдахметов Б.К.**

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор: **ТОО «ИНЖИНИРИНГ KZ», эксперт технического надзора Тюлюппаев Б.К.**

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: **ТОО «Проектным институт «КУСТАНАЙДОРПРОЕКТ», директор Ким Сергей Владиславович**

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «ДК КАРДИНАЛ», директор Зиборов Александр Борисович**

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Акт

приемки объекта в эксплуатацию «Капитальный ремонт участка автомобильной дороги областного значения «Тарановское-Варваринка-гр. РФ» 10-20 км»

Приложение 10
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта

«Капитальный ремонт участка автомобильной дороги областного значения «Тарановское-Варваринка-гр. РФ» 10-20 км»

(автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	10 000		
2	Ширина проезжей части	м	7		
3	Ширина тротуаров	м	-		
4	Ширина пешеходных дорог	м	-		
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	-		
6	Ширина обочины	м	2,5		
7	Угол откоса	градус	20		
8	Высота насыпи	м	3		
9	Дополнительные транспортные пути		-		
10	Количество полос		2		
11	Дорожные знаки	шт.	80		

	Элементы освещения		-		
13	Зеленые насаждения	шт.	-		
14	Дорожное покрытие	м2	33 386,99		
15	Электроосвещение		-		

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акиматаКостанайской области», заместитель руководителя Сейдахметов Б.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор: **ТОО «Проектный институт «Кустанайдорпроект», директор Ким Сергей Владиславович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Акт
приемки объекта в эксплуатацию
«Капитальный ремонтучастка автомобильной дороги областного значения «Тарановское-Варваринка-гр. РФ» 10-20 км»

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"13" ноябре 2019 года

Технический надзор **ТОО «Инжиниринг KZ» (директор – Шантимиров Абыш Анатольевич, г. Костанай, мкр. «Наурыз», д. 5, +7 (7142) 558 – 015)**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

В лице **эксперта Тюлюппаева Баймана Кайдаровича (аттестат эксперта технического надзора по объектам второго и третьего уровня ответственности в части несущих и ограждающих конструкций KZ58VJE00026895 от 30.05.2017 г.;**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
действующего на основании **договора технического надзора № 159 от 20.11.2015 г**
№ договора и дата
по объекту: **«Капитальный ремонт участка автомобильной дороги областного значения "Тарановское-Варваринка-граница области» 10 - 20 км»**
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области», руководитель Нургалиев Олжас Жомартович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:
1.Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «ДК Кардинал», КСЛ II-0951 от 02.03.2007 года**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **директора Зиборова Александра Борисовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядной организацией **ТОО « Костанай Жолдары», 13004793 от 27.03.2013 г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **генерального директора Убей-Волк Генадий Николаевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **октябь 2015 года**;
месяц, год

окончание работ **октябрь 2019 года**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **13,5 месяцев**;
фактический **25 месяцев**.

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **1 583 588,71 тысяч тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **1 316 280,39 тысяч тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря ___-___тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
1 543 630,540 тысяч тенге,
в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **1 316 280,39 тысяч тенге**;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ___-___ тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «Проектный институт «Кустанайдорпроект» №5-2014
наименование проектной организации, номер проекта

Утвержденным(ой) **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области» № 216-пр от 12 декабря 2014 года;**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация **ТОО «Инжиниринг KZ», директор Шантимиров А.А.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

Подпись _____ 13.11.2019 дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору: **эксперт Тюлюпаев Б.К. аттестат KZ58VJE00026895 от 30.05.2017 г.**

_____ 13.11.2019
подпись дата

Фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

"13" ноября 2019 года

Авторский надзор ТОО «ПИ «Кустанайдорпроект», директор Ким Сергей Владиславович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице руководителя группы авторского надзора Семенова Валерия Викторовича
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании Договора №155 от 12.11.2015г. и доп. соглашения №4 от 13.02.2018г. и доп. соглашения №5 от 30.01.2019г.
№ договора и дата

по объекту: «Капитальный ремонт участка автомобильной дороги областного значения «Тарановское-Варваринка-граница области» 10-20 км»,
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области», руководитель Нургалиев Олжас Жомартович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «ДК «Кардинал», лицензия КСЛ №II-0951 от 02.03.2007г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Зиборова Александра Борисовича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядной организацией ТОО «Костанай жолдары», лицензия №13004793 от 27.03.2013г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Убей-Волк Геннадия Николаевича;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ октябрь, 2015 г.;
месяц, год

окончание работ октябрь, 2019г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 13,5 месяцев;

фактически - 25 месяцев;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «Проектный институт «Кустанайдорпроект», проект № 5 – 2014,

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области», приказ № 216-пр от 12 декабря 2012 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация ТОО «ПИ «Кустанайдорпроект», директор Ким Сергей Владиславович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата 13.11.2019 Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору руководитель группы авторского надзора

Семенов Валерий Викторович

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов

подпись, дата 13.11.2019 Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"13" ноября 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «ДК Кардинал»
г. Костанай, ул. Узкоколейная, 35

(наименование организации, юридический адрес)

в лице: директора ТОО «ДК Кардинал» ЗиборовоА.Б.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: «Капитальный ремонт участка автомобильной дороги областного значения «Тарановское-Варваринка-гр. РФ» 10-20 км»

(наименование, местонахождения объекта)

Заказчиком которого является:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области», в лице Руководителя Нургалиев О.Ж.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО « Костанайжолдары»

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «Проектный институт «КУСТАНАЙДОРПРОЕКТ», №5-2014

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а):ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области»

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность капитального ремонта участка	км	10	-	10	-

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: подготовительные работы, земляные работы, устройство дополнительного слоя из песка мелкозернистой Н-15 см, устройство нижнего слоя основания из ЩПС укрепленной цементом 6 % Н-16 см, устройство верхнего слоя основания из ЩПС укрепленной цементом 6% Н-10 см, устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси Н-9 см, устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси Н-6 см, укрепление обочин щебнем Н-15 см, рекультивация, обстановка пути;

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, поосновным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ:**октябрь 2015 года**;
(месяц, год)
окончание работ:**октябрь 2019 года**;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц(ев):
по норме или по проекту организации строительства месяцев: **13,5 месяца;**
фактически месяцев: **25 месяцев;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии))

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии))

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт участка автомобильной дороги областного значения «Тарановское-Варваринка-гр. РФ» 10-20 км»** готовым к приемке в эксплуатацию

(наименование объекта (комплекса))

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Директор ТОО «ДК Кардинал»Зиборов А.Б._____
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)
М.П.

Ген. подрядчик: ТОО "ДК Кардинал"

Субподрядчик: ТОО "Костанай жолдары"

Договор № 102 от 04.04.2019 г.

Объект: Строительство моста ч/р р.Аят на ПК 86+81,4 на участке автомобильной дороги областного значения "Тарановское-Варваринка-граница области"10-20 км

АКТ
выполненных работ за июнь месяц 2019 года

п/п	Наименование работ	Един. изм.	Количество 2019	Стоимость, ед.изм. (тенге)	Общая стоимость (тенге)
	Мост через приток реки Аят				
	I.Подготовительные работы				
1	Восстановление оси моста	км	0,038	135 973,68	5 167
2	Планировка строительной площадки 40х50м, III гр. механическим способом	м2	2000,000	8,31	16 620
3	Устройство покрытия из щебня толщ. 0,15 м на стройплощадке и съездах	м2	2000,000	1 163,817	2 327 634
4	Разборка существующей насыпи у начала и конца моста экскаватором с ёмкостью ковша 0,65 м.куб. в отвал (перемычка). грунт II группы	м2	960,000	112,592	108 088
5	Отсыпка подъездов к мосту из грунта (грунт разборки насыпи) II группы с перемещением бульдозером до 50м.	м3	300,000	125,543	37 663
6	Уплотнение грунта подъездов к мосту пневматическими катками весом 25т при 6 проходах по 1 следу и толщине слоя 25см без полива водой, грунт II гр.	м3	300,000	93,377	28 013
7	Механизированная планировка верха грунтового островка. Грунт II гр.	м2	330,000	49,794	16 432
		т	3,770	16 049,072	60 505
8	Погрузка экс. 0,65 м^3 разобранной существующей дорожной одежды в автомобили-самосвалы и транспортировка на обочины до 1 км	м3	358,100	156,551	56 061
		т	573,000	97,614	55 933
9	Перемещение грунта II группы до 50 м (6п.св)бульдозером 108л.с и разравнивание слоем 30 см	м2	1000,000	1,016	1 016
		м3	300,000	125,543	37 663
10	Перемещение грунта II группы до 50 (5п.св)бульдозером 108л.с и разравнивание слоем 30 см	м2	2200,000	1,017	2 238
		м3	660,000	125,538	82 855
		м3	38,400	9 255,833	355 424
	II. Разборка конструкций существующего моста		0,000		-
1	Демонтаж металлического перильного ограждения с транспортировкой на базу до 24 км	п.м.	48,120	1 225,873	58 989
		т	0,650	2 315,4	1 505
		м3	16,000	12 133,563	194 137
2	Демонтаж тротуарных и ограждающих блоков с транспортировкой на базу до 24 км	м.п.	0,000		-
		м3	12,500	12 217,360	152 717
		т	0,000		-
3	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия проезжей части. толщиной 15 см фрезой фирмы Wirtgen с погрузкой в автосамосвалы погрузчиком и транспортировкой на базу до 24 км	м2	296,000	621,1	183 853
		м3	44,400	156,58	6 952
		т	102,120	818,08	83 542

п/п	Наименование работ	Един. изм.	Количество 2019	Стоимость, ед.изм. (тенге)	Общая стоимость (тенге)
4	Разборка пневмоинструментом бетонных слоёв покрытия и гидроизоляции на пролётных строениях с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на базу до 24 км	м2	228,600		-
		м3	18,300	1 364,7	24 974
		т	45,700	1 391,685	63 600
5	Разборка пневматическим инструментом бетона стыков омоноличивания балок пролётного строения с транспортировкой на базу до 24 км	м3	5,410	1 364,88	7 384
		т	13,530	1 391,72	18 830
6	Демонтаж стреловым краном ж/бетонных балок пролётных строений L=12 м, вес-12,48 т, с транспортировкой на базу до 24 км	шт	12,000	29 338,583	352 063
		м3	59,880	5 903,023	353 473
7	Демонтаж металлических пластин на свалку до 24 км	шт	24,000	9 708,208	232 997
		т	0,570	2 317,544	1 321
8	Разборка пневматическим инструментом ж/б ригелей промежуточных опор с транспортировкой на базу до 24 км	м3	2,900	10 525,172	30 523
9	Разборка пневматическим инструментом ж/б ригелей береговых опор с транспортировкой на базу до 24 км	м3	5,800	10 524,655	61 043
10	Разборка пневматическим инструментом ж/б стенки береговых опор с транспортировкой на базу до 24 км	м3	3,860	72 998,187	281 773
11	Разборка пневматическим инструментом ж/б стоек береговых и промежуточной опор с транспортировкой на базу до 24 км	м3	7,680	72 998,047	560 625
					5 861 613
				ВСЕГО:	5 861 613

Ген. подрядчик

Директор ТОО "ДК Кардинал"

Зиборов А.Б.

Суб.подрядчик

Генеральный директор

ТОО "Костанай жолдары"

Убей-Волк Г.Н

Ген. подрядчик: ТОО "ДК Кардинал"

Субподрядчик: ТОО "Костанай жолдары"

Договор № 102 от 04.04.2019 г

Объект: Строительство моста ч/р р.Аят на ПК 86+81,4 на участке автомобильной дороги областного значения "Тарановское-Варваринка-граница области"10-20 км

АКТ
выполненных работ за июль месяц 2019 года

п/п	Наименование работ	Един. изм.	Количество 2019	Стоимость, ед.изм. (тенге)	Общая стоимость (тенге)
	Мост через приток реки Аят				
	III. Крайние опоры				
7	Забивка пробных свай СМ 11-35 Т3, масса 3,4 т, бетон В25 F300 W6, на сульфатостойком цементе.	шт	2,000	146 234	292 468
		м3	2,740	24 201,825	66 313
8	Забивка с земли дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай СМ11-35 Т3 на 85% в грунт, масса 3,4 т бетон В25 F300 W6, на сульфатостойком цементе	шт	48,000	146 233,354	7 019 201
		м3	65,760	24 201,049	1 591 461
	ВСЕГО :				8 969 443
				ВСЕГО:	8 969 443

Ген. подрядчик

ТОО "ДК Кардинал"

Директор

_____ **А.Зиборов**

Составил: **Овсянникова С.В.**

Суб. Подрядчик

ТОО "Костанай жолдары"

Ген.директор

_____ **Г. Убей-Волк**

Ген. подрядчик: ТОО "ДК Кардинал"

Субподрядчик: ТОО "Костанай жолдары"

Договор № 102 от 04.04.2019 г.

Объект: Строительство моста ч/р р.Аят на ПК 86+81,4 на участке автомобильной дороги областного значения "Тарановское-Варваринка-граница области"10-20 км

АКТ
выполненных работ за август месяц 2019 года

п/п	Наименование работ	Един. изм.	Количество 2019 г	Стоимость, ед.изм. (тенге)	Общая стоимость (тенге)
	Мост через приток реки Аят				
	III. Крайние опоры				-
10	Устройство монолитной насадки бетон B25, F300, W6 размером 12,90x1,5x0,7м сульфатостойкий	шт	2,000		-
		м3	34,314	119 336,2	4 094 902
				ВСЕГО:	**4 094 902**

Ген. подрядчик
Директор ТОО "ДК Кардинал"
"ДК Кардинал" Заборов А.Б.

Суб.подрядчик
Генеральный директор
ТОО "Костанай жолдары"
Убей-Волк Г.Н

Составил: Овсянникова С.В.

субподр

Ген. подрядчик: ТОО "ДК Кардинал"

Субподрядчик: ТОО "Костанай жолдары"

Договор № 102 от 04.04.2019 г.

Объект: Строительство моста ч/р р.Аят на ПК 86+81,4 на участке автомобильной дороги областного значения "Тарановское-Варваринка-граница области"10-20 км

АКТ
выполненных работ за октябрь месяц 2019 года

п/п	Наименование работ	Един. изм.	Количество 2019	Стоимость, ед.изм. (тенге)	Общая стоимость (тенге)
	Мост через приток реки Аят				
	I.Подготовительные работы				-
15	Монтаж ж/б плит ПАГ-18 на основание с одной перестановкой для производства работ по устройству фундаментов, опор и монтажа пролетных строений. Демонтаж на вторую площадку. Вес 5,4 т. Габарит. размер 6х2 м	шт	8,000	338 763,875	2 710 111
		м3	17,580	8 127,133	142 875
17	Демонтаж ж/б плит ПАГ-18 с транспортировкой на базу до 24 км	шт	8,000	25 291,500	202 332
		м3	17,580	4 747,668	83 464
	III. Крайние опоры				
6	Устройство щебеночной подготовки под ростверк, фр.20- 40 мм . h=100 мм	м3	✓ 5,500	9 256	50 908
9	Вырубка бетона из арматурных каркасов ж/б свай площадью сечения до 0,16м^2	шт	50,000	3 640,86	182 043
		м3	4,300	2 136,3	9 186
12	Устройство монолитной шкафной стенки, бетон В25, F300, W6 размером 13,75х4,745х0,4 (х0,2)м (+с открылком)	шт	1,000		-
		м3	✓ 8,900	69 919,382	622 282
13	Устройство монолитных ж/б подферменников бетон В25, F300, W6 в том числе;	шт	0,000		-
		м3	✓ 1,440	83 073,611	119 626
16	Обмазка подземных частей опор горячим битумом за 2 раза	м2	✓ 174,000	1 641,184	285 566
	V. Пролетное строение				
2	Установка резиновых опорных частей РОЧСП 20х25х6см	шт	✓ 18,000	14 788,556	266 194
3	Монтаж козловым краном ж/б средних балок предварительно напряженных пролетных строений ВТК-24У габаритные размеры 1,1х1,15х24м. Бетон кл. В35; 300;W6; вес 20,26 т	шт	✓ 9,000	3 949 359,778	35 544 238
		м3	78,300	18 140,166	1 420 375
4	Ар-ра Ø8 А III	кг	✓ 855,700	256,020	219 076
	Ø12 А III	кг	✓ 1395,950	247,383	345 334
	Бетон В35	м3	✓ 30,000	40 866,003	1 225 980
	Проволока Ø6 Вр-II	кг	✓ 45,030	240,573	10 833
	VII. Сопряжение путепровода с насыпью		0,000		-
1	Устройство конусов и насыпи сопряжения из дренирующего грунта I группа (песок)	м3	✓ 700,000	4 061,726	2 843 208
2	Разравнивание грунта I гр бульдозером 108 л.с. с перемещением до 10 м	м3	700,000	34,2936	24 006

п/п	Наименование работ	Един. изм.	Количество 2019	Стоимость, ед.изм. (тенге)	Общая стоимость (тенге)
4	Уплотнение грунта пневмотрамбовками вручную при толщине слоя 30см гр. I группы	м3	350,000	170,084	59 529
5	Уплотнение грунта I гр. пневмотрамбовками с поливом водой	м3	350,000	238,976	83 642
6	Устройство щебеночной подготовки под переходные плиты, фр.10-20мм.	м3	58,100	10 476,842	608 705
7	Монтаж переходных плит П 600.98.30-4 AIII, вес 4,0 т бетон В30 ; F300; W6. габ.разм. 595х98х38	шт	10,000	267 187,95	2 671 880
		м3	16,000	11 523,000	184 368
8	Монолитный бетон объединения переходных плит бетоном В30; F300; W6	м3	3,050	43 696,393	133 274
	Арматура Æ16 A-III	кг	130,000	293,85	38 201
	ВСЕГО :				50 087 236
				ВСЕГО:	50 087 236

Ген. подрядчик

Директор ТОО "ДК Кардинал"

Зиборов А.Б.

Суб.подрядчик

Генеральный директор
ТОО "Костанай жолдары"

Убей-Волк Г.Н

Составил: Овсянникова С.В.

Ген. подрядчик: ТОО "ДК Кардинал"

Субподрядчик: ТОО "Костанай жолдары"

Договор № 102 от 04.04.2019 г.

Объект: Строительство моста ч/р р.Аят на ПК 86+81,4 на участке автомобильной дороги областного значения "Тарановское-Варваринка-граница области"10-20 км

АКТ
выполненных работ за октябрь месяц 2019 года

п/п	Наименование работ	Един. изм.	Количество 2019	Стоимость, ед.изм. (тенге)	Общая стоимость (тенге)
	Мост через приток реки Аят				
	III. Крайние опоры				-
11	Слив из цементного раствора В15,h=0.05	м2	15,000	1 605,933	24 089
					-
12	Устройство монолитной шкафной стенки, бетон В25, F300, W6 размером 13,75х4,745х0,4 (х0,2)м (+с открылком)	шт	1,000		-
		м3	8,900	69 919,382	622 282
	V. Пролетное строение				-
1	Подливка из цементного раствора В12,5	м3	0,020	32 250	645
4	Ар-ра Ø8 А III	кг		256,020	-
	Ø12 А III	кг		247,383	-
	Бетон В35	м3	27,300	40 866,003	1 115 642
	Проволока Ø6 Вр-II	кг		240,573	-
5	ЗД-2:	кг	338,180	757,712	256 243
		шт	28,000		-
	Æ10 AIII L -260	кг	53,200	757,669	40 308
		шт	112,000		-
	– 120х10 L -120	кг	19,600	757,602	14 849
		шт	28,000		-
		кг	33,600	757,708	25 459
6	Установка по тротуарам металлического перильного ограждения	пм	48,000		-
		т	0,650	757 710,769	492 512
6	Установка барьерного металлического ограждения, в том числе:	пм	48,000		-
		т	1,534	757 709,257	1 162 326
7	Покраска перильного ограждения масляной краской за 2 раза	т	0,660	27 295,455	18 015
8	Вертикальная разметка барьерного ограждения, в том числе:		0,000		-
	-краска белая	п.м.	24,900		-
		м2	8,960	650,56	5 829
	-краска черная	п.м.	24,900		-
		м2	2,490	651,41	1 622
9	Устройство деформационных швов пролетного строения: Maurer	шт	2,000		-
		п.м.	25,600	121 548,75	3 111 648
10	Изготовление траверсы из двутавров	т	5,800	474 120,517	2 749 899
11	Разборка монтажной траверсы из двутавра N55 (возврат 70% по цене двутавра)	т	5,800	6 773,966	39 289
12	Транспорт материалов разборки на базу до 24 км	т	4,100	2 313,9	9 487
	VI. Проезжая часть				-
1	Гидроизоляция рулонная толщиной 5мм «Техноэластмост С»	м2	249,000	4 083,912	1 016 894
		м3	17,430		-

3	Окраска бетонных поверхностей балок перхлорвиниловой краской с подмостей	м2	714,960	1 041,930	744 938
4	Монолитный бетон тумб под барьерное ограждение, бетон В30 F300 W6 Ар-ра Ø10 А III	м3	3,840	43 696,875	167 796
		кг	536,650	318,256	170 792
5	Монолитный бетон тумб под перильное ограждение, бетон В30 F300 W6	м3	0,150	43 700	6 555
	VII. Сопряжение путепровода с насыпью				-
1	Устройство конусов и насыпи сопряжения из дренирующего грунта I группа (песок)	м3	700,000	4 061,726	2 843 208
2	Разравнивание грунта I гр бульдозером 108 л.с. с перемещением до 10 м	м3	700,000	34,2936	24 006
4	Уплотнение грунта пневмотрамбовками вручную при толщине слоя 30см гр. I группы	м3	350,000	170,084	59 529
5	Уплотнение грунта I гр. пневмотрамбовками с поливом водой	м3	350,000	238,976	83 642
6	Устройство щебеночной подготовки под переходные плиты, фр.10-20мм.	м3	58,100	10 476,842	608 705
7	Монтаж переходных плит П 600.98.30-4 AIII, вес 4,0 т бетон В30 ; F300; W6. габ.разм. 595х98х38	шт	10,000	267 187,95	2 671 880
		м3	16,000	11 523,000	184 368
8	Монолитный бетон объединения переходных плит бетоном В30; F300; W6	м3		43 696,393	-
	Арматура Æ16 А-III	кг	131,320	293,85	38 588
9	Омоноличивание швов переходных плит бетоном В30; F300; W6	м3	1,200	43 695	52 434
10	Щебеночная подготовка под тротуарные плиты, фр.10 20мм	м3	0,600	10 470	6 282
11	Монтаж переходных тротуарных плит ПТ200.75.15-11 AII, вес 0,55т, бетон В30; F300; W6. габар.раз. 220х75х22,5	шт	4,000	33 372,5	133 490
		м3	0,880	25 405,682	22 357
12	Подливка из бетона В20 F300 W6 на переходных плитах для устройства деформационного шва	м3	1,700	32 500	55 250
13	Установка бордюров (лотки Б2-20-25), бетон В15; F300; W6, вес 0,06 т	шт	48,000	3 941,604	189 197
		м3	1,105	14 057	15 533
14	Устройство слоя из щебеночно-песчаной смеси, укрепленной цементом М 400 - 6%, h=18-32 см (состав 1)	м3	20,900	8 172,2	170 799
		м2	80,000	100,225	8 018
17	Обмазочная гидроизоляция плит горячим битумом за 2 раза	м2	107,800	1 641,206	176 922
18	Установка металлического перильного ограждения	пм	12,000		-
		т	0,850	757 705,882	644 050
19	Покраска перильного ограждения масляной краской за 2 раза	т	0,850	27 294,12	23 200
	VIII. Укрепление конусов				-
20	Укрепление откосов насыпи монолитным бетоном В20 F300 W6 толщиной 15см	м3	37,500		-
		м2	245,000	7 769,066	1 903 421
21	Асфальтовые планки	м3	1,100	105 414,35	115 956
22	Щебеночное основание щебень фр. 10-20мм , h-15см	м3	40,000		-
23	Рытье котлована под монолитный упор экскаватором емк. ковша 0,35м^3 грунт II гр.	м3	21,750	142,94	3 109
24	Устройство монолитного бетонного упора		0,000		-
	Бетон кл. В20; F300; W6	м3	33,750		-
	Размер 0,5х1,0м	пм	67,500	21 314,04	1 438 698
	IX. Лестничные сходы. (2шт)		0,000		-
1	Земляные работы вручную, грунт II группы	м3	66,600	1 750,51	116 584
2	Обратная засыпка котлованов грунтом I группы с трамбованием	м3	61,890	1 119,83	69 306

3	Устройство щебеночной подготовки под установку фундаментов, фр.20- 40 мм . h=200 мм	м3	2,690	9 255,02	24 896
4	Устройство плит ж/б ленточного фундамента, марка ФЛ 10.12-2, бетон В15; F300; W6, вес 0,65т, размеры 1,2х1,0х0,3 м	шт	6,000		-
		м3	2,160	154 104,17	332 865
5	Устройство ж/б фундамента, марка Ф 60.60.130, бетон В15; F300; W6, вес 1,18 т, размеры 0,6х0,6х1,3 м	шт	6,000		-
		м3	2,810	154 103,56	433 031
6	Монтаж косоура марки КЛ 495.210; бетон В15; F300; W6, вес 0,98 т .	шт	4,000		-
		м3	1,560	154 103,85	240 402
7	Монтаж ступеней СЛ 75.35.7-1, бетон В15; F300; W6, вес 0,046 т	шт	24,000		-
		м3	0,430	154 102,32	66 264
8	Монтаж ступеней СЛ 75.35.7, бетон В15; F300; W6, вес 0,045 т	шт	32,000		-
		м3	0,570	154 101,75	87 838
9	Монтаж площадки ПЛ 75.75.7, бетон В15; F300; W6, вес 0,10 т	шт	4,000		-
		м3	0,160	154 093,75	24 655
10	Устройство перильного ограждения маршей с одной стороны, марка ОГМ 21п	шт	4,000		-
		пм	17,000		-
		кг	262,880	757,71	199 187
11	Устройство перильного ограждения площадок, марка ОГП 7,5п	шт	4,000		-
		пм	6,000		-
		кг	120,320	757,680	91 164
12	Устройство перильного ограждения площадок, марка ОГП 11п	шт	1,000		-
		пм	1,100		-
		кг	18,020	757,60	13 652
13	Устройство перильного ограждения площадок, марка ОГП 11л	шт	1,000		-
		пм	1,100		-
		кг	18,020	757,60	13 652
14	Покраска перильного ограждения масляной краской за 2 раза	кг	419,240	13,641	5 719
	ВСЕГО :		0,000		**24 988 976**
				ВСЕГО:	**24 988 976**

Ген. подрядчик

Директор ТОО "ДК Кардинал"

Зиборов А.Б.

Суб.подрядчик

Генеральный директор

ТОО "Костанай жолдары"

Убей-Волк Г.Н