ТАРАЗ ҚАЛАСЫ ӘКІМІНІҢ
ӨКІМІ

Тараз қаласы **№** 428-ө **«**21**»** 12 **2010ж.**

Мемлекеттік қабылдап алу
комиссиясының актісін
бекіту туралы

Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Заңының 78 бабы, 6 тармағына сәйкес, «Тараз қаласындағы бір ауысымда 500 келушіге арналған емхана» нысанын қабылдау туралы мемлекеттік қабылдап алу комиссиясына ұсынылған актісі бекітілсін.

Жамбыл облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасына «Тараз қаласындағы бір ауысымда 500 келушіге арналған емхана» нысанын теңгеріміне қабылдап алу сұралсын.

Қала әкімі **Б. Орынбеков**

Утвержден:

распоряжение № 428-Ө

от «21» 12 2010 года
(дата и номер решения, приказа, постановления)
аким г.Тараз Б.С.Орынбеков
Фамилия, Имя, Отчество и должность лица,
подписавшего решение (приказ, постановление и др.)

АКТ
государственной приемочной комиссии о приемке
построенного объекта в эксплуатацию

от "26" ноября 2010г. **г.Тараз**

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановление и др)

от «22» ноября 2010 г. №365-Ө Акимом г.Тараза
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:
председателя - **Корпетаева Н.Ж.** - Заместителя акима г.Тараз;
(Ф.И.О. должность)

заместителя председателя: – **Жорабекова С.Ж.** -Начальника управления государственного архитектурно- строительного контроля акимата Жамбылской области;
(Ф.И.О. должность)

членов комиссии-представителей:
-заказчика - **Байтелиева Р.Т.** – Начальника ГУ «Управления строительства, ПТ и АД» акимата Жамбылской области;
Лим К.А.- технадзора ТОО «Технологиялык комек курылыс»;
(Ф.И.О.должность)

- генерального подрядчика –**Толендиева Н.Р.** –Директора ТОО «Лидер НК»;
(Ф.И.О.должность)

- проектной организации – **Тортай Б.** ГАП ТОО «TORTAY engineering C»;
(Ф.И.О.должность)

-эксплуатационной организации - **Надирова Ж.К.** - Начальника управления здравоохранения акимата Жамбылской области;
- **Иманбекова Ш.С.** – главного врача городской поликлиники №5;
(Ф.И.О. ,должность)

-местного исполнительного органа – **Шаметекова Б.К.** – и.о.начальника ГУ «отдела архитектуры, градостроительства и строительства» акимата г.Тараза;
(Ф.И.О. должность)

санитарно – эпидемиологического органа – **Касымова К.Ж.-** Начальника территориального управления, государственного санитарно-эпидемиологического надзора Жамбылской области по г.Тараз;
(Ф.И.О. должность)

и других заинтересованных организаций, учреждений и служб- **Макетова А.С.**– Зам.начальника ДЧС Жамбылской области;
Когай А. П. - Директора ТОО «Таразтрансэнерго»;
Отыншиева А.К. – Начальника ЦТО МС АО «Казахтелеком»
Булекбаева Ж. А.- Директора ТГОС ТОО «ЖЭС»;
Сергеева Б.П. - гл.инженера МКК «Тараз-Су»

Установила:
1.Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) **ТОО «Лидер НК»**

(наименование организации)
предъявлен к приемке в эксплуатацию законченный строительством объекта **«Строительство городской поликлиники на 500 посещений в смену в г.Тараз»**

вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)
по адресу: г.Тараз ул.Рыспек батыра 13

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица)
2.Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.) постановлением Акима г.Тараз №510 от 16.06.2008г. О предоставлении права постоянного землепользования

(наименование органа, вынесшего решение)
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ
УГАСКа акимата Жамбылской области

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3.Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО «Лидер НК»**

(наименование организации)
выполнившим строительно-монтажные работы

(виды работ)
4.Проектно-сметная документация на строительство объекта разработана генеральным проектировщиком **ТОО «TORTAY engineering C»**

(наименование организации и их ведомственная подчиненность)
выполнившим привязку типового проекта

(наименование частей или разделов документации)
и субподрядными организациями

(наименование организации и их ведомственная подчиненность)

(и выполненные части, и разделы документации)

(при числе организаций свыше трех их указывается в приложении к акту)

5. Исходные данные для проектирования Задание на проектирование, утвержденные заказчиком

(наименование научно-исследовательских и изыскательных)

(организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных)

(при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)
выданы Управлением строительства акимата Жамбылской области от «11» июня 2008 года.

Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, применяемому)
типовому

(наименование проекта, номер серии по типовым проектам)

Проектно-сметная документация утверждена **Агентством РК по делам строительства и ЖКХ**

(наименование органа, утвердившего документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ декабрь 2008 г. окончание работ ноябрь .2010 г.
(месяц и год)

Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
проектно-сметная документация, акты скрытых работ, исполнительные документы

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

0. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.:(заполняется по всем объектам кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В т.ч. пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В т.ч. пускового комплекса или очереди
500	пос.	500	500	500	500

Выпуск продукции (оказание услуг) предусмотренный проектом в объеме, соответствующий нормам освоения мощностей в начальный период.

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Ед. изм.	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	8788,4	8710,0
Число этажей	этаж	4	4
Общий строительный объем	$м^3$	24965,9	24965,9
В том числе подземной части	$м^3$	4655,3	4655,3
Площадь встроенных и пристроенных помещений	$м^2$	643,32	643,32

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир $м^2$		Число квартир	Площадь квартир $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир в том числе:						
Однокомнатных						
Двухкомнатных						
Трехкомнатных						
Четырехкомнатных и более						

1. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются ледующими данными: Здание поликлиники представляет собой единую пространственную систему с аданной функциональной организацией и короткими связями. Основной композиционного решения вляются два четырехэтажных корпуса, объединенных центральным блоком с зимним садом:
- 4-х этажный блок взрослый поликлиники с дневным стационаром (блок 1);
- 4-х этажный блок детской поликлиники со своей приемной группой и дневным стационаром блок 2);
- блок с центральным вестибюлем для посетителей и зимним садом (блок 3).

Объемно-пространственное решение поликлиники выполнено по поблочной схеме, имеющей унифицированные объемы прямоугольной формы в плане с размерами 30,0 х 21,0 м, 24,0 х 27,0 м и центральной 9,0 м х 25,5 м с системой внутренних открытых пространств. Блоки компактные и широкие с двух коридорной системой помещений

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке)

этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложение …….. к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывоопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены согласно проекту и требованием СНиП.

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении…… к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ……..к акту.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, препятствующие эксплуатации здания устранены.

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий выполнены.

Виды работ	Ед.изм.	Объем работ	Срок выполнения
площадь покрытий	м2	7753,52	07.2010 г.
площадь озеленения	м2	1420,0	10.2010 г.

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего **1 782 750,0** тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ **1 068 381,0** тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **421 892,0** тыс. тенге.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **1 730 250,0** тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **1 068 381,0** тыс. тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **420 366,0** тыс. тенге.

19. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: технологических

хорошо

(по жилым домам не заполняется)

рхитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкции)

хорошо

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке **«Строительство городской поликлиники на 500 посещений в мену в г.Тараз»**

(наименование объекта, сооружения)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель Государственной приемочной комиссии — Корпетаев Н.Ж. (подпись)

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии — Жорабеков С. (подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии-представители:

заказчика — Байтелиев Р. (подпись)

Лим К. (подпись)

генерального подрядчика — Толендиев Н. (подпись)

проектной организации — Тортай Б. (подпись)

эксплуатационной организации — Надиров Ж. (подпись)

Иманбекова Ш. (подпись)

местного исполнительного органа — Шаметеков Б. (подпись)

санитарно – эпидемиологического органа — Касымов К. (подпись)

и других заинтересованных организаций, учреждений и служб — Макетов А. (подпись)

Когай А. (подпись)

Отынщиев А (подпись)

Булекбаев Ж. (подпись)

Сергеев Б. (подпись)

Пр
прол
Исп

№1
КЕҢСЕ
БӨЛІМІ

7/ое паракта
нөмірленіп,
тігілген

3.10.17

Измен почтового адреса

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы»
КЕ АҚ-ның Жамбыл облысы бойынша филиалы - Жер кадастры
және жылжымайтын мүлік бойынша Тараз қалалық бөлімі

Өтініш № 002151269049	Тіркеу ісі № 097:031
Кадастрлық № 06:097 031:1181	Тіркелген күні 19.09.2018
	Тіркелген уақыты 18:53

Жылжымайтын мүлік объектісінің мекен жайы:
ул Рысбек батыра 13А

Тіркеуші (маман) Кзрібаі Д	Қолы
Бөлім басшысы Бурмебаев Д.И	Қолы

Тараз қалалық Әділет басқармасы	№ 10
Өтініш № 002135438675	Тіркеу ісі № 097:031
Кадастырлық № 06:097	
031:1181	Тіркелген уақыты: 17:26 (сағ.мин) 05.03.18
Ж.М.Объектісінің мекен жайы ул. Рысбек батыра №13	
Тіркеуші Смагулов М.С	Қолы
Бөлім бастығы Смаилов Ш.О	Қолы
Басшы Кушекова Г.Ж	Қолы

КСЕРОКӨШІРМЕ
КСЕРОКОПИЯ

Форма КС-3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на 28 сентября 2010г.

Заказчик: ГУ "Управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Генподрядчик: ТОО «Лидер-НК»

Договор: №129 от 26.11.08г. **Доп. соглашение: №1 от 04.02.2009г., №2 от 19.02.2010г., №3 от 09.06.2010г., №4 от 18.06.2010г.**

Наименование объекта: Строительство городской поликлиники на 500 посещений в смену в г. Тараз

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство городской поликлиники на 500 пос./смену в г. Тараз"	1 702 017 240	952 017 240	414 828 458	116 822 434	420 366 348	112 017 240	72 678 718	9 303 609	30 034 913
	В т.ч. НДС	144 700 498	64 343 356				6 036 730			
	Возврат аванса		496 250 000				106 250 000			
	Удержание 5% гарантий за август месяц		47 600 862				5 600 862			
	Всего к оплате						166 378			
	В том числе НДС						19 653			

Заказчик:

Начальник ГУ Управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области

Байтелиев Р.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Лидер-НК"

Толендиев Н.Р.

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРА
СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

«04» 11 2017 жылы. Мен, нотариус *Назира Кенжатайқызы Ахмедова*, лицензия №0001323 ақпан 18 күні 2003 жылғы, осы ксерокөшірменің маған құжаттың түпнұсқасымен сәйкестігіне куәлік берімен. Соңғысында тазартылып өшірілген, қосылып жазылған, сөздер және өзге де келісілмеген түзетулер немесе қандай да бір ерекшеліктер болған жок.

Я, *Ахмедова Назира Кенжатаевна*, нотариус лицензия N 0001323, от 18 февраля 2003 года. Свидетельствую верность этой ксерокопии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений или каких-либо особенностей не оказалось.

ТІЗІЛІМДЕ ТІРКЕЛДІ N 743 ПО РЕЕСТРУ

ТЕРГЕРІЛГЕ СОМА [illegible] ОПЛАЧЕНО

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ * Жекеше нотариус * Ахмедова Назира Кенжатаевна * 18 ақпан 2003 жылғы Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігі берген №0001323 лицензиясы * Лицензия №0001323 выдана 18 февраля 2003 года Министерством Юстиции Республики Казахстан * Частный нотариус * Ахмедова Назира Кенжатаевна * ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

Генподрядчик: ТОО «Лидер-НК»

Договор: №129 от 26.11.08г. **Доп. соглашение** №1 от 04.04.09г.

Наименование объекта: Городская поликлиника на 500 посещений в смену в г. Тараз

Акт

приемки выполненных работ за июль месяц 2009г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат Единица измерения	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы	Общая стоимость	Накладные расходы
		Блок №1					
		Колонны КМ1-КМ4					
39	Е0106-14-4	Устройство ж/б колонн в деревянной опалубке бетон В25	$м^3$	57,16	11780,5	673 373	121 163
40	С12041-90	Каркасы и сетки плоские из низкоуглеродистой В1, ВР1 ф5мм	тн.	0,87	51500	44 805	
41	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I ф8мм	тн.	2,79	108000	301 320	
42	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III ф25мм	тн.	17,43	100600	1 753 458	
		Раздел 3 Диафрагма жесткости					
43	Е0106-17-4	Устройство ж/б стен и перегородок высотой до 3м толщиной до 300мм из класса В25 (М300)	$м^3$	61,09	10983,97	671 011	112 484
44	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I ф6мм	тн.	0,968	113900	110 255	
45	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I ф8мм	тн.	0,3	108000	32 400	
47	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля А-III ф12мм	тн.	2,68	115200	308 736	
48	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I ф20-22мм	тн.	6,48	104900	679 752	
49	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля А-III ф25мм	тн.	1,5	100600	150 900	
		Ригели					
50	Е0106-21-1	Устройство ригелей из бетона В25	$м^3$	130,07	13187,23	1 715 263	417 996
51	С12041-90	Каркасы и сетки плоские проволочно-арматурная В1, ВР1 ф5мм	тн.	0,31	51500	15 965	
52	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III ф25мм	тн.	20,84	100600	2 096 504	
53	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III ф12мм	тн.	2,43	115200	279 936	
54	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I ф8мм	тн.	6,76	108000	730 080	
55	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20кг.	тн.	0,45	70437,87	31 697	5 035

		Перекрытия					
56	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщ, до 200мм из на высоте от опорной площади до 6м класса В25	$м^3$	248,7	11926,44	2 966 106	358 690
57	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные сталь гладкая класса А-i ф6мм	тн.	1,66	113900	189 074	
58	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные сталь гладкая класса А-i ф8мм	тн.	4,23	108000	456 840	
59	С12041-100	Каркасы и сетки пространственные сталь гладкая класса А-i ф20мм	тн.	0,1	94700	9 470	
60	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные сталь периодического профиля класса А-III ф12мм	тн.	29,48	115200	3 396 096	
61	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные сталь периодического профиля класса А-III ф25-28мм	тн.	4,52	100600	454 712	5 016
62	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20кг.	тн.	0,49	70437,87	34 515	
		Раздел 7 Шахта монолитная ШМ1					
86	Е0106-17-4	Устройство ж/б стен высотой до 3м, толщиной 300мм	$м^3$	10	10476,47	104 765	18 413
87	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I ф6мм	тн.	0,05	113900	5 695	
88	С12041	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III ф12мм	тн.	1,14	115200	131 328	
89	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20кг.	тн.	0,1	70437,87	7 044	1 023
		Локальная смета 2-1-3 АР Раздел-11 Крыльцо №1					
275	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки класса В7,5	$м^3$	0,85	6542,77	5 561	56
276	Е0106-13-3	Устройство ж/б стен приямков из бетона В15	$м^3$	28	10269,44	287 544	46 339
280	С12041-73	Каркасы сетки плоские сталь периодичного профиля кл.AIII ф12мм	тн.	1,8	111900	201 420	
281	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, по бетону стен, фундаментов	$м^2$	56	245,44	13 745	2 563
		Крыльцо №2,3					
285	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки класса В7,5	$м^3$	1,9	6542,77	12 431	125
286	Е0106-13-3	Устройство ж/б стен приямков из бетона В15	$м^3$	65	10 269,44	667 514	107 573
290	С12041-73	Каркасы сетки плоские арматуры кл.AIII ф12мм	тн.	4,2	111900	469 980	
291	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, по бетону стен, фундаментов	$м^2$	106	245,44	26 017	4 852
		Крыльцо №4					
295	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки класса В7,5	$м^3$	1,5	6 542,77	9 814	348
296	Е0106-13-3	Устройство ж/б стен приямков из бетона В15	$м^3$	41,2	10 269,44	423 101	68 185
298	С12041-53	Каркасы сетки плоские сталь гладкая кл.AI ф6мм	тн.	0,1	109 900,00	10 990	
300	С12041-73	Каркасы сетки плоские сталь периодичного профиля кл.AIII ф12мм	тн.	2	111 900,00	223 800	
301	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, по бетону стен, фундаментов	$м^2$	338,3	245,44	83 032	15 485
		Тип 15					
146	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	317,8	50,52	16 055	4495
147	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из В12,5 (М150)	$м^3$	31,78	7290,63	231 696	22164
148	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,4576	5239,08	2 397	968

149	С12041-9	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, ф5мм	т	0,4576	51500	23 566	
		Тип 16					
156	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м²	124	50,52	6 264	1754
157	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из В12,5 (М150)	м³	12,4	7290,63	90 404	8648
158	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,1786	5239,08	936	378
159	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, ф5мм	т	0,1786	51500	9 198	
		Тип 17					
169	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м²	37,6	50,52	1 900	532
170	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из В12,5 (М150)	м³	3,76	7290,63	27 413	2622
171	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,0541	5239,08	283	114
172	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, ф5мм	т	0,0541	51500	2 786	
		Тип 18					
179	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м²	75,1	50,52	3 794	1062
180	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из В12,5 (М150)	м³	7,5	7290,63	54 680	5231
181	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,1081	5239,08	566	229
182	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, ф5мм	т	0,1081	51500	5 567	
		Смета 2-1-3 АР					
		Стены Блок №1					
1	Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4м	м³	49,37	2703,66	133 480	52 169
2		Кирпичи керамические одинарные	1000шт.	19,55	9160	179 078	
7	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	тн.	0,24	8679,65	2 083	2 383
3	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4м	м³	26,8	2407,86	64 531	25 188
4	С1143006-6	Кирпичи керамические	1000шт.	10,61	9160	97 188	
12	Е0108-12-1	Армирование кладки стен	тн.	0,7	8679,65	6 076	6 951
13	С12041-53	Каркасы и сетки плоские сталь гладкая класса AI ф6мм	тн.	0,17	79100	13 447	
14	С12041-74	Каркасы и сетки плоские сталь периодического профиля класса AIII ф14мм	тн.	0,28	76400	21 392	
15	С12041-89	Каркасы и сетки плоские проволока арматурная и низкоуглеродной стали ВР-1 ф4мм	тн.	0,25	62100	15 525	
16	Е0106-19-2	Устройство заделок из бетона класса В15	м³	3,56	7887,75	28 080	3 100
		Перегородки					
	Е0108-73	Кладка перегородок с армированием толщ. 1/2 кирпича при высоте этажа до 4м	м²	309	455,93	140 882	86 783
	С143006-5	Кирпичи и камни керамические одинарные 250х120х65 М-75	шт.	14496	19	275 424	
	Е0108-12-1	Армирование кладки стен	тн.	0,79	8679,65	6 857	7 844

		Блок №2					
		Ж/б лестницы в подвале					
29	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл. В7,5 (М100)	$м^3$	4,33	6 542,77	28 330	1 003
30	Е0106-1-19	Устройство железобетонных лесенок	$м^3$	8,1	7 965,45	64 520	6 455
31	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III ф12мм	тн.	0,24	115 200,00	27 648	
32	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, ф5мм	тн.	0,097	51 500,00	4 996	
		Каркасы Колонны					
38	Е0106-14-4	Устройство ж/б колонн в деревянной опалубке бетон В25	$м^3$	93,09	11780,5	1 096 647	98203
39	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низко-углеродистой стали В1.ВР1 ф5мм	тн.	1,02	51500	52 530	
40	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I ф8мм	тн.	3,36	108000	362 880	
41	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III ф25мм	тн.	19,26	100600	1 937 556	
		Диафрагма жесткости					
42	Е0106-17-4	Устройство ж/б стен толщиной до 300мм	$м^3$	43,95	10983,97	482 745	40140
43	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I ф6мм	тн.	0,66	113900	75 174	
44	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I ф8мм	тн.	0,04	108000	4 320	
46	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III ф12мм	тн.	1,75	115200	201 600	
47	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III ф20мм	тн.	4,87	104900	510 863	
48	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III ф25мм	тн.	0,016	100600	1 610	
		Ригели					
98	Е0106-21-1	Устройство ригелей из бетона В25	$м^3$	275,71	13187,23	3 635 851	402345
99	С12041-90	Каркасы и сетки плоские проволока арматурная из стали В-1 ф5мм	тн.	0,53	51500	27 295	
100	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I ф8мм	тн.	14,82	108000	1 600 560	
101	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III ф12мм	тн.	5,22	115200	601 344	
102	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III ф25мм	тн.	46,76	100600	4 704 056	
103	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20кг.	тн.	1,13	70437,87	79 595	4266
		Перекрытия					
104	Е0106-22-1	Устройство без балочных перекрытий толщиной до 200мм, кл. бетон В25	$м^3$	472	11926,44	5 629 280	271005
105	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I ф6мм	тн.	3,52	113900	400 928	
106	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I ф8мм	тн.	6,75	108000	729 000	
107	С12041-100	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I ф20мм	тн.	0,26	94700	24 622	

108	С12041-11[illegible]	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III ф12мм	тн.	63,75	115200	7 344 000	
109	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III ф25мм	тн.	2,7	100600	271 620	
110	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20кг.	тн.	1,82	70437,87	128 197	7688
		Шахта монолитная ШМ1					
108	Е0106-17-4	Устройство ж/б стен высотой до 3м	$м^3$	7,2	10476,47	75 431	
109	С12041	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III ф12мм	тн.	0,818	115200	94 234	
110	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I ф6мм	тн.	0,04	113900	4 556	
111	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20кг.	тн.	0,076	70437,87	5 353	781
		Раздел 9 Шахта монолитная ШМ3					
132	Е0106-17-4	Устройство ж/б стен высотой до 3м	$м^3$	7,26	10476,47	76 059	13368
133	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I ф6мм	тн.	0,03	113900	3 417	
134	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III ф12мм		0,726	115200	83 635	
135	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20кг.	тн.	0,07	70437,87	4 931	720
		Крыльцо 8 Смета 2-1-4 АР					
273	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки класса В7,5	$м^3$	0,35	6542,77	2 290	81
274	Е0106-13-3	Устройство ж/б стен приямков из бетона В15	$м^3$	11,76	10 269,44	120 769	19 462
278	С12041-73	Каркасы сетки плоские арматуры кл.AIII ф12мм	тн.	0,8	111900	89 520	
279	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, по бетону стен, фундаментов	$м^2$	26	245,44	6 381	1 190
		Полы					
		Тип 14					
178	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из В12,5 (М150)	$м^3$	2,34	7290,63	17 060	1632
179	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,1123	5239,08	588	237
180	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, ф5мм	т	0,1123	51500	5 783	
		Тип 15					
183	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	92,2	50,52	4 658	1304
184	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из В12,5 (М150)	$м^3$	9,22	7290,63	67 220	6430
185	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,1328	5239,08	696	281
186	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, ф5мм	т	0,1328	51500	6 839	
		Тип 16					
193	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	33,2	50,52	1 677	470
194	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из В12,5 (М150)	$м^3$	3,32	7290,63	24 205	2315

195	Е0106-11-(	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,0478	5239,08	250	101
196	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, ф5мм	т	0,0478	51500	2 462	
		Тип 18					
206	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м²	9	50,52	455	127
207	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из В12,5 (М150)	м³	0,9	7290,63	6 562	628
208	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,013	5239,08	68	27
209	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, ф5мм	т	0,013	51500	670	
		Смета 2-1-1 Эл. На Эл. силовое оборудование и Эл. освещение					
229	С130804-8	Трубы среднего типа из полиэтилена ф20-25мм	м	180	777	139 860	
230	Ц0108-409-1	Трубы полиэтиленовые по установленным конструкциям, по стенам и колоннам ф25мм	м	1800	108,6	195 480	88578
		Стены Блок №2, 2а					
1	Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4м	м³	49,55	2703,66	133 966	52 359
2	С143006-6	Кирпичи керамические одинарные	1000шт.	19,62	9160	179 719	
7	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	тн.	0,24	8679,65	2 083	2 383
3	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4м	м³	75,04	2407,86	180 686	70 525
4	С1143006-6	Кирпичи керамические	1000шт.	18,42	9160	168 727	
12	Е0108-12-1	Армирование кладки стен	тн.	1,1	8679,65	9 548	10 923
13	С12041-53	Каркасы и сетки плоские сталь гладкая класса AI ф6мм	тн.	0,28	79100	22 148	
14	С12041-74	Каркасы и сетки плоские сталь периодического профиля класса AIII ф14мм	тн.	0,32	76400	24 448	
15	С12041-89	Каркасы и сетки плоские проволока арматурная и низкоуглеродной стали ВР-1 ф4мм	тн.	0,3	62100	18 630	
16	Е0106-19-2	Устройство заделок из бетона класса В15	м³	5,55	7887,75	43 777	4 833

итого:	**53 100 204**
накладные расходы:	**2 627 821**
итого:	**55 728 025**
ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	**3 343 681**
итого:	**59 071 706**
временные здания и сооружения 1,44%:	**850 633**
итого:	**59 922 339**
выслуга лет и дополнительные отпуска 1,4%:	**838 913**
итого по сметному расчету базовых ценах 2001 г.:	**60 761 251**
с коэффициентом 1,613:	**98 007 899**
налоги и сборы обязательные платежи 2%:	**1 215 225**
итого:	**99 223 124**
затраты на содержание тех. надзора 0,49%:	**486 193**
затраты на осуществление авторского надзора 0,13016%:	**129 149**
итого:	**99 838 466**

НДС 12%:	11 980 615
всего итого:	111 819 076

Заместитель начальника управления строительства акимата Жамбылской области

_____ Дуйсенбиев К.К.

Директор ТОО "Технологиялық көмек құрылысы

_____ Есенов М.

Директор ТОО "Лидер-НК"

_____ Толендиев Н.Р

Начальник участка ТОО "Лидер-НК"

_____ Самалиев Ж.И.

Форма КС-3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на 25 августа 2009 года

Заказчик: Управления строительства акимата Жамбылской области

Генподрядчик: ТОО «Лидер-НК»

Договор: №129 от 26.11.08г. **Доп. соглашение:** №1 04.04.09г.

Наименование объекта: Городская поликлиника на 500 посещений в смену в г. Тараз

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство поликлиники на 500 пос/смену в г. Тараз"	446 848 070	396 848 070	391 292 226	5 555 844		174 123 650	171 685 948	2 437 702	
	В т.ч. НДС	47 876 582	42 519 439				18 656 108			
	Возврат аванса						20 000 000			
	Всего к оплате						154 123 650			
	В том числе НДС						16 513 251			

Заказчик:
Начальника управления строительства акимата Жамбылской области

_____ ***Орынбеков Б.А.***

Подрядчик:
Директор ТОО "Лидер-НК"

_____ ***Толендиев Н.Р.***

Заказчик: Управления строительства акимата Жамбылской области

Генподрядчик: ТОО «Лидер-НК»

Договор: №129 от 26.11.08г. Доп. соглашение №1 от 04.04.09г.

Наименование объекта: Городская поликлиника на 500 посещений в смену в г. Тараз

Акт

приемки выполненных работ за август месяц 2009г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат Единица измерения	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы	Общая стоимость	Накладные расходы
		Блок №1 Локальная смета 2-1-1 КЖ					
		Колонны КМ1-КМ4					
39	Е0106-14-4	Устройство ж/б колонн в деревянной опалубке бетон В25	$м^3$	57,95	11780,5	682 680	122 837
40	С12041-90	Каркасы и сетки плоские из низкоуглеродистой В1, ВР1 ф5мм	тн.	0,22	51500	11 330	
41	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I ф8мм	тн.	0,89	108000	96 120	
42	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III ф25мм	тн.	4,544	100600	457 126	
		Раздел 3 Диафрагма жесткости					
43	Е0106-17-4	Устройство ж/б стен и перегородок высотой до 3м толщиной до 300мм из класса В25 (М300)	$м^3$	59,33	10983,97	651 679	109 243
44	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I ф6мм	тн.	0,941	113900	107 180	
45	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I ф8мм	тн.	0,32	108000	34 560	
47	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля А-III ф12мм	тн.	2,19	115200	252 288	
48	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III ф20-22мм	тн.	6,32	104900	662 968	
49	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля А-III ф25мм	тн.	1,47	100600	147 882	
		Ригели					
50	Е0106-21-1	Устройство ригелей из бетона В25	$м^3$	129	13187,23	1 701 153	414 557
51	С12041-90	Каркасы и сетки плоские проволочно-арматурная В1, ВР1 ф5мм	тн.	0,2	51500	10 300	
52	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III ф25мм	тн.	20,75	100600	2 087 450	
53	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III ф12мм	тн.	2,42	115200	278 784	

54	С12041-9	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I ф8мм	тн.	7,18	108000	775 440	
55	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20кг.	тн.	0,45	70437,87	31 697	5 035
		Перекрытия					
56	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщ, до 200мм из на высоте от опорной площади до 6м класса В25	$м^3$	226,53	11926,44	2 701 696	358 690
57	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные сталь гладкая класса А-i ф6мм	тн.	1,38	113900	157 182	
58	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные сталь гладкая класса А-i ф8мм	тн.	3,5	108000	378 000	
59	С12041-100	Каркасы и сетки пространственные сталь гладкая класса А-i ф20мм	тн.	0,1	94700	9 470	
60	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные сталь периодического профиля класса А-III ф12мм	тн.	25,26	115200	2 909 952	
61	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные сталь периодического профиля класса А-III ф25-28мм	тн.	3,68	100600	370 208	4 084
62	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20кг.	тн.	0,44	70437,87	30 993	
		Раздел 7 Шахта монолитная ШМ1					
86	Е0106-17-4	Устройство ж/б стен высотой до 3м, толщиной 300мм	$м^3$	11,6	10476,47	121 527	21 359
87	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I ф6мм	тн.	0,05	113900	5 695	
88	С12041	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III ф12мм	тн.	1,14	115200	131 328	
89	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20кг.	тн.	0,1	70437,87	7 044	1 023
		Локальная смета 2-1-3 АР Раздел-11					
		Крыльцо №1					
277	Е0106-1-19	Устройство ж/б ступеней и площадок	$м^3$	18,4	7 965,45	146 564	14 664
278	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I ф6мм	$м^3$	0,073	109 900,00	8 023	
279	С12041-90	Каркасы и сетки плоские проволока арматурная и низкоуглеродной сталии В-1, ВР-1 ф5мм	тн.	0,819	51 500,00	42 179	
280	С12041-73	Каркасы сетки плоские сталь периодического профиля кл.AIII ф12мм	тн.	0,8	111 900,00	89 520	
281	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	$м^2$	25,3	245,44	6 210	1 158
		Крыльцо №2, лестницы в подвал, приямки					
285	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки кл. В7,5 (М100)	$м^3$	1,8	6 542,77	11 777	417
287	Е0106-1-19	Устройство ж/б ступеней и площадок	$м^3$	16,2	7 965,45	129 040	
288	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I ф6мм	тн.	0,181	109 900,00	19 892	
289	С12041-90	Каркасы и сетки плоские проволока арматурная и низкоуглеродной сталии В-1, ВР-1 ф5мм	тн.	0,764	51 500,00	39 346	
290	С12041-73	Каркасы сетки плоские сталь периодического профиля кл.AIII ф12мм	тн.	2,25	111 900,00	251 775	
291	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	$м^2$	227,2	245,44	55 764	10 399
		Крыльцо №4					
297	Е0106-1-19	Устройство ж/б ступеней и площадок	$м^3$	19,2	7 965,45	152 937	15 302
298	С12041-53	Каркасы сетки плоские сталь гладкая кл.AI ф6мм	тн.	0,027	109 900,00	2 967	

299	С12041-90	Каркасы и сетки плоские проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР1 ф5мм	тн.	0,492	51 500,00	25 338	
300	С12041-73	Каркасы сетки плоские сталь периодического профиля кл.AIII ф12мм	тн.	0,81	111 900,00	90 639	
		Козырьки					
308	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали по ж/б и каменным опорам	тн.	5,64	10 586,23	59 706	41 630
309	С11011-898	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5мм, при ширине полки 35-56мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	тн.	5,64	91 600,00	516 624	
		Смета 2-1-3 АР					
		Стены Блок №1					
1	Е0108-6-5	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4м	м³	152,07	2703,66	411 146	160 692
2		Кирпичи керамические одинарные	1000шт.	59,307	9160	543 252	
7	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	тн.	0,2	8679,65	1 736	4 766
3	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4м	м³	38,06	2407,86	91 643	35 771
4	С1143006-6	Кирпичи керамические	1000шт.	14,843	9160	135 962	
12	Е0108-12-1	Армирование кладки стен	тн.	0,55	8679,65	4 774	5 461
13	С12041-53	Каркасы и сетки плоские сталь гладкая класса AI ф6мм	тн.	0,1	79100	7 910	
14	С12041-74	Каркасы и сетки плоские сталь периодического профиля класса AIII ф14мм	тн.	0,3	76400	22 920	
15	С12041-89	Каркасы и сетки плоские проволока арматурная из низкоуглеродной стали ВР-1 ф4мм	тн.	0,15	62100	9 315	
16	Е0106-19-2	Устройство заделок из бетона класса В15	м³	4,6	7887,75	36 284	4 005
		РАЗДЕЛ 2. Перегородки					
26	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4м	м²	320	455,93	145 898	89 873
27	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65мм М-75	шт.	16320	11,2	182 784	
28	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	тн.	0,63	8679,65	5 468	6 256
29	С12041-53	Каркасы сетки плоские сталь гладкая кл.AI ф6мм	тн.	0,13	79100	10 283	
30	С12041-74	Каркасы сетки плоские сталь периодического профиля кл.AIII ф14мм	тн.	0,22	76400	16 808	
31	С12041-89	Каркасы и сетки плоские проволока арматурная и низкоуглеродной стали В 1, ВР-1 ф4мм	тн.	0,2	62100	12 420	
32	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4м	м²	46,8	367,97	17 221	11 148
33	Е0115-60-5	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	м²	1552	267,97	415 889	198 476
		РАЗДЕЛ 4. Окна					
57	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из профилей системы Schueko	м²	122,4	387,83	47 470	23 272
58	Спрайс лист	Стоимость оконных конструкций системы Schueko	м²	122,4	40088,28	4 906 805	
		Блок №2 Локальная смета 2-1-2 КЖ					
		Каркасы Колонны					
38	Е0106-14-4	Устройство ж/б колонн в деревянной опалубке бетон В25	м³	74,94	11780,5	882 831	79056

39	C12041-9	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низко-углеродистой стали В1.ВР1 ф5мм	тн.	0,94	51500	48 410	
40	C12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I ф8мм	тн.	1,98	108000	213 840	
41	C12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III ф25мм	тн.	10,86	100600	1 092 516	
		Диафрагма жесткости					
42	E0106-17-4	Устройство ж/б стен толщиной до 300мм	$м^3$	45,56	10983,97	500 430	41610
43	C12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I ф6мм	тн.	0,77	113900	87 703	
44	C12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I ф8мм	тн.	0,04	108000	4 320	
46	C12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III ф12мм	тн.	1,84	115200	211 968	
47	C12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III ф20мм	тн.	4,38	104900	459 462	
48	C12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III ф25мм	тн.	0,27	100600	27 162	
		Ригели					
49	E0106-21-1	Устройство ригелей из бетона В25	$м^3$	189,48	13187,23	2 498 716	276509
50	C12041-90	Каркасы и сетки плоские проволока арматурная из стали В-1 ф5мм	тн.	0,37	51500	19 055	
51	C12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I ф8мм	тн.	10,18	108000	1 099 440	
52	C12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III ф12мм	тн.	3,6	115200	414 720	
53	C12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III ф25мм	тн.	32,14	100600	3 233 284	
54	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20кг.	тн.	0,78	70437,87	54 942	2945
		Перекрытия					
55	E0106-22-1	Устройство без балочных перекрытий толщиной до 200мм, кл. бетон В25	$м^3$	289	11926,44	3 446 741	165933
56	C12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I ф6мм	тн.	2,02	113900	230 078	
57	C12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I ф8мм	тн.	3,9	108000	421 200	
58	C12041-100	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I ф20мм	тн.	0,16	94700	15 152	
59	C12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III ф12мм	тн.	46,84	115200	5 395 968	
60	C12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III ф25мм	тн.	1,6	100600	160 960	
61	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20кг.	тн.	1,1	70437,87	77 482	4646
		Шахта монолитная ШМ1					
108	E0106-17-4	Устройство ж/б стен высотой до 3м	$м^3$	14,4	10476,47	150 861	
109	C12041	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III ф12мм	тн.	1,636	115200	188 467	
110	C12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I ф6мм	тн.	0,08	113900	9 112	
111	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20кг.	тн.	0,152	70437,87	10 707	1652

		Раздел 9 Шахта монолитная ШМЗ					
132	Е0106-17-4	Устройство ж/б стен высотой до 3м	$м^3$	14,52	10476,47	152 118	26736
133	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I ф6мм	тн.	0,06	113900	6 834	
134	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III ф12мм		1,45	115200	167 040	
135	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20кг.	тн.	0,14	70437,87	9 861	1440
		Смета 2-1-1 Эл. На Эл. силовое оборудование и Эл. освещение					
229	С130804-8	Трубы среднего типа из полиэтилена ф20-25мм	м	460	777	357 420	
230	Ц0108-409-1	Трубы полиэтиленовые по установленным конструкциям, по стенам и колоннам ф25мм	м	4600	108,6	499 560	226366
209	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы: провод первый одножильный в общий оплетке суммарного сечения до 2,5$мм^2$	м	5200	8,5	44 200	36060
		Стены Блок №2, 2а Смета 2-1-4АР					
1	Е0108-6-5	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4м	$м^3$	169,5	2703,66	458 270	179 108
2	С143006-6	Кирпичи керамические одинарные	1000шт.	66,105	9160	605 522	
7	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	тн.	0,4	8679,65	3 472	4
3	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4м	$м^3$	50,28	2407,86	121 067	47 255
4	С1143006-6	Кирпичи керамические	1000шт.	19,6	9160	179 536	
12	Е0108-12-1	Армирование кладки стен	тн.	1,1	8679,65	9 548	10 923
13	С12041-53	Каркасы и сетки плоские сталь гладкая класса AI ф6мм	тн.	0,4	79100	31 640	
14	С12041-74	Каркасы и сетки плоские сталь периодического профиля класса AIII ф14мм	тн.	0,44	76400	33 616	
15	С12041-89	Каркасы и сетки плоские проволока арматурная и низкоуглеродной стали ВР-1 ф4мм	тн.	0,4	62100	24 840	
16	Е0106-19-2	Устройство заделок из бетона класса В15	$м^3$	4,9	7887,75	38 650	4 266
		РАЗДЕЛ 2. Перегородки					
20	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4м	$м^2$	698	455,93	318 239	196 034
21	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65мм М-75	шт.	36296	11,2	406 515	
22	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	тн.	0,83	8679,65	7 204	8 242
23	С12041-53	Каркасы сетки плоские сталь гладкая кл.AI ф6мм	тн.	0,26	79100	20 566	
24	С12041-74	Каркасы сетки плоские сталь периодического профиля кл.AIII ф14мм	тн.	0,41	76400	31 324	
25	С12041-89	Каркасы и сетки плоские проволока арматурная и низкоуглеродной стали В 1, ВР-1 ф4мм	тн.	0,23	62100	14 283	
26	Е0115-60-5	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	$м^2$	782	267,97	209 553	100 026
		РАЗДЕЛ 3. Окна Смета 2,1-4АР					
68	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из профилей системы Schueko	$м^2$	96,75	387,83	37 523	28 768
69	Спрайс лист	Стоимость оконных конструкций системы Schueko	$м^2$	96,75	40088,28	3 878 541	
		РАЗДЕЛ 1. Лестницы внутренние в осях 14-15 (Блок 2)Смета 2-1-2КЖ					
6	Е0106-22-1	Устройство ж/б лестничных маршей и площадок	$м^3$	14,9	11418,94	170 142	21 490

7	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, ф12мм	тн.	3,2	80500	257 600	
8	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, ф6мм	тн.	0,1	79100	7 910	
9	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4кг.	1тн.	0,12	93997,62	11 280	4 182
10	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	тн.	0,12	40200	4 824	
		РАЗДЕЛ 9. Разные работы Смета 2,1-4АР					
263	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки кл. В7,5 (М100)	$м^3$	1,31	6 542,77	8 571	304
264	Е0106-13-3	Устройство ж/б стен приямков из бетона класса В15	$м^3$	19,4	10 269,44	199 227	32 107
265	Е0106-1-19	Устройство ж/б ступеней и площадок	$м^3$	16,5	7 965,45	131 430	13 150
266	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I ф6мм	тн.	0,039	109 900,00	4 286	
267	С12041-90	Каркасы и сетки плоские проволока арматурная и низкоуглеродной сталии В-1, ВР-1 ф5мм	тн.	0,802	51 500,00	41 303	
268	С12041-73	Каркасы сетки плоские сталь периодического профиля кл.АIII ф12мм	тн.	1,38	111 900,00	154 422	
269	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	$м^2$	76,4	245,44	18 752	3 497
286	Е0109-53-2	Монтаж м/конструкций каркаса козырька из уголков	тн.	6,17	10586,23	65 317	45 542
287	С11011-898	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5мм, при ширине полки 35-56мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	тн.	6,17	91600	565 172	
		Вентиляция Смета 2.1-1ОВ					
28	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200мм из оцинкованной стали толщ. 0,5мм	$м^2$	911,29	1810,91	1 650 264	309 170
29	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250мм из оцинкованной стали толщ. 0,6мм	$м^2$	139,38	1670,91	232 891	47 287
30	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355мм из оцинкованной стали толщ. 0,6мм	$м^2$	202,6	1645,51	333 380	62 957
31	Е0120-3-6	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450мм из оцинкованной стали толщ. 0,6мм	$м^2$	115,5	1609,73	185 924	31 093
32	Е0120-3-7	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500мм до 560мм из оцинкованной стали толщ. 0,7мм	$м^2$	64	1549,73	99 183	17 229
33	Е0120-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800мм из оцинкованной стали толщ. 0,7мм	$м^2$	58,8	1490,92	87 666	11 932
34	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 900мм из оцинкованной стали толщ. 0,7мм	$м^2$	24	1975,51	47 412	7 458
35	Е0120-3-7	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500мм до 560мм из оцинкованной стали толщ. 2м	$м^2$	31,2	1779,73	55 528	8 399
36	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 2400мм из оцинкованной стали толщ. 0,7мм	$м^2$	68	1590,92	108 183	13 798
		Блок вспомогательных сооружений Смета 3-2-1					
		Антисейсмический пояс					
1	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонного антисейсмического пояса	$м^3$	12,73	1636,27	20 830	9 602
2	С143001-11	Бетон тяжелый класса В25 (М-350)	$м^3$	12,92	7110	91 861	

3	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, ф10мм	тн.	0,301	60400	18 180	
4	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, ф6мм	тн.	0,102	66800	6 814	
		Подпольное хозяйство					
5	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	м³	30	675,32	20 260	5 735
6	Е0113-49-1	Пропитка щебня, уложенного в днищах аппаратов, мастикой "Битуминоль Н-2"	м³	30	5652,57	169 577	56 923
7	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3м, толщиной до 300мм	м³	7	9822,84	68 760	11 585
8	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент К1, 020 норма расх	м³	7,11	89	633	
9	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4кг.	1тн.	0,078	93997,62	7 332	2 718
10	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000мм	м³	11,15	2811,2	31 345	22 024
11	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ длоя сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м³	11,15	16500	183 975	
12	Е0109-5-2	Защита листовой сменной сталью на болтах ж/б бункеров	тн.	0,031	5342,57	166	52
13	С11011-870	Сталь листовая ромбического рифления толщиной 2,5мм из горячекатанных листов с обрезными кромками, сталь С235	тн.	0,031	43100	1 336	
14	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м²	36	245,44	8 836	1 648
15	Е0109-62-8	Изготовление металлических жалюзей МР-1	тн.	0,052	25987,18	1 351	959
16	Спрайс лист	Стоимость металлопроката	тн.	0,052	62000	3 224	
17	Е0109-61-7	Монтаж метал.жалюз (30шт.)	тн.	0,052	4878,06	254	149
18	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м²	18,6	31,7	590	70
		РАЗДЕЛ 1. Усиление проема ворот					
		Сердечник МС-1, перемычка МП-1					
19	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6м при высоте балок до 500мм	м³	5,22	7226,04	37 720	13 915
20	С143001-6	Бетон тяжелый класса В12,5 (М-150)	м³	2,76	6300	17 388	
21	С143001-11	Бетон тяжелый класса В25 (М-350)	м³	2,46	7110	17 491	
22	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, ф12мм	тн.	0,3673	69100	25 380	
23	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, ф6мм	тн.	0,1667	66800	11 136	
		РАЗДЕЛ 2. Монтаж фахверк колон					
24	Е0109-43-1	Монтаж фахверка	тн.	1,1	11487,34	12 636	5 509
25	Спрайс лист	Стоимость двутавра №24	тн.	1,1	88500	97 350	
		РАЗДЕЛ 3. Стены				0	

26	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4м	$м^2$	126	455,93	57 447	35 387
27	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65мм, М-75	1000шт.	6,3	9160	57 708	
28	Е0107-20-3	Детали крепления перегородок	тн.	0,3	175710,1	52 713	3 692
		РАЗДЕЛ 4. Покрытие					
33	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций и построечных условиях и на производственных базах	тн.	9,8	27935,09	273 764	163 058
34	С11011-848	Металлопрокат (уголки ГОСТ 8509-93 и листовая сталь ГОСТ 19903-89) для изготовления 12-ти метр.двухскатной фермы	тн.	9,4	80600	757 640	
35	Е0109-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24м, массой до 3т на высоте до 25м	тн.	9,4	9523,56	89 521	42 974
36	Е0109-62-2	Изготовление монорельсы, балки и других аналогичных конструкций и построечных условиях и на производственных базах	тн.	11,2	8077,36	90 466	46 993
37	С11011-848	Связи (гориизонтальные и вертикальные) и распорки верхние и нижние из	тн.	11,2	80600	902 720	
38	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей до 24м и высотой до 25м	тн.	11,2	13864,97	155 288	102 432
39	Е0109-48-4	Электроддуговая сварка покрытий /ферм, балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	тн.	20,6	2452,13	50 514	22 818
40	Е0109-50-1	Ультрозвуковой контроль качества сварных соединений нижних и вертикальных швов металла толщиной до 10мм	м	198	658,15	130 314	104 648
41	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20кг.	1тн.	0,15	70437,87	10 566	1 542
42	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	$м^2$	216,8	31,7	6 873	812
		РАЗДЕЛ 5. Междуэтажное перекрытие					
43	Е0109-62-8	Изготовление опорных конструкций	тн.	0,1	25987,18	2 599	1 845
44	Е0109-21-1	Монтаж балки из двухтавра №24 под перекрытия	м	0,54	740,05	400	182
45	Е0109-42-1	Устройство покрытия из профнастила	$м^2$	144	112,45	16 193	7 715
46	С11011-426	Профнастил Н114-845-1,0	$м^2$	144	1250	180 000	
47	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	$м^2$	144	229,96	33 114	4 704
48	Спрайс лист	Унифлекс		144	296	42 624	
49	Е0126-30-4	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме перегородок	$м^3$	16,4	6892,45	113 036	51 918
50	С11031-100	Пллиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	$м^3$	16,4	4260	69 864	
51	Е0134-60-14	Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами древесно-стружечными с декоративной отделкой толщиной 19мм	$м^2$	144	1620,93	233 414	28 526
52	С11011-378	Листы гипсокартонные для перегородок, толщиной 14мм	$м^2$	144	356	51 264	
		РАЗДЕЛ 6. Полы					
57	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	405	50,52	20 461	5 729
58	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона В15	$м^3$	50,63	7464,03	377 904	35 306

59	Е0106-11-1	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1тн.	0,0015	5239,08	8	3
60	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низко-углеродистой стали В1.ВР1 ф5мм	тн.	0,0015	51500	77	
		Тип Б					
61	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	39,6	50,52	2 001	560
62	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона В15	$м^3$	31,68	7015,23	222 242	22 094
63	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1тн.	0,0015	5239,08	8	3
64	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низко-углеродистой стали В1.ВР1 ф5мм	тн.	0,0015	51500	77	
		Тип Бр					
65	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	41,17	50,52	2 080	582
66	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона В15	$м^3$	3,29	7015,23	23 080	2 297
67	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1тн.	0,0015	5239,08	8	3
68	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низко-углеродистой стали В1.ВР1 ф5мм	тн.	0,0015	51500	77	
		Тип Л					
69	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	36,57	50,52	1 848	517
70	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона В15	$м^3$	4,61	7015,23	32 340	3 214
71	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1тн.	0,0015	5239,08	8	3
72	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низко-углеродистой стали В1.ВР1 ф5мм	тн.	0,0015	51500	77	
		РАЗДЕЛ 7. Кровля					
73	Е0109-42-1	Устройство потолка из профнастила под несущей балкой	$м^2$	620,6	112,45	69 786	33 250
74	С11011-426	Профнастил Н60-845-0,7	$м^2$	620,6	1180	732 308	
75	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	$м^2$	618,63	141,96	87 821	20 208
76	Спрайс лист	Унифлекс КТП-4,5мм, К1,1	$м^2$	680,49	296	201 425	
77	Е0126-30-4	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме перегородок	$м^3$	61,86	6892,45	426 367	195 843
78	С11031-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	$м^3$	62	4260	264 120	
79	Е0112-15-1	Устройство мембраны из технической пленки	$м^2$	618,63	154,47	95 560	29 896
80	Спрайс лист	Стоимость технической пленки	$м^2$	618,63	56	34 643	
81	Е0110-14-1	Установка стропил	$м^3$	5,6	21304,82	119 307	23 678
82	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев и обрешетки	$м^3$	8,2	22541,72	184 842	35 490
83	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - стропил, мауэрлатов	$м^3$	13,8	573,75	7 918	2 225
84	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий из металлочерепицы	$м^2$	706	112,45	79 390	37 825
85	С11011-426	Металлочерепица - стальной лист	$м^2$	706	1180	833 080	

86	Е0109-62-8	Изготовление металлических наружных дверей (2шт.) и решетчатых жалюз в кол-ве 32шт.	тн.	0,54	25987,18	14 033	9 962
87	Спрайс лист	Стоимость металлопроката	тн.	0,54	64000	34 560	
88	Е0109-61-7	Монтаж метал.дверей и жалюз	тн.	0,54	4878,06	2 634	1 549
89	С12061-181	Блоки ооконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	$м^2$	24	7490	179 760	
90	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений	тн.	0,3738	17937,36	6 705	4 811
91	С12021-41	Ограждение	тн.	0,3738	147100	54 986	
		РАЗДЕЛ 8. Окна, двери					
		7.1. Окна					
92	Е0110-91-5	Установка оконных блоков ПХВ профилей поворотных откидных двухстворчатых площадью проема до 2м²	$м^2$	43	427,5	18 383	9 919
93	Спрайс лист	М/пластиковые окна и двери	$м^2$	43	40088,28	1 723 796	
94	Е0110-22-1	Установка деревянных подоконных досок каменных стенах высота проема до 1м	$м^2$	28,35	423,23	11 999	6 166
95	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок каменных стенах высота проема до 2м	$м^2$	37,26	232,86	8 676	4 300
96	С12069-30	Доски подоконные пластиковые	м	52,2	1580	82 476	
		7.2. Двери					
97	Е0110-23-1	Установка блоков наружных ивнутренних дверных проемах каменных стенах площадь проема до 3м²	$м^2$	6,51	398,48	2 594	1 463
98	С12063-9	Блоки дверные входные и тамбурные остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10АП; ДН 24-10АП	$м^2$	6,3	6290	39 627	
99	Спрайс лист	Двери медицинские ДГН 21-9	шт.	8	17943,32	143 547	
100	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здания	комп.	8	1960	15 680	
101	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт.	8	844	6 752	
102	Е0110-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок, площадь проема до 3м²	$м^2$	12,39	634,99	7 868	3 016
103	Спрайс лист	Двери медицинские ДГН 21-10	шт.	5	17943,32	89 717	
104	Спрайс лист	Двери медицинские ДГН 21-7	шт.	2	12559,84	25 120	
105	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комп.	7	1380	9 660	
106	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт.	7	844	5 908	
107	Е0110-23-2	Установка блоков наружных ивнутренних дверных проемах каменных стенах площадь проема более 3м²	$м^2$	3,15	323,78	1 020	635
108	С12063-6	Блоки дверные входные и тамбурные остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-15ПШ; ДН 24-15ПШ	$м^2$	3,15	5960	18 774	
109	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здания	комп.	1	1960	1 960	
110	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт.	1	844	844	
111	Е0156-20-3	Укрепление оконных и дверных коробок с заполнением пенкой монтажной	коробка	16	200,41	3 207	3 149
112	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков балончик емкостью 750мл	шт.	16	530	8 480	

		7.3. Ворота					
113	Е0109-46-1	Монтаж каркасов ворот больше пролетных зданий ангара и др.без механизмов открывания	тн.	4,52	31476,57	142 274	40 982
114	С12022-5	Ворота распашные ВР36х36-УХЛ1 огрунтованные и окрашенные	шт.	6	166300	997 800	
		Вентиляция					
31	Е0120-55-1	Установка агрегатов вентиляторных производительностью до 10 тыс.м3/час	шт.	1	2870,24	2 870	2 707
32	С131308-2	Агрегаты вентиляционно-приточные	шт.	1	366000	366 000	
49	Ц0119-63-1	Кондиционер для охлаждения и осушения воздуха	шт.	3	37469,58	112 409	62 050
50	75-2-23	Кондиционеры автономные с воздушным охлаждением конденсата тип КПА-2-1, 7-01И, мощность охлаждения 4кВт, мощность обогрева 5,7кВт, производительность по воздуху 1700м3/ч, 1420х730х500/706х589х370мм	комп.	3	349000	1 047 000	
55	Е0120-1-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400мм из листовой стали толщ. 0,7мм	$м^2$	19,2	1823,11	35 004	3 710
56	Е0120-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100мм до 1600мм из листовой стали толщ. 0,7мм	$м^2$	128	1879,43	240 567	32 817
57	Е0120-1-6	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450мм из листовой стали толщ. 0,6мм	$м^2$	12,6	1559,43	19 649	3 230
58	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355мм из оцинкованной стали толщ. 0,6мм	$м^2$	42,5	1633,62	69 429	12 578
59	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250мм из оцинкованной стали толщ. 0,6мм	$м^2$	7,85	1657,88	13 014	2 536
60	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250мм из оцинкованной стали толщ. 0,6мм	$м^2$	1,4	1657,88	2 321	452
61	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200мм из оцинкованной стали толщ. 0,5мм	$м^2$	1,3	1797,88	2 337	420
62	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200мм из оцинкованной стали толщ. 0,5мм	$м^2$	4,4	1797,88	7 911	1 422
63	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200мм	шт.	2	346,15	692	472
64	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150мм	шт.	5	311,15	1 556	1 181
		Локальная смета 6-2-1					
		Внутриплощадочные тепловые сети					
		РАЗДЕЛ 1. Лотки, колодцы					
6	Е0107-31-5	Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением до 0,2м²	$м^3$	33,24	3943,74	131 090	87 976
7	С143018-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 до 1,0	$м^3$	33,24	16500	548 460	28 835
8	Е0107-37-2	Укладка плит перекрытий	$м^3$	199,27	2533,56	504 863	134 862
9	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ слоя сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	$м^3$	199,27	16500	3 287 955	

13	Е0107-62	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	$м^3$	12,3	9284,91	114 204	
14	С143018-144	Конструкции тепловой камеры из тяжелого бетона класса В22,5	$м^3$	12,3	21500	264 450	
15	С12041-71	Каркасы сетки плоские сталь периодического профиля кл.AIII ф8мм	тн.	1,1	83100	91 410	
16	С12041-73	Каркасы сетки плоские сталь периодического профиля кл.AIII ф12мм	тн.	0,76	80500	61 180	
		РАЗДЕЛ 2. Теплоснабжение					
19	Е0124-2-4	Прокладка внепроходном канале стальных трубопроводов диаметром 114х3,0мм	км	0,414	171009,73	70 798	58 212
21	Е0124-2-7	Прокладка внепроходном канале стальных трубопроводов диаметром 219х5мм	км	0,72	290855,09	209 416	150 686
23	С130806-81	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х3мм	м	414	498	206 172	
25	С130806-100	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5мм	м	720	2400	1 728 000	
26	С12021-263	Опоры неподвижные	тн.	0,6897	107900	74 419	
27	С12021-262	Опоры скользящие	тн.	4,43	107900	477 997	
28	С130901-111	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру6,4МПа /64кгс/см²/, Dy32мм	шт.	8	6380	51 040	
29	С130809-70	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243К до 698К на Ру1,6МПа, Dy32мм	комп.	16	1090	17 440	
30	Е0124-12-4	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 114х3,0мм	шт.	1	1345,31	1 345	961
32	Е0124-12-7	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 200мм	шт.	8	46405,98	371 248	21 729
35	Е0124-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметрои 100мм для горячей воды и пара	комп.	6	1317,43	7 905	5 574
36	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру1,6МПа /16кгс/см²/, Dy100мм	шт.	6	11800	70 800	
37	Е0124-13-4	Установка задвижек или клапанов стальных диаметрои 150мм для горячей воды и пара	комп.	4	2063,03	8 252	6 102
38	С130902-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру1,6МПа /16кгс/см²/, Dy150мм	шт.	4	22100	88 400	
39	С130809-77	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243К до 698К на Ру1,6МПа, Dy150мм	комп.	8	3360	26 880	
40	Е0124-13-5	Установка задвижек или клапанов стальных диаметрои 200мм для горячей воды и пара	комп.	2	3005,63	6 011	4 432
41	Спрайс лист	Задвижка клиновая фланцевая 30с41нж диам. 200мм	шт.	2	39268,16	78 536	
42	С130809-78	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243К до 698К на Ру1,6МПа, Dy200мм	комп.	4	6710	26 840	
		РАЗДЕЛ 3. Строительные работы					
43	Е0122-13-6	Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200мм	км	0,72	455522,91	327 976	53 507
45	Е0122-13-3	Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100мм	км	0,414	232335,64	96 187	19 870

50	Е0126-10-2	Изоляция трубопроводов диам. 159-273мм плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ толщ. 80мм	м	640	229,42	146 829	84 531
51	С11031-101	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	$м^3$	62,1	5040	312 984	
53	Е0126-23-12	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40мм	м	976	188,55	184 025	43 920
54	С11011-939	Стеклопластик рулонной марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	$1000м^2$	0,828	185900	153 925	
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1 Смета 6-1-1					
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5$м^3$ (под трубопроводы)	$м^3$	376,6	39,72	14 959	4 701
2	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5$м^3$ (под колодцы)	$м^3$	30	39,72	1 192	374
3	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами	$м^3$	45,24	218,93	9 904	11 192
4	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79кВт (108л.с.), с перемещением до 5м	$м^3$	270	3,35	905	305
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1, 2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	270	21,55	5 819	4 460
6	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	$м^3$	2,26	31803,31	71 875	8 761
7	Е0108-6-1	Кладка горловины колодца	$м^3$	0,5	5901,04	2 951	487
8	Е0123-24-1	Установка люков	шт.	5	3887,31	19 437	1 448
9	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	$м^3$	46	1158,7	53 300	12 608
10	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100мм с пневматическим испытанием	км	0,202	129222,58	26 103	22 321
11	Е0122-9-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75мм с пневматическим испытанием	км	0,03	123549,87	3 706	3 172
12	С130806-71	Патрубок-фланец раструб ф80мм	м	4,8	360	1 728	
13	С130806-109	Патрубок-фланец раструб ф300мм	м	2,4	2880	6 912	
14	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт.	2	18075,87	36 152	784
15	Е0127-83-1	Установка указателя пожарного гидранта	шт.	2	747,86	1 496	1 422
16	С11011-954	Таблички указателя пожарного гидранта	шт.	2	359	718	
17	С130810-111	Крест фланцевый с пожарной подставкой 100х80	шт.	2	330	660	
18	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100мм	шт.	2	411,46	823	620
19	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с ывыдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1МПа /10кгс/$см^2$/, Dy 100мм	шт.	2	6480	12 960	
20	С130809-75	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243К до 698К на Ру 1, 6 Мпа, Dy 100мм	компл	4	2350	9 400	
21	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80мм	шт.	4	405,4	1 622	1217
22	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с ывыдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1МПа /10кгс/$см^2$/, Dy 80мм	шт.	4	5190	20 760	

23	С130809-74	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243К до 698К на Ру 1, 6 Мпа, Dy 80мм	компл	8	1980	15 840	
24	Е0122-35-1	Установка вентелей для спуска	шт.	5	242,08	1 210	951
25	С130901-29	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1, 6 Мпа /16кгс/см²/, Dy 50мм	шт.	1	1060	1 060	
26	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1, 6 Мпа /16кгс/см²/, Dy 32мм	шт.	4	584	2 336	
27	Е0122-34-2	Установка тройников	шт.	5	440,21	2 201	1230
28	С130804-61	Тройник фланцевый, ф-150х150х100мм	10шт.	0,1	7300	730	
29	С130804-60	Тройник фланцевый, ф-100х100х80мм	10шт.	0,2	6190	1 238	
30	С130804-60	Тройник фланцевый с подставкой, ф-100х100х80мм	10шт.	0,2	6190	1 238	
31	С130809-38	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1, 6 Мпа, /16кгс/см²/, Dy 150мм	шт.	2	881	1 762	
32	С130809-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1, 6 Мпа, /16кгс/см²/, Dy 100мм	шт.	9	572	5 148	
33	С130809-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1, 6 Мпа, /16кгс/см²/, Dy 80мм	шт.	4	458	1 832	
34	Е0122-34-1	Установка переходов	шт.	3	300,57	902	501
35	С130804-50	Переход, Dy-100х80мм	10шт.	0,3	1220	366	
36	Е0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80мм	км	0,0265	8170,63	217	276
37	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100мм	км	0,2018	8287,75	1 672	2108
38	Е0122-31-5	Врезка в существующие сети, из чугунных труб, чугунных тройников диам. 150мм	врезка	1	8016,87	8 017	1539
		РАЗДЕЛ 2. Канализация К1					
39	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5м³ (под трубопроводы)	м³	936	39,72	37 178	11 683
40	Е0101-17-15	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5м³ (под колодцы)	м³	72	39,72	2 860	899
41	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами	м³	121	218,93	26 491	29 934
42	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79кВт (108л.с.), с перемещением до 5м	м³	850	3,35	2 848	959

43	Е0101-134	Уплотнение грунта 1, 2 группы пневматическими трамбовками	м³	850	21,55	18 318	14 041
44	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м³	42	1158,7	48 665	11 511
45	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм	км	0,0261	58881,69	1 537	1 354
46	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн100мм	10м	2,61	6470	16 887	
47	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150мм	км	0,0351	78245	2 746	2 348
48	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн150мм	10м	3,51	12100	42 471	
49	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200мм	км	0,147	139706,75	20 537	12 987
50	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн200мм	10м	14,7	19000	279 300	
					итого:	**80 598 804**	
					накладные расходы:	**6 180 366**	
					итого:	**86 779 170**	
					ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	**5 206 750**	
					итого:	**91 985 920**	
					временные здания и сооружения 1,44%:	**1 324 597**	
					итого:	**93 310 517**	
					выслуга лет и дополнительные отпуска 1,4%:	**1 306 347**	
					итого по сметному расчету базовых ценах 2001 г.:	**94 616 864**	
					с коэффициентом 1,613:	**152 617 002**	
					налоги и сборы обязательные платежи 2%:	**1 892 337**	
					итого:	**154 509 340**	
					затраты на содержание тех. надзора 0,49%:	**757 096**	
					затраты на осуществление авторского надзора 0,13016%:	**201 109**	
					итого:	**155 467 545**	
					НДС 12%:	**18 656 105**	
					всего итого:	**174 123 650**	

Заместитель начальника управления строительства акимата Жамбылской области

_____Дуйсенбиев К.К.

Директор ТОО "Технологиялық көмек құрылысы"

_____Есенов М.

Директор ТОО "Лидер-НК"

_____Толендиев Н.Р

Начальник участка ТОО "Лидер-НК"

_____Самалиев Ж.И.

Форма КС-3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на 20 ноября 2009 года

Заказчик: Управления строительства акимата Жамбылской области

Генподрядчик: ТОО «Лидер-НК»

Договор: №129 от 26.11.08г. **Доп. соглашение:** №1 04.04.09г.

Наименование объекта: Городская поликлиника на 500 посещений в смену в г. Тараз

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	*С начала года по отчетный месяц всего*	В том числе			*За отчетный месяц всего*	В том числе		
				СМР	*Прочие затраты*	*Оборудование, мебель, инвентарь*		*СМР*	*Прочие затраты*	*Оборудование, мебель, инвентарь*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство поликлиники на 500 пос/смену в г. Тараз"	700 000 000	700 000 000	681 161 922	14 100 208	4 737 870	98 833 038	89 673 968	4 421 200	4 737 870
	В т.ч. НДС	75 000 000	75 000 000				10 589 254	9 607 925	473 700	507 630
	Возврат аванса						50 000 000			
	Всего к оплате						48 833 038			
	В том числе НДС						5 232 111			

Заказчик:
И.О. Начальника управления строительства акимата Жамбылской области

_____ **Дуйсенбиев К.К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Лидер-НК"

Лидер НК

_____ **Толендиев Н.Р.**

Заказчик: Управления строительства акимата Жамбылской области

Генподрядчик: ТОО «Лидер-НК»

Договор: №129 от 26.11.08г. Доп. соглашение №1 от 04.04.09г.

Наименование объекта: Городская поликлиника на 500 посещений в смену в г. Тараз

Акт

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2009г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат Единица измерения	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы	Общая стоимость	Накладные расходы
		Блок №1 Локальная смета 2-1-1 КЖ					
		РАЗДЕЛ 2. Перегородки					
26	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4м	$м^2$	400,8	455,93	182 737	112 566
27	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65мм М-75	шт.	27344	11,2	306 253	
28	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	тн.	0,58	8679,65	5 034	5 759
29	С12041-53	Каркасы сетки плоские сталь гладкая кл.AI ф6мм	тн.	0,91	79100	71 981	
30	С12041-74	Каркасы сетки плоские сталь периодического профиля кл.AIII ф14мм	тн.	1,66	76400	126 824	
31	С12041-89	Каркасы и сетки плоские проволока арматурная и низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1 ф4мм	тн.	1,44	62100	89 424	
33	Е0115-60-5	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	$м^2$	785,2	267,97	210 410	100 435
		Локальная смета 2-1-3-АР Блок №1					
		Раздел 1. Стены					
200	Е0134-56-2	Устройство каркасов стен тамбуров и внутренних поверхностей наружных стен подвала из деревянных брусков при относе от стен на 5см	$м^2$	469,1	772,99	362 610	170 404
201	Е0134-57-1	Заполнение каркасов стен минералловатными плитами толщиной заполнения 50мм	$м^2$	469,1	199,72	93 689	27 263
202	Е0134-60-5	Облицовка каркасов стен гипсокартонными листами	$м^2$	469,1	176,24	82 674	74 367
203	С110111-378	Листы гипсокартонные для перегородок, толщиной 14мм	$м^2$	492,56	356	175 351	
204	Е0134-56-2	Устройство каркасов внутренней поверхности наружных стен по всем этажам	$м^2$	60,97	772,99	47 129	23 202
205	Е0134-57-1	Заполнение каркасов стен минералловатными плитами толщиной заполнения 50мм	$м^2$	60,97	199,72	12 177	3 543
206	Е0134-60-5	Облицовка каркасов стен гипсокартонными листами	$м^2$	60,97	176,24	10 745	9 665
207	С11011-378	Листы гипсокартонные для перегородок, толщиной 14мм	$м^2$	74,52	356	26 529	

210	E0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	$м^2$	3041	101,75	309 422	193 978
		Раздел 8. Отделка кирпичных стен					
215	E0134-56-2	Устройство каркасов стен тамбуров и внутренних поверхностей наружных стен подвала из деревянных брусков при относе от стен на 5см	$м^2$	2329,7	772,99	1 800 835	846 283
216	E0134-60-5	Облицовка каркасов стен гипсокартонными листами	$м^2$	2329,7	176,24	410 586	369 332
217	C11011-378	Листы гипсокартонные для перегородок, толщиной 14мм	$м^2$	2489,19	356	886 152	
218	E0115-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей из сухих растворных смесей	$м^2$	3189,7	210,48	671 368	251 323
		РАЗДЕЛ 10. Наружная отделка					
		Фасады					
258	E0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стеклотканью	$м^2$	1083	618,32	669 641	31 667
259	E0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из минеральных плит	$м^3$	54,15	7627,27	413 017	200 788
260	C11031-95	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 150	$м^3$	54,15	7530	407 750	
261	E0161-28-1	Устройство основания под облицовку из металлической сетки 5Вр-1	$м^2$	1083	703,51	761 901	120 387
262	E0146-25-1	Притстрелка сетки	отверст.	4873,5	132,03	643 448	497 974
		Раздел 11. Разные работы					
275	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки кл. В7,5 (М100)	$м^3$	0,37	6542,77	2 421	86
276	E0106-13-3	Устройство ж/б стен приямков из бетона кл. В15	$м^3$	12,2	10269,44	125 287	20 191
		Стены Блок №2, 2а Смета 2-1-4АР					
1	E0108-6-5	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4м	$м^3$	20,05	2703,66	54 208	24 168
2	C143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65мм, М-75	1000шт.	13,815	9160	126 545	
3	E0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4м	$м^3$	38	2407,86	91 499	35 714
4	C1143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65мм, М-75	1000шт.	23,15	9160	212 054	
7	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	тн.	0,29	8679,65	2 517	2 879
12	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	тн.	0,81	8679,65	7 031	8 042
13	C12041-53	Каркасы и сетки плоские сталь гладкая класса AI ф6мм	тн.	0,26	79100	20 566	
14	C12041-74	Каркасы и сетки плоские сталь периодического профиля класса AIII ф14мм	тн.	0,26	76400	19 864	
15	C12041-89	Каркасы и сетки плоские проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1 ф4мм	тн.	0,3	62100	18 630	
16	E0106-19-2	Устройство заделок из бетона класса В15	$м^3$	9,75	7887,75	76 906	8 489
17	E0106-18-9	Устройство перемычек	$м^3$	0,32	13775,52	4 408	787
18	C12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	тн.	0,02	79100	1 582	
19	C12041-76	Каркасы и сетки плоские сталь периодического профиля класса AIII ф20-22мм	тн.	0,14	72800	10 192	
		РАЗДЕЛ 2. Перегородки					
20	E0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4м	$м^2$	200	455,93	91 186	56 184
21	C143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65мм М-75	шт.	3328	11,2	37 274	
22	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	тн.	0,83	8679,65	7 204	8 242
23	C12041-53	Каркасы сетки плоские сталь гладкая кл.AI ф6мм	тн.	0,2	79100	15 820	

24	С12041-74	Каркасы сетки плоские сталь периодического профиля кл.AIII ф14мм	тн.	1,04	76400	79 456	
25	С12041-89	Каркасы и сетки плоские проволока арматурная и низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1 ф4мм	тн.	0,67	62100	41 607	
26	Е0115-60-5	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	$м^2$	1483,28	267,97	397 475	189 728
		Внутренняя отделка					
236	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	$м^2$	2830	101,75	287 953	180 519
		РАЗДЕЛ 1. Кровля					
5	Е0110-14-1	Установка стропил	$м^3$	84,4	21304,82	1 798 127	356 860
7	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	$м^3$	129,6	573,75	74 358	20 891
8	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$	2240	484,95	1 086 288	735 786
9	С11011-426	Металлочерепица - стальной лист с антикоррозийным эмалевым покрытием	$м^2$	2240	1180	2 643 200	
10	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт.	14	3081,19	43 137	16 708
11	Спрайс-лист	Оконные конструкции из алюминиевых профилей	$м^2$	42	40088,2	1 683 704	
12	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений	тн.	0,86	17937,36	753 369	11 067
13	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	тн.	0,86	147100	126 506	
14	Е0109-29-1	Монтаж металлических стремянок	тн.	0,05	13711,47	11 792	297
15	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	тн.	0,05	133700	6 685	
16	Е0113-26-6	Окраска металлических ограждений и стремянок эмалью ПФ-115	$м^2$	8,2	31,7	260	31
17	Е0110-23-3	Установка люков	$м^2$	1	634,99	635	243
18	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П	$м^2$	1	12300	12 300	
		РАЗДЕЛ 8. Наружная отделка					
		Фасады					
246	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стеклотканью	$м^2$	1404	618,32	868 121	41 054
247	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из минеральных плит	$м^3$	70,2	7627,27	535 434	260 302
248	С11031-95	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 150	$м^3$	70,2	7530	528 606	
249	Е0161-28-1	Устройство основания под облицовку из металлической сетки 5Вр-1	$м^2$	1404	703,51	987 728	156 069
250	Е0146-25-1	Пристрелка сетки	отверст.	6318	132,03	834 166	645 573
		Раздел 11. Разные работы					
273	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки кл. В7,5 (М100)	$м^3$	0,77	6542,77	5 038	179
274	Е0106-13-3	Устройство ж/б стен приямков из бетона кл. В15	$м^3$	3	10269,44	30 808	4 965
		Локальная смета 2-1-1-ОВ Вентиляция					
		Система П1, П2					
14	Е0120-32-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,025	шт.	9	712,67	6 414	8 002

15	Е0120-32-2	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025	шт.	12	981,9	11 783	14 551
17	СПрайс-лист "FANTASIA"	Вентилятор каналный KD 400 XL 1 SISTEMAIR	шт.	8	154661,16	1 237 289	
18	СПрайс-лист "FANTASIA"	Вентилятор каналный KD 400 XL 3 SISTEMAIR	шт.	4	140207,97	560 832	
19	СПрайс-лист "FANTASIA"	Вентилятор каналный KD 250 L SISTEMAIR	шт.	2	15924,52	31 849	
20	СПрайс-лист "FANTASIA"	Вентилятор каналный KD 250 M SISTEMAIR	шт.	3	15772,44	47 317	
21	СПрайс-лист "FANTASIA"	Вентилятор каналный KD 160 M SISTEMAIR	шт.	2	13056,8	26 114	
22	СПрайс-лист "FANTASIA"	Вентилятор каналный KD 160 XL SISTEMAIR	шт.	1	15098,96	15 099	
23	СПрайс-лист "FANTASIA"	Вентилятор каналный CBF 100 SISTEMAIR	шт.	1	4806,68	4 807	
24	Е0120-31-4	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,4 т	шт.	4	2260,61	9 042	9 858
26	С131301-27	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц14-46 из разнородных металлов N 4И1-03А с электродвигателем 2В132S6	комп.	2	85900	171 800	
27	СПрайс-лист "FANTASIA"	Вентиляторы радиальные ВЦ14-46-6, 3ДУ, с электродвигателем N-11 кВт	шт.	2	191175,66	382 351	
37	Е0120-3-10	Прокладка короба из оцинкованной стали	$м^2$	23,9	1939,73	46 360	6 434
38	С131310-2	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, диаметром до 280мм	шт.	197	878	172 966	
39	С131310-3	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, диаметром до 400мм	шт.	12	1320	15 840	
40	С131310-5	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, диаметром до 560мм	шт.	2	2210	4 420	
41	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	241	39	9 399	
48	Е0120-12-1	Установка решеток стальных нерегулируемых вытяжных размером 200х100, 300х100, 300х200мм	шт.	213	241,85	51 514	52 817
49	СПрайс-лист "FANTASIA"	Решетки нерегулируемые стальные RAG 200х100	шт.	159	1466,45	233 166	
50	СПрайс-лист "FANTASIA"	Решетки нерегулируемые стальные RAG 300х100	шт.	44	1330,66	58 549	
51	СПрайс-лист "FANTASIA"	Решетки нерегулируемые стальные RAG 300х200	шт.	10	1330,66	13 307	
52	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих размером 100х200мм	шт.	40	241,85	9 674	9 919
53	Е0120-12-6	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих размером 100х300мм	шт.	36	241,85	8 707	8 927

54	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих размером 200х300мм	шт.	11	241,85	2 660	2 728
55	Прайс-лист "FANTASIA"	Решетки регулирующие стальные RAR 200х100	шт.	40	1330,66	53 226	
56	Прайс-лист "FANTASIA"	Решетки регулирующие стальные RAR 300х100	шт.	36	1552,26	55 881	
57	Прайс-лист "FANTASIA"	Решетки регулирующие стальные RAR 300х200	шт.	11	1891,17	20 803	
71	Е0120-21-5	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром до 2600мм	шт.	2	3213,97	6 428	792
72	Е0120-21-6	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром до 3200мм	шт.	2	4733,97	9 468	792
73	Е0120-13-2	Установка клапанов обратных диаметром до 560мм	шт.	2	336,25	673	575
74	С131306-52	Клапаны обратные из тонколистовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном воздуховоде марки КОГ1Ц, d-400мм	шт.	1	7050	7 050	
75	С131306-53	Клапаны обратные из тонколистовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном воздуховоде марки КОГ1Ц, d-500мм	шт.	1	7800	7 800	
78	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей матами теплоизоляционными	$м^2$	755,8	164,72	124 495	83 675
79	С11031-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	$м^3$	0,6	6240	3 744	
		Локальная смета 2-1-1-ВК					
		Холодный водопровод					
1	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20мм	м	316	499,47	157 833	120 159
2	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25мм	м	62	409,13	25 366	18 626
3	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32мм	м	40	404,02	16 161	9 752
6	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20	200	4 000	
9	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных трубопроводах из стальных труб диам. до 50мм	1шт.	2	473,47	947	691
10	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10кгс/см2/, Dy 80мм	шт.	2	5190	10 380	
13	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных трубопроводах из стальных труб диам. до 50мм	1шт.	96	473,47	45 453	33 178
14	С130901-114	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16кгс/см2/, Dy 20мм	шт.	46	316	14 536	
15	С130901-115	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16кгс/см2/, Dy 32мм	1шт.	10	748	7 480	
16	С130901-116	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16кгс/см2/, Dy 40мм	шт.	4	1020	4 080	
46	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40мм	м	573	114,31	65 500	18 571

47	С11031-132	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX , Dв 22мм, толщина изоляции 13мм	м	328	149	48 872	
48	С11031-133	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX , Dв 28мм, толщина изоляции 13мм	м	50	190	9 500	
49	С11031-137	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX , Dв 60мм, толщина изоляции 13мм	м	195	366	71 370	
		Горячий водопровод					
1	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20мм	м	240	499,47	119 873	91 260
2	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25мм	м	280	409,13	114 556	84 116
3	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32мм	м	32	404,02	12 929	7 804
4	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40мм	м	59	545,07	32 159	19 220
5	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50мм	м	37	603,52	22 330	10 390
6	Е0116-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63мм	м	15	710,39	10 656	4 212
7	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	96	200	19 200	
9	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных трубопроводах из стальных труб диам. до 50мм	1шт.	64	473,47	30 302	22 118
10	С130901-113	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16кгс/см2/, Dy 20мм	шт.	48	325	15 600	
11	С130901-114	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16кгс/см2/, Dy 25мм	шт.	21	430	8 972	
12	С130901-115	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16кгс/см2/, Dy 32мм	1шт.	4	530	2 120	
13	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных трубопроводах из стальных труб диам. до 100мм	1шт.	3	891,93	2 676	1 849
29	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40мм	м	883	114,31	100 936	28 618
30	С11031-133	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX , Dв 28мм, толщина изоляции 13мм	м	648	190	123 120	
31	С11031-134	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX , Dв 35мм, толщина изоляции 13мм	м	30	224	6720	
32	С11031-135	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX , Dв 42мм, толщина изоляции 13мм	м	125	258	32 250	
33	С11031-136	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX , Dв 60мм, толщина изоляции 13мм	м	65	298	19 370	
34	С11031-137	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX , Dв 80мм, толщина изоляции 13мм	м	15	366	5 490	
		Локальная смета 2-1-2-ОТ					

		Раздел 1. Отопление					
7	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32мм	м	521	404,02	210 494	127 061
8	С130804-70	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32х5,4м	м	521	247	128 687	
9	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25мм	м	768	409,13	314 212	230 719
10	С130804-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25х5,4м	м	386	149	57 514	
11	С130804-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20х5,4м	м	382	93	35 526	
12	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1т	тн.	0,26	17355,77	4 513	2 962
13	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	216	200	43 200	
14	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных трубопроводах из стальных труб диам. до 50мм	1шт.	42	473,47	19 886	14 515
16	Прайс-лист	Краны шаровые муфтовые ф32мм	шт.	6	1680	10 080	
17	Прайс-лист	Краны шаровые муфтовые ф20мм	шт.	30	680	20 400	
18	Прайс-лист	Краны шаровые муфтовые ф15мм	шт.	4	480	1 920	
19	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных трубопроводах из стальных труб диам. до 25мм	1шт.	128	473,47	60 604	44 237
20	С130901-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16кгс/см2/, Dy 15мм	шт.	66	280	18 480	
21	С130901-13	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16кгс/см2/, Dy 20мм	шт.	36	325	11 700	
22	С130901-14	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16кгс/см2/, Dy 25мм	шт.	26	430	11 180	
23	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных трубопроводах из стальных труб диам. до 50мм	1шт.	9	473,47	4 261	3 110
24	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10кгс/см2/, Dy 20мм	шт.	202	1390	280 780	
25	Е0118-22-5	Установка воздушных кранов	комп.	54	39,63	2 140	
28	Е0118-6-3	Установка конвекторов	1кВт	378,2	1700,48	643 122	74 570
29	Прайс-лист	Алюминиевые радиаторы марки Fondital	секц.	1670	1942	3 243 140	
30	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	280	200	56 000	
31	С11011-136	Дюбели с калиброванной головкой /россыпью/, с цинковым хроматированным покрытием 3х58,5мм	кг	10	368	3 680	
32	Прайс-лист	Патроны монтажные	шт.	500	70	35 000	
33	Прайс-лист	Автоматический воздушный клапан	шт.	192	380	72 960	
34	Прайс-лист	Заглушка с прокладкой	шт.	192	225	43 200	
35	Прайс-лист	отводы п/п ф32 - 90 градус.	шт.	210	80	16 800	
36	Прайс-лист	Переходы ф32х25мм из полипропилена	шт.	232	24	5 568	
37	Прайс-лист	Тройники ф32х32х32мм из полипропилена	шт.	232	54	12 528	
38	Прайс-лист	Разъемные муфты ф25мм из полипропилена	шт.	438	318	139 284	
39	Прайс-лист	Разъемные муфты ф32мм из полипропилена	шт.	174	418	72 732	
40	Прайс-лист	Клипсы п/п ф32мм	шт.	348	20	6 960	

41	Прайс-лист	Отводы п/п ф32 - 135 градус.	шт.	416	80	33 280	
42	Прайс-лист	Разъемные муфты ф32мм из полипропилена	шт.	26	460	11 960	
43	Прайс-лист	Отводы п/п ф25мм. 135 град.	шт.	932	70	65 240	
44	Прайс-лист	Муфты ф25мм из полипропилена	шт.	432	70	30 240	
45	Прайс-лист	Клипсы п/п ф25мм	шт.	772	10	7 720	
46	Прайс-лист	Отводы п/п ф25мм. 90 град.	шт.	196	80	15 680	
47	Прайс-лист	Тройники ф25х25х25мм из полипропилена	шт.	172	45	7 740	
		Смета 2-1-1 Эл. На Эл. силовое оборудование и Эл. освещение					
		Щит силовой распределительный ЩС-3, 7					
68	Прайс-лист	Щит силовой распределительный XL3, "LEGRAND"	шт.	2	17717,08	35 434	
69	Прайс-лист	Двери на щиты XL3, "LEGRAND"	шт.	2	5167,62	10 335	
70	Прайс-лист	Автомат DPX 3р-40А	шт.	2	13505,72	27 011	
71	Прайс-лист	Автомат DPX /2р+УЗО(30мА)-25А	шт.	12	31384,57	376 615	
72	Прайс-лист	Автомат DPX 1р-16А	шт.	4	6602,88	26 412	
73	Ц0108-572-3	Монтаж корпуса распределительного щита ЩС-3,7	шт.	2	1299,3	2 599	628
74	Ц0108-575-1	Монтаж автоматов	шт.	18	140,9	2 536	2 189
75	Ц0108-574-1	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 10мм2	шт.	34	36,7	1 248	814
76	1517-1092-1	Установка и ошиновка автомата 3-х пол. до 63а	шт.	2	358,8	718	
77	1517-1092-2	Установка и ошиновка автомата 2-х пол. до 63а	шт.	12	276	3 312	
78	1517-1092-3	Установка и ошиновка автомата 1-но пол. до 63а	шт.	4	207	828	
		Щит силовой распределительный ЩС-8, 10					
101	Прайс-лист	Щит силовой распределительный XL3, "LEGRAND"	шт.	1	17717,08	17 717	
102	Прайс-лист	Двери на щиты XL3, "LEGRAND"	шт.	1	5167,62	5 168	
103	Прайс-лист	Автомат DPX 3р-63А	шт.	1	13595,53	13 596	
104	Прайс-лист	Автомат DPX /2р+УЗО(30мА)-25А	шт.	10	31384,57	313 846	
105	Прайс-лист	Автомат DPX 1р-16А	шт.	2	6602,88	13 206	
106	Ц0108-572-3	Монтаж корпуса распределительного щита ЩС-8, 10	шт.	1	1299,3	1 299	314
107	Ц0108-575-1	Монтаж автоматов	шт.	13	140,9	1 832	1 581
108	Ц0108-574-1	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 10мм2	шт.	25	36,7	918	589
109	1517-1092-1	Установка и ошиновка автомата 3-х пол. до 63а	шт.	1	358,8	359	
110	1517-1092-2	Установка и ошиновка автомата 2-х пол. до 63а	шт.	10	276	2 760	
111	1517-1092-3	Установка и ошиновка автомата 1-но пол. до 63а	шт.	2	207	414	
158	С151803-148	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8503	шт.	4	12400	49 600	
159	Ц0108-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15кг	шт.	4	1135,1	4 540	2 130
201	С151607-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5мм2	1000м	12,6	9230	116 298	
202	С151607-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5мм2	1000м	5	13300	66 500	

209	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5мм2	м	10274	8,5	87 329	71 250
212	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6мм2	м	7242	5,4	39 107	25 456
		Локальная смета 4-1-2					
		Наружные и внутриплощадочные эл. сети					
4	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов песком бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5м	$м^3$	28	3,35	94	31
6	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108л.с.) с перемещением до 5м	$м^3$	120	3,35	402	135
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1, 2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	120	21,55	2 586	1 982
8	Е0101-24-2	Разравнивание	$м^3$	51	9,24	471	148
		Кабельные линии					
9	Ц0108-141-4	Кабель до 35кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1м до 6кг	м	286	44	12 584	8 504
10	Прайс-лист	Кабель силовой с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке с бумажной изоляцией, пропитанной маслоканифольным составом ГОСТ 18410-73 сечением 3х240мм2 АСБ	м	286	2182,83	624 289	
13	Ц0108-165-9	Муфта концевая для кабеля, напряжение до 10кВ, сечение до 240мм2	шт.	2	4757,7	9 515	4 596
14	Прайс-лист	Муфта концевая внутренней установки для трехжильного кабеля с бумажной пропитанной изоляцией U 10кВ гЕК-10КвТК-3-150/240-СЛ-М	шт.	2	13398,43	26 797	
24	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	286	36,7	10 496	4 266
25	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	286	32,4	9 266	3 940
26	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65мм, М-75	1000шт.	1,1	9160	10 076	
27	Е0134-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми до 2-х отверстий	кан.-км	0,1	23628,38	2 363	2 475
		Локальная смета 7-2-1 подготовительная работа					
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5$м^3$	$м^3$	3377	39,72	134 134	42 152
2	Е010333-А500-2	Первозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 50км, класс груза 2	тн.	6150	334,4	2 056 560	411 319
3	С143008-104	Дресва	$м^3$	4006	857	3 433 142	

итого:	**40 433 916**
накладные расходы:	**7 575 297**
итого:	**48 009 213**
ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	**2 880 553**
итого:	**50 889 765**
временные здания и сооружения 1,44%:	**732 813**
итого:	**51 622 578**
затраты на производство СМР в зимнее время 2,31%	**1 1[illegible] 482**
выслуга лет и дополнительные отпуска 1,4%:	**722 716**

итого по сметному расчету базовых ценах 2001 г.:	53 537 776
с коэффициентом 1,613:	86 356 432
налоги и сборы обязательные платежи 2%:	1 070 756
итого:	87 427 188
затраты на содержание тех. надзора 0,49%:	428 393
затраты на осуществление авторского надзора 0,13016%:	113 795
итого:	87 969 376
затраты на содержание тех. надзора 0,49%:	
за декабрь месяц 2008г. От суммы 44 247 787	216 814
затраты на осуществление авторского надзора 0,13016%:	
за декабрь месяц 2008г. От суммы 44 247 787	57 593
итого:	88 243 783
НДС 12%:	10 589 254
всего итого:	98 833 038

Заместитель начальника управления строительства акимата Жамбылской области

_____ Дуйсенбиев К.К.

Директор ТОО "Технологиялық көмек құрылысы

_____ Есенов М.

Директор ТОО "Лидер-НК"

_____ Толендиев Н.Р

Начальник участка ТОО "Лидер-НК"

_____ Сексенбаев О.А.

Форма КС-3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на 21 сентябрь 2009 года

Заказчик: Управления строительства акимата Жамбылской области

Генподрядчик: ТОО «Лидер-НК»

Договор: №129 от 26.11.08г. **Доп. соглашение:** №1 04.04.09г.

Наименование объекта: Городская поликлиника на 500 посещений в смену в г. Тараз

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	*С начала года по отчетный месяц всего*	В том числе			*За отчетный месяц всего*	В том числе		
				СМР	*Прочие затраты*	*Оборудование, мебель, инвентарь*		*СМР*	*Прочие затраты*	*Оборудование, мебель, инвентарь*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство поликлиники на 500 пос/смену в г. Тараз"	502 706 828	502 706 828	495 053 598	7 653 230		105 877 656	103 761 372	2 116 284	
	В т.ч. НДС	53 861 445	53 861 445				11 344 034	11 117 290		
	Возврат аванса						40 000 000			
	Всего к оплате						65 877 656			
	В том числе НДС						7 058 320			

Заказчик:
Начальник управления строительства акимата Жамбылской области

_____ **Орынбеков Б.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Лидер-НК"

_____ **Толендиев Н.Р.**

Заказчик: Управл ния строительства акимата Жамбылской области

Генподрядчик: ТОО «Лидер-НК»

Договор: №129 от 26.11.08г. Доп. соглашение №1 от 04.04.09г.

Наименование объекта: Городская поликлиника на 500 посещений в смену в г. Тараз

Акт

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2009г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы	Общая стоимость	Накладные расходы
		Блок №1 Локальная смета 2-1-1 КЖ						
		Колонны КМ1-КМ4						
39	Е0106-14-4	Устройство ж/б колонн в деревянной опалубке бетон В25		$м^3$	19,33	11780,5	227 717	40 974
40	С12041-90	Каркасы и сетки плоские из низкоуглеродистой В1, ВР1 ф5мм		тн.	0,11	51500	5 665	
41	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I ф8мм		тн.	0,89	108000	96 120	
42	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III ф25мм		тн.	4,544	100600	457 126	
		Раздел 3 Диафрагма жесткости						
43	Е0106-17-4	Устройство ж/б стен и перегородок высотой до 3м толщиной до 300мм из класса В25 (М300)		$м^3$	19,78	10983,97	217 263	36 421
44	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I ф6мм		тн.	0,314	113900	35 765	
45	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I ф8мм		тн.	0,1124	108000	12 139	
46	С12041-100	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I ф20-22мм		тн.	0,6256	94 700	59 244	
47	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля А-III ф12мм		тн.	1,71	115200	196 992	
48	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III ф20-22мм		тн.	2,105	104900	220 815	
49	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля А-III ф25мм		тн.	0,49	100600	49 294	
		Ригели						
50	Е0106-21-1	Устройство ригелей из бетона В25		$м^3$	64,51	13187,23	850 708	207 311
51	С12041-90	Каркасы и сетки плоские проволочно-арматурная В1, ВР1 ф5мм		тн.	0,07	51500	3 605	
52	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III ф25мм		тн.	10,38	100600	1 044 228	

53	С12041-11	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III ф12мм	тн.	1,21	115200	139 392	
54	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I ф8мм	тн.	3,59	108000	387 720	
55	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20кг.	тн.	0,23	70437,87	16 201	2 573
		Перекрытия					
56	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщ, до 200мм из на высоте от опорной площади до 6м класса В25	$м^3$	113,27	11926,44	1 350 908	179 353
57	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные сталь гладкая класса А-i ф6мм	тн.	0,697	113900	79 388	
58	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные сталь гладкая класса А-i ф8мм	тн.	1,767	108000	190 836	
59	С12041-100	Каркасы и сетки пространственные сталь гладкая класса А-i ф20мм	тн.	0,313	94700	29 641	
60	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные сталь периодического профиля класса А-III ф12мм	тн.	12,629	115200	1 454 861	
61	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные сталь периодического профиля класса А-III ф25-28мм	тн.	1,839	100600	185 003	2 041
62	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20кг.	тн.	0,23	70437,87	16 201	
		Раздел 7 Шахта монолитная ШМ1					
86	Е0106-17-4	Устройство ж/б стен высотой до 3м, толщиной 300мм	$м^3$	4,8	10476,47	50 287	8 838
87	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I ф6мм	тн.	0,048	113900	5 467	
88	С12041	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III ф12мм	тн.	1,1	115200	126 720	
89	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20кг.	тн.	0,056	70437,87	3 945	573
		Смета 2-1-3 АР					
		Стены Блок №1					
1	Е0108-6-5	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4м	$м^3$	64	2703,66	173 034	77 144
2	С143006-6	Кирпичи керамические одинарные	1000шт.	24,32	9160	222 771	
3	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4м	$м^3$	21	2407,86	50 565	19 737
4	С1143006-6	Кирпичи керамические	1000шт.	7,98	9160	73 097	
5	Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности толщ. 190мм (парапеты)	$м^3$	8	2577,66	20 621	8 454
6	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65мм М-75	1000шт.	3,04	9160	27 846	
7	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	тн.	0,5	8679,65	4 340	4 965
12	Е0108-12-1	Армирование кладки стен	тн.	0,08	8679,65	694	794
13	С12041-53	Каркасы и сетки плоские сталь гладкая класса AI ф6мм	тн.	0,1	79100	7 910	
14	С12041-74	Каркасы и сетки плоские сталь периодического профиля класса AIII ф14мм	тн.	0,1	76400	7 640	
15	С12041-89	Каркасы и сетки плоские проволока арматурная из низкоуглеродной стали ВР-1 ф4мм	тн.	0,1	62100	6 210	
16	Е0106-19-2	Устройство заделок из бетона класса В15	$м^3$	3,2	7887,75	25 241	2 786
		РАЗДЕЛ 2. Перегородки					
26	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4м	$м^2$	320	455,93	145 898	89 873
27	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65мм М-75	шт.	16640	11,2	186 368	
28	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	тн.	0,74	8679,65	6 423	7 348

29	С12041-5[illegible]	Каркасы сетки плоские сталь гладкая кл.AI ф6мм	тн.	0,13	79100	10 283	
30	С12041-74	Каркасы сетки плоские сталь периодического профиля кл.AIII ф14мм	тн.	0,22	76400	16 808	
31	С12041-89	Каркасы и сетки плоские проволока арматурная и низкоуглеродной стали В 1, ВР-1 ф4мм	тн.	0,2	62100	12 420	
		Смета 2-1-3АР РАЗДЕЛ 5. Витражи					
61	Е0109-45-1	Установка витражей	тн.	3,53	59686,16	210 692	141 336
63	Спрайс-лист	Стоимость конструкций системы Schueko	м²	176,4	33516,43	5 912 298	
		РАЗДЕЛ 6. Полы					
84	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30мм	$м^2$	758,7	440,79	334 427	54 098
85	Е0111-15-2	Добавлять на каждые 5мм изменения толщины бетонных покрытий до 55мм	$м^2$	3792,5	60,5	229 446	9 050
89	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30мм	$м^2$	743,8	440,79	327 860	53 035
90	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины бетонных покрытий	$м^2$	3719	60,5	225 000	8 874
150	Е0111-15-1	Устройство звукоизоляции из монолитного ячеистого бетона толщиной 30мм	$м^2$	317,8	440,79	140 083	22 660
151	Е0111-15-2	Добавлять на каждые 5мм изменения толщины бетонных покрытий до 40мм	$м^2$	635,6	60,5	38 454	1 517
160	Е0111-15-1	Устройство звукоизоляции из монолитного ячеистого бетона толщиной 30мм	$м^2$	124	440,79	54 658	8 842
161	Е0111-15-2	Добавлять на каждые 5мм изменения толщины бетонных покрытий до 40мм	$м^2$	248	60,5	15 004	592
		Блок №2 Локальная смета 2-1-2 КЖ					
		Каркасы Колонны					
	Е0106-14-4	Устройство ж/б колонн в деревянной опалубке бетон В25	$м^3$	37,47	11780,5	441 415	39 512
38	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низко-углеродистой стали В1.ВР1 ф5мм	тн.	0,31	51500	15 965	
39	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I ф8мм	тн.	0,666	108000	71 928	
40	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III ф25мм	тн.	3,628	100600	364 977	
41		**Диафрагма жесткости**					
	Е0106-17-4	Устройство ж/б стен толщиной до 300мм	$м^3$	15,19	10983,97	166 847	13 873
42	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I ф6мм	тн.	0,26	113900	29 614	
43	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I ф8мм	тн.	0,0152	108000	1 642	
44	С12041-100	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I ф20-22мм	тн.	0,2496	94700	23 637	
45	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III ф12мм	тн.	0,615	115200	70 848	
46	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III ф20-22мм	тн.	1,46	104900	153 154	
47	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III ф25-28мм	тн.	0,096	100600	9 658	

48		**Ригели**					
	E0106-21-1	Устройство ригелей из бетона В25	$м^3$	79,14	13187,23	1 043 637	115 489
49	C12041-90	Каркасы и сетки плоские проволока арматурная из стали В-1 ф5мм	тн.	0,1	51500	5 150	
50	C12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I ф8мм	тн.	4	108000	432 000	
51	C12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III ф12мм	тн.	1,2	115200	138 240	
52	C12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III ф25мм	тн.	12,04	100600	1 211 224	
53	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20кг.	тн.	0,3	70437,87	21 131	1 133
54		**Перекрытия**					
	E0106-22-1	Устройство без балочных перекрытий толщиной до 200мм, кл. бетон В25	$м^3$	140	11926,44	1 669 702	80 383
55	C12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I ф6мм	тн.	1	113900	113 900	
56	C12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I ф8мм	тн.	2	108000	216 000	
57	C12041-100	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I ф20мм	тн.	0,09	94700	8 523	
58	C12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III ф12мм	тн.	9	115200	1 036 800	
59	C12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III ф25мм	тн.	0,9	100600	90 540	
60	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20кг.	тн.	0,5	70437,87	35 219	2 112
61		**Раздел 8 Шахта монолитная ШМ1**					
	E0106-17-4	Устройство ж/б стен высотой до 3м	$м^3$	10,6	10476,47	111 051	19 517
108	C12041	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III ф12мм	тн.	0,7	115200	80 640	
109	C12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I ф6мм	тн.	0,286	113900	32 575	
110	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20кг.	тн.	0,105	70437,87	7 396	1 141
111		**Раздел 9 Шахта монолитная ШМ3**					
	E0106-17-4	Устройство ж/б стен высотой до 3м	$м^3$	8,82	10476,47	92 402	16 240
132	C12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I ф6мм	тн.	0,046	113900	5 239	
133	C12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III ф12мм		0,0884	115200	10 184	
134	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20кг.	тн.	0,092	70437,87	6 480	946
135		***Стены Блок №2***					
	E0108-6-5	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4м	$м^3$	56	2703,66	151 405	59 175
1	C143006-6	Кирпичи керамические одинарные	1000шт.	21,28	9160	194 925	
2	E0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4м	$м^3$	32	2407,86	77 052	30 075
3	C1143006-6	Кирпичи керамические	1000шт.	12,16	9160	111 386	
4	E0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности толщ. 190мм (парапеты)	$м^3$	14	2577,66	36 087	14 794
5	C143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65мм М-75	1000шт.	5,32	9160	48 731	
6	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	тн.	0,2	8679,65	1 736	4 766
7	E0108-12-1	Армирование кладки стен	тн.	0,8	8679,65	6 944	7 943

12	С12041-53	Каркасы и сетки плоские сталь гладкая класса AI ф6мм	тн.	0,2	79100	15 820	
13	С12041-74	Каркасы и сетки плоские сталь периодического профиля класса AIII ф14мм	тн.	0,15	76400	11 460	
14	С12041-89	Каркасы и сетки плоские проволока арматурная из низкоуглеродной стали ВР-1 ф4мм	тн.	0,2	62100	12 420	
15	Е0106-19-2	Устройство заделок из бетона класса В15	м³	3,2	7887,75	25 241	2 786
16		***РАЗДЕЛ 2. Перегородки***					
	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4м	м²	346	455,93	157 752	97 175
20	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65мм М-75	шт.	17,992	11,2	202	
21	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	тн.	0,4	8679,65	3 472	3 972
22	С12041-53	Каркасы сетки плоские сталь гладкая кл.AI ф6мм	тн.	0,2	79100	15 820	
23	С12041-74	Каркасы сетки плоские сталь периодического профиля кл.AIII ф14мм	тн.	0,2	76400	15 280	
24	С12041-89	Каркасы и сетки плоские проволока арматурная и низкоуглеродной стали В 1, ВР-1 ф4мм	тн.	0,1	62100	6 210	
25		***РАЗДЕЛ 1. Лестницы внутренние в осях 9-10 (Блок 2)Смета 2-1-2КЖ***					
	Е0106-22-1	Устройство ж/б лестничных маршей и площадок	м³	14,9	11418,94	170 142	21 490
6	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, ф12мм	тн.	3,2	80500	257 600	
7	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, ф6мм	тн.	0,1	79100	7 910	
8	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4кг.	1тн.	0,12	93997,62	11 280	4 182
9	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	тн.	0,12	40200	4 824	
		Смета 2-1-3АР РАЗДЕЛ 5. Витражи					
72	Е0109-45-1	Установка витражей	тн.	6,01	59686,16	358 714	241
74	Спрайс-лист	Стоимость конструкций системы Schueko	м²	308,65	33516,43	10 344 846	
75	Е0109-45-1	Установка алюминиевых витражей	тн.	3,22	59686,16	192 189	128 924
76	Спрайс-лист	Стоимость конструкций системы Schueko	м²	160,95	33516,43	5 394 469	
		Полы					
	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30мм	м²	727,4	440,79	320 631	51 866
101	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины бетонных покрытий до 55мм	м²	3637	60,5	220 039	8 679
102	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30мм	м²	1383,6	440,79	609 877	98 655
106	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины бетонных покрытий до 55мм	м²	6918	60,5	418 539	16 508
107		**РАЗДЕЛ 7. Внутренняя отделка**					
	Е0134-56-2	Устройство каркасов внутренней поверхности наружных стен по всем этажам из деревянных брусков при относе от стен на 5см	м²	754,56	772,99	583 267	287 152
230	Е0134-57-1	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50мм	м²	754,56	199,72	150 701	43 853
231	Е0134-60-5	Облицовка каркасов стен гипсокартонными листами	м²	754,56	176,24	132 984	119 622
232	С11011-378	Листы гипсокартонные для перегородок, толщиной 14мм	м²	792,29	356	282 055	
233		**Смета 2-1-1 Эл Силовое электрооборудование и электроосвещение**					

		Вводно-распределительный щит ГРЩ-1					
		Стоимость щита 1					
	Прайс-лист	Щит силовой распределительный XL 400	шт.	1	21135,68	21 136	
1	Прайс-лист	Двери на щиты XL 400	шт.	1	12510,88	12 511	
2	Прайс-лист	Автомат DPX 630-3р-400А	шт.	4	105752,66	423 011	
3	Прайс-лист	Устройство механической блокировки	шт.	2	22573,24	45 146	
4	Прайс-лист	трансформатор тока 400/5А	шт.	6	5018,51	30 111	
5	Прайс-лист	Счетчик активной энергии "БАС" СА4У-Э704 3 80В 5А	шт.	2	5728,37	11 457	
6		*Стоимость щита 2*					
	Прайс-лист	Щит силовой распределительный XL 400	шт.	1	21135,68	21 136	
7	Прайс-лист	Двери на щиты XL 400	шт.	1	12510,88	12 511	
8	Прайс-лист	Автомат DPX 3р-32А	шт.	3	13505,72	40 517	
9	Прайс-лист	Автомат DPX 3р-50А	шт.	1	13595,53	13 596	
10	Прайс-лист	Автомат DPX 3р-63А	шт.	2	13595,53	27 191	
11	Прайс-лист	Автомат DPX 3р-100А	шт.	3	13730,82	41 192	
12		*Стоимость щита 3*					
	Прайс-лист	Щит силовой распределительный XL 400	шт.	1	21135,68	21 136	
13	Прайс-лист	Двери на щиты XL 400	шт.	1	12511,46	12 511	
14	Прайс-лист	Автомат DPX 3р-32А	шт.	1	13505,72	13 506	
15	Прайс-лист	Автомат DPX 3р-40А	шт.	1	13505,72	13 506	
16	Прайс-лист	Автомат DPX 3р-63А	шт.	1	13595,53	13 596	
17	Прайс-лист	Автомат DPX 3р-80А	шт.	3	13730,82	41 192	
18	Прайс-лист	Автомат DPX 3р-100А	шт.	3	13730,82	41 192	
19		*Монтаж щита*					
	Ц0108-571-2	Монтаж корпуса ГРЩ1	шт.	1,73	6012	10 401	6 286
20	Ц01С8-575-1	Монтаж автоматов	шт.	22	140,9	3 100	2 675
21	Ц0108-574-1	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 10мм²	жил	66	36,7	2 422	1 580
22	1517-1092-1	Установка и ошиновка автомата 3-х пол.до 63а	шт.	12	358,8	4 306	
23	1517-1093	Установка и ошиновка автомата 3-х пол.до 160а	шт.	6	772,8	4 637	
24	1517-1095	Установка и ошиновка автомата 3-х пол.до 400а	шт.	4	1794	7 176	
25	Ц0108-53-1	Трансформатор тока до 10кВ	шт.	6	493,6	2 962	2 004
26	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт.	2	166,9	334	305
27		*Вводно-распределительное устройство ВРУ-1*					
	Прайс-лист	Щит силовой распределительный XL 3	шт.	1	17717,08	17 717	
28	Прайс-лист	Двери на щиты XL 3	шт.	1	5167,62	5 168	
29	Прайс-лист	Автомат DPX 3р-100А	шт.	1	13730,82	13 731	
30	Прайс-лист	Автомат DPX 3р-63А	шт.	1	13595,53	13 596	
31	Прайс-лист	Автомат DPX 3р-32А	шт.	2	13505,72	27 011	
32	Прайс-лист	Автомат DPX 3р-25А	шт.	3	9612,15	28 836	
33	Прайс-лист	Автомат DPX 3р-16А	шт.	3	9547,67	28 643	
34	Прайс-лист	Автомат DPX 1р-16А	шт.	2	6602,88	13 206	

35	Ц0108-572-7	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм-монтаж корпуса ВРУ-1	шт.	1	3458	3 458	652
36	Ц0108-575-1	Монтаж автоматов	шт.	12	140,9	1 691	1 459
37	Ц0108-574-1	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 10мм²	жил	32	36,7	1 174	766
38	1517-1093	Установка и ошиновка автомата 3-х пол. до 160а	шт.	1	772,8	773	
39	1517-1092-1	Установка и ошиновка автомата 3-х пол. до 63а	шт.	9	358,8	3 229	
40	1517-1092-3	Установка и ошиновка автомата 1-но пол. до 63а	шт.	2	207	414	
41		*Щит силовой распределительный ЩС-1*					
	Прайс-лист	Щит силовой распределительный XL 3	шт.	1	17717,08	17 717	
42	Прайс-лист	Двери на щиты XL 3	шт.	1	5167,62	5 168	
43	Прайс-лист	Автомат DPX 3р-100А	шт.	1	13730,82	13 731	
44	Прайс-лист	Автомат DPX / 2р+УЗО (30мА) - 25А	шт.	8	31384,57	251 077	
45	Прайс-лист	Автомат DPX 1р-16А	шт.	2	6602,88	13 206	
46	Прайс-лист	Автомат DPX 3р-16А	шт.	2	9547,67	19 095	
47	Прайс-лист	Автомат DPX 3р-25А	шт.	2	9612,15	19 224	
48	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм-монтаж корпуса ЩС-1	шт.	1	2849	2 849	500
49	Ц0108-575-1	Монтаж автоматов	шт.	15	140,9	2 114	1 824
50	Ц0108-574-1	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 10мм²	жил	33	36,7	1 211	790
51	1517-1093	Установка и ошиновка автомата 3-х пол. до 160а	шт.	1	772,8	773	
52	1517-1092-1	Установка и ошиновка автомата 3-х пол. до 63а	шт.	4	358,8	1 435	
53	1517-1092-2	Установка и ошиновка автомата 2-х пол. до 63а	шт.	8	276	2 208	
54	1517-1092-3	Установка и ошиновка автомата 1-но пол. до 63а	шт.	2	207	414	
55		*Щит силовой распределительный ЩСВ-1*					
	Прайс-лист	Щит силовой распределительный XL 3	шт.	1	17717,08	17 717	
124	Прайс-лист	Двери на щиты XL 3	шт.	1	5167,62	5 168	
125	Прайс-лист	Автомат DPX 3р-63А	шт.	1	13595,53	13 596	
126	Прайс-лист	Автомат DPX / 2р+УЗО (30мА) - 16А	шт.	1	31384,57	31 385	
127	Прайс-лист	Автомат DPX 1р-16А	шт.	1	6602,88	6 603	
128	Прайс-лист	Автомат DPX 3р-16А	шт.	1	9547,67	9 548	
129	Прайс-лист	Автомат DPX 3р-25А	шт.	2	9612,15	19 224	
130	Ц0108-572-3	Монтаж корпуса распределительного щита ЩСВ-1	шт.	1	1299,3	1 299	314
131	Ц0108-575-1	Монтаж автоматов	шт.	6	140,9	845	730
132	Ц0108-574-1	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 10мм²	жил	15	36,7	551	359
133	1517-1092-1	Установка и ошиновка автомата 3-х пол. до 63а	шт.	4	358,8	1 435	
134	1517-1092-2	Установка и ошиновка автомата 2-х пол. до 63а	шт.	1	276	276	
135	1517-1092-3	Установка и ошиновка автомата 1-но пол. до 63а	шт.	1	207	207	
136	С151803-148	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8502	шт.	2	12400	24 800	
158	Ц0108-599-2	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8503	шт.	2	1135,1	2 270	1 065

159	С151607-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5мм²	1000м	5,2	9230	47 996	
201	С130804-8	Трубы среднего типа из полиэтилена ф20-25мм	м	460	777	357 420	
229	Ц0108-409-1	Трубы полиэтиленовые по установленным конструкциям, по стенам и колоннам ф25мм	м	4600	108,6	499 560	226 366
		РАЗДЕЛ 1. Канализация хоз.бытовая К1, К1ц					
	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50мм	м	220	634,54	139 599	29 976
1	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100мм	м	680	762,88	518 758	89 582
2	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100мм	м	280	1232,62	345 134	53 028
3	С130810-183	Ревизии, диаметр 100мм	шт.	52	523	27 196	
4	Ц0112-802-4	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1МПа, диаметр условного прохода 125-150мм	шт.	1	932,3	932	753
16	С130902-41	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1МПа /10кгс/см²/, Dy 150мм	шт.	1	22100	22 100	
17	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3 сп2, ВСт3сп3 Ру 1МПа /10кгс/см²/, Dy 100мм	шт.	2	492	984	
18		**РАЗДЕЛ 2. Канализация производственная К3**					
	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50мм	м	10	634,54	6 345	1 363
21	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100мм	м	10	762,88	7 629	1 317
22	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100мм	м	20	1232,62	24 652	3 788
23	С130810-183	Ревизии, диаметр 100мм	шт.	10	523	5 230	
		Смета 6-2-1 Внутриплощадочные тепловые сети					
		Земляные работы					
	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79кВт (108л.с.), с перемещением до 5м	м³	95,5	3,35	320	108
4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1, 2 группы пневматическими трамбовками	м³	95,5	21,55	2 058	1 578
5	Е0109-34-2	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,5т	т	3,9	9632,76	37 568	26 231
10	С12021-263	Опоры неподвижные	т	0,6045	107900	65 226	
11	С12021-262	Опоры скользящие	т	4,43	107900	477 997	
12	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 114х3,0мм	км	0,4	138347,21	55 339	48 395
18	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3мм	м	40	243	9 720	
		Строительные работы					

46	Е0122-13-[illegible]	Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50мм	км	0,4	147905,62	59 162	19 106
52	Е00126-23-2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диам. 76мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50мм	м	40	126,66	5 066	1 476
		Блок вспомогательных сооружений 3-2-1					
		РАЗДЕЛ 1. Электроснабжение					
1	Ц0108-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15кг	шт.	2	1135,1	2 270	1 065
2	С151803-154	Щиток осветительный на 6однофазных групп, тип ОП-6 УХЛ4	шт.	2	5310	10 620	
3	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт.	2	228,8	458	394
4	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт.	2	4720	9 440	
5	Ц0108-54-1	Трансформатор напряжения, напряжение до 10кВ, однофазный	шт.	1	234,6	235	124
6	75-3-42	Трансформатор однофазный ОСОВ-0,25У3 типа ОМ 0,63/6-10/0,23, мощность 0,63кВА, напряжение ВН 6,0+2+2,5/10,0+2+2,5кВ, напряжение ВН 0,23кВ, напряжение КЗ 6, габариты 470х27х590мм	шт.	1	26900	26 900	
7	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	шт.	15	342,8	5 142	2 790
8	Спрайс-лист	Светильник ЛПО46-2х36-001	шт.	9	1351,3	12 162	
9	С151702-3	Светильник тип ЛСПО2-2х40/Д20-01-УХЛ4	шт.	6	2320	13 920	
10	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	шт.	7	269,9	1 889	1 004
11	Спрайс-лист	Светильник ЛПО46-1х36-006	шт.	7	924,4	6 471	
12	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	шт.	50	216,3	10 815	4 722
13	Спрайс-лист	Светильник НП030-100	шт.	3	678,91	2 037	
14	С151701-19	Светильник подвесной, тип НСП11х100-431-У3	шт.	20	762	15 240	
15	С151701-22	Светильник подвесной, тип НСП11х200-431-У4	шт.	12	894	10 728	
16	С151701-14	Светильник потолочный , тип НПП03-100-001-МУ3	шт.	13	871	11 323	
17	С151701-89	Светильник переносный для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6м	шт.	1	443	443	
18	С151701-90	Светильник переносный для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12м	шт.	1	561	561	
19	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/ \ /, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛХБ36	шт.	37	101	3 737	
20	С151705-3	Стартер для люминесцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт.	37	14	518	
21	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	шт.	2	24	48	
22	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	шт.	34	39	1 326	
23	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-200	шт.	12	78	936	
24	С151706-60	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-60	шт.	2	17	34	
25	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10мм²	м	130	26,92	3 500	3 475

26	С151607-17	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские; марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5мм²	1000м	0,1	24900	2 490	
27	С151607-166	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские; марка ППВ, число жил и сечение 2х1,5мм²	1000м	0,03	16600	498	
28	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6мм² с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	м кабеля	410	94,79	38 864	37 731
29	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5мм²	1000м	0,35	52100	18 235	
30	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5мм²	1000м	0,06	28900	1 734	
31	Е0121-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	шт.	4	29,13	117	117
32	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	шт.	4	68	272	
33	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт.	9	35,4	319	287
34	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт.	9	156	1 404	
35	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт.	5	45,74	229	168
36	С151801-14	Выключатель одноклавишный, тип С-2-94-10/220	шт.	5	182	910	
37	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1000шт	0,024	16300	391	
38	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	1000шт	0,021	24200	508	
39	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	шт.	24	509	12 216	
40	С11051-203	Изоляторы СА-3	шт.	6	556	3 336	
		РАЗДЕЛ 2. Электрооборудование					
41	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	1	2070	2 070	1 312
42	75-6-46	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10 типа ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60+ПН2 4х100	шт.	1	106400	106 400	
43	Ц0108-102-1	Шкаф распределительный	шкаф	2	3089	6 178	4 528
44	75-6-76	Пункт распределительный, типа ПР 11-3056-21У3	комплект	1	58500	58 500	
45	75-6-73	Пункт распределительный, типа ПР 11-3056-54У3	комплект	1	52000	52 000	
46	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колоне, на ток до 40А	шт.	4	782,9	3 132	1 479
47	Спрайс-лист	Пускатель магнитный нереверсный ПМЛ 122002	шт.	4	957,53	3 830	
48	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25А	шт.	1	496,94	497	256
49	С151801-10	Выключатель автоматический для лестничных клеток на ток 2,5А, тип АВ-2А	шт.	1	343	343	

50	С151801-2	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПП1-16/Н2М3	шт.	1	231	231	
51	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	шт.	4	97,7	391	325
52	Спрайс-лист	Пост управления кнопочный ПКЕ 222-1У3	шт.	4	454,06	1 816	
53	С151801-21	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПВ3-16М3	шт.	2	286	572	
54	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10мм²	м	454	26,92	12 222	12 135
55	С151607-166	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х1,5мм²	1000м	0,07	16600	1 162	
56	С151607-174	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5мм²	1000м	0,088	24900	2 191	
57	С151607-178	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х4мм²	1000м	0,011	58200	640	
58	С151607-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5мм²	1000м	0,255	9230	2 354	
59	С151607-123	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6мм²	1000м	0,028	29000	812	
60	С1151607-113	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 0,5мм²	1000м	0,002	4730	9	
61	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6мм² с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	м кабеля	202	94,79	19 148	18 589
62	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5мм²	1000м	0,18	28900	5 202	
63	С151601-334	Кабели силовые на напряжение до 660В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х4мм²	1000м	0,006	52200	313	
64	С151601-335	Кабели силовые на напряжение до 660В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х6мм²	1000м	0,016	72800	1 165	
65	Ц0108-744-1	Кабель силовой с креплением по всей длине массой 1м до 1кг	м	170	94,9	16 133	11 644
66	С151601-589	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х6мм²	1000м	0,016	285100	4 562	
67	С151601-588	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х4мм²	1000м	0,006	192700	1 156	
68	С151601-586	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х1,5мм²	1000м	0,022	83600	1 839	

69	С151601-3[illegible]	Кабели силовые на напряжение до 660В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х16мм²	1000м	0,05	175500	8 775	
70	С151601-137	Кабели силовые на напряжение до 660В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х16мм²	1000м	0,066	122300	8 072	
71	С151601-114	Кабели силовые на напряжение до 660В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х25мм²	1000м	0,01	97600	976	
72	Ц0108-76-1	Шина круглая медная, диаметр до 10мм	м	1,5	226,5	340	191
73	Е0121-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	шт.	6	29,13	175	175
74	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л90УХЛ3	1000шт	0,004	16300	65	
75	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	шт.	6	68	408	
76	С151803-55	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У996 У2	шт.	1	505	505	
77	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	шт.	24	509	12 216	
78	С11051-203	Изоляторы СА-3	шт.	6	556	3 336	
79	С151803--65	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000В: секция прямая, НЛ10-П2 У3, габаритные размеры 2000х50х24мм	шт.	20	339	6 780	
80	С151803-66	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000В: секция прямая, НЛ10-П2 У3, габаритные размеры 300х300х75мм	шт.	6	139	834	
81	Е0121-1-1	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25мм	м	53	78,15	4 142	3 880
82	С130801-46	Трубопроводы стальные 25х1,8мм	м	21	97	2 037	
83	Е0121-1-2	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 40мм	м	4	96,8	387	366
84	С130801-47	Трубопроводы стальные 32х2мм	м	4	143	572	
85	С130806-7	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные легкие 20х2,5мм	м	32	95	3 040	
86	Е0121-2-7	Прокладка винипластовых труб поставляемых нормализованными элементами в комплекте диам. условного прохода до 25мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	м	18	72,29	1 301	950
87	Е0121-2-8	Прокладка винипластовых труб поставляемых нормализованными элементами в комплектедиам. условного прохода до 32мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	м	3	79,84	240	180
88	С130804-119	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25мм	10м	1,8	579	1 042	
89	С130804-120	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32мм	10м	0,4	1440	576	
90	Спрайс-лист	Металлорукав диам. 22мм	шт.	20	56,49	1 130	

91	Ц0108472-[illegible]	Проводник заземляющий скрытого в подливке пола из круглой стали, диаметр 12мм	м	0,0314	58,2	2	1
92	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18мм	т	0,0316	58400	1 845	
93	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160мм²	м	0,0252	107,3	3	1
94	С11041-83	Сталь полосовая 40х4мм /ГОСТ 103-76/	т	0,0252	46400	1 169	
		РАЗДЕЛ 1. Отопление					
1	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	17,99	4327,15	77 845	2 797
2	Е0118-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100мм	м	120	960,41	115 249	6 225
3	Е0118-17-5	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 159мм	1шт.	3	2947,49	8 842	804
4	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15мм	м	150	266,48	39 972	10 308
5	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20мм	м	80	293,48	23 478	5 498
6	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25мм	м	60	316,48	18 989	4 123
7	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32мм	м	75	365,48	27 411	5 154
8	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40мм	м	10	399,48	3 995	687
9	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50мм	м	15	440,31	6 605	1 314
10	Е0118-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50мм	м	513	10,99	5 638	7 019
11	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам.до 25мм	1шт.	17	309,24	5 257	5 875
12	С130904-58	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 15мм	шт.	17	343	5 831	
13	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6МПа /16кгс/см²/, Dy 15мм	шт.	60	362	21 720	
14	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6МПа /16кгс/см²/, Dy 20мм	шт.	2	408	816	
15	С130901-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6МПа /16кгс/см²/, Dy 32мм	шт.	4	888	3 552	
16	Ц0112-986-1	Вентили латунные запорные теплые низкого давления, диаметр условного прохода 25мм	шт.	2	431	862	704
17	С130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6МПа /16кгс/см²/, Dy 25мм	шт.	2	507	1 014	
18	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам.до 50мм	1шт.	2	473,47	947	691

19	С130902-1	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6МПа /16кгс/см²/, Dy 50мм	шт.	2	6880	13 760	
20	Е0118-16-2	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57мм	1шт.	2	12593,61	25 187	1 238
		РАЗДЕЛ 2. Теплоснабжение					
21	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам.до 50мм	1шт.	7	473,47	3 314	2 419
22	С130901-65	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6МПа /16кгс/см²/, Dy 40мм	шт.	7	941	6 587	
23	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам.до 25мм	1шт.	6	473,47	2 841	2 074
24	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6МПа /16кгс/см²/, Dy 15мм	шт.	5	362	1 810	
25	С130904-59	Краны регулирующие, Dy 25мм	шт.	1	377	377	
26	Е0118-17-5	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 159мм	1шт.	1	2947,49	2 947	268
27	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15мм	м	10	266,48	2 665	687
28	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25мм	м	2	316,48	633	137
29	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40мм	м	20	399,48	7 990	1 374
30	Е0118-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50мм	м	50	10,99	550	684
		РАЗДЕЛ 3. Вентиляция					
33	С131312-11	Вставки гибкие к радиальным /центробежным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали	шт.	1,32	2070	2 732	
34	Спрайс-лист	Секция соединительная	шт.	1	54236,77	54 237	
37	Е0120-44-1	Установка фильтров воздушных сетчатых /масляных/ производительностью до 10 тыс.м³-час	шт.	6	2259,84	13 559	14 481
38	С131309-6	Фильтры воздушные ячейковые: ФЯР	шт.	6	2300	13 800	
39	Е0120-16-1	Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводом периметром до 3200мм	шт.	1	893,62	894	665
40	С131306-7	Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-16/63-0,25 КВУ 600х1000Б	шт.	1	43700	43 700	
41	Е0120-28-1	Установка дверей герметических штампованных размером 1250х500мм	шт.	1	4144,11	4 144	539
42	Е0120-12-1	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных размером 150х490мм	шт.	10	329,09	3 291	2 362
43	Е0120-33-2	Установка вентиляторов крышных массой до 0,2т	шт.	2	2179,31	4 359	3 900
53	Е0120-14-2	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручными приводом диаметром до 355мм	шт.	1	292,26	292	256

54	С131306-4	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, d-315мм	шт.	1	3970	3 970	
65	Е0116-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 219мм	м	7	3293,82	23 057	2 753
66	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	50	21,8	1 090	262
67	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м²	50	36,09	1 805	200
68	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м²	50	112,32	5 616	3 167
		Смета 3-2-2 РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1					
1	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80мм	м	10	752,75	7 528	1 770
2	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65мм	м	42	648,76	27 248	6 564
3	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50мм	м	40	604,07	24 163	4 138
4	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20мм	м	12	364,67	4 376	944
5	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15мм	м	12	329,67	3 956	944
6	Е0118-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50мм	м	116	10,99	1 275	
7	С131810-45	Крепления для трубопроводов /кранштейны, планки, хомуты/	кг	45	200	9 000	
8	Е0116-15-3	Установка вентилей диам.до 100мм	1шт.	1	891,93	892	616
9	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1МПа /10кгс/см²/, Dy 80мм	шт.	1	5190	5 190	
10	С130901-32	Вентили проходные муфтовые латунные 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6МПа /16кгс/см²/, Dy 20мм	шт.	1	395	395	
11	С130901-31	Вентили проходные муфтовые латунные 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6МПа /16кгс/см²/, Dy 15мм	шт.	1	350	350	
12	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6МПа /6кгс/см²/, Dy 15мм	шт.	1	331	331	
13	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	12,8	21,8	279	67
14	Е0126-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40мм	м	24	165,44	3 971	2 544
15	Е0126-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60мм	м	40	209,45	8 378	5 508

16	Е0126-1-9	Изоляция трубопроводов диаметром 76мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60мм	м	42	42	1 764	6 124
17	Е0126-1-11	Изоляция трубопроводов диаметром 89мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60мм	м	10	10	100	1 895
18	Спрайс-лист	Плиты теплоизоляционные из минваты П175-1000-500.40	м	0,82	0,82	1	
19	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40мм	м	106	106	11 236	3 435
20	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-113мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40мм	м	10	10	100	461
21	С11011-940	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м²	0,03	0,03	0	
22	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50м	1кран	4	4	16	852
23	С131103-7	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51мм	м	80	80	6 400	
24	Спрайс-лист	Огнетушитель порошковый емкостью 5,4л ОХВП-10	шт.	1	1	1	
25	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диам. менее 50мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м²	8	8	64	907
		РАЗДЕЛ 2. Горячее водоснабжение Т3					
26	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20мм	м	9	364,67	3 282	708
27	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15мм	м	20	329,67	6 593	1 573
28	С131810-45	Крепления для трубопроводов /кранштейны, планки, хомуты/	кг	9	200	1 800	
29	С130901-19	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6МПа /16кгс/см²/, Dy 20мм	шт.	1	319	319	
34	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диам. менее 50мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м²	2,4	160,02	384	272
35	Е0126-8-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76мм минераловатными шнурами толщиной 40мм	м	29	83,68	2 427	2 277
36	Спрайс-лист	Пухшнур теплоизоляционный ШТНМВ-150-200-40-К	м³	0,04	1411,59	56	
37	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	0,42	21,8	9	2
38	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-113мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40мм	м	1,8	150,76	271	83
39	С11011-940	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м²	0,0018	314500	566	
		РАЗДЕЛ 3. Канализация К1					
40	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100мм	м	22	1218,62	26 810	4 167
41	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50мм	м	15	781,79	11 727	2 557

42	E0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	компл.	2	5930,28	11 861	910
49	E0117-1-11	Установка трапов диам. 50мм	компл.	1	1412,7	1 413	107
					итого:	49 715 209	
					накладные расходы:	3 051 748	
					итого:	52 766 957	
					ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	3 166 017	
					итого:	55 932 974	
					временные здания и сооружения 1,44%:	805 435	
					итого:	56 738 409	
					выслуга лет и дополнительные отпуска 1,4%:	794 338	
					итого по сметному расчету базовых ценах 2001 г.:	57 532 747	
					с коэффициентом 1,613:	92 800 321	
					налоги и сборы обязательные платежи 2%:	1 150 655	
					итого:	93 950 975	
					затраты на содержание тех. надзора 0,49%:	460 360	
					затраты на осуществление авторского надзора 0,13016%:	122 287	
					итого:	94 533 622	
					НДС 12%:	11 344 035	
					всего итого:	105 877 656	

Заместитель начальника управления строительства акимата Жамбылской области

Дуйсенбиев К.К.

Директор ТОО "Технологиялық көмек құрылысы

Есенов М.

Директор ТОО "Лидер-НК"

Толендиев Н.Р

Начальник участка ТОО "Лидер-НК"

Сексенбаев О.А.

18.09.09г

Генподрядчик: ТОО "Лидер-НК"

Договор: №129 от 26.11.08 г. **Доп.соглашение** №1 от 04.04.09 г.

Наименование объекта : Городская поликлиника на 500 посещений в смену в г.Тараз

А кт

приемки выполненных работ за август 2010 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: АСФАЛЬТНОЕ ПОКРЫТИЕ								
1	1	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см=ТОЛЩ.15см	1944	67,5	17,83	131215	34652	29675	0,04	81
				м2	6,41	5,07	12461	9851	133	0,02	36
2	2	С143008-90 Изм. и доп. вып. 27	Гравий для строительных работ, марка ДР 24 фракции 20-40 мм	144,634	622		89962				
				м3							
3	3	С11011-42	Эмульсия битумно-дорожная	25,661	29000		744163				
				т							
4	4	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1944	24,52	15,35	47670	29843	28441	0,03	65
				м2	5,94	5,06	11547	9837	133	0,02	34
5	5	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1944	24,52	15,35	47670	29843	28441	0,03	65
				м2	5,94	5,06	11547	9837	133	0,02	34
6	6	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	984	318,18	6,63	313086	6525	144531	0,7	687
				м	108,68	1,76	106941	1729	133	0,01	6
7	7	С143019-81 Изм. и доп. вып. 29	Камни бортовые марки БР 300.30.15	328	1304		427712				
				шт							
			Итого по разделу: АСФАЛЬТНОЕ ПОКРЫТИЕ				1801478				
			Раздел: ОТМОСТКА=147м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	176,4	5022,7	0	886004	0	123023	3,66	646
				м3	567	0	100019	0	123	0	0
9	9	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	1176	340,56	0	400494	0	38711	0,14	169
				м2	24,75	0	29106	0	133	0	0
			Итого по разделу: ОТМОСТКА=147м2				1286498				
			ИТОГО:				3087976	100865			1713
							271621	31254			110
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				392822				
			Всего накладных расходов:				392822				
			Итого с накладными				3480798				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				208848				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3689646				
			временные здания и сооружения 1,44%				53131				
			итого:				3742777				
			выслуга лет и дополнительные отпуска 1,4% :				52399				
			итого по сметному расчету базовых ценах 2001 г.:				3795176				
			с коэффицентом 1,613:				6121619				
			налоги и сборы обязательные платежи 2%				122432				
			итого:				6244051				
			затраты на содержание тех.надзора 0,49%:				30596				
			затраты на осуществление авторского надзора 0,130116%:				8125				
			итого:				6282771				
			НДС 12%				753933				
			всего итого:				7 036 704				

Заместитель начальника управления строительства акимата Жамбылской области

_____ Дуйсенбиев К.К.

Директор ТОО "Технологиялык көмек құрылысы

_____ Есенов М.

Директор ТОО "Лидер-НК"

_____ Толендиев Н.Р

Начальник участка ТОО "Лидер-НК"

_____ Самалиев Ж.И.