Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2001 жылғы
15 қазандағы №1328 қаулысымен
БЕКІТІЛГЕН

БЕКІТІЛГЕН

(шешімнің/ бұйрықтың, қаулының және т.б./ күнімен нөмірі шешімге / бұйрыққа қаулыға және т.б./қол қойған адамның тегі, аты, әкесінің аты және лауазымы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған
Объектіні пайдалануға қабылдау туралы
А к т і с і

2011 жылғы «___»_____ Абай ауылы
(объектінің орналасқан жері)

Сарыағаш ауданы әкімдігі
(комиссияны тағайындаған органның атауы)
20_11_ жылғы « 26 » 10 № 783 шешімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.)
тағайындалған мемлекеттік кабылдау комиссиясы мына құрамда:
төраға Қайпжанов Рашид Үсіпханұлы - аудан әкімінің орынбасары.
(аты, әкесінің аты, тегі)
төрағасының орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылыс инспекциясынының өкілі
Сүгірбаев Сұлтанбек Шойынбайұлы–Оңтүстік Қазақстан облысының МСҚБ басқармасының бастығы;
комиссия мүшелері-өкілдері:
тапсырыс беруші
Сманов Бекет Азаматұлы – ауданның құрылыс бөлімінің бастығы;
пайдаланушы ұйым
Рысбаев Ерлан Жақсыбайұлы-ауданның білім бөлімінің бастығы.
бас жобалаушы
Құнанбеков Нұрым Бегимбекұлы – СК "Главпроектстрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас инженері.
мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық кызмет органдары
Тилеубаев Сабыр Елеусінұлы – аудандық санитарлық эпидемиологиялық қадағалау басқармасының бастығы.
жергілікті атқарушы өкілі
Қармысов Рысқы – Абай ауылының әкімі.
бас мердігер
Бейсенов Жорабек – "Лидер-НК" ЖШС-нің директоры.
баска мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері
Булеков Мурат Серикулович – ауданның сәулет және қала құрылысы бөлімі бастығының міндетін уақытша атқарушы.
(аты, әкесінің аты, тегі лауазымы)
Қыпшақбаев Нұржан Жолдасұлы – аудандық төтенше жағдайлар басқармасының бастығы, өртке қарсы қызмет подполковнигі.
(аты, әкесінің аты, тегі лауазымы)
Стамбеков Болат Қонысбекұлы -"Оңтүстік Жарық" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Келес электр тарату жүйесінің бас энергетигі.
(аты, әкесінің аты, тегі лауазымы)
Егембердиев Сенбі – "Тұран-Құрылыс" ЖШС директорының орынбасары
(аты, әкесінің аты, тегі лауазымы)
Сұлтахан Досымхан – аудандық жұмыспен қамту және әлеументтік бағдарламалар бөліміндегі ардагерлаер және мүгедектермен жұмыс секторының бас маманы.
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Анықтады:

1.тапсырысшы (мердігер тапсырысшымен бірге)

Сарыағаш ауданының құрылыс бөлімі

(ұйымның атауы)

Сарыағаш қаласы, Исмайлов көшесі н/ж мекен-жайы бойынша

(облыс, аудан, елді мекен, ықшам аудан, квартал, көше, үйдің, корпустың/нөмірі)

«ОҚО, Сарыағаш ауданы Абай ауылы Т. Рысқұлов көшесі бойындағы 280 орындық балабақша»

(объектінің атауы және құрылыстың түрі/жаңадан салу, кеңейту, техникалық қайта жарықтандыру/ пайдалануға қабылдауды ұсынады)

2.Құрылыс _____

(шешім шығарған органның атауы)

200___ жылғы _____№_____ шешімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) негізінде және

_____

(шешім шығарған органның атауы)

құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған 200___ «_____» _____№_____

3.Құрылысты құрылыс- монтаж жұмыстары

(жұмыстың түрлері)

орындаған бас мердігер "Лидер-НК" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

(ұйымның атауы)

және құрылыс-монтаж жұмыстары

(жұмыстың түрлері)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар _____

(ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, әрбір ұйым/үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің... қосымшасында көрсетіледі/ орындалған жұмыстың түрлері) салған

4.Құрылысқа арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас мердігер. СК "Главпроектстрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

(ұйымдардың атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы)

және _____

(құжаттамалардың бөлімдерінің немесе тарауларының атауы)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар _____

(ұйымдардың атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы орындалған құжаттамалардың бөлімдері мен тараулары)

_____

/үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі/ әзірленгені

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген.

_____

(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы

_____

/ үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі/

6. Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша тапсырыс №

(жобаның нөмірі, сериясының (үлгі жоба бойынша) нөмірі, тұрғын үй азаматтық мақсаттағы

_____

объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі жүзеге асты.

7. Жобалау-смета құжаттамасын "Оңтүстікмемсараптама" ЕМК

(объектіге/ кезегі, іске қосу, кешені/ арналған құжаттаманы бекітуші/ қайта бекітуші/ органның атауы)

2010 жылғы «24» шілдедегі № 19-0345/10 бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты

жұмыстын басталуы қыркүйек 2010ж. жұмыстың аяқталуы қараша 2011ж.

(айы және жылы) (айы және жылы)

құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша

_____

іс жүзінде _____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынады:

жұмыс жобасы, мемсараптама қорытындысы, актілер, сметалық құжаттар

(құжаттардың тізбесі)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік алаң, ұзақтық, сыйымдылық көлем өткізу мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті /тұрғын үйлерді қоспағанда/ бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Іс жүзінде	
		Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі

Алғашқы кезде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету)

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Алғашқы ұсынылған «ОҚО, Сарыағаш ауданы Абай ауылы Т. Рысқұлов көшесі бойындағы 280 орындық балабақша» мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Іс жүзінде
Жалпы алаңы	Ш.м	2882,63	2882,63
Қабаттар саны	Қабат	Блок А, Блок Б -2 қабат Блок В -1 қабат	
Құрылыстың жалпы көлемі	Текше м.		18060,45
Оның ішінде жер асты бөлігі	Текше м.		
Жапсарлас салынған, жаспарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар			

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Іс жүзінде		
	Пәтер саны	Пәтер алаңы.Ш.М.		Пәтер саны	Пәтер алаңы.Ш.М.	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде:						
Бір бөлмелі						
Екі бөлмелі						
Үш бөлмелі						
Төрт бөлмелі						

11. объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады.

(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен инженерлер

және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. объектіде жобада көзделген жеке сынағаннан, жеке кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілерге (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің қосымшасында берілген) сәйкес мүшелерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар:

Орындалған, сақталған

(орындалуы туралы мәліметтер)

14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаумен энергиямен жабдықтаудың және байланыстық тыстағы сыртқы коммунициялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің қосымшасында берілген.

15. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.
16.Көгалдандыру ғимараттарға жаяу жолдарға шаруашылық ойын және спорт алаңдарына кірме жолдарды бетін жабу жөніндегі мынадай жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс.

17. Бекітілген жобалау смета құжаттамасы бойынша сметалық құн: барлығы 463 898. 009 мың теңге
оның ішінде: құрылыс жұмыстары 463 898. 000 мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал 73 718. 409

18. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: _____ мың теңге
оның ішінде: құрылыс жұмыстары _____ мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал _____

19. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде:
технологиялық

_____

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет құрылыстық (көлем жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдау жөніндегісін қоса алғанда) шешімінің озықтығына баға беріледі.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдауға ұсынылған «ОҚО, Сарыағаш ауданы Абай ауылы Т. Рысқұлов көшесі бойындағы 280 орындық балабақша»

(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы: Т.У. Қайыжанов

Мемлекеттік қабалдау комиссиясы төрағасының орынбасары: С.Ш. Сүгірбаев

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері:

Н.Б. Құнанбеков

Б.А. Сманов

Е. Рысбаев

М.С. Булеков

Е. Тилеубаев

Н. Қыпшақбаев

Р. Қармысов

С. Егембердиев

Б.К. Стамбеков

Д. Султахан

Ж.К. Бейсенов

Заказчик: **ГУ " Отдел строительства Сарыагашского района Ю**
Подрядчик: **ТОО "Лидер-НК"**
Инженер : **ТОО "Туран курылыс"**
Наименование объекта: **Детский сад на 280 мест в с.Абай Сарыагашского района ЮКО**
Договор: **№118 от 07.09.2010 г.**

А кт
выполненных работ за сентябрь 2011 г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы тенге	Затраты труда, чел.-ч, рабочих строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	Экспл. машин / -в т.ч. ЗП машинистов	-%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: А/БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-1								
1	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12(23) см	1273,3	67,5	17,83	85945	22697	19437	0,04	53
		м2		6,41	5,07	8162	6452	133	0,02	23
2	Е0127-21-1 т.ч. п-1.37 К=11	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	1273,3	39,66	0	50497	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0		0	0
3	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	1273,3	374	15,35	476214	19547	18628	0,03	43
		м2		5,94	5,06	7563	6443	133	0,02	22
4	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1273,3	374,7	15,35	477101	19547	18628	0,03	43
		м2		5,94	5,06	7563	6443	133	0,02	22
5	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ. плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3	1273,3	87,77	0	-111751	0	-34	0	0
		м2		0,02	0	-25	0	133	0	0
6	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	644,7	381,28	6,63	245812	4275	94694	0,7	450
		м		108,68	1,76	70066	1133	133	0,01	4
7	С143003-10 Изм. и доп. вып. 29	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	27,722	10509		291332				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: А/БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-1				1515149				
		Раздел: ПЛИТОЧНЫЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-2								
8	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований ипокрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12(10) см	366,1	67,5	17,83	24711	6526	5589	0,04	15
		м2		6,41	5,07	2347	1855	133	0,02	7
9	Е0127-21-1 т.ч. п-1.37 К=2	Добавлять или исключать на каждый 1 смизменения толщины слоя	366,1	7,21	0	-2640	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0		0	0
10	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	18,305	1121,56	68,13	20530	1247	831	0,14	3
		м3		21,38	12,76	391	234	133	0,04	1
11	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	366,1	99,93	42,08	36584	15405	35170	0,38	139
		м2		57,38	14,85	21007	5437	133	0,07	27
12	С143003-36 Изм. и доп. вып. 25	Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм	366,1	617		225884				
		м2								
13	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	282,8	279,07	6,63	78921	1875	41538	0,7	197
		м		108,68	1,76	30735	497	133	0,01	2
14	С143003-9 Изм. и доп. вып. 29	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 БР100.20.8	4,525	14821		67062				
		м3								
		Итого по разделу: ПЛИТОЧНЫЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-2				451052				
		Раздел: ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПОДВИЖНЫХ ИГР И ПЛОЩАДКА ДЛЯ ТИХОГО ОТДЫХА ТИП 3								
15	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	201,6	121,14	34,29	24422	6913	3970	0,04	8
		м2		6,01	8,79	1212	1773	133	0,03	6
16	Е0127-53-1	Устройство покрытия(ПЕСЧАНЫЙ АСФАЛЬТ) толщиной 4(3) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	201,6	385,81	15,35	77778	3095	2949	0,03	7
		м2		5,94	5,06	1198	1020	133	0,02	4
17	Е0127-54-1 К=2	Вычитается позиция: Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	201,6	90,55	0	-18254	0	-5	0	0
		м2		0,02	0	-4	0	133	0	0
		Итого по разделу: ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПОДВИЖНЫХ ИГР И ПЛОЩАДКА ДЛЯ ТИХОГО ОТДЫХА ТИП 3				83946				
		Раздел: КОМБИНИРОВАННЫЙ ВОЛЕЙБОЛЬНО-БАСКЕТБОЛЬНЫЙ ПЛОЩАДКА -364М2								
18	Е0127-26-1 К=0,83	Устройство однослойных оснований толщиной 12(10) см из щебня фракции 70-120 мм	254,8	89,14	28,46	22713	7252	4164	0,03	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		4,99	7,3	1271	1860	133	0,03	6
19	Е0127-53-1	Устройство покрытия(ПЕСЧАНЫЙ АСФАЛЬТ) толщиной 4(3) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	254,8	385,81	15,35	98303	3912	3728	0,03	9
		м2		5,94	5,06	1514	1289	133	0,02	4
20	Е0127-54-1 К=2	Вычитается позиция: Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	254,8	90,55	0	-23072	0	-7	0	0
		м2		0,02	0	-5	0	133	0	0
21	У1-12-6	Стойка волейбольная с сеткой, строительныеработы	0,7	43444,34	1448,66	30411	1014	2424	18	13
		комплект		2937	360,96	2056	253	105	1,8	1
22	У1-12-7	Стойка волейбольная с сеткой, монтаж металлоконструкций	0,7	24816,12	36,22	17371	25	1553	14	10
		комплект		2454,1	11,22	1718	8	90	0,04	0
23	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 02, п. 94	Баскетбольные кольца и щиты	1,4	66000		92400				
		шт.								
		Отпускная цена		66000		92400				
		Сметная стоимость оборудования				*92400*				
		Итого по разделу: КОМБИНИРОВАННЫЙ ВОЛЕЙБОЛЬНО-БАСКЕТБОЛЬНЫЙ ПЛОЩАДКА -364М2				238127				
		Раздел: СПОРТ ЯДРО С БЕГОВОЙ ДОРОЖКОЙ-2036 м2								
24	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 2 см	28,504	1121,56	68,13	31969	1942	1294	0,14	4
		м3		21,38	12,76	609	364	133	0,04	1
25	Е0127-21-1	Устройство покрытий из спецсмеси толщиной 4 см	1425,2	24,29	17,83	34615	25404	21756	0,04	59
		м2		6,41	5,07	9136	7222	133	0,02	26
26	Е0106-49-1	Приготовление спецсмеси	57,008	958,94	296,89	54667	16925	49465	4,17	238
		м3		657	169,36	37454	9655	105	0,86	49
27	С143008-92 Изм. и доп. вып. 29	Песок природный ГОСТ 8736-201445%	25,654	938		24063				
		м3								
28	С11011-157	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 - 10%	1,858	13300		24718				
		т								
		Итого по разделу: СПОРТ ЯДРО С БЕГОВОЙ ДОРОЖКОЙ-2036 м2				170031				
		Раздел: ОТМОСТКА (ДЕТ.89) - 517 М2								
29	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ТОЛЩ.15СМ ИЗ БМ100	54,285	5294,02	0	287386	0	37859	3,66	199
		м3		567	0	30780	0	123	0	0
30	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	361,9	311,43	0	112705	0	11913	0,14	52
		м2		24,75	0	8957	0	133	0	0
		Итого по разделу: ОТМОСТКА (ДЕТ.89) - 517 М2				400091				
		ИТОГО:				**2858397**	**157601**			**1549**
						243705	**51938**			**206**
		Всего прямые затраты:				**2858397**				
		в том числе стоимость:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- материалов, изделий и конструкций				2364691				
		- оборудования				92400				
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				373991				
		На металломонтажные работы				1553				
		Всего накладных расходов:				375544				
		Итого с накладными				3233941				
		- заработная плата				56332				
		- трудоемкость				188				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				188492				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3422433				
		ИТОГО:				3422433				
		Сметная заработная плата				351975				
		Нормативная трудоемкость				1943				
		ИТОГО ПО АКТУ:				3422433				
		Временные здания и сооружения (3,4%)				116363				
		Итого с временные здания и сооружения				3538796				
		Затраты на производства строительно-монтажных работ в зимнее время (0,7%)				24772				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				35388				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				14155				
		Итого в базовых ценах 2001 года.МРП=775 тенге				3613110				
		Итого по акту в текущих ценах 2010 года,МРП тек.=1413 тенге				6587516				
		Налог (2%)				131750				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				6719267				
		НДС (12%)				806312				
		Всего по акту с учетом НДС (12%)				7525578				
		ВСЕГО ПО АКТУ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2011Г.				7525578				

Инженер _____ Аширов У.

Подрядчик _____ Бейсенов Ж.К.

Заказчик **Отдел строительства Сарыагашского района ЮКО**
Подрядчик **ТОО "Лидер-НК"**
Договор **№118 от 07.09.2010г.**
Обьект **Детский сад на 280 мест по ул.Т.Рыскулова в пос.Абай Сарыагашского района ЮКО (Оборудование)**

Ф-2

А К Т №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **сентябрь 2010 г.**

№ п/п	Наименование прейскурантов, ценников и № позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования и видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость ед, тг	Общая стоимость, тг	Накладные расходы, тг
1	2	3	4	5	6	7	8
	См.4-1-2	**Внеплощадочные н/в электрические сети**					
		Раздел 2. ЛЭП-0,4кВ					
32.	75-4-16	Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПГ-250-10/0,4; проходная; ВВ/ВК	шт	1	2609000,00	2609000,00	-
		Итого				**2609000,00**	**0,00**
	ВСЕГО ИТОГО:					2609000	0
	Итого общестроительных работ с накладными расходами:					2609000	
	Пересчет в текущих ценах, К-1,823					4756207	
	Налог на добавленную стоимость, 12 %					570745	
	Итого с НДС					**5326952**	

Заказчик: _____ **Данияров Б**

М.П.

Инженер: _____ **Аширов У.**

М.П.

подпись Д. Данирова подтверждаю

Подрядчик: _____ **Бейсенов Ж.К.**

М.П.

Заказчик **Отдел строительства Сарыагашск[illegible] района ЮКО**
Подрядчик **ТОО "Лидер-НК"**
Договор **№118 от 07.09.2010г.**
Объект **Детский сад на 280 мест по ул.Т.Рыскулова в пос.Абай Сарыагашского района ЮКО (СМР)**

Ф-2

А К Т №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **сентябрь 2010 г.**

№ п/п	Наименование прейскурантов, ценников и № позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования и видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость ед, тг	Общая стоимость, тг	Накладные расходы, тг
1	2	3	4	5	6	7	8
	См.2-1-1	**Земляные работы (Котлован под блоки А,Б,В,Г,Д)**					
1.	Е1-24-2	Разработка в отвал грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.) с перемещением до 10м	м3	448,54	9,24	4144,51	1306,00
2.	Е1-13-1	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,4м3	м3	6355,51	22,38	142236,31	45250,00
3.	Е1-38-1	Срезка недобора грунта 1 группы в выемках	м3	749,37	106,48	79792,92	50075,00
4.	Е1-164-1	Дороботка вручную траншей глубиной до 2м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: к1трр=1,2; к1зпр=1,2;	м3	119,59	200,88	24023,24	27146,00
5.	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 10м (устройство въезда)	м3	61,96	6,01	372,38	125,00
6.	Е1-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки (толщ.1,5м)	м3	4596,78	89,00	409113,42	110848,00
7.	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.) с премещением до 5м	м3	1080,5	6,48	7001,64	2201,00
8.	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	м3	1080,5	21,55	23284,78	17849,00
9.	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	м3	360,16	122,18	44004,35	49725,00
10.	Е1-27-2	Подсыпка под полы грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.) с премещением до 5м	м3	1121,88	6,48	7269,78	2285,00
11.	П9-29-1	Погрузка лишнего грунта К=1,650	т	305,3985	27,10	8276,30	5793,00
12.	П7-4-1	Перевозка грузов на 4км, 1класса груза (лишний грунт) К=1,650	т	305,3985	39,24	11983,84	2397,00
		Итого				**761503,46**	**[illegible]5000,00**
	См.4-1-1	**Внеплощадочные в/в и внутриплощадочные н/в электрические**					

		Раздел 1. ЛЭП-10кВ					
1.	Е33-116-4	Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную	комп	1	1725,14	1725,14	1545,00
2.	Ц99-2-1 ПЭСС 1-91(табл.16-5)	Разъединитель с эл.приводом с заземляющими ножами РЛНДА-1-10 к1зпр=225; к1экс=156; к1зпм=225; к1мат=115;	комп	1	22655,00	22655,00	-
3.	Е99-1-1 ПЭСС 1-91(табл.12-7)	Установка концевой опоры А10-1 к1зпр=225; к1экс=156; к1зпм=225; к1мат=115;	опора	3	25796,91	77390,73	7123,00
4.	Ц99-2-2 ПЭСС 1-91(табл.12-7)	Стоимость оборудования для опоры А10-1 к1зпр=225; к1экс=156; к1зпм=225; к1мат=115;	комп	3	14145,00	42435,00	-
5.	Е99-1-2 ПЭСС-1-91(табл.12-2)	Установка промежуточной опоры П10-2 к1зпр=225; к1экс=156; к1зпм=225; к1мат=115;	опора	12	14022,06	168264,72	12871,00
6.	Ц99-2-3 ПЭСС-1-91(табл.12-2)	Стоимость оборудования для опоры П10-2 к1зпр=225; к1экс=156; к1зпм=225; к1мат=115;	комп	12	725,65	8707,80	-
7.	Е99-1-3 ПЭСС-1-91(табл.12-18)	Установка промежуточной опоры ПП10-1 к1зпр=225; к1экс=156; к1зпм=225; к1мат=115;	опора	2	26675,16	53350,32	5812,00
8.	Ц99-2-4 ПЭСС-1-91(табл.12-18)	Стоимость оборудования для опоры П10-2 к1зпр=225; к1экс=156; к1зпм=225; к1мат=115;	комп	2	725,65	1451,30	-
9.	Е99-1-5 ПЭСС-1-91(табл.12-11)	Установка угловой анкерной опоры УП10-1 к1зпр=225; к1экс=156; к1зпм=225; к1мат=115;	опора	1	26371,91	26371,91	2375,00
10.	Ц99-2-5 ПЭСС-1-91(табл.12-11)	Стоимость оборудования для опоры УП10-1 к1зпр=225; к1экс=156; к1зпм=225; к1мат=115;	комп	1	561,20	561,20	-
11.	Е99-1-6 ПЭСС-1-91(табл.12-11)	Установка угловой анкерной опоры УА10-1 к1зпр=225; к1экс=156; к1зпм=225; к1мат=115;	опора	2	37680,75	75361,50	7258,00
12.	Ц99-2-6 ПЭСС-1-91(табл.12-11)	Стоимость оборудования для опоры УА10-1 к1зпр=225; к1экс=156; к1зпм=225; к1мат=115;	комп	2	14260,00	28520,00	-
31.	Ц8-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16мм к1мат=0;	шт	21	131,70	2765,70	2246,00
32.	4-1-9	Сталь гладкая класса А-I, d=16мм	т	0,332	44300,00	14707,60	-
33.	Е33-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10кВ (3 провода при 10 опорах на 1км) в населенной местности, с помощью механизмов, сеченением проводов свыше 35мм2	км	0,88	41504,56	36524,01	14388,00
34.	Е33-111-8	Добавлять к расценке 33-109-6 или исключать при изменении количества опор на 1км ВЛ	опора	16	2673,15	42770,40	12456,00
35.	16-7-28	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС, сечение 50/8мм2	т	0,55	315700,00	173635,00	-
		1.2. Демонтажные работы.					
41.	Е33-103-1	Демонтаж одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10кВ к1зп=0,8; к1зпр=0,8; к1экс=0,8; к1зпм=0,8; к1мат=0;	опора	1	1107,58	1107,58	632,00

42.	Е33-109-7	Демонтаж проводов ВЛ 6-10кВ (3 пров[illegible] при 10 опорах на 1км) в населенной местности, вручную, сеченением проводов до 35мм2 к1трр=0,8; к1зпр=0,8; к1экс=0,8; к1зпм=0,8; к1мат=0;	км	0,08	11426,08	914,09	868,00
		Итого				**779219,00**	**67574,00**
	См.4-1-2	**Внеплощадочные н/в электрические сети**					
		Раздел 2. ЛЭП-0,4кВ					
31.	Т2-2-36	Монтаж трансформаторных подстанций напряжением 6-10/0,4кВ, тип К-42-400м3, количество и мощностью трансформаторов 2х250 Ква, схема 1	подстанция	1	400723,40	400723,40	100938,00
		Итого				**400723,40**	**100938,00**
	ВСЕГО ИТОГО:					1941446	483512
	Итого общестроительных работ с накладными расходами:					2424958	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					145497	
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					2570455	
	Временные здания и сооружения 3,4%					87395	
	Итого с временными зданиями и сооружениями					2657851	
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%					18605	
	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%					10631	
	Затраты на выслугу лет 1,00%					26579	
	Итого					2713666	
	Пересчет в текущих ценах, К-1,823					4947013	
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					98940	
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					5045953	
	Налог на добавленную стоимость, 12 %					605514	
	Итого с НДС					**5651467**	

Заказчик:_____ **Данияров Б**

М.П.

Инженер:_____ **Аширов У.**

подпись У. Аширова подтверждаю

М.П.

Подрядчик:_____ **Бейсенов Ж.К.**

М.П.

Заказчик **Отдел строительства Сарыагашск[illegible]района ЮКО**

Подрядчик **ТОО "Лидер-НК"**

Договор **№118 от 07.09.2010г.**

Обьект **Детский сад на 280 мест по ул.Т.Рыскулова в пос.Абай Сарыагашского района ЮКО (СМР)**

Ф-2

А К Т №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **сентябрь 2010 г.**

№ п/п	Наименование прейскурантов, ценников и № позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования и видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость ед, тг	Общая стоимость, тг	Накладные расходы, тг
1	2	3	4	5	6	7	8
	См.2-1-1	**Земляные работы (Котлован под блоки А,Б,В,Г,Д)**					
1.	Е1-24-2	Разработка в отвал грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.) с перемещением до 10м	м3	448,54	9,24	4144,51	1306,00
2.	Е1-13-1	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,4м3	м3	6355,51	22,38	142236,31	45250,00
3.	Е1-38-1	Срезка недобора грунта 1 группы в выемках	м3	749,37	106,48	79792,92	50075,00
4.	Е1-164-1	Дороботка вручную траншей глубиной до 2м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: к1трр=1,2; к1зпр=1,2;	м3	119,59	200,88	24023,24	27146,00
5.	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 10м (устройство въезда)	м3	61,96	6,01	372,38	125,00
6.	Е1-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки (толщ.1,5м)	м3	4596,78	89,00	409113,42	110848,00
7.	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.) с премещением до 5м	м3	1080,5	6,48	7001,64	2201,00
8.	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	м3	1080,5	21,55	23284,78	17849,00
9.	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	м3	360,16	122,18	44004,35	49725,00
10.	Е1-27-2	Подсыпка под полы грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.) с премещением до 5м	м3	1121,88	6,48	7269,78	2285,00
11.	П9-29-1	Погрузка лишнего грунта К=1,650	т	305,3985	27,10	8276,30	5793,00
12.	П7-4-1	Перевозка грузов на 4км, 1класса груза (лишний грунт) К=1,650	т	305,3985	39,24	11983,84	2397,00
		Итого				**761503,46**	**[illegible]5000,00**
	См.4-1-1	**Внеплощадочные в/в и внутриплощадочные н/в электрические**					

		Раздел 1. ЛЭП-10кВ					
1.	Е33-116-4	Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную	комп	1	1725,14	1725,14	1545,00
2.	Ц99-2-1 ПЭСС-1-91(табл.16-5)	Разъединитель с эл.приводом с заземляющими ножами РЛНДА-1-10 к1зпр=225; к1экс=156; к1зпм=225; к1мат=115;	комп	1	22655,00	22655,00	-
3.	Е99-1-1 ПЭСС-1-91(табл.12-7)	Установка концевой опоры А10-1 к1зпр=225; к1экс=156; к1зпм=225; к1мат=115;	опора	3	25796,91	77390,73	7123,00
4.	Ц99-2-2 ПЭСС-1-91(табл.12-7)	Стоимость оборудования для опоры А10-1 к1зпр=225; к1экс=156; к1зпм=225; к1мат=115;	комп	3	14145,00	42435,00	-
5.	Е99-1-2 ПЭСС-1-91(табл.12-2)	Установка промежуточной опоры П10-2 к1зпр=225; к1экс=156; к1зпм=225; к1мат=115;	опора	12	14022,06	168264,72	12871,00
6.	Ц99-2-3 ПЭСС-1-91(табл.12-2)	Стоимость оборудования для опоры П10-2 к1зпр=225; к1экс=156; к1зпм=225; к1мат=115;	комп	12	725,65	8707,80	-
7.	Е99-1-3 ПЭСС-1-91(табл.12-18)	Установка промежуточной опоры ПП10-1 к1зпр=225; к1экс=156; к1зпм=225; к1мат=115;	опора	2	26675,16	53350,32	5812,00
8.	Ц99-2-4 ПЭСС-1-91(табл.12-18)	Стоимость оборудования для опоры П10-2 к1зпр=225; к1экс=156; к1зпм=225; к1мат=115;	комп	2	725,65	1451,30	-
9.	Е99-1-5 ПЭСС-1-91(табл.12-11)	Установка угловой анкерной опоры УП10-1 к1зпр=225; к1экс=156; к1зпм=225; к1мат=115;	опора	1	26371,91	26371,91	2375,00
10.	Ц99-2-5 ПЭСС-1-91(табл.12-11)	Стоимость оборудования для опоры УП10-1 к1зпр=225; к1экс=156; к1зпм=225; к1мат=115;	комп	1	561,20	561,20	-
11.	Е99-1-6 ПЭСС-1-91(табл.12-11)	Установка угловой анкерной опоры УА10-1 к1зпр=225; к1экс=156; к1зпм=225; к1мат=115;	опора	2	37680,75	75361,50	7258,00
12.	Ц99-2-6 ПЭСС-1-91(табл.12-11)	Стоимость оборудования для опоры УА10-1 к1зпр=225; к1экс=156; к1зпм=225; к1мат=115;	комп	2	14260,00	28520,00	-
31.	Ц8-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16мм к1мат=0;	шт	21	131,70	2765,70	2246,00
32.	4-1-9	Сталь гладкая класса А-I, d=16мм	т	0,332	44300,00	14707,60	-
33.	Е33-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10кВ (3 провода при 10 опорах на 1км) в населенной местности, с помощью механизмов, сеченением проводов свыше 35мм2	км	0,88	41504,56	36524,01	14388,00
34.	Е33-111-8	Добавлять к расценке 33-109-6 или исключать при изменении количества опор на 1км ВЛ	опора	16	2673,15	42770,40	12456,00
35.	16-7-28	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС, сечение 50/8мм2	т	0,55	315700,00	173635,00	-
		1.2. Демонтажные работы.					
41.	Е33-103-1	Демонтаж одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10кВ к1зпр=0,8; к1зпр=0,8; к1экс=0,8; к1зпм=0,8; к1мат=0;	опора	1	1107,58	1107,58	632,00

42.	Е33-109-7	Демонтаж проводов ВЛ 6-10кВ (3 пров[illegible] при 10 опорах на 1км) в населенной местности, вручную, сеченением проводов до 35мм2 к1трр=0,8; к1зпр=0,8; к1экс=0,8; к1зпм=0,8; к1мат=0;	км	0,08	11426,08	914,09	868,00
		Итого					
	См.4-1-2	**Внеплощадочные н/в электрические сети**				**779219,00**	**67574,00**
		Раздел 2. ЛЭП-0,4кВ					
31.	Т2-2-36	Монтаж трансформаторных подстанций напряжением 6-10/0,4кВ, тип К-42-400м3, количество и мощностью трансформаторов 2х250 Ква, схема 1	подстанция	1	400723,40	400723,40	100938,00
		Итого					
	ВСЕГО ИТОГО:					**400723,40**	**100938,00**
						1941446	483512
	Итого общестроительных работ с накладными расходами:						
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					2424958	
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					145497	
	Временные здания и сооружения 3,4%					2570455	
	Итого с временными зданиями и сооружениями					87395	
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%					2657851	
	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%					18605	
	Затраты на выслугу лет 1,00%					10631	
	Итого					26579	
	Пересчет в текущих ценах, К-1,823					2713666	
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					4947013	
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					98940	
	Налог на добавленную стоимость, 12 %					5045953	
	Итого с НДС					605514	
						5651467	

Заказчик:_____ **Данияров Б**

М.П.

Инженер:_____ **Аширов У.**

подпис У. Аширова потверждаю

М.П.

Подрядчик:_____ **Бейсенов Ж.К.**

М.П.

Заказчик **Отдел строительства Сарыагашского района ЮКО**

Подрядчик **ТОО "Лидер-НК"**

Договор **№118 от 07.09.2010г.**

Обьект **Детский сад на 280 мест по ул.Т.Рыскулова в пос.Абай Сарыагашского района ЮКО (Оборудование)**

Ф-2

А К Т №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **сентябрь 2010 г.**

№ п/п	Наименование прейскурантов, ценников и № позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования и видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость ед, тг	Общая стоимость, тг	Накладные расходы, тг
1	2	3	4	5	6	7	8
	См.4-1-2	**Внеплощадочные н/в электрические сети**					
		Раздел 2. ЛЭП-0,4кВ					
32.	75-4-16	Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПГ-250-10/0,4; проходная; ВВ/ВК	шт	1	2609000,00	2609000,00	-
		Итого				**2609000,00**	**0,00**
	ВСЕГО ИТОГО:					2609000	0
	Итого общестроительных работ с накладными расходами:					2609000	
	Пересчет в текущих ценах, К-1,823					4756207	
	Налог на добавленную стоимость, 12 %					570745	
	Итого с НДС					**5326952**	

Заказчик:_____ **Данияров Б**

М.П.

Инженер: _____ **Аширов У.**

М.П.

подпись У. Аширова подтверждаю

Подрядчик:_____ **Бейсенов Ж.К.**

М.П.

Заказчик **Отдел строительства Сарыагашского района ЮКО**

Подрядчик **ТОО "Лидер-НК"**

Договор **№118 от 07.09.2010г.**

Обьект **Детский сад на 280 мест по ул.Т.Рыскулова в пос.Абай Сарыагашского района ЮКО (Оборудование)**

Ф-2

А К Т №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **сентябрь 2010 г.**

№ п/п	Наименование прейскурантов, ценников и № позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования и видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость ед, тг	Общая стоимость, тг	Накладные расходы, тг
1	2	3	4	5	6	7	8
	См.4-1-2	**Внеплощадочные н/в электрические сети**					
		Раздел 2. ЛЭП-0,4кВ					
32.	75-4-16	Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПГ-250-10/0,4; проходная; ВВ/ВК	шт	1	2609000,00	2609000,00	-
		Итого				**2609000,00**	**0,00**
	ВСЕГО ИТОГО:					2609000	0
	Итого общестроительных работ с накладными расходами:					2609000	
	Пересчет в текущих ценах, К-1,823					4756207	
	Налог на добавленную стоимость, 12 %					570745	
	Итого с НДС					**5326952**	

Заказчик:_____ **Данияров Б**

М.П.

Инженер:_____ **Аширов У.**

подпись У. Аширова подтверждаю

М.П.

Подрядчик:_____ **Бейсенов Ж.К.**

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Сарыагашского района ЮКО "
ИНЖЕНЕР: ТОО "Туран курылыс"
ПОДРЯДЧИК: ТОО " Лидер-НК"
Договор: № 118 от 07.09 2010 г.

Форма 3

Справка №1
о стоимости выполненных работ
за ноябрь 2010 г.

по объекту: " Детский сад на 280 мест по ул. Т. Рыскулова в пос. Абай Сарыагашского района ЮКО "

тенге

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	102780792	115114487	26366603	29530595
	в том числе оборудование	33542572	37567680	0	0
2	Инжиниринговые услуги 0,49%	503626	564061	129196	144700
3	Авторский надзор 0,2%	205562	230229	52733	59061
4	Стоимость ПСД и экспертизы	12939050	14491736		
	Всего коплате:	**116429031**	**130400513**	**26548532**	**29734356**

Заказчик:

Начальник ГУ "Отдел строительства Сарыагашского района ЮКО"

_____ Н.Жорабеков

Инженер:

Директор ТОО "Туран курылыс"

_____ Оразкулов Н.А.

Вед. Спецаиалист _____ У.Аширов

Подрядчик:

Директор ТОО " Лидер-НК"

_____ Ж.К. Бейсенов

15.11.2010

Заказчик: **ГУ Отдел строительства Сарыагашского района ЮКО**
Подрядчик: **ТОО "Лидер-НК"**
Инженер: **ТОО "Туран курылыс"**
Наименование объекта: **Детский сад на 280 мест в с.Абай Сарыагашского района ЮКО**
Договор **№118 от 07.09.2010г**

Акт №3
выполненных работ за ноябрь 2010г

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	см.2-1-2	**Блок-А**								
	Раздел 4. Стены и перегородки									
	4.1. Стены									
1	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	150	7289,04	335,84	1093356	50376	146158	4,54	681
		м3 кладки		699,75	126	104963	18900	118	0,61	92
2	Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпичаК=-1,000;	-443	38,93	–	-17246	–	-20350	0,219	-97
		м2 стен без вычета проемов		38,93	–	-17246	–	118	–	–
3	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	96	7247,86	337,41	695795	32391	90228	4,38	420
		м3 кладки		670,5	126	64368	12096	118	0,62	60
4	Е8-12-1	(Сетки СГ-1 и СГ-2) Армирование кладки стен и других конструкций	0,7	8679,65	422,15	6076	296	6950	56,4	39
		т металлических изделий		8257,5	157,5	5780	110	118	0,77	1
5	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,64	41200		26368				
		т								
6	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,065	64100		4167				

		т								
7	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (АС 79-80)	0,0101	8679,65	422,15	88	4	100	56,4	1
		т металлических изделий		8257,5	157,5	83	2	118	0,77	–
8	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,009	53000		477				
		т								
9	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0011	50600		56				
		т								

Раздел 6. Рамы РМ (АС 29-32)

6.1. Рамы РМ-1 (7 шт)

10	Е6-14-4	Устройство железобетонных стоек рам высотой до 4 м, периметром до 2 м в деревянной опалубкеК=7,000;	17,29	14957,45	990,15	258614	17120	36650	10,4	180
		м3		1644,75	374,04	28438	6467	105	1,8268	32
11	Е6-18-2	Устройство ригелей рам на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 ммК=7,000;	20,3	17326,04	407,3	351719	8268	54116	14,4	292
		м3		2385	153,86	48416	3123	105	0,7515	15
12	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=28 ммК=7,000;	3,92	59900		234808				
		т								
13	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25 ммК=7,000;	1,064	59900		63734				
		т								
14	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=7,000;	0,273	68800		18782				
		т								
15	4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=10 ммК=7,000;	0,1155	64700		7473				
		т								
16	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=7,000;	1,575	66000		103950				
		т								

17	1-1-877	Прокат полосовой, толщина 12 мм, ширина 60 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали СтЗкпК=7,000;	0,049	55300		2710				
		т								
	Раздел 7. Монолитные сердечники МС (АС-22)									
18	Е6-14-4	Устройство железобетонных сердечников	17,8	14043,95	990,15	249982	17625	37732	10,4	185
		м3		1644,75	374,04	29277	6658	105	1,8268	33
19	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,0592	62100		3676				
		т								
20	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0198	66000		1307				
		т								
21	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,82054	65900		54074				
		т								
22	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,214	62000		13268				
		т								
	Раздел 8. Перемычки МП 1-16 (АС 23-26)									
23	Е6-18-9	Устройство перемычек	11,8	16546,47	367,51	195248	4337	29012	13,1	155
		м3		2202,75	138,83	25992	1638	105	0,678	8
24	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,164	71100		11660				
		т								
25	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,52	68800		35776				
		т								
26	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,011	64400		708				
		т								
27	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25 мм	0,051	59900		3055				
		т								
28	4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,018	64700		1165				
		т								

Раздел 3. Стены и покрытия резервуаров

1	4-1-132	Металлизация накладных изделий	0,0059	40200		237			
		т							
2	Е6-36-2	Торкретирование поверхности стыков панелей на ширину 30 см при толщине слоя до 20 мм	4,32	619,1	132,35	2675	572	1069	1,029	4
		м2 поверхности		185,18	50,47	800	218	105	0,2797	1
3	Е7-32-8	Укладка плит покрытия	4	591,92	274,67	2368	1099	2237	1,84	7
		шт сборных конструкций		317,25	82,17	1269	329	140	0,3314	1
4	Е6-19-1	Замоноличивание плит покрытий по периметру с установкой опалубки с одной стороны	2,4	12636,27	316,01	30327	758	3749	8,25	20
		м3		1368	119,39	3283	287	105	0,583	1
5	30-18-21	Плиты покрытий ребристые для резервуаров 4ПР-2 (2 шт.) из тяжелого бетона класса В22,5	7,08	33600		237888			
		м3							
6	Е22-41-1	Устройство плит горловины лаза и кольца горловины	0,6	3607,98	1879,87	2165	1128	1539	8,86	5
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	861	323	130	2,061	1
7	30-18-24	Камера лаза для резервуаров из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,52	32800		49856			
		м3							
8	30-1-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=-1,000;	-0,6	250		-150			
		м3							
9	30-1-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=-1,000;	-0,6	134		-80			
		м3							
10	Е20-28-7	Установка люков герметических	2	430,36	81,61	861	163	686	1,26	3
		дверь или люк		236,25	31,5	473	63	128	0,15	–
11	2-1-227	Люк-лаз круглые для резервуаров	0,356	247800		88217			
		т							
12	Е9-29-1	Монтаж стремянки СГЗ	0,166	13711,46	5475,86	2276	909	986	28,9	5
		т конструкций		5040	1552,87	837	258	90	5,46	1
13	2-1-267	Стремянка СГЗ.	0,166	133700		22194			
		т							

14	Е13-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710К=4,000;	19,2	98,43	0,12	1890	2	49	0,0138	–
		м2		2,77	0,05	53	1	90	0,0002	–
15	Е13-26-9	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-720	4,8	72,53	0,07	348	–	12	0,014	–
		м2		2,79	0,02	13	–	90	0,0001	–
16	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01216	93997,62	304,24	1143	4	423	198	2
		т		33075	114,75	402	1	105	0,56	–
17	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	70,92	258,92	9,95	18363	706	4879	0,356	25
		м2 стяжек		52,2	3,74	3702	265	123	0,0182	1
18	Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	141,84	35,11	0,67	4980	95	153	0,0044	1
		м2 стяжек		0,63	0,25	89	35	123	0,0012	–
19	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм	0,004	70074,97	10674,97	280	43	274	270	1
		км трубопровода		48825	4032	195	16	130	19,69	–
20	8-6-15	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 100х4 мм	4	749		2996				
		м								
21	Е11-2-9	Устройство бетонной заливки трубы	0,6	10622,18	–	6373	–	418	3,66	2
		м3 подстилающего слоя		567	–	340	–	123	–	–
22	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00072	93997,62	304,24	68	–	25	198	–
		т		33075	114,75	24	–	105	0,56	–
23	Е6-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	200	24,6	0,69	4920	138	2514	0,0787	16
		м3 емкости		11,7	0,27	2340	54	105	0,0013	–
24	Е41-1-1	Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности литым асфальтом в два слоя	352	254,86	7,38	89711	2598	23425	0,41	144
		м2		61,2	2,79	21542	982	104	0,0136	5
25	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	153	249,54	9,95	38180	1522	10528	0,356	54
		м2 стяжки		52,2	3,74	798[illegible]	572	123	0,[illegible]82	3

	Всего прямые затраты	**608086**	**9737**	**289**
		44210	**3404**	**14**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	554136		
	Накладные расходы, тенге	52966		
	- заработная плата, тенге	7945		
	- трудоемкость, чел-ч	26		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	39663		
см.6-3-1	**Всего Пожарные резервуары объемом 100м3 (2шт)**	**700715**		
	ИТОГО ПО АКТУ	**13431393**		
	Временные здания и сооружения (3,4%)	456667		
	Итого с временные здания и сооружения	**13888060**		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,7%)	97216		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	138881		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	55552		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**14179710**		
	Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	**25849611**		
	Налог(2%)	516992		
	Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**26366603**		
	НДС(12%)	3163992		
	Всего по акту с учетом НДС(12%)	29530595		
	ВСЕГО ПО АКТУ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2010Г.	**29530595**		

Инженер _____ Аширов У.

Подрядчик _____ Бейсенов Ж.К.