КСЕРОКӨШІРМЕ
КСЕРОКОПИЯ

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2001 жылғы
15 қазандағы №1328 қаулысымен
БЕКІТІЛГЕН

БЕКІТІЛГЕН
(шешімнің/ бұйрықтың, қаулының және т.б./ күнімен нөмірі шешімге / бұйрыққа қаулыға және т.б./ қол қойған адамның тегі, аты, әкесінің аты және лауазымы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған
Объектіні пайдалануға қабылдау туралы
Актісі

2012 жылғы « 05 » Қаңтар

Ақтөбе а/о. Жаңадауір е/м
(объектінің орналаскан жері)

Сарыағаш ауданы әкімдігі
(комиссияны тағайындаған органның атауы)
20 11 жылғы «09» 12 . № 934 шешімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.)
тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:
төраға Қайпжанов Рашид Үсіпханұлы - аудан әкімінің орынбасары.
(аты, әкесінің аты, тегі)
төрағасының орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылыс инспекциясынының өкілі
Сүгірбаев Сұлтанбек Шойынбайұлы–Оңтүстік Қазақстан облысының МСҚБ басқармасының бастығы
комиссия мүшелері-өкілдері:
тапсырыс беруші
Сманов Бекет Азаматұлы – ауданның құрылыс бөлімінің бастығы
пайдаланушы ұйым
Рысбаев Ерлан Жақсыбайұлы-ауданның білім бөлімінің бастығы.
бас жобалаушы
Пьяных Лариса Леонидовна – "Рунету" Өндірістік копперативінің директоры. жобаның бас инженері
мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық кызмет органдары
Тилеубаев Сабыр Елеусінұлы – аудандық СЭҚБ бастығы.
жергілікті атқарушы өкілі
Кенжебеков Бактияр – Ақтөбе ауылдық округінің әкімінің міндетін уақытша қоса атқарушы
бас мердігер
Бейсенов Жорабек Кабирович – "Лидер-НК" ЖШС-нің директоры
баска мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және кадағалау органдарының өкілдері
Бүлеков Мурат Серикулович – ауданның сәулет және қала құрылысы бөлімінің бастығының міндетін уақытша атқарушы
(аты, әкесінің аты, тегі лауазымы)
Өржан Нұрсейіт - Оңтүстік Қазақстан Облысының Төтенше жағдайлар департаменті Мемлекеттік өрт бақылау басқармасының бастығы өртке карсы кызмет полковнигі
(аты, әкесінің аты, тегі лауазымы)
Стамбеков Болат Қонысбекұлы – «Оңтүстік Жарық» ЖШС-нің Келес электр тарату жүйесінің бас энергетигі;
(аты, әкесінің аты, тегі лауазымы)
Оразкұлов Нұлан Алтынханұлы – "Тұран-Құрылыс" ЖШС-нің директоры
(аты, әкесінің аты, тегі лауазымы)
Сұлтахан Досымхан - аудандық жұмыспен камту және әлеуметтік бағдарламалар бөліміндегі ардагерлер және мүгедектермен жұмыс секторының бас маманы;

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРА
СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

КСЕРОКӨШІРМЕ
КСЕРОКОПИЯ

Анықтады:

1. тапсырысшы (мердігер тапсырысшымен бірге)

Сарыағаш ауданының құрылыс бөлімі

(ұйымның атауы)

Сарыағаш қаласы, Исмайлов көшесі н/ж мекен-жайы бойынш

(облыс, аудан, елді мекен, ықшам аудан, квартал, көше, үйдің, корпустың/нөмірі)

«ОҚО, Сарыағаш ауданы Жаңадәуір ауылындағы М. Маметова атындағы 600 орындық орта мектебі»

(объектінің атауы және құрылыстың түрі/жаңадан салу, кеңейту, техникалық қайта жарықтандыру/ пайдалануға қабылдауды ұсынады)

2 Құрылыс _____

(шешім шығарған органның атауы)

20___ жылғы _____№_____шешіміменен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) негізінде және _____

(шешім шығарған органның атауы)

құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған 20___ «_____» _____№_____

3.Құрылысты құрылыс- монтаж жұмыстары

(жұмыстың түрлері)

орындаған бас мердігер "Лидер-НК" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

(ұйымның атауы)

және құрылыс-монтаж жұмыстары

(жұмыстың түрлері)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар_____

(ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, әрбір ұйым/үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің... қосымшасында көрсетіледі/ орындалған жұмыстың түрлері) салған

4.Құрылысқа арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас мердігер.

"Рунету" Өндірістік копперативі

(ұйымдардың атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы)

және _____

(құжаттамалардың бөлімдерінің немесе тарауларының атауы)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар _____

(ұйымдардың атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы орындалған құжаттамалардын бөлімдері мен тараулары)

/үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі/ әзірленгені

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген.

(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы

/ үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі/

6. Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша тапсырыс №06-09/11

(жобаның нөмірі, сериянын (үлгі жоба бойынша) нөмірі, тұрғын үй азаматтық мақсаттағы

объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны колдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі жүзеге асты.

7. Жобалау-смета құжаттамасын "Оңтүстікмемсараптама" ЕМК

(объектіге/ кезегі, іске косу, кешені/ арналған құжаттаманы бекітуші/ қайта бекітуші/ органның атауы)

2011 жылғы «13» мамырдағы № 19-0247/11 бекітілді.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты

жұмыстың басталуы желтоқсан 2010ж. желтоқсан 2011ж

(айы және жылы) (айы және жылы)

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРА
СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша

іс жүзінде

КСЕРОКӨШІРМЕ
КСЕРОКОПИЯ

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынады:
жұмыс жобасы, мемсараптама қорытындысы, актілер, сметалық құжаттар

(құжаттардың тізбесі)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік алаң, ұзақтық, сыйымдылық көле өткізу мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негіз қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті /тұрғын үйлерді қоспағанда/ бойынша өлшем бірліктеріме толтырылады):

Қаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Іс жүзінде	
		Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі

Алғашқы кезде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету).

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Алғашқы ұсынылған «ОҚО, Сарыағаш ауданы Жаңадәуір ауылындағы М. Маметова атындағы 600 орындық орта мектебі» мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Іс жүзінде
Жалпы алаңы	Ш.м	6 180,56	6180,56
Қабаттар саны	Қабат	Блок №1, -3 қабат Блок №2, №3, -2 қабат	Блок №1, -3 қабат Блок №2, №3, -2 қабат
Құрылыстың жалпы көлемі	Текше м.	31 131,17	31 131,17
Оның ішінде жер асты бөлігі	Текше м.		
Жалғерлас салынған, жалғерлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар			

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Іс жүзінде		
	Пәтер саны	Пәтер алаңы.Ш.М.		Пәтер саны	Пәтер алаңы.Ш.М.	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде:						
Бір бөлмелі						
Екі бөлмелі						
Үш бөлмелі						
Төрт бөлмелі						

11. объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады.

(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен инженерлер

және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. объектіде жобада көзделген жеке сынағаннан, жеке кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау тура актілерге (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің қосымшасында берілген) сәйкес мүшелерде жабдық орнатылға

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету қоршаған табиғи орта қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар:

Орындалған, сақталған

(орындалуы туралы мәліметтер)

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРА
СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаумен энергиямен жабдықтаудың және байланыстық тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің қосымшасында берілген.

15. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.

16.Көгалдандыру ғимараттарға жаяу жолдарға шаруашылық ойын және спорт алаңдарына кірме жолдарды бетін жабу жөніндегі мынадай жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс

17. Бекітілген жобалау смета құжаттамасы бойынша сметалық құн: барлығы 678 420,23 мың теңге
оның ішінде: құрылыс жұмыстары 562 253,46 мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал 78 963,39 мың теңге

18. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: 666 343,0 мың теңге
оның ішінде: құрылыс жұмыстары 562 253,46 мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал 78 963,39 мың теңге

19. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде:
технологиялық _____
(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)
сәулет құрылыстық (көлем жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдау жөніндегісін қоса алғанда) шешімінің озықтығына баға беріледі.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдауға «ОКО, Сарыағаш ауданы Жаңадәуір ауылындағы М. Маметова атындағы жалпы орта мектебі»
(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы: Р. Ү. Қайпжанов

Мемлекеттік кабалдау комиссиясы төрағасының орынбасары: С. Ш. Сүгірбаев

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері:

Б.А. Сманов

Е. Ж. Рысбаев

Л.Л. Пьяных

С.Е. Тилеубаев

Б. Кенжебеков

М.С. Булеков

Н. Өржан

Б.К. Стамбеков

Н.А. Оразқұлов

Д. Сұлтахан

Ж.К. Бейсенов

22 АВГ. 2015

20____ЖЫЛДЫҢ "____" _____МЕН, ҚР ӘМ-НІҢ ТІРКЕУ ҚЫЗМЕТІ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚТЫҚ КӨМЕК КӨРСЕТУ КОМИТЕТІ БЕРГЕН 01.09.2009 Ж. № 0002685, НОТАРИУСЫ СЕЙДАНОВ У.С. ОСЫ КӨШІРМЕНІҢ ҚҰЖАТТЫҢ ТҰПНҰСҚАСЫ МЕН ДҰРЫСТЫҒЫН КУӘЛАНДЫРДЫМ, СОНҒЫ ТАЗАРТУЛАР, ҚОСЫП ЖАЗУЛАР, БІШІРІЛГЕН СӨЗДЕР ТАҒЫ БАСҚА АЙТЫЛМАҒАН ТҮЗЕТУЛЕР НЕМЕСЕ ҚАНДАЙ ДА БОЛМАСЫН ЕРЕКШЕЛІКТЕР БОЛҒАН ЖОҚ.
"____"_____20____ГОДА, Я, СЕЙДАНОВ У.С., НОТАРИУС, ЛИЦЕНЗИЯ № 0002685 ОТ 01.09.2009 Г., ВЫДАНА КОМИТЕТОМ РЕГИСТРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ И ОКАЗАНИЯ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ МЮ РК., СВИДЕТЕЛЬСТВУЮ ВЕРНОСТЬ ЭТОЙ КОПИИ С ПОДЛИННИКОМ ДОКУМЕНТА, В ПОСЛЕДНЕМ ПОДЧИСТОК, ПРИПИСОК, ЗАЧЕРКНУТЫХ СЛОВ И ИНЫХ НЕОГОВОРЕННЫХ ИСПРАВЛЕНИЙ ИЛИ КАКИХ-ЛИБО ОСОБЕННОСТЕЙ НЕ ОКАЗАЛОСЬ.
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В РЕЕСТРЕ ПОД N 7029
ОПЛАЧЕНО

НӨМІРЛЕНГЕН БАУЛАНҒАН МӨРМЕН БЕКІТІЛГЕН.
ПРОШНУРОВАНО, ПРОНУМЕРОВАНО И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ ____ ЛИСТОВ

[illegible] №1 от 15.06.2011г.)

[illegible] им.М.Маметовойй на 600 мест в с.Жанадауир Сарыагашского района ЮКО

А К Т №8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **декабрь 2011 г.**

№ п/п	Наименование прейскурантов, ценников и № позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования и видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость ед, руб		Общая стоимость, руб		Затраты труда, чел-ч	
					Всего	Экспл.машин	Всего	Экспл.машин	На ед.	Всего
					осн.З/П	в т.ч. З/П	осн.З/П	в т.ч. З/П	осн./ мех	осн./ мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Покрытия								
13.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 27 см	м2	1983,00	496,99 6,41	17,83 5,07	985531,00 12711,00	35347,00 10049,00	0,04 0,02	82,00 36,00
14.	Е0127-53-8	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1983,00	562,36 5,94	15,35 5,06	1115159,00 11779,00	30442,00 10034,00	0,03 0,02	67,00 35,00
15.	Е0127-54-8	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /с 4см до 5см/	м2	3966,00	67,18 0,01		266428,00 40,00		0,00	0,00
16.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий марки БР100.30.15	м	1115,00	625,56 108,68	6,63 1,76	697502,00 121178,00	7393,00 1959,00	0,70 0,01	778,00 7,00
17.	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300 марки БР100.30.15	м3	50,18	24600,00		1234305,00			
18.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	2015,00	234,38 6,41	17,83 5,07	472271,00 12916,00	35917,00 10211,00	0,04 0,02	84,00 37,00
19.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4 см	м2	2015,00	467,65 24,75		942307,00 49871,00		0,14	290,00
20.	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см + /с 3см до 4см/	м2	4030,00	73,43 3,98		295939,00 16039,00		0,02	93,00
21.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий марки БР100.20.8	м	305,00	421,55 108,68	6,63 1,76	128574,00 33147,00	2022,00 536,00	0,70 0,01	213,00 2,00
22.	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300 марки БР100.20.8	м3	4,88	24600,00		120048,00			
23.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5	м3	50,55	9194,77 195,75	66,01 24,93	464796,00 9895,00	3337,00 1260,00	1,35 0,12	68,00 6,00
24.	Е0127-55-1	Устройство однослойных асфальтобетонных покрытий отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	337,00	467,65 24,75		157597,00 8341,00		0,14	49,00
		Итого по разделу: Покрытия								6880457,00
	ИТОГО :						6880457,00	114459,00		1725,00

		На металломонтажные работы								
		На общестроительные работы						409385,00		
		На сантехнические работы						0,00		
		Всего накладных расходов:						409385,00		
		Итого с накладными						7289842,00		
	в.т.ч. Оборудование							**0,00**		
	в.т.ч. СМР							**7289842,00**		
		Показатели трудозатрат :								
		- основных рабочих, чел-ч.						1725,00		
		- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.						123,00		
		- в накладных расходах, чел-ч.						205,00		
		Всего трудозатрат, чел-ч.:						2053,00		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						437391		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						**7727233**		
		Раздел: Малые архитектурные формы								
25.	У1-43-20	Скамья типа I, строительные работы	скамья	11,00	10009,05	242,88	110100,00	2672,00	9,70	107,00
					1605,45	67,68	17660,00	744,00	0,33	4,00
26.	У1-49-1	Урна типа 1, строительные работы	урна	17,00	2720,42	80,96	46247,00	1376,00	6,00	102,00
					990,00	22,56	16830,00	384,00	0,11	2,00
27.	У1-39-3	Площадка для мусоросборников типа 1, строительные работы	площадк а	1,00	14077,83 1412,40	46,95 14,10	14078,00 1412,00	47,00 14,00	8,60 0,07	9,00 0,00
28.	ТСб.1.9	Щит пожарный	шт	1,00	5080,00	--	5080,00	--	--	--
29.	Е0110-9-2	Ящик для песка	м2	1,00	834,73	14,05	835,00	14,00	1,19	1,00
					178,20	5,31	178,00	5,00	0,03	0,00
30.	С143008-9	Песок природный	м3	1,00	1980,00	--	1980,00	--	--	--
31.	Е0109-61-12	Монтаж корыта для мытья обуви из 1/2 трубы 325х8	т	0,12	20925,11 12195,00	5486,63 153,68	2410,00 1405,00	632,00 18,00	65,20 0,66	8,00 0,00
32.	Е0109-52-1	Резка стального профилированного настила	м	3,00	134,76 56,25	5,38 2,25	404,00 169,00	16,00 7,00	0,34 0,01	1,00 0,00
33.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т /труба 325х8мм/	т	0,09	172800,00		16371,00			
34.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т /лист 8мм/	т	0,02	154200,00		3152,00			
35.	Е0115-172-3	Маслянная окраска корыта для мытья обуви за 2 раза	м2	3,30	118,13 60,30	0,07 0,02	390,00 199,00		0,37 0,00	1,00 0,00
		Итого по разделу: Малые архитектурные формы								201047,00
	ИТОГО :						201047,00	4757,00		228,00
							37853,00	1172,00		6,00
		Накладные расходы :								
		На металломонтажные работы						1438,00		
		На общестроительные работы						39725,00		
		На сантехнические работы						0,00		
		Всего накладных расходов:						41163,00		

	в.т.ч. СМР									
	Показатели трудозатрат :							228,00		
	- основных рабочих, чел-ч.							6,00		
	- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.							22,00		
	- в накладных расходах, чел-ч.							256,00		
	Всего трудозатрат, чел-ч.:									
	Ненормируемые и непредвиденные затраты :							14228		
	Всего ненормируемые и непредвиденные затраты							**256438**		
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами									
		Раздел: Озеленение территории								
41.	Е0147-11-7	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную, с добавлением растительной земли до 25%	яма	45,00	258,30 258,30		11624,00 11624,00		1,79	81,00
42.	Е0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 1,0х0,8 м	шт	45,00	151,76 149,85		6829,00 6743,00		0,82	37,00
43.	С143012-4	Каштан конский	шт	45,00	689,00	--	31005,00	--	--	--
44.	Е0147-11-7	Подготовка стандартных посадочных мест для плодовых деревьев вручную, с добавлением растительной земли до 25%	яма	33,00	258,30 258,30		8524,00 8524,00		1,79	59,00
45.	Е0147-13-1	Посадка плодовых деревьев с оголенной корневой системой в ямы размером 1,0х0,8 м	шт	33,00	151,76 149,85		5008,00 4945,00		0,82	27,00
46.	С143012-3	Саженцы плодовых деревьев	шт	33,00	649,00	--	21417,00	--	--	--
47.	Е0147-15-7	Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы вручную с добавлением растительной земли до 25%	яма	72,00	84,15 84,15		6059,00 6059,00		0,58	42,00
48.	Е0147-17-1	Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м	шт	72,00	27,63 27,45		1989,00 1976,00		0,17	12,00
49.	С143012-4	Сирень,жасмин	шт	72,00	203,00	--	14616,00	--	--	--
50.	Е0147-19-2	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 25%	м	530,00	37,56 31,50	6,06 2,84	19907,00 16695,00	3212,00 1503,00	0,22 0,01	116,00 5,00
51.	Е0147-21-1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	м	530,00	66,92 66,60		35465,00 35298,00		0,40	214,00
52.	С143012-46	Кустарники лиственных пород для живой изгороди, без кома	шт	1590,00	56,00		89040,00			
	Итого по разделу: Озеленение территории									251483,00
	ИТОГО :						251483,00	3212,00		588,00
							91864,00	1503,00		5,00
	Накладные расходы :							0,00		
	На металломонтажные работы							120443,00		
	На общестроительные работы							0,00		
	На сантехнические работы							120443,00		
	Всего накладных расходов:							371926,00		
	Итого с накладными							**0,00**		
	в.т.ч. Оборудование							**371926,00**		
	в.т.ч. СМР									
	Показатели трудозатрат :							588,00		
	- основных рабочих, чел-ч.									

	Всего ненормируемые и непредвиденные затраты							22316		
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами							**394242**		
	Спртивное площадки Раздел: Покрытия спортивных площадок									
1.	Е0147-3-3	Разбивка площадки	м2	560,00	12,15	--	6804,00	--	0,07	41,00
					12,15	--	6804,00	--	--	--
2.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	33,60	39,72 1,87	37,82 11,00	1335,00 63,00	1271,00 370,00	0,01 0,04	0,00 1,00
3.	С010333-А 40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	т	58,80	209,25 41,85		12304,00 2461,00		0,88	52,00
4.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных грунтов толщиной 6 см	м2	560,00	24,29 6,41	17,83 5,07	13601,00 3590,00	9982,00 2838,00	0,04 0,02	23,00 10,00
5.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 6 см из щебня фракции 5мм	м2	560,00	133,62 6,01	34,29 8,79	74828,00 3366,00	19203,00 4925,00	0,04 0,03	22,00 17,00
6.	Е0127-21-1	Устройство покрытий из спецсмеси толщиной 6 см	м2	560,00	24,29 6,41	17,83 5,07	13601,00 3590,00	9982,00 2838,00	0,04 0,02	23,00 10,00
7.	Е0106-49-	Приготовление спецсмеси	м3	33,60	958,94	296,89	32220,00	9975,00	4,17	140,00
					657,00	169,36	22075,00	5690,00	0,86	29,00
8.	С143008-111	Глина45%	м3	15,12	810,00		12247,00			
9.	С143008-9	Песок природный45%	м3	15,12	1980,00	--	29938,00	--	--	--
10.	С11011-157	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 - 10%	т	1,10	13300,00		14568,00			
		Итого по разделу: Покрытия спортивных площадок								211446,00
	ИТОГО :						211446,00	3212,00		303,00
							41949,00	16661,00		68,00
	Накладные расходы :									
	На металломонтажные работы							0,00		
	На общестроительные работы							68935,00		
	На сантехнические работы							0,00		
	Всего накладных расходов:							68935,00		
	Итого с накладными							280381,00		
	в.т.ч. Оборудование							**0,00**		
	в.т.ч. СМР							**280381,00**		
	Показатели трудозатрат :									
	- основных рабочих, чел-ч.							303,00		
	- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.							68,00		
	- в накладных расходах, чел-ч.							34,00		
	Всего трудозатрат, чел-ч.:							405,00		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты :									
	Всего ненормируемые и непредвиденные затраты							16823		
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами							**297204**		

	8.1.1.1 МР				294781	
	Итого с временными, 3,4 %				8964817	
	Итого с временными здания и сооружения				62754	
	Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				35859	
	Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				89648	
	Итого с затратами на выслугу лет, 1,00 %				9153078	
	Итого с коэффициентами				9158158	
	Итого СМР+Оборудование				17867292	
	Пересчет в текущих ценах, К-1,95097				357346	
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				18224638	
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2186957	
	Налог на добавленную стоимость, 12 %				20411594	
	Итого с НДС				11322	
	в.т.ч. Оборудование				20411594	
	ИТОГО ПО АКТУ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2011Г.					

Заказчик:

Ведущий специалист отдела строительства Сарыагашского раона

_____ Анаркул П.

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Лидер-НК" _____ Бейсенов Ж.К.

М.П.

Инженер:

Ведущий специалист ТОО "Тұран құрылыс" _____ Аширов У.

М.П.

подпись У. Аширова подтверждаю

Заказчик **ГУ " Отдел строительства Сарыагашского района ЮКО"**
Инженер **ТОО "Туран курылыс"**
Подрядчик **ТОО "Лидер-НК"**
Договор **№30 от 07.04.2011 г. (Доп согл. №1 от 15.06.2011 г.)**
Объект **Строительства средней школы им. М.Маметовой на 600 мест в с. Жанадаурир Сарыагашского района ЮКО**

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **ноябрь 2011 г.**

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Монтаж ВЛ 10 кВ. Участок 1 (от сущ. опоры № 89 до проектируемой опоры № 12)								
1	1	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	21	4836,53	3187,28	101567	66933	51915	9	189
				опора	1476	878,4	30996	18446	105	3,63	76
2	2	С143019-96 Изм. и доп. вып. 25 прим.	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, СНВ 7-13	63	31152		1962576				
				шт							
3	3	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	47,25	146		6899				
				м3							
4	4	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	47,25	166		7844				
				м3							
5	5	Е0133-107-5	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	63	502,85	325,1	31680	20481	17646	1,01	64
				шт	177,75	89,01	11198	5608	105	0,33	21
6	6	С143014-3 Изм. и доп. вып. 26 Тех.ч. п.2; п.1 изм-я и допол. вып.2 к=1,36 к ценам	Блоки и плиты фундаментные из тяжелого бетона класса В15/плиты П-3и из бетона В25 объемом 0,05м3/	3,15	28696		90392				
				м3							
7	7	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	3,15	250		788				
				м3							
8	8	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	3,15	134		422				
				м3							
9	9	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	3,15	134		422				
				м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	10	Е0133-26-1	Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м /сталь круглая д.16 мм/	21	508,58	47,94	10680	1007	1736	0,45	9
				шт	72	6,75	1512	142	105	0,03	1
11	11	С12021-258 Изм. и доп. вып. 25	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката с отверстиями /металлоконструкции опор: траверсы, накладки, хомуты, кронштейны, стяжки, проводник ЗП1/	2,094	121428		254270				
				т							
12	12	С151804-276 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93/для №1/	63	787		49581				
				шт.							
13	13	С151804-1332 Изм. и доп. вып. 25	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004/для №1/	63	14		882				
				шт.							
14	14	С151804-1997 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 /ПС-2/	63	105		6615				
				шт.							
15	15	С151804-2000 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	63	132		8316				
				шт.							
16	16	С11011-669	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 3,0 мм /крепление провода-проволочная вязка ВГ-1/	7,623	39		297				
				кг							
17	17	С151804-1369 Изм. и доп. вып. 20	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98 /СРС-7-17/	126	142		17892				
				шт.							
18	18	С151804-1082 Изм. и доп. вып. 25	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93 /ПС70-Д/	12	653		7836				
				шт.							
19	19	С151804-1379 Изм. и доп. вып. 25	Ушки однолапчатые типа У1К-7-16 ГОСТ Р 51177-98	6	258		1548				
				шт.							
20	20	С151804-1838 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-98	6	666		3996				
				шт.							
21	21	С151804-1629 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	6	150		900				
				шт.							
22	22	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	4836,53	3187,28	9673	6375	4944	9	18
				опора	1476	878,4	2952	1757	105	3,63	7
23	23	С143019-96 Изм. и доп. вып. 25 прм.	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, СНВ 7-13	4	31152		124608				
				шт							
24	24	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	3	146		438				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3							
25	25	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	3	166		498				
				м3							
26	26	Е0133-107-5	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	4	502,85	325,1	2011	1300	1120	1,01	4
				шт	177,75	89,01	711	356	105	0,33	1
27	27	С143014-3 Изм. и доп. вып. 26 Тех.ч. п.2; п.1 изм-я и допол. вып.2 к=1,36 к ценам	Блоки и плиты фундаментные из тяжелого бетона класса В15/плиты П-3и из бетона В25 объемом 0,05м3/	0,2	28696		5739				
				м3							
28	28	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,2	250		50				
				м3							
29	29	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,2	134		27				
				м3							
30	30	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,2	134		27				
				м3							
31	31	Е0133-26-1	Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м /сталь круглая д.16 мм/	2	508,58	47,94	1017	96	165	0,45	1
				шт	72	6,75	144	14	105	0,03	0
32	32	С12021-258 Изм. и доп. вып. 25	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката с отверстиями /металлоконструкции опор: траверсы, накладки, хомуты, кронштейны, стяжки, проводник ЗП1/	0,1972	121428		23948				
				т							
33	33	С151804-276 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93/для №1/	2	787		1574				
				шт.							
34	34	С151804-1332 Изм. и доп. вып. 25	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004/для №1/	2	14		28				
				шт.							
35	35	С151804-2000 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	6	132		792				
				шт.							
36	36	С151804-1997 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	4	105		420				
				шт.							
37	37	С11011-669	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 3,0 мм /крепление провода-проволочная вязка ВШ-1/	0,242	39		9				
				кг							
38	38	С151804-1082 Изм. и доп. вып. 25	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93 /ПС70-Д/	12	653		7836				
				шт.							
39	39	С151804-1379 Изм. и доп. вып. 25	Ушки однолапчатые типа У1К-7-16 ГОСТ Р 51177-98	6	258		1548				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	40	С151804-1838 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-98	6	666		3996				
				шт.							
41	41	С151804-1629 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	6	150		900				
				шт.							
42	42	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	6	1534,11	878,23	9205	5269	4742	3,06	18
				опора	506,25	246,42	3038	1479	105	1,03	6
43	43	С143019-92 Изм. и доп. вып. 25	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-5	6	11957		71742				
				шт							
44	44	С12021-258 Изм. и доп. вып. 25	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями /металлоконструкции опор: траверсы, накладки, хомуты, кронштейны, стяжки, проводник ЗП1/	0,1253	121428		15212				
				т							
45	45	Е0133-26-1	Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м /сталь круглая д.16 мм/	6	508,58	47,94	3051	288	496	0,45	3
				шт	72	6,75	432	41	105	0,03	0
46	46	С151804-276 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93	36	787		28332				
				шт.							
47	47	С151804-1332 Изм. и доп. вып. 25	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	36	14		504				
				шт.							
48	48	С151804-1997 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	6	105		630				
				шт.							
49	49	С11011-669	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 3,0 мм /крепление провода-проволочная вязка ВШ-1/	0,726	39		28				
				кг							
50	50	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
				опора	985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
51	51	С143019-92 Изм. и доп. вып. 25	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-5	2	11957		23914				
				шт							
52	52	Е0133-107-5	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	2	502,85	325,1	1006	650	560	1,01	2
				шт	177,75	89,01	356	178	105	0,33	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	53	С143014-3 Изм. и доп. вып. 26 Тех.ч. п.2; п.1 изм-я и допол. вып.2 к=1,36 к ценам	Блоки и плиты фундаментные из тяжелого бетона класса В15/плиты П-3и из бетона В25 объемом 0,05м3/	0,1	28696		2870				
				м3							
54	54	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,1	250		25				
				м3							
55	55	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,1	134		13				
				м3							
56	56	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,1	134		13				
				м3							
57	57	Е0133-26-1	Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м /сталь круглая д.16 мм/	1	508,58	47,94	509	48	83	0,45	0
				шт	72	6,75	72	7	105	0,03	0
58	58	С12021-258 Изм. и доп. вып. 25	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката с отверстиями /металлоконструкции опор: траверсы, накладки, хомуты, кронштейны, стяжки, проводник ЗП1/	0,0479	121428		5814				
				т							
59	59	С151804-1997 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 /ПС-2/	2	105		210				
				шт.							
60	60	С151804-2000 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	4	132		528				
				шт.							
61	61	С151804-276 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93	6	787		4722				
				шт.							
62	62	С151804-1334 Изм. и доп. вып. 25	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	6	14		84				
				шт.							
63	63	С11011-669	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 3,0 мм /крепление провода-проволочная вязка ВШ-1/	0,726	39		28				
				кг							
64	64	Е0133-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	3,8333335	25922,88	17030,88	99371	65285	47292	43,7	168
				1км	7650	4099,68	29325	15715	105	15,13	58
65	65	С151607-28 Изм. и доп. вып. 24	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	2,343	207055		485215				
				т							
			Итого по разделу: Монтаж ВЛ 10 кВ. Участок 1 (от сущ. опоры № 89 до проектируемой опоры № 12)				3506725				
			Раздел: КЛ-10кВ, участок 2 (от М1,М2 до КТП-10/0,4кВ/)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	66	Е0101-13-5#т.ч. п-3.36#К=1,25	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях прямоугольного сечения	98,5	42,09	40,13	4146	3952	1660	0,01	1
				м3	1,96	15,41	193	1518	97	0,06	6
67	67	Е0101-162-2#т.ч. п-3.185#К=0,8#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/ /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3	282,96	0	849	0	959	1,81	5
				м3	282,96	0	849	0	113	0	0
68	68	Е0101-162-2#т.ч. п-3.185#К=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/	18,9	235,8	0	4457	0	5036	1,51	29
				м3	235,8	0	4457	0	113	0	0
69	69	Е0101-85-7	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м	50,125	5,86	5,86	294	294	63	0	0
				м3	0	1,3	0	65	97	0	0
70	70	Е0101-85-16 К=5	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта 1 группы /до 60м/	50,125	18,51	18,51	928	928	200	0	0
				м3	0	4,12	0	206	97	0,01	1
71	71	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м (грунтом)	49,175	6,83	6,83	336	336	89	0	0
				м3	0	1,87	0	92	97	0,01	0
72	72	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м (песком)	21	6,83	6,83	143	143	38	0	0
				м3	0	1,87	0	39	97	0,01	0
73	73	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	70,175	21,55	4,52	1512	317	1159	0,11	8
				м3	17,03	0	1195	0	97	0	0
74	74	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /засыпка кабеля и труб грунтом/	21,1	134,1	0	2830	0	3197	0,97	21
				м3	134,1	0	2830	0	113	0	0
75	75	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /засыпка кабеля и труб песком/	9	122,18	0	1100	0	1243	0,89	8
				м3	122,18	0	1100	0	113	0	0
76	76	С143008-92 Изм. и доп. вып. 29	Песок природный	33	551		18183				
				м3							
77	77	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	520	36,7	27,8	19084	14456	7756	0,06	31
				м	8,8	6,9	4576	3588	95	0,04	21
78	78	С143008-92 Изм. и доп. вып. 29	Песок природный	11	551		6061				
				м3							
79	79	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	520	32,4	23,7	16848	12324	7163	0,06	31
				м	8,6	5,9	4472	3068	95	0,03	18
80	80	С143006-7 Изм. и доп. вып. 29	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	3,715	11856		44045				
				1000шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	81	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,28	21603,38	0	6049	0	6403	133	37
				кан.-км	20790	0	5821	0	110	0	0
82	82	СПРАЙС ТОО "ТД Электроцентр"	Труба жесткая двустенная для кабельной канализации д.110 мм	280	375,17		105048				
				м							
83	83	Ц0108-141-5	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	305	49,1	14,9	14976	4545	9649	0,19	58
				м	29,9	3,4	9120	1037	95	0,02	6
84	84	Ц0108-147-5	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 9 кг	75	57,3	11,7	4298	878	3057	0,26	20
				м	40,5	2,4	3038	180	95	0,01	1
85	85	Ц0108-148-5	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 9 кг	140	70,7	17,1	9898	2394	6849	0,31	43
				м	47,3	4,2	6622	588	95	0,02	3
86	86	Ц0108-402-1	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	100	50,5	23,1	5050	2310	2622	0,13	13
				м	22,1	5,5	2210	550	95	0,03	3
87	87	С151601-50	Кабели на напряжение 10000 В, марка ААБлУ, число жил и сечение 3х240 мм2	0,6572	1724200		1133144				
				1000м							
88	88	Ц0108-545-17	Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования	75,5	144,4	1,6	10902	121	1779	1	76
				кг	24,8	0	1872	0	95	0	0
89	89	Ц0108-164-5	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2	10	7885,1	5992	78851	59920	30096	10	100
				шт	1847	1321	18470	13210	95	7,66	77
90	90	С прайс ТОО "Интеркоммерц"п.131	Муфта концевая для кабелей напряжением 10 кВ GUST 12/150-240/800-L12	10	14200,95		142010				
				шт							
			Итого по разделу: КЛ-10кВ, участок 2 (от М1,М2 до КТП-10/0,4кВ/)				1631038				
			Раздел: НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 15(шт)								
91	91	Е0133-3-2	Бурение котлованов на глубину бурения до 3м группа грунтов 2	15	1065,02	925,52	15975	13883	5914	0,89	13
				котлован	139,5	235,98	2093	3540	105	0,92	14
92	92	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6,42	134,1	0	861	0	973	0,97	6
				м3	134,1	0	861	0	113	0	0
93	93	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	2,25	7371,74	95,97	16586	216	1909	4,9	11
				м3	771,75	36,25	1736	82	105	0,18	0
94	94	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т=СТОЙКА	1,21125	4636,89	2285,57	5616	2768	2395	9,35	11
				т	1579,5	617,13	1913	747	90	2,34	3
95	95	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,21125	542,84	144,52	658	175	319	1,34	2
				т	292,5	0	354	0	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	96	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СТОИМОСТЬ СТОЙКИ	1,049	143295		150342				
				т							
97	97	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм 6мм	37,5	51,7	2,8	1939	105	990	0,16	6
				м	27,5	0,3	1031	11	95	0	0
98	98	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	75	8,5	0,1	638	8	520	0,05	4
				м	7,3	0	548	0	95	0	0
99	99	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	225	5,4	0,1	1215	23	791	0,02	5
				м	3,7	0	833	0	95	0	0
100	100	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	15	1745,38	1411,25	26181	21169	9022	2,01	30
				шт	333	239,85	4995	3598	105	0,81	12
101	101	С151703-13	Светильники тип РТУ01Х125/С53-01У1 /Маяк-1/	15	4950		74250				
				шт							
102	102	С151706-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/	15	496		7440				
				шт							
103	103	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	15	170,6	21,6	2559	324	2165	0,9	14
				шт	149	2,9	2235	44	95	0,02	0
104	104	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	15	131,7	20,7	1976	311	1605	0,7	11
				шт	111	1,6	1665	24	95	0,01	0
105	105	С11041-85 Изм. и доп. вып. 26	Сталь угловая 50х50мм /ГОСТ8509-86/	0,1414	58101		8214				
				т							
106	106	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0083	53577		442				
				т							
107	107	Ц0110-901-8	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	15	254,8	12,5	3822	188	3861	1	15
				шт	234	0	3510	0	110	0	0
108	108	С151803-53	Коробка протяжная /ГУ36-1689-78/, тип У994 У2	15	244		3660				
				шт							
109	109	Ц0108-61-1	Предохранитель	15	276,5	18,6	4148	279	2914	1	15
				шт	200	4,5	3000	68	95	0,03	0
110	110	Прайс-лист СТК "ГАЛС"	ПАТРОН РЕЗЬБОВОЙ Е27ФП	105	45		4725				
				шт							
			Отпускная цена		45		4725				
			Сметная стоимость оборудования				*4725*				
111	111	С151607-117 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,225	9831		2212				
				1000м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	112	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	24,492	92,94	0,07	2276	2	1551	0,37	9
				м2	60,3	0,02	1477	0	105	0	0
113	113	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	12,4839	27,84	26,18	347	327	107	0,01	0
				м3	1,66	7,2	21	90	97	0,03	0
114	114	Е0101-162-2	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	0,3861	294,75	0	114	0	129	1,89	1
				м3	294,75	0	114	0	113	0	0
115	115	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	12,87	6,48	6,48	83	83	26	0	0
				м3	0	2,1	0	27	97	0,01	0
116	116	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	54	32,4	23,7	1750	1280	744	0,06	3
				м	8,6	5,9	464	319	95	0,03	2
117	117	С143006-7 Изм. и доп. вып. 29	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,24	11856		2845				
				1000 шт.							
118	118	С12021-246 Изм. и доп. вып. 25	Опора из труб и стали для наружного освещения	0,0726	134515		9771				
				т							
119	119	Ц0108-407-3	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	30	183,6	92,6	5508	2778	2494	0,4	12
				м	63	24,5	1890	735	95	0,14	4
120	120	С130806-65 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	30	256		7680				
				м							
121	121	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	42	27,7	2,1	1163	88	806	0,1	4
				м	19,7	0,5	827	21	95	0	0
122	122	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	54	26,4	3,1	1426	167	1005	0,11	6
				м	19,1	0,5	1031	27	95	0	0
123	123	С151601-164 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,057	31715		1808				
				1000м							
124	124	С151601-187 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х10 мм2	0,045	101701,6		4577				
				1000м							
125	125	Ц0108-160-1	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	9	603,8	0	5434	0	4506	3	27
				шт	527	0	4743	0	95	0	0
126	126	С151610-5ПРИМ.	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-3-1-1У3ПКВЭ	9	3160		28440				
				компл							
127	127	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	10	26,3	3,3	263	33	222	0,14	1
				м	23	0,4	230	4	95	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	128	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0126	46400		585				
				т							
129	129	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	5	140,1	24,1	701	121	563	0,7	4
				шт	116	2,5	580	12	95	0,01	0
130	130	С12041-9 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,0525	49195		2583				
				т							
			Итого по разделу: НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 15 (шт)				**410811**				
			ИТОГО:				**5548576**	**316963**			**1172**
							184696	**77783**			**347**
			- оборудования				**4725**				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				**148471**				
			На общестроительные работы				**115677**				
			На металломонтажные работы				**2713**				
			Всего накладных расходов:				**266861**				
			Итого с накладными				**5815437**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**348643**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**6164080**				
			Итого с временными, 3,4 %				**6373498**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				**6418079**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**6443554**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**6507242**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,08774				**13585442**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**271709**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**13857151**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1662858**				
			Итого с НДС				**15520009**				
			ИТОГО ПО АКТУ:				**15 520 009**				

Инженер:

Ведущий специалист ТОО "Тұран құрылыс"

_____ Аширов У.

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Лидер-НК"

_____ Куанышбаев М.Е.

М.П.

Справка

о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2011г.

Ф 3

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Сарыагашского района ЮКО"**
Инженер: **ТОО "Туран курылыс"**
Подрядчик: **ТОО "Лидер-НК"**
Договор: **№30 от 07.04.2011г. (Доп согл. №1 от 15.06.2011г.)**

Наименование объекта: **Средняя школа имени М.Маметовой на 600 мест в селе Жанадауир Сарыагашского района ЮКО**

Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
	С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5
Общестроительные работы	**103 174 063**	**115 554 950**	**37 795 537**	**42 331 001**
в.т.ч. оборудование	-	-	-	-
ПИР	-	-	-	-
Стоимость экспертизы	-	-	-	-
Инжиниринговые услуги 0,49%	**505 553**	**566 219**	**185 198**	**207 422**
Авторский надзор 0,2%	**206 348**	**231 110**	**75 591**	**84 662**
Всего к оплате:	**103 885 964**	**116 352 279**	**38 056 326**	**42 623 085**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Сарыагашского района ЮКО"

Начальник_____Б.Сманов

Инженер:
ТОО "Тұран құрылыс"

Директор_____Н.А.Оразкулов

Подрядчик:
ТОО "Лидер-НК"

Директор_____Ж.К.Бейсенов

Подтверждаю:
Ведущий специалист: ТОО "Тұран құрылыс"_____У.Аширов

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел строительства Сарыагашского района ЮКО"
Инженер ТОО "Туран құрылыс"
Подрядчик ТОО "Лидер-НК"
Договор №30 от 07.04.2011г. (Доп согл. №1 от 15.06.2011г.)
Объект Строительства средняя школа им.М.Маметовойй на 600 мест в с.Жанадауир Сарыагашского района ЮКО

А К Т №3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **июнь 2011 г.**

№ п/п	Наименование прейскурантов, ценников и № позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования и видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость ед, руб		Общая стоимость, руб		Затраты труда, чел-ч	
					Всего	Экспл.машин	Всего	Экспл.машин	На ед.	Всего
					осн.З/П	в т.ч. З/П	осн.З/П	в т.ч. З/П	осн./ мех	осн./ мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЛОК-1								
		Раздел: СТЕНЫ								
73.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50	м3	162,00	6341,04 699,75	335,84 126,00	1027250,00 113360,00	54406,00 20412,00	4,54 0,61	735,00 99,00
74.	Е0108-11-1	ИСКЛЮЧЕНИЕ Расшивки швов кладки из кирпича	м2	-426,32	38,93 38,93		-16597,00 16597,00		0,22	-93,00
75.	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50	м3	201,59	6299,86 670,50	337,41 126,00	1269971,00 135164,00	68018,00 25400,00	4,38 0,62	883,00 125,00
76.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,38	8679,65 8257,50	422,15 157,50	3297,00 3137,00	160,00 60,00	56,40 0,77	21,00 0,00
77.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,35	41200,00		14607,00			
78.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,03	64100,00		1623,00			
79.	Е0108-12-1	Укладка арматуры над отверстиями и нишами	т	0,03	8679,65 8257,50	422,15 157,50	232,00 221,00	11,00 4,00	56,40 0,77	2,00 0,00
80.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,02	65900,00		1629,00			
81.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0020	65000,00		133,00			
124.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм ИЗ БЕТОНА КЛ.В20	м3	6,96	16706,04 2385,00	407,30 153,86	116324,00 16607,00	2836,00 1071,00	14,40 0,75	100,00 5,00
125.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА КЛ.В20	м3	9,86	14328,15 1644,75	990,15 374,04	141329,00 16223,00	9767,00 3689,00	10,40 1,83	103,00 18,00
126.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,50	66000,00		33311,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,10	71100,00		7215,00			
128.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0019	68800,00		133,00			
129.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,88	62100,00		54508,00			
130.	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,09	59900,00		65253,00			
131.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,06	93997,62 33075,00	304,24 114,75	5199,00 1829,00	17,00 6,00	198,00 0,56	11,00 0,00
132.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,06	40200,00		2223,00			
133.	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БЕТОНА КЛ.В20	м3	21,17	16830,67 2202,75	367,51 138,83	356319,00 46634,00	7780,00 2939,00	13,10 0,68	277,00 14,00
134.	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм МП-1,МП-1-1,МП-2,МП-2-1	т	0,33	59900,00		19871,00			
135.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм МП-1,МП-1-1,МП-2,МП-2-1	т	0,12	62100,00		7168,00			
136.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм МП-1,МП-1-1,МП-2,МП-2-1	т	0,03	68800,00		1870,00			
137.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм МП-1,МП-1-1,МП-2,МП-2-1	т	0,11	66000,00		7474,00			
138.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,40	69000,00		27405,00			
139.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	71100,00		647,00			
140.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,57	68800,00		39118,00			
141.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,75	64400,00		48499,00			
142.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	м3	6,09	14043,95 1644,75	990,15 374,04	85507,00 10014,00	6029,00 2277,00	10,40 1,83	63,00 11,00
143.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,06	69000,00		4115,00			
144.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	68800,00		777,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,23	64400,00		14803,00			
146.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04	65000,00		2330,00			
147.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,12	65900,00		7997,00			
		Итого по разделу: СТЕНЫ								
	ИТОГО :									**3351540,00**
							3351540,00	149022,00		2102,00
	Накладные расходы :						326592,00	55858,00		396,00
	На общестроительные работы									
	Всего накладных расходов:							438126,00		
	Итого с накладными							438126,00		
	Показатели трудозатрат :							3789666,00		
	- основных рабочих, чел-ч.									
	- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.							2102,00		
	- в накладных расходах, чел-ч.							273,00		
	Всего трудозатрат, чел-ч.:							219,00		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты :							2594,00		
	Всего ненормируемые и непредвиденные затраты									
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами							227380		
								4017046		
		Раздел: ПОКРЫТИЕ (АС-45)								
197.	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	135,20	1469,25 465,75	373,54 135,07	198643,00 62969,00	50502,00 18261,00	2,66 0,61	360,00 82,00
198.	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	70,00	905,26 299,25	200,77 71,15	63368,00 20948,00	14054,00 4981,00	1,74 0,31	122,00 21,00
199.	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	1095,73	3160,00		3462513,00			
200.	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	м2	1095,73	45,00		49308,00			
201.	С143017-71-7	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/760-850 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м	м2	290,52	260,00		75535,00			
202.	С143017-71-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/960-1050 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м	м2	592,75	349,00		206869,00			
203.	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	м	1033,03	55,91 53,10	0,07 0,02	57755,00 54854,00	72,00 21,00	0,30 0,00	308,00 0,00
204.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5	м3	25,48	12259,07 1368,00	316,01 119,39	312361,00 34857,00	8052,00 3042,00	8,25 0,58	210,00 15,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205.	С1204[illegible]-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	1,18	60500,00		71670,00			
206.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,27	65000,00		17795,00			
207.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	61200,00		464,00			
208.	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	м3	2,61	16140,96 2117,25	379,21 143,26	42096,00 5522,00	989,00 374,00	13,00 0,70	34,00 2,00
209.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм /СЕТКА С-1/	т	0,05	41200,00		2229,00			
210.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	69000,00		1857,00			
211.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	68800,00		406,00			
212.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,07	64400,00		4699,00			
213.	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,18	59900,00		10650,00			
214.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0028	65000,00		184,00			
215.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,04	68200,00		2637,00			
216.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,08	65900,00		4960,00			
217.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей ЗД-1 весом до 4 кг	1т	0,0035	93997,62 33075,00	304,24 114,75	337,00 119,00	1,00	198,00 0,56	1,00 0,00
218.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0035	40200,00		144,00			
219.	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом ЗАСЫПКА КОРЫТА ПЛИТЫ	м3	0,79	4140,52 382,50	245,72 92,25	3263,00 301,00	194,00 73,00	2,71 0,45	2,00 0,00
220.	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм УМ-1,2	м3	1,61	12484,80 1332,00	269,20 101,70	20076,00 2142,00	433,00 164,00	8,21 0,50	13,00 1,00
221.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м УМ-3,4,5	м3	0,50	14189,89 1282,50	241,10 91,08	7056,00 638,00	120,00 45,00	8,06 0,44	4,00 0,00
222.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,14	71100,00		9835,00			
223.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,11	64400,00		7246,00			
224.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	69000,00		2053,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали КОМПЕНСАТОР	м2	5,28	715,87 153,23	1,24 0,47	3776,00 808,00	7,00 2,00	0,97 0,00	5,00 0,00
226.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке МОНОЛИТНЫЙ Ж/Б ПОЯС ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	м3	2,26	12472,22 1368,00	316,01 119,39	28137,00 3086,00	713,00 269,00	8,25 0,58	19,00 1,00
227.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,13	68800,00		8837,00			
228.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	69000,00		1639,00			
		Итого по разделу: ПОКРЫТИЕ (АС-45)								
	ИТОГО:									**4678398,00**
							4678398,00	75138,00		1077,00
	Накладные расходы :						186244,00	27232,00		123,00
	На общестроительные работы									
	Всего накладных расходов:							281027,00		
	Итого с накладными							281027,00		
	Показатели трудозатрат :							4959425,00		
	- основных рабочих, чел-ч.									
	- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.							1077,00		
	- в накладных расходах, чел-ч.							123,00		
	Всего трудозатрат, чел-ч.:							141,00		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты :							1341,00		
	Всего ненормируемые и непредвиденные затраты									
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами							297566		
								5256991		
		БЛОК-2								
		Раздел: ПАРАПЕТ (АС-55)								
130.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50	м3	21,77	6341,04 699,75	335,84 126,00	138028,00 15232,00	7310,00 2743,00	4,54 0,61	99,00 13,00
131.	Е0108-11-1	ИСКЛЮЧЕНИЕ Расшивки швов кладки из кирпича	м2	-57,30	38,93 38,93		-2231,00 2231,00		0,22	-13,00
132.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,13	8679,65 8257,50	422,15 157,50	1160,00 1103,00	56,00 21,00	56,40 0,77	8,00 0,00
133.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,12	41200,00		5139,00			
134.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,01	64100,00		571,00			
135.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,00	8679,65 8257,50	422,15 157,50	30,00 29,00	1,00 1,00	56,40 0,77	0,00 0,00
136.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,00	41200,00		135,00			
137.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,00	64100,00		13,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						2632310		
		Раздел: Перекрытие								
161.	E0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	94,00	1469,25 465,75	373,54 135,07	138109,00 43780,00	35112,00 12697,00	2,66 0,61	250,00 57,00
162.	C143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	628,54	3160,00		1986198,00			
163.	C143017-8-A	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	м2	628,54	45,00		28284,00			
164.	C143017-70-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/960-1050 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	м2	628,54	306,00		192334,00			
165.	E0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	м	550,84	55,91 53,10	0,07 0,02	30796,00 29250,00	39,00 11,00	0,30 0,00	164,00 0,00
166.	E0106-18-2	Устройство распределительной балки из бетона кл.В12,5	м3	0,48	16216,04 2385,00	407,30 153,86	7784,00 1145,00	196,00 74,00	14,40 0,75	7,00 0,00
167.	C12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,02	41200,00		763,00			
168.	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м сечение 1-1 из бетона кл.В15	м3	1,90	14189,89 1282,50	241,10 91,08	26961,00 2437,00	458,00 173,00	8,06 0,44	15,00 1,00
169.	C12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	65000,00		1407,00			
170.	C12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,02	52400,00		1229,00			
171.	C12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,15	53000,00		8183,00			
172.	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /узлы крепления перегородок-узел "Б","В" АС-67/	т	0,06	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	10388,00 479,00	108,00 41,00	42,70 3,37	3,00 0,00
173.	C12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,06	40200,00		2377,00			
174.	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В15	м3	3,63	14189,89 1282,50	241,10 91,08	51509,00 4655,00	875,00 331,00	8,06 0,44	29,00 2,00
175.	E0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В15	м3	5,86	16140,96 2117,25	379,21 143,26	94586,00 12407,00	2222,00 840,00	13,00 0,70	76,00 4,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
176.	С120[illegible]53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,07	[illegible]5000,00		4725,00			
177.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,14	67700,00		9517,00			
178.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,09	65900,00		5770,00			
179.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,38	56200,00		21277,00			
180.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,10	69000,00		6635,00			
181.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,12	68800,00		7959,00			
182.	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,43	59900,00		25674,00			
183.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,71	67700,00		48121,00			
184.	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	3,18	4140,52 382,50	245,72 92,25	13167,00 1216,00	781,00 293,00	2,71 0,45	9,00 1,00
185.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона кл.В15	м3	5,90	12472,22 1368,00	316,01 119,39	73586,00 8071,00	1864,00 704,00	8,25 0,58	49,00 3,00
186.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,07	69000,00		4513,00			
187.	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,34	64700,00		21759,00			
		Итого по разделу: Перекрытие								
	ИТОГО:									**2823611,00**
							2823611,00	41658,00		602,00
	Накладные расходы :						103440,00	15164,00		69,00
	На общестроительные работы									
	Всего накладных расходов:							154936,00		
	Итого с накладными							154936,00		
	Показатели трудозатрат :							2978547,00		
	- основных рабочих, чел-ч.							602,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.						69,00		
		- в накладных расходах, чел-ч.						77,00		
		Всего трудозатрат, чел-ч.:						748,00		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						178713		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						**3157260**		
		ИТОГО ПО АКТУ с ненормируемыми и непредвиденными затратами						**17990510**		
		Временные здания и сооружения 3,4 %						**611677**		
		Итого с временными зданиями и сооружениями						**18602187**		
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %						130215		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						74409		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						186022		
		Итого всего с коэффициентами						**18992833**		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,95097						**37054447**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						741089		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						**37795536**		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						4535464		
		Итого с НДС						**42331001**		
		ИТОГО ПО АКТУ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2011ГОДА						**42331001**		

Заказчик _____ **Анаркул П.**

М.П.

Подрядчик _____ **Бейсенов Ж.К.**

М.П.

Инженер _____ **Аширов У.**

М.П. подпись У. Аширова подтверждаю

Справка

о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2011г.

Ф 3

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Сарыагашского района ЮКО"**
Инженер: **ТОО "Туран курылыс"**
Подрядчик: **ТОО "Лидер-НК"**
Договор: **№30 от 07.04.2011г. (Доп согл. №1 от 15.06.2011г.)**

Наименование объекта: **Средняя школа имени М.Маметовой на 600 мест в селе Жанадауир Сарыагашского района ЮКО**

Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
	С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5
Общестроительные работы	**591 084 250**	**662 014 360**	**18 224 637**	**20 411 594**
в.т.ч. оборудование	**71 921 650**	**80 552 248**	**10 109**	**11 322**
ПИР	-	-	-	-
Стоимость экспертизы	-	-	-	-
Инжиниринговые услуги 0,49%	**2 896 312**	**3 243 870**	**89 300**	**100 016**
Авторский надзор 0,2%	**1 182 168**	**1 324 028**	**36 449**	**40 823**
Всего к оплате:	**595 162 730**	**666 582 258**	**18 350 386**	**20 552 433**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Сарыагашского района ЮКО"

Начальник _____ **Б.Сманов**

Инженер:
ТОО "Тұран құрылыс"

Директор _____ **Н.А.Оразкулов**

Подрядчик:
ТОО "Лидер-НК"

Директор _____ **Ж.К.Бейсенов**

Подтверждаю:
Ведущий специалист: ТОО "Тұран құрылыс" _____ **У.Аширов**

23.12.2011.