Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 7 » декабря 2016 г.

Заказчик ГУ «Управление сельского хозяйства Алматинской области» Руководитель Бекишов С.Т. Алматинская область г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра, 26

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц.наименование организации – для юридических лиц.почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома /здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 30.11.2016 года ПК «Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения» Усенов М.Т. п Карабулак ул.Ескельды би, 97

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 30.11.2016 года тех. Надзор-эксперт Актуреев М.О., аттестат АДС и ЖКХ №03347 от 01.08.2012 г., аттестат АДС и ЖКХ №03348 от 01.08.2012 г., аттестат АДС и ЖКХ №03349 от 01.08.2012 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 30.11.2016 года авторский надзор Байбеков О.Ж. ТОО «Гидротехник Жоба» аттестат ТК0022 от 29.08.2016 года

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Капитальный ремонт магистрального канала Акбулак Райымбекского района Алматинской области»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Райымбекский район Алматинская область,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от « » 20 г. № :

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от « » 20 года № :

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области 06.10.2016 год

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Гидротехник Жоба» проект 0003-01
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ«Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области»
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ октябрь 2016 год;
месяц, год
окончание работ ноябрь 2016 год;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: семь;
фактически, месяц: два;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность магистрального канала, на котором производится капитальный ремонт	км	13,764		13,764	
Головной расход магистрального канала Акбулак	м3/с	2,02		2,02	
КПД канала после капитального ремонта	-	0,72		0,72	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту
характеризуются следующими данными: В ходе строительно-монтажных работ восстановлена головная часть магистрального канала протяженностью 2км, креплением дна и откосов геобетоном с установкой подъемных затворов с ручным приводом. Произведена мехочистка канала экскаватором протяженностью 13764 м. Выполнено крепление откосов геобетоном толщиной 15 см на особо опасных участках канала протяженностью 1200м. Восстановлены трубчатые водовыпуски на магистральном канале с креплением откосов каменной наброской и установкой подъемных затворов с ручным приводом. Заменены непригодные железобетонные трубы переезда диаметром 600мм на железобетонные трубы диаметром 800мм.
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:
Затворы подъемные с ручным приводом:
ПС 150х100 – 4 комплекта;
ПС 100х100 – 8 комплектов.

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями:

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 86 263,787 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 65 148,088 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 3 026,345 тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 78 771 866,88 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 65 148,088 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 3 026,345 тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.
РЕШИЛ «Капитальный ремонт магистрального канала Жоба на территории Райымбекского района Алматинской области» принять в эксплуатацию.
наименование объекта, адрес

Заказчик Бекишов С.Т.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.
Технический надзор Актурей М.О.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.
Авторский надзор Байбеков О.Ж.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.
Подрядчик (генеральный подрядчик) Усенов М.Т.
фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя М.П.