Форма № кс-3

Заказчик: ГУ "Управление сельского хозяйства Алматинской области"

Подрядчик: ПК "Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения"

Наименование строительства: "Капитальный ремонт магистрального канала "Акбулак" Райымбекского района Алматинской области"

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за **АВГУСТ** месяц 2016 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№103	19.08.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июль 2016г. без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт магистрального канала "Акбулак" Райымбекского района Алматинской области"	15 811 865	14 117 737							1 694 128	15 811 865
Всего:	15 811 865	14 117 737								

Заказчик:
ГУ "Управление сельского хозяйства Алматинской области"

Подрядчик:
ПК "Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения"

"SANA-2001" Версия 28-2.31 от 18.07.16 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: "Управление сельского хозяйства Алматинской области"

Подрядчик: ПК "Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения"

Наименование объекта: Капитальный ремонт магистрального канала «Акбулак» Райымбекского района Алматинской области

Договор № 103 19.08.2016 год

Акт №1
приемки выполненных работ за август 2016
(локальная смета 2-1-1)
Магистральный канал "Акбулак"

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	99-37-2(пл)	Стоимость георешетки / м2	8155,0282	408		3327252				
7	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм / т	19,3	53000		1022900				
		Всего прямые затраты				4350152	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				4350152	–			–
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				261009				
		Всего				4611161				

Временные здания и сооружения (5 %)	184446
- сметная заработная плата, тенге	26007
- нормативная трудоемкость, чел-ч	148
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	194222
- сметная заработная плата, тенге	89342
- нормативная трудоемкость, чел-ч	544
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	47956
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	19182
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5056967**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**13840919**
- материалы, тенге	11906366
- сметная заработная плата, тенге	499467
- нормативная трудоемкость, чел-ч	692
Налог (2 %)	276818
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**14117737**
НДС (12 %)	1694128
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**15811865**

Заказчик _____ Бекишов С.Т.

Технадзор _____

Подрядчик _____ Усенов М.Т.

Заказчик: **ГУ "Управление сельского хозяйства Алматинской области"**

Подрядчик: **ПК "Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения"**

Наименование строительства: **"Капитальный ремонт магистрального канала "Акбулак" Райымбекского района Алматинской области"**

Форма № кс-3

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат

за **АВГУСТ** месяц 2016 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№103	19.08.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за август 2016г. без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт магистрального канала "Акбулак" Райымбекского района Алматинской области"	21 776 174	5 325 276							639 033	5 964 309
Всего:	**21 776 174**	**5 325 276**								

Заказчик:
ГУ "Управление сельского хозяйства Алматинской области"

Бекишов С.Т.

Подрядчик:
ПК "Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения"

Усенов М.Т.

Заказчик: ГУ "Управление сельского хозяйства Алматинской области"

Подрядчик: ПК "Управление сельского хозяйства Алматинской области"

Наименование объекта:Капитальный ремонт магистрального канала "Акбулак" Райымбекского района Алматинской области

Договор № 103 19.08.2016

Акт №1
приемки выполненных работ за август 2016
(локальная смета 2-1-2)

Головное водораспредительное сооружения на МК. "Акбулак"

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,56624	52400		29671				
		т								
7	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,32156	53600		17236				
		т								
9	99-1-1(пл)	Стоимость герешетки	148	408		60384				
		м2								
11	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,333	53000		17649				
		т								
15	80-22-110(пл	Стоимость затворов ПС150х100	4	95375		381500				

18	80-22-110(пл	Стоимость затвора ПС100х100	ком	2	90527	181054		
20	2-1-268	Сварная решетка ограждения	ком т	0,52018	134000	69704		
		Всего прямые затраты				757198	–	–
						–	–	–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				194644		
		оборудования, тенге				562554		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11679		
		Всего				768877		
		Временные здания и сооружения (5 %)				8253		
		- сметная заработная плата, тенге				1164		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				7		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)				8690		
		- сметная заработная плата, тенге				3997		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				24		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2146		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				858		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				788824		
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				2159011		
		- материалы, тенге				532741		
		- оборудование, тенге				1539710		
		- сметная заработная плата, тенге				22348		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				31		
		Налог (2 %)				43180		
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				2202191		

НДС (12 %)	264263
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	2466454

Заказчик _____ Бекишов С.Т.

Подрядчик _____ Усенов М.Т.

Технадзор _____ Дитуреев М.О.

"SANA-2001" Версия 28-2.31 от 18.07.16 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление сельского хозяйства Алматинской области"

Подрядчик: ПК "Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения"

Наименование объекта:Капитальный ремонт магистрального канала "Акбулак" Райымбекского района Алматинской области

Договор № 103 19.08.2016

Акт №2
приемки выполненных работ за август 2016
(локальная смета 2-1-1)
Магистральный канал "Акбулак"

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	99-37-2(пл)	Стоимость георешетки *м2*	411,9718	408		168084				
		Всего прямые затраты				**168084**	–			–
						–	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				168084				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10085				
		Всего				**178169**				
		Временные здания и сооружения (5 %)				7127				
		- сметная заработная плата, тенге				1005				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	6
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	7504
- сметная заработная плата, тенге	3452
- нормативная трудоемкость, чел-ч	21
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1853
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	741
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	195394
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	534793
- материалы, тенге	460046
- сметная заработная плата, тенге	19299
- нормативная трудоемкость, чел-ч	27
Налог (2 %)	10696
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	545489
НДС (12 %)	65459
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	610948

Заказчик _____ Бекишов С.Т.

Подрядчик _____ Усенов М.Т.

Технадзор _____ Актуреев М.О.

"SANA-2001" Версия 28-2.31 от 18.07.16 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление сельского хозяйства Алматинской области"

Подрядчик: ПК "Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения"

Наименование объекта:Капитальный ремонт магистрального канала "Акбулак" Райымбекского района Алматинской области

Договор № 103 19.08.2016

Акт №3
приемки выполненных работ за август 2016
(локальная смета 2-1-3)

Переезд через канале "Акбулак"

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	30-19-42	Трубы безнапорные (для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов), круглые, Dy 800 мм, прочность труб третья / *м*	60	5450		327000				
		Всего прямые затраты				**327000** / –	– / –			– / –
		В том числе стоимость: материалов, тенге				327000				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				19620				
		Всего				**346620**				

Временные здания и сооружения (5 %)	13865
- сметная заработная плата, тенге	1955
- нормативная трудоемкость, чел-ч	11
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	14600
- сметная заработная плата, тенге	6716
- нормативная трудоемкость, чел-ч	41
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3605
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1442
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**380132**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**1040421**
- материалы, тенге	894999
- сметная заработная плата, тенге	37546
- нормативная трудоемкость, чел-ч	52
Налог (2 %)	20808
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1061229**
НДС (12 %)	127347
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1188576**

Заказчик _____ Бекишов С.Т.

Подрядчик _____ Усенов М.Т.

Технадзор _____ Актуреев М.О.

"SANA-2001" Версия 28-2.31 от 18.07.16 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление сельского хозяйства Алматинской области"

Подрядчик: ПК "Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения"

Наименование объекта: Капитальный ремонт магистрального канала "Акбулак" Райымбекского района Алматинской области

Договор № 103 19.08.2016

Акт №4
приемки выполненных работ за август 2016
(локальная смета 2-1-4)

Трубчатые водовыпуски на канале "Акбулак"

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Бетонные и прочие работы								
13	80-22-110(пл	Стоимость затвора ПС100х100 *ком.*	6	90527		543162				
		Всего прямые затраты				**543162**	–			–
						–	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
		оборудования, тенге				543162				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				–				
		Всего				**543162**				

Временные здания и сооружения (5 %)	0
- сметная заработная плата, тенге	0
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	0
- сметная заработная плата, тенге	0
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	0
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	0
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**543162**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**1486634**
- материалы, тенге	–
- оборудование, тенге	1486634
- сметная заработная плата, тенге	0
- нормативная трудоемкость, чел-ч	0
Налог (2 %)	29733
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1516367**
НДС (12 %)	181964
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1698331**

Заказчик _____ Бекишов С.Т.

Подрядчик _____ Усенов М.Т.

Технадзор _____ Актуреев М.О.

"SANA-2001" Версия 28-2.31 от 18.07.16 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: "Управление сельского хозяйства Алматинской области"

Подрядчик: "Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт магистрального канала "Акбулак" Райымбекского района Алматинской области"

Договор № 103 19.08.2016

Акт №3
приемки выполненных работ за август2
(локальная смета 2-1-3)

Переезд через канале "Акбулак"

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-8	Разработка грунта 2 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в отвал	90	23,36	22,08	2102	1987	597	0,00888	1
		м3 грунта		1,28	5,56	115	500	97	0,0193	2
2	Е37-74-13 (Д	Демонтаж ж/б труб РТ6.50-1 ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	3,93	1597,41	886,41	6278	3484	4790	4,04	16
		м3		711	304,96	2794	1198	120	1,14312	4
3	Е37-74-13 (Д	Демонтаж ж/б труб РТ8.50-1 ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	1,2	1597,41	886,41	1917	1064	1463	4,04	5
		м3		711	304,96	853	366	120	1,14312	1

4	Е1-90-2	Планировка дна сооружений вручную в грунтах 2 группы	86	20,27	–	1743	–	1970	0,129	11
		м2 спланированной поверхности		20,27	–	1743	–	113	–	–
5	Е37-74-13	Монтаж ж/б труб РТ8.50-1	8,4	3095,09	1108,01	25999	9307	12802	5,05	42
		м3		888,75	381,2	7466	3202	120	1,4289	12
7	Е37-73-4	Монолитный бетон оголовка толщиной 30см	29,4	11770,99	203,22	346067	5975	36016	5,96	175
		м3		947,25	73,6	27849	2164	120	0,3188	9
8	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	122	6,01	6,01	733	733	246	–	–
		м3 грунта		–	2,08	–	254	97	0,00681	1
9	Е1-27-5	Обратная засыпка грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	90	3,35	3,35	302	302	101	–	–
		м3 грунта		–	1,16	–	104	97	0,0038	–
10	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	90	1,48	1,48	133	133	45	–	–
		м3 грунта		–	0,51	–	46	97	0,00168	–
		Всего прямые затраты				**385274**	**22985**			**250**
						40820	**7834**			**29**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				321469				

Накладные расходы, тенге	58030
- заработная плата, тенге	8705
- трудоемкость, чел-ч	29
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	5634
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	26936

Всего	**470240**
Временные здания и сооружения (5 %)	18810
- сметная заработная плата, тенге	2652
- нормативная трудоемкость, чел-ч	15
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	19807
- сметная заработная плата, тенге	9111
- нормативная трудоемкость, чел-ч	55
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4890
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1956
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**515703**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**1411479**
- материалы, тенге	879861
- сметная заработная плата, тенге	207924
- нормативная трудоемкость, чел-ч	378
Налог (2 %)	28230
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1439709**
НДС (12 %)	172765
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1612474**

Заказчик _____ Бекишов С.Т.

Технадзор _____ Абуреев М.О

Подрядчик _____ Усенов М.Т.