Форма № кс-3

Заказчик: ГУ "Управление сельского хозяйства Алматинской области"

Подрядчик: ПК "Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения"

Наименование строительства: "Капитальный ремонт магистрального канала "Акбулак" Райымбекского района Алматинской области"

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат

за **СЕНТЯБРЬ** месяц 2016 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№103	19.08.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за сентябрь 2016г. без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт магистрального канала "Акбулак" Райымбекского района Алматинской области"	24 712 158	2 621 413							314 570	2 935 983
Всего	24 712 158	2 621 413								

Заказчик:
ГУ "Управление сельского хозяйства Алматинской области"

Рекишов С.Т.

Подрядчик:
ПК "Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения"

Усенов М.Т.

"SANA-2001" Версия 28-2.31 от 18.07.16 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: "Управление сельского хозяйства Алматинской области"

Подрядчик: "Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения"

Наименование объекта: Капитальный ремонт магистрального канала "Акбулак" Райымбекского района Алматинской области

Договор № 103 19.08.2016

Акт №1
приемки выполненных работ за сентябрь
(локальная смета 2-1-1)
Магистральный канал "Акбулак"

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	21029	25,7	24,29	540445	510794	153394	0,00977	205
		м3 грунта		1,41	6,11	29651	128487	97	0,02123	446
2	Е1-85-5	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	6282	7,61	7,61	47806	47806	14076	–	–
		м3 грунта		–	2,31	–	14511	97	0,00756	47
3	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	3838	0,2	0,2	768	768	261	–	–
		м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера								

	–	0,07	–	269	97	0,00023	1
Всего прямые затраты			**589019**	**559368**			**205**
В том числе стоимость: материалов, тенге			**29651** –	**143267**			**494**
Накладные расходы, тенге			167731				
- заработная плата, тенге			25160				
- трудоемкость, чел-ч			84				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			45405				
Всего			**802155**				
Временные здания и сооружения (5 %)			32086				
- сметная заработная плата, тенге			4524				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			26				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)			33787				
- сметная заработная плата, тенге			15542				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			95				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			8342				
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			3337				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**879707**				
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)			**2407758**				
- материалы, тенге			–				
- сметная заработная плата, тенге			629026				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			904				
Налог (2 %)			48155				
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**2455913**				
НДС (12 %)			294710				
Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**2750623**				

Заказчик _____ Бекишов С.Т.

Технадзор _____ Актуреев М.О.

Подрядчик _____ Усенов М.Т.

"SANA-2001" Версия 28-2.31 от 18.07.16 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: "Управление сельского хозяйства Алматинской области"

Подрядчик: ПК "Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения"

Наименование объекта: Капитальный ремонт магистрального канала "Акбулак" Райымбекского района Алматинской области

Договор № 103 19.08.2016

Акт №2
приемки выполненных работ за сентябрь
(локальная смета 2-1-2)

Головное водораспредительное сооружения на МК. "Акбулак"

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-8	Разработка мокрого грунта 2 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в отвал т.ч. п.3.46; ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	102	25,7	24,29	2621	2478	744	0,00977	1
		м3 грунта		1,41	6,11	144	623	97	0,02123	2
2	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов сооружений в грунтах 2 группы	225	20,27	–	4561	–	5154	0,129	29
		м2 спланированной поверхности		20,27	–	4561	–	113	–	–
3	Е37-7-3	Устройство гравино-песчанной подготовки	16,3	2030,77	308,7	33102	5032	4814	0,91	15
		м3		127,58	118,53	2080	1932	120	0,5478	9
		Всего прямые затраты				40284	7510			45

	6785	2555	11
В том числе стоимость: материалов, тенге	25990		
Накладные расходы, тенге	10712		
- заработная плата, тенге	1607		
- трудоемкость, чел-ч	5		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	3060		
Всего	**54056**		
Временные здания и сооружения (5 %)	2162		
- сметная заработная плата, тенге	305		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	2277		
- сметная заработная плата, тенге	1047		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	562		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	225		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**59282**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**162255**		
- материалы, тенге	71135		
- сметная заработная плата, тенге	35816		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	69		
Налог (2 %)	3245		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**165500**		
НДС (12 %)	19860		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**185360**		

Заказчик _____ Бекимов С.Т. Исполнитель _____ Усенов М.Т.