Су қоймаларды күрделі жөндеу жұмыстары бойынша
№ 51 келісім шарты

Шымкент қаласы 2013 жылғы 14 мамыр

Бұдан әрі Мердігер деп аталатын ОҚО табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының «Табиғат қорғау» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны атынан директоры Н.Сатканбаев, бір тараптан және бұдан әрі Қосалқы мердігер деп аталатын, жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «СБМ и Компания» атынан Жарғы негізінде әрекет ететін директоры Сыдыкова Б.М., екінші тараптан, Қазақстан Республикасының "Мемлекеттік сатып алу туралы" Заңының 4-бабы 1-тармағының 53 тармақшасының негізінде осы келісім шартты жасасты және мына төмендегі келісімге келді:

1. Мердігер тапсырыс береді, ал Қосалқы мердігер келісім-шартта белгіленген мерзімде **ОҚО, Қазығұрт ауданындағы «Көкібел» және «Ағанай» су қоймаларын күрделі жөндеу** жұмыстарының жалпы сомасы **38 735 000 (отыз сегіз миллион жеті жүз отыз бес мың) теңге,** қосылған құн салығы (ҚҚС) **4 150 178 (төрт миллион бір жүз елу мың бір жүз жетпіс тоғыз) теңгеге** (бұдан әрі - Келісім шарттың бағасы) қоса тіркелген №1 қосымшаға сәйкес осы жұмыстарды орындауға келісімге келді.

2. ОҚО, Қазығұрт ауданындағы «Көкібел» және «Ағанай» су қоймаларын күрделі жөндеу жұмыстарының жобасы бойынша орындалады.

3. Осы Келісім шартта төменде санамаланған ұғымдарға мынадай түсінік беріледі:

1) "Мердігер" (бұдан әрі - Мердігер) - Тапсырыс берушімен жасалған мемлекеттік сатып алу туралы келісім шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін заңды тұлға, сондай-ақ, консорциум (сатып алуды жүзеге асыру ережесінде көзделген жағдайларда);

2) "Қосалқы мердігер (бірлескен орындаушы)" - Келісім шарт бойынша учаскеде (объектіде) жұмыстардың бір бөлігін орындауға Мердігермен келісім шарты және (немесе) келісімі бар адамды немесе ұйымды білдіреді;

3) "Техникалық қадағалаушы" - мердігерлік жұмыстарды Мердігердің келісім шарттың ережелеріне сәйкес орындауы жөніндегі бақылауды жүзеге асыруға Тапсырыс беруші тағайындаған және Мердігерге хабарланған адамды білдіреді;

4) "Объект" - мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы Мердігердің келісім шартта көзделген түрде құрылуға, қайта жаңартуға және Тапсырыс берушіге беруге тиіс деп анықтаған ғимарат, құрылым;

5) "Учаске" - Объект құрылысын салуға немесе жұмыстарды жүргізуге бөлінген аумақты білдіреді;

6) "Келісім шарт" - "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының Заңына және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес Тапсырыс беруші мен Мердігердің арасында ғимараттар мен құрылымдардың құрылысын салуға және жөндеу-құрылыс жұмыстарына жасалған азаматтық-құқықтық келісім шарт. Келісім шартқа оған қол қойылғаннан кейінгі барлық толықтырулар мен өзгерістер қабылдау жолымен жасалуы мүмкін. Келісім шарт Жобалаушы мен Мердігер, Тапсырыс берушілер мен Қосалқы мердігерлер арасындағы қандай да бір келісім шарттық қатынастар қалыптастыратындай түрде түсіндірілуге тиіс емес;

7) "Уақытша құрылыстар" - Объектінің құрылысын салу мен жөндеу үшін қажетті, тұрғызылатын, орнатылатын және Объектінің құрылысын салуды аяқтағаннан кейін Қосалқы мердігер алып тастайтын барлық уақытша ғимараттар мен құрылыстарды білдіреді;

8) "Материалдар" - Объект құрылысын салу үшін Қосалқы мердігер пайдаланатын барлық шығыс материалдарын білдіреді;

9) "Жабдық" - Қосалқы мердігердің Объектінің құрылысын салу үшін учаскеде уақытша тұрған барлық машиналары мен тетіктерін білдіреді;

10) "Құрылыстың ұзақтық мерзімі" Қосалқы мердігер Объектінің құрылысын салуды аяқтауға тиіс мерзімді білдіреді;

11) "Күндер" - күнтізбелік күндер, "айлар" - күнтізбелік айлар;

12) "Өзгерістер" - Мердігер Келісім шартқа қол қойылғаннан кейін берген өзгерістер;

13) "Ақау" - жұмыстардың Келісім шарт ережелерін бұзып орындалған бөлігі;

14) "Шалалықтар мен ақауларды жою кезеңі" - жұмыстардың орындалуын тексеру үдерісінде табылған шалалықтар мен ақауларды жою кезеңі.

4. Төменде санамаланған құжаттар мен оларда айтылған талаптар осы Келісім шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып табылады, атап айтқанда:

1) осы Келісім шарт;

2) Келісім шарттың мәні/сатып алынатын жұмыстардың тізбесі;

3) техникалық өзіндік ерекшелік;

4) жобалау-сметалық құжаттама/жұмыс сызбалары.

5. Қосалқы мердігер осы Келісім шартта көзделген барлық жұмыстардың орындалуын қамтамасыз етуді міндетіне алады.

6. Келісім шарт мемлекеттік тілде жасалды.

7. Келісім шартқа өзгерістер енгізу келісім шарттары:

Өнім берушіні таңдауға негіз болған сапаның және басқа да келісім шарттардың өзгертпеу келісім шартымен мемлекеттік сатып алу туралы жасалған келісім шартқа өзгерістер енгізуге:

1) ұқсас сатып алынатын жұмыстарға бағалар азаю жағына өзгерсе, тараптардың өзара келісімі бойынша жұмыстарға бағаның және осыған сәйкес келісім шарттың бағасын азайту бөлігінде;

2) егер мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізілсе және Қазақстан Республикасының бюджет және өзге де заңнамасында белгіленген тәртіппен қабылданған, осындай өзгерістің сомасынан қосымша ақша бөлу туралы шешім қабылданса, келісім шарттың сомасын ұлғайту бөлігінде;

3) осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген жұмыстарды қоспағанда, осы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы жасалған келісім шартта көрсетілген жұмыс бірлігі үшін бағаны өзгертпейтін келісім шартпен сатып алынатын жұмыстардың көлеміндегі қажеттіліктің азаюына немесе ұлғаюына байланысты келісім шарттың бағасын азайту не ұлғайту бөлігінде. Мемлекеттік сатып алу туралы жасалған келісім шартты мұндай өзгертуге мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында осы жұмыстарды сатып алу үшін көзделген соманың шегінде жол беріледі;

4) салық, кеден және басқа да салалардағы заңнаманың не Қазақстан Республикасының заңнамасының өзгерісіне байланысты еңбек пен материалдық ресурстар құнының өзгеруінен туындаған аяқталу мерзімі келесі (кейінгі) жылдағы (жылдардағы) жұмыстарды орындау келісім шартының сомасын азайту және ұлғайту бөлігінде, сондай-ақ жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда, мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға тиісті өзгерістер енгізу келісім шартымен келісім шарттың орындалу мерзімдерін тиісінше өзгерту бөлігінде жол беріледі.

Мемлекеттік сатып алу туралы келісім шарттың жобасына не жасалған келісім шартқа мемлекеттік сатып алу келісім шарттарының және (немесе) өнім беруші таңдау үшін негіз болған ұсыныстың мазмұнын өзгертетін өзгерістерді Заңның 39-бабының 1 және 2-тармақтарында көзделмеген негіздемелер бойынша енгізуге жол берілмейді.

8. Мердігер мен Қосалқы мердігер арасындағы Объект құрылысын салу мәселелеріне қатысты ресми қатынас жазбаша түрде ғана күшке ие болады.

9. Мердігер Қосалқы мердігерге объектінің құрылысын салуға (жөндеуге, қайта жаңартуға) жобалау-сметалық құжаттаманы береді.

10. Қосалқы мердігер Мердігердің мүлкіне, меншігіне шығындар немесе залал келтірумен және өз қызметкерлерінің денсаулығына, сондай-ақ өз қызметкерлерінің мерт болуымен байланысты және Келісім шартты орындау ағымында және салдарынан туындайтын барлық тәуекел үшін жауапты болады.

11. Мердігер тәуекелдің ерекше түрлері, атап айтқанда: соғыс, көтеріліс, революция, азаматтық соғыс, бүліктер, тәртіпсіздіктер (егер онда Мердігердің қызметкерлері қатысса) тәуекелі үшін жауапты болады. Сондай-ақ, Қосалқы мердігер тапқан және конкурстық құжаттамада көрсетілмеген топырақтың уытты және жарылғыш нәрселермен улануы және егер осы табылғандар жұмыстардың орындалуына тікелей әсер ететін болса да Мердігердің тәуекелі болып табылады.

12. Тараптардың әрқайсысы олардың бірлескен іс-қимылдары немесе кемшіліктерінің нәтижелері болып табылған шығындар бойынша шығындар, шығыстар және талап-арыздар, адамдардың денсаулығына залал келтіргені және өлімі үшін жауап береді және оларды басқа тарапқа өтейді.

13. Қосалқы мердігер Объектідегі жұмыстар өндірісінің қауіпсіздік техникасы үшін толығымен жауап береді.

14. Мердігер Қосалқы мердігердің объектінің құрылысын салуға бөлінген Учаскенің барлығын пайдалануға рұқсат етеді. Егер құрылысқа берілген Учаскенің бір бөлігі Учаске берілетін күнге берілмеген болса және осы себеппен жұмыстарды орындау кідіртілсе, онда бұл жағдайда Мердігер жұмыстарды аяқтау мерзімін осы Учаскені беруді кідірткен мерзімге ұзартуы тиіс.

15. Мердігер немесе оның уәкілетті тұлғасы, сондай-ақ жобалау-сметалық құжаттаманың әзірлеушілері Учаскеге немесе Келісім шарт бойынша жұмыстар орындалып жатқан немесе орындалатын кез келген басқа орынға әрқашан рұқсаты болады.

16. Мердігер мен Қосалқы мердігер Келісім шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

17. Егер осындай ресми емес келіссөздер басталғанынан 21 (жиырма бір) күн ішінде Келісім шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Өнім беруші бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, Тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап етуі мүмкін.

18. Егер Қосалқы мердігер Келісім шарттық құжаттардың талаптарын бұзып орындалған жұмыстарды түзету жөніндегі өз міндеттемелерін орындамаса, сондай-ақ егер Қосалқы мердігер жобалау-смета құжаттамасына сәйкес жұмысты соңына дейін орындауға қабілетсіз болып шықса, Мердігер жазбаша нұсқамамен Қосалқы мердігерге жұмыстарды тұтастай немесе тоқтап қалу себептерін жойғанға дейін жұмыстардың бір бөлігін тоқтату туралы өкім бере алады.

19. Егер Қосалқы мердігер жұмысты түзете алмаса немесе түзеткісі келмесе (оны жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкестендіру) және мердігерден бұл туралы жазбаша ескерту алғаннан кейін жеті күн ішінде жазбаша немесе әрекеттерімен жауап бермесе мердігер көрсетілген жеті күн мерзім өткеннен кейін өзінің талабын қайталауға құқылы. Егер Қосалқы мердігер келесі жеті күн мерзімі ішінде көрсетілген Ақауларды түзетуге жағдайы болмаса, Мердігер өзінің басқадай әсер ету әдістерін қолдану құқығынан бас тартпастан, осы жұмысты өз күшімен орындай алады. Мұндай жағдайларда негізінде Қосалқы мердігерге төленуі тиіс болған сомадан Мердігердің қосымша қызметтер үшін мәжбүрлі шығындары өтемін қоса алғанда, көрсетілген Ақауларды түзету құны шегерілетін өзгерістер туралы тиісті бұйрық шығарылады. Егер Қосалқы мердігерге төлеуге тиісті сома көрсетілген шығыстарды жабу үшін жеткіліксіз болса, Қосалқы мердігер Мердігерге айырманы өз қаражатынан төлеуге міндетті.

20. Қосалқы мердігер 5 күн мерзім ішінде Мерігерге Объектінің құрылысын салу бойынша жұмыстарды орындау тәртібі мен мерзімі, сондай-ақ Мердігер тарапынан оның төлемдерді жүргізу кестесі мазмұндалған жұмыстардың өндіріс кестесін бекітуге ұсынады.

21. Егер форс-мажорлық жағдайлар орын алса немесе ол ұсынған ауыткулар жұмыстарды орындау үшін қосымша мерзімдер талап етсе, сондай-ақ егер, жұмыстарды орындау үдерісінде қосымша еңбек шығындарын талап ететін жасырын Ақаулар анықталған жағдайларда Мердігер жұмыстарды орындау мерзімін ұзартады. Бұл ретте Қосалқы мердігер азаматтық заңнамада көрсетілген рәсімге сәйкес Мердігерді жазбаша хабардар етуі тиіс.

22. Қосалқы мердігер білімін және қолда бар барлық мүмкіндіктерін пайдалана отырып, жұмысты бақылап және бағыттап отыруға міндетті. Мердігер құралдар, әдістер, техника, дәйектілік және жұмыстардың орындалу сапасын, сондай-ақ Келісім шарт бойынша барлық жұмыстарды үйлестіру үшін толығымен жауапты.

23. Мердігер өз қызметкерлерінің, Қосалқы мердігердің (лердің), Қосалқы мердігердің (лердің) қызметкерлерімен сенім білдірілген адамдарының, сондай-ақ Мердігермен шарт негізінде Шарт шеңберіндегі жұмыстардың бір бөлігін орындайтын басқа да адамдардың іс-әрекеттері мен кемшіліктері үшін Тапсырыс беруші алдында жауапты болады

24. Мердігер жұмысты немесе конструкцияны тексеру үшін сынақ жүргізе алады. Егер тексеруден кейін тексерілген жұмыс немесе конструкция ақаулы болып шықса, Қосалқы мердігер жұмыстардың Ақауын түзетеді және (немесе) конструкцияны алмастырады.

25. Мердігер табылған кез келген Ақаулар туралы Ақауларды түзету мерзімін көрсете отырып, Қосалқы мердігерді жазбаша түрде хабардар етеді.

26. Қосалқы мердігер Ақаулар туралы хабарламаны алып, Ақауды Мердігер көрсеткен уақыт кезеңі ішінде жоюға міндетті.

27. Ақы төлеу түрлері: Қосалқы мердігердің есеп шотына аудару арқылы.

28. Төлемдердің түрлері мен мерзімі: аванстық төлем осы Шарттың 30 тармағына сәйкес, ағымдағы төлемдер 2,3-нысандағы орындалған жұмыстардың актісі мен анықтамасы тиісінше рәсімделіп Мердігерге тапсырылғаннан кейін үш күн ішінде, соңғы төлемақы жұмыстар толық аяқталғаннан кейін үш күн ішінде жүзеге асырылады.

29. Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар: 2,3-нысандағы орындалған жұмыстардың актісі мен анықтамасы.

30. Мердігер Қосалқы мердігерге 2013 жылғы төленетін жалпы соманың 30 пайызын, яғни **11 620 500 (он бір миллион алты жүз жиырма мың бес жүз) теңге,** 2013 жылғы мамыр

айының соңына дейін аванстық төлем (алдын ала төлеу) жүргізеді. Қосалқы мердігер төленген авансты осы Келісім шарт бойынша жұмыстарды орындау үшін талап етілетін материалдарға, жабдықтар мен еңбекақы төлеуге ғана пайдалануы тиіс. Ал қалған 70 пайызы, яғни **27 114 500 (жиырма жеті миллион бір он төрт мың бес жүз) теңгесі,** осы келісім шарттың 28 тармағына сәйкес, 2013 жылғы 28 маусымына дейін төленеді. Осы Келісім шарт 2013 жылғы 31 желтоқсанға дейін күшін жоймайды.

31. Мердігер аванстық төлемдерді орындалған жұмыстар сомасынан авансты өтеу кестесіне сай ұстап қалады.

32. Қосалқы мердігер жұмыстар мен қызметтерді жеткізіп берушілермен келісім шарт міндеттемелерін орындамаған жағдайда, келісім шарт кез келген кезде бұзылады. Бекітілген өндірістік кестеден қалыс қалған жағдайда қосалқы мердігер мердігерге мерзімінде орындалмаған жұмыстардың күн сайынғы құнының 1 пайыз көлеміндегі тұрақсыздығын (айыппұл) төлеуі қажет; жұмыс сапасын бұзумен ғана шектелмей, жобалау-сметалық құжаттамадан ауытқу, Қазақстан Республикасында қолданылатын техникалық нормалар мен ережелерді бұзу, материалдар мен жабдықтардың сапасына және пайдалануға беруге ұсынылатын техникалық нормалар мен ережелер талаптарына сәйкес келмейтін материалдар мен жабдықтарды жұмыстарда пайдалану, бұрынғы қолданыстағы материалдарды пайдаланғаны үшін Қосалқы мердігер Мердігерге сапасыз орындалған жұмыстардың күн сайынғы құнының 1 пайыз көлеміндегі тұрақсыздығын (айыппұл) төлейді (болдырмау фактісі қосалқы мердігермен (жеткізіп берушімен), мердігермен және инжинирингтік қызметті жүзеге асыратын жеке немесе заңды тұлғалар қол қоятын сапасыз орындалған жұмыстарды жою туралы Актімен расталады; кепілдік мерзімі ішінде нысандағы ақаулар мен кемшіліктерді жою бойынша міндеттемелер бұзылғаны үшін Қосалқы мердігер Мердігерге Жалпы құннан 5 пайыз тұрақсыздықты (айыппұл) төлейді; келісім шартта қаралған тұрақсыздық пен айыппұл санкциялары тұрақсыздықты және айыппұл санкциясын төлеу туралы Мердігердің талаптарын алған күннен бастап Қосалқы мердігермен (жеткізіп берушімен) 5 жұмыс күн ішінде төлеуі керек. Төлем жасалғандығын дәлелдеу үшін Қосалқы мердігер осы пунктің белгіленген мерзімінде осындай төлем жасалғандығын дәлелдейтін төлем құжатын Мердігерге ұсынуға міндетті; қосалқы мердігер (жеткізіп беруші) көрсетілген мерзімде тұрақсыздық пен айыппұл санкцияларын төлеу жөніндегі міндеттемелерін орындамаған жағдайда Мердігер Келісім шарт Құнынан есептелген тұрақсыздықтар мен айыппұл санкцияларының сомасын алып тастауға және Қосалқы мердігерге (жеткізіп берушіге) тұрақсыздықтар мен айыппұл санкциялары минусталған кезекті төлем жасауға құқылы;

33. Қосалқы мердігер (жеткізіп беруші) келісім шартты орындаудан бас тартқан жағдайда немесе Қосалқы мердігер кесірінен келісім шарт бұзылған жағдайда Қосалқы мердігер келісім шарт Құнынан 10 пайыз көлемдегі тұрақсыздықты (айыппұл) төлейді; жұмыстарды жартылай немесе толық орындамаған жағдайда, орындалған жұмыстардың құны мен алдын-ала жасалған төлемнің (аванс) жалпы сомасы арасындағы айырма бөлігін төлеу жөніндегі Мердігер талаптары ұсынылған күннен бастап күнтізбелік 5 күн ішінде төленген алдын-ала төлемді (авансты) (егер төлем жасалған болса) Қосалқы мердігер қайтаруға міндетті; егер Қосалқы мердігер 5 (бес) күнтізбелік күннен кешіктірмей келісім шарт бойынша төленген аванстық төлемді қайтармаған жағдайда, тиісінше аванстың сомасының әрбір мерзімі өткен күнтізбелік күн үшін 0,1 % мөлшерінде өсімақыны осы тармақ бойынша міндеттемені толық орындағанға дейін төлейді. Авансты қайтару міндеттемесі осы келісім шарттың мерзіміне қарамастан қолданылады.

34. Форс-мажор жағдайларын қоспағанда, егер Өнім беруші тауарларды Шартта көзделген мерзімде бере алмайтын не қызметтерді көрсете алмайтын болса, Мердігер өзінің басқа құқықтарына зиян келтірместен, шарт шеңберінде әрбір мерзімі өткен күн үшін Шарттың бағасынан 0,1 % соманы тұрақсыздық айыбы түрінде шегеріп тастайды.

35. Мынадай оқиғалар жұмыстардың ұзақтығы мерзімін өзгертуге алып келеді:

1) Мердігер Объектінің барлық учаскелерін пайдалануға рұқсат етпесе, бұл жұмыстардың орындалуын кідіртеді. Бұл жағдайда Мердігер осы Келісім шарт бойынша жұмыстардың орындалу мерзімін ұзартуға міндетті;

2) Мердігер Қосалқы мердігерге Келісім шартта жоспарланбаған сынақтарды өткізу үшін жұмыстарды тоқтатуға нұсқама берсе. Егер осы сынақта қандай да бір ақауларға нұсқамаса, онда сынақ өткізу үшін жұмыстарды тоқтату уақыты жұмыстарды орындаудың келісім шарттық мерзіміне қосылады;

3) аванстық төлем кешіктірілсе;

36. Ұсталған сома Қосалқы мердігерге барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін және шалалықтар мен Ақаулар тізбесі жойылғаннан кейін ғана төленеді.

37. Қосалқы мердігер Мердігерге келісім шарт бойынша жеткізіп берілетін материалдар мен жабдықтардың жақсы сапада және техникалық өзіндік ерекшеліктер және жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес болуына, жұмыс оның сапасын жобалау-сметалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін, жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады. Мердігер (қосалқы Мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның ұйғарынды тозуы немесе бүлінуі себебінен залалды өтеу немесе түзету Мердігер беретін кепілдіктерге кірмейді. Мердігердің талап етуі бойынша Қосалқы мердігер материалдар мен жабдықтардың сапасын куәландыратын құжаттарды беруге тиіс.

38. Қосалқы мердігер Мердігерге пайдалануға кепілдікті үш жыл мерзімге береді. Қосалқы мердігер кепілді мерзім ішінде өз есебінен қолданыстағы нормативтерге сәйкес пайдалау нәтижесінде пайда болған нысанның барлық кемшіліктері мен ақаулықтарын жоюға міндеттенеді.Қосалқы мердігер мұндай кемшіліктер мен ақаулықтарды Мердігер көрсеткен мерзімде жояды.

39. Егер басқа тарап Келісім шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратын Келісім шарттың талаптарын едәуір бұзушылық жасаған болса, Мердігер немесе Қосалқы мердігер Келісім шартта көрсетілген мерзімге дейін Келісім шартты бұза алады.

40. Келісім шарттың талаптарын едәуір бұзу мынаны қамтиды, бірақ санамаланғанмен шектеліп қалмайды:

1) егер Қосалқы мердігер жұмыстар кестесін орындау мерзімін бірнеше рет бұзса, Мердігер Келісім шартты бұза алады;

2) Қосалқы мердігер Мердігердің тоқтатуға рұқсатын алмай мерзімі бір аптаға дейін жұмысты тоқтата тұрса;

3) Қосалқы мердігер Мердігер белгілеген негізді уақыт кезеңі ішінде Мердігер көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) Мердігер Қосалқы мердігерге жұмыстар барысын кідіртуге нұсқама жеті күн ішінде күшін жоймаса;

5) не Мердігер, не Қосалқы мердігер оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

6) Мердігер Қосалқы мердігерге Мердігердің Техникалық бақылаушысы растаған соманы сома расталған күннен кейінгі күн ішінде төлемесе;

7) Қосалқы мердігер жобалау құжаттамасында және келісім шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу ережелерін, нұсқаулықтарын және ережелерін ескермейтін болса.

41. Егер Келісім шарт Қосалқы мердігердің Келісім шартты едәуір бұзуы себебінен бұзылса, Мердігер Мердігердің жаңа Қосалқы мердігерді таңдауына аванстар мен шығындарды шегере отырып, Қосалқы мердігерге іс жүзінде орындалған жұмыстар үшін қалған соманы төлейді. Егер Мердігердің Келісім шартты бұзуға байланысты шығындарының жалпы сомасы Қосалқы мердігерге тиесілі жалпы сомадан асып түссе, айырма Мердігерге төленуге жататын борышты құрайды.

42. Мердігер Қосалқы мердігерге тиісті жазбаша хабарлама жіберіп, Келісім шартты одан әрі орындаудың орынсыздығына байланысты оны кез келген уақытта бұза алады. Хабарламада Келісім шартты бұзудың себебі көрсетіледі, Келісім шарттың күші жойылған жұмыстарының көлемі, сондай-ақ Келісім шартты бұзудың күшіне енетін күні айтылады.

43. Мұндай жағдайларда Мердігер барлық орындалған жұмыстардың құнын, сатып алынған жабдықтар үшін, Объектіден машиналар мен тетіктердің шығарылуына шығыстарды және Объектіні консервациялау құнын төлейді.

44. Жоғарыда санамаланған жағдаяттар негізінде Келісім шарт жойылған кезде, Қосалқы мердігер Келісім шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзатын күнгі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

45. Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда Келісім шарт кез келген кезеңде бұзылады:

1) Заңның 6-бабында карастырылған шектеулердің бұзылуы;

Егер Келісім шарт бұзылса Қосалқы мердігер дереу жұмысты тоқтатып, Объектіні консервациялауды және белгіленген тәртіппен оны Мердігерге тапсыруды қамтамасыз етеді.

46. Егер Қосалқы мердігердің Келісім шарт талаптарын едәуір бұзуы себебінен Келісім шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен Жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған

Келісім шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

47. Егер дүлей апат, әскери іс-кимылдар немесе Мердігер немесе Қосалқы мердігер бақылай алмайтын қандай да бір басқа форс-мажорлық оқиға Келісім шарттың орындалуын бұзса, Мердігер Келісім шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Қосалқы мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және жұмысты тоқтатады. Мердігер Қосалқы мердігерге Объектіні тоқтатқан күнге дейін орындалған жұмыстардың барлық көлемі үшін және Объектіні консервациялауға байланысты жұмыстар үшін ақы төлеуді жүргізеді.

48. Қосалқы мердігер орындалған жұмыстарды және жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті. Қосалқы мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Мердігерге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Қосалқы мердігер жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Мердігердің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

49. Мердігер Қосалқы мердігердің жоғарыда айтылған себептермен оларды толық аяқтағанға және қабылдағанға дейін жұмыстардың қандай да бір зияны немесе зақымдануы үшін жауапкершілік көтермейді және Қосалқы мердігер қосымша өтеусіз қандай да бір зиянды барлық түзетуді, қандай да бір зақымдануды және өзге де жоғарыда айтылғандар нәтижесінде өзге де ақауларды жүзеге асырады.

50. Қосалқы мердігер өнім беруді ұйымдастыру, Қосалқы мердігер беретін, Объектіге жеткізілуге тиіс барлық материалдар мен жабдықтарды тасымалдау, тиеу және сақтау үшін жауапты болады. Өнімді беру тек қана Қосалқы мердігердің атынан жүзеге асырылады. Ешқандай жағдайда да Мердігер өнім беруге, өңдеуге, сақтауға және көлік құралдарының тоқтап тұруына ақы төлеуге байланысты шығыстар үшін жауап беруге тиіс емес. Ешқандай да өнім беру Мердігердің атына жіберілмейді.

51. Қосалқы мердігер Мердігерге Учаскеде материалдар мен жабдықтар алу кестесін береді. Сақтау, төсеу немесе қатарлап жинау үшін Мердігер рұқсат берген учаскелер ғана пайдаланылуы мүмкін. Егер Қосалқы мердігер өзінің материалдары мен жабдықтарын тиеуді және сақтауды кідіртетін болса, және егер мұндай кідірту тұтастай алғанда жұмыстарды жүзеге асыруға зиян келтіретін болса, Мердігер Қосалқы мердігердің материалдары мен жабдықтарын тиеу мен сақтауды Қосалқы мердігердің есебінен жүзеге асыруы мүмкін (бірақ мұны жасауға міндетті емес). Егер тиеуді немесе сақтауды Мердігер жүзеге асыратын болса, жоғарыда айтылғанның зиянына немесе зақымдануына байланысты бүкіл тәуекелді Қосалқы мердігер көтереді.

52. Мердігер беретін материалдар мен жабдықтарды Мердігер мен Қосалқы мердігер бірлесіп қабылдайды және тексереді. Құрылыс алаңында тиеуді Қосалқы мердігер жүзеге асырады. Мұндай қабылдау Қосалқы мердігер дайындайтын қабылдау туралы жазбаша құжатпен куәландырылуға тиіс. Кез келген кем шығу немесе осындай материалдар мен жабдықтарға қолданылатын зақымдану қабылдау туралы жазбаша құжатта нақты белгіленуге тиіс. Осындай материалдар мен жабдықтарды қабылдағаннан кейін Қосалқы мердігер осындай материалдар мен жабдықтардың өңделуі мен сақталуы үшін толық жауап береді және, жоғарыда көрсетілген жоғалған немесе зақымданған жағдайда толық жауап береді. Қосалқы мердігер өзінің жұмыстарын аяқтағаннан кейін қалатын материалдардың немесе жабдықтардың кез келген артылғаны Мердігерге қайтарылуға тиіс.

53. Егер Келісім шартта Мердігердің материалдарын немесе жабдықтарын беру көзделген болса, Қосалқы мердігер Мердігерге оларды беру үшін қажет болуы мүмкін мерзім туралы күні бұрын хабардар етуге тиіс. Бұл мерзімдер Қосалқы мердігердің жұмыс кестесінде көзделген болуы тиіс.

54. Егер Келісім шартқа сәйкес Мердігер осы Келісім шартта көзделген жұмыстарды орындау үшін негізді көлемде электр энергиясымен және сумен қамтамасыз етуге тиіс болса, Қосалқы мердігер қосудың орындалуы үшін және су мен электр энергиясын Мердігер белгілеген қосу нүктесінен бөлу үшін жауап береді. Осы қызметтермен қамтамасыз етудегі үзілістер жұмыстардың ұзақтығын өзгерту үшін негіз болып табылады.

55. Қосалқы мердігер Учаскенің аумағын таза ұстайды. Қосалқы мердігер Учаскеден барлық құрылыс қоқысын әкетуге және Учаскені жедел түрде тәртіпке келтіруге тиіс.

56. Егер Қосалқы мердігер Учаскені осы Келісім шарт талап ететіндей таза ұстауға жағдайы келмесе, Мердігер шығыстарды Қосалқы мердігердің есебіне жатқыза отырып, осы жұмысты орындауы мүмкін.

57. Қосалқы мердігер Шартта айтылған барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін Мердігерге жұмыстардың аяқталғаны туралы хабарлама жібереді. Мердігер жеті күн мерзімнен кешіктірмей Шартқа сәйкес жұмыстардың аяқталуын бағалау жөніндегі комиссияны (Жұмыс комиссиясы) тағайындайды.

58. Жұмыс комиссиясы Қосалқы мердігердің қатысуымен өткізіледі.

59. Жұмыс комиссиясы актісінің күні жұмыстар аяқталған күн болып саналады.

60. Жұмыс комиссиясы шалалықтардың тізбесін жасайды және оларды жою мерзімін көрсетеді. Шалалықтарды жою күні Шарттың аяқталған күні болын саналады. Барлық шалалықтарды жою фактісі Объектіні пайдалануға түпкілікті қабылдау актісімен анықталады.

61. Осы Келісім шарттың күшіне енетін күні жұмыстардың басталған мерзімі болып саналады (не осы күн Келісім шартта белгіленеді).

62. Қосалқы мердігер осы Келісім шарт бойынша жұмыстардың барлық түрлерін **2013 жылғы 1 қазанынан** кешіктірмей аяқтауды қамтамасыз етуге міндетті.

63. Мердігер осы Келісім шарт бойынша орындалған көлем үшін осы Келісім шартта айтылған соманы төлеуге міндеттенеді.

64. Қосалқы мердігер орындаған жұмыстардың сомасынан ай сайын (немесе басқа кезең көрсетілсін) Мердігер барлық жұмыстар орындалғаннан және шалағайлықтар мен ақаулар тізбесін жойғаннан кейін Қосалқы мердігерге төленетін орындалған жұмыстар құнының 5 пайызын ұстап қалады (бұдан әрі - Түпкілікті ақы төлеу).

65.Осы келісім шарт бойынша Қосалқы мердігерге түпкілікті ақы төлеуді Мердігер Қосалқы мердігер осы келісім шарт бойынша міндеттемелерді және Ақауларды түзету жөніндегі өзінің барлық міндеттемелерін толық орындаған жағдайда жүргізеді.

66. Осы келісім шартта Мердігер мен Қосалқы мердігер белгіленген тәртіппен келіскен өзге де айыппұл санкциялары не Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де талаптар көзделуі мүмкін.

67. Тараптардың мекен-жайлары мен деректемелері:

Мердігер:	**Қосалқы мердігер:**
ОҚО табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының «Табиғат қорғау» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны ОҚО. Шымкент қ., Абай ауданы, Желтоқсан көшесі н/з үй Сымтетік: 8 (7252) 43-12-45	Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «СБМ и Компания» ОҚО, Сарыағаш қаласы, Театральная көшесі, 12 үй Сымтетік: 8 (72537) 58-6-39
Банк деректемелері: СТН: 582100229208 БСН : 031140002354 БЖК: KCJBKZKX ЖСК: KZ568560000003074952 «Банк Центр Кредит» АҚ Шымкент қ КБЕ 16	Банк деректемелері: СТН: 581200210615 БСН: 020540005428 БЖК: IRTYKZKA ЖСК:KZ979650000061180235 «Альянс Банк» АҚ Шымкент қ
Директоры: **Н. Сатканбаев**	Директоры: **Б.Сыдыкова**
М.О.	М.О.

2013 жылдың 14 мамырдағы
№ 51 келісім шартына
1-қосымша

№	Нысанның атауы	Құны
1	Қазығұрт ауданы, Көкібел а/о "Көкібел" су қоймасын күрделі жөндеу	13 347 500
2	Қазығұрт ауданы, Шарбұлақ а/о "Ағанай" су қоймасын күрделі жөндеу	25 387 500
	Барлығы:	**34 584 821**
	ҚҚС:	**4 150 179**
Жалпы:		**38 735 000**

Мердігер:
ОҚО табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының «Табиғат қорғау» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
ОКО. Шымкент қ., Абай ауданы. Желтоқсан көшесі н/з үй
Сымтетік: 8 (7252) 43-12-45

Банк деректемелері:
СТН: 582100229208
БСН : 031140002354
БЖК: KCJBKZKX
ЖСК: KZ568560000003074952
«Банк Центр Кредит» АҚ Шымкент қ
КБЕ 16

Директоры: **Н. Сатканбаев**

М.О.

Қосалқы мердігер:
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «СБМ и Компания»

ОҚО, Сарыағаш қаласы,
Театральная көшесі, 12 үй
Сымтетік: 8 (72537) 58-6-39

Банк деректемелері:
СТН: 581200210615
БСН: 020540005428
БЖК: IRTYKZKA
ЖСК:KZ979650000061180235
«Альянс Банк» АҚ Шымкент қ

Директоры: **Б.Сыдыкова**

М.О.

Құрылыс жұмыстары аяқталған объектілердегі атқарылған жұмыстарды қабылдау жөніндегі қабылдау комиссияның

АКТІСІ

Қабылданатын объектінің аты: ***Қазығұрт ауданы Шарбұлақ ауылдық округіндегі Ағанай су қоймасын күрделі жөндеу жұмыстары.***

Оңтүстік Қазақстан облыстық табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқарма бастығының 2013 жылғы 25 қарашадағы №141-Ө бұйрығымен белгіленген төмендегі құрамдағы қабылдау комиссиясы:

1. Н.Уразымбетов	- Облыстық табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқарма бастығының орынбасары, комиссия төрағасы;
2. Ө.Рысбаев	- Басқарманың су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау бөлімінің бастығы,комиссия төрағасының орынбасары;
Е.Құралбеков	- Басқарманың су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау бөлімінің бас маманы, комиссия хатшысы;
	Комиссия мүшелері:
3. А.Каймов	- Қазығұрт ауданы ауыл шаруашылығы және жер қатынастары бөлімінің басшысы (келісімі бойынша);
4. М.Әбдіқұлов	- Қазығұрт ауданы, Шарбұлақ ауылдық округінің әкімі (келісімі бойынша);
5. А.Садибеков	- «Қазығұрт ауданы су шаруашылығы» МКК-ның директоры (келісімі бойынша);
6. Е.Тасыбаев	- «Мир Строй и компания» ЖШС-ның директоры, (техникалық қадағалаушы);
7. А.Сансызбаев	- «ЖК Сансызбаев» директоры, (авторлық қадағалаушы);
8. Н.Сатқанбаев	- «Табиғат қорғау» МКК-ны директоры (мердігер);
9. Ү.Дүйсен	- «Табиғат қорғау» МКК-ны директорының орынбасары, бас инженер (мердігер);
10. С. Халкулов	- «Табиғат қорғау» МКК-ның өндірістік техникалық бөлімінің бастығы (мердігер)
11. Т.Утебалиев	- «Табиғат қорғау» МКК-ның су пайдалану бөлімінің бастығы (мердігер)

төмендегіше акт жасап қол қойды:

1. *Құрылыс жұмыстары біткен объектіні қабылдау ұшін комиссияға тапсырылған құжаттар:*

- «Табиғат қорғау» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорынының жұмыстарын атқарғаны жөніндегі 2013 жылғы 25 қарашадағы №632 хаты
- Қазығұрт ауданы Шарбұлақ ауылдық округіндегі Ағанай су қоймасын күрделі жөндеу шараларының жобалау-сметалық құжаты.
- атқарылған жұмыстар туралы актілер.
- орындалған жұмыстардың көлемдері (исполнительная съемка).

2. *Құрылыс жұмыстарын атқарушы*, мердігер: - «Табиғат қорғау» МКК-ны.

3. *Комиссияға «Тапсырыс» берушінің ұсынған құжаттары:*

- 2013 жылғы 8 сәуірдегі түзілген № 003-04 келісім шарты.
- Атқарылған жұмыстарға төленген қаржылар туралы құжаттар.
- Жұмысшы комиссиясының актілері.

4. *Құрылыс жұмыстарының басталуы*: 2013 жыл наурыз айы.
5. *Құрылыс жұмыстарының аяқталуы*: 2013 жыл желтоқсан айы.
6. *Құрылыс жұмыстарының орындалуы*: _____
7. *Құрылыс-монтаж жұмыстарына берілген баға*:

[illegible]

8. *Құрылыс-монтаж жұмыстары барысында бекітілген жобадан, құрылыс нормалары мен*

...елерінен жіберілген ауытқулар: _____

9. Құрылыс жұмыстарына мемлекеттік сатып алу конкурсында белгіленген баға:

10. *Құрылыс жұмыстарына нақты жұмсалған қаржы:*

Қ О Р Ы Т Ы Н Д Ы:

Қазығұрт ауданы Шарбұлақ ауылдық округіндегі Ағанай су қоймасын күрделі жөндеу жұмыстары, жобалау-сметалық құжаттарына, құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес жүргізілген, құрылыс жұмыстары аяқталған нысандарды қабылдау талаптарына жауап береді.

ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ:

Қабылдауға ұсынылған Қазығұрт ауданы Шарбұлақ ауылдық округіндегі Ағанай су қоймасын күрделі жөндеу жұмыстары _____ _____ деген бағамен қабылдансын.

Комиссия төрагасы: Н.Уразымбетов

Комиссия төрағасының орынбасары: Ө.Рысбаев

Комиссия хатшысы: Е.Құралбеков

Комиссия мүшелері: А.Каймов

М.Әбдікұлов

А.Садибеков

Е.Тасыбаев

А.Сансызбаев

Н.Сатқанбаев

Ү.Дүйсен

С. Халкулов

Т.Утебалиев

Форма КС №2

Объект: "Капитальный ремонт водохранилища "Аганай" в с/о Шарбулак Казыгуртского района ЮКО"
Заказчик: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ЮКО»
Подрядчик: Государственное коммунальное предприятие «Табиғат қорғау»
Управления природных ресурсов и регулирования природопользования ЮКО
Субподрядчик: ТОО "СБМ и Компания"
Договор: №51 от 14.05.2013 года

АКТ
выполненных работ за июнь мееяц 2013 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стонмость, тенге	Накладные расходы, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1				
		На крепление дамбы и плотины				
39	Е0142-4-4	Устройство каменной наброски d 20-50 см насухо	319	170,10	54260	39621
		м3				
40	С143008-77 прим.	Стоиомость бутового камня	319	958,00	305602	--
		м3				
		Температурно-усадочный шов (25 шт)				
41	Е0141-7-4 прим.	Уплотнеиие температурно-усадочного шва (25 шт) прочими вертикальными уплотпениями в напорных гидротехнических сооружениях из антисептированных досок	365	71,18	25980	22962
		м				
42	С11021-63	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, II сорта	1,1	13800,00	15180	--

			м3				
43	Е0110-53-1	Антисептирование водными растворами стен	м2	124,1	186,45	23138	1425
44	С143002-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	м3	0,37	6170,00	2283	--
45	С11011-729	Рубероид морозостойкий РПМ-300	м2	73	113,88	8313	--
		Устройство шва					
46	Е0141-7-4	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из 2-х слоев прокладочного толя на горячем битуме	м	29,2	71,18	2078	1837
47	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	т	0,0029	30039,53	88	9
48	С11011-729	Рубероид морозостойкий РПМ-300 шириной 40 см	м2	24	113,88	2733	--
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2					
		На капитальный ремонт водовыпускного сооружения					
9	Е0101-28-1 прим. т.ч. п-1.6 п-3.31 к=1	Обратное перемещение и разравнивание отвалов растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.) до 5 м на водохозяйственном строительстве	м3	28	6,01	168	45

10	Е0101-28-7 прим. т.ч. п-1.6 п-3.31 к=1	Обратное перемещение и разравнивание отвалов растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.) добавлять на каждые 5 м на водохозяйственном строительстве м3	28	2,90	81	22
		Бетонные и ж/бетонные работы				
11	Е0137-73-1	Облицовка дна колодца из монолитного железобетона кл.В20; F150; W6 м3	1,3	10563,91	13733	580
12	Е0137-73-2	Облицовка откосов канала колодца из монолитного железобетона кл.В20; F150; W6 м3	1,6	11543,32	18469	1410
13	Е0137-73-3	Облицовка стенок колодца из монолитного железобетона кл.В20; F150; W6 м3	5,9	12754,59	75252	5490
14	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	8,93	133,00	1188	--
15	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	8,93	310,00	2769	--
16	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружеиий на оросительных системах т	0,198	8049,49	1594	890

17	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм, шагом 20х20 см т	0,198	67700,00	13405	--
20	Е0137-73-3	Устройство зуба из монолитного бетона кл.В20; F150; W6 м3	7,9	12754,59	100761	7352
21	Е0137-73-1	Устройство заплечиков из монолитного железобетона кл.В20; F150; W6 м3	0,18	10066,56	1812	80
22	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	8,2	133,00	1091	--
23	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	8,2	310,00	2542	--
27	Е0122-18-11	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм км	0,0656	715667,31	46948	6940
28	Е0142-4-4	Устройство каменной наброски d 20-50 см иасухо м3	4	170,10	680	497
29	С143008-77 прим.	Стоиомость бутового камня м3	4	958,00	3832	--

		ИТОГО	**10 873 237**	**810 499**	**233 675**	**11 917 411**
		НДС 12%				**1 430 089**
		ВСЕГО				**13 347 500**

Подрядчик:
Директор
ГКП «Табиғат қорғау»

_____ **Н. Сатканбаев**

Начальник ПТО
ГКП "Табиғат

_____ **С. Халкулов**

Гл. инженер
ГКП "Табиғат қорғау"

_____ **У. Дүйсен**

Субподрядчик:
Директор
ТОО "СБМ и Компания"

_____ **Б. Сыдыкова**

Форма КС №2

Объект: "Капитальный ремонт водохранилища "Кокибел" в с/о Кокибел Казыгуртского района ЮКО"
Заказчик: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ЮКО»
Подрядчик: Государственное коммунальное предприятие «Табиғат қорғау»
Управления природных ресурсов и регулирования природопользования ЮКО
Субподрядчик: ТОО "СБМ и Компания"
Договор: №51 от 14.05.2013 года

АКТ
выполненных работ за июнь месяц 2013 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1				
		На крепление верхового откоса плотины				
		Бетонные и ж/бетонные работы				
11	Е0137-73-2	Облицовка верхового откоса плотины из монолитного железобетона кл.В20; F150; W6 м3	99,1	11543,32	1 144 089	87346
13	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	128,38	133,00	17074	
14	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	128,38	310,00	39797	
15	Е0137-73-1	Устройство заплечиков из монолитного железобетона кл.В20; F150; W4 м3	1,3	10066,56	13 445	596
16	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	1,33	192,00	256	

			м3				
19	Е0142-4-4	Устройство каменной наброски d 30-50 см насухо		60	170,10	10223	7465
			м3				
20	С143008-77 прим.	Стоимость бутового камня		60	958,00	57578	--
			м3				
		Температурно-усадочный шов					
21	Е0141-7-5	Уплотнение температурно-усадочного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из антисептированных досок		85	449,85	38302	35566
			м				
22	С11021-63	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, II сорта		0,45	13800,00	6144	--
			м3				
23	Е0110-53-1	Антисептирование водными растворами стен		28,95	186,45	5397	333
			м2				
24	С143002-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100		0,1	6170,00	635	--
			м3				
25	С11011-729	Рубероид морозостойкий РПМ-300		34,16	113,88	3890	--
			м2				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2					
		На капитальный ремонт нижнего бъефа водовыпускного сооруженя					
		Земляные работы					

1	Е0101-13-2 т.ч. п-1.6 п-3.24 к=0,97	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 на водохозяйственном строительстве в отвал м3	386	28,05	10828	3453
2	Е0101-28-2	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	18	6,83	123	33
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	9	262,72	2364	2672
4	Е0101-90-2	Планировка основания траншей вручную в грунтах 2 группы м2	20	20,27	405	458
5	Е0137-7-3 т.ч. п-1.28 и п-3.46 К=1,05	Устройство природной гравийно-песчаной подготовки м3	3,66	2035,29	7449	1107
6	Е0142-4-4	Устройство каменной наброски d 30-50 см пасухо м3	3,6	170,10	612	447
7	С143008-77 прим.	Стоимость бутового камня м3	3,6	958,00	3449	--
		Бетонные и ж/бетонные работы				
8	Е0137-73-3	Устройство подпорной стенки водобойного колодца из монолитного железобетона кл.В15; F150; W4 м3	15,65	12470,39	195162	14564
9	Е0137-73-1	Устройство дна водобойного колодца из монолитного железобетона кл.В15; F150; W4	2,4	10279,71	24671	1071

			м3				
10	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости нри изменении марки бетона по морозостойкостн до 200: за 100 циклов		18,32	384,00	7035	--
			м3				
11	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных системах		0,56	8049,49	4508	2518
			т				
12	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм		0,56	67700,00	37912	--
			т				
13	Е0137-73-2	Устройство облицовки откосов канала из монолитного железобетона кл.В15; F150; W4		1,89	11259,12	21280	1666
			м3				
14	Е0137-73-1	Устройство облицовки дна канала из моиолитного железобетона кл.В15; F150; W4		0,54	10279,71	5551	241
			м3				
15	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов		2,47	384,00	947	--
			м3				
16	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных системах		0,1	8049,49	805	450
			т				

17	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1	67700,00	6770	--
		т				
18	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,5	11201,75	5601	424
		м3				
19	Е0122-35-13 к=0,6	Демонтаж чугунных задвижек 30ч715бр диам. 800 мм	1	6813,96	6814	5553
		шт				
20	Е0122-35-13	Монтаж новых чугунных задвижек 30ч715бр диам. 800 мм	1	13662,85	13663	9255
		шт				
21	СПрайс-лист Брянский завод трубопроводной арматуры	Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем 30ч915бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 800 мм	1	503462,55	503463	--
		шт				
22	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетонных стен	31	245,44	7609	1419
		м2				
23	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	3,4	27,10	92	64
		т				
24	С010333-А1- 1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	3,4	17,73	60	12

		т					
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-3 **На капитальный ремонт автоматического сбросного сооружения** **РАЗДЕЛ 1. Сбросное сооружение**					
		Земляные работы					
2	Е0101-28-2 т.ч. п-1.6 п-3.31 к=1	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м на водохозяйственном строительстве		204		1 392	369
		м3					
6	Е0142-4-4	Крепление камнем d 20-50 см насухо из каменной наброски		9,8		1 667	1217
		м3					
7	С143008-77 нрим.	Стоиомость бутового камня		9,8		9 388	
		м3					
		Бетонные и ж/бетонные работы					
22	Е0130-23-1	Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами железобетонных плитных пролетных строений марки 1ПР6.1-00 кл.В25; F200; W2; длиной 6 м		4		6822,51	27290	10057
		шт					
23	С143023-108	Плнта мостовая П6с (1ПР6.1-00)		4		70700,00	282800	--
		шт					
24	Е0137-74-1	Устройство фундаментных блоков ФБС 24.5.6-т (8 шт) для опоры автодорожного моста из сборного железобетона		5,43		1954,50	10617	6030
		м3					

25	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона кл.В15 м3	5,43	9640,00	52364	--
26	С143001-42	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 7,5 до 10 м3	5,43	125,00	679	--
27	С143001-43	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 10 до 12,5 м3	5,43	125,00	679	--
28	С143001-44	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетоиа всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15 м3	5,43	125,00	679	--
29	Е0137-73-1	Устройство вставок из монолитного ж/бетона кл.В15; F150; W6 м3	36,72	10279,71	377471	16382
30	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водопепроиицаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	37,27	266,00	9914	--
31	С143001-63	Надбавка к сметиой стоимости при изменении марки бетоиа по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	37,27	310,00	11554	--
32	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных системах т	1,52	8049,49	12219	6827

33	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	1,52	67700,00	102769	--
34	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	216,56	27,10	5869	4108
35	С010333-А5- 1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	216,56	40,50	8771	1754
		Устройство строительного шва				
36	Е0141-7-1	Уплотнение деформациоиного шва в напорных гидротехнических сооружениях цементным раствором ЦРМ-100 м	46	308,22	14178	9793
37	С143002-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100 м3	0,21	6170,00	1296	--
38	Е0141-7-4	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из ткани мешочной м	52	71,18	3701	3271

39	Е0141-9-2	Изготовление асфальтовых матов на мешковине м2	27,2	477,83	12997	1872
40	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2 т	0,0052	30039,53	156	16
41	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг 1т	0,0641	64092,87	4108	232
		Устройство температурного шва				
42	Е0142-39-1	Затирка цементным раствором м3	0,012	2720,64	33	6
43	Е0141-7-4	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из ткани мешочной м	17	71,18	1210	1069
44	Е0141-9-2	Изготовление асфальтовых матов на мешковине м2	9,6	477,83	4587	661
45	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2 т	0,0017	30039,53	51	5
46	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок м	17	1222,75	20787	7101
47	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1 т	0,0017	26143,30	44	3
48	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2 т	0,0051	30039,53	153	16
49	Е0141-8-8	Приготовление горячей асфальтовой мастики т	0,0935	17024,31	1592	276
50	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг 1т	0,0452	64092,87	2900	164
		РАЗДЕЛ 2. Водосбросной канал и концевая часть **Земляные работы**				

51	Е0101-13-2 т.ч. п-1.6 и-3.24 к=0,97	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вмеетимостью 0,4 м3 под траншеи на водохозяйственном строительстве м3	140	28,05	3927	1252
52	Е0101-28-2 т.ч. п-1.6 п-3.31 к=1	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м на водохозяйственном строительстве м3	5	6,83	34	9
53	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	10	262,72	2627	2969
54	Е0101-90-2	Планировка дна траншей вручную в грунтах 2 группы м2	45	20,27	912	1031
55	Е0137-7-3 т.ч. и-1.28 и п-3.46 К=1,05	Устройство природной гравийно-несчаной подготовки м3	4,5	2035,29	9159	1361
56	Е0142-4-4	Крепление камнем d 20-50 см насухо из каменной наброски м3	9,15	170,10	1556	1136
57	С143008-77 прим.	Стоимость бутового камня м3	9,15	958,00	8766	--
		Бетонные и ж/бетонные работы				
58	Е0137-73-3	Устройство подпорной стенки из монолитного ж/бетона кл. В15; F150; W4 м3	35,44	12470,39	441951	32980

59	Е0137-73-1	Устройство дна водобойного колодца из монолитного ж/бетона кл. В15; F150; W4 м3	13	10279,71	133636	5800
60	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при измеиении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов м3	49,17	384,00	18880	--
61	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных системах т	1,5	8049,49	12087	6753
62	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	1,5	67700,00	101661	--
63	Е0137-7-1 т.ч. п-1.28 и п-3.44 К=1,04	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В7,5; F150; W4 м3	2,7	9621,95	25979	880
64	Е0137-73-2	Устройство облицовки откосов канала из монолитного железобетона кл.В15; F150; W4 м3	4,32	11259,12	48639	3807
65	Е0137-73-1	Устройство облицовки дна канала из монолитного железобетона кл.В15; F150; W4 м3	2,25	10279,71	23129	1004
66	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов м3	6,67	384,00	2561	--
67	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружеиий на оросительных системах	0,272	8049,49	2189	1223

68	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,272	67700,00	18414	--
71	Е0137-74-6	Устройство новых Г образных блоков Г 15.30-1 с заделкой стыков цементным раствором на оросительных системах из сборного железобетона кл.В15; F150; W6	т	7,92	4338,33	34360	16089
72	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Панели-блоки стеновые Г- образные для сооружений ирригационных систем нз тяжелого бетона класса В15	м3	7,92	31000,00	245520	--
73	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	7,92	266,00	2107	--
74	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменеиии марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	7,92	310,00	2455	--
75	Е0137-73-1	Устройство вставок из монолитного ж/бетона кл.В15; F150; W4	м3	9,18	10279,71	94368	4096

76	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	9,32	266,00	2479	--
		м3				
77	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных системах	0,38	8049,49	3059	1709
		т				
78	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического нрофиля класса А-III, d 10 мм	0,38	67700,00	25726	--
		т				
		Устройство строительного шва				
81	Е0141-7-1	Уплотнение деформационного шва в напорных гидротехнических сооружениях цемеитным раствором ЦРМ-100	18	308,22	5548	3832
		м				
82	С143002-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	0,0625	6170,00	386	--
		м3				
83	Е0141-7-4	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехиических сооружениях из ткани мешочной	13,5	71,18	961	849
		м				
84	Е0141-9-2	Изготовление асфальтовых матов на мешковине	8	477,83	3823	550

			м2				
85	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2		0,0014	30039,53	41	4
			т				
86	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг		0,0189	64092,87	1208	68
			1т				
		Устройство температурного шва					
87	Е0142-39-1	Затирка цементным раствором		0,002	2720,64	5	1
			м3				
88	Е0141-7-4	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из ткани мешочной		1,5	71,18	107	94
			м				
89	Е0141-9-2	Изготовление асфальтовых матов на мешковине		1,6	477,83	765	110
			м2				
90	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2		0,0002	30039,53	5	--
			т				
91	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок		2,7	1222,75	3301	1128
			м				
92	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1		0,0003	26143,30	7	1
			т				
93	Е0141-8-3	Пригготовление разжиженного битума РБ-2		0,0008	30039,53	24	3
			т				
94	Е0141-8-8	Приготовление горячей асфальтовой мастики		0,0149	17024,31	253	44
			т				
95	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг		0,0075	64092,87	483	27
			1т				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4 **На строительство гидропоста на реке** **Земляные работы**					

1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	178	23,36	4158	1181
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным сособом/ м3	6	262,72	1576	1781
3	Е0101-28-2	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	19	6,83	130	34
4	Е0101-28-2 т.ч. п-1.6 п-3.31 к=1	Разравнивание оставшихся отвальных грунтов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при неремещенин грунтов 2 группы до 5 м на водохозяйственном строительстве м3	171	6,83	1167	310
5	Е0101-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.) м2	106	0,26	27	5
		Бетонные, ж/бетонные и другие работы				
6	Е0137-73-2	Облицовка откосов из монолитного ж/бетона кл.В20; F150; W6 м3	8,64	11543,32	99734	7614
7	Е0137-73-1	Облицовка дна из монолитного ж/бетона кл.В20; F150; W6 м3	2	10563,91	21128	892
8	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона но водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	10,8	133,00	1436	--

9	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	10,8	310,00	3348	--
10	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов на верховом откосе плотины т	0,42	8049,49	3381	1889
11	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, шагом 20х20 см т	0,42	62000,00	26040	--
12	Е0137-7-1 т.ч. п-1.28 и п-3.44 К=1,04	Устройство бетонной подготовки под стальную трубу из бетона тяжелого кл.В10; F150; W6 м3	4,9	9987,35	48938	1597
13	С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов м3	4,97	576,00	2865	--
14	Е0137-73-1	Устройство заплечиков на оросительных системах из монолитного бетона кл.В20; F150; W6 м3	0,6	10563,91	6338	268
15	Е0137-73-3	Устройство зубов из монолитного бетона кл.В20; F150; W6 м3	3,83	12754,59	48850	3564
16	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	4,5	133,00	598	--
17	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	4,5	310,00	1394	--

18	Е0142-4-4	Крепление откосов камнем д 16-25см насухо из каменной наброски	м3	6,7	170,10	1140	832
19	С143008-77 прим.	Стоиомость бутового камня	м3	6,7	958,00	6419	--
20	Е0141-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности соприкасающиеся с грунтом в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	м3	8,5	91,24	776	765
21	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	м2	0,0017	26143,30	44	3
22	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	т	0,0272	30039,53	817	85
23	Е0122-1-1	Укладка безнапорных асбестоцементных водопроводных труб /ГОСТ 1839-80/ диам. 100 мм	т	0,004	246869,87	987	243
24	Е0137-74-8	Устройство колодцев d 1000 мм с заделкой стыков цементным раствором на оросительных системах из сборного железобетона В15; F150; W4	км	0,93	3947,73	3671	2094
25	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	м3	1,78	5330,00	9487	--
			м				

26	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных сетей высотой 0,59 м Dв 1000 мм м	0,59	5863,00	3459	--
27	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты перекрытий ПП 10-1-16 (1 шт) для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	0,08	32800,00	2624	--
28	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	0,08	-134,00	-11	--
29	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	0,08	-250,00	-20	--
30	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	0,93	94,00	87	--
31	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов м3	0,93	384,00	357	--

32	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	1	8060,00	8060	--
		комплект				
		Гидрометрический мост				
33	Е0137-73-3	Устройство железобетонных тумб (опор) на оросительных системах из монолитного бетона кл.В15, F 150, W 6 под гидрометрический мост	0,59	12470,39	7358	549
		м3				
34	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водоиепрницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,5988	266,00	159	--
		м3				
35	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,5988	310,00	186	--
		м3				
36	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных каналах	0,0104	8049,49	84	47
		т				
37	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, шагом 20х20 см	0,0104	62000,00	645	--
		т				
38	Е0139-7-4 прим.	Монтаж металлоконструкций гидрометрического мостика	1,09	25600,54	28007	7036

			т				
39	С12021-225 прим.	Переходные пешеходные мостики		1,09	134700,00	147362	--
			т				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-5					
		На устройство водомерного сооружения					
		Земляные работы					
1	Е0101-13-2 т.ч. п-1.6 п-3.24 к=0,97	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 на водохозяйственном строительстве	м3	12,5	28,05	351	112
2	Е0101-28-2 т.ч. п-1.6 п-3.31 к=1	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м на водохозяйственном строительстве	м3	10	6,83	68	18
3	Е0137-7-3 т.ч. н-1.28 и н-3.46 К=1,05	Устройство природной гравийно-песчаной подготовкн /ГОСТ 23735-79/	м3	2,4	2035,29	4885	726
4	Е0101-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)	м2	12	0,26	3	1
		Бетонные, ж/бетонные и другие работы					
5	Е0137-74-8	Устройство колодцев d 1000 мм с заделкой стыков цементным раствором на оросительных системах из сборного железобетоиа кл.В15; F150; W4	м3	0,65	3947,73	2566	1463

6	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты днищ ПД 10-1 (1 шт) для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	0,17	32800,00	5576	--
7	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	0,17	-134,00	-23	--
8	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	0,17	-250,00	-43	--
9	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев (2 шт) водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм м	1,78	5330,00	9487	--
10	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	0,65	94,00	61	--
11	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов м3	0,65	384,00	250	--
12	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов м3	0,12	10620,35	1274	102

13	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки кл.В7,5 м3 Рейка уровнемерная, гидромелиоративная (РГ-0,1) из листовой стали t-4 мм марки ст.3 ГОСТ 19903-74	0,6	9194,77	5517	139
14	Е0109-53-2	Монтаж гидрометрической рейки т	0,0075	9850,48	74	50
15	С12021-260	Стальные крепежные элемеиты из швеллеров и уголков т	0,0075	114900,00	862	--
16	Е0122-1-1	Укладка безнапорных асбестоцемеитных водопроводных труб /ГОСТ 1839-80/ диам. 100 мм км	0,006	246869,87	1481	364
17	Е0109-53-2 прим.	Монтаж мусороудерживающей решетки приемной камеры т	0,0025	9850,48	25	17
18	С12021-41	Конструкции стальные из уголков 25х25х3 мм (ОБРАМЛЕНИЕ СЕТКИ) т	0,0025	147100,00	368	--
19	С12041-90 Изм. и дон.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм шагом 5х5 см т	0,0025	41200,00	103	--
20	Е0141-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности соприкасающиеся с грунтом в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя м2	7,5	91,24	684	675
21	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0015	26143,30	39	3

			т				
22	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2		0,024	30039,53	721	75
			т				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-6					
		На мехочистку отводящего канала Усипали					
1	Е0101-25-2 т.ч. п-1.6 п-3.31 к=1	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м на водохозяйственном строительстве		1873	11,19	20959	5559
			м3				
2	Е0101-73-17 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 в грунтах 2 группы, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья		11964	44,72	535039	163317
			м3				
3	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3		2718	39,69	107867	33926
			м3				
4	С010333-А2- 1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1		4484,7	23,40	104942	20988
			т				
5	Е0136-1-3 т.ч. п-1.9 и п-3.10 К=1,03 и К=1,07	Устройство качественной насыпи насухо из грунтов связных катками массой до 16 т		2718	41,05	111575	35532
			м3				
6	Е0101-85-8	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м		3590	6,32	22674	4891
			м3				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-7					

		На строительство трубчатого переезда на ПК 17+97				
		Земляные работы				
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	18	27,84	501	155
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	2	262,72	525	594
3	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	20	6,83	137	36
4	Е0101-90-6	Планировка гребня и откосов дамб и земляных подушек в грунтах 2 группы вручную м2	46	10,22	470	531
		Бетонные и ж/бетонные работы				
5	Е0137-74-13	Устройство труб РТ-8.50-1 на оросительных системах из сборного железобетона м3	1,2	3510,65	4213	1829
6	С143019-41	Трубы РТ-8.50-1 безнапорные (для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнанорных трубопроводов) круглые Dy 800 мм, прочность труб вторая м	5	5240,00	26200	--
7	Е0137-73-4	Устройство диафрагмы (2 шт) на оросительных системах из монолитного бетона В15 м3	5,36	15827,32	84834	6566

8	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,11	67700,00	7447	--
		т				
9	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных каналах	0,11	8049,49	885	495
		т				
10	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных системах из монолитного бетона В15 (в верхнем и нижнем бъефах)	0,45	10279,71	4626	201
		м3				
11	Е0137-73-2	Устройство откосов на оросительных системах из монолитного бетона В15 (верхнем и нижнем бъефах)	1,62	11259,12	18240	1428
		м3				
12	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных каналах	0,046	8049,49	370	207
		т				
13	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,046	65000,00	2990	--
		т				
14	Е0137-73-1	Устройство заплечиков на оросительных системах из монолитного бетона В10	0,27	10066,56	2718	120
		м3				

15	Е0137-73-3	Устройство зубов иа оросительных системах из монолитного бетона В10 м3	1,8	12257,24	22063	1675
16	Е0137-7-1 т.ч. п-1.28 и п-3.44 К=1,04	Устройство бетонной подготовки В10 под трубы т 10см м3	0,42	9987,35	4195	137
17	Е0137-7-3 т.ч. п-1.28 и п-3.46 К=1,05	Устройство иодготовки из природной гравийно-песчаной под сооружения м3	1,96	2035,29	3989	593
18	Е0142-4-4	Устройство каменной наброски d 20-50 см насухо м3	2,91	170,10	495	361
19	С143008-77 прим.	Стоиомость бутового камня м3	2,91	958,00	2788	--
20	Е0141-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности соприкасающиеся с грунтом в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя м2	20	91,24	1825	1799
21	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1 т	0,004	26143,30	105	8
22	Е0141-8-3	Приготовление разжиженого битума РБ-2 т	0,064	30039,53	1923	200
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-8 На строительство водовыпускного сооружения с отводящим каналом на ПК 0+45				
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	16	27,84	445	138

2	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную носле разработки их механизированным способом/	1	467,10	467	528
		м3				
3	Е0101-28-2 т.ч. п-1.6 п-3.31 к=1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), нри перемещении грунтов 2 группы до 5 м на водохозяйственном строительстве	35	6,83	239	63
		м3				
4	Е0101-28-8 т.ч. п-1.6 п-3.31 к=1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м на водохозяйственном строительстве	35	3,29	115	31
		м3				
5	Е0101-90-6	Планировка гребня и откосов дамб и земляных подушек в грунтах 2 группы вручную	30	10,22	307	346
		м2				
6	Е0137-74-6	Устройство оголовков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных системах из сборного железобетона	2,06	4338,33	8937	4185
		м3				
7	С143018-166	Оголовки ОН-8 с ныряющими стенками из тяжелого бетона класса В15	2,06	20000,00	41200	--
		м3				
8	Е0137-74-13	Устройство труб РТ-8.50-1 на оросительных системах из сборного железобетона	1,2	3510,65	4213	1829
		м3				
9	С143019-41	Трубы РТ-8.50-1 безнапорные (для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов) круглые Dy 800 мм, прочность труб вторая	5	5240,00	26200	--

10	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных системах из монолитного бетона В15 (в нижнем бъефах)	м3	0,3	10279,71	3084	134
11	Е0137-73-2	Устройство откосов на оросительных системах из монолитного бетона В15 (в нижнем бъефах)	м3	1,85	11259,12	20829	1630
12	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных каналах	м3	0,0477	8049,49	384	215
13	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0477	65000,00	3101	--
14	Е0137-73-1	Устройство заплечиков на оросительных системах из монолитного бетона В10	т	0,27	10066,56	2718	120
15	Е0137-73-3	Устройство зубов по периметру на оросительных системах из монолитного бетона В10	м3	2,58	12257,24	31624	2401
16	Е0137-7-1	Устройство бетонной подготовки В10 под трубы т 10см	м3	0,48	10890,00	5227	156
17	Е0142-39-1	Заполнение швов бетоном В10	м3	0,01	11106,74	111	5
18	Е0139-2-1	Установка закладных частей механического оборудования и металлических конструкций в штрабах для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т	м3	0,0701	53999,06	3785	1608

19	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков ЗАКЛАДНЫЕ ЧАСТИ И РАМЫ	т	0,0701	114900,00	8054	--
20	Ц0122-110-1	Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т	т	0,0403	80722,33	3253	1359
21	Спр-нт 24-18-60	Стоимость затвора ГС 80 х 150	т	1	19550,00	19550	--
22	Ц0122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	шт	1	12453,29	12453	9364
23	Спр-нт24-18 - 60	Стоимость подъемника 1В	компл	1	8050,00	8050	--
24	Е0137-7-3	Устройство гравийно-песчаной подготовки под сооружения (ГПС) т 10см	шт	1,65	2019,85	3333	487
25	Е0142-4-4	Крепление откосов камнем д 16-25см насухо из каменной наброски	м3	3,8	170,10	646	472
26	С143008-77 прим.	Стоимость бутового камня	м3	3,8	958,00	3640	--
27	Е0141-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности соприкасающиеся с грунтом в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	м3	40	91,24	3650	3598
28	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	м2	0,008	26143,30	209	15
29	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	т	0,128	30039,53	3845	399

			т				
30	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2		0,125	30039,53	3755	390
			т				
31	Е0141-9-2	Изготовление асфальтовых матов на мешковине		6,3	477,83	3010	433
			м2				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-9					
		На строительство водомерного сооружения на отводящем канале					
		Земляные работы					
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		23	23,36	537	153
			м3				
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механнзированным способом/		1	262,72	263	297
			м3				
3	Е0101-28-2	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м		19	6,83	130	34
			м3				
4	Е0101-28-2 т.ч. п-1.6 п-3.31 к=1	Разравнивание оставшихся отвальных грунтов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м на водохозяйственном строительстве		6	6,83	41	11
			м3				
5	Е0101-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью до 132 (до 180) кВт (л.с.)		52	0,26	13	3
			м2				
		Бетонные, ж/бетонные и другие работы					

6	Е0137-73-2	Облицовка откосов из монолитного ж/бетона кл.В20; F150; W6 м3	5,8	11543,32	66951	5111
7	Е0137-73-1	Облицовка дна из монолитного ж/бетона кл.В20; F150; W6 м3	1	10563,91	10564	446
8	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	6,9	133,00	918	--
9	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	6,9	310,00	2140	--
10	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов на верховом откосе плотины т	0,269	8049,49	2165	1210
11	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, шагом 20х20 см т	0,269	62000,00	16678	--
12	Е0137-7-1 т.ч. п-1.28 и п-3.44 К=1,04	Устройство бетонной подготовки из бетона тяжелого кл.В10; F150; W6 м3	3,4	9987,35	33957	1108
13	С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов м3	3,45	576,00	1988	--
14	Е0137-73-3	Устройство зубов из монолитного бетона кл.В20; F150; W6	2,5	12754,59	31886	2326

15	Е0137-73-1	Устройство заплечиков на оросительных системах из монолитного бетона кл.В20; F150; W6	м3	0,6	10563,91	6338	268
16	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	3,15	133,00	418	--
17	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	3,15	310,00	975	--
18	Е0142-4-4	Крепление откосов камнем д 16-25см насухо из каменной наброски	м3	6,7	170,10	1140	832
19	С143008-77 прим.	Стоимость бутового камня	м3	6,7	958,00	6419	--
20	Е0141-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности соприкасающиеся с грунтом в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	м2	8,5	91,24	776	765
21	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	т	0,0017	26143,30	44	3
22	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	т	0,0272	30039,53	817	85
23	Е0122-1-1	Укладка безнапориых асбестоцементных водонроводных труб /ГОСТ 1839-80/ диам. 100 мм	км	0,004	246869,87	987	243
24	Е0137-74-8	Устройство колодцев d 1000 мм с заделкой стыков цементным раствором на оросительных системах из сборного железобетона В15; F150; W4	м3	0,93	3947,73	3671	2094

25	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм м	1,78	5330,00	9487	--
26	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных сетей высотой 0,59 м Dв 1000 мм м	0,59	5863,00	3459	--
27	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты перекрытий ПП 10-1-16 (1 шт) для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	0,08	32800,00	2624	--
28	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	0,08	-134,00	-11	--
29	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	0,08	-250,00	-20	--

30	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	0,93	94,00	87	--
31	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона но морозостойкости до 200: за 100 циклов м3	0,93	384,00	357	--
32	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99 комплект	1	8060,00	8060	--
		Устройство служебного мостика				
33	Е0137-73-3	Устройство железобетонных тумб (опор) на оросительных системах из монолитного бетона кл.В10, F 150, W 6 под гидрометрический мост м3	0,59	12470,39	7358	549
34	С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов м3	0,5988	576,00	345	--
35	Е0137-73-1	Устройство плиты служебного мостика из монолитного ж/бетона кл.В15 м3	0,9	10279,71	9252	402
36	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных каналах т	0,05	8049,49	402	225

37	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,04	67700,00	2708	--
38	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,01	65000,00	650	--
		Прямые затраты по смете			*6 553 754*	*698 505*

Оборудования	**Тенге**	**531 063**
Всего прямые затраты	**Тенге**	**6 022 691**
Накладные расходы, тенге	**Тенге**	**698 505**
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	**Тенге**	**403 272**
Всего по смете	**Тенге**	**7 655 531**

№ п/п	№ смет и расчетов	Наимеиование работ	Строительно монтажные работы	Оборудоваиие	Прочне затраты	Всего
		ИТОГО по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	**7 124 468**	**531 063**		**7 655 531**
	СН РК 8.02-02-2002	**Итого но сметному расчету в текущих ценах 2012 г К=2,08774**	**14 874 037**	**1 108 721**		**15 982 758**
		Понижающнй коэф К=0,92190095847	**10 873 237**	**810 499**		**11 683 736**
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			233 675	233 675

30	Е0137-74-8	Устройство колодцев с заделкой стыков цементным раствором на оросительных системах из сборного железобетона м3	2,71	3947,73	10698	6101
31	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	2,71	94,00	255	--
32	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты днищ ПД 20-1 (1 шт) для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	0,58	32800,00	19024	--
33	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев КС 20-2 (3 шт), водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м (расход бетона 1,77 м3) и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/ м	2,67	10800,00	28836	--
34	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты перекрытий ПП 20-1-1Б (1 шт) для сооружений водонровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	0,36	32800,00	11808	--
35	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	0,94	-134,00	-126	--

36	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	0,94	-250,00	-235	--
37	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной новерхности бетона стен м2	38,2	245,44	9376	1748
38	С11011-773	Скобы ходовые шт	8	221,00	1768	--
39	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99 комплект	1	8060,00	8060	--
40	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий на колодцах МС-1 и МС-2(металлоизделия на антисейсмические мероприятия) т	0,0314	59410,10	1863	386
41	Е0106-33-1	Устройство бетонного замка кл. В12,5 м3	0,32	14623,72	4680	1094
42	С143001-44	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15 м3	0,32	-125,00	-40	--
43	Е0106-1-13	Бетон кл. В7,5 для столбиков под фасонные части и водопроводную арматуру м3	0,015	10620,35	159	13
44	Е0106-11-7	Установка хомута 1т	0,0101	33697,62	339	350

45	С11041-81	Сталь иолосовая 50х8 мм марки 45 /ГОСТ 1050-88/ т	0,0101	43300,00	435	--
46	Е0122-8-12	Укладка стальных труб-футляров (2 шт) диам. 600 мм на колодцах для труб диам. 500 мм км	0,0004	409689,50	164	134
47	С130806-137 Изм. и дон.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные ирямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 630х12 мм ФУТЛЯР м	0,4016	16900,00	6787	--
48	Е0116-30-2 нрим.	Заделка битумом и прядью концов футляра 1сальник	2	2017,57	4035	1008
49	Е0122-35-11	Установка чугунных задвижек или клаианов обратных днам. 500 мм шт	1	5254,33	5254	3764
50	СПрайс-лист Брянский завод трубопрово дной арматуры	Задвижки клиновые с невыдвижным шиинделем 30ч915бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 500 мм шт	1	239524,89	239525	--
51	Е0122-40-11	Приварка фланцев к стальным водопроводных труб диам. 500 мм фланец	2	986,32	1973	1825
52	С130809-21	Фланцы стальиые плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 500 мм шт	2	3120,00	6240	--

		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-3 **На строительство автоматического сбросного сооружения** **Земляные работы**					
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 с тела дамбы	м3	3029	23,36	70755	20092
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	91	262,72	23907	27015
3	Е0101-28-2 т.ч. п-1.6 п-3.31 к=1	Перемещение отвального грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м на водохозяйствеппом строительстве	м3	2032	6,83	13870	3679
4	Е0101-28-8 т.ч. п-1.6 п-3.31 к=1	Перемещение отвального грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы на водохозяйственном строительстве добавлять на каждые 5 м	м3	6096	3,29	20055	5320
5	Е0101-28-2 т.ч. п-1.6 н-3.31 к=1	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м на водохозяйственном строительстве	м3	997	6,83	6805	1805
6	Е0101-28-8 т.ч. п-1.6 и-3.31 к=1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м на водохозяйственном строительстве		997	3,29	3280	870

			м3				
7	Е0101-30-3 т.ч. н-1.6 п-3.32 к=1	Планировка илощадей бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.) на водохозяйственном строительстве	1110	0,26	287	56
			м2				
8	Е0101-28-2 т.ч. п-1.6 п-3.31 к=1	Разравнивание отвального грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м на водохозяйственном строительстве	610	6,83	4164	1104
			м3				
9	Е0101-28-8 т.ч. н-1.6 п-3.31 к=1	Разравнивание отвального грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м на водохозяйственном строительстве	610	3,29	2007	532
			м3				
		Бетонные и ж/бетонные работы					
10	Е0137-73-1	Устройство нлитных оснований и заплечиков на оросительных системах из монолитного ж/бетона кл. В20; F150; W6	139,1	10563,91	1469439	62058
			м3				
11	Е0137-73-2	Облицовка откосов из монолитного ж/бетона кл. В20; F150; W6	171,3	11543,32	1977372	150963
			м3				
12	Е0137-73-3	Устройство стенок и диафрагм из монолитного ж/бетона кл. В20; F150; W6	71,7	12754,59	914504	66722
			м3				
13	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при измененни марки бетона ио водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	387,83	133,00	51582	--
			м3				

14	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона но водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	387,83	310,00	120228	--
15	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов на верховом откосе плотины т	7,58	8049,49	60983	34070
16	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического нрофиля класса А-III, d 10 мм, шагом 20х20 см т	7,58	67700,00	512895	--
17	Е0137-73-3	Ремонт нерепада и концевой части сбросного канала из монолитного ж/бетона кл. В20; F150; W6 м3	47,4	12754,59	604567	44109
18	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	48,11	133,00	6399	--
19	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона но водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	48,11	310,00	14914	--
20	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов т	0,7774	8049,49	6258	3496

21	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм, шагом 20х20 ем	0,7774	67700,00	52630	--
		т				
22	Е0137-73-3	Устройство зубов из мополитного бетона кл.В20; F150; W6	21,8	12754,59	278050	20287
		м3				
23	Е0137-73-1	Устройство заплечиков из монолитиого бетона кл.В20; F150; W6	12	10563,91	126767	5354
		м3				
24	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	34,31	133,00	4563	--
		м3				
25	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	34,31	310,00	10635	--
		м3				
26	Е0137-7-1 т.ч. п-1.28 и п-3.44 К=1,04	Устройство бетонной подготовки под стальную трубу из бетона тяжелого кл.В10; F150; W6	122,8	9987,35	1226447	40027
		м3				
27	С143001-58	Надбавка к сметной стонмости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	124,64	576,00	71794	--
		м3				
28	Е0142-4-4	Крепление камнем d 20-50 см насухо из каменной наброски	11,3	170,10	1922	1404
		м3				

29	С143008-77 прим.	Стоимость бутового камня	м3	11,3	958,00	10825	--
		Устройство шва					
30	Е0141-7-4	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из 2-х слоев прокладочного толя на горячем битуме	м	231	71,18	16442	14532
31	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	т	0,0231	30039,53	694	72
32	С11011-729	Рубероид морозостойкий РПМ-300 шириной 40 см	м2	184,8	113,88	21045	--
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-4					
		На строительство гидропоста на реке					
		Земляные работы					
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	178	23,36	4158	1181
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	6	262,72	1576	1781
3	Е0101-28-2	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	19	6,83	130	34

4	Е0101-28-2 т.ч. и-1.6 п-3.31 к=1	Разравнивание оставшихся отвальных грунтов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м на водохозяйственном строительстве м3	171	6,83	1167	310
5	Е0101-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью до 132 (до 180) кВт (л.с.) м2	106	0,26	27	5
		Бетонные, ж/бетонные и другие работы				
6	Е0137-73-2	Облицовка откосов из монолитного ж/бетона кл.В20; F150; W6 м3	8,64	11543,32	99734	7614
7	Е0137-73-1	Облицовка дна из моиолитного ж/бетона кл.В20; F150; W6 м3	2	10563,91	21128	892
8	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона но водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	10,8	133,00	1436	--
9	С143001-63	Надбавка к сметиой стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	10,8	310,00	3348	--
10	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов на верховом откосе плотины т	0,42	8049,49	3381	1889
11	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, шагом 20х20 см	0,42	62000,00	26040	--

12	Е0137-7-1 т.ч. п-1.28 и п-3.44 К=1,04	Устройство бетонной подготовки под стальную трубу из бетона тяжелого кл.В10; F150; W6	т м3	4,9	9987,35	48938	1597
13	С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	м3	4,97	576,00	2865	--
14	Е0137-73-1	Устройство заплечиков на оросительных системах из монолитного бетона кл.В20; F150; W6	м3	0,6	10563,91	6338	268
15	Е0137-73-3	Устройство зубов из монолитного бетона кл.В20; F150; W6	м3	3,83	12754,59	48850	3564
16	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	4,5	133,00	598	--
17	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	4,5	310,00	1394	--
18	Е0142-4-4	Крепление откосов камнем д 16-25см насухо из каменной наброски	м3	6,7	170,10	1140	832
19	С143008-77 прим.	Стоимость бутового камня	м3	6,7	958,00	6419	--

20	Е0141-4-5	Окрасочная изоляция вертикальиой бетонной поверхности соприкасающиеся с грунтом в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя м2	8,5	91,24	776	765
21	Е0141-8-2	Приготовлеиие разжиженного битума РБ-1 т	0,0017	26143,30	44	3
22	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2 т	0,0272	30039,53	817	85
23	Е0122-1-1	Укладка безнапорных асбестоцементных водопроводных труб /ГОСТ 1839-80/ диам. 100 мм км	0,004	246869,87	987	243
24	Е0137-74-8	Устройство колодцев с заделкой стыков цементным раствором на оросительных системах из сборного железобетона м3	0,93	3947,73	3671	2094
25	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты перекрытий ПП 10-1-16 (1 шт) для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	0,08	32800,00	2624	--
26	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	0,08	-134,00	-11	--
27	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	0,08	-250,00	-20	--

28	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	0,93	94,00	87	--
29	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм м	1,78	5330,00	9487	--
30	С143018-36 Изм. и доп.вын.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных сетей высотой 0,59 м Dв 1000 мм м	0,59	5863,00	3459	--
31	С131104-8 Изм. и доп.вын.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99 комплект	1	8060,00	8060	--
		Гидрометрический мост				
32	Е0137-73-3	Устройство железобетонных тумб (опор) на оросительных системах из монолитного бетона кл.В15, F 150, W 6 под гидрометрический мост м3	0,59	12470,39	7358	549
33	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водоиепрницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,5988	266,00	159	--

			м3			
34	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,5988	310,00	186	--
			м3			
35	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных каналах	0,0104	8049,49	84	47
			т			
36	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, шагом 20х20 см	0,0104	62000,00	645	--
			т			
37	Е0139-7-4 прим.	Моитаж металлоконструкций гидрометрического мостика	1,09	25600,54	28007	7036
			т			
38	С12021-225 прим.	Переходные пешеходные мостики	1,09	134700,00	147362	--
			т			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-5				
		На мехочистку отводящего канала				
1	Е0101-73-12 т.ч. п-3.46 к=1,1	Очистка каналов от наносов в пределах проектного профиля одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья с отсыпкой в отвалы	2866	53,99	154742	33910
			м3			

2	Е0101-28-2 т.ч. п-1.6 п-3.31 к=1	Перемещение отвального грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м на водохозяйственном строительстве	м3	2866	6,83	19563	5189
3	Е0101-28-8 т.ч. п-1.6 п-3.31 к=1	Перемещение отвального грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м на водохозяйственном строительстве	м3	2866	3,29	9429	2501
4	Е0101-85-8	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	м3	860	6,32	5432	1172
5	Е0101-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.) за 2 прохода	м2	14772	0,26	3825	745
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-6					
		На строительство трубчатого переезда на ПК 4+31					
		Земляные работы					
1	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	18	28,03	505	143
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	2	262,72	525	594

3	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	20	6,83	137	36
		м3				
4	Е0101-90-6	Планировка гребня и откосов дамб и земляных подушек в грунтах 2 группы вручную	46	10,22	470	531
		м2				
		Бетонные и ж/бетонные работы				
5	Е0137-74-13	Устройство труб РТ-8.50-1 на оросительных системах из сборного железобетона	1,2	3510,65	4213	1829
		м3				
6	С143019-41	Трубы РТ-8.50-1 безнапорные (для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов) круглые Dy 800 мм, прочность труб вторая	5	5240,00	26200	--
		м				
7	Е0137-73-4	Устройство диафрагмы (2шт) на оросительных системах из монолитного бетона В15	5,36	15827,32	84834	6566
		м3				
8	С12041-72 Изм. и дон.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,11	67700,00	7447	--
		т				
9	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружеиий на оросительных каналах	0,11	8049,49	885	495
		т				
10	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных системах из монолитного бетона В15 (в верхнем и нижнем бъефах)	0,45	10279,71	4626	201

11	Е0137-73-2	Устройство откосов на оросительных системах из монолитного бетона В15 (верхнем и нижнем бъефах)	м3	1,62	11259,12	18240	1428
12	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных каналах	м3	0,046	8049,49	370	207
13	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,046	65000,00	2990	--
14	Е0137-73-1	Устройство заплечиков на оросительных системах из монолитного бетона В10	т	0,27	10066,56	2718	120
15	Е0137-73-3	Устройство зубов на оросительных системах из моиолитного бетона В10	м3	1,8	12257,24	22063	1675
16	Е0137-7-1 т.ч. п-1.28 и п-3.44 К=1,04	Устройство бетонной подготовки В10 под трубы т 10см	м3	0,42	9987,35	4195	137
17	Е0137-7-3 т.ч. п-1.28 и п-3.46 К=1,05	Устройство подготовки из природной гравийно-песчаной под сооружения	м3	1,96	2035,29	3989	593
18	Е0142-4-4	Устройство каменной наброски d 20-50 см насухо	м3	2,91	170,10	495	361

19	С143008-77 прим.	Стоимость бутового камня	м3	2,91	958,00	2788	--
20	Е0141-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	м2	20	91,24	1825	1799
21	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	т	0,004	26143,30	105	8
22	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	т	0,064	30039,53	1923	200
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-7					
		На строительство водомерного сооружения на отводящем канале					
		Земляные работы					
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	23	23,36	537	153
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1	262,72	263	297
3	Е0101-28-2	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	19	6,83	130	34
4	Е0101-28-2 т.ч. п-1.6 п-3.31 к=1	Разравнивание оставшихся отвальных грунтов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м на водохозяйственном строительстве		6	6,83	41	11

			м3				
5	Е0101-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью до 132 (до 180) кВт (л.с.)		52	0,26	13	3
			м2				
		Бетонные, ж/бетонные и другие работы					
6	Е0137-73-2	Облицовка откосов из монолитного ж/бетона кл.В20; F150; W6		5,8	11543,32	66951	5111
			м3				
7	Е0137-73-1	Облицовка дна пз монолитного ж/бетона кл.В20; F150; W6		1	10563,91	10564	446
			м3				
8	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2		6,9	133,00	918	--
			м3				
9	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2		6,9	310,00	2140	--
			м3				
10	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов на верховом откосе плотины		0,269	8049,49	2165	1210
			т				
11	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм, шагом 20х20 см		0,269	62000,00	16678	--
			т				
12	Е0137-7-1 т.ч. п-1.28 и п-3.44 К=1,04	Устройство бетонной подготовки из бетона тяжелого кл.В10; F150; W6		3,4	9987,35	33957	1108

			м3				
13	С143001-58	Надбавка к сметиой стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	3,45	576,00	1988	--
			м3				
14	Е0137-73-3	Устройство зубов из монолитного бетона кл.В20; F150; W6	2,5	12754,59	31886	2326
			м3				
15	Е0137-73-1	Устройство заплечиков на оросительных системах из монолитного бетона кл.В20; F150; W6	0,6	10563,91	6338	268
			м3				
16	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	3,15	133,00	418	--
			м3				
17	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,15	310,00	975	--
			м3				
18	Е0142-4-4	Крепление откосов камнем д 16-25см насухо из каменной наброски	6,7	170,10	1140	832
			м3				
19	С143008-77 прим.	Стоиомость бутового камня	6,7	958,00	6419	--
			м3				
20	Е0141-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности соприкасающиеся с грунтом в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	8,5	91,24	776	765
			м2				
21	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0017	26143,30	44	3

			т			
22	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,0272	30039,53	817	85
			т			
23	Е0122-1-1	Укладка безиапорных асбестоцементных водопроводных труб /ГОСТ 1839-80/ диам. 100 мм	0,004	246869,87	987	243
			км			
24	Е0137-74-8	Устройство колодцев с заделкой стыков цементным раствором на оросительных системах из сборного железобетона	0,93	3947,73	3671	2094
			м3			
25	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты перекрытий ПП 10-1-16 (1 шт) для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,08	32800,00	2624	--
			м3			
26	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,08	-134,00	-11	--
			м3			
27	С143001-45	Надбавка или скидка к сметиой стоимости за изменение класса бетоиа всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,08	-250,00	-20	--
			м3			
28	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,93	94,00	87	--
			м3			

29	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм м	1,78	5330,00	9487	--
30	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных сетей высотой 0,59 м Dв 1000 мм м	0,59	5863,00	3459	--
31	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99 комплект	1	8060,00	8060	--
		Устройство служебного мостика				
32	Е0137-73-3	Устройство железобетонных тумб (опор) на оросительных системах из монолитного бетона кл.В10, F 150, W 6 под гидрометрический мост м3	0,59	12470,39	7358	549
33	С143001-58	Надбавка к сметной стоимостн ири изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов м3	0,5988	576,00	345	--
34	Е0137-73-1	Устройство плиты служебного мостика из монолитного ж/бетона кл.В15	0,9	10279,71	9252	402

35	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных каналах м3	0,05	8049,49	402	225
36	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,04	67700,00	2708	--
37	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,01	65000,00	650	--
		Прямые затраты по смете			*9 902 143*	*716544*

Оборудования	**Тенге**	**239 525**
Всего прямые затраты	**Тенге**	**9 662 618**
Накладные расходы, тенге	**Тенге**	**716 544**
Ненормируемые н непредвиденные затраты (6,00 %)	**Тенге**	**637 121**
Всего но смете	**Тенге**	**11 255 808**

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ	Строительно монтажные работы	Оборудованне	Прочие затраты	Всего
		ИТОГО по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	**11 016 283**	**239 525**		**11 255 808**

	СН РК 8.02-02-2002	**Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 г К=2,08774**	**22 999 135**	**500 066**		**23 499 201**
		Понижающий коэф К=0,945689688	**21 750 045**	**472 907**		**22 222 952**
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			444 459	444 459
		ИТОГО	**21 750 045**	**472 907**	**444 459**	**22 667 411**
		НДС 12%				**2 720 089**
		ВСЕГО				**25 387 500**

Подрядчик:
Директор
ГКП «Табиғат қорғау»

_____ **Н. Сатканбаев**

Начальник ПТО
ГКП "Табиғат қорғау"

_____ **С. Халкулов**

Гл. инженер
ГКП "Табиғат қорғау"

_____ **У. Дүйсен**

Субподрядчик:
Директор
ТОО "СБМ и Компания"

_____ **Б. Сыдыкова**