Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО фирма "Качирский ПДУ"
Дополнительное соглашение № 26/3 от 03.01.2019 г., №26/4 от 24.05.2019 г. к договору № 26 от 03.03.2018 года
Наименование строительства и его адрес: Работы по содержание автомобильной дороги Ивановка- Трофимовка - гр. РФ км 0-95 (95 км)

АКТ № 29

приемки выполненных работ от 27 ноября 2019 года

за ноябрь месяц 2019 года

Содержание автомобильной дороги Ивановка - Трофимовка- гр.РФ км 0-95 (95 км)

Составлена в текущих ценах с 11.11.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1291-0345-0101	**Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине "Дорремслужба" на базе: ГАЗ-53, Газель и др. НР = 108 %**	км в одном направлении	1330	230,8	129,6	306964	172368	–	232266	582368
					101,2	60,5	134596	80465	–	43138	
	0101-0102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,1	133						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	66,5						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2592	172368					
				66,5	1210	80465					
2	1291-0259-0101	**Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную: с обочин, откосов, полосы отвода НР = 108 %**	1000 м2	280,0	611,83	298,44	171312	83563,2	–	138678	334789

				313,39	145,2	87749	40656	–	24799	
0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (дорожный рабочий 2 разряда)	чел-ч	0,37	103,600						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,12	33,6						
3301-0302-0101	Автобусы малые, количество мест для сидения от 16 до 25,длиной от 7 до 7,5 м	маш.-ч	0,12	2487	83563					
			33,6	1210	40656					
3 1291-0166-0101	**Ремонтное профилирование гравийного покрытия автогрейдером среднего типа с шириной профилируемой дороги 8 м НР = 108 %**	км спрофилированной дороги	20	13395,36	13395,36	267907	267907	–	49269	342550
				–	2280,97	–	45619	–	25374	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч		–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,32	26,4						
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,32	10148	267907					
			26,4	1728	45619					
4 **1291-0033-0101**	**Валка деревьев твердых пород с вырубкой подлеска, уборкой порубочных остатков D=28 см НР = 108 %**	**дерево**	**780**	118,22	6,68	92212	5210	–	93961	201067
				111,54	–	87001	–	–	14894	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,12	93,6						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,041	163	5210					
			31,98	–	–					
5 **1291-0037-0101**	**Корчевка пней на откосах и резервах бульдозером, диаметр до 32 см НР = 108 %**	**шт.**	**730**	1011,87	175,32	738665,1	127983,6	–	659536	1510057

				836,55	–	610681,5	–	–	111856	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,09	65,7						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,06	4650	203670					
			43,8	1728	75686					
6 4131-0102-0101	Лесоматериал круглый. Погрузка	т	350	428		149800		----	----	161784
				—		—		—	11984	
7 4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7.5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	350	331		115850		___	-----	125118
				----		---		---	9268	
8 1291-0185-0102	**Закрытие отверстий моста или трубы с подноской материалов, очисткой отверстий от снега и укреплением сооружения с двух сторон при размере отверстий до 1-2 м2 НР=108%**	сооружение	3	406,56	–	1220	–	–	1318	2741
				406,56	–	1220	–	–	203	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,48	1,44						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
2503-0201-0103	Колья	шт.	8	—	—					
			24							

9 СРД-277-01-01	Очистка дорог от снега автогрейдером среднего типа, снег уплотненный, толщина снежного покрова до 100 мм НР = 108 %									
		км прохода	760	1928,13	1928,13	1465371	1465371	–	269485	1873645
				–	328,33	–	249523	–	138789	
0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)									
		чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,19	144,4						
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,19	10148	1465371					
			144,4000	1728	249523					

Итого по акту	5134119
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	921 248
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 122 404
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	416 264
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- перевозка грузов, тенге	115 850
Накладные расходы, тенге	1 444 513
- в т.ч. зарплата, тенге	130 006
Сметная прибыль (8 %), тенге	380 305
Итого в текущих ценах, тенге	5 134 119
К=0,888566	4 562 003,68
НДС 12%	547 440,44
Всего:	5 109 444,12

ЗАКАЗЧИК

Зам. Руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Жакупов К.С.

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог

_____ Бейм И.Д.

Куратор: главный специалист производственного отдела автодорог

_____ Сматаев А.М.

Руководитель технического отдела автомобильных дорог

_____ Валиев М.Т.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО фирма "Качирский ПДУ"

_____ Марченко Е.А.