Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1277

Форма

Акт приемочной комиссии

г.Каскелен ул.Жангозина № 13 А "02" 04 2014 г.

Приемочная комиссия, назначенная ***Учреждение «Каскеленский гуманитарно-технический колледж»***
(наименование организации заказчика, Ф.И.О. заказчика, назначивших приемочную комиссию)
в составе:

Председателя комиссии – ответственный представитель заказчика (инвестора, застройщика) ***Учреждение «Каскеленский гуманитарно-технический колледж» - учредитель Абдильдаев А.В.***
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

Заместителя председателя комиссии – представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля и надзора ***Асанбаев К.Б. – государственный строительный инспектор Департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Алматинской области***.
(фамилия, имя, отчество, должность)

Членов комиссии – представителей:

генерального подрядчика ***ТОО «Қарасай құрылыс»***
(фамилия, имя, отчество, должность)

субподрядных организаций ***нет***
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика ***ПК "S.CULT"***
(фамилия, имя, отчество, должность)

субпроектировщиков ***нет***
(фамилия, имя, отчество, должность)

местных исполнительных органов архитектуры и градостроительства
Жаркетиров Д.А. –начальник Отдела архитектуры и градостроительства района, главный архитектор района
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы
Ботпаев Ж.Ж. – начальник ОЧС
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Доспанов Е.К. – начальник КРУГ СЭН
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации ***Учреждение «Каскеленский гуманитарно-технический колледж»***
(фамилия, имя, отчество, должность)

представители других заинтересованных органов государственного контроля и надзора
Адамин А.С. – И.О.уполномоченного госинспектора охраны окружающей среды
(фамилия, имя, отчество, должность)
– инженер (техник) по Каскеленскому городскому округу
(фамилия, имя, отчество, должность)

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ***ТОО «Қарасай құрылыс»***
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный объект ***учебный корпус (после пристройки и надстройки третьего этажа) в г.Каскелен по ул.Жангозина № 13 А***
(наименование объекта , его местоположение или адрес)

2. Строительство произведено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от « ***30*** » ***апреля 2008г., акт на право частной собственности на земельный участок № 0468246, земельный участок, площадью 0,5600 га, договор купли-продажи от 25.01.2008г., № 806, постановление акимата района от 23.04.2008г. № 4-478***
(наименование органа, вынесшего решение)

Разрешение на производство строительно-монтажных работ _____
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком ***ТОО «Қарасай құрылыс»***
(наименование организаций)

выполнившим ***строительно-монтажные работы***
(виды работ)

и субподрядными организациями ***нет***
(наименование организаций)

выполнившими _____
(виды работ)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана ***ПК "S.CULT"***
(наименование проектных организаций)

5. Строительство осуществлялось по проекту ***рабочий проект***
(номер проекта, номер серии (по типовым проектам)

6. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена _____
(наименование организации, утвердившей проектно-сметную документацию на объект в целом)

«_____»_____ 20____г. № _____

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____
(месяц и год)
окончание работ _____
(месяц и год)
при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по проекту организации строительства _____ ;
фактически _____

8. Приемочной комиссии представлена следующая документация:
акт на право частной собственности на земельный участок № 0468246, кад.номер 03-056-002-119
(перечень документов или номер приложения к акту)

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.; (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В т.ч. пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В т.ч. пускового комплекса или очереди
А – учебный корпус (после пристройки и надстройки 3-го этажа)	*М2*			*1978,0*	
Учебный корпус (до пристройки и надстройки)	*М2*			*1030,6*	
После пристройки и надстройки 3-го этажа площадь увеличилась на:	***М2***			***947,4***	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	М2		
Число этажей	Этаж		
Общий строительный объем	М3		
В т.ч.подземной части	М3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	М2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	Жилая		Общая	Жилая
Всего квартир, в т.ч.:						
- однокомнатных						
- двухкомнатных						
- трехкомнатных						
- четырехкомнатных						
- и более						

10. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: ***здание – трехэтажное, фундамент – бетон, стены – кирпич***

(краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям, инж.и технологическому оборудованию)

11. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении _____ к настоящему акту) в количестве:

фактически _____ единиц;

фактически _____ единиц.

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении _____ к акту.

13. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию здания, сооружения, помещения и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении _____к акту.

14. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего ***154 781,136*** тыс.тенге, в том числе: строительно-монтажных работ _____ тыс.тенге, оборудования, инструмента, инвентаря _____ тыс.тенге.

Решение приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке ***учебный корпус (после пристройки и надстройки третьего этажа) в г.Каскелен по ул.Жангозина № 13 А,***

(наименование объекта, комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель приемочной комиссии ***Учреждение «Каскеленский гуманитарно-технический колледж» - учредитель Абдильдаев А.В.***

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя комиссии ***Асанбаев К.Б.***

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены приемочной комиссии:

ТОО «Қарасай құрылыс»

ПК "S.CULT"

Жаркетиров Д.А.

Ботпаев Ж.Ж.

Доспанов Е.К.

Учреждение «Каскеленский гуманитарно-технический колледж»

Адамин А.С.

Майсаев Т.А. инженер (техник) по Каскеленскому городскому округу

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Получено 3 (три) экземпляра Акта приемочной комиссии.
Абенова Д. 02.04.2014г.

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция гуманитарно-технического колледжа в г. Каскелен Алматинской области**

Заказчик: **Каскеленский Гуманитарно-Технический колледж**

Генподрядчик: **ТОО "Карасай Курылыс"**

Договор от 26.03.2012 г
Адрес:Алматинская область
г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А
РНН 090500215490
ИИК KZ62826B0KZTD2000784
БИК ALMNKZKA
Банк АО "АТФ Банк"

Полная сметная стоимость на 2013 год-157 322 339 тенге

Лимит финансирования на 2013год 157 322 339тенге

Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 17 878 186 тенге
б) отчетный месяц 17 878 186 тенге

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА Апрель 2013 г.

по Каскеленскому Гуманитарному-Техническому колледжу

№ пп	наименование	ед.изм.	стоимость, ед.работ (тенге)	Сумма фактических расходов с начало года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за отчетный месяц 2013 года (тенге).	Стоимость выполненных работ за отчетный месяц 2013 года (тенге)	остаточная стоимость суммы договора (тенге)
1	2	3	4	8	10	11	12
1	Реконструкция гуманитарно-технического колледжа в г. Каскелен Алматинской области	**тенге**	**157 332 339**	**17 878 186**	**17 878 186**	**17 878 186**	**139 454 153**

Заказчик:

М.П.

Генподрядчик:

М.П.

№ 00000000020 от 30 апреля 2013 г.

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс"

Заказчик: Каскеленский Гуманитарный-Технический Колледж

Основание: Договор от 26.03.13 г.

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Демонтажные работы. Павильон 1(1-й и 2-й этаж)	1	шт	6 700 745,00	6 700 745,00
2	Общестроительные работы (Сейсмоусиление) Павильон 1(1-й и 2-й этаж)	1	шт	11 177 441,00	11 177 441,00

Итого: 17 878 186,00

В том числе НДС 1 915 519,92

Всего оказано услуг 2, на сумму 17 878 186.00 KZT

Семнадцать миллионов восемьсот семьдесят восемь тысяч сто восемьдесят шесть тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс"

БИН: 040140003242
Адрес: г. Каскелен ул. Наурызбая 3а
Расчетный счет KZ62826B0KZTD2000784 в АО АТФ Банк
БИК: ALMNKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: Каскеленский Гуманитарный-Технический Колледж

БИН: 041040002907
Адрес: г.Каскелен, ул. Жангозина 13
Расчетный счет KZ909262301147986000 в АФ АО "Казкоммерцбанк"
БИК: KZKOKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция гуманитарно-технического колледжа в г. Каскелен Алматинской области**

Заказчик: **Каскеленский Гуманитарно-Технический колледж**

Генподрядчик: **ТОО "Карасай Курылыс"**

Договор от 26.03.2012 г
Адрес:Алматинская область
г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А
РНН 090500215490
ИИК KZ62826B0KZTD2000784
БИК ALMNKZKA
Банк АО "АТФ Банк"

Полная сметная стоимость на 2013 год-157 322 339 тенге

Лимит финансирования на 2013год 157 322 339тенге

Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 48 133 478 тенге
б) отчетный месяц 30 255 292 тенге

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА Май 2013 г.

по Каскеленскому Гуманитарному-Техническому колледжу

№ пп	наименование	ед.изм.	стоимость, ед.работ (тенге)	Сумма фактических расходов с начало года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за отчетный месяц 2013 года (тенге).	Стоимость выполненных работ за отчетный месяц 2013 года (тенге)	остаточная стоимость суммы договора (тенге)
1	2	3	4	8	10	11	12
1	Реконструкция гуманитарно-технического колледжа в г. Каскелен Алматинской области	**тенге**	**157 332 339**	**48 133 478**	**30 255 292**	**30 255 292**	**109 198 861**

Заказчик:

М.П.

Генподрядчик:

М.П.

Акт № 00000000021 от 31 мая 2013 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс"**

Заказчик: **Каскеленский Гуманитарный-Технический Колледж**

Основание: **Договор от 26.03.13 г.**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Общестроительные работы (Сейсмоусиление) Павильон 1(1-й и 2-й этаж)	1	шт	17 706 721,00	17 706 721,00
2	Отделочные работы	1	шт	12 548 571,00	12 548 571,00

Итого: 30 255 292

В том числе НДС 3 241 638,43

Всего оказано услуг 2, на сумму 30 255 292,00 KZT

Тридцать миллионов двести пятьдесят пять тысяч двести девяносто два тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс"

БИН: 040140003242
Адрес: г. Каскелен ул. Наурызбая 3а
Расчетный счет: KZ62826B0KZTD2000784 в АО АТФ Банк ,

БИК: ALMNKZKA

М.П.

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: Каскеленский Гуманитарный-Технический Колледж

БИН: 041040002907
Адрес: г.Каскелен, ул. Жангозина 13
Расчетный счет: KZ909262301147986000 в АФ АО "Казкоммерцбанк" ,
БИК: KZKOKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция гуманитарно-технического колледжа в г. Каскелен Алматинской области**

Заказчик: **Каскеленский Гуманитарно-Технический колледж**

Генподрядчик: **ТОО "Карасай Курылыс"**

Договор от 26.03.2012 г
Адрес:Алматинская область
г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А
РНН 090500215490
ИИК KZ62826B0KZTD2000784
БИК ALMNKZKA
Банк АО "АТФ Банк"

Полная сметная стоимость на 2013 год-157 322 339 тенге

Лимит финансирования на 2013год 157 322 339тенге

Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 78 225 241 тенге
б) отчетный месяц 30 091 763 тенге

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА Июнь 2013 г.
по Каскеленскому Гуманитарному-Техническому колледжу

№ пп	наименование	ед.изм	стоимость, ед.работ (тенге)	Сумма фактических расходов с начало года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за отчетный месяц 2013 года (тенге).	Стоимость выполненных работ за отчетный месяц 2013 года (тенге)	остаточная стоимость суммы договора (тенге)
1	2	3	4	8	10	11	12
1	Реконструкция гуманитарно-технического колледжа в г. Каскелен Алматинской области	**тенге**	**157 332 339**	**78 225 241**	**30 091 763**	**30 091 763**	**79 107 098**

Заказчик:

М.П.

Генподрядчик:

М.П.

№ 00000000022 от 30 июня 2013 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс"**

Заказчик: **Каскеленский Гуманитарный-Технический Колледж**

Основание: **Договор от 26.03.13 г.**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Отделочные работы	1	шт	12 107 534,00	12 107 534,00
2	Электромонтажные работы 1-2 этаж	1	шт	4 428 729,00	4 428 729,00
3	Отделочные работы	1	шт	10 949 243,00	10 949 243,00
4	Водопровод и канализация 1-3 этаж	1	шт	2 606 257,00	2 606 257,00

Итого: 30 091 763

В том числе НДС 3 224 117,47

Всего оказано услуг 4, на сумму 30 091 763,00 KZT

Тридцать миллионов девяносто одна тысяча семьсот шестьдесят три тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс"

БИН: 040140003242
Адрес: г. Каскелен ул. Наурызбая 3а
Расчетный счет: KZ62826B0KZTD2000784 в АО АТФ Банк ,
БИК: ALMNKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: Каскеленский Гуманитарный-Технический Колледж

БИН: 041040002907
Адрес: г.Каскелен, ул. Жангозина 13
Расчетный счет: KZ909262301147986000 в АФ АО "Казкоммерцбанк"
БИК: KZKOKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция гуманитарно-технического колледжа в г. Каскелен Алматинской области**

Заказчик: **Каскеленский Гуманитарно-Технический колледж**

Генподрядчик: **ТОО "Карасай Курылыс"**

Договор от 26.03.2012 г
Адрес:Алматинская область
г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А
РНН 090500215490
ИИК KZ62826B0KZTD2000784
БИК ALMNKZKA
Банк АО "АТФ Банк"

Полная сметная стоимость на 2013 год-157 322 339 тенге

Лимит финансирования на 2013год 157 322 339тенге

Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 109 030 469 тенге
б) отчетный месяц 30 805 228 тенге

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА Август 2013 г.
по Каскеленскому Гуманитарному-Техническому колледжу

№ пп	наименование	ед.изм.	стоимость, ед.работ (тенге)	Сумма фактических расходов с начало года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за отчетный месяц 2013 года (тенге).	Стоимость выполненных работ за отчетный месяц 2013 года (тенге)	остаточная стоимость суммы договора (тенге)
1	2	3	4	8	10	11	12
1	Реконструкция гуманитарно-технического колледжа в г. Каскелен Алматинской области	**тенге**	**157 332 339**	**109 030 469**	**30 805 228**	**30 805 228**	**48 301 870**

Заказчик:

М.П.

Генподрядчик:

М.П.

№ 00000000023 от 31 августа 2013 г.

нитель Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс"

азчик Каскеленский Гуманитарный-Технический Колледж

снование: Договор от 26.03.13 г.

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Общестроительные работы (Сейсмоусиление) Павильон 1(1-й - 3-й этаж)	1	шт	1 733 945,00	1 733 945,00
2	Общестроительные работы (Сейсмоусиление) Павильон 1(1-й и 2-й этаж)	1	шт	29 071 283,00	29 071 283,00

Итого: 30 805 228,00

В том числе НДС 3 300 560,14

Всего оказано услуг 2, на сумму 30 805 228,00 KZT

Тридцать миллионов восемьсот пять тысяч двести двадцать восемь тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс"

БИН: 040140003242
Адрес: г. Каскелен ул. Наурызбая 3а
Расчетный счет: KZ62826B0KZTD2000784 в АО АТФ Банк ,
БИК: ALMNKZKA

МП

(должность)

(ФИО подпись)

Заказчик: Каскеленский Гуманитарный-Технический Колледж

БИН: 041040002907
Адрес: г.Каскелен, ул. Жангозина 13
Расчетный счет: KZ909262301147986000 в АФ АО "Казкоммерцбанк" ,
БИК: KZNOKZKX

МП

(должность)

(ФИО подпись)

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция гуманитарно-технического колледжа в г. Каскелен Алматинской области**

Заказчик: **Каскеленский Гуманитарно-Технический колледж**

Генподрядчик: **ТОО "Карасай Курылыс"**

Договор от 26.03.2012 г
Адрес:Алматинская область
г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А
РНН 090500215490
ИИК KZ62826B0KZTD2000784
БИК ALMNKZKA
Банк АО "АТФ Банк"

Полная сметная стоимость на 2013 год-157 322 339 тенге

Лимит финансирования на 2013год 157 322 339тенге

Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 133 355 090 тенге
б) отчетный месяц 24 324 621 тенге

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА Сентябрь 2013 г.

по Каскеленскому Гуманитарному-Техническому колледжу

№ пп	наименование	ед.изм.	стоимость, ед.работ (тенге)	Сумма фактических расходов с начало года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за отчетный месяц 2013 года (тенге).	Стоимость выполненных работ за отчетный месяц 2013 года (тенге)	остаточная стоимость суммы договора (тенге)
1	2	3	4	8	10	11	12
1	Реконструкция гуманитарно-технического колледжа в г. Каскелен Алматинской области	**тенге**	**157 332 339**	**133 355 090**	**24 324 621**	**24 324 621**	**23 977 249**

Заказчик:

М.П.

Генподрядчик:

М.П.

00000000024 от 30 сентября 2013 г.

тель Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс"

ик: Каскеленский Гуманитарный-Технический Колледж

вание: Договор от 26.03.13 г.

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Общестроительные работы (Сейсмоусиление) Павильон 1(1-й - 3-й этаж)	1	шт	3 025 855,00	3 025 855,00
2	Электромонтажные работы 1-2 этаж	1	шт	1 153 111,00	1 153 111,00
3	Общестроительные работы (Сейсмоусиление) Павильон 1(1-й и 2-й этаж)	1	шт	20 145 655,00	20 145 655,00

Итого: 24 324 621,00

В том числе НДС 2 606 209,40

Всего оказано услуг 3, на сумму 24 324 621,00 KZT

Двадцать четыре миллиона триста двадцать четыре тысячи шестьсот двадцать один тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс"

БИН: 040140003242
Адрес: г. Каскелен ул. Наурызбая 3а
Расчетный счет: KZ62826B0KZTD2000784 в АО АТФ Банк ,
БИК: ALMNKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: Каскеленский Гуманитарный-Технический Колледж

БИН: 041040002907
Адрес: г.Каскелен, ул. Жангозина 13
Расчетный счет: KZ909262301147986000 в АФ АО "Казкоммерцбанк"
БИК: KZKOKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

кт № 00000000039 от 30 октября 2013 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс"**

Заказчик: **Каскеленский Гуманитарный-Технический Колледж**

Основание: **Договор от 26.03.13 г.**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Реконструкция гуманитарно-технического колледжа в г.Каскелен Алматинской области	1	тнг	21 426 046,00	21 426 046,00

Итого: 21426046,00
В том числе НДС 2 295 647,79

Всего оказано услуг 1, на сумму 21 426 046,00 KZT
Двадцать **один миллион четыреста двадцать шесть тысяч сорок шесть тенге 00 тиын**

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс"

БИН: 040140003242
Адрес: г. Каскелен ул. Наурызбая 3а
Расчетный счет: KZ62826B0KZTD2000784 в АО АТФ Банк ,
БИК: ALMNKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: Каскеленский Гуманитарный-Технический Колледж

БИН: 041040002907
Адрес: г.Каскелен, ул. Жангозина 13
Расчетный счет: KZ909262301147986000 в АФ АО "Казкоммерцбанк"
БИК: KZKOKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Счет-фактура № 23 от 31 мая 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040140003242, г. Каскелен ул. Наурызбая 3а,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0005855, от 15.07.2013

ИИК поставщика: KZ62826B0KZTD2000784, в банке АО АТФ Банк, БИК ALMNKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор от 26.03.13 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Каскелен, ул. Жангозина 13

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040140003242, Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс",г. Каскелен ул. Наурызбая 3а

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель. БИН: 041040002907, Каскеленский Гуманитарный-Технический Колледж,г.Каскелен, ул. Жангозина 13

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Каскеленский Гуманитарный-Технический Колледж

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 041040002907, г.Каскелен, ул. Жангозина 13

ИИК получателя: KZ909262301147986000, в банке АФ АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Общестроительные работы (Сейсмоусиление) Павильон 1(1-й и 2-й этаж)	шт	1	15 809572,32	15 809 572,32	12%	1 897 148,68	17 706 721,00	0	
2	Отделочные работы	шт	1	11 204081,25	11 204 081,25	12%	1 344 489,75	12 548 571,00	0	
Всего по счету:					27 013 653,57		3 241 638,43	30 255 292,00		

Руководитель: Аскарбаев А. К.

(Ф.И.О., подпись)

Финансовый директор: Мухияев М. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция гуманитарно-технического колледжа в г. Каскелен Алматинокой области**

Заказчик: **Каскеленский Гуманитарно-Технический колледж**

Генподрядчик: **ТОО "Карасай Курылыс"**

Договор от 26.03.2012 г
Адрес:Алматинская область
г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А
РНН 090500215490
ИИК KZ62826B0KZTD2000784
БИК ALMNKZKA
Банк АО "АТФ Банк"

Полная сметная стоимость на 2013 год-157 322 339 тенге

Лимит финансирования на 2013год 157 322 339тенге

Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 48 133 478 тенге
б) отчетный месяц 30 255 292 тенге

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА Май 2013 г.
по Каскеленскому Гуманитарному-Техническому колледжу

№ пп	наименование	ед.изм	стоимость, ед.работ (тенге)	Сумма фактических расходов с начало года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за отчетный месяц 2013 года (тенге).	Стоимость выполненных работ за отчетный месяц 2013 года (тенге)	остаточная стоимость суммы договора (тенге)
1	2	3	4	8	10	11	12
1	Реконструкция гуманитарно-технического колледжа в г. Каскелен Алматинской области	**тенге**	**157 332 339**	**48 133 478**	**30 255 292**	**30 255 292**	**109 198 861**

Заказчик:

М.П.

Генподрядчик:

М.П.

Наименование стройки - Реконструкция гуманитарно-технического колледжа в г. Каскелен Алматинской области

Наименование объекта - Здание гуманитарно-технического колледжа

Заказчик: Каскеленский Гуманитарно-Технический колледж

Генподрядчик: ТОО «ҚАРАСАЙ ҚҰРЫЛЫС»,

Акт № 2

выполненных работ за май месяц 2013 г.

(Локальная смета № 2-1-2)

Общестроительные работы (Сейсмоусиление). Павильон 1 (1-й и 2-й этаж)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Сейсмоусиление внутренних стен сеткой							
10	Е15-70-1	Дополнительный намет штукатурки толщ. до 30 мм. стен из-за уклона	373	393,89	4,92	146921	1835	76341
		м2 оштукатуриваемой поверхности						
				193,05	1,87	72008	698	105
11	Е15-70-1	Дополнительный намет штукатурки стен толщ. до 50мм. из-за кулона	284	504,89	4,92	143389	1397	58125
		м2 оштукатуриваемой поверхности						
				193,05	1,87	54826	531	105
12	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка стен цементно-песчанным раствором толщ. 20мм.	1602	251,27	4,07	402535	6520	229859
		м2 оштукатуриваемой поверхности						
				135,68	0,97	217359	1554	105
13	Е15-65-1	Улучшенная штукатурка плоских оконных и дверных откосов толщ. 20мм. цементно-песчанным раствором.	340,1	430,08	6,33	146270	2153	112538
		м2 оштукатуриваемой поверхности						
				312,75	2,39	106366	813	105

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого по разделу 1				**839 115**	**11 905**	**476 863**
						450 559	**3 596**	
	Раздел 2 Сейсмоусиление фасада сеткой							
14	Е69-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах ктрр1=0,1; ктрм1=0,1; кзпр1=0,1; кзкс1=0,1; кзпм1=0,1;	17903	11,35	7,38	203199	132124	121382
		м борозды						
				3,97	2,81	71075	50307	100
15	Е69-5-1	Сверление отверстий диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича электродрелью или электроперфоратором	2431	8,62	0,02	20955	49	20907
		отверстие						
				8,6	–	20907		100
16	Е69-5-2	Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен свыше 0,5 при сверлении отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором	7293	8,17	0,02	59584	146	59438
		отверстие						
				8,15	–	59438		100
17	Е9-49-2	Установка арматурных анкеров длиной 1м.	2431	59,75	0,42	145252	1021	63362
		болт						
				28,8	0,16	70013	389	90
18	Е61-28-1	Усиление стен из сварной сетки	722	703,51	0,85	507934	614	89175
		м2						
				117,5	0,13	84835	94	105
19	Е61-28-8	Усиление откосов проекмов из сварной сетки	88,4	757,95	4,54	67003	401	14345
		м2						
				153,81	0,74	13597	65	105

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Е15-70-1	Нанесение цементно-песчанного раствора М150 на кирпичные стены толщ. 30мм.	722	393,89	4,92	284389	3552	147769
		м2 оштукатуриваемой поверхности						
				193,05	1,87	139382	1350	105
21	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка стен цементно-песчанным растворомтолщ. 20мм.	722	251,27	4,07	181417	2939	103594
		м2 оштукатуриваемой поверхности						
				135,68	0,97	97961	700	105
22	Е15-65-1	Нанесение цементно-песчанного раствора М150 толщ. 30мм. откосов проема	88,4	491,13	6,33	43416	560	29251
		м2 оштукатуриваемой поверхности						
				312,75	2,39	27647	211	105
23	Е15-70-2	Улучшенная штукатурка стен цементно-песчанным раствором толщ. 20мм.	88,4	355,93	4,92	31464	435	20264
		м2 оштукатуриваемой поверхности						
				216,45	1,87	19134	165	105
24	Е8-35-2	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для прочих отделочных работ	940	150,62	0,62	141583	583	76878
		м2 вертикальной проекции						
				69,08	0,23	64935	216	118
		Итого по разделу 2				**1 686 196**	**142 424**	**746 365**
						668 924	**53 497**	
	Раздел 3 Сейсмоусиление кирпичных стен металлпрокатом							
25	Е46-4-3	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными тяжами	11,437	40550,07	477,54	463771	5462	343822
		т						
				29882,25	180	341763	2059	100

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	1-1-908	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 16-40	11,26	69700		784822		
		т						
27	1-1-878	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,14	60200		8428		
		т						
		Итого по разделу 3				**1 257 021**	**5 462**	**343 822**
						———	———	
						341 763	**2 059**	
	Раздел 4 Обвязка по покрытию на отм. +7,200							
28	Е46-4-3	Усиление конструктивных элементов ж/бетонных перекрытий стальными тяжами	2,216	31517,42	477,54	69843	1058	66618
		т		———	———	———	———	———
				29882,25	180	66219	399	100
29	1-1-909	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 8-14	1,285	75600		97146		
		т						
30	1-4-85	Сталь угловая 100х8	0,136	47200		6419		
		т						
31	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,656	50900		33390		
		т						

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,139	50600		7033		
		т						
33	Е46-1-5	Усиление перекрытий сверху монолитным железобетоном (стяжка)	53	15308,26	2620,21	811338	138871	247325
		м3						
				3676,5	990	194855	52470	100
34	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	2,34	68200		159588		
		т						
		Итого по разделу 4				**1 184 757**	**139 929**	**313 943**
						261 074	**52 869**	
		Всего прямые затраты				**4 967 089**	**299 720**	**1 880 993**
						1 722 320	**112 021**	
		Стоимость: материалов, тенге				2 945 049		
		Накладные расходы, тенге				1 880 993		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				410 885		
		Всего с накладными и непредвиденными работами				**7 258 967**		
		Затраты на временные здания и сооружения 1,8 %				130 661		
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**7 389 628**		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет - 1%				73 896		
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%				29 559		
		Итого базисная стоимость 2001 г.				**7 493 083**		

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого в ценах 2013 г.				**15 499 581**		
		Налоги и сборы 2%				309 992		
		Итого				**15 809 573**		
		НДС 12%				1 897 149		
		Всего по акту				**17 706 721**		

Заказчик:

Подрядчик:

Начальник участка:

Наименование стройки - Реконструкция гуманитарно-технического колледжа в г. Каскелен Алматинской области

Наименование объекта - Здание гуманитарно-технического колледжа

Заказчик: Каскеленский Гуманитарно-Технический колледж

Генподрядчик: ТОО «ҚАРАСАЙ ҚҰРЫЛЫС»,

Акт № 3
выполненных работ за Май месяц 2013 г.
(Локальная смета № 2-1-3)
Отделочные работы. Павильон 1 (1-й и 2-й этаж)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Стены							
1	Е15-36-1	Устройство металлического каркаса под облицовку колонн и балок из ГКЛ и OSB ктрр1=0,7; ктрм1=0,7; кзпр1=0,7; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7;	133,4	514,42	3,39	68624	452	21989
		м2		———	———	———	———	———
				156	0,99	20810	132	105
2	Е34-60-7	Облицовка каркасов колонн и балок листами гипсокартона	115,4	995,12	1,79	114837	207	37580
		м2 поверхности		———	———	———	———	———
				321,75	0,68	37130	78	101
3	Е34-60-10	Облицовка каркасов колонн плитами OSB толщ. 12мм.	18	1045,53	4,41	18820	79	9193
		м2 поверхности		———	———	———	———	———
				504	1,69	9072	30	101
4	Е15-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей стен и перегородок из сухих растворных смесей	2704	358,58	3,43	969600	9275	213053

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2 оштукатуриваемой поверхности						
				73,73	1,31	199366	3542	105
5	Е15-64-5	Сплошное выравнивание поверхностей оконных и дверных откосов плоских из сухих растворных смесей	340	645,94	6,12	219620	2081	51305
		м2 оштукатуриваемой поверхности						
				141,39	2,32	48073	789	105
6	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен настенными плитками.	101	1597,48	2,1	161345	212	35399
		м2 поверхности облицовки						
				333	0,79	33633	80	105
7	Е15-180-3	Улучшенная окраска стен, перегородок и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	3044	374,54	2,1	1140100	6392	210374
		м2 окрашиваемой поверхности						
				65,03	0,79	197951	2405	105
		Итого по разделу 1				**2692946**	**18698**	**578893**
						546035	**7056**	
	Раздел 2 Перегородки							
8	Е15-36-1	Устройство металлического каркаса под общивку плитами OSB с двух сторон ктрр1=0,7; ктрм1=0,7; кзпр1=0,7; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7;	15,3	514,42	3,39	7871	52	2522
		м2						
				156	0,99	2387	15	105
9	Е34-57-2	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 75 мм	15,3	112,12	2,32	1715	35	1710
		м2 поверхности						
				109,8	0,88	1680	13	101

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	1-3-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем толщ 75мм	1,18	4260		5027		
		м3						
11	Е10-7-3	Обшивка каркасных стен плитами OSB толщиной 12 мм ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2;	15,3	255,13	8,64	3903	132	4522
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)						
				243	3,28	3718	50	120
12	99-1-10	Плиты OSB толщ. 12 мм.	32,1	438,85		14087		
		м2						
13	Е15-171-4	Оклейка стен молярной сеткой	32,1	139,97	–	4493		873
		м2 отделываемой поверхности						
				25,88	–	831		105
14	Е10-87-3	Устройство однорядных перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляцией	9,3	1939,21	14,13	18035	131	4404
		м2 перегородок (за вычетом проемов)						
				389,25	5,33	3620	50	120
15	Е15-36-1	Устройство металлического каркаса под общивку из плит OSB с одной стороны ктрр1=0,7; ктрм1=0,7; кзпр1=0,7; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7;	57	514,42	3,39	29322	193	9395
		м2						
				156	0,99	8892	56	105
16	Е10-7-3	Обшивка каркасных стен плитами OSB толщиной 12 мм	57	129,31	4,32	7371	246	8423
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)						
				121,5	1,64	6926	93	120
17	99-1-10	Плиты OSB толщ. 12 мм.	60	438,85		26331		
		м2						

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого по разделу 2				**118 155**	**789**	**31 849**
						28 054	**277**	
	Раздел 3 Потолки							
18	Е15-64-4	Сплошное выравнивание поверхностей потолков из сухих растворных смесей	120	434,19	3,94	52103	473	13054
		м2 оштукатуриваемой поверхности						
				102,11	1,49	12253	179	105
19	Е64-34-5	Установка галтелей	907	84,83	1,58	76941	1433	79283
		м						
				83,25	–	75508		105
20	99-1-14счет	Галтели	925	100		92500		
		м						
21	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1196	393,45	2,33	470566	2787	103113
		м2 окрашиваемой поверхности						
				81,23	0,88	97151	1052	105
		Итого по разделу 3				**692 110**	**4 693**	**195 450**
						184 912	**1 231**	
	Раздел 4 Полы							
22	Е51-1-1	Разработка грунта внутри здания в котлованах	18	1104,14	0,09	19875	2	19543
		м3 грунта						
				960,75	0,03	17294	1	113
23	Е57-14-2	Устройство подстилающего слоя щебеночного	16	271,39	2,06	4342	33	953
		м2						
				47,99	0,45	768	7	123

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Е57-15-5	Устройство стяжек бетонных площадью до 20 м2	26	252,26	14,01	6559	364	2312
		м2						
				70,11	2,21	1823	57	123
25	Е57-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному	883	224,79	14,01	198490	12371	95576
		м2						
				85,79	2,21	75753	1951	123
26	Е57-19-2	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых в один слой	312	527,14	1,66	164468	518	31644
		м2						
				82,19	0,27	25643	84	123
27	Е57-20-1	Устройство покрытий из керамических плиток на клею	94	1502,12	5,84			
		м2						
				198,83	0,92			
28	Е57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток лестниц и входа	121	1546,49	14,85			
		м2						
				243,95	2,32			
29	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	127	547,98	0,32			
		м плинтусов						
				41,63	0,11			
30	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума kзпр1=2,6; kзпм1=2,6;	978	904,37	7,86			
		м2 покрытия						
				152,1	4,81			
31	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2 kзпр1=2,7; kзпм1=2,7;	1046	150,94	0,28			
		м плинтусов						
				43,69	0,19			
32	Е12-15-1	Устройство подложки под ламинат	27	28,19	1,19			

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2 изолируемой поверхности						
				27	0,45			
33	Е11-34-2	Устройство покрытий из ламината	27	1120,8	4,84			
		м2 покрытия						
				71,55	1,82			
34	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	29	27,36	0,16			
		м плинтусов						
				16,18	0,07			
		Итого по разделу 4				**393 734**	**13 288**	**150 028**
						121 281	**2 100**	
		Всего прямые затраты				**3 896 945**	**37 468**	**956 220**
						880 282	**10 664**	
		Стоимость: материалов, тенге				2 979 195		
		Накладные расходы, тенге				956 220		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				291 190		
		Всего по смете				**5 144 355**		
		Затраты на временные здания и сооружения 1,8 %				92 598		
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**5 236 953**		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет - 1%				52 370		
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%				20 948		
		Итого базисная стоимость 2001 г.				**5 310 271**		
		Итого в ценах 2013 г.				**10 984 393**		
		Налоги и сборы 2%				219 688		
		Итого				**11 204 081**		

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НДС 12%				1 344 490		
		Всего по акту				**12 548 571**		

Заказчик:

Подрядчик:

Начальник участка:

Счет-фактура № 40 от 30 октября 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040140003242, г. Каскелен ул. Наурызбая 3а,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0005855, от 15.07.2013

ИИК поставщика: KZ62826B0KZTD2000784, в банке АО АТФ Банк, БИК ALMNKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор от 26.03.13 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Каскелен, ул. Жангозина 13

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040140003242, Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс",г. Каскелен ул. Наурызбая 3а

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 041040002907, Каскеленский Гуманитарный-Технический Колледж,г.Каскелен, ул. Жангозина 13

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Каскеленский Гуманитарный-Технический Колледж

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 041040002907, г.Каскелен, ул. Жангозина 13

ИИК получателя: KZ909262301147986000, в банке АФ АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция гуманитарно-техничес кого колледжа в г.Каскелен Алматинской области	тнг	1	19 130 398,21	19 130 398,21	12%	2 295 647,79	21 426 046,00	0	
Всего по счету:					**19 130 398,21**		**2 295 647,79**	**21 426 046,00**	-	

Руководитель: **Аскарбаев А. К.**

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

Финансовый директор: Мухияев М. С.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 26 от 30 сентября 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040140003242, г. Каскелен ул. Наурызбая 3а,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0005855, от 15.07.2013

ИИК поставщика: KZ62826B0KZTD2000784, в банке АО АТФ Банк, БИК ALMNKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор от 26.03.13 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Каскелен, ул. Жангозина 13

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040140003242, Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс",г. Каскелен ул. Наурызбая 3а

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 041040002907, Каскеленский Гуманитарный-Технический Колледж,г.Каскелен, ул. Жангозина 13

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Каскеленский Гуманитарный-Технический Колледж

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 041040002907, г.Каскелен, ул. Жангозина 13

ИИК получателя: KZ909262301147986000, в банке АФ АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Общестроительные работы (Сейсмоусиление) Павильон 1(1-й - 3-й этаж)	шт	1	2 701 656,25	2 701 656,25	12%	324 198,75	3 025 855,00	0	
2	Электромонтажные работы 1-2 этаж	шт	1	1 029 563,39	1 029 563,39	12%	123 547,61	1 153 111,00	0	
3	Общестроительные работы (Сейсмоусиление) Павильон 1(1-й и 2-й этаж)	шт	1	17 987 191,96	17 987 191,96	12%	2 158 463,04	20 145 655,00	0	
Всего по счету:					21 718 411,60		2 606 209,40	24 324 621,00		

Руководитель: Аскарбаев А. К.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Финансовый директор: Мухияев М. С.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция гуманитарно-технического колледжа в г. Каскелен Алматинской области**

Заказчик: **Каскеленский Гуманитарно-Технический колледж**

Генподрядчик: **ТОО "Карасай Курылыс"**

Договор от 26.03.2012 г
Адрес:Алматинская область
г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А
РНН 090500215490
ИИК KZ62826B0KZTD2000784
БИК ALMNKZKA
Банк АО "АТФ Банк"

Полная сметная стоимость на 2013 год-157 322 339 тенге

Лимит финансирования на 2013год 157 322 339тенге

Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 133 355 090 тенге
б) отчетный месяц 24 324 621 тенге

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА Сентябрь 2013 г.
по Каскеленскому Гуманитарному-Техническому колледжу

№ пп	наименование	ед.изм.	стоимость, ед.работ (тенге)	Сумма фактических расходов о начало года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за отчетный месяц 2013 года (тенге).	Стоимость выполненных работ за отчетный месяц 2013 года (тенге)	остаточная стоимость суммы договора (тенге)
1	2	3	4	8	10	11	12
1	Реконструкция гуманитарно-технического колледжа в г. Каскелен Алматинской области	**тенге**	**157 332 339**	**133 355 090**	**24 324 621**	**24 324 621**	**23 977 249**

Заказчик:

М.П.

Генподрядчик:

М.П.

Наименование стройки - Реконструкция гуманитарно-технического колледжа в г. Каскелен Алматинской области

Наименование объекта - Здание гуманитарно-технического колледжа

Заказчик: Каскеленский Гуманитарно-Технический колледж

Генподрядчик: ТОО «ҚАРАСАЙ ҚҰРЫЛЫС»,

Акт № 4
выполненных работ за Сентябрь месяц 2013 г.
(Локальная смета № 2-1-4)
Отопление. Павильон 1 (1 и 2 этаж)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Сантехниские работы							
1	Е69-5-1	Сверление отверстий диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича электродрелью или электроперфоратором (диаметр отверстии 50мм)	34	8,62	0,02	293	1	292
		отверстие						
				8,6	–	292	–	100
2	Е69-5-3	Добавлять на каждые 10 мм диаметра отверстий свыше 20 мм при сверлении отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфораторомК=4,000;	136	9,9	–	1346	–	1346
		отверстие						
				9,9	–	1346	–	100

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Е65-8-2	Прокладка трубопровода отопления из стальных труб диаметром 32 мм	304	729,22	1,01	221683	307	66700
		м		———	———	———	———	———
				171,23	0,18	52054	55	128
4	99-1-21 Пра	Крепежные хомуты	304	12,5		3800		
		шт						
5	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	54,72	21,8	0,05	1193	3	287
		м2		———	———	———	———	———
				5,81	0,02	318	1	90
6	Е13-26-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140	54,72	81,41	0,05	4455	3	138
		м2		———	———	———	———	———
				2,77	0,02	152	1	90
7	8-6-11	Трубы стальные водогазопроводные Ф 50х3 мм (гильзы)	6,8	295		2006		
		м						
8	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	124,96	4814,39	34,73	601606	4340	19428
		кВт		———	———	———	———	———
				108,45	13,01	13552	1626	128
9	8-10-51	Отводы, резьбы, муфты d 20 мм	146	106		15476		
		шт						
10	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	73	473,47	39,24	34563	2865	25229
		шт		———	———	———	———	———
				254,25	15,75	18560	1150	128
11	9-4-53	Краны шаровые Dy 20 мм	73	1390		101470		

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт						
12	Е18-22-5	Установка кранов маевских	73	62,13	–	4535	–	2103
		комплект						
				22,5	–	1643	–	128
13	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	304	10,99	–	3341	–	4160
		м трубопровода						
				10,69	–	3250	–	128
14	Е15-172-4	Двухслойная окраска радиаторов.	200,64	159,71	0,07	32044	14	22757
		м2 окрашиваемой поверхности						
				108	0,02	21669	4	105
		Итого по разделу 1				**1 027 811**	**7 533**	
						112 836	**2 837**	
		Всего прямые затраты				**1 027 811**	**7 533**	
						112 836	**2 837**	
		Стоимость: материалов, тенге				907 442		
		Накладные расходы, тенге				142 440		
		- заработная плата, тенге				21 366		
		- трудоемкость, чел-ч				71		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				70 215		
		Всего по смете				**1 240 466**		
		Сметная заработная плата, тенге				137 039		

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				741		
		Затраты на временные здания и сооружения 1,8 %				22 328		
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**1 262 794**		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет - 1%				12 628		
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%				5 051		
		Итого базисная стоимость 2001 г.				**1 280 474**		
		Итого в ценах 2013 г.				**2 648 683**		
		Налоги и сборы 2%				52 974		
		Итого				**2 701 657**		
		НДС 12%				324 198		
		Всего по акту				**3 025 855**		

Заказчик:

Подрядчик:

Начальник участка:

Наименование стройки - Реконструкция гуманитарно-технического колледжа в г. Каскелен Алматинской области

Наименование объекта - Здание гуманитарно-технического колледжа

Заказчик: Каскеленский Гуманитарно-Технический колледж

Генподрядчик: ТОО «ҚАРАСАЙ ҚҰРЫЛЫС»,

Акт № 10

выполненных работ за Сентябрь месяц 2013 г.

(Локальная смета № 2-1-10)

Электромониажные работы. п.1 (3-эт).

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Светотехническое оборудование							
1	Ц8-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	3	1135,1	42,1	3405	126	1598
		шт						
				556	4,5	1668	14	95
2	18-3-157	Щиток осветительный на 9 однофазных групп,	3	9460		28380		
		шт						
3	Ц8-530-1	Установка автоматов в ЩО.	9	892,9	17,9	8036	161	3389
		шт						
				394	2,3	3546	21	95
4	99-1-1прайс	Автоматы 16А, 25А.	9	260		2340		
		шт						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Ц8-593-7	Светильник потолочный или настенный двухламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	62	357,5	164	22165	10168	10460
		шт		———	———	———	———	———
				131	46,6	8122	2889	95
6	17-2-34	Светильники, тип ЛП021-2х40/Н-02-УХЛ4	60	2930		175800		
		шт						
7	17-2-36	Светильники, тип ЛП04х18	12	1500		18000		
		шт						
8	17-5-2	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 2ОС-127	116	17		1972		
		шт						
9	17-6-28	Лампы люминисцентные	116	64		7424		
		шт						
10	17-1-84	Светильники, тип НПО	5	523		2615		
		шт						
11	17-6-61	Лампы накаливания электрические для местного освещения	5	18		90		
		шт						
12	Ц8-591-3	Выключатель полугерметический и герметический	12	134,8	3,6	1618	43	1313
		шт		———	———	———	———	———
				115	0,2	1380	2	95
13	18-1-12	Выключатель одноклавишный	12	156		1872		
		шт						
14	Ц8-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	20	133,4	3,6	2668	72	2191
		шт		———	———	———	———	———
				115	0,3	2300	6	95
15	18-1-158	Розетки	20	237		4740		
		шт						
16	18-3-47	Коробки ответвительные	0,035	22300		781		
		1000шт						
17	99-1-2прайс	Трубы гофрыи Ф 20мм	1000	11		11000		
		м						
18	Ц8-545-5	Распределительная коробка	12	688,6	22,6	8263	271	3982
		шт		———	———	———	———	———
				347	2,3	4164	28	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого по разделу 1				**301169**	**10841**	
						21180	**2960**	
	Раздел 2 Кабельная продукция							
19	Е67-11-2	Прокладка скрытой проводки	1100	24,84	–	27324	–	29510
		м провода		24,84	–	27324	–	108
20	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,4	60500		24200		
		1000м						
21	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,7	52100		36470		
		1000м						
22	1-1-664	Проволока вязальная	20	218		4360		
		кг						
		Итого по разделу 2				**92354**	–	
						27324	–	
		Всего прямые затраты				**393 523**	**10 841**	
						48 504	**2 960**	
		Стоимость: материалов, тенге				334 178		
		Накладные расходы, тенге				52 443		
		- заработная плата, тенге				7 867		
		- трудоемкость, чел-ч				26		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				26 758		
		Всего по смете				**472 724**		
		Сметная заработная плата, тенге				59 331		
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				331		
		Затраты на временные здания и сооружения 1,8 %				8 509		
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**481 233**		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет - 1%				4 812		
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%				1 925		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого базисная стоимость 2001 г.				**487 970**		
		Итого в ценах 2013 г.				**1 009 376**		
		Налоги и сборы 2%				20 188		
		Итого				**1 029 563**		
		НДС 12%				123 548		
		Всего по акту				**1 153 111**		

Заказчик:

Подрядчик:

Начальник участка:

Наименование стройки - Реконструкция гуманитарно-технического колледжа в г. Каскелен Алматинской области

Наименование объекта - Здание гуманитарно-технического колледжа

Заказчик: Каскеленский Гуманитарно-Технический колледж

Генподрядчик: ТОО «ҚАРАСАЙ ҚҰРЫЛЫС»,

Акт № 11

выполненных работ за Сентябрь месяц 2013 г.

(Локальная омета № 2-1-11)

Общестрительные работы. Павильон-2, (1-й по 3-й этаж)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Земляные работы							
1	Е1-18-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	933,87	47,43	44,84	44293	41875	14857
		м3 грунта		———	———	———	———	———
				2,59	13,81	2419	12897	97
2	Е1-163-2	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м с креплением вручную в грунтах 2 группы	28,0161	353,25	–	9897	–	11184
		м3 грунта		———	———	———	———	———
				353,25	–	9897	–	113
3	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	93,387	25,65	5,38	2395	502	1836
		м3 уплотненного грунта		———	———	———	———	———

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				20,27	–	1893	–	97
4	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	1774,353	9,24	9,24	16395	16395	5163
		м3 грунта		———	———	———	———	———
				–	3	–	5323	97
5	Е1-18-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	700,4025	47,43	44,84	33220	31406	11142
		м3 грунта		———	———	———	———	———
				2,59	13,81	1814	9673	97
6	П7-30-2	Перевозка грузов на 30 км, 2 класс груза (для обратной засыпки)	1330,7648	228,3	228,3	303814	303814	60763
		т		———	———	———	———	———
				–	45,66	–	60763	100
7	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	700,4025	6,48	6,48	4539	4539	1427
		м3 грунта		———	———	———	———	———
				–	2,1	–	1471	97
8	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	21,01207	134,1	–	2818	–	3184
		м3 грунта		———	———	———	———	———
				134,1	–	2818	–	113
9	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	700,4025	21,55	4,52	15094	3166	11570
		м3 уплотненного грунта		———	———	———	———	———
				17,03	–	11928	–	97
		Итого по разделу 1				**432465**	**401697**	

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						30769	**90127**	
	Раздел 2 Фундамент							
10	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,54	7164,97	66,01	11034	102	356
		м3						
				195,75	24,93	301	38	105
11	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны	8,94	8627,54	98,32	77130	879	6875
		м3						
				695,25	37,15	6216	332	105
12	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	12	8747,7	311,32	104972	3736	7038
		м3						
				441	117,61	5292	1411	105
13	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,437	53600		23423		
		т						
14	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,033	52400		1729		
		т						
15	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,234	50900		11911		
		т						

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	1,277	45800		58487		
		т						
17	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	0,339	60300		20442		
		т						
18	Е6-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,566	147801,76	587,63	83656	333	11900
		т		———	———	———	———	———
				19800	222,75	11207	126	105
19	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	84	245,44	3,82	20617	321	3844
		м2 поверхности		———	———	———	———	———
				37,35	1,44	3137	121	118
		Итого по разделу 2				**413401**	**5371**	
						———	———	
						26153	**2028**	
	Раздел 3 Металлические конструкции							
	3.1 Колонны							
20	Е9-62-3	Изготовление колонн	7,389	27935,09	9375,11	206412	69273	122943
		т конструкций		———	———	———	———	———
				16380	2107,33	121032	15571	90

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Е9-17-10	Монтаж колонн многоэтажных зданий различного назначения высотой до 25 м	7,389	5814,79	4495,26	42965	33215	10401
		т конструкций		———	———	———	———	———
				983,73	580,3	7269	4288	90
22	1-1-848	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 20-40	6,574	81800		537753		
		т						
23	1-1-878	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,744	60200		44789		
		т						
24	1-1-908	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 16-40	0,12928	69700		9011		
		т						
25	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	199,0224	21,8	0,05	4339	10	1044
		м2		———	———	———	———	———
				5,81	0,02	1156	4	90
	3.2 Ригели							
26	Е9-62-3	Изготовление ригелей	5,88	27935,09	9375,11	164258	55126	97835
		т конструкций		———	———	———	———	———
				16380	2107,33	96314	12391	90

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Е9-17-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м	5,88	8108,11	5078,47	47676	29861	20087
		т конструкций		———	———	———	———	———
				2956,64	839,11	17385	4934	90
28	1-1-848	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 20-40	5,88	81800		480984		
		т						
29	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	158,52	21,8	0,05	3456	8	832
		м2		———	———	———	———	———
				5,81	0,02	921	3	90
	3.3 Балки и обрамление							
30	Е9-62-3	Изготовление балок	7,386	27935,09	9375,11	206329	69245	122893
		т конструкций		———	———	———	———	———
				16380	2107,33	120983	15565	90
31	Е9-17-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м	7,386	8108,11	5078,47	59887	37510	25232
		т конструкций		———	———	———	———	———
				2956,64	839,11	21838	6198	90
32	1-1-908	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 16-40	5,414	69700		377356		

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего / з/п рабочих-строителей	 экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего / з/п рабочих-строителей	 экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	1-1-909	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 8-14	0,358	75600		27065		
		т						
34	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)	0,653	47200		30822		
		т						
35	1-4-86	Сталь угловая 63х63 мм (ГОСТ 8509-86)	0,263	45500		11967		
		т						
36	4-1-50	Стоимость фасонки	0,59	60300		35577		
		т						
37	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,132	149300		19708		
		т						
38	99-1-3прайс	Трубы квадрат 100х100х8	0,419	51134		21425		
		тн						
39	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	152,01	21,8	0,05	3314	8	797
		м2		———	———	———	———	———
				5,81	0,02	883	3	90
	3.4 Лестницы							
40	Е9-62-5	Изготовление лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением	1,009	28686,82	5605,29	28945	5656	20550
		т конструкций		———	———	———	———	———
				21600	1029,79	21794	1039	90
41	Е9-61-10	Монтаж лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой	1,009	9752,34	2387,56	9840	2409	5826
		т конструкций		———	———	———	———	———
				6120	295,43	6175	298	90

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	1-1-908	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 16-40	0,864	69700		60221		
		т						
43	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)	0,206	47200		9723		
		т						
44	Е9-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	0,475	14359,66	5522,03	6821	2623	3163
		т конструкций		———	———	———	———	———
				6075	1322,37	2886	628	90
45	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,357	68200		24347		
		т						
46	99-1-5счета	Профнастил толщ. 0,7мм Н-57мм.	40,3	529,1		21323		
		м.п.						
47	Е6-22-1	Устройство монолитных железобетонных лестничнх ступений и площадок	5,77	13570,74	241,1	78303	1391	8322
		м3		———	———	———	———	———
				1282,5	91,08	7400	526	105
		Итого по разделу 3				**2574616**	**306335**	
						———	———	
						426036	**61448**	
	Раздел 4 Перекрытие							
	4.0 Подраздел без наименования							
48	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,65	7940,17	66,01	76623	637	2237

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3		———	———	———	———	———
				195,75	24,93	1889	241	105
49	Е6-1-16	Устройство плит железобетонных плоских на отм. -0,700	29,7	9401,21	196,62	279216	5840	10807
		м3		———	———	———	———	———
				272,25	74,27	8086	2206	105
50	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,384	58000		22272		
		т						
51	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	1,894	65900		124815		
		т						
52	Е9-42-1	Устройство покрытия из профилированного листа для железобетонного перекрытия	223	112,46	34,25	25079	7638	11948
		м2		———	———	———	———	———
				51,08	8,45	11391	1884	90
53	99-1-6счета	Профнастил толщ. 0,7мм., Н-57	315	529,1		166667		
		м.п.						
54	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	33,56	13570,74	241,1	455434	8091	48403
		м3		———	———	———	———	———
				1282,5	91,08	43041	3057	105
55	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,714	58000		41412		
		т						

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего / з/п рабочих-строителей	 экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего / з/п рабочих-строителей	 экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	1,587	67700		107440		
		т						
		Итого по разделу 4				**1298958**	**22206**	
						64407	**7388**	
	Раздел 5 Стены							
57	Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	59,213	2095,23	372,83	124065	22076	51251
		м3 кладки						
				594	139,5	35173	8260	118
58	Е7-20-3	Усиление кладки, обрамление проемов	2,78	16264,1	1826,1	45214	5077	34213
		т стальных элементов						
				8100	690,75	22518	1920	140
59	99-1-7Счета	Теплоблоки 350х250х600	59,22	7054,53		417769		
		м3						
60	99-1-8Счета	Швеллер гнутый 50х120х50	80	276		22080		
		м.п.						
		Итого по разделу 5				**609128**	**27153**	
						57691	**10180**	
	Раздел 6 Окна							
61	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, с подоконными досками	58,16	348,94	18,88	20294	1098	12394
		м2 проемов						

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				171,01	6,57	9946	382	120
62	99-1-1счета	Металлопластиковые окна с подоконными досками из ПВХ	58,16	4863,46		282859		
		м2						
63	Е10-91-2	Установка алюминиевых витражей	48,051	378,27	18,53	18176	890	9355
		м2 проемов						
				156,07	6,18	7499	297	120
64	99-1-2счета	Витражи алюминиевые	48,051	12106,35		581722		
		м2						
		Итого по разделу 6				**903051**	**1988**	
						17445	**679**	
	Раздел 7 Двери							
65	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 kзпр1=4,46; kзпм1=4,46;	7,56	964,23	143,57	7290	1085	6832
		м2 проемов						
				676,36	76,71	5113	580	120
66	99-1-3счета	Двери деревянные	7,56	4408		33324		
		м2						
		Итого по разделу 7				**40614**	**1085**	
						5113	**580**	
	Раздел 8 Кровля							
67	Е9-62-6	Изготовление прогонов	1,532	15520,74	4123,67	23778	6317	15772
		т конструкций						

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				9882	1557	15139	2385	90
68	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м	1,532	5030,5	2020,02	7707	3095	3826
		т конструкций						
				2272,5	502,43	3481	770	90
69	1-1-908	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 16-40	1,354	69700		94374		
		т						
70	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)	0,218	47200		10290		
		т						
71	Е61-28-1	Устройство основания из металлической сетки под утепление кровли	101	686,38	0,85	69324	86	12475
		м2						
				117,5	0,13	11868	13	105
72	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пароизоляционной пленки в один слой	120	37,08	0,99	4450	119	1710
		м2 изолируемой поверхности						
				11,59	0,38	1391	46	119
73	1-1-507	Пленка пароизоляционная	0,132	30400		4013		
		1000м2						
74	Е12-13-3	Утепление покрытий из минплиты в два слоя толщ 150мм. ктрр1=1,777; ктрм1=1,777; кзпр1=1,777; кэкс1=1,777; кзпм1=1,777;	120	802,14	8,39	96257	1007	18437
		м2 утепляемого покрытия						
				125,95	3,16	15114	379	119
75	Е12-15-3	Устройство прокладной ветрозащитной пленки в один слой	120	37,08	0,99	4450	119	1710
		м2 изолируемой поверхности						

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				11,59	0,38	1391	46	119
76	99-1-9счета	Ветрозащитная пленка	132	31,4		4145		
		м2						
77	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия из профнастила	183,25	484,95	8,2	88867	1503	60193
		м2 кровли						
				272,95	3,08	50018	564	119
78	99-1-5	Профлист т. 0,7мм. Н-57 в-750мм	259	529,1		137037		
		м.п.						
79	Е12-10-1	Устройство парапетов, фаритуков и т.п из листовой оцинкованной стали	91	715,87	1,24	65144	113	16645
		м2 покрытия						
				153,23	0,47	13944	43	119
		Итого по разделу 8				**609 836**	**12 359**	
						112 346	**4 246**	
		Всего прямые затраты				**6 882 069**	**778 194**	
						739 960	**176 676**	
		Стоимость: материалов, тенге				5 363 916		
		Накладные расходы, тенге				909 272		
		- заработная плата, тенге				136 391		
		- трудоемкость, чел-ч				455		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				467 480		
		Всего по смете				**8 258 821**		
		Сметная заработная плата, тенге				1 053 027		

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				5 298		
		Затраты на временные здания и сооружения 1,8 %				148 659		
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**8 407 480**		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет - 1%				84 075		
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%				33 630		
		Итого базисная стоимость 2001 г.				**8 525 184**		
		Итого в ценах 2013 г.				**17 634 502**		
		Налоги и сборы 2%				352 690		
		Итого				**17 987 192**		
		НДС 12%				2 158 463		
		Всего по акту				**20 145 655**		

Заказчик:

Подрядчик:

Начальник участка:

Счет-фактура № 25 от 31 августа 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040140003242, г. Каскелен ул. Наурызбая 3а,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0005855, от 15.07.2013

ИИК поставщика: KZ62826B0KZTD2000784, в банке АО АТФ Банк, БИК ALMNKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор от 26.03.13 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Каскелен, ул. Жангозина 13

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040140003242, Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс",г. Каскелен ул. Наурызбая 3а

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 041040002907, Каскеленский Гуманитарный-Технический Колледж,г.Каскелен, ул. Жангозина 13

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Каскеленский Гуманитарный-Технический Колледж

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 041040002907, г.Каскелен, ул. Жангозина 13

ИИК получателя: KZ909262301147986000, в банке АФ АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Общестроительные работы (Сейсмоусиление) Павильон 1(1-й - 3-й этаж)	шт	1	1 548 165,18	1 548 165,18	12%	185 779,82	1 733 945,00	0	
2	Общестроительные работы (Сейсмоусиление) Павильон 1(1-й и 2-й этаж)	шт	1	25 956 502,68	25 956 502,68	12%	3 114 780,32	29 071 283,00	0	
Всего по счету:					27 504 667,86		3 300 560,14	30 805 228,00		

Руководитель: Аскарбаев А. К.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

Финансовый директор: Мухияев М. С.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция гуманитарно-технического колледжа в г. Каскелен Алматинской области**

Заказчик: **Каскеленский Гуманитарно-Технический колледж**

Генподрядчик: **ТОО "Карасай Курылыс"**

Договор от 26.03.2012 г
Адрес:Алматинская область
г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А
РНН 090500215490
ИИК KZ62826B0KZTD2000784
БИК ALMNKZKA
Банк АО "АТФ Банк"

Полная сметная стоимость на 2013 год-157 322 339 тенге

Лимит финансирования на 2013год 157 322 339тенге

Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 109 030 469 тенге
б) отчетный месяц 30 805 228 тенге

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА Август 2013 г.
по Каскеленскому Гуманитарному-Техническому колледжу

№ пп	наименование	ед.изм.	стоимость, ед.работ (тенге)	Сумма фактических расходов с начало года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за отчетный месяц 2013 года (тенге).	Стоимость выполненных работ за отчетный месяц 2013 года (тенге)	остаточная стоимость суммы договора (тенге)
1	2	3	4	8	10	11	12
1	Реконструкция гуманитарно-технического колледжа в г. Каскелен Алматинской области	**тенге**	**157 332 339**	**109 030 469**	**30 805 228**	**30 805 228**	**48 301 870**

Заказчик:

М.П.

Генподрядчик:

М.П.

Наименование стройки - Реконструкция гуманитарно-технического колледжа в г. Каскелен Алматинской области

Наименование объекта - Здание гуманитарно-технического колледжа

Заказчик: Каскеленский Гуманитарно-Технический колледж

Генподрядчик: ТОО «ҚАРАСАЙ ҚҰРЫЛЫС»,

Акт № 7

выполненных работ за Август месяц 2013 г.

(Локальная смета № 2-1-7)

Общестроительные работы. Павильон 1 (3-й этаж)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Металлоконструкция каркаса							
	1.1 Стойки							
1	Е9-62-3	Изготовление конструкции стойки	3,406	27935,09	9375,11	95147	31932	56671
		т конструкций		———	———	———	———	———
				16380	2107,33	55790	7178	90
2	Е9-17-10	Монтаж металлических стоек	3,406	5814,79	4495,26	19805	15311	4795
		т конструкций		———	———	———	———	———
				983,73	580,3	3351	1977	90
3	1-1-908	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 16-40	3,5149	69700		244989		

		т						
4	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	91,96	21,8	0,05	2005	5	482
		м2		———	———	———	———	———
				5,81	0,02	534	2	90
	1.2 Балки							
5	Е9-62-6	Изготовление конструкции балок	3,01	15520,74	4123,67	46717	12412	30989
		т конструкций		———	———	———	———	———
				9882	1557	29745	4687	90
6	Е9-17-12	Монтаж конструкции балок	3,01	8108,11	5078,47	24405	15286	10283
		т конструкций		———	———	———	———	———
				2956,64	839,11	8899	2526	90
7	1-1-848	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 20-40	1,0134	81800		82896		
		т						
8	1-1-908	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 16-40	2,089	69700		145603		
		т						
9	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	81,27	21,8	0,05	1772	4	427
		м2		———	———	———	———	———
				5,81	0,02	472	2	90
	1.3 Металлокаркас стен и кровли							
10	Е9-62-2	Изготовление прогонов	15,804	8077,36	2622,65	127655	41448	66311
		т конструкций		———	———	———	———	———
				4194	468,05	66282	7397	90
11	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м	15,804	5030,5	2020,02	79502	31924	39470
		т конструкций		———	———	———	———	———
				2272,5	502,43	35915	7940	90

12	1-1-907	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 8-14	7,328	70000		512960		
		т						
13	1-1-908	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 16-40	7,5841	69700		528612		
		т						
14	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)	1,3973	47200		65953		
		т						
15	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	426,7	21,8	0,05	9302	21	2239
		м2						
				5,81	0,02	2479	9	90
16	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	426,7	31,5	0,02	13441	9	1598
		м2						
				4,16	–	1775	–	90
	1.4 Вертикальные связи							
17	Е9-62-3	Изготовление вертикальных связей	1,723	27935,09	9375,11	48132	16153	28669
		т конструкций						
				16380	2107,33	28223	3631	90
18	Е9-24-1	Монтаж связей и распорок	1,723	13864,97	4022,39	23889	6931	15758
		т конструкций						
				9090	1071,86	15662	1847	90
19	1-1-907	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 8-14	1,03	70000		72100		
		т						
20	1-1-908	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 16-40	0,69	69700		48093		

		т						
21	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)	0,058	47200		2738		
		т						
22	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	46,52	21,8	0,05	1014	2	244
		м2		———	———	———	———	———
				5,81	0,02	270	1	90
	1.5 Прочие работы							
23	Е9-62-5	Изготовление металлических обрамлений парапета, окон и проемов.	1,141	28686,82	5605,29	32732	6396	23239
		т конструкций		———	———	———	———	———
				21600	1029,79	24646	1175	90
24	Е9-24-1	Монтаж онтаж обрамление парапета, окон и прочих проемов	1,141	13864,97	4022,39	15820	4590	10436
		т конструкций		———	———	———	———	———
				9090	1071,86	10372	1223	90
25	1-4-85	Сталь угловая	1,177	47200		55554		
		т						
26	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	30,8	21,8	0,05	671	2	162
		м2		———	———	———	———	———
				5,81	0,02	179	1	90
27	Е9-62-5	Изготовление пожарных лестниц прямолинейных с ограждением	1,5	28686,82	5605,29	43030	8408	30551
		т конструкций		———	———	———	———	———
				21600	1029,79	32400	1545	90
28	8-6-15	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 100х4 мм	30	749		22470		
		м						
29	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1,5	13711,46	5475,86	20567	8214	8900
		т конструкций		———	———	———	———	———
				5040	1552,87	7560	2329	90
	1.6 Соединительные элементы. Узлы							

30	Е9-62-1	Изготовление листовых конструкций массой свыше 0,5 т	1,152	33051,57	14360,59	38075	16543	20233
		т конструкций		———	———	———	———	———
				16524	2990,06	19036	3445	90
31	Е9-24-1	Монтаж узлов и соединительных элементов	1,152	13864,97	4022,39	15972	4634	10536
		т конструкций		———	———	———	———	———
				9090	1071,86	10472	1235	90
32	1-1-878	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	1,104	60200		66461		
		т						
33	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)	0,085	47200		4012		
		т						
34	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	31,1	21,8	0,05	678	2	164
		м2		———	———	———	———	———
				5,81	0,02	181	1	90
		Итого по разделу 1				**2512772**	**220227**	
						———	———	
						354243	**48151**	
	Раздел 2 Общестроительные работы							
	2.1 Стены (Наружная обшивка)							
35	Е12-15-3	Устройство прокладной ветрозащитной пленки в один слой	432,2	37,08	0,99	16026	428	6156
		м2 изолируемой поверхности		———	———	———	———	———
				11,59	0,38	5009	164	119
36	99-1-9Счет	Ветрозащитная пленка	475,42	31,4		14928		
		м2						
37	Е10-7-3	Обшивка стен плитами OSB толщиной 12 мм	432,2	129,31	4,32	55888	1867	63865
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		———	———	———	———	———
				121,5	1,64	52512	709	120
38	99-1-10Пра	OSB толщ. 12мм	454	438,85		199238		
		м2						

39	Е15-164-1	Простая окраска плит OSB	432,2	105,21	1,19	45472	514	18892
		м2 окрашиваемой поверхности		———	———	———	———	———
				41,18	0,45	17798	194	105
40	Е12-7-5	Обшивка наружных стен из профлиста	432,2	349,67	8,2	151127	3544	141967
		м2 кровли		———	———	———	———	———
				272,95	3,08	117969	1331	119
41	99-1-5счет	Профлист толщ. 07,мм	576	529,1		304762		
		м						
42	Е10-87-3	Облицовка стен фасадов зданий искуственными плитами на металлическом каркасе kзпр1=1,49; kзпм1=1,49;	432,2	910,36	16,74	393458	7235	205820
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		———	———	———	———	———
				579,98	7,94	250667	3432	81
43	99-1-11счет	Декорпанели для наружной облицовки	440,84	1853,05		816899		
		м2						
44	Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	432,2	31,04	0,05	13415	22	3971
		м2 фасадов (без вычета проемов)		———	———	———	———	———
				7,7	0,02	3328	9	119
45	Е8-35-1	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для кладки и облицовки	432,2	125,15	0,62	54090	268	35230
		м2 вертикальной проекции		———	———	———	———	———
				68,85	0,23	29757	99	118
	2.2 Стены (Внутренняя обшивка наружных стен)							
46	Е34-57-2	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 150 мм kтрр1=1,5; kтрм1=1,5; kзпр1=1,5; kэкс1=1,5; kзпм1=1,5;	488	455,48	3,48	222274	1698	81828
		м2 поверхности		———	———	———	———	———
				164,7	1,32	80374	644	101
47	1-3-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125	75,4	4260		321204		
		м3						

48	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	488	37,08	0,99	18095	483	6951
		м2 изолируемой поверхности		———	———	———	———	———
				11,59	0,38	5656	185	119
49	1-1-507	Пленка пароизоляционная	0,537	30400		16325		
		1000м2						
50	Е15-36-1	Устройство металлтического каркаса под облицовку из ГКЛ и плитами OSB ктрр1=0,7; ктрм1=0,7; кзпр1=0,7; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7;	168	514,42	3,39	86423	570	27693
		м2		———	———	———	———	———
				156	0,99	26208	166	105
51	Е10-7-3	Обшивка стен плитами OSB толщиной 12 мм	168	590,1	4,32	99137	726	24826
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		———	———	———	———	———
				121,5	1,64	20412	276	120
52	Е15-171-4	Оклейка стен сетками молярными	168	139,97	–	23515	–	4565
		м2 отделываемой поверхности		———	———	———	———	———
				25,88	–	4348	–	105
53	Е15-36-1	Обшивка стен из ГКЛ с креплением на пристенный металлический каркас	320	883,04	4,85	282573	1552	75354
		м2		———	———	———	———	———
				222,86	1,41	71315	451	105
	2.3 Перегородки							
54	Е15-36-1	Устройство металлического каркаса под обшивку плит OSB ктрр1=0,7; ктрм1=0,7; кзпр1=0,7; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7;	158,1	514,42	3,39	81330	536	26062
		м2		———	———	———	———	———
				156	0,99	24664	157	105
55	Е34-57-2	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 75 мм	158,1	440,99	2,32	69721	367	17673
		м2 поверхности		———	———	———	———	———
				109,8	0,88	17359	139	101
56	Е10-7-3	Обшивка каркасных стен плитами OSB толщиной 12 мм	316,2	541,36	4,32	171178	1366	46724
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		———	———	———	———	———
				121,5	1,64	38418	519	120

57	99-1-10	Плиты OSB толщ. 12 мм.	332	438,85		145698		
		м2						
58	Е15-171-4	Оклейка стен молярной сеткой	316,2	139,97	–	44259	–	8592
		м2 отделываемой поверхности		———	———	———	———	———
				25,88	–	8183	–	105
59	Е10-87-3	Устройство однорядных перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляцией толщ. 75мм.	378	1939,21	14,13	733021	5341	178982
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		———	———	———	———	———
				389,25	5,33	147137	2015	120
	2.4 Окна							
60	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	75,6	348,94	18,88	26380	1427	16110
		м2 проемов		———	———	———	———	———
				171,01	6,57	12928	497	120
61	99-1-1	Металлопластиковые окна	75,6	4863,46		367678		
		м2						
	2.5 Двери							
62	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 kзпр1=4,46; kзпм1=4,46;	21,21	964,23	143,57	20451	3045	19168
		м2 проемов		———	———	———	———	———
				676,36	76,71	14346	1627	120
63	99-1-3Счет	Двери деревянные в комплекте	21,21	4408		93494		
		м2						
64	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе kзпр1=4,46; kзпм1=4,46;	2,1	1314,81	74,05	2761	156	3197
		м2 проемов		———	———	———	———	———

				1214,24	54,1	2550	114	120
65	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	2	530		1060		
		шт						
66	2-2-1	Двери металлические в комплекте	1	25100		25100		
		шт						
	2.6 Покрытие и кровля							
67	Е61-28-1	Устройство основания из металлической сетки под утепление покрытия	674	686,38	0,85	462620	573	83247
		м2		———	———	———	———	———
				117,5	0,13	79195	88	105
68	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	687	37,08	0,99	25474	680	9785
		м2 изолируемой поверхности		———	———	———	———	———
				11,59	0,38	7962	261	119
69	1-1-507	Пленка пароизоляционная	0,7414	30400		22539		
		1000м2						
70	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты в два слоя толщ. 150мм ктрр1=1,777; ктрм1=1,777; кзпр1=1,777; кэкс1=1,777; кзпм1=1,777;	674	802,14	8,39	540642	5655	103554
		м2 утепляемого покрытия		———	———	———	———	———
				125,95	3,16	84890	2130	119
71	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	674	37,08	0,99	24992	667	9601
		м2 изолируемой поверхности		———	———	———	———	———
				11,59	0,38	7812	256	119
72	99-1-9счет	Ветрозащитная пленка	741,4	31,4		23280		
		м2						
73	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия из профнастила	725	484,95	8,2	351589	5945	238145
		м2 кровли		———	———	———	———	———
				272,95	3,08	197889	2233	119
74	99-1-5	Профлист т. 0,7мм. Н-57 в-750мм	1025	529,1		542328		
		м.п.						

		Итого по разделу 2				**6 910 444**	**44 665**	
						———	———	
						1 328 686	**17 696**	
		Всего прямые затраты				**9 423 216**	**264 892**	
						———	———	
						1 682 929	**65 847**	
		Стоимость: материалов, тенге				7 475 395		
		Накладные расходы, тенге				1 820 115		
		- заработная плата, тенге				273 018		
		- трудоемкость, чел-ч				910		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				674 600		
		Всего по смете				**11 917 931**		
		Сметная заработная плата, тенге				2 021 794		
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				10 727		
		Затраты на временные здания и сооружения 1,8 %				214 523		
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**12 132 454**		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет - 1%				121 325		
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%				48 530		
		Итого базисная стоимость 2001 г.				**12 302 308**		
		Итого в ценах 2013 г.				**25 447 552**		
		Налоги и сборы 2%				508 951		
		Итого				**25 956 503**		
		НДС 12%				3 114 780		
		Всего по акту				**29 071 283**		

Заказчик: КАСКЕЛЕН ГУМАНИТАРЛЫ-ТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ

Подрядчик:

Начальник участка:

Наименование стройки - Реконструкция гуманитарно-технического колледжа в г. Каскелен Алматинской области

Наименование объекта - Здание гуманитарно-технического колледжа

Заказчик: Каскеленский Гуманитарно-Технический колледж

Генподрядчик: ТОО «ҚАРАСАЙ ҚҰРЫЛЫС»,

Акт № 9

выполненных работ за Август месяц 2013 г.

(Локальная смета № 2-1-9)

Отопление павильон 1 (3-й этаж)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Сантехнические работы							
1	Е69-5-4	Сверление отверстий диаметром до 10 мм, глубиной до 20 см в деревянных конструкциях электродрелью	9	16,54	–	149	–	149
		отверстие						
				16,54	–	149	–	100
2	Е69-5-6	Добавлять на каждые 10 мм диаметра отверстий свыше 10 мм при сверлении отверстий в деревянных конструкциях электродрелью (К-4)К=4,000;	36	5,78	–	208	–	208
		отверстие						
				5,78	–	208	–	100
3	Е65-8-2	Прокладка водопровода из труб диаметром 32 мм	152	729,22	1,01	110841	154	33349
		м						
				171,23	0,18	26027	27	128

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	8-6-11	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 50х3 мм	1,08	295		319		
		м						
5	99-1-21Пра	Крепежные хомуты	152	12,5		1900		
		шт						
6	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	27,36	21,8	0,05	596	1	144
		м2						
				5,81	0,02	159	1	90
7	Е13-26-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140	27,36	81,41	0,05	2227	1	69
		м2						
				2,77	0,02	76	1	90
8	Е9-62-7	Изготовление компенсаторов из труб ф 32мм	0,006	47757,14	14819,04	287	89	172
		т конструкций						
				28980	2865,4	174	17	90
9	8-6-9	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 32х2,8 мм	1,8	191		344		
		м						
10	Е18-20-4	Установка компенсаторов	1	1156,19	88,56	1156	89	1011
		узел						
				756	33,75	756	34	128
11	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	70,82	4814,39	34,73	340955	2460	11009
		кВт						
				108,45	13,01	7680	921	128
12	8-10-51	Отводы, резьбы, муфты d 20 мм	104	106		11024		
		шт						
13	Е18-22-5	Установка кранов маевского	52	62,13	–	3231	–	1498
		комплект						
				22,5	–	1170	–	128

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Е16-15-1	Установка вентилей, кранов диаметром до 25 мм	52	473,47	39,24	24620	2040	17971
		шт						
				254,25	15,75	13221	819	128
15	9-4-53	Краны шаровые, Dy 20 мм	52	1390		72280		
		шт						
16	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	152	10,99	–	1670	–	2080
		м трубопровода						
				10,69	–	1625	–	128
17	Е15-172-4	Двухслойная окраска, радиаторов.	114	159,71	0,07	18207	8	12930
		м2 окрашиваемой поверхности						
				108	0,02	12312	2	105
		Итого по разделу 1				**590 014**	**4 842**	
						63 557	**1 822**	
		Всего прямые затраты				**590 014**	**4 842**	
						63 557	**1 822**	
		Стоимость: материалов, тенге				521 615		
		Накладные расходы, тенге				80 590		
		- заработная плата, тенге				12 089		
		- трудоемкость, чел-ч				40		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				40 236		
		Всего по смете				**710 840**		
		Сметная заработная плата, тенге				77 468		
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				416		

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Затраты на временные здания и сооружения 1,8 %				12 795		
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**723 635**		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет - 1%				7 236		
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%				2 895		
		Итого базисная стоимость 2001 г.				**733 766**		
		Итого в ценах 2013 г.				**1 517 809**		
		Налоги и сборы 2%				30 356		
		Итого				**1 548 165**		
		НДС 12%				185 780		
		Всего по акту				**1 733 945**		

Заказчик:

Подрядчик:

Начальник участка:

Счет-фактура № 22 от 30 апреля 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040140003242, г. Каскелен ул. Наурызбая 3а,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0005855, от 15.07.2013

ИИК поставщика: KZ62826B0KZTD2000784, в банке АО АТФ Банк, БИК ALMNKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор от 26.03.13 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Каскелен ул. Жангозина 13

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040140003242. Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс",г. Каскелен ул. Наурызбая 3а

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель. БИН: 041040002907, Каскеленский Гуманитарный-Технический Колледж,г.Каскелен, ул. Жангозина 13

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Каскеленский Гуманитарный-Технический Колледж

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 041040002907, г.Каскелен, ул. Жангозина 13

ИИК получателя: KZ909262301147986000, в банке АФ АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Демонтажные работы. Павильон 1(1-й и 2-й этаж)	шт	1	5 982 808,04	5 982 808,04	12%	717 936,96	6 700 745,00	0	
2	Общестроительные работы (Сеисмоусиление) Павильон 1(1-й и 2-й этаж)	шт	1	9 979 858,04	9 979 858,04	12%	1 197 582,96	11 177 441,00	0	
Всего по счету:					15 962 666,08		1 915 519,92	17 878 186,00		

Руководитель: Аскарбаев А. К.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Финансовый директор: Мухияев М. С.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция гуманитарно-технического колледжа в г. Каскелен Алматинской области**

Заказчик: **Каскеленский Гуманитарно-Технический колледж**

Генподрядчик: **ТОО "Карасай Курылыс"**

Договор от 26.03.2012 г
Адрес:Алматинская область
г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А
РНН 090500215490
ИИК KZ62826B0KZTD2000784
БИК ALMNKZKA
Банк АО "АТФ Банк"

Полная сметная стоимость на 2013 год-157 322 339 тенге

Лимит финансирования на 2013год 157 322 339тенге

Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:

а) с начала года	17 878 186 тенге
б) отчетный месяц	17 878 186 тенге

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА Апрель 2013 г.

по Каскеленскому Гуманитарному-Техническому колледжу

№ пп	наименование	ед.изм	стоимость, ед.работ (тенге)	Сумма фактических расходов с начало года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за отчетный месяц 2013 года (тенге).	Стоимость выполненных работ за отчетный месяц 2013 года (тенге)	остаточная стоимость суммы договора (тенге)
1	2	3	4	8	10	11	12
1	Реконструкция гуманитарно-технического колледжа в г. Каскелен Алматинской области	**тенге**	**157 332 339**	**17 878 186**	**17 878 186**	**17 878 186**	**139 454 153**

Заказчик:

М.П.

Генподрядчик:

М.П.

Наименование стройки - Реконструкция гуманитарно-технического колледжа в г. Каскелен Алматинской области

Наименование объекта - Здание гуманитарно-технического колледжа

Заказчик: Каскеленский Гуманитарно-Технический колледж

Генподрядчик: ТОО «ҚАРАСАЙ ҚҰРЫЛЫС»,

Акт № 1

выполненных работ за Апрель месяц 2013 г.

(Локальная смета № 2-1-1)

Демонтажные работы. Павильон 1 (1-й и 2-й этаж)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат. *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Стены							
1	Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков т.ч. п.1.26г: ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кзпр1=1,25; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	1545	41,09	–	63484	–	63484
		м2						
				41,09	–	63484	–	100
2	Е46-24-4	Отбивка штукатурки с поверхностей откосов проема т.ч. п.1.26г: ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кзпр1=1,25; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	340,1	60,53	–	20586	–	20586
		м2						
				60,53	–	20586	–	100
3	Е69-4-2	Расшивка швов в кирпичных стенах ктрр1=0,1; ктрм1=0,1; кзпр1=0,1; кэкс1=0,1; кзпм1=0,1;	29355	11,35	7,38	333179	216640	199027
		м борозды						
				3,97	2,81	116539	82488	100

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат. *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кзпр1=1,25; кэкс1=1,15; кзпм1=1,25;	7,9	164,51	27,53	1300	217	1179
		м2		———	———	———	———	———
				136,98	5,2	1082	41	105
5	Е55-3-1	Разборка кирпичных перегородок ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кзпр1=1,25; кэкс1=1,15; кзпм1=1,25;	4,56	3365,63	465,94	15347	2125	16027
		м3 кладки		———	———	———	———	———
				2899,69	78,75	13223	359	118
6	Е53-2-1	Расширение проемов стен из кирпича ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кзпр1=1,25; кэкс1=1,15; кзпм1=1,25;	7,1	5949,36	2176,67	42240	15454	36906
		м3 кладки		———	———	———	———	———
				3772,69	632,33	26786	4490	118
7	Е55-2-1	Разборка перегородок из плит гипсокартона ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кзпр1=1,25; кэкс1=1,15; кзпм1=1,25;	60	321,66	23,7	19300	1422	21400
		м2		———	———	———	———	———
				297,96	4,3	17878	258	118
8	Е62-36-10	Очистка вручную стен и откосов проема от краски и шпаклевки ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кзпр1=1,25;	1060	54,81	–	58099	–	61004
		м2		———	———	———	———	———
				54,81	–	58099	–	105
9	Е53-2-1	Пробивка проемов в стенах из кирпича ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кзпр1=1,25; кэкс1=1,15; кзпм1=1,25;	0,3	5949,36	2176,67	1785	653	1560
		м3 кладки		———	———	———	———	———
				3772,69	632,33	1132	190	118
		Итого по разделу 1	Страница 2			**555320**	**236511**	

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат. *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						318809	**87826**	
	Раздел 2 Потолки							
10	Е62-36-11	Очистка вручную потолков от краски и шпаклевки ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кзпр1=1,25;	230	68,51	–	15757	–	16545
		м2						
				68,51	–	15757	–	105
11	Е64-34-1	Разборка галтелей ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кзпр1=1,25; кэкс1=1,15;	907	35,57	1,82	32262	1651	32142
		м						
				33,75	–	30611	–	105
		Итого по разделу 2				**48019**	**1651**	
						46368	**–**	
	Раздел 3 Полы							
12	Е57-2-8	Разборка цементного покрытия полов ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кзпр1=1,25; кэкс1=1,15; кзпм1=1,25;	16	432,19	223,55	6915	3577	5742
		м2						
				208,64	83,15	3338	1330	123
13	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кзпр1=1,25; кэкс1=1,15; кзпм1=1,25;	992	21,64	1,08	21467	1071	25307
		м2						
				20,56	0,18	20396	179	123
14	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных	767	5,64	0,19	4326	146	5160
		м						
				5,45	0,02	4180	15	123

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат. *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Е57-2-3	Разборка покрытия полов из паркета штучного	9,6	65,63	3,8	630	36	738
		м2						
				61,83	0,65	594	6	123
16	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кзпр1=1,25; кэкс1=1,15; кзпм1=1,25;	139	144,9	12,31	20141	1711	23027
		м2						
				132,59	2,09	18430	291	123
		Итого по разделу 3				**53479**	**6541**	
						46938	**1821**	
	Раздел 4 Проемы							
17	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кзпр1=1,25; кэкс1=1,15; кзпм1=1,25;	65	267,67	24,76	17399	1609	19270
		шт						
				242,91	4,14	15789	269	120
18	Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кзпр1=1,25; кэкс1=1,15; кзпм1=1,25;	256	93,05	7,94	23821	2033	26561
		м2						
				85,11	1,35	21788	346	120
19	Е56-3-2	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кзпр1=1,25; кэкс1=1,15; кзпм1=1,25;	47,2	183,18	7,73	8646	365	10010
		м2						
				175,45	1,3	8281	61	120

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат. *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кзпр1=1,25; кэкс1=1,15; кзпм1=1,25;	57	398,34	34,96	22705	1993	25104
		шт						
				363,38	3,63	20713	207	120
21	Е56-12-1	Снятие дверных полотен ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кзпр1=1,25; кэкс1=1,15; кзпм1=1,25;	106	74,3	7,64	7876	810	8645
		м2						
				66,66	1,3	7066	138	120
		Итого по разделу 4				**80447**	**6810**	
						73637	**1021**	
	Раздел 5 Электроосвещение							
22	Е67-7-5	Демонтаж светильников	154	29,35	2,8	4520	431	4491
		шт						
				26,55	0,45	4089	69	108
23	Е67-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	1672	3,69	–	6170	–	6664
		м						
				3,69	–	6170	–	108
24	Е21-24-2 (Д	Демоньаж групповых осветительных щитков ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	8	294,4	21,7	2355	174	2431
		шт						
				272,7	8,6	2182	69	108
25	Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	180	8,42	–	1516	–	1637
		шт						
				8,42	–	1516	–	108
		Итого по разделу 5	Страница 5			**14561**	**605**	

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат. *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						13957	**138**	
	Раздел 6 Отопление и вентиляция							
26	Е65-19-2	Демонтаж радиаторов массой до 160 кг ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кзпр1=1,25; кэкс1=1,15; кзпм1=1,25;	22	388,87	37,19	8555	818	10081
		шт						
				351,68	6,3	7737	139	128
27	Е65-18-5	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 100 мм на сварке ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кзпр1=1,25; кэкс1=1,15; кзпм1=1,25;	87,4	207,13	2,32	18103	203	22957
		м						
				204,81	0,4	17900	35	128
28	Е65-27-1	Разборка вентиляционных коробов	12	146,03	14,16	1752	170	2060
		м2 поверхности короба						
				131,87	2,23	1582	27	128
29	Е64-61-1	Разборка решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2	45	38,49	4,74	1732	213	1595
		изделие						
				33,75	–	1519	–	105
30	Е18-3-1 (ДМ	Демонтаж бойлеров кмат1=0;	1	1954,31	446,81	1954	447	2144
		водоподогреватель						
				1507,5	166,5	1508	167	128
31	Е20-40-1 (Д	Демонтаж кондиционеров кмат1=0;	2	364,21	17,71	728	35	905
		доводчик						
				346,5	6,75	693	14	128
32	Е21-28-1 (Д	Демонтаж пожарных датчиков кмат1=0;	44	18	–	792	–	855
		шт						
				18	–	792	–	108
		Итого по разделу 6	Страница 6			**33616**	**1886**	

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат. *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						31731	**382**	
	Раздел 7 Водопровод и канализация							
33	Е65-4-1	Демонтаж раковины (умывальника)	7	101,59	3,33	711	23	886
		комплект						
				98,26	0,54	688	4	128
34	Е65-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	3	244,84	6,45	735	19	919
		комплект						
				238,39	1,04	715	3	128
		Итого по разделу 7				**1446**	**42**	
						1403	**7**	
	Раздел 8 Лестницы							
35	Е9-29-1 (ДМ	Монтаж лестниц пожарных с ограждением ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	2	6309,51	3285,51	12619	6571	7120
		т конструкций						
				3024	931,72	6048	1863	90
36	Е59-5-1	Разборка металлических ограждений лестниц ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кзпр1=1,25; кэкс1=1,15; кзпм1=1,25;	24	92,3	5,81	2215	139	2940
		м решетки						
				86,49	0,99	2076	24	140
37	Е59-6-2	Разборка деревянных поручней	24	25,44	0,1	611	2	851
		м поручня						
				25,34	0,02	608	–	140
38	Е59-5-1	Разборка металлических ограждений балкона	4,1	74,17	4,98	304	20	402
		м решетки						
				69,19	0,79	284	3	140

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат. *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	Е59-6-1	Разборка деревянных поручней ограждения балкона	4,1	12,93	0,26	53	1	73
		м поручня						
				12,67	0,05	52	–	140
		Итого по разделу 8				**15802**	**6733**	
						9068	**1890**	
	Раздел 9 Покрытие дорожек							
40	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	0,2	408,12	169,62	82	34	65
		м3 конструкции						
				238,5	4,07	48	1	133
41	Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	280	122,85	–	34398	–	45749
		м						
				122,85	–	34398	–	133
42	Е27-18-5	Разборка цементобетонных покрытий и оснований	1,4	203,88	115,23	285	161	223
		м3 конструкции						
				88,65	31,42	124	44	133
		Итого по разделу 9				**34765**	**195**	
						34570	**45**	
	Раздел 10 Входная группа							
43	Е46-41-1	Разборка бетонных лестничных площадок и ступеней т.ч. п.1.26г: ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кзпр1=1,25; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	30	2998,81	1384,43	89964	41533	64125
		м3						
			Страница 8	1614,38	523,13	48431	15694	100

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат. *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	19,6	116,63	10,56	2286	207	2598
		м2						
				106,07	1,67	2079	33	123
45	Е59-5-1	Разборка металлических лестничных решеток	21,6	74,17	4,98	1602	108	2117
		м решетки						
				69,19	0,79	1495	17	140
46	Е62-36-10	Очистка вручную стен и потолков от красок и шпаклевки ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кзпр1=1,25; кэкс1=1,15; кзпм1=1,25;	28,8	54,81	–	1579	–	1658
		м2						
				54,81	–	1579	–	105
47	Е58-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	21,9	43,95	2,35	963	51	1095
		м2 кровли						
				41,6	0,41	911	9	119
48	Е58-2-2	Разборка покрытий кровли из профлиста	19,5	16,24	1,07	317	21	356
		м2 кровли						
				15,17	0,16	296	3	119
49	Е58-2-2	Разборка покрытий кровли из листовой стали	2,4	16,24	1,07	39	3	43
		м2 кровли						
				15,17	0,16	36	–	119
		Итого по разделу 10				**96750**	**41923**	
						54827	**15756**	
	Раздел 11 Котельная							
50	Е53-2-1	Разборка кладки стен простых из кирпича ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кзпр1=1,25; кэкс1=1,15; кзпм1=1,25;	10,78	5949,36	2176,67	64134	23465	56035

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат. *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3 кладки						
				3772,69	632,33	40670	6817	118
51	Е58-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кзпр1=1,25; кэкс1=1,15; кзпм1=1,25;	18	54,74	2,74	985	49	1125
		м2 кровли						
				52	0,51	936	9	119
52	Е58-2-2	Разборка покрытий кровли из листовой стали ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кзпр1=1,25; кэкс1=1,15; кзпм1=1,25;	18	20,21	1,25	364	23	411
		м2 кровли						
				18,96	0,2	341	4	119
53	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кзпр1=1,25; кэкс1=1,15; кзпм1=1,25;	1	398,34	34,96	398	35	440
		шт						
				363,38	3,63	363	4	120
54	Е56-12-1	Снятие дверных полотен ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кзпр1=1,25; кэкс1=1,15; кзпм1=1,25;	1,89	74,3	7,64	140	14	154
		м2						
				66,66	1,3	126	2	120
55	Е67-7-5	Демонтаж светильников	2	29,35	2,8	59	6	58
		шт						
				26,55	0,45	53	1	108
56	Ц18-2-1 (ДМ	Демонтаж отопительных котлов ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кзпр1=1,25; кэкс1=1,15; кзпм1=1,25; кмат1=0;	1	4415,28	590,28	4415	590	3577
		шт						
				3825	149,06	3825	149	90
			Страница 10					

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат. *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого по разделу 11				**70495**	**24182**	
						46314	**6986**	
	Раздел 12 Разные работы							
57	Е69-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кзпр1=1,25; кэкс1=1,15; кзпм1=1,25;	1400	7,6	–	10640	–	10640
		м2 пола						
				7,6	–	10640	–	100
58	П9-29-1	Погрузка мусор строительный	415,21	27,1	27,1	11252	11252	7877
		т						
				–	18,97	–	7877	100
59	П8-30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 30 км, 1 класс груза кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	415,21	205,8	205,8	85450	85450	17090
		т						
				–	41,16	–	17090	100
		Итого по разделу 12				**107342**	**96702**	
						10640	**24967**	
	Раздел 13 Кровля							
60	Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	830	48,37	4,36	40147	3619	44139
		м2 кровли						
				44,01	0,68	36528	564	119
61	Е58-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	830	43,95	2,35	36479	1951	41493
		м2 кровли						

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат. *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				41,6	0,41	34528	340	119
62	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - обрешетки из брусков с прозорами	830	24,15	2,64	20045	2191	21690
		м2 кровли						
				21,51	0,45	17853	374	119
63	Е55-3-1	Разборка парапета из кирпична	33,5	2719,44	399,69	91101	13390	94191
		м3 кладки						
				2319,75	63	77712	2111	118
64	Е58-20-1 (Д	Разборка стяжки из глины kмат1=0;	480	83,48	14,18	40070	6806	40857
		м2						
				69,3	2,23	33264	1070	119
65	Е58-22-3 (Д	Снятие слоий покрытия из гравия керамзитового kмат1=0;	702	39,26	2,07	27561	1453	31335
		м2						
				37,19	0,32	26107	225	119
66	Е53-2-3	Разборка вентиляционных шахт	3	3187,5	874,72	9563	2624	8707
		м3 кладки						
				2312,78	146,93	6938	441	118
67	Е20-18-1 (Д	Демонтаж зонтов над шахтами kмат1=0;	6	66,13	5,38	397	32	485
		зонт						
				60,75	2,25	365	14	128
		Итого по разделу 13				**265 363**	**32 066**	
						233 295	**5 139**	
		Всего прямые затраты				**1 377 405**	**455 847**	
						921 557	**145 978**	
		Всего прямые затраты				**1 377 405**	**455 847**	
			Страница 12			**921 557**	**145 978**	

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат. *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Стоимость: материалов, тенге				–		
		Накладные расходы, тенге				1 186 768		
		- заработная плата, тенге				178 017		
		- трудоемкость, чел-ч				594		
		Стоимость демонтируемых материалов				483 060		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				182 834		
		Всего по смете				**2 747 007**		
		Сметная заработная плата, тенге				1 245 552		
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				7 438		
		Затраты на временные здания и сооружения 1,8 %				49 446		
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**2 796 453**		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет - 1%				27 965		
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%				11 186		
		Итого базисная стоимость 2001 г.				**2 835 603**		
		Итого в ценах 2013 г.				**5 865 498**		
		Налоги и сборы 2%				117 310		
		Итого				**5 982 808**		
		НДС 12%				717 937		
		Всего по акту				**6 700 745**		

Заказчик:

Подрядчик:

Начальник участка:

Наименование стройки - Реконструкция гуманитарно-технического колледжа в г. Каскелен Алматинской области

Наименование объекта - Здание гуманитарно-технического колледжа

Заказчик: Каскеленский Гуманитарно-Технический колледж

Генподрядчик: ТОО «ҚАРАСАЙ ҚҰРЫЛЫС»,

Акт № 2

выполненных работ за апрель месяц 2013 г.

(Локальная смета № 2-1-2)

Общестроительные работы (Сейсмоусиление). Павильон 1 (1-й и 2-й этаж)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего / з/п рабочих-строителей	 экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего / з/п рабочих-строителей	 экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Сейсмоусиление внутренних стен сеткой							
1	Е69-5-1	Сверление отверстий диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича электродрелью или электроперфоратором	3884	8,62	0,02	33480	78	33402
		отверстие		———	———	———	———	———
				8,6	–	33402		100
2	Е69-5-2	Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен свыше 0,5 при сверлении отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором	11652	8,17	0,02	95197	233	94964
		отверстие		———	———	———	———	———
				8,15	–	94964		100
3	Е9-49-2	Установка арматурных анкеров длиной до 1м.	3884	59,75	0,42	232069	1631	101232
		болт		———	———	———	———	———
				28,8	0,16	111859	621	90
4	Е61-28-1	Усиление стен из сварной сетки	1602	703,51	0,85	1127023	1362	197865
		м2		———	———	———	———	———

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				117,5	0,13	188235	208	105
5	Е61-28-8	Усиление откосов проемов сварной сеткой	340,1	757,95	4,54	257779	1544	55191
		м2						
				153,81	0,74	52311	252	105
6	Е53-15-3	Заделка отверстий и гнезд в стенах кирпичных	29,3	13918,99	488,84	407826	14323	196259
		м3 заделки						
				6615	83,25	193820	2439	100
7	Е15-70-1	Нанесения цементно-песчанного раствора М150 толщиной 30мм на кирпичные стены	1602	393,89	4,92	631012	7882	327875
		м2 оштукатуриваемой поверхности						
				193,05	1,87	309266	2996	105
8	Е15-70-2	Нанесение цементно-песчанного раствора М 150 на откосы проемов толщ 30мм.	340,1	422,53	4,92	143702	1673	77964
		м2 оштукатуриваемой поверхности						
				216,45	1,87	73615	636	105
9	Е53-15-1	Заделка откосов оконного проема ЦПР М150 толж от 80мм до 100мм.	7,3	26597,6	769,82	194162	5620	115878
		м3 заделки						
				15752,25	121,5	114991	887	100
		Итого по разделу 1				**3 122 250**	**34 346**	**1 200 630**
						1 172 463	**8 039**	
		Всего прямые затраты				**3 122 250**	**34 346**	**1 200 630**
						1 172 463	**8 039**	
		Стоимость: материалов, тенге				1 915 441		
			Страница 2					
		Накладные расходы, тенге				1 200 630		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				259 373		

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего с накладными и непредвиденными работами				**4 582 253**		
		Затраты на временные здания и сооружения 1,8 %				82 481		
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**4 664 733**		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет - 1%				46 647		
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%				18 659		
		Итого базисная стоимость 2001 г.				**4 730 040**		
		Итого в ценах 2013 г.				**9 784 174**		
		Налоги и сборы 2%				195 683		
		Итого				**9 979 858**		
		НДС 12%				1 197 583		
		Всего по акту				**11 177 441**		

Заказчик:

Подрядчик:

Начальник участка:

Счет-фактура № 24 от 30 июня 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040140003242, г. Каскелен ул. Наурызбая 3а,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0005855, от 15.07.2013

ИИК поставщика: KZ62826B0KZTD2000784, в банке АО АТФ Банк, БИК ALMNKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор от 26.03.13 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Каскелен, ул. Жангозина 13

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040140003242, Товарищество с ограниченной ответственостью "Карасай курылыс",г. Каскелен ул. Наурызбая 3а

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 041040002907, Каскеленский Гуманитарный-Технический Колледж,г.Каскелен, ул. Жангозина 13

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Каскеленский Гуманитарный-Технический Колледж

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 041040002907, г.Каскелен, ул. Жангозина 13

ИИК получателя: KZ909262301147986000, в банке АФ АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Отделочные работы	шт	1	10 810298,21	10 810 298,21	12%	1 297 235,79	12 107 534,00	0	
2	Водопровод и канализация 1-3 этаж	шт	1	2 327015,18	2 327 015,18	12%	279 241,82	2 606 257,00	0	
3	Электромонтажные работы 1-2 этаж	шт	1	3 954222,32	3 954 222,32	12%	474 506,68	4 428 729,00	0	
4	Отделочные работы	шт	1	9 776109,82	9 776 109,82	12%	1 173 133,18	10 949 243,00	0	
Всего по счету:					26 867 646,53		3 224 117,47	30 091 763,00		

Руководитель: Аскарбаев А. К.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Финансовый директор: Мухияев М. С.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция гуманитарно-технического колледжа в г. Каскелен Алматинской области**

Заказчик: **Каскеленский Гуманитарно-Технический колледж**

Генподрядчик: **ТОО "Карасай Курылыс"**

Договор от 26.03.2012 г
Адрес:Алматинская область
г.Каскелен,ул.Наурызбая 3А
РНН 090500215490
ИИК KZ62826B0KZTD2000784
БИК ALMNKZKA
Банк АО "АТФ Банк"

Полная сметная стоимость на 2013 год-157 322 339 тенге

Лимит финансирования на 2013год 157 322 339тенге

Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:

а) с начала года	78 225 241 тенге
б) отчетный месяц	30 091 763 тенге

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА Июнь 2013 г.
по Каскеленскому Гуманитарному-Техническому колледжу

№ пп	наименование	ед.изм	стоимость, ед.работ (тенге)	Сумма фактических расходов с начало года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за отчетный месяц 2013 года (тенге).	Стоимость выполненных работ за отчетный месяц 2013 года (тенге)	остаточная стоимость суммы договора (тенге)
1	2	3	4	8	10	11	12
1	Реконструкция гуманитарно-технического колледжа в г. Каскелен Алматинской области	**тенге**	**157 332 339**	**78 225 241**	**30 091 763**	**30 091 763**	**79 107 098**

Заказчик:

М.П.

Генподрядчик:

М.П.

Наименование стройки - Реконструкция гуманитарно-технического колледжа в г. Каскелен Алматинской области

Наименование объекта - Здание гуманитарно-технического колледжа

Заказчик: Каскеленский Гуманитарно-Технический колледж

Генподрядчик: ТОО «ҚАРАСАЙ ҚҰРЫЛЫС»,

Акт № 3
выполненных работ за Июнь месяц 2013 г.
(Локальная смета № 2-1-3)
Отделочные работы. Павильон 1 (1-й и 2-й этаж)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 4 Полы							
27	Е57-20-1	Устройство покрытий из керамических плиток на клею	94	1502,12	5,84	141199	549	23094
		м2						
				198,83	0,92	18690	86	123
28	Е57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток лестниц и входа	121	1546,49	14,85	187125	1797	36653
		м2						
				243,95	2,32	29518	281	123
29	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	127	547,98	0,32	69593	41	6520
		м плинтусов						
				41,63	0,11	5287	14	123
30	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума kзпр1=2,6; kзпм1=2,6;	978	904,37	7,86	884474	7687	188753

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего / з/п рабочих-строителей	 экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего / з/п рабочих-строителей	 экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2 покрытия						
				152,1	4,81	148754	4704	123
31	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2 kзпр1=2,7; kзпм1=2,7;	1046	150,94	0,28	157883	293	56456
		м плинтусов						
				43,69	0,19	45700	199	123
32	Е12-15-1	Устройство подложки под ламинат	27	28,19	1,19	761	32	882
		м2 изолируемой поверхности						
				27	0,45	729	12	119
33	Е11-34-2	Устройство покрытий из ламината	27	1120,8	4,84	30262	131	2437
		м2 покрытия						
				71,55	1,82	1932	49	123
34	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	29	27,36	0,16	793	5	579
		м плинтусов						
				16,18	0,07	469	2	123
		Итого по разделу 4				**1 472 090**	**10 535**	**315 374**
						251 079	**5 347**	
	Раздел 6 Двери							
35	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 kзпр1=4,46; kзпм1=4,46;	93,03	964,23	143,57	89702	13356	84070
		м2 проемов						
				676,36	76,71	62922	7136	120
36	99-1-3Счет	Двери деревянные в комплекте	93,03	4408		410076		
		м2						
		Итого по разделу 6				**499778**	**13356**	**84070**

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						62922	**7136**	
	Раздел 7 Фасад							
37	Е10-87-3	Устройство облицовки фасада из декорпанели на металлическом каркасе без изоляции кзпр1=1,49; кзпм1=1,49;	572	910,36	16,74	520726	9575	403549
		м2 перегородок (за вычетом проемов)						
				579,98	7,94	331749	4542	120
38	99-1-11счет	Декорпанели для наружной облицовки	583,5	1853,05		1081255		
		м2						
39	Е10-87-3	Облицовка откосов фасада зданий декорпанелями на металлическом каркасе кзпр1=1,99; кзпм1=1,99;	47	1107,66	19,41	52060	912	44287
		м2 перегородок (за вычетом проемов)						
				774,61	10,61	36407	499	120
40	99-1-11	Декорпанели для наружной облицовки	27,54	1853,05		51033		
		м2						
41	Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	572	31,04	0,05	17755	29	5254
		м2 фасадов (без вычета проемов)						
				7,7	0,02	4404	11	119
42	Е15-156-3	Окраска цоколя фасада	120	126,88	1,65	15226	198	1924
		м2 окрашиваемой поверхности						
				14,63	0,63	1756	76	105
43	Е8-35-1	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для кладки и облицовки	572	125,15	0,62	71586	355	46627
		м2 вертикальной проекции						
				68,85	0,23	39382	132	118
		Итого по разделу 7				**1 809 641**	**11 069**	**501 641**

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						413 698	**5 260**	
		Всего прямые затраты				**3 781 509**	**34 960**	**901 085**
						727 699	**17 743**	
		Стоимость: материалов, тенге				3 018 850		
		Накладные расходы, тенге				901 085		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				280 956		
		Всего по смете				**4 963 550**		
		Затраты на временные здания и сооружения 1,8 %				89 344		
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**5 052 894**		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет - 1%				50 529		
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%				20 212		
		Итого базисная стоимость 2001 г.				**5 123 634**		
		Итого в ценах 2013 г.				**10 598 332**		
		Налоги и сборы 2%				211 967		
		Итого				**10 810 298**		
		НДС 12%				1 297 236		
		Всего по акту				**12 107 534**		

Заказчик: КАСКЕЛЕН ГУМАНИТАРЛЫҚ-ТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ

Подрядчик: КАРАСАЙ ҚҰРЫЛЫС

Начальник участка:

Наименование стройки - Реконструкция гуманитарно-технического колледжа в г. Каскелен Алматинской области

Наименование объекта - Здание гуманитарно-технического колледжа

Заказчик: Каскеленский Гуманитарно-Технический колледж

Генподрядчик: ТОО «ҚАРАСАЙ ҚҰРЫЛЫС»,

Акт № 5

выполненных работ за Июнь месяц 2013 г.

(Локальная смета № 2-1-5)

Водопровод и канализация. Павильон 1. (1 по 3этаж)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Водоснабжение							
1	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	240	409,13	7,9	98191	1896	72100
		м трубопровода		———	———	———	———	———
				231,75	2,95	55620	708	128
2	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	120	300,56	225,63	36067	27076	20049
		шт		———	———	———	———	———
				69,53	58,98	8344	7078	130
3	Е22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	40	440,21	332,43	17608	13297	9841
		шт		———	———	———	———	———
				102,38	86,87	4095	3475	130
4	8-4-85	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 90°, d=25 мм	60	24		1440		
		шт						

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	8-4-82	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник, d=25 мм	40	27		1080		
		шт						
6	8-4-76	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта, d=25 мм	60	14		840		
		шт						
7	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	20	200		4000		
		кг						
8	Е16-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	1	4173,51	137,88	4174	138	1928
		узел						
				1453,5	51,75	1454	52	128
		Итого по разделу 1				**163400**	**42407**	
						69513	**11313**	
	Раздел 2 Канализация							
9	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	50	620,54	0,64	31027	32	6813
		м трубопровода						
				106,2	0,25	5310	13	128
10	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	50	748,88	1,43	37444	72	6587
		м трубопровода						
				102,38	0,54	5119	27	128

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	71	300,56	225,63	21340	16020	11863
		шт		———	———	———	———	———
				69,53	58,98	4937	4188	130
12	8-5-101	Фитинги FLOWTITE: тройники, отводы, d=100 мм	43	4130		177590		
		шт						
13	8-4-86	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 90°, d=50 мм	28	41		1148		
		шт						
14	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	40	200		8000		
		кг						
15	Е17-3-5	Установка чаш (унитазов) напольных с краном смывным	6	25258,48	70,85	151551	425	3301
		комплект		———	———	———	———	———
				402,75	27	2417	162	128
16	Е17-5-4	Установка раковин	6	2909,71	12,33	17458	74	1140
		комплект		———	———	———	———	———
				144	4,5	864	27	128
17	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516
		комплект		———	———	———	———	———
				387	15,75	387	16	128
18	Е17-5-2	Установка умывальника керамического в комплекте	1	9183,78	61,65	9184	62	525
		комплект		———	———	———	———	———
				387	22,5	387	23	128
19	Е17-2-3	Установка смесителей	7	1793,32	1,57	12553	11	1129
		шт		———	———	———	———	———
				126	–	882	–	128

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Е16-15-1	Установка кранов диаметром до 25 мм	7	473,47	39,24	3314	275	2419
		шт						
				254,25	15,75	1780	110	128
21	9-4-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	7	1390		9730		
		шт						
		Итого по разделу 2				**489466**	**17010**	
						22083	**4566**	
	Раздел 3 Пожарный водопровод							
22	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	110	693,07	10,34	76238	1137	11380
		м трубопровода						
				76,95	3,87	8465	426	128
23	Е22-37-3	Установка кранов пожарных Ф 50мм.	7	18075,87	36,99	126531	259	2744
		шт						
				288	13,5	2016	95	130
		Итого по разделу 3				**202769**	**1396**	
						10481	**521**	
		Всего прямые затраты				**855 635**	**60 813**	
						102 077	**16 400**	
		Стоимость: материалов, тенге				692 745		

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы, тенге				152 335		
		- заработная плата, тенге				22 851		
		- трудоемкость, чел-ч				76		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				60 479		
		Всего по смете				**1 068 449**		
		Сметная заработная плата, тенге				141 328		
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				716		
		Затраты на временные здания и сооружения 1,8 %				19 232		
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**1 087 681**		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет - 1%				10 877		
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%				4 351		
		Итого базисная стоимость 2001 г.				**1 102 909**		
		Итого в ценах 2013 г.				**2 281 387**		
		Налоги и сборы 2%				45 628		
		Итого				**2 327 015**		
		НДС 12%				279 242		
		Всего по акту				**2 606 257**		

Заказчик: КАСКЕЛЕН ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРЕТІН ТЕХНИКАЛЫҚ-КЕСІПТІК БІЛІМ БЕРУ МЕКЕМЕСІ КАСКЕЛЕН САНИТАРЛЫҚ-ТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ

Подрядчик:

Начальник участка:

Наименование стройки - Реконструкция гуманитарно-технического колледжа в г. Каскелен Алматинской области

Наименование объекта - Здание гуманитарно-технического колледжа

Заказчик: Каскеленский Гуманитарно-Технический колледж

Генподрядчик: ТОО «ҚАРАСАЙ ҚҰРЫЛЫС»,

Акт № 6

выполненных работ за Июнь месяц 2013 г.

(Локальная смета № 2-1-6)

Электромонтажные работы. Павильон 1. (1-й и 2-й этаж)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Светотехническое оборудование							
1	Ц8-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	10	1135,1	42,1	11351	421	5325
		шт						
				556	4,5	5560	45	95
2	18-3-157	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩ-12У4	10	9460		94600		
		шт						
3	Ц8-530-1	Установка автоматов однополюсный в ЩО.	110	892,9	17,9	98219	1969	41413
		шт						
				394	2,3	43340	253	95
4	Ц8-522-28	Установка автомат в ЩО, трехполюсный	22	1613	56	35486	1232	19980
		шт						
				947	9	20834	198	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	99-1-1Прай	Автоматы однополюсный	110	260		28600		
		шт						
6	18-1-91	Автоматы трехполюсный	22	530		11660		
		шт						
7	Ц8-86-1	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, ток до 3200 А	1	7410	2137	7410	2137	5055
		шт		———	———	———	———	———
				4860	461	4860	461	95
8	75-6-67	Пункт (шкаф) распределительный, типа ВРУ-1-41-00, габаритные размеры 1200х650х250мм.	1	36500		36500		
		комплект						
9	Ц8-638-1	Установка щита учёта	1	42638	–	42638	–	33773
		шт		———	———	———	———	———
				35550	–	35550	–	95
10	75-6-10	Щит учета номинальный ток распределения авт. выкл. 16А	1	32900		32900		
		шт						
11	Ц8-593-7	Светильник потолочный или настенный двухламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	137	357,5	164	48978	22468	23114
		шт		———	———	———	———	———
				131	46,6	17947	6384	95
12	17-2-29	Светильники, тип ЛП003х20/Н-03-УХЛ4	121	861		104181		
		шт						
13	17-1-9	Светильники для местного освещения, тип НКП03-100-001-УХЛ4	16	532		8512		
		шт						
14	17-5-2	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 2ОС-127	242	17		4114		
		шт						
15	17-6-28	Лампы люминисцентные	242	64		15488		
		шт						
16	99-1-3Прай	Лампа наводная	16	73,2		1171		
		шт						
17	Ц8-593-16	Люстры и подвесы	1	7932	4832	7932	4832	3198
		шт		———	———	———	———	———

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2025	1341	2025	1341	95
18	99-1-4 Прай	Люстра	1	5545,77		5546		
		шт						
19	Ц8-591-3	Выключатель полугерметический и герметический	60	134,8	3,6	8088	216	6566
		шт		———	———	———	———	———
				115	0,2	6900	12	95
20	18-1-12	Выключатель одноклавишный	60	156		9360		
		шт						
21	Ц8-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	120	133,4	3,6	16008	432	13144
		шт		———	———	———	———	———
				115	0,3	13800	36	95
22	18-1-158	Розетка	120	237		28440		
		шт						
23	18-3-47	Коробки ответвительные	0,2	22300		4460		
		1000шт						
24	99-1-4Прай	Коробки распаечные	150	72,36		10854		
		шт						
25	99-1-15Пра	Колодка 100А	2	88,36		177		
		пачка						
26	18-3-201	Наконечники кабельные: 70-10-13-М УХЛ3 (ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80)	15	84		1260		
		шт						
27	Ц8-604-1	Звонок электрический	3	115,1	2,8	345	8	293
		комплект		———	———	———	———	———
				102	0,5	306	2	95
28	18-1-130	Звонок	3	2930		8790		
		шт						
		Итого по разделу 1				**683068**	**33715**	
						———	———	
						151122	**8732**	
	Раздел 2 Кабельная продукция							
29	Е46-31-1	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	2000	42,56	19,79	85120	39580	60480
		м борозд		———	———	———	———	———
				22,77	7,47	45540	14940	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Е46-29-3	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диаметром до 25 мм	70	149,1	71,34	10437	4994	7330
		шт		———	———	———	———	———
				77,76	26,96	5443	1887	100
31	Е69-9-5	Заделка борозд при заделке борозд	2000	19,61	0,77	39220	1540	23620
		м борозды		———	———	———	———	———
				11,7	0,11	23400	220	100
32	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100	108,6	48,9	10860	4890	4921
		м		———	———	———	———	———
				39,6	12,2	3960	1220	95
33	8-4-8	Трубы из ПВХ, Dн 25 мм	10	777		7770		
		10м						
34	Е67-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	2400	24,84	–	59616	–	64385
		м провода		———	———	———	———	———
				24,84	–	59616	–	108
35	Е67-13-1	Затягивание провода сечением 2,5 мм2 в трубы	100	9,47	–	947	–	1023
		м		———	———	———	———	———
				9,47	–	947	–	108
36	Ц8-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	100	23,2	2,1	2320	210	1596
		м кабеля		———	———	———	———	———
				16,5	0,3	1650	30	95
37	16-1-385	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х16 мм2	0,1	450000		45000		
		1000м						
38	16-1-380	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1	54100		54100		
		1000м						
39	16-1-381	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1	63700		63700		
		1000м						
40	16-1-383	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2	0,1	188800		18880		
		1000м						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	16-1-384	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х10 мм2	0,1	295000		29500		
		1000м						
42	16-1-386	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х25 мм2	0,1	699000		69900		
		1000м						
43	16-1-389	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х70 мм2	0,1	1825300		182530		
		1000м						
44	Е33-109-5	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2	0,3	35517,87	25993,62	10655	7798	4448
		км линии						
				8550	5571,27	2565	1671	105
45	99-1-22Пра	Провод изолированный СИП-4, 16х4.	300	85		25500		
		м						
		Итого по разделу 2				**716 055**	**59 012**	
						143 121	**19 968**	
		Всего прямые затраты				**1 399 123**	**92 727**	
						294 243	**28 700**	
		Стоимость: материалов, тенге				942 753		
		оборудования, тенге				69 400		
		Накладные расходы, тенге				319 664		
		- заработная плата, тенге				47 949		
		- трудоемкость, чел-ч				160		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				98 963		
		Всего по смете				**1 817 750**		
		Сметная заработная плата, тенге				370 892		
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1 989		
		Затраты на временные здания и сооружения 1,8 %				31 470		
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**1 849 220**		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет - 1%				17 798		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%				7 119		
		Итого базисная стоимость 2001 г.				**1 874 138**		
		Итого в ценах 2013 г.				**3 876 689**		
		Налоги и сборы 2%				77 534		
		Итого				**3 954 222**		
		НДС 12%				474 507		
		Всего по акту				**4 428 729**		

Заказчик:

Подрядчик:

Начальник участка:

Наименование стройки - Реконструкция гуманитарно-технического колледжа в г. Каскелен Алматинской области

Наименование объекта - Здание гуманитарно-технического колледжа

Заказчик: Каскеленский Гуманитарно-Технический колледж

Генподрядчик: ТОО «ҚАРАСАЙ ҚҰРЫЛЫС»,

Акт № 8

выполненных работ за Июнь месяц 2013 г.

(Локальная смета № 2-1-8)

Отделочные работы. Павильон 1 (3-й этаж)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Стены							
1	Е15-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей стен и перегородок из сухих растворных смесей	1527	358,58	3,43	547552	5238	120315
		м2 оштукатуриваемой поверхности						
				73,73	1,31	112586	2000	105
2	Е15-64-5	Сплошное выравнивание поверхностей оконных и дверных откосов плоских из сухих растворных смесей	18	645,94	6,12	11627	110	2716
		м2 оштукатуриваемой поверхности						
				141,39	2,32	2545	42	105
3	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен настенными плитками	32,1	1597,48	2,1	51279	67	11250
		м2 поверхности облицовки						
				333	0,79	10689	25	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Е15-180-3	Улучшенная окраска стен, перегородок и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1545	374,54	2,1	578664	3245	106777
		м2 окрашиваемой поверхности		———	———	———	———	———
				65,03	0,79	100471	1221	105
		Итого по разделу 1				**1189122**	**8660**	
						———	———	
						226291	**3288**	
	Раздел 2 Потолки							
5	Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	687	1006,87	2,86	691720	1965	204127
		м2		———	———	———	———	———
				282,04	0,94	193761	646	105
6	Е15-64-4	Сплошное выравнивание поверхностей потолков из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	687	171,74	3,94	117985	2707	74733
		м2 оштукатуриваемой поверхности		———	———	———	———	———
				102,11	1,49	70150	1024	105
7	Е15-180-4	Улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	687	393,45	2,33	270300	1601	59231
		м2 окрашиваемой поверхности		———	———	———	———	———
				81,23	0,88	55805	605	105
		Итого по разделу 2				**1080005**	**6273**	
						———	———	
						319716	**2275**	
	Раздел 3 Полы							
8	Е57-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному толщиной 20мм	617	344,54	14,01	212581	8644	66784
		м2		———	———	———	———	———
				85,79	2,21	52932	1364	123
9	Е57-20-1	Устройство покрытий из керамических плиток на клею	32	1502,12	5,84	48068	187	7862
		м2		———	———	———	———	———
				198,83	0,92	6363	29	123

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	34,2	314,45	0,32	10754	11	1756
		м плинтусов		———	———	———	———	———
				41,63	0,11	1424	4	123
11	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума kзпр1=2,6; kзпм1=2,6;	485	964,29	7,86	467681	3812	93605
		м2 покрытия		———	———	———	———	———
				152,1	4,81	73769	2333	123
12	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных kзпр1=2,7; kзпм1=2,7;	519	150,94	0,28	78338	145	28012
		м плинтусов		———	———	———	———	———
				43,69	0,19	22675	99	123
13	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев по подиум	0,25	22541,72	316,57	5635	79	1082
		м3 древесины в конструкции		———	———	———	———	———
				3487,5	119,25	872	30	120
14	Е10-7-3	Обшивка деревянного каркаса плитами из OSB	37	590,1	4,32	21834	160	5468
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		———	———	———	———	———
				121,5	1,64	4496	61	120
15	Е11-34-7	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки	32,4	1073,38	2,96	34778	96	3119
		м2 покрытия		———	———	———	———	———
				77,35	0,92	2506	30	123
16	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	16,5	27,36	0,16	451	3	330
		м плинтусов		———	———	———	———	———
				16,18	0,07	267	1	123
17	Е11-36-3	Устройство покрытий из ковралана kзпр1=2,6; kзпм1=2,6;	104,4	711,55	7,42	74286	775	24693
		м2 покрытия		———	———	———	———	———
				187,8	4,5	19606	470	123
18	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	111	123,31	0,16	13687	18	2219
		м плинтусов		———	———	———	———	———
				16,18	0,07	1796	8	123
		Итого по разделу 3				**968093**	**13930**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						186706	**4429**	
	Раздел 4 Карниз							
19	Е15-38-1	Устройство металлического каркаса под обшивку типа "Алюкобонд" ктрр1=0,7; ктрм1=0,7; кзпр1=0,7; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7;	50	1570,57	2,79	78529	140	17214
		м2 поверхности облицовки						
				327,01	0,85	16351	43	105
20	Е34-60-10	Облицовка каркасов карниза облицовочным материалом типа "Алюкобонд"	50	584,74	4,41	29237	221	25538
		м2 поверхности						
				504	1,69	25200	85	101
21	99-1-12Сче	Алюкобонд	53	619		32807		
		м2						
		Итого по разделу 4				**140 573**	**361**	
						41 551	**128**	
		Всего прямые затраты				**3 377 793**	**29 224**	
						774 264	**10 120**	
		Стоимость: материалов, тенге				2 574 305		
		Накладные расходы, тенге				856 831		
		- заработная плата, тенге				128 526		
		- трудоемкость, чел-ч				428		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				254 078		
		Всего по смете				**4 488 702**		
		Сметная заработная плата, тенге				912 910		
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				4 681		
		Затраты на временные здания и сооружения 1,8 %				80 797		
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**4 569 499**		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет - 1%				45 695		
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%				18 278		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого базисная стоимость 2001 г.				**4 633 472**		
		Итого в ценах 2013 г.				**9 584 422**		
		Налоги и сборы 2%				191 688		
		Итого				**9 776 110**		
		НДС 12%				1 173 133		
		Всего по акту				**10 949 243**		

Заказчик:

Подрядчик:

Начальник участка: