Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От "13" 11 2013 г. а.Орнек Жамбылского райна
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, **постановлением** и др.) от «08» октября 2013 г. №640 акимата Жамбылского района подписанное акимом Жамбылского района Дәулет Рүстем Рысбайұлы
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя - представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)

Қабылбеков Самат Елепбайұлы –заместитель акима Жамбылског района;
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации)

Битабаров Асан Қабылбаевич - главный специалист ГУ «Департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензированя по Жамбылской области» (по согласованию);
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии – представителей заказчика:

Есмаханов Ерік Мейрамбекұлы – заказчик, начальник отдела Управлнеие образованя по материально-технической части акимата Жамбылской области;
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации:

Әбдібеков Талап Нышанбекович – директор, ГККП ПЛ №17 управления образования акимата Жамбылской области;
(фамилия, имя, отчество, должность)

Наурызбаев Қанатбек Сарсенбаевич –ИП «Наурызбаев Қ.Ж.» технадзор;

генерального подрядчика:

Назымбеков Ерлан Айдарбекович – директор,ТОО «Самұрық-Тараз» ген. подрядчик;
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения):

Ізбасаров Сұлтан Жынгылбаевич – ИП «Ізбасаров С.Ж.» ген. проектировщик;
(фамилия, имя, отчество, должность)

субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) - нет;

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)___

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора

Ақтанова Маржанкүл Ақтанқызы – начальник СЭН УГСЭН по Жамбылскому району (по согласованию);

Базарбекова Нурсара Дүйсеналиевна – ведущии специалист СЭН УГСЭН по Жамбылскому району (по согласованию);

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы :

Султанов Расул Рахматжанович – ст. инженер ЧС по Жамбылскому району (по согласованию);

(фамилия, имя, отчество, должность)

уполномоченного государственного органа:

Темешбаев Қанат Базарбекұлы –аким Орнекского ауыльного округа;

Мантеев Азиз Сағатбекұлы - начальника отдела занятости и социальных програм акимата Жамбылского района;

Жайлаубеков Ербол Қалдарбекович -зав. сектор отдела ЖКХ иАД Жамбылского района;

Бериков Мурат Ашимович – зав. сектор отдела архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района;

(фамилия, имя, отчество, должность)

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) ____

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) Заказчик, «Управление образования акимата Жамбылской области» с подрядчиком ТОО «Самұрык-Тараз»

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию оъекта: **«Капитальный ремонт зданий ГККП ПЛ №17 управления образования акимата Жамбылской области»**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу**: а. Орнек Жамбылского района;**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

Строительство осуществлено на основании:

- Решение о предоставлении соответствующего права на землю выдано Решением акима Орнекского сельского округа Жамбылского района №43 от 30.01.2002 г.
- Задание на проектирование от 30.12.2011 г., утвержденное директором ГККП ПЛ №17 управления образования акимата Жамбылской области;
- Дефектный акт от 30.12.2011 г., утвержденное директором ГККП ПЛ №17 управления образования акимата Жамбылской области;
- Акт обследоване от 30.12.2011 г., утвержденное директором ГККП ПЛ №17 управления образования акимата Жамбылской области;
- Техническое обследование несущих конструкций зданий ГККП ПЛ №17 села Орнек Жамбылского района, выполненное АО НЦ «ҚұрылысКонсалтинг» в 2011 г.
- Письмо управления образования акимата Жамбылской области за №03-3997 от18.11.2011 г. о том, что финансирование капитального ремонта зданий ГККП ПЛ №17 управления образования акимата Жамбылской области предусмторено в 2012 г.
- Письмо управления образования акимата Жамбылской области за №98 от 19.11.2011 года о том, что со времени сдачи в эксплуатацию в 1980 году капитальный ремонт зданий не производился.

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от "___" _____ 20__ г. № _____

_____

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «Самұрық-Тараз»

(наименование организации)

выполнившим **«Капитальный ремонт зданий ГККП ПЛ №17 управления образования акимата Жамбылской области»**

- замена деревянных полов;
- замена штукатурки внутренных стен с последующей водоэмульсионной покраской;
- замена деревянных оконных блоков на ПВХ;
- замена деревянных дверных блоков;
- замена штукатурки наружных стен декоративной штукатуркой с последующей водоэмульсионной окраской;
- замена покрытии из асбестоцементного листа на металлочрепицу с деревянными конструкциями;
- замена асфалтобетонной отмостки шириной 2 метра;
- защита строительных конструкций от коррозий;
- замена систем отопления;
- замена систем электроснабжения;

(виды работ)

и субподрядными организациями –нет;

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждо организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ИП «Избасаров С:Ж.»;

(наименование организации)

выполнившим **Рабочи проект «Капитальный ремонт зданий ГККП ПЛ №17 управления образования акимата Жамбылской области»**

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями нет;

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы:

- Решение о предоставлении соответствующего права на землю выдано Решением акима Орнекского сельского округа Жамбылского района №43 от 30.01.2002 г.
- Задание на проектирование от 30.12.2011 г., утвержденное директором ГККП ПЛ №17 управления образования акимата Жамбылской области;
- Дефектный акт от 30.12.2011 г., утвержденное директором ГККП ПЛ №17 управления образования акимата Жамбылской области;
- Акт обследоване от 30.12.2011 г., утвержденное директором ГККП ПЛ №17 управления образования акимата Жамбылской области;
- Техническое обследование несущих конструкций зданий ГККП ПЛ №17 села Орнек Жамбылского района, выполненное АО НЦ «ҚұрылысКонсалтинг» в 2011 г.
- Письмо управления образования акимата Жамбылской области за №03-3997 от18.11.2011 г. о том, что финансирование капитального ремонта зданий ГККП ПЛ №17 управления образования акимата Жамбылской области предусмторено в 2012 г.
- Письмо управления образования акимата Жамбылской области за №98 от 19.11.2011 г о том, что со времени сдачи в эксплуатацию в 1980 году капитальный ремонт зданий не производился.

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, **индивидуальному**, повторно применяемому)

- Том 1. Пояснительная записка;
- Альбом 1 Архитектурно-строительная часть. Тепломеханическая часть. Электротехническая часть. Пожарная сигнализация;
- Том 2. Сметная документация;

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена- **приказом №3 от 04.02.2012 г. КГКП «Жамбылский коледж №17 Управления образования акимата Жамбылской области»;**

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ- **03 июня 2013 г.;**

(месяц, год)

окончание работ **- 30 августа 2013 г.**

(месяц и год)

при продолжительности строительства, - ___ мес.:

по норме или по проекту организации строительства - 4 мес.

фактически _____;

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
- Том 1. Пояснительная записка;
- Альбом 1 Архитектурно-строительная часть. Тепломеханическая часть. Электротехническая часть. Пожарная сигнализация;
- Том 2. Сметная документация;
- Журнал производство работ, Журнал авторского надзора, сертификаты материаллов, акты скрытых работ и другие документы.

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Основные ТЭП здания

Мощность, производи-тельность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь застроики	м2	-	-	576,89	
Строительный объем	м3	-	-	6293,87	
Общая площадь	м2	-	-	1555,45	
Полезная площадь	м2	-	-	1533,54	
Этажность	этаж	-	-	3	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

В оответствии с заданием на проектирование предусмотрено выполнение следующих видов работ:

- замена деревянных полов;
- замена штукатурки внутренных стен с последующей водоэмульсионной покраской;
- замена деревянных оконных блоков на ПВХ;
- замена деревянных дверных блоков;
- замена штукатурки наружных стен декоративной штукатуркой с последующей водоэмульсионной окраской;
- замена покрытии из асбестоцементного листа на металлочрепицу с деревянными конструкциями;
- замена асфалтобетонной отмостки шириной 2 метра;

Защита строительных конструкций от коррозий:

- Защита строительных конструкций от коррозии разработана в соответствии с требованиями СНиП РК 2.01-19-2004 «Защита строительных конструкций от коррозии»;

Отопление.

- замена систем отопления;

Элкетроснабжение.

- замена систем электроснабжения;

Пожарная сигнализация

Проект выполнен в соответствии п.с.1.8.,10:5-1 СН РК 2.02-11-2002 «Нормы оборудования зданий, помещений, сооружнеий системами автоматической пожарной сигнализации и оповещение людей о пожаре».

В качестве приемно-контрольного прибора для здания принят «Гранит-2»

Противопожарные мероприятия

- Противопожарные мероприятия предусмотрены в соответствии с требованиями СНиП РК 3.02.02-2009 «Общественные здания и сооружения», СНиП РК 2.02-05-2009* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

Охрана окружающей среды

- Мероприятия по ограничению шума предусмотрены в соответствии с требованиями СНиП II-12-77* «Защита от шума»
- На территории ГККП ПЛ №17 запрещается хранить взрывоопасные, пожароопасные, легковоспламеняющиеся товары, загрязняющие территорию и воздуха существующей застроики.
- Производственные мусор, бытовые отходы собираются в специальные места с целью дальнейшего вывоза в отведенные места.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

Характеристика мероприятий приведена в приложении к___ акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены по проекту

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего 79 624,0 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 62 470,0 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 4 478,0 тыс. тенге. прочие затраты 12 676,0 тыс тен.;

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 77 084 401,0 тыс. тенге, в том числе:

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объекта: **«Капитальный ремонт зданий ГККП ПЛ №17 управления образования акимата Жамбылской области»**

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии :

_____С.Қабылбеков

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии:

_____А.Битабаров

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:

_____Е.Есмаханов

_____Т.Әбдібеков

_____Қ.Наурызбаев

_____Е.Назымбеков

_____С.Ізбасаров

_____М.Актанова

_____Н.Базарбекова

_____Р.Султанов

_____Қ.Темешбаев

_____А.Мантеев

_____Е.Жайлаубеков

_____М.Бериков

(фамилия, имя, отчества, подписи, даты, печати)

Счет-фактура № 22 от 10 сентября 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Самұрық-Тараз"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060440002289, 080000, Республика Казахстан, Жамбылская, г.Тараз, ул. Ниеткалиева 97,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 21001, № 0006968, от 25.10.2012

ИИК поставщика: KZ898560000000217805, в банке ФАО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 1 от 03,06,2013 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 080000, Республика Казахстан, Тараз, Толе би, дом № 35

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060440002289, Товарищество с ограниченной ответственностью "Самұрық-Тараз",080000, Республика Казахстан, Жамбылская, г.Тараз, ул. Ниеткалиева 97

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 391140000014, "Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы" КММ,080000, Республика Казахстан, Тараз, Толе би, дом № 35

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: "Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы" КММ

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 391140000014, 080000, Республика Казахстан, Тараз, Толе би, дом № 35

ИИК получателя: KZ33070102KSN2101000, в банке ГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт помещений зданий ГККП ПЛ № 17 управления образования акимата Жамбылской области.	шт	1	29 786 658,04	29 786 658,04	12%	3 574 398,96	33 361 057,00	0	
Всего по счету:					**29 786 658,04**		**3 574 398,96**	**33 361 057,00**		

Руководитель: Назымбеков Е. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Амирбекова М.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт ГККП ПЛ №17 Управления образования акимата

Заказчик: "Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы коммуналдық мемлекеттік мекемесі"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО "Самұрық - Тараз"
организация, адрес, телефон, факс

Объект: Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений государственных предприятий по объекту (Капитальный ремонт зданий ГККП ПЛ №17 Управления образования акимата Жамбылской области)
наименование, адрес

Договор подряда номер №1
дата 03.06.2013г.

А К Т

выполненных работ №3 от 26.08.2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 2-1-1. Лицей. Ремонтные работы.								
		Раздел 1 . Демонтажные работы.								
		1-ый этаж								
1	Е0107-53-11	Разборка бетонных подоконников	28	182,30	24,15	5104	676	5891	0,95	27
				158,15	8,83	4428	247	126	0,04	1
		шт								
2	Е0146-41-1	Разборка бетонной отмостки	5,7	2399,04	1107,54	13675	6313	9747	7,70	44
				1291,50	418,50	7362	2385	100	2,04	12
		м3								
3	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен фасада	756,48	32,87	--	24865	--	24865	0,23	173
				32,87	--	24865	--	100	--	--
		м2								
		3-й этаж								
4	Е0107-53-11	Разборка бетонных подоконников	30	182,30	24,15	5469	724	6312	0,95	28
				158,15	8,83	4744	265	126	0,04	1
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			49113	7714			271
		РАЗДЕЛ 2.Ремонтные работы 1-го этажа								
		Окна								
5	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	61,1	379,30	23,60	23175	1442	13520	1,18	72
				196,66	8,22	12016	502	108	0,04	2
		м2								
6	С12061-188 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	61,1	8680,00	--	530348	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
7	Е0110-22-2 прим.	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	65,7	248,36	6,98	16317	458	7862	0,67	44
				108,16	2,65	7106	174	108	0,01	1
		м2								
8	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	40,8	2030,00	--	82824	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
		ДВЕРИ								
		Двери наружные								
9	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	6,39	446,86	128,16	2857	819	1512	1,03	7
				174,40	44,59	1115	285	108	0,17	1
		м2								
10	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	6,39	112,90	0,11	722	1	449	0,41	3
				64,95	0,06	415	--	108	--	--
		м2								
11	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	6,39	5610,00	--	35866	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
12	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960,00	--	3920	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
13	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	1	2980,00	--	2980	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
		ВИТРАЖ								
14	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	18	1112,25	36,06	20021	649	14155	5,73	103
				1066,05	12,69	19189	228	72,9	0,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
15	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	15,45	5240,00	--	80942	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
16	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	2,55	12700,00	--	32424	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Внутренняя отделка								
		Потолок								
17	Е0115-79-10	Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм "АЛИНЕКС"	486,11	324,07	2,99	157532	1452	79658	0,80	388
		м2		172,28	1,12	83747	547	94,5	0,01	3
18	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	486,11	374,33	2,91	181966	1416	43417	0,56	274
		м2		93,41	1,10	45409	535	94,5	0,01	3
19	Е0115-169-6	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	486,11	-30,60	-0,06	-14872	-30	-14037	-0,17	-84
		м2		-30,53	-0,03	-14842	-12	94,5	--	--
		Стены								
20	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм "Алинекс"	974,85	259,84	2,82	253305	2754	107684	0,56	545
		м2		115,82	1,08	112903	1048	94,5	0,01	5
21	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	974,84	355,42	2,63	346476	2559	69803	0,45	437
		м2		74,78	0,99	72903	963	94,5	--	5
22	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	974,85	-22,11	-0,06	-21552	-61	-20332	-0,13	-122
		м2		-22,05	-0,03	-21491	-24	94,5	--	--
23	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	38,8	658,14	7,91	25536	307	11967	2,06	80
		м2		359,66	2,99	13955	116	85,05	0,01	1
24	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм "Алинекс" /откосы/	38,8	259,84	2,82	10082	110	4286	0,56	22
		м2		115,82	1,08	4494	42	94,5	0,01	--
25	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	38,8	-22,11	-0,06	-858	-2	-809	-0,13	-5
		м2		-22,05	-0,03	-855	-1	94,5	--	--
		Полы								
		Покрытие-керамогранит								
26	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	124,27	241,09	12,44	29960	1546	8901	0,41	51
		м2		60,03	4,67	7460	581	110,7	0,02	3
		Покрытие-дощатое								
27	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	371,22	1922,08	13,79	713509	5118	47107	0,69	257
		м2		109,46	5,18	40632	1921	110,7	0,03	9
28	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	304,95	111,76	0,58	34082	175	4750	0,09	27
		м		13,85	0,22	4222	69	110,7	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2607097	21783			2199
		РАЗДЕЛ 3.Ремонтные работы 2-го этажа								
		Окна								
29	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	69,2	379,30	23,60	26248	1633	15312	1,18	81
		м2		196,66	8,22	13609	569	108	0,04	3
30	С12061-188 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	69,2	8680,00	--	600656	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0110-22-2 прим.	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	72	248,36	6,98	17882	502	8616	0,67	49
		м2		108,16	2,65	7787	191	108	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	45	2030,00	--	91350	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Внутренняя отделка								
		Потолок								
33	Е0115-79-10	Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм "АЛИНЕКС"	494,23	324,07	2,99	160164	1477	80989	0,80	394
		м2		172,28	1,12	85147	556	94,5	0,01	3
34	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	494,23	374,33	2,91	185007	1439	44143	0,56	278
		м2		93,41	1,10	46168	544	94,5	0,01	3
35	Е0115-169-6	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	494,23	-30,60	-0,06	-15121	-31	-14272	-0,17	-85
		м2		-30,53	-0,03	-15090	-12	94,5	--	--
		Стены								
36	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм "АЛИНЕКС"	715,11	259,84	2,82	185815	2020	78993	0,56	400
		м2		115,82	1,08	82822	769	94,5	0,01	4
37	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	715,11	-22,11	-0,06	-15810	-45	-14915	-0,13	-90
		м2		-22,05	-0,03	-15765	-18	94,5	--	--
38	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	27,15	658,14	7,91	17870	215	9305	2,06	56
		м2		359,66	2,99	9766	81	94,5	0,01	--
		Полы								
		Покрытие-керамогранит								
39	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	30,47	241,09	12,44	7346	379	2183	0,41	12
		м2		60,03	4,67	1829	142	110,7	0,02	1
		Покрытие-дощатое								
40	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	463,76	1922,08	13,79	891378	6394	58850	0,69	321
		м2		109,46	5,18	50761	2400	110,7	0,03	12
41	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	331,09	111,76	0,58	37003	190	5157	0,09	29
		м		13,85	0,22	4584	74	110,7	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2189789	14174			1446
		РАЗДЕЛ 4.Ремонтные работы 3-го этажа								
		Окна								
42	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	69,2	379,30	23,60	26248	1633	15312	1,18	81
		м2		196,66	8,22	13609	569	108	0,04	3
43	С12061-188 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	69,2	8680,00	--	600656	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0110-22-2 прим.	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	72	248,36	6,98	17882	483	8281	0,67	47
		м2		108,16	2,65	7787	183	108	0,01	1
45	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	45	2030,00	--	91350	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Внутренняя отделка								
		Потолок								
46	Е0115-79-10	Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм "АЛИНЕКС"	275,29	324,07	2,99	89213	822	45112	0,80	220
		м2		172,28	1,12	47427	310	94,5	0,01	2
47	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	477,83	374,33	2,91	178868	1392	42678	0,56	269
		м2		93,41	1,10	44636	526	94,5	0,01	3
48	Е0115-169-6	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	477,83	-30,60	-0,06	-14619	-30	-13798	-0,17	-82
		м2		-30,53	-0,03	-14589	-12	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стены								
49	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм "АЛИНЕКС" м2	643,41	259,84	2,82	167186	1818	71073	0,56	360
				115,82	1,08	74518	692	94,5	0,01	3
50	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску м2	643,41	-22,11	-0,06	-14225	-40	-13419	-0,13	-81
				-22,05	-0,03	-14184	-16	94,5	--	--
51	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм "АЛИНЕКС" м2	27,15	259,84	2,82	7055	77	2999	0,56	15
				115,82	1,08	3145	29	94,5	0,01	--
52	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	27,15	355,42	2,63	9651	71	1944	0,45	12
				74,78	0,99	2031	27	94,5	--	--
53	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску м2	27,15	-22,11	-0,06	-600	-2	-566	-0,13	-3
				-22,05	-0,03	-599	-1	94,5	--	--
		Полы								
		Покрытие-керамогранит								
54	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	30,47	241,09	12,44	7346	379	2183	0,41	12
				60,03	4,67	1829	142	110,7	0,02	1
		Покрытие-дощатое								
55	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм м2	447,36	1922,08	13,79	859858	6168	56769	0,69	309
				109,46	5,18	48966	2315	110,7	0,03	11
56	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных м	300,83	111,76	0,58	33621	173	4686	0,09	26
				13,85	0,22	4165	68	110,7	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2058794	12943			1186
			Тенге			218439	4832			24
		РАЗДЕЛ 5.Кровля								
57	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов м2	84	263,04	9,43	22096	792	22718	1,64	138
				246,85	3,57	20735	300	108	0,02	1
58	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта м3	2,1	12700,00	--	26670	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
59	С11021-75	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта м3	0,547	12200,00	--	6673	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
60	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен м2	84	191,67	2,01	16100	169	8153	0,61	51
				101,95	0,76	8564	64	94,5	--	--
61	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок м	35	7,64	1,13	267	39	252	0,04	1
				6,23	0,43	218	15	108	--	--
62	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта м3	0,056	8200,00	--	459	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
63	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта м3	1,12	7940,00	--	8893	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
64	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3	1,18	599,34	35,14	705	41	198	0,90	1
				142,31	13,23	167	16	108	0,07	--
65	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами м	275	15,49	3,11	4261	856	3617	0,07	19
				11,13	1,15	3061	316	107,1	0,01	2
66	С12021-268	Сварная решетка ограждении т	0,244	134000,00	--	32696	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
67	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	7,08	176,24	0,09	1247	1	831	0,74	5
				124,20	0,02	879	--	94,5	--	--
68	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг МС-1, МС-2, МС-3 т	0,0271	177381,63	2282,62	4800	62	347	49,11	1
				9315,00	863,44	252	23	126	4,21	--
69	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой АНКЕР АС-2 1т	0,0515	59912,58	670,08	3086	35	2670	332,35	17
				54596,25	253,12	2812	13	94,5	1,24	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм т	0,0515	45300,00 --	-- --	2333 --	-- --	-- --	-- --	-- --
71	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг МНД-2 т	0,0545	177381,63 9315,00	2282,62 863,44	9671 508	124 47	699 126	49,11 4,21	3 --
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			190209				
		РАЗДЕЛ 6.Наружная отделка								
72	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен м2	574,49	271,70 125,24	2,45 0,56	156089 71946	1407 323	68294 94,5	0,70 0,03	404 19
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			237847				
		РАЗДЕЛ 7.Отмостка								
73	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки толщ.150 мм ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 м3	20,87	7629,04 225,11	82,51 31,16	159226 4698	1722 650	5055 94,5	1,55 0,15	32 3
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			174137				
		Смета 6-1-2. Тепломеханическое оборудование								
		Оборудование								
74	Е0118-2-3	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,46 МВт /0,4 Гкал/ч/ котел	2	19401,02 12339,53	3465,24 1297,80	38802 24679	6930 2596	31420 115,2	70,83 6,33	142 13
75	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т 1насос	2	3712,11 2939,07	173,04 64,80	7424 5878	346 130	6921 115,2	17,22 0,32	34 1
76	Прайс-лист	Насос "WILLO" IL 50/270-4/4 N 2.4 КвТ ШТ	2	107604,11 --	-- --	215208 --	-- --	-- --	-- --	-- --
77	Е0118-16-4	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 108 мм 1шт	1	25248,39 743,57	200,32 75,32	25248 744	200 75	943 115,2	4,24 0,36	4 --
78	Ц0112-867-2 прим.	Монтаж противонакипного устройства шт	1	842,31 701,22	135,19 34,76	842 701	135 35	596 81	3,55 0,20	4 --
79	Прайс-лист	ПРОТИВОНАКИПНОЕ УСТРОЙСТВО ПМУ-1 ШТ	1	5274,49 --	-- --	5274 --	-- --	-- --	-- --	-- --
80	Е0118-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3 1бак	1	4692,28 735,57	88,32 31,87	4692 736	88 32	884 115,2	4,30 0,17	4 --
81	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	3	362,00 --	-- --	1086 --	-- --	-- --	-- --	-- --
82	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	2	408,00 --	-- --	816 --	-- --	-- --	-- --	-- --
83	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм м	39,5	273,30 60,03	4,95 1,86	10795 2371	196 74	2816 115,2	0,34 0,01	13 --
84	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм м	1,5	275,30 60,03	4,95 1,86	413 90	7 3	107 115,2	0,34 0,01	1 --
85	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм м	2,5	352,30 60,03	4,95 1,86	881 150	12 5	178 115,2	0,34 0,01	1 --
86	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм 1шт	6	981,63 514,91	112,66 42,19	5890 3089	676 253	3851 115,2	2,99 0,20	18 1
87	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	6	11800,00 --	-- --	70800 --	-- --	-- --	-- --	-- --
88	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	12	492,00 --	-- --	5904 --	-- --	-- --	-- --	-- --
89	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	4	521,42 292,39	49,05 19,69	2086 1170	196 79	1438 115,2	1,69 0,09	7 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	С130901-119	Вентили запорные фланцевые 15кч16бр для воды и пара, Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	5140,00	--	20560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	8	285,00	--	2280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	521,42	49,05	1043	98	719	1,69	3
		1шт		292,39	19,69	585	39	115,2	0,09	--
93	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	682,00	--	1364	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	С130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	4	181,00	--	724	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	9	408,00	--	3672	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	362,00	--	724	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
97	Е0116-17-3	Установка клапанов предохранительных однорычажных диам. 50 мм	2	931,36	37,55	1863	75	879	2,14	4
		1шт		367,43	14,06	735	28	115,2	0,08	--
98	Прайс-лист	КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 17С28НЖ ДИАМ.65 ММ	2	21131,77	--	42264	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
99	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	285,00	--	1140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
100	С130903-29	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	799,00	--	1598	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0120-30-1	Установка ОПОРНОЙ РАМЫ	30	109,06	1,50	3272	45	358	0,06	2
		кг		9,81	0,56	294	17	115,2	--	--
		ИТОГО ПО СМЕТУ 6-1-2.	Тенге			543679				
		СМЕТА 2-1-3. Электроосвещение. Лицей.								
		ЩО-1,2,3								
102	Ц0108-599-9	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	3	1178,70	53,75	3536	161	1462	3,45	10
		шт		566,95	2,88	1701	9	85,5	0,02	--
103	СПРАЙС-ЛИСТ	БОКС МОНТАЖНЫЙ ЩРН-П-16	3	1027,24	--	3082	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
104	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	10	538,55	16,50	5386	165	2257	1,15	12
		шт		261,05	2,87	2611	29	85,5	0,02	--
105	СПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29-1Р-16А	7	78,82	--	552	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
106	СПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29-1Р-25А	2	78,82	--	158	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
107	СПРАЙС-ЛИСТ	УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ, 380В,25А,АД12/225/30МА	1	775,67	--	776	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ЩАО								
108	Ц0108-599-9	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1	1178,70	53,75	1179	54	487	3,45	3
		шт		566,95	2,88	567	3	85,5	0,02	--
109	СПРАЙС-ЛИСТ	БОКС МОНТАЖНЫЙ ЩРН-П-8	1	524,10	--	524	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
110	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	538,55	16,50	2693	83	1128	1,15	6
		шт		261,05	2,87	1305	14	85,5	0,02	--
111	СПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29-3Р-25А	1	236,47	--	236	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
112	СПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29-1Р-16А	4	78,82	--	315	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды шт	18	197,28 99,88	71,95 44,92	3551 1798	1295 809	2533 97,2	0,63 0,20	11 4
114	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУЗ шт	3	871,00 --	-- --	2613 --	-- --	-- --	-- --	-- --
115	С151701-91	Светильник потолочный с рассеивателем из силикатного стекла, тип НП020Х100/Р2 0-01УХЛ4 шт	15	214,00 --	-- --	3210 --	-- --	-- --	-- --	-- --
116	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60 шт	18	24,00 --	-- --	432 --	-- --	-- --	-- --	-- --
117	Е0121-18-6	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/ шт	137	378,66 233,66	115,58 65,61	51876 32011	15835 8988	39851 97,2	1,45 0,29	199 40
118	С151702-27 ПРИМ	Светильники тип OPL/S-2X36 шт	125	2480,00 --	-- --	310000 --	-- --	-- --	-- --	-- --
119	С151702-40	Светильники тип ЛП031-2х36 шт	12	2290,00 --	-- --	27480 --	-- --	-- --	-- --	-- --
120	Е0121-18-7	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/ шт	26	550,53 341,55	178,29 107,33	14314 8880	4636 2791	11344 97,2	2,01 0,47	52 12
121	С151702-41 ПРИМ	Светильники тип OPL/S-4X36 шт	26	5430,00 --	-- --	141180 --	-- --	-- --	-- --	-- --
122	Е0121-18-5	Монтаж светильников до одной люминесцентной лампы устанавливаемой на подвесках /штангах/ шт	29	271,74 176,47	67,30 39,91	7881 5118	1952 1157	6099 97,2	1,10 0,18	32 5
123	С151702-58 ПРИМ	Светильники тип ЛПО-1Х40 шт	29	1310,00 --	-- --	37990 --	-- --	-- --	-- --	-- --
124	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛДЦ36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36 шт	407	101,00 --	-- --	41107 --	-- --	-- --	-- --	-- --
125	С151705-3	Стартер для люминесцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220 шт	407	14,00 --	-- --	5698 --	-- --	-- --	-- --	-- --
126	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке шт	113	39,12 33,90	-- --	4421 3831	-- --	3724 97,2	0,22 --	24 --
127	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220 РС16-268 шт	113	68,00 --	-- --	7684 --	-- --	-- --	-- --	-- --
128	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке шт	3	40,31 31,05	-- --	121 93	-- --	91 97,2	0,20 --	1 --
129	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 А14-100 шт	3	215,00 --	-- --	645 --	-- --	-- --	-- --	-- --
130	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	40	39,82 33,90	-- --	1593 1356	-- --	1318 97,2	0,22 --	9 --
131	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 С56-040 шт	40	156,00 --	-- --	6240 --	-- --	-- --	-- --	-- --
132	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	25	50,40 35,71	-- --	1260 893	-- --	868 97,2	0,23 --	6 --
133	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 шт	25	182,00 --	-- --	4550 --	-- --	-- --	-- --	-- --
134	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип 11-У2 1000шт	0,178	16300,00 --	-- --	2901 --	-- --	-- --	-- --	-- --
135	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3 1000шт	0,325	24200,00 --	-- --	7865 --	-- --	-- --	-- --	-- --
136	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 32 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	2100	80,78	8,65	169641	18169	119325	0,33	691

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		53,05	5,41	111404	11358	97,2	0,02	50
137	СПРАЙС-ЛИСТ	Труба гофрированная д 16мм	2100	9,49	--	19936	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
138	Е0121-2-2	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 32 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	40	89,54	9,30	3582	372	2554	0,37	15
		м		60,03	5,66	2401	227	97,2	0,02	1
139	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы винипластовые ДИАМ. 32ММ	11,28	650,00	--	7332	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
140	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	40	12,70	1,37	508	55	445	0,07	3
		м		10,61	0,82	425	33	97,2	--	--
141	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	2100	18,72	2,43	39317	5106	34261	0,09	199
		м		15,34	1,44	32216	3032	97,2	0,01	13
142	СПРАЙС-ЛИСТ	КАБЕЛЬ ВВГнг 5х6мм2	40	259,88	--	10395	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
143	СПРАЙС-ЛИСТ	КАБЕЛЬ ВВГнг 3х2,5мм2	1150	69,62	--	80059	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
144	СПРАЙС-ЛИСТ	КАБЕЛЬ ВВГнг 3х1,5мм2	950	45,09	--	42838	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Демонтажные работы								
145	Е0121-24-7	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг в готовой нише или на стене	3	108,28	3,49	325	10	310	0,60	2
		шт		104,79	1,38	314	4	97,2	0,02	--
146	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	52	34,03	3,50	1770	182	1414	0,21	11
		шт		30,53	0,56	1588	29	87,48	--	--
147	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	40	10,74	0,29	430	11	368	0,07	3
		шт		10,45	0,06	418	2	87,48	--	--
148	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	125	9,68	--	1210	--	1059	0,07	8
		шт		9,68	--	1210	--	87,48	--	--
		ИТОГО ПО СМЕТУ 2-1-3.	Тенге			1389625				
		СМЕТА 2-1-2. Отопление. Лицей								
149	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 15 мм	294	486,70	15,24	143090	4480	115861	1,89	554
		м		336,38	5,71	98894	1679	115,2	0,03	8
150	С130804-94 прим.	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-16	294	302,00	--	88788	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
151	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	246	486,70	15,24	119728	3748	96945	1,89	464
		м		336,38	5,71	82748	1405	115,2	0,03	7
152	С130804-94 прим.	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-16 / 20 мм	246	302,00	--	74292	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
153	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	324	373,69	9,88	121074	3200	100852	1,48	481
		м		266,51	3,69	86350	1195	115,2	0,02	6
154	С130804-95 прим.	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d 25 мм	324	426,00	--	138024	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
155	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	75	339,92	6,60	25494	495	18948	1,21	91
		м		216,83	2,48	16262	186	115,2	0,01	1
156	С130804-96	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-32 мм	75	650,00	--	48750	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
157	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	6	436,80	12,04	2621	72	1746	1,40	8
		м		248,15	4,50	1489	27	115,2	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
158	С130804-97 прим.	Трубы металлопластиковые для водоснабжения, d-40-50 мм	6	1050,00	--	6300	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
159	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	90	618,12	9,94	55631	894	8192	0,43	39
		м		75,30	3,71	6777	334	115,2	0,02	2
160	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	186	3697,14	44,71	687668	8317	31114	0,81	150
		1кВт		128,46	16,75	23893	3116	115,2	0,08	15
161	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	87	66,28	--	5766	--	2671	0,14	12
		комплект		26,65	--	2319	--	115,2	--	--
162	С130901-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	9	395,00	--	3555	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
163	С130901-30	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	6	432,00	--	2592	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
164	С130901-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	6	623,00	--	3738	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
165	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	274,8	64,66	0,05	17768	14	2130	0,05	13
		м2		9,57	--	2629	--	81	--	--
		Элеваторный узел								
166	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм (45х2,5мм)	2,19	444,28	17,65	973	39	308	0,64	1
		м		115,40	6,61	253	14	115,2	0,03	--
167	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	521,42	49,05	2086	196	1438	1,69	7
		1шт		292,39	19,69	1170	79	115,2	0,09	--
168	С130901-101	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	5320,00	--	10640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
169	С130901-102	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	6040,00	--	12080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
170	С130809-8	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	4	249,00	--	996	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
171	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	285,00	--	1140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
172	Е0118-16-1	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 45 мм	2	10375,38	98,15	20751	196	1327	3,13	6
		1шт		538,36	37,66	1077	75	115,2	0,18	--
173	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	54,17	1,96	108	4	107	0,25	1
		комплект		46,58	--	93	--	115,2	--	--
174	СПРАЙС-ЛИСТ	Манометр МП-4У	2	1491,60	--	2983	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
175	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	3	328,00	--	984	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
176	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	72,96	--	146	--	147	0,37	1
		комплект		63,96	--	128	--	115,2	--	--
177	С131205-4	Термометры прямые в оправе	2	352,00	--	704	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
178	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	362,00	--	724	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
179	Е0118-19-1	Установка элеваторов номер 1 и 2	1	677,43	75,10	677	75	503	2,28	2
		шт		408,83	28,13	409	28	115,2	0,14	--
180	С131206-68	Элеваторы 40с10бк водоструйные стальные, N 1	1	7500,00	--	7500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
181	С11011-699	Прокладки резиновые	0,88	166,00	--	146	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
182	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	0,5	339,70	5,24	170	3	41	0,39	--
				68,83	1,97	34	1	115,2	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
183	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	1	707,20	12,92	707	13	108	0,50	--
				88,49	4,84	88	5	115,2	0,02	--
		м								
184	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т ОПОРА-ОП1, ОП2	0,009	19786,84	2739,11	177	25	106	84,64	1
				14438,25	126,56	129	1	81	0,61	--
		т								
185	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,009	154400,00	--	1383	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		ИТОГО ПО СМЕТУ 2-1-2.	Тенге			2111871				
		СМЕТА 6-2. Тепловые сети								
		ТРУБОПРОВОДЫ								
186	С12021-262	Опоры скользящие	0,126	107900,00	--	13595	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
187	С12021-263	Опоры неподвижные	0,686	107900,00	--	74019	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		ИТОГО ПО СМЕТУ 6-2.	Тенге			92872				
		СМЕТА 6-1-1. КОТЕЛЬНАЯ. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ								
		ОКНА								
188	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	4,62	371,23	23,59	1715	109	823	0,94	4
				156,91	7,99	725	37	108	0,04	--
		м2								
189	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	4,62	8050,00	--	37191	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОРОТА (1ШТ)								
190	Е0109-46-1	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	0,3795	36982,82	21793,74	14035	8271	3638	47,61	18
				8797,50	3035,84	3339	1152	81	10,19	4
		т								
191	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,2119	154200,00	--	32675	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
192	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,1641	154400,00	--	25337	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
193	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0012	52400,00	--	63	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
194	С11011-819	Петля накладная	4	40,00	--	160	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
195	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	1	583,00	--	583	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
196	Е0115-172-2	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	15	81,37	2,30	1221	35	313	0,13	2
				21,22	0,88	318	13	94,5	--	--
		м2								
		ПОЛЫ								
197	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 70 мм	112,48	340,19	18,45	38265	2075	8370	0,42	47
				60,29	6,93	6782	779	110,7	0,03	4
		м2								
198	Е0111-15-2 К=8 К ОБЪЕМУ	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	899,84	40,98	0,84	36875	754	2247	0,01	11
				1,94	0,31	1749	281	110,7	--	1
		м2								
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
199	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	200	19,60	0,15	3919	30	2996	0,11	21
				15,79	0,06	3158	13	94,5	--	--
		м2								
200	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	20,18	658,14	7,91	13281	160	6916	2,06	42
				359,66	2,99	7258	60	94,5	0,01	--
		м2								
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
		ОТМОСТКА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201	Е0106-1-1	Устройство бетонной ОТМОСТКИ ИЗ БЕТОНА КЛ. В7,5	10,8	7516,84	82,51	81182	891	2616	1,55	17
		м3		225,11	31,16	2431	337	94,5	0,15	2
		ИТОГО ПО СМЕТУ 6-1-1.	Тенге			333285				
		ИТОГО:				10901191	153042			9301
						1650360	65588			322
		Стоимость оборудования, всего:				271372				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				231494				
		На общестроительные работы				1067099				
		На металломонтажные работы				17898				
		На сантехнические работы				430824				
		Всего накладных расходов:				1747316				
		Итого с накладными				12648506				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				742628				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				13391134				
		Итого с временными, 2,72 %				13747992				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				13869282				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				13923188				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				14057954				
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774				29349353				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				586987				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				29936340				
		Итого с НДС				33 528 701				
		Итого с понижающим коэффициентом 1,0050251478				33 361 057				

Заказчик: Заместитель начальника "Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы" КММ (должность) (подпись) Жауынбекова Г.А (расшифровка подписи)

Подрядчик: Директор ТОО "Самурык-Тараз" (должность) (подпись) Назымбеков Е.А. (расшифровка подписи)

Технадзор: ИП Наурызбаев Канатбек Сарсенбайулы (расшифровка подписи) (подпись) Наурызбаев К. (расшифровка подписи)