Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: РГП на ПХВ «Таразский государственный педагогический институт» адрес: г.Тараз, ул. Толе би,62 | 040440007305

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: ТОО «Самұрық -Тараз» г.Тараз, ул. Ниеткалиева, 97 | 060440002289

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор №14/12-426 от «19» декабря 2014 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер документа	Дата составления
57	22.12.2014 г.

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Замена оконных блоков здания учебного корпуса № 6 РГП на ПХВ ТарГПИ			усл.	1	4480000,00	4 480 000,00
				Итого	1	х	4 480 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель)
Директор/ _____ / Назымбеков Е.А.
подпись расшифровка подписи
М.П.

Принял (Заказчик)
Начальник АХУ РГП на ПХВ «ТарГПИ»/ _____ / Артыкбаев С.М
подпись расшифровка подписи
М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.

**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.

***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

Заказчик **РГП на ПХВ "Таразский государственный педагогический институт"**

Подрядчик **ТОО «Самұрык-Тараз»**

Наименование строительства и его адрес: **Замена оконных блоков здания учебного корпуса I6 РГП на ПХВ ТарГПИ**

Форма 2В

Договор №14/12-426 от 19.12.2014г.

А К Т №1.

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за декабрь 2014 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0146-44-1	**Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками**	101,66	270,9	23,78	27540	2417	26035	1,65	168		
		м2		247,12	8,98	25122	913	100	0,04	4		
2	Е0110-91-8	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2**	101,66	379,3	23,6	38560	2399	24994	1,18	120		
		м2		196,66	8,22	19993	835	120	0,04	4		
3	С12061-186 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8 02-04-2002 СН РК8, 02-04С-2004	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками**	101,66	10600	-	1077596	-	-	-	-		
		м2		-	-	-	-	-	-	-		
4	Е0110-22-3	**Установка подоконных досок из ПВХ**	15,6	168,83	4,8	2634	75	1424	0,46	7		
		м2		74,27	1,8	1159	28	120	0,01	-		

5	С12061-194 изм. и доп.вып.9 СН РК 8 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	62,4	2030	-	126672	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
6	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	29,64	657,23	7,91	19480	235	11286	2,06	61
		м2		359,66	2,99	10660	89	105	0,01	-
7	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей/ однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	29,64	668,68	7,65	19820	227	5151	0,93	27
		м2		162,6	2,9	4819	86	105	0,01	-
8	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	29,64	387,04	2,63	11472	78	2358	0,45	13
		м2		74,78	0,99	2217	29	105	-	-
9	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	62,4	253,64	0,56	15827	35	2737	0,26	16
		м		40,86	0,09	2550	6	107,1	-	-
10	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	450	135,63	0,78	61035	349	42196	0,5	225
		м2		79,18	0,29	35630	129	118	-	1
11	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,8	27,1	-	22	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
12	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	0,8	76,6	-	61	-	12	0,32	-
		т		15,32	-	12	-	100	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	тенге			1400718	5814			638
			тенге							10
		Накладные расходы :				207204				
		дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время				14476				
		затраты на выслугу лет				18645				

		ИТОГО:				1641043		
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				3921569		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				78431		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				4000000		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				480000		
		Итого с НДС				4480000		
		Всего:				4480000		

ПРИНЯЛ Начальник АХУ РГП на ПХВ "ТарГПИ" _____ Артыкбаев С.М.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

СДАЛ Директор ТОО «Самұрық-Тараз» _____ Назымбеков Е.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)