Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.4.3)

47410

Заказчик **ГУ "Отдел строительства г. Шымкент"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "КАЗ МЕДЕО ГРАНД"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция здания общей средней школы "Жулдыз" №79 по ул.Мамедова б/н в селе Жулдыз с/о Жулдыз Сайрамского района ЮКО**
наименование, адрес

Объект **Реконструкция здания общей средней школы "Жулдыз" №79 по ул.Мамедова б/н в селе Жулдыз с/о Жулдыз Сайрамского района ЮКО**

Дополнительное соглашение

номер	149/1
дата	29.01.2015

Номер документа	Дата составления
15	18.08.2015

Отчетный период	
с	по
22.07.2015	18.08.2015

А К Т
о приемке выполненных работ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-8								
		Сети связи								
		РАЗДЕЛ 1. БЛОК А								
		ТЕЛЕОФОНИЗАЦИЯ								
1	Ц0110-111-1	Оборудование станции: аппарат телефонны й настольный системы ЦБ или АТС	1	978,90	--	979	--	852	7,00	7
		шт		947,00	--	947	--	90	--	--
2	Спрайс-лист ТОО "Связьавтоматика ТД"	PAnAsOniC KX-TS2350RUB	1	2581,72	--	2582	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАДИОФИКАЦИЯ								
7	Ц0110-386-7	Абонентское и другое оборудование: гром коговоритель или звуковая колонка в помещении	3	332,40	--	997	--	961	2,00	6
		шт		317,00	--	951	--	101	--	--
8	Спрайс-лист ТОО "Связьавтоматика ТД"	Абонентский громкоговоритель	3	1116,86	--	3351	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С151802-21	Коробка универсальная УК-2П	1	59,00	--	59	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С151802-18	Коробка универсальная УК-Р-0,5-15	3	70,00	--	210	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ И ЭЛЕКТРОЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
14	Ц0110-694-1	Часы первичные электрические показывающ ие	4	589,30	--	2357	--	2092	3,00	12
		шт		581,00	--	2324	--	90	--	--
15	Спрайс-лист ТД "ТАЙМЕР"	Часы электронные "Инфолайт-10Т"	4	9896,61	--	39586	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0108-604-1	Звонок электрический с кнопкой	2	115,10	2,80	230	6	195	0,64	1
		компл		102,00	0,50	204	1	95	--	--
17	С151801-130	Звонок школьный громкого боя	2	2930,00	--	5860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2. БЛОК Б								
		ТЕЛЕОФОНИЗАЦИЯ								
23	Ц0110-111-1	Оборудование станции: аппарат телефонны й настольный системы ЦБ или АТС	2	978,90	--	1958	--	1705	7,00	14
		шт		947,00	--	1894	--	90	--	--
24	Спрайс-лист ТОО "Связьавтоматика ТД"	PAnAsOniC KX-TS2350RUB	2	2581,72	--	5163	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАДИОФИКАЦИЯ								
29	Спрайс-лист	Усилител ь трансляционный У-200	1	43851,08	--	43851	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ								
35	Спрайс-лист	Контролл ер "Авторингер-51 СМП"	1	58242,10	--	58242	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 3. БЛОК В								
		РАДИОФИКАЦИЯ								
36	Ц0110-386-7	Абонентское и другое оборудование: гром коговоритель или звуковая колонка в помещении	1	332,40	--	332	--	320	2,00	2
		шт		317,00	--	317	--	101	--	--
37	Спрайс-лист ТОО "Связьавтоматика ТД"	Абонентский громкоговоритель	1	1116,86	--	1117	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ И ЭЛЕКТРОЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
42	Ц0110-694-1	Часы первичные электрические показывающ ие	1	589,30	--	589	--	523	3,00	3
		шт		581,00	--	581	--	90	--	--
43	Спрайс-лист ТД "ТАЙМЕР"	Часы электронные "Инфолайт-10Т"	1	9896,61	--	9897	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 4. БЛОК Г								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ И ЭЛЕКТРОЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
46	Ц0110-694-1	Часы первичные электрические показывающ ие	4	589,30	--	2357	--	2092	3,00	12
		шт		581,00	--	2324	--	90	--	--
47	Спрайс-лист ТД "ТАЙМЕР"	Часы электронные "Инфолайт-10Т"	4	9896,61	--	39586	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	Ц0108-604-1	Звонок электрический с кнопкой	2	115,10	2,80	230	6	195	0,64	1
		компл		102,00	0,50	204	1	95	--	--
49	С151801-130	Звонок школьный громкого боя	2	2930,00	--	5860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 5. БЛОК Д								
		ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ								
55	Ц0110-694-1	Часы первичные электрические показывающ ие	2	589,30	--	1179	--	1046	3,00	6
		шт		581,00	--	1162	--	90	--	--
56	Спрайс-лист ТД "ТАЙМЕР"	Часы электронные "Инфолайт-10Т"	2	9896,61	--	19793	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			246366	11			65
			Тенге			10908	2			--
	Стоимость оборудования -		**Тенге**			**223168**				
		Накладные расходы -	Тенге			105704				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1991				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**354061**				
		Локальная смета 2-3								
		Блок В								
		ПОЛЫ								
				СЕРИЯ 2.244-1 ВЫП.6, ДЕТАЛЬ 126						
206	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	627,6	167,96	1,88	105414	1180	52073	0,47	293
		м2		78,30	0,72	49141	452	105	--	2
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
229	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройст ва каркаса улучшенное стен	84,7	974,49	4,92	82539	417	17335	1,15	97
		м2		193,05	1,87	16351	158	105	0,01	1
230	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен ЦОКОЛЯ ИЗ СПЛИТТЕР НЫХ ПЛИТОК	84,7	1977,47	2,56	167492	217	41708	2,70	229
		м2		468,00	0,97	39640	82	105	--	--
236	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготов ленной поверхности поливинилацетатная	915,8	73,83	1,65	67614	1511	10452	0,06	57
		м2		10,24	0,63	9378	577	105	--	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			423059	3325			676
			Тенге			114510	1269			6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			121568				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32678				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**577304**				
				Локальная смета 2-4						
				Блок Г						
		ПОЛЫ								
				СЕРИЯ 2.244-1 ВЫП.6, ДЕТАЛЬ 109, ТИП Д						
165	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляны м разбеленным деревянных полов	695,21	167,96	1,88	116770	1307	57682	0,47	325
		м2		78,30	0,72	54435	501	105	--	2
				СЕРИЯ 2.244-1 ВЫП.6, ДЕТАЛЬ 61, ТИП Д						
190	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером ма сляным разбеленным деревянных полов	641,36	167,96	1,88	107725	1206	53214	0,47	300
		м2		78,30	0,72	50218	462	105	--	2
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
227	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-изве стковым раствором по камню стен ЦОКОЛЯ	122,34	254,12	1,96	31089	240	14047	0,61	75
		м2		108,90	0,45	13323	55	105	0,03	3
228	Е0134-60-5	Облицов ка СТЕН СПЛИТТЕРНЫМИ ПЛИТКАМИ	122,34	1391,64	4,41	170253	540	19395	0,89	109
		м2		142,43	1,69	17425	207	110	0,01	1
235	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	1060,44	73,83	1,65	78292	1750	12103	0,06	66
		м2		10,24	0,63	10859	668	105	--	3
		ЛЕСТНИЦА Л-1								
262	Е0115-172-3	Масляная окраска реше ток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, колич ество окрасок 2	15,65014	100,70	0,07	1576	1	991	0,37	6
		м2		60,30	0,02	944	--	105	--	--
		ЛЕСТНИЦА Л-2								
281	Е0115-172-3	Масляная окраска реше ток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, колич ество окрасок 2	15,65014	100,70	0,07	1576	1	991	0,37	6
		м2		60,30	0,02	944	--	105	--	--
		ЭКРАН САНУЗЛА ЭС-1								
282	Е0134-60-8	Облицовка каркасов стен пер форированными плитами бумажно-слоистым декоративны м пластиком толщиной 2 мм	29,44	1384,28	1,20	40753	35	9705	1,85	54
		м2		299,25	0,45	8810	13	110	--	--
283	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг МО-1	0,02224	175710,10	1826,10	3908	41	274	42,70	1
		т		8100,00	690,75	180	15	140	3,37	--
284	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг МС-1	0,00984	175710,10	1826,10	1729	18	121	42,70	--
		т		8100,00	690,75	80	7	140	3,37	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
285	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг ПЕТЛЯ ПН-1	0,02076	175710,10	1826,10	3648	38	255	42,70	1
		т		8100,00	690,75	168	14	140	3,37	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			557320	5176			941
			Тенге			157385	1943			12
		Накладные расходы -	Тенге			268780				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43566				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**869666**				
		Локальная смета 2-5								
		БЛОК Д								
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
177	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен ЦОКОЛЬ	51	974,49	4,92	49699	251	10438	1,15	59
		м2		193,05	1,87	9846	95	105	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			49699	251			59
			Тенге			9846	95			--
		Накладные расходы -	Тенге			10438				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3608				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**63745**				
		Локальная смета 2-6								
		Блок Е и Ж								
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
87	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	30,65	16,44	0,12	504	4	443	0,09	3
		м2		13,73	0,05	421	2	105	--	--
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
88	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-извес тковым раствором по камню стен ЦОКОЛЬ	24,51	254,12	1,96	6228	48	2814	0,61	15
		м2		108,90	0,45	2669	11	105	0,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			6732	52			18
			Тенге			3090	13			1
		Накладные расходы -	Тенге			3258				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			599				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**10589**				
		Локальная смета 3-1								
		Теневой навес								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в от вал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	24,8417	28,89	27,85	718	692	228	0,01	--
		м3		1,04	8,44	26	210	97	0,03	1
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 г руппы вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепл ений с откосами /доработка грунта вручную после ра зработки их механизированным способом/	0,7683	262,72	--	202	--	228	1,85	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		262,72	--	202	--	113	--	--
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлова нов и ям в грунтах 2 группы	19	134,10	--	2548	--	2879	0,97	18
		м3		134,10	--	2548	--	113	--	--
		ФУНДАМЕНТЫ								
4	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под Ф М-1	0,09	9051,97	66,01	815	6	21	1,35	--
		м3		195,75	24,93	18	2	105	0,12	--
5	Е0106-1-2	Устройство бетонных фу ндаментов общего назначения объемом до 3 м3 под ко лонны ФМ-1 ИЗ БМ В12,5	0,48	10902,14	98,32	5233	47	369	4,41	2
		м3		695,25	37,15	334	18	105	0,18	--
6	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,04	9051,97	66,01	9414	69	241	1,35	1
		м3		195,75	24,93	204	26	105	0,12	--
7	Е0106-1-20	Устройство ленточн ых фундаментов бетонных	4,84	10493,50	311,32	50789	1507	2839	2,82	14
		м3		441,00	117,61	2134	569	105	0,57	3
8	Е0106-11-10	Арми рование подстилающих слоев и набетонок	0,04814	5239,08	327,33	252	16	102	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	91	6	105	0,60	--
9	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетк и плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0054416	65000,00	--	354	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетк и плоские: сталь периодического профиля класса А-I II, d 10 мм	0,0365281	67700,00	--	2473	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00617	53000,00	--	327	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	6	234,91	4,19	1409	25	422	0,38	2
		м2		58,05	1,58	348	9	118	0,01	--
13	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумна я в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой клад ки кирпичу, бетону стен, фундаментов	39	245,44	3,82	9572	149	1785	0,21	8
		м2		37,35	1,44	1457	56	118	0,01	--
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
14	Е0108-6-1	Кладка стен наружных пр остых при высоте этажа до 4 м	10,56	6050,44	335,84	63893	3546	10290	4,54	48
		м3		699,75	126,00	7389	1331	118	0,61	6
15	Е0108-12-1	Армировани е кладки стен и других конструкций	0,0116	8679,65	422,15	101	5	115	56,40	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		8257,50	157,50	96	2	118	0,77	--
16	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволо ка арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1 , d 5 мм	0,00826	41200,00	--	340	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-91 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высокок ачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-I I, d 3 мм	0,00042	77800,00	--	33	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранн ые в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,00292	51000,00	--	149	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неарм ированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	8,03	911,68	34,37	7321	276	1913	1,21	10
		м2		189,00	12,87	1518	103	118	0,06	1
20	Е0123-2-1	+СТ-1, СТ-2	0,01956	383725,42	1733,92	7506	34	1567	361,00	7
		км		60966,00	650,25	1192	13	130	3,17	--
		КРОВЛЯ								
21	Е0110-14-1	Установка стропил	0,56	21304,82	334,28	11931	187	2368	22,10	12
		м3		3397,50	126,00	1903	71	120	0,62	--
22	Е0110-49-1	Укладка по фермам прогонов из досок	0,6	19243,43	311,18	11546	187	1753	13,20	8
		м3		2317,50	117,00	1391	70	120	0,57	--
23	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1,16	573,75	28,11	666	33	187	0,78	1
		м3		123,75	10,58	144	12	120	0,05	--
24	Е0112-7-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель р азличных типов из волнистых асбестоцементных листо в, среднего профиля по деревянной обрешетке с ее у стройством	79,2	512,05	7,95	40554	630	6557	0,42	34
		м2		66,60	2,97	5275	235	119	0,01	1
25	С11021-75	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорта	0,4	12200,00	--	4880	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и наст илы по фермам	79,2	20,48	0,91	1622	72	477	0,03	2
		м2		4,68	0,34	371	27	120	--	--
27	Е0112-17-1	Устройство выравнивающ их цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	2,8	197,92	15,94	554	45	135	0,24	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		34,65	5,96	97	17	119	0,03	--
28	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранн ые в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00426	52400,00	--	223	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛКА								
29	Е0110-12-6	Подшивка потолков САЙДИНГОМ	48,81	503,52	0,92	24577	45	2221	0,25	12
		м2		37,58	0,34	1834	17	120	--	--
30	Е0115-61-1	Оштукатуривание прост ое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	48,41	248,91	3,39	12050	164	5984	0,65	31
		м2		117,00	0,72	5664	35	105	0,05	2
31	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри по мещений известковая по штукатурке	51,28	17,43	0,12	894	6	742	0,09	5
		м2		13,73	0,05	704	3	105	--	--
32	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-извес тковым раствором по камню стен	35,14	254,12	1,96	8930	69	4035	0,61	21
		м2		108,90	0,45	3827	16	105	0,03	1
33	Е0115-156-3	Окраска фасадов с лесов с подготовк ой поверхности поливинилацетатная	35,14	82,79	1,65	2909	58	563	0,09	3
		м2		14,63	0,63	514	22	105	--	--
		ПОЛЫ								
		ТИП Д, ДЕТАЛЬ 130, СЕРИЯ 2.244-1 ВЫП.6								
34	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	41,43	51,34	2,62	2127	109	586	0,07	3
		м2		10,51	0,99	435	41	123	--	--
35	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	41,43	469,81	6,38	19464	264	3665	0,45	19
		м 2		69,53	2,39	2881	99	123	0,01	--
36	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	41,43	1905,05	11,03	78926	457	5061	0,60	25
		м2		95,18	4,14	3943	172	123	0,02	1
		ДВЕРИ								
37	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площ адь проема до 3 м2	1,6	398,48	102,53	638	164	360	0,90	1
		м2		151,65	35,67	243	57	120	0,14	--
38	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими поло тнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,6	4250,00	--	6800	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
39	Е0110-7-1	Обшивка каркасных ст ен досками обшивки	8,86	137,13	4,64	1215	41	636	0,36	3
		м2		58,05	1,76	514	16	120	0,01	--
40	С11021-68	Доски обрезные из хвойных пор од, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 м м, III сорта	0,18	10200,00	--	1836	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	С11021-76	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорта	0,09	9700,00	--	873	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0115-163-1	Простая окраска деревянных стен кол ером масляным разбеленным	11,12	97,07	1,19	1079	13	486	0,26	3
		м2		41,18	0,45	458	5	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			397740	8914			298
			Тенге			47753	3258			19
		Накладные расходы -	Тенге			158814				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27393				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**583947**				
		Локальная смета 4-1								
		Сети электроснабжения								
		РАЗДЕЛ 1. ФОНАРЬ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ- 22шт								
102	Е0101-149-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до2 м	22	209,01	180,88	4598	3979	1766	0,20	4
		яма		28,13	54,63	619	1202	97	0,21	5
103	Е0133-255-1	Устройст во монолитных бетонных фундаментов ИЗ БМ В15	2,156	10039,97	132,50	21646	286	637	1,48	3
		м3		231,75	49,50	500	107	105	0,24	1
104	Е0109-53-3	Монтаж опоры наружног о освещения	2,7775	16367,84	681,42	45462	1893	37003	95,00	264
		т		14670,00	132,75	40746	369	90	0,65	2
105	С12021-245	Стоимость металлоконструкций фонарного столба	2,7775	172800,00	--	479952	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
106	Е0109-48-2	Электродуговая сварка при мон таже	2,7775	542,84	144,52	1508	401	731	1,34	4
		т		292,50	--	812	--	90	--	--
107	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, количество окрасок 2	80,5475	100,70	0,07	8111	6	5102	0,37	30
		м2		60,30	0,02	4857	2	105	--	--
108	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люмине сцентными	22	1745,38	1411,25	38398	31048	13233	2,01	44
		шт		333,00	239,85	7326	5277	105	0,81	18
109	С151703-12	Светильники тип РКУ01-250-011-У1	22	4800,00	--	105600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
110	С151706-84	Лампы ртутные дуговые высокого давления/ ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/10/	22	619,00	--	13618	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
111	Ц0108-545-1	Коробка протяжная	22	843,50	19,50	18557	429	10059	3,00	66
		шт		479,00	2,30	10538	51	95	0,01	--
112	С151803-53	Коробка протяжная /ГУ36-1689-78/, тип У9 94 У2	22	244,00	--	5368	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
113	Ц0108-61-1	Предохранитель	22	276,50	18,60	6083	409	4274	1,00	22
		шт		200,00	4,50	4400	99	95	0,03	1
114	Прайс Электрокомплект	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ РЕЗЬБОВОЙ 220В, 6,3 А	22	117,49	--	2585	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
115	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные тру бы и металлические рукава: провод первый одножильн ый или многожильный в общей оплетке, суммарное сеч ение до 6 мм2, 3Х1,5 ММ2	264	10,60	0,10	2798	26	2232	0,06	16
		м		8,80	0,10	2323	26	95	--	--
116	С151601-380	Кабели силовые на напряжение 1000 В, м арка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,264	54100,00	--	14282	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
117	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угло вой стали, размер 50х50х5 мм	22	170,60	21,60	3753	475	3175	0,90	20
		шт		149,00	2,90	3278	64	95	0,02	--
118	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 850 9-86/	0,18546	47200,00	--	8754	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
119	Ц0108-472-1 ПРИМ	Заземлитель горизонтальный в тра ншее из круглой стали, диаметр 6 мм	55	51,70	2,80	2844	154	1453	0,16	9
		м		27,50	0,30	1513	16	95	--	--
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
120	Е0133-108-1К=0,8	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 п ровод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механ измов	17,336	5644,62	3448,62	97855	59785	57003	12,88	223
		1км		2196,00	935,57	38070	16219	105	3,56	62
121	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002К=0,8	Установка одностоечных железобетонных опор д ля ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	66	1107,58	702,58	73101	46371	41728	2,45	162
		опора		405,00	197,14	26730	13011	105	0,82	54
122	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	63,58	27,10	--	1723	--	1206	0,40	25
		т		18,97	--	1206	--	100	--	--
123	С010333-А11-1	Перевозка грузов автомобилям и-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстоян ие перевозки 11 км, класс груза 1	63,58	74,61	--	4744	--	949	0,31	20
		т		14,92	--	949	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			961340	145262			912
			Тенге			143866	36442			142

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			280550				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68513				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1310403**				
		Локальная смета 6-1-2								
		Котельная. В и К								
		ПРИБОРЫ								
29	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредствен но присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
		комплект		387,00	15,75	387	16	128	0,07	--
30	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подвод кой холодной и горячей воды	1	5930,28	21,53	5930	22	455	1,95	2
		комплект		346,50	9,00	347	9	128	0,04	--
31	С131101-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоров ые и фарфоровые, размером 640х215х200, 670х630х240 -180, 200-175 мм	1	1750,00	--	1750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0117-1-9	Установка чугунных глубоких душевых поддо нов	1	12095,38	47,75	12095	48	354	1,55	2
		комплект		258,75	18,00	259	18	128	0,09	--
33	С130904-5	Краны водоразборные настенные полированны е из латуни для раковин и моек марки КВ-20Д, Dy 20 мм	1	598,00	--	598	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0117-2-3	Установка смесителей	1	1793,32	1,57	1793	2	161	0,70	1
		шт		126,00	--	126	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			31294	110			6
			Тенге			1118	43			--
		Накладные расходы -	Тенге			1486				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1967				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**34746**				
		Локальная смета 6-1-5								
		Котельная. Газоснабжение								
		ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (НАДЗЕМНАЯ)								
1	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	3	405,40	16,15	1216	48	913	1,36	4
		шт		227,25	6,75	682	20	130	0,03	--
2	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	3	10400,00	--	31200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным труб опроводам диам. 80 мм	6	118,85	16,47	713	99	755	0,46	3
		фланец		96,75	--	581	--	130	--	--
4	С130809-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп 2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	6	458,00	--	2748	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С130810-77	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ по д углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм	6	277,00	--	1662	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0111-2-9	Устройство бетонного фундам ента под опору	4	10407,98	--	41632	--	2790	3,66	15
		м3		567,00	--	2268	--	123	--	--
7	Е0109-17-1	Монтаж металлических опор	0,02772	4646,85	2285,57	129	63	55	9,35	--
		т		1579,50	617,13	44	17	90	2,34	--
8	С130806-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705 -80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщин а стенки 3,5 мм	4	384,00	--	1536	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,80388	20,36	0,02	16	--	3	0,02	--
		м2		4,16	--	3	--	90	--	--
10	Е0124-1-3	Прокладка стальных труб ди ам.76мм	0,01	181738,19	47322,94	1817	473	1210	430,00	4
		км		76050,00	16992,75	761	170	130	88,27	1
11	С130806-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	10,1	384,00	--	3878	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0116-26-3	Установка счетчиков	1	1279,83	60,08	1280	60	403	1,68	2
		1счетчик		292,50	22,50	293	23	128	0,11	--
13	С131401-16 ПРИМ	Счетчики газовые G65	1	29600,00	--	29600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0109-35-1	Монтаж ограждении ГРП Ш	0,33602	17937,36	627,68	6027	211	4324	86,50	29
		т		14197,50	101,25	4771	34	90	0,49	--
15	С12021-267	Ограждение лестничных проемов , лестничные марши, пожарные лестницы	0,33602	133700,00	--	44926	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (ПОДЗЕМНАЯ)								
16	Е0101-13-4	Разработка грунта 1 группы в отва л экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	195,94	26,17	24,95	5127	4888	2052	0,01	2
		м3		1,22	9,58	239	1877	97	0,04	8
17	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	6,06	167,40	--	1014	--	1146	1,18	7
		м3		167,40	--	1014	--	113	--	--
18	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	117	5,55	5,55	650	650	205	--	--
		м3		--	1,80	--	211	97	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	13	122,18	--	1588	--	1795	0,89	12
		м3		122,18	--	1588	--	113	--	--
20	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	14	2484,20	152,52	34779	2135	3837	1,02	14
		м3		153,68	57,15	2152	800	130	0,28	4
21	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из пол этиленовых труб диам. 65 мм	0,205	51202,26	20326,01	10496	4167	9642	179,00	37
		км		30825,00	5353,43	6319	1097	130	20,64	4
22	С130804-1003 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водосн абжения РЕ 100 SDR 11 - 75х6,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	207,05	331,00	--	68534	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0122-8-3	Укладка стальных во допроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим исп ытанием ВЫХОД ИЗ ЗЕМЛИ (ФУТЛЯР)	0,001	70074,97	10674,97	70	11	69	270,00	--
		км		48825,00	4032,00	49	4	130	19,69	--
24	Е0122-8-3	Укладка стальных во допроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим исп ытанием ВХОД В ЗЕМЛЮ (ФУТЛЯР)	0,001	70074,97	10674,97	70	11	69	270,00	--
		км		48825,00	4032,00	49	4	130	19,69	--
25	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	2,008	629,00	--	1263	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	2	282,86	0,37	566	1	407	0,90	2
		м		156,38	0,14	313	--	130	--	--
27	Е0106-3-1	Устройство бетонна на за делку концов футляра	0,03	10874,11	260,48	326	8	22	3,94	--
		м3		614,25	89,46	18	3	105	0,35	--
28	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отвод ов, колен, патрубков, переходов	6	300,57	225,64	1803	1354	1002	0,41	2
		шт		69,53	58,98	417	354	130	0,23	1
29	С130804-48	Переход, Dy 75мм	0,2	594,00	--	119	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С130804-59	Отвод, d 90 мм	0,4	3500,00	--	1400	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0133-25-3	Устройство сигнального провода	205	11,38	4,99	2333	1023	1668	0,04	8
		1м		6,39	1,36	1310	279	105	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С151607-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,205	3582,00	--	734	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
33	С11011-333	Лента герметизирующая самоклеящая Герлен-Д, ширина 100 мм	0,205	214000,00	--	43870	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	4	1742,58	290,34	6970	1161	3100	2,74	11
		ш т		486,00	110,25	1944	441	130	0,53	2
35	С143017-2	Ковер	0,0595	26300,00	--	1565	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0106-3-1	Устройство бетонных фунд аментов для установки столбиков	0,07	10874,11	260,48	761	18	52	3,94	--
		м3		614,25	89,46	43	6	105	0,35	--
37	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, ПОЛОСА 40х4	6	61,90	3,30	371	20	133	0,14	1
		м		23,00	0,40	138	2	95	--	--
38	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой ста ли, диаметр 16 мм	4	330,10	24,10	1320	96	450	0,70	3
		шт		116,00	2,50	464	10	95	0,01	--
39	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	7	148,40	0,07	1039	--	794	0,65	5
		м2		108,00	0,02	756	--	105	--	--
40	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз ЗА 2 РАЗА	8	21,80	0,05	174	--	42	0,03	--
		м2		5,81	0,02	46	--	90	--	--
41	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных пове рхностей эмалью ПФ-115	4	20,36	0,02	81	--	15	0,02	--
		м2		4,16	--	17	--	90	--	--
42	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	205	78,92	--	16179	--	18302	0,33	68
		м		69,75	--	14299	--	128	--	--
		ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (НАДЗЕМНАЯ)								
43	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	2	405,40	16,15	811	32	608	1,36	3
		шт		227,25	6,75	455	14	130	0,03	--
44	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	10400,00	--	20800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	С130810-77	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ по д углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм	3	277,00	--	831	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0122-8-1	Установка продувочн ой пробки	0,001	62546,88	6788,50	63	7	63	253,00	--
		км		45675,00	2565,00	46	3	130	12,52	--
47	С130806-58 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705 -80 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщин а стенки 2,5 мм	1	111,00	--	111	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0107-20-3	Крепление горизонтального газо провода	0,0016	175710,10	1826,10	281	3	20	42,70	--
		т		8100,00	690,75	13	1	140	3,37	--
49	Е0107-20-3	Крепление газопровода к кирпич ным стенам	0,0072	175710,10	1826,10	1265	13	89	42,70	--
		т		8100,00	690,75	58	5	140	3,37	--
50	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,2	148,40	0,07	178	--	136	0,65	1
		м2		108,00	0,02	130	--	105	--	--
51	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхносте й грунтовкой ГФ-021 за один раз ЗА 2 РАЗА	4,6	21,80	0,05	100	--	24	0,03	--
		м2		5,81	0,02	27	--	90	--	--
52	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,6	20,36	0,02	94	--	17	0,02	--
		м2		4,16	--	19	--	90	--	--
53	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	8	78,92	--	631	--	714	0,33	3
		м		69,75	--	558	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			396751	16554			236
			Тенге			41881	5375			23
		Накладные расходы -	Тенге			56926				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27221				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**480897**				
		Локальная смета 6-2								
		Наружные сети. В и К								
				КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ Д1000ММ-16шт, Д1500ММ-7шт						
75	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, р адиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. бели лами с добавлением колера, количество окрасок 2	6,7947	148,40	0,07	1008	--	771	0,65	4
		м2		108,00	0,02	734	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1008	--			4
			Тенге			734	--			--
		Накладные расходы -	Тенге			771				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			107				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1886**				
		Локальная смета 6-3								
		Наружные сети. Сети теплоснабжения								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0124-2-4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметро м 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температу ре 150 гр.С	0,125	150943,73	52482,23	18868	6560	17576	494,00	62
		км		91125,00	17035,50	11391	2129	130	88,49	11
2	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 107 05-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, тол щина стенки 4,0 мм	125	629,00	--	78625	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	С130901-101	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	5320,00	--	10640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	С12021-262	Опоры скользящие для труб ди ам.108х4 мм	0,027	107900,00	--	2913	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	С12021-263	Опоры неподвижные для труб диа м.108х4 мм	0,0078	107900,00	--	842	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0124-12-4	Установка углов поворота из труб диаметр ом 108х4 мм	2	11235,31	670,31	22471	1341	1922	3,11	6
		шт		580,50	158,85	1161	318	130	0,66	1
7	Е0124-2-4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметро м 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температу ре 150 гр.С	0,0096	150943,73	52482,23	1449	504	1350	494,00	5
		км		91125,00	17035,50	875	164	130	88,49	1
8	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 107 05-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, тол щина стенки 4,0 мм	9,6	629,00	--	6038	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ по д углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	4	401,00	--	1604	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С12021-262	Опоры скользящие для труб диам .108х4 мм	0,0088	107900,00	--	950	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,98	100,70	0,07	99	--	62	0,37	--
		м2		60,30	0,02	59	--	105	--	--
12	Е0113-37-1	Антикоррози йное покрытие труб ИЗОЛОМ ПО ИЗОЛЬНОЙ МАСТИКЕ в 1с лой	29,17	495,73	5,38	14460	157	4962	0,94	27
		м2		186,75	2,25	5447	66	90	0,01	--
13	Е0113-37-2	Антикоррози йное покрытие труб ИЗОЛОМ ПО ИЗОЛЬНОЙ МАСТИКЕ доб авлять на каждый последующий слой	29,17	275,90	1,57	8048	46	1949	0,40	12
		м2		74,25	--	2166	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0126-9-4	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, мат ами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	125	107,86	10,40	13483	1300	7932	0,35	44
		м		59,63	3,83	7454	479	100	0,02	2
15	С11031-83	Маты прошивные из супертонкого стеклово локна без связующего толщиной 40 мм	2,2	18400,00	--	40480	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопро водов диаметром 89-133 мм рулонными материалами пр и толщине изоляционного слоя 40 мм	125	150,76	9,01	18845	1126	5766	0,27	34
		м		42,75	3,38	5344	423	100	0,02	2
17	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А- Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,05872	185900,00	--	10916	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА УТ1- 2000Х2300Х2200 -1шт								
18	Е0106-1-1	Устройство бетонной подг отовки, ИЗ БМ В7,5	0,93	9194,77	66,01	8551	61	215	1,35	1
		м3		195,75	24,93	182	23	105	0,12	--
19	Е0107-62-2	Устройство камер с о стенкаи из монолитного бетона, ИЗ БМ В15	10,95	13654,41	418,23	149516	4580	22213	7,92	87
		м3		1296,00	152,98	14191	1675	140	0,69	8
20	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, к аналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и дру гих сухих подземных сооружений: плиты (блоки) екр ытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские пло щадью до 3 м2, /ПО-2(В25)/	0,44	26000,00	--	11440	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, кан алов и тоннелей для прокладки коммуникаций и други х сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекр ытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площ адью более 3 до 11 м2,/П11-8(В25)-4,43м2/	0,44	25600,00	--	11264	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрыти й из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные,д линой до 2,5 м объемом до 0,5 м3,/Б-6(В25)/	1,25	21500,00	--	26875	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	С143001-47	Надбавка или скидка к сме тной стоимости за изменение класса бетона всех вид ов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	2,13	134,00	--	285	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: про волока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, d 5 мм, СЕТКИ С1-С6	0,24162	41200,00	--	9955	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не со бранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А- I, d 6 мм, СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ	т	--	--	--	--	--	--	--
			0,02304	50600,00	--	1166	--	--	--	--
26	Е0106-11-6	ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИ Й	т	--	--	--	--	--	--	--
			0,01596	18837,97	11119,34	301	177	197	42,50	1
27	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собр анные в каркасы и сетки: сталь периодического проф иля класса А-III, d 12 мм	1т	7560,00	4200,75	121	67	105	20,52	--
			0,01596	52400,00	--	836	--	--	--	--
28	Е0106-11-10	СКОБЫ ДЛЯ СПУСКА	т	--	--	--	--	--	--	--
			0,00555	5239,08	327,33	29	2	12	11,60	--
			1т	1890,00	123,75	10	1	105	0,60	--
29	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подс тилающих слоев гравийных		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК-1						
			0,9	1524,04	--	1372	--	526	3,10	3
30	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодц ев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	474,75	--	427	--	123	--	--
			0,78	8157,57	1879,87	6363	1466	2002	8,86	7
31	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1435,50	538,43	1120	420	130	2,06	2
			0,78	94,00	--	73	--	--	--	--
32	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские круглые, из ИЗ БМ В15	м3	--	--	--	--	--	--	--
			0,1	32800,00	--	3280	--	--	--	--
33	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной СТим ости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	--	--	--	--	--	--	--
			0,1	-134,00	--	-13	--	--	--	--
34	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стои мости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	--	--	--	--	--	--	--
			0,1	-250,00	--	-25	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых коло дцев марки К-7-1,5,КЦО-1 (1шт)	1	916,30	--	916	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм КЦО-7-3	0,58	5025,00	--	2915	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм КЦ10-6	1,18	5863,00	--	6918	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
38	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопро водных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм КЦ-10-9	0,89	5330,00	--	4744	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		ко мплект		--	--	--	--	--	--	--
		ОПОРНАЯ ПОДУШКА ОП-3 - 4шт								
40	Е0107-61-1	Устройство неп роходных каналов одноячейковых перекрываемых или о пирающихся на плиты	0,0576	1986,57	564,43	114	33	61	3,33	--
		м3		567,00	195,49	33	11	140	0,75	--
41	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бруски для прокладки лотков из тяжелог о бетона класса В22,5 ОПОРНАЯ ПОДУШКА ОП-3 ИЗ БМВ 15	0,0576	24600,00	--	1417	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоим ости за изменение класса бетона всех видов, кромея чеистого: выше 15 до 20	0,0576	-250,00	--	-14	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоим ости за изменение класса бетона всех видов, кромея чеистого: выше 20 до 22,5	0,0576	-134,00	--	-8	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				ДРЕНАЖ						
44	С130903-36	Клапаны обратные поворотные фланцевые 16 с15нж для воды и пара, Ру 3,9 МПа, Dу 50 мм	1	7060,00	--	7060	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0124-2-1	Прокладка в н епроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,01	125996,21	46381,71	1260	464	1210	424,00	4
		км		76050,00	17015,25	761	170	130	88,37	1
46	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм,т олщина стенки 3,0 мм	10,1	250,00	--	2525	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антико ррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,01	151044,59	29540,14	1510	295	604	202,90	2
		км		35280,00	11160,00	353	112	130	54,50	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			519415	18112			294
			Тенге			51094	6057			29
		Накладные расходы -	Тенге			68560				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35278				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**623253**				
				Локальная смета 7-4						
				Озеленение						
1	Е0147-11-2	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с добавлением растительн ой земли до 25%	126	146,77	15,14	18493	1907	22328	0,95	119
		яма		131,63	5,74	16585	723	129	0,02	3
2	Е0147-13-1	Посадка деревьев-саж енцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	121	151,76	--	18363	--	23390	0,82	99
		шт		149,85	--	18132	--	129	--	--
3	С143012-51	Туя обыкновенная, без кома, высотой 1-1, 5 м	9	972,00	--	8748	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	С143012-34	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, б ереза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, ка рагач, черемуха), без кома, высотой 1,5	64	649,00	--	41536	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С143012-40	Древесные лиственные породы: саженцы ме дленнорастущих пород /орех, дуб, липа, каштан/, бе з кома, высотой 1,5 м	17	689,00	--	11713	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С143012-40 ПРИМ	Древесные лиственные породы: сажен цы медленнорастущих пород (орех, дуб, липа, каштан), без кома, высотой 1,5 м ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ	36	689,00	--	24804	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0147-15-2	Подготовка стандартных посад очных мест для посадки кустарников-саженцев в груп пы механизированным способом с добавлением растите льной земли до 25%	34	68,87	12,39	2341	421	2683	0,40	14
		яма		56,48	4,70	1920	160	129	0,02	1
8	Е0147-17-1	Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м	34	27,63	--	939	--	1204	0,17	6
		шт		27,45	--	933	--	129	--	--
9	С143012-44	Кустарники лиственных пород (сирень, фо рзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник), без кома	26	100,00	--	2600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С143012-44 ПРИМ	Кустарники лиственных пород (сирень , форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючи на, снежноягодник), без кома ЖАСМИН	8	100,00	--	800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0147-25-3	Подготовка почвы для устройст ва партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным сп особом	145	39,58	0,34	5740	50	7364	0,27	39
		м2		39,24	0,13	5690	19	129	--	--
12	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, маври танских и обыкновенных	145	13,01	--	1886	--	1536	0,05	8
		м2		8,21	--	1190	--	129	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			137964	2378			284
			Тенге			44451	902			3
		Накладные расходы -	Тенге			58506				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11788				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**208258**				
		Локальная смета 7-5								
		Ограждение								
3	У1-34-5	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ1В, с троительные работы	2	50365,75	2042,41	100732	4085	13463	26,00	52
		ворота		4207,50	600,66	8415	1201	140	2,90	6
4	У1-34-6	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ1В, м онтаж металлоконструкций	2	21116,68	36,22	42233	72	4552	15,00	30
		ворота		2517,56	11,22	5035	22	90	0,04	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			142965	4157			82
			Тенге			13450	1224			6
		Накладные расходы -	Тенге			18015				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9659				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**170638**				
		Локальная смета 7-6								
		МАФ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	У1-8-5	Горка-скат тип IIБ, строительные работы	2	12976,85	1004,36	25954	2009	2803	4,10	8
		горк а		668,25	332,76	1337	666	140	1,60	3
2	У1-8-6	Горка-скат тип IIБ, монтаж металлоконструкци й	2	15594,06	24,98	31188	50	4621	15,00	30
		горка		2559,88	7,48	5120	15	90	0,03	--
3	У1-19-15	Качалка тип I, строительные работы	2	8542,17	887,40	17084	1775	2645	3,90	8
		качалка		648,45	296,10	1297	592	140	1,40	3
4	У1-19-16	Качалка тип I, монтаж металлоконструкций	2	2184,14	2,50	4368	5	644	2,10	4
		к ачалка		357,54	--	715	--	90	--	--
5	У1-7-1	Балансир тип I, строительные работы	2	32989,16	551,12	65978	1102	4376	12,00	24
		балансир		1897,50	186,12	3795	372	105	0,91	2
6	У1-21-1	Качели, строительные работы	2	988,22	20,24	1976	40	254	0,70	1
		качели		115,50	5,64	231	11	105	0,03	--
7	У1-21-2	Качели, монтаж металлоконструкций	2	24170,99	38,72	48342	77	7141	23,00	46
		качели		3956,17	11,22	7912	22	90	0,04	--
8	У1-9-34	Стенка гимнастическая шведская, строительны е работы	2	12606,53	785,87	25213	1572	2528	5,70	11
		стенка		947,10	256,62	1894	513	105	1,30	3
9	У1-9-35	Стенка гимнастическая шведская, монтаж мета ллоконструкций	2	25920,50	290,59	51841	581	7716	25,00	50
		стенка		4273,51	13,09	8547	26	90	0,05	--
10	У1-9-3	Арка с кольцом-мишенью, строительные работы	2	16643,84	979,64	33288	1959	3696	6,00	12
		арка		990,00	329,94	1980	660	140	1,60	3
11	У1-9-4	Арка с кольцом-мишенью, монтаж металлоконстр укций	2	1844,23	2,50	3688	5	545	1,80	4
		арка		302,53	--	605	--	90	--	--
12	У1-43-20	Скамья типа I, строительные работы	15	10009,05	242,88	150136	3643	26352	9,70	146
		скамья		1605,45	67,68	24082	1015	105	0,33	5
13	У1-49-5	Урна типа II, строительные работы	24	1575,41	50,60	37810	1214	8962	2,10	50
		урна		341,55	14,10	8197	338	105	0,07	2
14	У1-39-4	Площадка для мусоросборников типа 2, строит ельные работы	1	18263,76	63,54	18264	64	2528	11,00	11
		площадка		1881,00	19,74	1881	20	133	0,10	--
15	С12021-205	Емкость для мытья обуви	0,05	100100,00	--	5005	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	У1-28-7	Навес теневой типа III, строительные работы	3	200241,65	4740,65	600725	14222	101673	165,00	495
		навес		27225,00	1254,90	81675	3765	119	6,10	18
17	У1-28-8	Навес теневой типа III, монтаж металлоконст рукций	3	59344,79	86,18	178034	259	15893	34,00	102
		навес		5860,21	26,18	17581	79	90	0,10	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	У1-9-34	Площадка комбинированная для спортивных игр , строительные работы	1	12606,53	785,87	12607	786	1264	5,70	6
		стенка		947,10	256,62	947	257	105	1,30	1
19	У1-9-35	Площадка комбинированная для спортивных игр , монтаж металлоконструкций	1	25920,50	290,59	25921	291	3858	25,00	25
		стенка		4273,51	13,09	4274	13	90	0,05	--
20	У1-11-3	Площадка для баскетбола, покрытие асфальтов ое, строительные работы	1	374965,90	10849,90	374966	10850	39907	161,00	161
		площадка		26565,00	3440,40	26565	3440	133	17,00	17
21	У1-12-1	Площадка для волейбола, строительные работы	1	239308,23	7839,63	239308	7840	21154	81,00	81
		площадка		13398,00	2506,98	13398	2507	133	12,00	12
22	У1-12-2	Площадка для волейбола, монтаж металлоконст рукций	1	16910,17	24,98	16910	25	1507	9,70	10
		площадка		1667,09	7,48	1667	7	90	0,03	--
23	У1-9-6	Площадка комбинированная для младших школьни ков, строительные работы	1	5284,37	91,91	5284	92	2345	13,00	13
		комплекс		2211,00	22,56	2211	23	105	0,11	--
24	У1-9-7	Площадка комбинированная для младших школьни ков, монтаж металлоконструкций	1	49330,92	72,44	49331	72	4399	28,00	28
		комплекс		4865,88	22,44	4866	22	90	0,08	--
25	У1-9-38	Площадка для гимнастики 1-4, 5-9 классов, с троительные работы	2	19119,23	436,49	38238	873	9886	28,00	56
		стойка		4603,50	104,34	9207	209	105	0,51	1
26	У1-9-39	Площадка для гимнастики 1-4, 5-9 классов, м онтаж металлоконструкций	2	23969,86	36,22	47940	72	4399	14,00	28
		стенка		2432,94	11,22	4866	22	90	0,04	--
27	У1-11-7	Стойка баскетбольная тренировочная с деревя нным щитом и корзиной, строительные работы	2	30333,94	768,46	60668	1537	6155	17,00	34
		стойка		2739,00	191,76	5478	384	105	0,94	2
28	У1-11-8	Стойка баскетбольная тренировочная с деревя нным щитом и корзиной, монтаж металлоконструкций	2	28407,58	40,59	56815	81	5050	16,00	32
		с тойка		2792,59	13,09	5585	26	90	0,05	--
29	У1-12-8	Стойки волейбольные, строительные работы	2	18942,15	427,53	37884	855	2067	5,30	11
		ст ойка		874,50	109,98	1749	220	105	0,54	1
30	У1-12-9	Стойки волейбольные, монтаж металлоконструк ций	2	14604,61	22,48	29209	45	4317	14,00	28
		стойка		2390,63	7,48	4781	15	90	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2293976	51996			1515
			Тенге			252442	15240			74
		Накладные расходы -	Тенге			298686				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			155560				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2748222**				
					Локальная смета 7-7					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ирригация								
1	Е0137-74-3	Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на ороситель ных и осушительных системах из сборного железобето на при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	48	2021,60	958,90	97037	46027	72855	5,38	258
		м3		933,75	331,09	44820	15892	120	1,25	60
2	С143018-158 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные: трапецеидальног о сечения, высота до 230 мм	479	971,00	--	465109	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0108-12-3	Установка металлических реш еток приямков НАД Ж/Б ЛОТКОМ	1,07184	175574,60	1941,97	188188	2081	9741	42,30	45
		т		6975,00	726,75	7476	779	118	3,55	4
4	Е0137-74-12	Устройств о плит перекрытий на оросительных и осушительных с истемах из сборного железобетона при объеме по соо ружению в целом до 10000 м3	0,448	1464,89	658,74	656	295	412	3,01	1
		м3		537,75	228,49	241	102	120	0,88	--
5	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для с ооружений водопровода, канализации, резервуаров, к олодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ИЗ БМ В15	0,448	25300,00	--	11334	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоим ости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,448	-250,00	--	-112	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоим ости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,448	-134,00	--	-60	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0123-2-3	Укладка трубопроводов из асбестоц ементных безнапорных труб диам. 300 мм	0,0035	815398,71	28043,08	2854	98	430	499,00	2
		км		83961,00	10500,76	294	37	130	51,29	--
9	Е0123-2-4	Укладка трубопроводов из асбесто цементных безнапорных труб диам. 400 мм	0,0105	1270480,29	42950,86	13340	451	1802	691,60	7
		км		115953,75	16082,99	1218	169	130	78,55	1
10	Е0107-47-4	Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т	1	857,12	452,74	857	453	733	2,20	2
		шт		366,75	156,92	367	157	140	0,64	1
11	С143021-4	Лестничные марши с чистой бетонной пов ерхностью под расчетную нагрузку /без учета собств енной массы/ 360 кг/м2 /ГОСТ 9818-85/	0,48	4010,00	--	1925	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			781128	49406			316
			Тенге			54415	17136			66
		Накладные расходы -	Тенге			85973				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52026				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**919127**				
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ИСКЛЮЧИТЬ								
		БЛОК А								
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконны ми досками	256,464	-270,90	-23,78	-69476	-6099	-65680	-1,65	-424
		м2		-247,12	-8,98	-63377	-2303	100	-0,04	-11
2	Е0146-44-2	Разборка д еревянных заполнений оконных проемов без подоконны х досок	31,338	-250,04	-23,78	-7836	-745	-7372	-1,52	-47
		м2		-226,26	-8,98	-7091	-281	100	-0,04	-1
		ПОЛЫ								
				ТИП Д, СЕРИЯ 2.244-1 ВЫП.6						
94	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	286,29	-481,83	-7,98	-137943	-2283	-26288	-0,51	-147
		м2		-79,96	-2,99	-22892	-855	110,7	-0,01	-4
95	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщино й 36 мм	357,86	-1922,08	-13,79	-687836	-4934	-45412	-0,69	-247
		м2		-109,46	-5,18	-39170	-1852	110,7	-0,03	-9
97	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляны м разбеленным деревянных полов	357,86	-180,18	-2,35	-64479	-841	-30756	-0,54	-192
		м2		-90,05	-0,90	-32224	-322	94,5	--	-2
				ТИП Д, СЕРИЯ 2244-1 ВЫП.6						
112	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщино й 36 мм	346,97	-1922,08	-13,79	-666904	-4784	-44030	-0,69	-240
		м2		-109,46	-5,18	-37978	-1796	110,7	-0,03	-9
114	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляны м разбеленным деревянных полов	346,97	-180,18	-2,35	-62517	-815	-29820	-0,54	-186
		м2		-90,05	-0,90	-31243	-312	94,5	--	-2
				ТИП Д, СЕРИЯ 2.244-1 ВЫП.6						
125	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	21,84	-481,83	-7,98	-10523	-174	-2005	-0,51	-11
		м 2		-79,96	-2,99	-1746	-65	110,7	-0,01	--
126	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	21,84	-1922,08	-13,79	-41978	-301	-2771	-0,69	-15
		м2		-109,46	-5,18	-2391	-113	110,7	-0,03	-1
128	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	21,84	-180,18	-2,35	-3935	-51	-1877	-0,54	-12
		м2		-90,05	-0,90	-1967	-20	94,5	--	--
		ОКНА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из П ХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидн ых/, одностворчатых площадью проема до 2 м2								
		м2	0,648	-510,22	-23,76	-331	-15	-181	-1,50	-1
130	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откид ных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2								
		м2	17,28	-250,39	-7,73	-162	-5	108	-0,04	--
131	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-отки дных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2								
		м2	226,8	-371,23	-23,59	-84194	-5350	-40390	-0,94	-213
132	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откид ных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок г лухого остекления/ площадью проема более 2 м2								
		м2	10,44	-379,30	-23,60	-3960	-246	-2310	-1,18	-12
133	С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей т олщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурни турой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99								
		м2	17,928	-5206,00	--	-93333	--	--	--	--
134	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщи ной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99								
			226,8	-5206,00	--	-1180721	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
135	С12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщин ой 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со с теклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	10,44	-5206,00	--	-54351	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
136	Е0156-10-1	Уста новка ПЛАСТИКОВЫХ подоконных досок в каменных стен ах	129,015	-77,26	-0,47	-9968	-61	-3508	-0,16	-20
		м		-25,09	-0,09	-3237	-12	108	--	--
137	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоко нные из ПХВ профилей, ширина 400 мм	129,015	-2860,00	--	-368983	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
180	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	788,89	-172,80	-62,69	-136322	-49454	-91721	-0,61	-484
		м 2		-105,83	-23,35	-83492	-18421	90	-0,12	-91
181	С11031-25	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 95 73-96 марки П 150	48,753402	-2530,00	--	-123346	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			-3816112	-76559			-2272
			Тенге			-367634	-28388			-139
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-3816112				
	Материалы -		Тенге			-1530204				
	Всего заработная плата -		Тенге				-396022			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-1820734				
	Местные материалы -		Тенге			-20982				
		Накладные расходы -	Тенге			-397533				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-199
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-59630			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-252819				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-4466464				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-2610
		Сметная заработная плата -	Тенге				-455652			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**-4466464**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-2610
		Сметная заработная плата -	Тенге				-455652			
		БЛОК Б								
		КРОВЛЯ								
90	Е0110-14-1	Установка стропил	5,08155	-21898,02	-417,85	-111276	-2123	-22307	-25,42	-129
		м3		-3907,13	-157,50	-19854	-800	108	-0,78	-4
91	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	5,08155	-599,34	-35,14	-3046	-179	-854	-0,90	-5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		-142,31	-13,23	-723	-67	108	-0,07	--
92	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусье в	0,45405	-21063,25	-387,03	-9564	-176	-1455	-15,87	-7
		м3		-2820,38	-146,25	-1281	-66	108	-0,71	--
93	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	0,45405	-599,34	-35,14	-272	-16	-76	-0,90	--
		м3		-142,31	-13,23	-65	-6	108	-0,07	--
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
132	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков гипсокар тонными листами на металлическом каркасе	178,79	-713,89	-3,58	-127637	-639	-54999	-1,87	-335
		м2		-324,35	-1,17	-57990	-210	94,5	-0,01	-1
133	С11011-2189 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Листы гипсокартонные	178,79	-184,00	--	-32897	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
134	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных пове рхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известк овым раствором потолка	211,24	-136,86	-1,78	-28911	-375	-16510	-0,52	-109
		м2		-82,03	-0,68	-17328	-143	94,5	--	-1
135	Е0115-79-9	Отделка потолков, с остав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм	386,47	-224,69	-2,63	-86838	-1014	-32671	-0,41	-158
		м2		-88,47	-0,99	-34191	-382	94,5	--	-2
136	Е0115-169-6	Третья шпаклевка потолк ов при высококачественной окраске по сборным штука турке и конструкциям, подготовленных под окраску	386,47	-30,60	-0,06	-11824	-24	-11160	-0,17	-67
		м 2		-30,53	-0,03	-11800	-10	94,5	--	--
137	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштука туренных потолков поливинилацетатными водоэмульсио нными составами	386,47	-304,08	-2,91	-117517	-1126	-34518	-0,56	-218
		м2		-93,41	-1,10	-36102	-425	94,5	-0,01	-2
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
153	Е0115-14-2	Наружная облицовка по б етонной поверхности керамическими отдельными плитк ами на цементном растворе стен	52	-2048,31	-3,20	-106512	-166	-26507	-3,11	-161
		м2		-538,20	-1,21	-27986	-63	94,5	-0,01	--
155	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (мине раловатными на синтетической связующем М-125)(полу жесткими из стеклянного штапельного волокна на син тетическом связующем)	498	-172,80	-62,69	-86055	-31218	-57901	-0,61	-306
		м2		-105,83	-23,35	-52706	-11628	90	-0,12	-57
156	С11031-25	Вата минеральная	29,88	-2530,00	--	-75596	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			-797945	-37057			-1496
			Тенге			-260025	-13800			-68
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-797945				
	Материалы -		Тенге			-336087				
	Всего заработная плата -		Тенге				-273825			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-108494				
	Местные материалы -		Тенге			-56283				
		Накладные расходы -	Тенге			-258956				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-129
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-38843			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-63414				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-1120315				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-1693
		Сметная заработная плата -	Тенге				-312669			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			-1120315				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-1693
		Сметная заработная плата -	Тенге				-312669			
				БЛОК В						
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ(БЛОКИ В, Г, Д, Е И Ж)								
6	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на прос адочных грунтах методом послойной укатки	2614	-89,00	-88,73	-232653	-231948	-63035	--	-5
		м3		-0,25	-24,61	-654	-64331	97	-0,08	-222
7	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насы пей	2614	-14,12	-12,00	-36903	-31361	-11068	-0,01	-32
		м3		-1,62	-2,75	-4235	-7175	97	-0,01	-32
		ПЕРЕГОРОДКИ								
82	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев КОРОБ К-1	0,166	-6197,72	-316,57	-1029	-53	-718	-22,50	-4
		м3		-3487,50	-119,25	-579	-20	120	-0,58	--
83	С11021-14	Бруски обрезные из хвойных пород, дли на до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, I II сорта	0,166	-10900,00	--	-1809	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,166	-1862,35	-14,17	-309	-2	-62	-1,88	--
		м3		-303,75	-5,40	-50	-1	120	-0,03	--
85	Е0134-60-5	Облицовка каркасов стен непе рфорированными плитами акустическими	10,08	-176,24	-4,41	-1776	-44	-1598	-0,89	-9
		м2		-142,43	-1,69	-1436	-17	110	-0,01	--
86	С11011-2189 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266 -97, толщина 12,5 мм	10,08	-184,00	--	-1855	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
87	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандма уэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинк ованной стали	7,7	-715,87	-1,24	-5512	-10	-1408	-0,97	-7
		м2		-153,23	-0,47	-1180	-4	119	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плит ами (минераловатными на синтетической связующем М- 125)(полужесткими из стеклянного штапельного волок на на синтетическом связующем)	3,0333333	-146,46	-50,15	-444	-152	-336	-0,53	-2
		м2		-92,03	-18,68	-279	-57	100	-0,09	--
89	С11031-25	Вата минеральная	0,182	-2530,00	--	-460	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЛЫ								
				СЕРИЯ 2.244-1 ВЫП.6, ДЕТАЛЬ 126						
203	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	627,6	-469,81	-6,38	-294850	-4004	-55518	-0,45	-281
		м2		-69,53	-2,39	-43637	-1500	123	-0,01	-7
204	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	627,6	-1905,05	-11,03	-1195607	-6922	-76670	-0,60	-377
		м2		-95,18	-4,14	-59735	-2598	123	-0,02	-13
206	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	627,6	-167,96	-1,88	-105414	-1180	-52073	-0,47	-293
		м2		-78,30	-0,72	-49141	-452	105	--	-2
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
230	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен ЦОКОЛЯ ИЗ СПЛИТТЕР НЫХ ПЛИТОК	84,7	-1977,47	-2,56	-167492	-217	-41708	-2,70	-229
		м2		-468,00	-0,97	-39640	-82	105	--	--
232	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитам и	915,8	-164,72	-50,15	-150852	-45927	-101388	-0,53	-489
		м2		-92,03	-18,68	-84281	-17107	100	-0,09	-84
233	С11031-25	Вата минеральная	54,948	-2530,00	--	-139018	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КОРОБ						
246	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,544	-6197,72	-316,57	-3372	-172	-2354	-22,50	-12
		м3		-3487,50	-119,25	-1897	-65	120	-0,58	--
247	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород, дли на до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщин 40-75 мм, 4 сорта	0,544	-8200,00	--	-4461	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
248	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,544	-1862,35	-14,17	-1013	-8	-202	-1,88	-1
		м3		-303,75	-5,40	-165	-3	120	-0,03	--
249	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка В ЕНТКОРОБОВ ГИПСОКАРТОНОМ ТОЛЩ.12ММ	111,52	-425,54	-4,85	-47456	-540	-26261	-1,29	-144
		м2		-222,86	-1,41	-24853	-157	105	-0,01	-1
250	С11011-2188 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Листы гипсокартонные	111,52	-169,00	--	-18847	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
251	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,20678	-175710,10	-1826,10	-36333	-378	-2545	-42,70	-9
		т		-8100,00	-690,75	-1675	-143	140	-3,37	-1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			-2447467	-322918			-1893
			Тенге			-313437	-93711			-363
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-2447467				
	Материалы -		Тенге			-1586811				
	Всего заработная плата -		Тенге				-407148			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-166451				
	Местные материалы -		Тенге			-57850				
		Накладные расходы -	Тенге			-436944				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-218
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-65542			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-173065				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-3057476				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-2474
		Сметная заработная плата -	Тенге				-472690			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			-3057476				
		БЛОК Г								
		КРОВЛЯ								
102	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	1045	-189,45	-4,72	-197970	-4932	-90356	-0,40	-421
		м2		-70,88	-1,78	-74070	-1860	119	-0,01	-9
103	С11031-25	Плиты из минеральной ваты	104,5	-2530,00	--	-264385	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
106	Е0110-14-1	Установка стропил	2,35785	-21304,82	-334,28	-50234	-788	-9969	-22,10	-52
		м3		-3397,50	-126,00	-8011	-297	120	-0,62	-1
107	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,35785	-573,75	-28,11	-1353	-66	-380	-0,78	-2
		м3		-123,75	-10,58	-292	-25	120	-0,05	--
108	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусье в	0,3189	-20617,97	-309,62	-6575	-99	-983	-13,80	-4
		м3		-2452,50	-117,00	-782	-37	120	-0,57	--
109	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	0,3189	-573,75	-28,11	-183	-9	-51	-0,78	--
		м3		-123,75	-10,58	-39	-3	120	-0,05	--
125	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	107	-13,42	-2,49	-1436	-266	-1350	-0,06	-6
		м		-9,68	-0,92	-1036	-98	119	--	--
126	С12041-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не с обранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А -I, d 14 мм	0,258512	-44700,00	--	-11555	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собр анные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,25359	-44300,00	--	-11234	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
128	Е0115-172-4	Масляная окраска решето к, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 5 0 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количес тво окрасок 2	11,78819	-148,40	-0,07	-1749	-1	-1337	-0,65	-8
		м2		-108,00	-0,02	-1273	--	105	--	--
				СЕРИЯ 2.244-1 ВЫП.6, ДЕТАЛЬ 109, ТИП Д						
162	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	695,21	-469,81	-6,38	-326614	-4435	-61499	-0,45	-311
		м2		-69,53	-2,39	-48338	-1662	123	-0,01	-8
163	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщино й 36 мм	695,21	-1905,05	-11,03	-1324407	-7668	-84929	-0,60	-418
		м2		-95,18	-4,14	-66170	-2878	123	-0,02	-14
165	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляны м разбеленным деревянных полов	695,21	-167,96	-1,88	-116770	-1307	-57682	-0,47	-325
		м2		-78,30	-0,72	-54435	-501	105	--	-2
				СЕРИЯ 2.244-1 ВЫП.6, ДЕТАЛЬ 61, ТИП Д						
187	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрыт ий	641,36	-266,09	-2,58	-170659	-1655	-41416	-0,32	-207
		м2		-51,53	-0,97	-33049	-622	123	--	-3
188	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых то лщиной 36 мм	641,36	-1905,05	-11,03	-1221820	-7074	-78351	-0,60	-385
		м2		-95,18	-4,14	-61045	-2655	123	-0,02	-13
190	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером ма сляным разбеленным деревянных полов	641,36	-167,96	-1,88	-107725	-1206	-53214	-0,47	-300
		м2		-78,30	-0,72	-50218	-462	105	--	-2
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
228	Е0134-60-5	Облицов ка СТЕН СПЛИТТЕРНЫМИ ПЛИТКАМИ	122,34	-1391,64	-4,41	-170253	-540	-19395	-0,89	-109
		м2		-142,43	-1,69	-17425	-207	110	-0,01	-1
231	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	1019,98	-146,46	-50,15	-149386	-51152	-112922	-0,53	-545
		м 2		-92,03	-18,68	-93869	-19053	100	-0,09	-94
232	С11031-25	Вата минеральная	61,1988	-2530,00	--	-154833	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			-4289143	-81199			-3092
			Тенге			-510052	-30361			-149
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-4289143				
	Материалы -		Тенге			-3208850				
	Всего заработная плата -		Тенге				-540413			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-442007				
	Местные материалы -		Тенге			-47035				
		Накладные расходы -	Тенге			-613836				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-307
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-92075			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-294179				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-5197158				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-3547
		Сметная заработная плата -	Тенге				-632488			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			-5197158				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-3547
		Сметная заработная плата -	Тенге				-632488			
		БЛОК Д								
		КРОВЛЯ								
80	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	540	-189,45	-4,72	-102300	-2549	-46691	-0,40	-218
		м2		-70,88	-1,78	-38275	-961	119	-0,01	-5
81	С11031-25 ПРИМ	Вата минеральная	55,62	-2530,00	--	-140719	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
173	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков гипсокар тонными листами на металлическом каркасе	519,76	-670,87	-2,86	-348691	-1487	-154436	-1,63	-847
		м2		-282,04	-0,94	-146593	-489	105	--	-2
174	С11011-2189 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Листы гипсокартонные	517,76	-184,00	--	-95268	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
175	Е0134-60-5	Облицовка каркасов стен непе рфорированными плитами акустическими	15,75	-176,24	-4,41	-2776	-69	-2497	-0,89	-14
		м2		-142,43	-1,69	-2243	-27	110	-0,01	--
176	С11011-2189 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Листы гипсокартонные	15,75	-184,00	--	-2898	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
180	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	599,35	-146,46	-50,15	-87781	-30057	-66354	-0,53	-320
		м 2		-92,03	-18,68	-55158	-11196	100	-0,09	-55
181	С11031-25	Вата минеральная	37,03983	-2530,00	--	-93711	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			-874143	-34162			-1399
			Тенге			-242270	-12672			-62
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-874143				
	Материалы -		Тенге			-259643				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				-254942			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-332595				
	Местные материалы -		Тенге			-5473				
		Накладные расходы -	Тенге			-269978				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-135
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-40497			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-68647				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-1212769				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-1596
		Сметная заработная плата -	Тенге				-295439			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			-1212769				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-1596
		Сметная заработная плата -	Тенге				-295439			
		РАЗДЕЛ 1. БЛОК А								
		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРА								
				СИСТЕМА П1						
23	Е0116-15-1	Установка вентилей, задв ижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходны х на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	-473,47	-39,24	-947	-78	-691	-1,47	-3
		1шт		-254,25	-15,75	-509	-31	128	-0,07	--
24	СПрайс-лист	Клапан балансировочный LENOTM MSV-V-B	2	-9417,64	--	-18835	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0118-22-5	Установка кранов воздушн ых	3	-28,81	--	-86	--	-89	-0,12	--
		комплект		-23,18	--	-70	--	128	--	--
26	Е0118-13-1	Установка насосов	1	-3223,67	-120,17	-3224	-120	-2897	-13,00	-13
		1насос		-2218,50	-45,00	-2219	-45	128	-0,22	--
27	СПрайс-лист	Цирк уляционный насос Wilo Star-RS 25/7	1	-10418,95	--	-10419	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	СПрайс-лист	Клапан регулирующий седельный VB диам.20мм	1	-9417,64	--	-9418	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	СПрайс-лист	Электропривод AMV для применения с клапанами VB д иам.20мм	1	-30415,50	--	-30416	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0118-21-4	Установка фильтров диаметром 50 м м	1	-6911,88	-72,98	-6912	-73	-240	-0,94	-1
		1фильтр		-159,91	-27,81	-160	-28	128	-0,13	--
31	Е0118-17-1	Установка воздухосборников из ста льных бесшовных и сварных труб с наружным диаметро м корпуса 15 мм	2	-1584,47	-38,10	-3169	-76	-552	-1,14	-2
		1шт		-201,62	-13,91	-403	-28	128	-0,07	--
32	Е0118-22-4	Установка термометров в о праве прямых или угловых	3	-64,62	--	-194	--	-214	-0,32	-1
		комплект		-55,62	--	-167	--	128	--	--
33	С131205-4	Термометры прямые в оправе	3	-352,00	--	-1056	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовы м краном	3	-859,96	-1,62	-2580	-5	-160	-0,23	-1
		комплект		-41,72	--	-125	--	128	--	--
35	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 н атяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	3	-328,00	--	-984	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 3. БЛОК Д								
		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ								
142	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из ста льных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	31	-422,48	-3,96	-13097	-123	-2130	-0,30	-9
		м		-52,20	-1,49	-1618	-46	128	-0,01	--
143	Е0116-15-2	Установка вентилей, задв ижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходны х на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	-473,47	-39,24	-947	-78	-691	-1,47	-3
		1шт		-254,25	-15,75	-509	-31	128	-0,07	--
144	СПрайс-лист	Клапан балансировочный LENOTM MSV-V-B	2	-9417,64	--	-18835	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
145	Е0118-22-5	Установка кранов возду шных	5	-28,81	--	-144	--	-148	-0,12	-1
		комплект		-23,18	--	-116	--	128	--	--
146	С130904-66 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тм акс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	2	-2580,00	--	-5160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
147	С130904-69 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тм акс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	3	-3510,00	--	-10530	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
148	Е0118-13-1	Установка насосов	1	-3293,83	-123,78	-3294	-124	-2984	-13,39	-13
		1насос		-2285,05	-46,35	-2285	-46	128	-0,23	--
149	СПрайс-лист	Цирку ляционный насос Wilo Star-RS 25/4	1	-9727,80	--	-9728	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
150	СПрайс-лист	Клапан регулирующий седельный VB диам.20мм	1	-9417,63	--	-9418	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
151	СПрайс-лист	Электропривод AMV для применения с клапанами VB ди ам.20мм	1	-30415,47	--	-30415	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
152	Е0118-21-4	Установка фильтров диаметром 50 м м	1	-6911,88	-72,98	-6912	-73	-240	-0,94	-1
		1фильтр		-159,91	-27,81	-160	-28	128	-0,13	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153	Е0118-17-1	Установка воздухосборников из ста льных бесшовных и сварных труб с наружным диаметро м корпуса 15 мм	2	-1584,47	-38,10	-3169	-76	-552	-1,14	-2
		1шт		-201,62	-13,91	-403	-28	128	-0,07	--
154	Е0118-22-4	Установка термометров в о праве прямых или угловых	3	-64,62	--	-194	--	-214	-0,32	-1
		комплект		-55,62	--	-167	--	128	--	--
155	С131205-4	Термометры прямые в оправе	3	-352,00	--	-1056	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
156	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовы м краном	6	-859,96	-1,62	-5160	-10	-320	-0,23	-1
		комплект		-41,72	--	-250	--	128	--	--
157	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 н атяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	6	-328,00	--	-1968	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
158	Е0113-37-1	Оклейка рулонными мат ериалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1слой ИЗОЛ В 2 СЛОЯ	34,6	-497,56	-5,38	-17215	-186	-5885	-0,94	-33
		м2		-186,75	-2,25	-6462	-78	90	-0,01	--
159	Е0113-37-2	Оклейка рулонными мат ериалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой ИЗОЛ	34,6	-275,90	-1,57	-9546	-54	-2312	-0,40	-14
		м2		-74,25	--	-2569	--	90	--	--
160	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 м м матами из стеклянного штапельного волокна, матам и из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	31	-91,37	-8,47	-2832	-263	-1604	-0,28	-9
		м		-48,60	-3,15	-1507	-98	100	-0,02	--
161	С11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкл адок М-100 толщиной 40 мм	2,62	-5520,00	--	-14462	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
162	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопров одов диаметром 76 мм рулонными материалами при тол щине изоляционного слоя 40 мм	31	-114,31	-6,39	-3544	-198	-1005	-0,19	-6
		м		-29,93	-2,48	-928	-77	100	-0,01	--
163	С11011-942	Стеклопластик рулонный ПА-Т-10	7,482	-3860,00	--	-28881	--	--	--	--
		10м2		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 4. БЛОК Г								
		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ								
241	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и во доснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	131	-623,70	-14,12	-81705	-1850	-17714	-0,55	-72
		м		-100,35	-5,29	-13146	-693	128	-0,03	-3
242	Е0116-15-2	Установка вентилей, задв ижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходны х на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	-473,47	-39,24	-947	-78	-691	-1,47	-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1шт		-254,25	-15,75	-509	-31	128	-0,07	--
243	СПрайс-лист	Клапан балансировочный LENOTM MSV-V-B	2	-9417,63	--	-18835	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
244	Е0118-22-5	Установка кранов возду шных	5	-28,81	--	-144	--	-148	-0,12	-1
		комплект		-23,18	--	-116	--	128	--	--
245	С130904-66 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тм акс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	2	-2580,00	--	-5160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
246	С130904-69 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тм акс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	3	-3510,00	--	-10530	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
247	Е0118-13-1	Установка насосов	1	-3293,83	-123,78	-3294	-124	-2984	-13,39	-13
		1насос		-2285,05	-46,35	-2285	-46	128	-0,23	--
248	СПрайс-лист	Цирку ляционный насос Wilo Star-RS 25/10	1	-10764,51	--	-10765	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
249	СПрайс-лист	Клапан регулирующий седельный VB диам.20мм	1	-9417,63	--	-9418	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
250	СПрайс-лист	Электропривод AMV для применения с клапанами VB ди ам.20мм	1	-30415,47	--	-30415	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
251	Е0118-21-4	Установка фильтров диаметром 50 м м	1	-6911,88	-72,98	-6912	-73	-240	-0,94	-1
		1фильтр		-159,91	-27,81	-160	-28	128	-0,13	--
252	Е0118-17-1	Установка воздухосборников из ста льных бесшовных и сварных труб с наружным диаметро м корпуса 15 мм	1	-1584,47	-38,10	-1584	-38	-276	-1,14	-1
		1шт		-201,62	-13,91	-202	-14	128	-0,07	--
253	Е0118-22-4	Установка термометров в о праве прямых или угловых	3	-64,62	--	-194	--	-214	-0,32	-1
		комплект		-55,62	--	-167	--	128	--	--
254	С131205-4	Термометры прямые в оправе	3	-352,00	--	-1056	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
255	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовы м краном	6	-859,96	-1,62	-5160	-10	-320	-0,23	-1
		комплект		-41,72	--	-250	--	128	--	--
256	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 н атяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	6	-328,00	--	-1968	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
257	Е0113-37-1	Оклейка рулонными ма териалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1слой ИЗОЛ В 2 СЛОЯ	13,44	-497,56	-5,38	-6687	-72	-2286	-0,94	-13
		м2		-186,75	-2,25	-2510	-30	90	-0,01	--
258	Е0113-37-2	Оклейка рулонными ма териалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой ИЗОЛ	13,44	-275,90	-1,57	-3708	-21	-898	-0,40	-5
		м2		-74,25	--	-998	--	90	--	--
259	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, мата ми из супертонкого стеклянного волокна, холстами и з БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	131	-91,37	-8,47	-11969	-1110	-6779	-0,28	-37
		м		-48,60	-3,15	-6367	-413	100	-0,02	-2
260	С11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкл адок М-100 толщиной 40 мм	1,61	-5520,00	--	-8887	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
261	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопро водов диаметром 76 мм рулонными материалами при то лщине изоляционного слоя 40 мм	131	-114,31	-6,39	-14975	-837	-4246	-0,19	-25
		м		-29,93	-2,48	-3921	-325	100	-0,01	-2
262	С11011-942	Стеклопластик рулонный ПА-Т-10	2,158	-3860,00	--	-8330	--	--	--	--
		10м2		--	--	--	--	--	--	--
263	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	6,497	-27,10	--	-176	--	-123	-0,40	-3
		т		-18,97	--	-123	--	100	--	--
264	С010333-А11-1	Перевозка грузов автомобилям и-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстоян ие перевозки 11 км, класс груза 1	6,497	-74,61	--	-485	--	-97	-0,31	-2
		т		-14,92	--	-97	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			-528049	-5751			-292
			Тенге			-51474	-2144			-10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-131698				
	Материалы -		Тенге			-42388				
	Всего заработная плата -		Тенге				-26501			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-60560				
	Местные материалы -		Тенге			-88				
	Транспортные расходы -		Тенге			-661				
		Накладные расходы -	Тенге			-25236				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-3785			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-9416				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-166350				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-163
		Сметная заработная плата -	Тенге				-30286			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-396352				
	Материалы -		Тенге			-120964				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				-27118			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-246384				
	Сдача и испытание -		Тенге			-238				
		Накладные расходы -	Тенге			-34711				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-5207			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-25864				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-456926				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-169
		Сметная заработная плата -	Тенге				-32325			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			-623276				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-333
		Сметная заработная плата -	Тенге				-62611			
		ТЕНЕВОЙ НАВЕС								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в от вал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	24,8417	-28,89	-27,85	-718	-692	-228	-0,01	--
		м3		-1,04	-8,44	-26	-210	97	-0,03	-1
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 г руппы вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепл ений с откосами /доработка грунта вручную после ра зработки их механизированным способом/	0,7683	-262,72	--	-202	--	-228	-1,85	-1
		м3		-262,72	--	-202	--	113	--	--
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлова нов и ям в грунтах 2 группы	19	-134,10	--	-2548	--	-2879	-0,97	-18
		м3		-134,10	--	-2548	--	113	--	--
		ФУНДАМЕНТЫ								
4	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под Ф М-1	0,09	-9051,97	-66,01	-815	-6	-21	-1,35	--
		м3		-195,75	-24,93	-18	-2	105	-0,12	--
5	Е0106-1-2	Устройство бетонных фу ндаментов общего назначения объемом до 3 м3 под ко лонны ФМ-1 ИЗ БМ В12,5	0,48	-10902,14	-98,32	-5233	-47	-369	-4,41	-2
		м3		-695,25	-37,15	-334	-18	105	-0,18	--
6	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,04	-9051,97	-66,01	-9414	-69	-241	-1,35	-1
		м3		-195,75	-24,93	-204	-26	105	-0,12	--
7	Е0106-1-20	Устройство ленточн ых фундаментов бетонных	4,84	-10493,50	-311,32	-50789	-1507	-2839	-2,82	-14
		м3		-441,00	-117,61	-2134	-569	105	-0,57	-3
8	Е0106-11-10	Арми рование подстилающих слоев и набетонок	0,04814	-5239,08	-327,33	-252	-16	-102	-11,60	-1
		1т		-1890,00	-123,75	-91	-6	105	-0,60	--
9	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетк и плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0054416	-65000,00	--	-354	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетк и плоские: сталь периодического профиля класса А-I II, d 10 мм	0,0365281	-67700,00	--	-2473	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00617	-53000,00	--	-327	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	6	-234,91	-4,19	-1409	-25	-422	-0,38	-2
		м2		-58,05	-1,58	-348	-9	118	-0,01	--
13	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумна я в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой клад ки кирпичу, бетону стен, фундаментов	39	-245,44	-3,82	-9572	-149	-1785	-0,21	-8
		м2		-37,35	-1,44	-1457	-56	118	-0,01	--
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
14	Е0108-6-1	Кладка стен наружных пр остых при высоте этажа до 4 м	10,56	-6050,44	-335,84	-63893	-3546	-10290	-4,54	-48
		м3		-699,75	-126,00	-7389	-1331	118	-0,61	-6
15	Е0108-12-1	Армировани е кладки стен и других конструкций	0,0116	-8679,65	-422,15	-101	-5	-115	-56,40	-1
		т		-8257,50	-157,50	-96	-2	118	-0,77	--
16	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволо ка арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1 , d 5 мм	0,00826	-41200,00	--	-340	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-91 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высокок ачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-I I, d 3 мм	0,00042	-77800,00	--	-33	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранн ые в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,00292	-51000,00	--	-149	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неарм ированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	8,03	-911,68	-34,37	-7321	-276	-1913	-1,21	-10
		м2		-189,00	-12,87	-1518	-103	118	-0,06	-1
20	Е0123-2-1	+СТ-1, СТ-2	0,01956	-383725,42	-1733,92	-7506	-34	-1567	-361,00	-7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		-60966,00	-650,25	-1192	-13	130	-3,17	--
		КРОВЛЯ								
21	Е0110-14-1	Установка стропил	0,56	-21304,82	-334,28	-11931	-187	-2368	-22,10	-12
		м3		-3397,50	-126,00	-1903	-71	120	-0,62	--
22	Е0110-49-1	Укладка по фермам прогонов из досок	0,6	-19243,43	-311,18	-11546	-187	-1753	-13,20	-8
		м3		-2317,50	-117,00	-1391	-70	120	-0,57	--
23	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1,16	-573,75	-28,11	-666	-33	-187	-0,78	-1
		м3		-123,75	-10,58	-144	-12	120	-0,05	--
24	Е0112-7-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель р азличных типов из волнистых асбестоцементных листо в, среднего профиля по деревянной обрешетке с ее у стройством	79,2	-512,05	-7,95	-40554	-630	-6557	-0,42	-34
		м2		-66,60	-2,97	-5275	-235	119	-0,01	-1
25	С11021-75	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорта	0,4	-12200,00	--	-4880	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и наст илы по фермам	79,2	-20,48	-0,91	-1622	-72	-477	-0,03	-2
		м2		-4,68	-0,34	-371	-27	120	--	--
27	Е0112-17-1	Устройство выравнивающ их цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	2,8	-197,92	-15,94	-554	-45	-135	-0,24	-1
		м2		-34,65	-5,96	-97	-17	119	-0,03	--
28	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранн ые в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00426	-52400,00	--	-223	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛКА								
29	Е0110-12-6	Подшивка потолков САЙДИНГОМ	48,81	-503,52	-0,92	-24577	-45	-2221	-0,25	-12
		м2		-37,58	-0,34	-1834	-17	120	--	--
30	Е0115-61-1	Оштукатуривание прост ое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	48,41	-248,91	-3,39	-12050	-164	-5984	-0,65	-31
		м2		-117,00	-0,72	-5664	-35	105	-0,05	-2
31	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри по мещений известковая по штукатурке	51,28	-17,43	-0,12	-894	-6	-742	-0,09	-5
		м2		-13,73	-0,05	-704	-3	105	--	--
32	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-извес тковым раствором по камню стен	35,14	-254,12	-1,96	-8930	-69	-4035	-0,61	-21
		м2		-108,90	-0,45	-3827	-16	105	-0,03	-1
33	Е0115-156-3	Окраска фасадов с лесов с подготовк ой поверхности поливинилацетатная	35,14	-82,79	-1,65	-2909	-58	-563	-0,09	-3
		м2		-14,63	-0,63	-514	-22	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛЫ								
		ТИП Д, ДЕТАЛЬ 130, СЕРИЯ 2.244-1 ВЫП.6								
34	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	41,43	-51,34	-2,62	-2127	-109	-586	-0,07	-3
		м2		-10,51	-0,99	-435	-41	123	--	--
35	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	41,43	-469,81	-6,38	-19464	-264	-3665	-0,45	-19
		м 2		-69,53	-2,39	-2881	-99	123	-0,01	--
36	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	41,43	-1905,05	-11,03	-78926	-457	-5061	-0,60	-25
		м2		-95,18	-4,14	-3943	-172	123	-0,02	-1
		ДВЕРИ								
37	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площ адь проема до 3 м2	1,6	-398,48	-102,53	-638	-164	-360	-0,90	-1
		м2		-151,65	-35,67	-243	-57	120	-0,14	--
38	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими поло тнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,6	-4250,00	--	-6800	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
39	Е0110-7-1	Обшивка каркасных ст ен досками обшивки	8,86	-137,13	-4,64	-1215	-41	-636	-0,36	-3
		м2		-58,05	-1,76	-514	-16	120	-0,01	--
40	С11021-68	Доски обрезные из хвойных пор од, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 м м, III сорта	0,18	-10200,00	--	-1836	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	С11021-76	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорта	0,09	-9700,00	--	-873	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0115-163-1	Простая окраска деревянных стен кол ером масляным разбеленным	11,12	-97,07	-1,19	-1079	-13	-486	-0,26	-3
		м2		-41,18	-0,45	-458	-5	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			-397740	-8914			-298
			Тенге			-47753	-3258			-19
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-397740				
	Материалы -		Тенге			-189963				
	Всего заработная плата -		Тенге				-51011			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-18288				
	Местные материалы -		Тенге			-132822				
		Накладные расходы -	Тенге			-58814				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-8822			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-27393				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-483947				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-346
		Сметная заработная плата -	Тенге				-59833			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			-483947				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-346
		Сметная заработная плата -	Тенге				-59833			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ЛЭП 0,4 кВ						
46	СПрайс-лист ТОО "ВИЛЬСОН КАЗАХСТАН"	Дизельная электростанция "P330E"	1	-732608,67	--	-732609	--	--	--	--
		к омпл		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			-732609	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			-732609				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-732609				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-43957				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			-776565				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			-776565				
				ГАЗОСНАБЖЕНИЕ						
13	С131401-16 ПРИМ	Счетчики газовые G65	1	-29600,00	--	-29600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (ПОДЗЕМНАЯ)								
16	Е0101-13-4	Разработка грунта 1 группы в отва л экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	195,94	-26,17	-24,95	-5127	-4888	-2052	-0,01	-2
		м3		-1,22	-9,58	-239	-1877	97	-0,04	-8
17	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	6,06	-167,40	--	-1014	--	-1146	-1,18	-7
		м3		-167,40	--	-1014	--	113	--	--
18	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	117	-5,55	-5,55	-650	-650	-205	--	--
		м3		--	-1,80	--	-211	97	-0,01	-1
19	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	13	-122,18	--	-1588	--	-1795	-0,89	-12
		м3		-122,18	--	-1588	--	113	--	--
20	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	14	-2484,20	-152,52	-34779	-2135	-3837	-1,02	-14
		м3		-153,68	-57,15	-2152	-800	130	-0,28	-4
21	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из пол иэтиленовых труб диам. 65 мм	0,205	-51202,26	-20326,01	-10496	-4167	-9642	-179,00	-37
		км		-30825,00	-5353,43	-6319	-1097	130	-20,64	-4
22	С130804-1003 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водосн абжения РЕ 100 SDR 11 - 75х6,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	207,05	-331,00	--	-68534	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0122-8-3	Укладка стальных во допроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим исп ытанием ВЫХОД ИЗ ЗЕМЛИ (ФУТЛЯР)	0,001	-70074,97	-10674,97	-70	-11	-69	-270,00	--
		км		-48825,00	-4032,00	-49	-4	130	-19,69	--
24	Е0122-8-3	Укладка стальных во допроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим исп ытанием ВХОД В ЗЕМЛЮ (ФУТЛЯР)	0,001	-70074,97	-10674,97	-70	-11	-69	-270,00	--
		км		-48825,00	-4032,00	-49	-4	130	-19,69	--
25	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	2,008	-629,00	--	-1263	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	2	-282,86	-0,37	-566	-1	-407	-0,90	-2
		м		-156,38	-0,14	-313	--	130	--	--
27	Е0106-3-1	Устройство бетонна на за делку концов футляра	0,03	-10874,11	-260,48	-326	-8	-22	-3,94	--
		м3		-614,25	-89,46	-18	-3	105	-0,35	--
28	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отвод ов, колен, патрубков, переходов	6	-300,57	-225,64	-1803	-1354	-1002	-0,41	-2
		шт		-69,53	-58,98	-417	-354	130	-0,23	-1
29	С130804-48	Переход, Dy 75мм	0,2	-594,00	--	-119	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С130804-59	Отвод, d 90 мм	0,4	-3500,00	--	-1400	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0133-25-3	Устройство сигнального провода	205	-11,38	-4,99	-2333	-1023	-1668	-0,04	-8
		1м		-6,39	-1,36	-1310	-279	105	-0,01	-1
32	С151607-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,205	-3582,00	--	-734	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
33	С11011-333	Лента герметизирующая самоклеящая Герлен-Д, ширина 100 мм	0,205	-214000,00	--	-43870	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	4	-1742,58	-290,34	-6970	-1161	-3100	-2,74	-11
		ш т		-486,00	-110,25	-1944	-441	130	-0,53	-2
35	С143017-2	Ковер	0,0595	-26300,00	--	-1565	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0106-3-1	Устройство бетонных фунд аментов для установки столбиков	0,07	-10874,11	-260,48	-761	-18	-52	-3,94	--
		м3		-614,25	-89,46	-43	-6	105	-0,35	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, ПОЛОСА 40х4	6	-61,90	-3,30	-371	-20	-133	-0,14	-1
		м		-23,00	-0,40	-138	-2	95	--	--
38	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой ста ли, диаметр 16 мм	4	-330,10	-24,10	-1320	-96	-450	-0,70	-3
		шт		-116,00	-2,50	-464	-10	95	-0,01	--
39	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	7	-148,40	-0,07	-1039	--	-794	-0,65	-5
		м2		-108,00	-0,02	-756	--	105	--	--
40	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз ЗА 2 РАЗА	8	-21,80	-0,05	-174	--	-42	-0,03	--
		м2		-5,81	-0,02	-46	--	90	--	--
41	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных пове рхностей эмалью ПФ-115	4	-20,36	-0,02	-81	--	-15	-0,02	--
		м2		-4,16	--	-17	--	90	--	--
42	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	205	-78,92	--	-16179	--	-18302	-0,33	-68
		м		-69,75	--	-14299	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			-232804	-15544			-172
			Тенге			-31175	-5089			-21
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			-2426				
	Материалы -		Тенге			-974				
	Всего заработная плата -		Тенге				-614			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-734				
		Накладные расходы -	Тенге			-584				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-88			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-181				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			-3190				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-4
		Сметная заработная плата -	Тенге				-702			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-113284				
	Материалы -		Тенге			-4730				
	Всего заработная плата -		Тенге				-21351			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-43870				
	Местные материалы -		Тенге			-32982				
		Накладные расходы -	Тенге			-25917				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-3888			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-8352				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-147554				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-135
		Сметная заработная плата -	Тенге				-25239			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-117094				
	Материалы -		Тенге			-1880				
	Всего заработная плата -		Тенге				-14299			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-100915				
		Накладные расходы -	Тенге			-18302				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-2745			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-8124				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-143520				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-77
		Сметная заработная плата -	Тенге				-17044			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			-294264				
		МАЛЫ Е АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ								
1	У1-8-5	Горка-скат тип IIБ, строительные работы	2	-12976,85	-1004,36	-25954	-2009	-2803	-4,10	-8
		горк а		-668,25	-332,76	-1337	-666	140	-1,60	-3
2	У1-8-6	Горка-скат тип IIБ, монтаж металлоконструкци й	2	-15594,06	-24,98	-31188	-50	-4621	-15,00	-30
		горка		-2559,88	-7,48	-5120	-15	90	-0,03	--
3	У1-19-15	Качалка тип I, строительные работы	2	-8542,17	-887,40	-17084	-1775	-2645	-3,90	-8
		качалка		-648,45	-296,10	-1297	-592	140	-1,40	-3
4	У1-19-16	Качалка тип I, монтаж металлоконструкций	2	-2184,14	-2,50	-4368	-5	-644	-2,10	-4
		к ачалка		-357,54	--	-715	--	90	--	--
5	У1-7-1	Балансир тип I, строительные работы	2	-32989,16	-551,12	-65978	-1102	-4376	-12,00	-24
		балансир		-1897,50	-186,12	-3795	-372	105	-0,91	-2
6	У1-21-1	Качели, строительные работы	2	-988,22	-20,24	-1976	-40	-254	-0,70	-1
		качели		-115,50	-5,64	-231	-11	105	-0,03	--
7	У1-21-2	Качели, монтаж металлоконструкций	2	-24170,99	-38,72	-48342	-77	-7141	-23,00	-46
		качели		-3956,17	-11,22	-7912	-22	90	-0,04	--
8	У1-9-34	Стенка гимнастическая шведская, строительны е работы	2	-12606,53	-785,87	-25213	-1572	-2528	-5,70	-11
		стенка		-947,10	-256,62	-1894	-513	105	-1,30	-3
9	У1-9-35	Стенка гимнастическая шведская, монтаж мета ллоконструкций	2	-25920,50	-290,59	-51841	-581	-7716	-25,00	-50
		стенка		-4273,51	-13,09	-8547	-26	90	-0,05	--
10	У1-9-3	Арка с кольцом-мишенью, строительные работы	2	-16643,84	-979,64	-33288	-1959	-3696	-6,00	-12
		арка		-990,00	-329,94	-1980	-660	140	-1,60	-3
11	У1-9-4	Арка с кольцом-мишенью, монтаж металлоконстр укций	2	-1844,23	-2,50	-3688	-5	-545	-1,80	-4
		арка		-302,53	--	-605	--	90	--	--
16	У1-28-7	Навес теневой типа III, строительные работы	3	-200241,65	-4740,65	-600725	-14222	-101673	-165,00	-495
		навес		-27225,00	-1254,90	-81675	-3765	119	-6,10	-18
17	У1-28-8	Навес теневой типа III, монтаж металлоконст рукций	3	-59344,79	-86,18	-178034	-259	-15893	-34,00	-102
		навес		-5860,21	-26,18	-17581	-79	90	-0,10	--
18	У1-9-34	Площадка комбинированная для спортивных игр , строительные работы	1	-12606,53	-785,87	-12607	-786	-1264	-5,70	-6
		стенка		-947,10	-256,62	-947	-257	105	-1,30	-1
19	У1-9-35	Площадка комбинированная для спортивных игр , монтаж металлоконструкций	1	-25920,50	-290,59	-25921	-291	-3858	-25,00	-25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стенка		-4273,51	-13,09	-4274	-13	90	-0,05	--
20	У1-11-3	Площадка для баскетбола, покрытие асфальтов ое, строительные работы	1	-374965,90	-10849,90	-374966	-10850	-39907	-161,00	-161
		площадка		-26565,00	-3440,40	-26565	-3440	133	-17,00	-17
21	У1-12-1	Площадка для волейбола, строительные работы	1	-239308,23	-7839,63	-239308	-7840	-21154	-81,00	-81
		площадка		-13398,00	-2506,98	-13398	-2507	133	-12,00	-12
22	У1-12-2	Площадка для волейбола, монтаж металлоконст рукций	1	-16910,17	-24,98	-16910	-25	-1507	-9,70	-10
		площадка		-1667,09	-7,48	-1667	-7	90	-0,03	--
23	У1-9-6	Площадка комбинированная для младших школьни ков, строительные работы	1	-5284,37	-91,91	-5284	-92	-2345	-13,00	-13
		комплекс		-2211,00	-22,56	-2211	-23	105	-0,11	--
24	У1-9-7	Площадка комбинированная для младших школьни ков, монтаж металлоконструкций	1	-49330,92	-72,44	-49331	-72	-4399	-28,00	-28
		комплекс		-4865,88	-22,44	-4866	-22	90	-0,08	--
25	У1-9-38	Площадка для гимнастики 1-4, 5-9 классов, с троительные работы	2	-19119,23	-436,49	-38238	-873	-9886	-28,00	-56
		стойка		-4603,50	-104,34	-9207	-209	105	-0,51	-1
26	У1-9-39	Площадка для гимнастики 1-4, 5-9 классов, м онтаж металлоконструкций	2	-23969,86	-36,22	-47940	-72	-4399	-14,00	-28
		стенка		-2432,94	-11,22	-4866	-22	90	-0,04	--
27	У1-11-7	Стойка баскетбольная тренировочная с деревя нным щитом и корзиной, строительные работы	2	-30333,94	-768,46	-60668	-1537	-6155	-17,00	-34
		стойка		-2739,00	-191,76	-5478	-384	105	-0,94	-2
28	У1-11-8	Стойка баскетбольная тренировочная с деревя нным щитом и корзиной, монтаж металлоконструкций	2	-28407,58	-40,59	-56815	-81	-5050	-16,00	-32
		с тойка		-2792,59	-13,09	-5585	-26	90	-0,05	--
29	У1-12-8	Стойки волейбольные, строительные работы	2	-18942,15	-427,53	-37884	-855	-2067	-5,30	-11
		ст ойка		-874,50	-109,98	-1749	-220	105	-0,54	-1
30	У1-12-9	Стойки волейбольные, монтаж металлоконструк ций	2	-14604,61	-22,48	-29209	-45	-4317	-14,00	-28
		стойка		-2390,63	-7,48	-4781	-15	90	-0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			-2082762	-47075			-1308
			Тенге			-218282	-13866			-67
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-1539174				
	Материалы -		Тенге			-1341899				
	Всего заработная плата -		Тенге				-165381			
		Накладные расходы -	Тенге			-200753				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-100
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-30113			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-104396				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-1844323				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-1088
		Сметная заработная плата -	Тенге				-195494			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-543588				
	Материалы -		Тенге			-475506				
	Всего заработная плата -		Тенге				-66767			
		Накладные расходы -	Тенге			-60091				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-9014			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-36221				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-639899				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-417
		Сметная заработная плата -	Тенге				-75781			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			-2484222				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-1505
		Сметная заработная плата -	Тенге				-271275			
			ИРРИГАЦИЯ							
1	Е0137-74-3	Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на ороситель ных и осушительных системах из сборного железобето на при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	31	2021,60	958,90	62670	29726	47052	5,38	167
		м3		933,75	331,09	28946	10264	120	1,25	39
2	С143018-158 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные: трапецеидальног о сечения, высота до 230 мм	309	971,00	--	300039	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0108-12-3	Установка металлических реш еток приямков НАД Ж/Б ЛОТКОМ	1,07184	175574,60	1941,97	188188	2081	9741	42,30	45
		т		6975,00	726,75	7476	779	118	3,55	4
4	Е0137-74-12	Устройств о плит перекрытий на оросительных и осушительных с истемах из сборного железобетона при объеме по соо ружению в целом до 10000 м3	0,448	1464,89	658,74	656	295	412	3,01	1
		м3		537,75	228,49	241	102	120	0,88	--
5	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для с ооружений водопровода, канализации, резервуаров, к олодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ИЗ БМ В15	0,448	25300,00	--	11334	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоим ости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,448	-250,00	--	-112	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоим ости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,448	-134,00	--	-60	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0107-47-4	Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т	1	857,12	452,74	857	453	733	2,20	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		366,75	156,92	367	157	140	0,64	1
11	С143021-4	Лестничные марши с чистой бетонной пов ерхностью под расчетную нагрузку /без учета собств енной массы/ 360 кг/м2 /ГОСТ 9818-85/	0,48	4010,00	--	1925	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			565497	32555			216
			Тенге			37030	11302			44
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			565497				
	Материалы -		Тенге			172489				
	Всего заработная плата -		Тенге				48332			
	Местные материалы -		Тенге			323423				
		Накладные расходы -	Тенге			57938				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8691			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37406				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			660841				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							288
		Сметная заработная плата -	Тенге				57023			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			-660841				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							288
		Сметная заработная плата -	Тенге				57023			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ в ценах 2001 года:	**Тенге**			**-20377290**				
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ДОБАВИТЬ								
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульд озерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемеще нии 2 группы грунтов до 5 м	2614	6,48	6,48	16937	16937	5334	--	--
		м3		--	2,10	--	5499	97	0,01	21
2	Е0101-27-8 К=5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	2614	16,00	16,00	41818	41818	13170	--	--
		м3		--	5,19	--	13577	97	0,02	52
3	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	2614	1410,00	--	3685740	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3744495	58755			--
			Тенге			--	19076			73
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3744495				
	Всего заработная плата -		Тенге				19076			
	Местные материалы -		Тенге			3685740				
		Накладные расходы -	Тенге			18504				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2776			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			225780				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3988778				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							82
		Сметная заработная плата -	Тенге				21851			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3988778				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							82
		Сметная заработная плата -	Тенге				21851			
		РАЗДЕЛ 2.БЛОК А								
4	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	114,5152	1524,04	--	174526	--	66870	3,10	355
		м3		474,75	--	54366	--	123	--	--
5	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	357,86	258,92	9,95	92657	3561	24623	0,36	127
		м2		52,20	3,74	18680	1338	123	0,02	7
6	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1073,58	35,11	0,67	37697	719	1162	--	5
		м2		0,63	0,25	676	268	123	--	1
7	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	357,86	925,06	4,90	331042	1754	26564	0,38	137
		м2		58,50	1,85	20935	662	123	0,01	3
8	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	346,97	258,92	9,95	89837	3452	23874	0,36	124
		м2		52,20	3,74	18112	1298	123	0,02	6
9	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1040,91	35,11	0,67	36549	697	1127	--	5
		м2		0,63	0,25	656	260	123	--	1
10	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	346,97	925,06	4,90	320968	1700	25756	0,38	133
		м2		58,50	1,85	20298	642	123	0,01	3
11	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	21,84	258,92	9,95	5655	217	1503	0,36	8
		м2		52,20	3,74	1140	82	123	0,02	--
12	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	65,52	35,11	0,67	2301	44	71	--	--
		м2		0,63	0,25	41	16	123	--	--
13	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	21,84	925,06	4,90	20203	107	1621	0,38	8
		м2		58,50	1,85	1278	40	123	0,01	--
14	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами ПЕНОПЛЕКС	788,89	146,46	50,15	115541	39563	87338	0,53	421
		м2		92,03	18,68	72602	14736	100	0,09	73
15	СПРАЙС-ЛИСТ	ПЕНОПЛЕКС	788,89	221,64	--	174850	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1401826	51814			1322
			Тенге			208783	19344			95
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1401826				
	Материалы -		Тенге			630452				
	Всего заработная плата -		Тенге				228127			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			174850				
	Местные материалы -		Тенге			335926				
		Накладные расходы -	Тенге			260508				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39076			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			99740				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1762075				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1547
		Сметная заработная плата -	Тенге				267203			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1762075				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1547
		Сметная заработная плата -	Тенге				267203			
		РАЗДЕЛ 3.БЛОК Б								
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
16	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков Армстронг	178,79	326,29	2,21	58337	395	60135	1,76	315
		м2		319,50	0,83	57123	148	105	--	1
17	С11011-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	182,3658	1070,00	--	195131	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
				ЦОКОЛЬ						
18	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собр анные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00948	50600,00	--	480	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низ коуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,14976	29400,00	--	4403	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0115-165-8	Улучшенная окраска цоколя колером масляным разбеленным по штукатурке	52	173,10	1,88	9001	98	4314	0,47	24
		м2		78,30	0,72	4072	37	105	--	--
21	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами ПЕНОПЛЕКС	498	146,46	50,15	72937	24975	55134	0,53	266
		м2		92,03	18,68	45831	9303	100	0,09	46
22	СПРАЙС-ЛИСТ	ПЕНОПЛЕКС	498	221,64	--	110377	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			450667	25468			605
			Тенге			107026	9488			47
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			450667				
	Материалы -		Тенге			7782				
	Всего заработная плата -		Тенге				116514			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			310391				
		Накладные расходы -	Тенге			119583				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17938			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34215				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			604465				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							711

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				134452			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			604465				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							711
		Сметная заработная плата -	Тенге				134452			
		РАЗДЕЛ 4.БЛОК В								
		СТЕНЫ								
23	Е0108-6-1	Клад ка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м И 3 КИРПИЧА М100 НА Ц-П Р-РЕ М50	129,507202	5812,84	335,84	752805	43494	126190	4,54	588
		м3		699,75	126,00	90623	16318	118	0,61	79
24	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	520,16282	-38,93	--	-20250	--	-23895	-0,22	-114
		м2		-38,93	--	-20250	--	118	--	--
25	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-1	0,1835445	8679,65	422,15	1593	77	1823	56,40	10
		т		8257,50	157,50	1516	29	118	0,77	--
26	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: про волока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0122363	64100,00	--	784	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: пров олока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, В Р-1, d 5 мм	0,1713082	41200,00	--	7058	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЛЫ								
28	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	251,04	1592,60	--	399806	--	163962	3,24	813
		м3		531,00	--	133302	--	123	--	--
29	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	627,6	258,92	9,95	162498	6245	43183	0,36	223
		м2		52,20	3,74	32761	2347	123	0,02	11
30	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1882,8	35,11	0,67	66111	1261	2038	--	8
		м2		0,63	0,25	1186	471	123	--	2
31	Е0111-21-1	Устройство полимерцементных однослойных наливных покрытий толщиной 4 мм	627,6	472,74	48,65	296691	30533	90148	0,60	377
		м2		98,55	18,23	61850	11441	123	0,09	56
32	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	627,6	123,63	4,90	77590	3075	46587	0,38	240
		м2		58,50	1,85	36715	1161	123	0,01	6
33	СПРАЙС-ЛИСТ	Линолеум спортивный	671,532	2341,74	--	1572556	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
				ЦОКОЛЬ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собр анные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01668	50600,00	--	844	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низ коуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,243936	29400,00	--	7172	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0115-165-8	Улучшенная окраска цоколя колером масляным разбеленным по штукатурке	84,7	173,10	1,88	14662	159	7028	0,47	40
		м2		78,30	0,72	6632	61	105	--	--
37	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами ПЕНОПЛЕКС	915,8	146,46	50,15	134128	45927	101388	0,53	489
		м2		92,03	18,68	84281	17107	100	0,09	84
38	СПРАЙС-ЛИСТ	ПЕНОПЛЕКС	915,8	221,64	--	202979	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3677026	130772			2674
			Тенге			428615	48935			239
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3677026				
	Материалы -		Тенге			259436				
	Всего заработная плата -		Тенге				477550			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1791393				
	Местные материалы -		Тенге			1066811				
		Накладные расходы -	Тенге			558451				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							279
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				83768			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			254129				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4489606				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3193
		Сметная заработная плата -	Тенге				561318			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4489606				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3193
		Сметная заработная плата -	Тенге				561318			
		РАЗДЕЛ 5.БЛОК Г								
39	Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	1045	148,03	4,93	154686	5152	38674	0,19	194
		м2		29,25	1,85	30566	1933	119	0,01	9
40	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	31,35	8390,00	--	263027	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	222,4672	1524,04	--	339049	--	129908	3,10	690
		м3		474,75	--	105616	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	695,21	258,92	9,95	180004	6917	47835	0,36	247
		м2		52,20	3,74	36290	2600	123	0,02	13
43	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	2085,63	35,11	0,67	73233	1397	2257	--	9
		м2		0,63	0,25	1314	521	123	--	3
44	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	695,21	925,06	4,90	643111	3407	51606	0,38	266
		м2		58,50	1,85	40670	1286	123	0,01	6
45	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	641,36	258,92	9,95	166061	6382	44130	0,36	228
		м2		52,20	3,74	33479	2399	123	0,02	12
46	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1924,08	35,11	0,67	67560	1289	2083	--	8
		м2		0,63	0,25	1212	481	123	--	2
47	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	641,36	925,06	4,90	593296	3143	47608	0,38	245
		м2		58,50	1,85	37520	1187	123	0,01	6
				ЦОКОЛЬ						
48	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собр анные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01968	50600,00	--	996	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низ коуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,3523392	29400,00	--	10359	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0115-165-8	Улучшенная окраска цоколя колером масляным разбеленным по штукатурке	122,34	173,10	1,88	21177	230	10151	0,47	57
		м2		78,30	0,72	9579	88	105	--	--
51	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами ПЕНОПЛЕКС	1019,98	146,46	50,15	149386	51152	112922	0,53	545
		м2		92,03	18,68	93869	19053	100	0,09	94
52	СПРАЙС-ЛИСТ	ПЕНОПЛЕКС	1019,98	221,64	--	226069	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2888014	79068			2490
			Тенге			390115	29548			145
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2888014				
	Материалы -		Тенге			1288114				
	Всего заработная плата -		Тенге				419663			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			500451				
	Местные материалы -		Тенге			630266				
		Накладные расходы -	Тенге			487174				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							244
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				73076			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			202511				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3577699				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2878
		Сметная заработная плата -	Тенге				492739			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3577699				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2878
		Сметная заработная плата -	Тенге				492739			
		РАЗДЕЛ 6.БЛОК Д								
		СТЕНЫ								
53	Е0108-6-1	Клад ка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м И 3 КИРПИЧА М100 НА Ц-П Р-РЕ М50	132,245218	5812,84	335,84	768720	44413	128858	4,54	600
		м3		699,75	126,00	92539	16663	118	0,61	81
54	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	531,16	-38,93	--	-20678	--	-24400	-0,22	-116
		м2		-38,93	--	-20678	--	118	--	--
55	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-1	0,187425	8679,65	422,15	1627	79	1861	56,40	11
		т		8257,50	157,50	1548	30	118	0,77	--
56	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: про волока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,012495	64100,00	--	801	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: пров олока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, В Р-1, d 5 мм	0,17493	41200,00	--	7207	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КРОВЛЯ								
58	Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	540	148,03	4,93	79934	2662	19985	0,19	100
		м2		29,25	1,85	15795	999	119	0,01	5
59	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	16,2	8390,00	--	135918	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
60	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков Армстронг	519,76	326,29	2,21	169592	1149	174819	1,76	915
		м2		319,50	0,83	166063	431	105	--	2
61	С11011-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	530,1552	1070,00	--	567266	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами ПЕНОПЛЕКС	599,35	146,46	50,15	87781	30057	66354	0,53	320
		м2		92,03	18,68	55158	11196	100	0,09	55
63	СПРАЙС-ЛИСТ	ПЕНОПЛЕКС	599,35	221,64	--	132841	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1931009	78361			1830

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			310425	29319			143
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1931009				
	Материалы -		Тенге			71480				
	Всего заработная плата -		Тенге				339743			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			844033				
	Местные материалы -		Тенге			626710				
		Накладные расходы -	Тенге			367477				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							184
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				55122			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			137909				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2436395				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2157
		Сметная заработная плата -	Тенге				394865			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2436395				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2157
		Сметная заработная плата -	Тенге				394865			
		РАЗДЕЛ 7.ОТОПЛЕНИЕ. БЛОК Д								
64	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стал ьных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 1 5 мм	3	266,48	3,96	799	12	206	0,30	1
		м		52,20	1,49	157	4	128	0,01	--
65	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из ст альных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	211	264,48	3,96	55805	836	14501	0,30	63
		м		52,20	1,49	11014	314	128	0,01	2
66	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из ст альных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	53,5	343,48	3,96	18376	212	3677	0,30	16
		м		52,20	1,49	2793	80	128	0,01	--
67	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из ст альных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	58	422,48	3,96	24504	230	3986	0,30	17
		м		52,20	1,49	3028	86	128	0,01	--
68	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из ста льных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	20	472,48	3,96	9450	79	1374	0,30	6
		м		52,20	1,49	1044	30	128	0,01	--
69	Е0116-15-1	Установка вентилей, з адвижек, затворов, клапанов обратных, кранов прохо дных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	12	473,47	39,24	5682	471	4147	1,47	18
		1шт		254,25	15,75	3051	189	128	0,07	1
70	СПрайс-лист	Клапан автоматический балансировочный AB-QM	11	9417,63	--	103594	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	СПрайс-лист	Клапан автоматический балансировочный AB-QM LFPLUS	1	47995,05	--	47995	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	СПрайс-лист	Клапан термостатический прямой диам.15мм RA-N	40	1046,40	--	41856	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	СПрайс-лист	Термостат для установки на клапанах RA2994	40	1395,20	--	55808	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснаб жения диам. до 50 мм	345,5	10,99	--	3797	--	4728	0,05	17
		м		10,69	--	3693	--	128	--	--
75	Е0118-6-1	Установка чугунных ра диаторов	48,49	3671,44	35,77	178028	1735	7765	0,70	34
		1кВт		111,70	13,40	5417	650	128	0,07	3
76	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	42	62,81	--	2638	--	1246	0,12	5
		комплект		23,18	--	973	--	128	--	--
77	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	15	28,81	--	432	--	445	0,12	2
		к омплект		23,18	--	348	--	128	--	--
78	С130904-67 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Т макс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	13	2760,00	--	35880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	С130904-69 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тм акс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	2	3510,00	--	7020	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0118-17-1	Установка воздухосборников из стальных б есшовных и сварных труб с наружным диаметром корпу са 15 мм	1	1584,47	38,10	1584	38	276	1,14	1
		1шт		201,62	13,91	202	14	128	0,07	--
81	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, пер еплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество ок расок 2	96,975	148,40	0,07	14391	7	10999	0,65	63
		м2		108,00	0,02	10473	2	105	--	--
82	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	7,36	19,64	0,02	145	--	21	0,02	--
		м2		3,13	--	23	--	90	--	--
83	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, мата ми из супертонкого стеклянного волокна, холстами и з БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	90	91,37	8,47	8223	762	4658	0,28	25
		м		48,60	3,15	4374	284	100	0,02	1
84	С11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкл адок М-100 толщиной 40 мм	0,91	5520,00	--	5023	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопро водов диаметром 76 мм рулонными материалами при то лщине изоляционного слоя 40 мм	90	114,31	6,39	10288	575	2917	0,19	17
		м		29,93	2,48	2694	223	100	0,01	1
86	С11011-942	Стеклопластик рулонный ПА-Т-10	3,1345	3860,00	--	12099	--	--	--	--
		10м2		--	--	--	--	--	--	--
		ВЕНТИЛЯЦИЯ								
87	СПрайс-лист VTS KAZAKHSTAN	Приточная установка VS-55-R-H/S	1	77622,45	--	77622	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0120-14-1	Установка заслонок воздушных и ли клапанов воздушных КВР с ручным приводом диамет ром до 250 мм	4	255,17	5,65	1021	23	956	1,11	4
		шт		184,28	2,36	737	9	128	0,01	--
89	Е0120-14-2	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметро м до 355 мм	2	302,43	5,65	605	11	538	1,24	2
		шт		207,90	2,36	416	5	128	0,01	--
90	Е0120-14-3	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметро м до 560 мм	1	440,20	9,66	440	10	330	1,54	2
		шт		252,79	4,72	253	5	128	0,02	--
91	С131306-2	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, d 200 мм	2	3600,00	--	7200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	С131306-3	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, d 250 мм	2	3670,00	--	7340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
93	С131306-4	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, d 315 мм	2	3970,00	--	7940	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	С131306-5	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, d 400 мм	1	4300,00	--	4300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 160	17	320,85	16,96	5454	288	4215	1,12	19
		шт		186,64	7,09	3173	120	128	0,03	1
96	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /норма льные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали т олщиной 0,5 мм	6,16	1151,91	13,82	7096	85	2090	1,62	10
		м2		259,88	5,18	1601	32	128	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /норм альные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	42,34	1234,91	13,82	52286	585	14365	1,62	68
		м2		259,88	5,18	11003	219	128	0,03	1
98	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	97,06	1209,51	11,11	117395	1078	30161	1,48	144
		м2		238,61	4,16	23160	404	128	0,02	2
99	Е0120-3-6	Прокладка воздуховодов класса Н /норм альные/ диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	30,76	1173,73	9,61	36104	296	8281	1,28	39
		м2		206,72	3,59	6359	110	128	0,02	1
100	Е0120-3-7	Прокладка воздуховодов класса Н /норма льные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	8,85	1222,73	9,61	10821	85	2382	1,28	11
		м2		206,72	3,59	1830	32	128	0,02	--
101	Е0120-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	53,7	1163,92	8,82	62503	474	10897	0,96	52
		м2		155,22	3,31	8335	178	128	0,02	1
102	Е0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нор мальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной ста ли толщиной 0,7 мм	18,17	1084,55	9,22	19706	168	2992	0,78	14
		м2		125,21	3,45	2275	63	128	0,02	--
103	Е0120-3-13	Прокладка воздуховодов класса Н /норма льные/ периметром до 3600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	3,9	1074,20	9,10	4189	36	595	0,72	3
		м2		115,76	3,40	451	13	128	0,02	--
		СИСТЕМА В1								
104	Е0120-31-1	Установка вентиляторов	1	1258,00	38,84	1258	39	1400	6,30	6
		шт		1079,66	14,18	1080	14	128	0,07	--
105	СПрайс-лист ТОО "Air Technologies"	Вентилятор канальный ВК-315б	1	9655,78	--	9656	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
106	Е0120-20-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 31 5 мм	1	1088,10	7,30	1088	7	112	0,51	1
		шт		85,05	2,36	85	2	128	0,01	--
107	Е0120-25-4	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм	1	5638,33	14,59	5638	15	342	1,62	2
		шт		262,24	4,72	262	5	128	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормал ьные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали т олщиной 0,5 мм	1,65	1169,91	13,82	1930	23	560	1,62	3
		м2		259,88	5,18	429	9	128	0,03	--
109	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованн ой стали толщиной 0,5 мм	6,88	1144,51	11,11	7874	76	2138	1,48	10
		м2		238,61	4,16	1642	29	128	0,02	--
110	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /норм альные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкован ной стали толщиной 0,7 мм	2,915	1174,73	9,61	3424	28	785	1,28	4
		м2		206,72	3,59	603	10	128	0,02	--
		СИСТЕМЫ ВЕ1								
111	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /норма льные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной ста ли толщиной 0,5 мм	0,645	1144,51	11,11	738	7	200	1,48	1
		м2		238,61	4,16	154	3	128	0,02	--
112	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /норма льные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали тол щиной 0,7 мм	0,33	1210,51	11,11	399	4	103	1,48	--
		м2		238,61	4,16	79	1	128	0,02	--
113	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцин кованной стали толщиной 0,7 мм	3,805	1174,73	9,61	4470	37	1024	1,28	5
		м2		206,72	3,59	787	14	128	0,02	--
114	Е0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных ре гулирующих /РР/ номер 3 размером 200х200 мм	1	693,85	16,96	694	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
115	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных ре гулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм	1	1225,85	16,96	1226	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
		СИСТЕМА ВЕ-2								
116	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцин кованной стали толщиной 0,7 мм	0,99	1174,73	9,61	1163	10	267	1,28	1
		м2		206,72	3,59	205	4	128	0,02	--
117	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных ре гулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм	1	1225,85	16,96	1226	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
		СИСТЕМА ВЕ-2								
118	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /норма льные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,035	1169,91	13,82	41	--	12	1,62	--
		м2		259,88	5,18	9	--	128	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормал ьные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стал и толщиной 0,5 мм	0,25	1144,51	11,11	286	3	78	1,48	--
		м2		238,61	4,16	60	1	128	0,02	--
120	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /норм альные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкован ной стали толщиной 0,7 мм	3,145	1174,73	9,61	3695	30	847	1,28	4
		м2		206,72	3,59	650	11	128	0,02	--
121	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щ елевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	1	320,85	16,96	321	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
122	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щ елевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	1	355,85	16,96	356	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
		СИСТЕМА ВЕ-5								
123	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /норма льные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,035	1169,91	13,82	41	--	12	1,62	--
		м2		259,88	5,18	9	--	128	0,03	--
124	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /н ормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,395	1144,51	11,11	3886	38	1055	1,48	5
		м2		238,61	4,16	810	14	128	0,02	--
125	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /норм альные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкован ной стали толщиной 0,7 мм	3,145	1174,73	9,61	3695	30	847	1,28	4
		м2		206,72	3,59	650	11	128	0,02	--
126	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щ елевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	1	320,85	16,96	321	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
127	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щ елевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	1	355,85	16,96	356	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
		СИСТЕМА ВЕ-6								
128	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормал ьные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стал и толщиной 0,5 мм	1,4	1144,51	11,11	1602	16	435	1,48	2
		м2		238,61	4,16	334	6	128	0,02	--
129	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щ елевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	1	355,85	16,96	356	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
		СИСТЕМА ВЕ-9								