Форма кс №3

# АНЫҚТАМА

*атқарылған жұмыстардың құны бойынша*

*10 желтоқсан 2019 жыл*

**Тапсырыс беруші:** "Төлеби аудандық білім бөлімі" ММ
**Мердігер:** "УМИРЗАК" ЖШС
**Инженер:** "ЮГТЕХНАДЗОР" ЖШС
**Келісім-шарт:** № 192 26.09.2019 ж; Қосымша келісім №192/1 10.12.2019ж.
**Нысан атауы:** Төлеби ауданы, Ленгір қаласы №2 Ш. Уалиханов жалпы орта мектебін күрделі жөндеу

| Атауы | Келісім-шарт құны | Аткарылған жұмыстардың құны, теңге | | | | | | Келісім-шарт бойынша қалған қаржы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | жөндеу жұмыстары басынан | | жыл басынан | | ағымдағы ай | | |
| | | ҚҚС-сыз | ҚҚС-мен | ҚҚС-сыз | ҚҚС-мен | ҚҚС-сыз | ҚҚС-мен | |
| Төлеби ауданы, Ленгір қаласы №2 Ш.Уалиханов жалпы орта мектебін күрделі жөндеу | 149 861 999,50 | 133 805 356,70 | 149 861 999,50 | 133 805 356,70 | 149 861 999,50 | 62 500 000,00 | 70 000 000,00 | 0 |
| **Барлығы** | **149 861 999,50** | **133 805 356,70** | **149 861 999,50** | **133 805 356,70** | **149 861 999,50** | **62 500 000,00** | **70 000 000,00** | **0** |

**Тапсырыс беруші:**

**"Төлеби аудандық білім бөлімі" ММ-нің басшысының уақытша міндетін атқарушы**

**Б. Жакипов**

**Инженер:**

**"ЮГТЕХНАДЗОР" ЖШС-нің директоры**

**А.Сарбеков**

**Мердігер:**

**"УМИРЗАК" ЖШС-нің директоры**

**С. Ишанкулов**

Форма №2

Заказчик: ГУ "Отдел образования Толебийского района"
организация, адрес, телефон, факс

Инженер: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЮГТЕХНАДЗОР"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УМИРЗАК"
организация, адрес, телефон, факс

Объект: Капитальный ремонт здания общеобразовательной средней школы №2 им.Ш.Уалиханова в г.Ленгер Толебийского района
наименование, адрес

Договор подряда

| Дата составления |
|---|
| |

номер №192
дата 26.09.2019

Доп.соглашение

номер №192/1
дата 10.12.2019

# А К Т
## о приемке выполненных работ за декабрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **БЛОК А Общестроительные работы** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015 | Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий | м2 кровли | 1290 | 228,11 | 1,56 | 294257 | 2007 | -- | 210420 | 545051 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 226,55 | -- | 292250 | -- | | 40374 | |
| 2 | 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами | м2 кровли | 1290 | 142,75 | 18,59 | 184146 | 23979 | -- | 120131 | 328619 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 124,16 | 5,18 | 160167 | 6682 | | 24342 | |
| 3 | 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015 | Демонтаж покрытия крыльца из мозаичного бетона | м2 | 35 | 1557,74 | 510,24 | 54521 | 17858 | -- | 32272 | 93737 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1047,50 | 233,15 | 36663 | 8160 | | 6943 | |
| 4 | 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015 | Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей наружных стен до кирпича-100% | м2 | 1160 | 179,82 | -- | 208593 | -- | -- | 175218 | 414516 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 179,82 | -- | 208593 | -- | | 30705 | |
| | | Полы -подвал | | | | | | | | | |
| | | Тип Б-118,4м2 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015 | Основания бетонные под полы на гравии. Разборка | м3 | 118,4 | 13565,26 | 5595,76 | 1606127 | 662538 | -- | 1045706 | 2863980 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 7969,50 | 2544,76 | 943589 | 301300 | | 212147 | |
| 6 | 1207-0101-0302 РСНБ РК 2015 | Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка | м | 126,69 | 112,53 | -- | 14256 | -- | -- | 10264 | 26481 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 112,53 | -- | 14256 | -- | | 1962 | |
| | | Полы 1-го этажа | | | | | | | | | |
| | | Тип Д-480,04м2 | | | | | | | | | |
| 7 | 1207-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков | м2 | 480,04 | 60,44 | -- | 29013 | -- | -- | 20890 | 53895 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 60,44 | -- | 29013 | -- | | 3992 | |
| 8 | 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Полы дощатые. Разборка покрытия | м2 | 480,04 | 281,42 | 16,65 | 135092 | 7992 | -- | 94311 | 247755 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 264,77 | 8,10 | 127099 | 3889 | | 18352 | |
| 9 | 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015 | Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка | м | 513,64 | 29,71 | -- | 15259 | -- | -- | 10987 | 28345 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 29,71 | -- | 15259 | -- | | 2100 | |
| | | Тип К-45,8м2 | | | | | | | | | |
| 10 | 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015 | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия | м2 | 45,8 | 686,05 | 27,88 | 31421 | 1277 | -- | 22151 | 57858 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 658,18 | 13,56 | 30144 | 621 | | 4286 | |
| 11 | 1207-0101-0302 РСНБ РК 2015 | Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка | м | 49,006 | 112,53 | -- | 5514 | -- | -- | 3970 | 10244 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 112,53 | -- | 5514 | -- | | 759 | |
| | | Тип Д-108,34м2 | | | | | | | | | |
| 12 | 1207-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков | м2 | 108,34 | 60,44 | -- | 6548 | -- | -- | 4715 | 12164 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 60,44 | -- | 6548 | -- | | 901 | |
| 13 | 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Полы дощатые. Разборка покрытия | м2 | 108,34 | 281,42 | 16,65 | 30489 | 1804 | -- | 21285 | 55916 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 264,77 | 8,10 | 28685 | 878 | | 4142 | |
| 14 | 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015 | Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка | м | 115,92 | 29,71 | -- | 3444 | -- | -- | 2480 | 6397 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 29,71 | -- | 3444 | -- | | 474 | |
| | | Тип М-94,2м2 | | | | | | | | | |
| 15 | 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015 | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия Мозаичная плитка | м2 | 94,2 | 686,05 | 27,88 | 64626 | 2626 | -- | 45560 | 119001 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 658,18 | 13,56 | 62000 | 1278 | | 8815 | |
| 16 | 1207-0101-0302 РСНБ РК 2015 | Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка | м | 100,79 | 112,53 | -- | 11342 | -- | -- | 8166 | 21069 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 112,53 | -- | 11342 | -- | | 1561 | |
| | | Полы 2-го этажа | | | | | | | | | |
| | | Тип Д-696,46м2 | | | | | | | | | |
| 17 | 1207-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков | м2 | 696,46 | 60,44 | -- | 42094 | -- | -- | 30308 | 78193 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 60,44 | -- | 42094 | -- | | 5792 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1207-0101-0201<br>РСНБ РК 2015 | Полы дощатые. Разборка покрытия<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м2 | 696,46 | 281,42<br>264,77 | 16,65<br>8,10 | 195996<br>184400 | 11596<br>5642 | -- | 136831<br>26626 | 359453 |
| 19 | 1207-0101-0301<br>РСНБ РК 2015 | Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м | 745,21 | 29,71<br>29,71 | --<br>-- | 22138<br>22138 | --<br>-- | -- | 15940<br>3046 | 41124 |
| | | Тип М-31,2м2 | | | | | | | | | |
| 20 | 1207-0101-0207<br>РСНБ РК 2015 | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия Мозаичная плитка<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м2 | 31,2 | 686,05<br>658,18 | 27,88<br>13,56 | 21405<br>20535 | 870<br>423 | -- | 15090<br>2920 | 39414 |
| 21 | 1207-0101-0302<br>РСНБ РК 2015 | Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м | 33,384 | 112,53<br>112,53 | --<br>-- | 3757<br>3757 | --<br>-- | -- | 2705<br>517 | 6978 |
| | | Проемы | | | | | | | | | |
| 22 | 1146-0401-1102<br>РСНБ РК 2015 | Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка<br>*НР - 84%; СП - 8%* | м2 | 273,35 | 1436,42<br>1286,57 | 149,85<br>72,91 | 392646<br>351685 | 40961<br>19930 | -- | 312157<br>56384 | 761187 |
| 23 | 1208-0101-0401<br>РСНБ РК 2015 | Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м | 253,33 | 71,74<br>71,71 | 0,03<br>-- | 18175<br>18166 | 9<br>-- | -- | 13080<br>2500 | 33755 |
| 24 | 1146-0401-1103<br>РСНБ РК 2015 | Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка<br>*НР - 84%; СП - 8%* | м2 | 127,56 | 923,71<br>773,86 | 149,85<br>72,91 | 117828<br>98714 | 19114<br>9301 | -- | 90732<br>16685 | 225245 |
| 25 | 1212-0104-0502<br>РСНБ РК 2015 | Зачистка известковых набелов со стен<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м2 | 1608,5 | 175,72<br>175,72 | --<br>-- | 282652<br>282652 | --<br>-- | -- | 203509<br>38893 | 525054 |
| 26 | 1113-0601-0207<br>РСНБ РК 2015 | Зачистка металлических элементов лестницы от старой краски<br>*НР - 69%; СП - 8%* | м2 | 8 | 320,28<br>320,28 | --<br>-- | 2562<br>2562 | --<br>-- | -- | 1768<br>346 | 4677 |
| 27 | 1212-0104-0502<br>РСНБ РК 2015 | Зачистка известковых набелов потолка<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м2 | 118,4 | 175,72<br>175,72 | --<br>-- | 20806<br>20806 | --<br>-- | -- | 14980<br>2863 | 38649 |
| 28 | 1146-0401-0501<br>РСНБ РК 2015 | Перегородки деревянные оштукатуренные щитовые и дощатые однослойные. Разборка<br>*НР - 84%; СП - 8%* | м2 | 21 | 432,70<br>289,24 | 143,46<br>69,80 | 9087<br>6074 | 3013<br>1466 | -- | 6334<br>1234 | 16654 |
| 29 | 1146-0201-0802<br>РСНБ РК 2015 | Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей (ОТБИВКА ОТКОСОВ)<br>*НР - 84%; СП - 8%* | м2 | 66,45 | 179,82<br>179,82 | --<br>-- | 11949<br>11949 | --<br>-- | -- | 10037<br>1759 | 23745 |
| 30 | 1213-0103-0402<br>РСНБ РК 2015<br>поим | Облицовка из гипсокартонных листов потолков (из ДВП). Разборка<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м2 облицовки | 1456 | 97,07<br>92,06 | 5,01<br>2,25 | 141338<br>134049 | 7289<br>3279 | -- | 98876<br>19217 | 259430 |
| | | Сопутствующие работы | | | | | | | | | |
| 31 | 4131-0104-0501<br>РСНБ РК 2015 | Мусор строительный. Погрузка<br>*СП - 8%* | т | 80,607 | 71,00<br>-- | --<br>-- | 5723<br>-- | --<br>-- | | --<br>458 | 6181 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 4101-0102-1015 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км | т | 80,607 | 703,00 | -- | 56667 | -- | | -- | 61200 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4533 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 4039471 | 802933 | -- | 2780873 | 7365967 |
| | | | | | | | 3174148 | 362848 | -- | 545628 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 4039471 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 3536996 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 62390 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2780872 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 545627 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 7365970 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3962 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3536996 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 7365970 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3962 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3536996 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы** | | | | | | | | | |
| | | **Фасад** | | | | | | | | | |
| 36 | 2111-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012 | м3 | 90,016 | 22711,00 | -- | 2044353 | -- | 2044353 | -- | 2207902 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 163548 | |
| | | **Отделка внутренняя** | | | | | | | | | |
| | | **Потолки** | | | | | | | | | |
| 49 | 1107-0516-0115 РСНБ РК 2015 | Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором | м шва | 98 | 395,41 | 3,13 | 38750 | 307 | 627 | 44786 | 90219 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 385,88 | 1,41 | 37816 | 138 | | 6683 | |
| 50 | 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах | м2 потолка | 1456 | 2388,20 | 16,01 | 3477322 | 23315 | 1729782 | 1559416 | 5439676 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1184,19 | 5,81 | 1724225 | 8459 | | 402939 | |
| 51 | 1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями | м2 отделываемой поверхности | 1471,6 | 372,94 | 2,66 | 548832 | 3918 | 22931 | 419111 | 1045378 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 354,69 | 1,30 | 521983 | 1906 | | 77435 | |
| 52 | 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 1471,6 | 814,78 | 5,41 | 1199070 | 7959 | 420604 | 618306 | 1962765 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 523,57 | 1,61 | 770507 | 2375 | | 145390 | |
| 53 | 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 1471,6 | 761,96 | 5,49 | 1121324 | 8079 | 270708 | 676959 | 1942145 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 572,52 | 2,49 | 842537 | 3661 | | 143863 | |
| 54 | 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 102,8 | 100,08 | 0,87 | 10288 | 89 | 802 | 7550 | 19266 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 91,41 | 0,40 | 9397 | 41 | | 1427 | |
| | | Стены | | | | | | | | | |
| 55 | 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 1618 | 1417,29 | 86,95 | 2293182 | 140686 | 651655 | 1285111 | 3864556 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 927,59 | 65,23 | 1500841 | 105548 | | 286263 | |
| 56 | 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм(стены и откосы) | м2 оштукатуриваемой поверхности | 3197,1 | 1141,72 | 22,13 | 3650203 | 70755 | 662429 | 2350399 | 6480650 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 912,40 | 6,56 | 2917019 | 20980 | | 480048 | |
| 57 | 1115-0403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Вычитается позиция: Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску(стены и откосы) | м2 окрашиваемой поверхности | 3197,1 | -168,62 | -1,18 | -539106 | -3775 | -91293 | -356612 | -967375 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | -138,89 | -0,54 | -444038 | -1726 | | -71657 | |
| 58 | 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке(стены и откосы) | м2 окрашиваемой поверхности | ###### | 628,96 | 5,18 | 1046063 | 8610 | 279585 | 609417 | 1787919 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 455,68 | 2,35 | 757868 | 3903 | | 132438 | |
| 59 | 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 565,288 | 822,65 | 3,68 | 465032 | 2082 | 148064 | 252662 | 775109 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 557,04 | 1,67 | 314886 | 942 | | 57416 | |
| | | Полы-Подвал | | | | | | | | | |
| | | Тип Б-118,4м2 | | | | | | | | | |
| 64 | 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015 | Покрытия бетонные, толщина 30/20 мм. Устройство | м2 покрытия | 118,4 | 1009,26 | 109,29 | 119496 | 12940 | 66299 | 42078 | 174500 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 340,01 | 38,06 | 40257 | 4507 | | 12926 | |
| 65 | 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2 | Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 | м2 покрытия | 118,4 | -196,35 | -9,54 | -23248 | -1130 | -19798 | -2678 | -28000 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | -19,59 | -4,47 | -2320 | -530 | | -2074 | |
| 66 | 1111-0101-3902 РСНБ РК 2015 | Плинтуса цементные. Устройство | м плинтусов | 126,69 | 163,77 | 1,25 | 20748 | 159 | 3528 | 16104 | 39801 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 134,67 | 0,56 | 17061 | 71 | | 2948 | |
| | | Полы-1-го этажа | | | | | | | | | |
| | | Тип Д-430,4м2 | | | | | | | | | |
| 67 | 1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | Лаги. Укладка по кирпичным столбикам | м2 пола | 430,4 | 1538,47 | 22,59 | 662158 | 9724 | 444019 | 199440 | 930527 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 484,24 | 8,73 | 208415 | 3756 | | 68928 | |
| 68 | 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 | Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство | м2 покрытия | 430,4 | 4969,96 | 54,57 | 2139069 | 23489 | 1835362 | 273289 | 2605347 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 651,06 | 24,43 | 280218 | 10515 | | 192989 | |
| | | Тип Д-34,2м2 | | | | | | | | | |
| 70 | 1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | Укладка лаг по существующим кирпичным столбикам | м2 пола | 34,2 | 1569,29 | 22,59 | 53670 | 773 | 36336 | 15848 | 75079 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 484,24 | 8,73 | 16561 | 298 | | 5561 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 1111-0101-3301<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство | м2 покрытия | 34,2 | 4377,57 | 42,07 | 149713 | 1439 | 128008 | 19649 | 182911 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 592,57 | 18,65 | 20266 | 638 | | 13549 | |
| | | Тип К-263,78м2 | | | | | | | | | |
| 73 | 1111-0101-2702<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | 263,78 | 2687,02 | 83,71 | 708783 | 22082 | 371906 | 304856 | 1094731 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1193,40 | 36,09 | 314795 | 9520 | | 81091 | |
| | | Полы-2-го этажа | | | | | | | | | |
| | | Тип Д-696,46м2 | | | | | | | | | |
| 75 | 1111-0101-1201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 7 | Укладка лаг по существующим кирпичным столбикам | м2 пола | 696,46 | 1569,29 | 22,59 | 1092949 | 15735 | 739964 | 322728 | 1528932 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 484,24 | 8,73 | 337250 | 6078 | | 113254 | |
| 76 | 1111-0101-3301<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство | м2 покрытия | 696,46 | 4377,57 | 42,07 | 3048802 | 29301 | 2606803 | 400147 | 3724865 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 592,57 | 18,65 | 412698 | 12991 | | 275916 | |
| | | Тип К-31,2м2 | | | | | | | | | |
| 78 | 1111-0101-2702<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | 31,2 | 2687,02 | 83,71 | 83835 | 2612 | 43989 | 36059 | 129485 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1193,40 | 36,09 | 37234 | 1126 | | 9591 | |
| 79 | 1111-0101-3904<br>РСНБ РК 2015 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | м плинтусов | 33,384 | 566,56 | 1,88 | 18914 | 63 | 8812 | 9463 | 30647 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 300,71 | 0,84 | 10039 | 28 | | 2270 | |
| 80 | 1115-0403-0303<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву | м2 окрашиваемой поверхности | 1161,1 | 808,86 | 3,93 | 939139 | 4558 | 289210 | 517954 | 1573661 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 555,85 | 1,78 | 645371 | 2071 | | 116567 | |
| | | Окна | | | | | | | | | |
| 83 | 2109-0201-0505<br>РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 | м2 | 273,35 | 16518,00 | -- | 4515195 | -- | 4515195 | -- | 4876411 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 361216 | |
| 85 | 2109-0205-0105<br>РСНБ РК 2015 | Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99 | м | 118,5 | 1452,00 | -- | 172062 | -- | 172062 | -- | 185827 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13765 | |
| | | Двери | | | | | | | | | |
| 89 | 2109-0202-0901<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014 | м2 | 121,56 | 28971,00 | -- | 3521715 | -- | 3521715 | -- | 3803452 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 281737 | |
| 90 | 2109-0202-0701<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014 | м2 | 18,12 | 26764,00 | -- | 484964 | -- | 484964 | -- | 523761 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 38797 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 2109-0201-0201 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | м2 | 32,49 | 14960,00 | -- | 486050 | -- | 486050 | -- | 524934 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 38884 | |
| | | **Витраж Вр1-4шт** | | | | | | | | | |
| 120 | 2109-0201-0201 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | м2 | 18,24 | 14960,00 | -- | 272870 | -- | 272870 | -- | 294700 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 21830 | |
| 122 | 2109-0202-0701 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014 | м2 | 11,52 | 26764,00 | -- | 308321 | -- | 308321 | -- | 332987 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 24666 | |
| | | **Кровля** | | | | | | | | | |
| 159 | 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015 | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 кровли | 1290 | 3946,00 | 118,39 | 5090343 | 152721 | 2499772 | 2277469 | 7957237 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 1889,81 | 29,19 | 2437850 | 37660 | | 589425 | |
| 160 | 2107-0203-0404 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 4,28 | 21822,00 | -- | 93398 | -- | 93398 | -- | 100870 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7472 | |
| 161 | 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | Огнезащита обрешетки | м2 обработанной поверхности | 1290 | 351,87 | 3,01 | 453912 | 3886 | 407908 | 39358 | 532731 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 32,65 | 1,25 | 42118 | 1613 | | 39462 | |
| 162 | 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 | Доски ходовые. Укладка | м ходов | 42 | 89,98 | 5,63 | 3779 | 237 | 2008 | 1463 | 5661 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 36,52 | 2,17 | 1534 | 91 | | 419 | |
| 163 | 2110-0102-0103 РСНБ РК 2015 | Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 190 | 956,00 | -- | 181640 | -- | 181640 | -- | 196171 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14531 | |
| 164 | 2110-0102-0112 РСНБ РК 2015 | Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 140 | 1152,00 | -- | 161280 | -- | 161280 | -- | 174182 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12902 | |
| 165 | 2110-0102-0101 РСНБ РК 2015 | Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 20 | 1475,00 | -- | 29500 | -- | 29500 | -- | 31860 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2360 | |
| 166 | 2110-0102-0214 РСНБ РК 2015 | Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 | м | 84 | 700,00 | -- | 58800 | -- | 58800 | -- | 63504 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4704 | |
| | | **Слуховое окно-16шт** | | | | | | | | | |
| 167 | 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 | Окна слуховые. Устройство | слуховое окно | 16 | 7969,89 | 949,43 | 127518 | 15191 | 6944 | 100258 | 245999 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 6586,46 | 375,93 | 105383 | 6015 | | 18222 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | 2107-0201-0401<br>РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 (РИГЕЛЬ, СТРОПИЛА, БОБЫШКИ, РЕЙКИ И ДОСКИ) | м3 | 2,672 | 21427,00 | -- | 57253 | -- | 57253 | -- | 61833 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4580 | |
| 169 | 2107-0203-0203<br>РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 9,152 | 52390,00 | -- | 479473 | -- | 479473 | -- | 517831 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 38358 | |
| 170 | 1110-0115-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 11,824 | 10122,89 | 64,94 | 119693 | 768 | 108733 | 9460 | 139485 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 862,02 | 26,94 | 10192 | 319 | | 10332 | |
| 171 | 1112-0101-0706<br>РСНБ РК 2015 | Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей | м2 кровли | 92,96 | 4831,94 | 118,39 | 449177 | 11005 | 286125 | 142380 | 638882 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 1635,62 | 29,19 | 152047 | 2714 | | 47325 | |
| 172 | 1110-0102-0205<br>РСНБ РК 2015 | Стены. Устройство карнизов | м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов | 2,304 | 1588,67 | 28,39 | 3660 | 65 | 26 | 3239 | 7451 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1549,12 | 12,67 | 3569 | 29 | | 552 | |
| 173 | 2107-0203-0203<br>РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,688 | 52390,00 | -- | 36044 | -- | 36044 | -- | 38928 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2884 | |
| 174 | 1115-0403-0302<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Потолки(КАРНИЗА). Окраска улучшенная масляными составами по дереву | м2 окрашиваемой поверхности | 2,304 | 1030,09 | 3,68 | 2373 | 8 | 572 | 1438 | 4116 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 778,42 | 1,67 | 1793 | 4 | | 305 | |
| 175 | 1112-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 74,4 | 2916,20 | 16,81 | 216965 | 1250 | 137374 | 72334 | 312443 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 1052,97 | 3,80 | 78341 | 283 | | 23144 | |
| 176 | 1110-0102-0401<br>РСНБ РК 2015 | Элементы каркаса из брусьев. Установка(ЛЕСТНИЦЫ СЛ-1) | м3 древесины в конструкции | 0,28 | 94172,30 | 1190,48 | 26368 | 333 | 19442 | 6061 | 35024 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 23546,25 | 506,70 | 6593 | 142 | | 2594 | |
| 177 | 1110-0115-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 0,28 | 10122,89 | 64,94 | 2834 | 18 | 2575 | 224 | 3303 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 862,02 | 26,94 | 241 | 8 | | 245 | |
| 178 | 1110-0102-0401<br>РСНБ РК 2015 | Элементы каркаса из брусьев. Установка (ОБС-1) | м3 древесины в конструкции | 1,936 | 32100,14 | 1190,48 | 62146 | 2305 | 14255 | 41910 | 112380 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 23546,25 | 506,70 | 45586 | 981 | | 8324 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | 1115-0501-0303<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм | м2 площади проемов по наружному обводу коробок | 3,2 | 1644,61 | 26,82 | 5263 | 86 | 3229 | 1578 | 7388 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 608,81 | 7,74 | 1948 | 25 | | 547 | |
| 180 | 2113-0211-0501<br>РСНБ РК 2015 | Петля накладная | шт. | 32 | 298,00 | -- | 9536 | -- | 9536 | -- | 10299 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 763 | |
| 181 | 2109-0404-0507<br>РСНБ РК 2015 | Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86 | шт. | 32 | 490,00 | -- | 15680 | -- | 15680 | -- | 16934 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1254 | |
| 182 | 2113-0814-2211<br>РСНБ РК 2015 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 16 | 835,00 | -- | 13360 | -- | 13360 | -- | 14429 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1069 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 41830517 | 571642 | 27080789 | 12319214 | 58481709 |
| | | | | | | | 14178083 | 247178 | -- | 4331977 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 41814837 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 14139296 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 14425261 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 12925816 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 12319215 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 4330724 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 58464776 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 14136 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 14425261 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 15680 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 15680 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1254 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 16934 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 58481711 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 14136 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 14425261 | | | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ** | **Тенге** | | | | | | | | 65847681 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 17352231 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 1374575 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 610026 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 27080789 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 62390 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 15100087 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 4877605 | |

**в т.ч. ст-сть оборудования**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2-1-1/1 Блок А ОСР | Тенге | 65 847 681 | |
| ИТОГО | Тенге | **65 847 681** | **0** |
| Стоимость оборудования | Тенге | 0 | |
| Итого без стоимости оборудования | Тенге | **65 847 681** | |
| Временные здания и сооружения 2,9.0,8% | Тенге | 1 527 666 | |
| итого | Тенге | 67 375 347 | |
| зимнее удорожание 0,7.1,5% | Тенге | 707 441 | |
| Итого | Тенге | 68 082 788 | |
| Стоимость оборудования | Тенге | 0 | |

| | | |
|---|---|---|
| **Итого со стоимостью оборудования** | Тенге | **68 082 788** |
| Непредвиденные затраты 2% | Тенге | 1 361 656 |
| **Итого сметная стоимость** | Тенге | **69 444 444** |
| С понижающим коэффициентом К=0,900000001245 | Тенге | **62 500 000** |
| НДС 12% | Тенге | 7 500 000 |
| **Всего** | Тенге | **70 000 000** |

**Технадзор:**
**Инженер-эксперт ТОО "ЮГТЕХНАДЗОР"**

**П.Асабаев**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "УМИРЗАК"**

**С. Ишанкулов**