Счет-фактура № 00000000002 от 12 июля 2016 г.

Поставщик: ТОО Саламат

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010340005062, г. Жанаозен, мкр. Коктем -4, дом 2, кв. 61,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0004177, от 28.12.2009

ИИК поставщика: KZ33856000000234042, в банке АФ АО "Банк Центр-Кредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №25 от 10.06.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Мангистауская, Каракиянский, Курыкский с.о.,с. Курык, Досан батыр, корпус 6

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 010340005062, ТОО Саламат,г. Жанаозен, мкр. Коктем -4, дом 2, кв. 61

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 150840019861, ГУ "Каракиянский районный отдел строительство",Республика Казахстан, Мангистауская, Каракиянский, Курыкский с.о., с. Курык, Досан батыра, корпус 6

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Каракиянский районный отдел строительство"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 150840019861, Республика Казахстан, Мангистауская, Каракиянский, Курыкский с.о., с. Курык, Досан батыра, корпус 6

ИИК получателя: KZ32070103KSN4303000, в банке РГУ "Комитет Казначейство Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция туберкулезной больницы под административное здание в село Курык за июль месяц 2016 г.	усл	1	18 796 992,86	18 796 992,86	12%	2 255 639,14	21 052 632,00		
Всего по счету:					**18 796 992,86**		**2 255 639,14**	**21 052 632,00**		

Руководитель: Бекбосынов Е. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Непредусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Каракиянский районный отдел строительство",Республика Казахстан, Мангистауская, Каракиянский, Курыкский с.о., с. Курык, Досан батыра, корпус 6** — **150840019861**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО Саламат,г. Жанаозен, мкр. Коктем -4, дом 2, кв. 61** — **010340005062**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №25 от 10.06.2016г.

Номер документа	Дата составления
00000000002	12.07.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция туберкулезной больницы под административное здание в село Курык			усл	1	21 052 632,00	21 052 632,00
				Итого	1	x	21 052 632,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Бекбосынов Е.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.07.2016

М.П.

Заказчик: **Государственное учреждение "Каракиянский районный отдел строительства"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Саламат"**
Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция туберкулезной больницы под административное здание в селе Курык**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ИЮЛЬ месяц 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		25	**10.06.2016г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце ( ) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Всего:	**21 052 632**	**18 796 993**							**2 255 639**	**21 052 632**
в том числе:										
Административное здание	21 052 632	18 796 993							2 255 639	21 052 632
Удержание по договору 5%	1 052 632									1 052 632
Итого к оплате	20 000 000									20 000 000

МП Заказчик Руководитель отдела Кылаубаева Г.Т.
(должность) *(Ф.И.О.)* *(подпись)* *(Дата)*

МП Подрядчик Директор Бекбосынов Е.М.
(должность) *(Ф.И.О.)* *(подпись)* *(Дата)*

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Каракиянский районный отдел строительства»

Подрядчик ТОО «Саламат»

Договор №25 от 10.06.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция туберкулезной больницы под административное здание в селе Курык

Наименование объекта: Реконструкция туберкулезной больницы под административное здание в селе Курык

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2016 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы								
1.	46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	м2	187,36	325,08	28,54	60907	5347	1,98	372
					296,54	10,78	55560	2019	0,05	10
2.	46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов в наружных стенах	м2	149,10	190,06	28,54	28337	4255	1,09	163
					161,52	10,78	24083	1607	0,05	8
3.	46-27-3	Пробивка проемов в стенах из камня-ракушечника б-0,59мм для оконных проемов	м3	16,89	3570,56	1486,16	60292	25095	12,72	215
					2084,40	561,60	35197	9483	2,74	46
4.	46-27-3	Пробивка проемов в стенах из камня-ракушечника б-0,39мм для дверных проемов	м3	5,90	3570,56	1486,16	21055	8764	12,72	75
					2084,40	561,60	12291	3312	2,74	16
5.	55-3-1	Разборка стойки лестницы из камня-ракушечника	м3	5,00	3263,33	479,63	16317	2398	19,06	95
					2783,70	75,60	13918	378	0,65	3
6.	55-3-1	Разборка кирпичных перегородок б-190мм	м3	162,11	3263,33	479,63	529012	77752	19,06	3089
					2783,70	75,60	451260	12255	0,65	105
7.	57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	1048,00	20,86	1,12	21857	1170	0,14	143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					19,74	0,17	20688	176	0,00	2
8.	57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	139,00	139,96	12,67	19454	1761	0,84	117
					127,28	2,00	17692	279	0,02	2
9.	57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	956,00	6,77	0,23	6470	218	0,05	43
					6,54	0,02	6252	23	0,00	0
10.	63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	205,00	159,79	28,30	32757	5801	0,89	183
					131,50	4,99	26957	1023	0,03	6
11.	46-39-6	Разборка подвесных потолков из плит акмигран	м2	1187,00	121,02	8,14	143651	9657	0,70	836
					112,88	3,08	133993	3661	0,01	18
12.	67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	80,00	11,18	0,28	895	22	0,08	6
					10,91	0,06	873	5	0,00	0
13.	67-7-6	Демонтаж электросчетчиков	шт	1,00	48,94	0,60	49	1	0,31	0
					48,34	0,11	48	--	0,00	0
14.	67-6-1	Демонтаж кабеля	м	3200,00	16,73	0,07	53530	230	0,12	370
					16,66	--	53299	--	0,00	0
15.	21-23-1	Демонтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	1,00	729,00	--	729	--	3,85	4
					729,00	--	729	--	--	--
16.	21-24-2	Демонтаж групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	4,00	294,40	21,70	1178	87	1,46	6
					272,70	8,60	1091	34	0,04	0
		Итого по разделу: Демонтажные работы								996488
		Раздел: Административное здание. Пристройка. Общестроительные работы								
17.	1-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	92,64	42,32	40,26	3920	3730	0,01	1
					1,86	10,92	172	1012	0,04	3
18.	1-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка	м3	2,78	467,10	--	1299	--	2,98	8
					467,10	--	1299	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
19.	1-17-9	Погрузка грунта 3 группы после ручной доработки на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	2,78	42,32	40,26	118	112	0,01	0
					1,86	10,92	5	30	0,04	0
20.	0103-33-А 12-1	Транспорт грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	т	162,21	89,20	89,20	14469	14469	--	--
					--	17,84	--	2894	0,37	61
21.	1-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для обратной засыпки	м3	70,42	32,35	30,77	2278	2167	0,01	1
					1,42	8,34	100	588	0,03	2
22.	0103-34-А 21	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 8 до 8,5 км	т	118,31	59,00	59,00	6980	6980	--	--
					--	11,80	--	1396	0,25	29
23.	1-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	70,42	1,84	1,37	130	96	--	--
					--	0,51	--	36	0,00	0
24.	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	70,42	3,88	3,24	273	228	0,00	0
					0,48	1,12	34	79	0,00	0
25.	1-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	63,38	3,35	3,35	212	212	--	--
					--	1,16	--	74	0,00	0
26.	1-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	63,38	1,48	1,48	94	94	--	--
					--	0,51	--	33	0,00	0
27.	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	7,04	134,10	--	944	--	0,97	7
					134,10	--	944	--	--	--
28.	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	63,38	21,55	4,52	1366	286	0,11	7
					17,03	--	1079	--	--	--
29.	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом Б=50мм	м2	39,04	790,75	24,55	30871	958	0,26	10
					39,83	9,20	1555	359	0,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных,В15 на с/с цементе, W6	м3	43,80	18229,19	311,32	798439	13636	2,82	124
					441,00	117,61	19316	5151	0,57	25
31.	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	77,10	245,44	3,82	18924	295	0,21	16
					37,35	1,44	2880	111	0,01	1
32.	8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	19,52	310,55	4,19	6062	82	0,38	7
					58,05	1,58	1133	31	0,01	0
33.	1-165-7	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	м3	1,22	389,25	--	476	--	2,48	3
					389,25	--	476	--	--	--
34.	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,72	134,10	--	97	--	0,97	1
					134,10	--	97	--	--	--
35.	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом Б=50мм	м2	1,44	790,75	24,55	1139	35	0,26	0
					39,83	9,20	57	13	0,04	0
36.	6-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15 на с/с цементе, W6	м3	0,50	19006,72	112,36	9503	56	6,34	3
					1021,50	42,44	511	21	0,21	0
37.	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,02	65900,00	--	1599	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,01	172357,31	536,06	1944	6	289,00	3
					47475,00	202,50	536	2	0,99	0
39.	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	3,28	245,44	3,82	805	13	0,21	1
					37,35	1,44	123	5	0,01	0
40.	8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	0,17	310,55	4,19	53	1	0,38	0
					58,05	1,58	10	--	0,01	0

901996

Итого по разделу: Административное здание. Пристройка. Общестроительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Административное здание. Общестроительные работы								
41.	9-53-3	Монтаж м/конструкций, закрепляемых на каменных стенах проема дверного внутреннего/8 шт/	т	1,50	26244,05	1022,13	39270	1529	144,21	216
					24205,50	199,13	36219	298	0,97	1
42.	2-1-238	М/конструкции дверного проема /8 шт/	т	1,50	146000,00	--	218464	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	40,40	24,73	0,07	999	3	0,04	2
					8,71	0,03	352	1	0,00	0
44.	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	40,40	44,90	0,06	1814	2	0,06	2
					12,48	--	504	--	--	--
45.	46-22-1	Заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	м3	20,40	5319,64	184,84	108521	3771	17,56	358
					2754,00	70,20	56182	1432	0,34	7
46.	ТЦена	Камень-ракушечник	м3	19,99	3500,00	--	69972	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	13-44-7	Очистка щетками наружной металлической двери с 2-х сторон	м2	7,39	91,13	--	674	--	0,47	3
					91,13	--	674	--	--	--
48.	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,39	24,73	0,07	183	1	0,04	0
					8,71	0,03	64	--	0,00	0
49.	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	7,39	44,90	0,06	332	--	0,06	0
					12,48	--	92	--	--	--
50.	10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	18,54	591,18	28,51	10960	529	1,80	33
					326,60	9,28	6055	172	0,05	1
51.	10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	65,34	530,08	28,98	34635	1894	1,53	100
					278,75	9,59	18213	626	0,05	3
52.	10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ	м2	129,60	443,88	28,31	57526	3670	1,41	183

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2			256,51	9,86	33244	1278	0,05	6
53.	6-1-183	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	18,54	6022,00 / --	-- / --	111648 / --	-- / --	-- / --	-- / --
54.	6-1-185	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	65,34	6022,00 / --	-- / --	393477 / --	-- / --	-- / --	-- / --
55.	6-1-189	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	129,60	5206,00 / --	-- / --	674698 / --	-- / --	-- / --	-- / --
56.	10-22-2	Установка ПХВ подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	213,48	299,74 / 141,07	8,37 / 3,18	63988 / 30117	1787 / 679	0,81 / 0,02	173 / 3
57.	6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	м	119,00	2860,00 / --	-- / --	340340 / --	-- / --	-- / --	-- / --
58.	10-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией б-100мм	м2	866,60	2499,91 / 482,63	20,85 / 7,86	2166425 / 418243	18069 / 6811	2,65 / 0,04	2296 / 33
59.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	56,92	27,10 / --	-- / --	1543 / --	-- / --	-- / --	-- / --
60.	0103-33-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	т	56,92	155,81 / --	155,81 / 31,16	8869 / --	8869 / 1774	-- / 0,65	-- / 37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 15 км, класс груза 1								
61.	010-31-А2 6-2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	56,92	46,32	46,32	2637	2637	--	--
					--	32,42	--	1846	0,68	39
		Итого по разделу: Административное здание. Общестроительные работы								4306974
		Раздел: Административное здание. Электроснабжение								
62.	8-401-1	Кабели в пустотах плит перекрытий, под штукатурку по стенам или в бороздах, сустановкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	228,71	175,20	75,70	40070	17313	0,44	101
					72,70	20,60	16627	4711	0,12	27
63.	16-1-706	Кабели силовые ВБбШв 4х185	км	0,234	906624,00	--	1122145	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Административное здание. Электроснабжение								1162215
	ИТОГО:						7367675	246086		9378
							1500844	65718		500

Накладные расходы :

На монтажные работы	74981
На общестроительные работы	1591234
На металломонтажные работы	32866
Всего накладных расходов:	1699081
Итого с накладными	9066756

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	544005
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9610761
Итого с временными, 1,8 %	9783755
Итого с зимними удорожаниями, 0,5775 %	9840256
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	9879391
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	9977229

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-1,84705						18428425		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						368568		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						18796993		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2255639		
		Итого с НДС						21052632		

Заказчик:
Руководителя отдела
ГУ «Каракиянский районный отдел строительства» Тилеубаева Г.Т.

Технический надзор:
ТОО «Маңғыстау Инжиниринг» Әбіш М.Қ.

Подрядчик:
Директор ТОО «Саламат» Бекбосынов Е.М.