Счет-фактура № 05 от 27 июля 2016 г.

Поставщик: ТОО "Саламат"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010340005062, г. Жанаозен, мкр. Коктем -4, дом 2, кв. 61,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0004177, от 28.12.2009

ИИК поставщика: KZ33856000000234042, в АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №25 от 10.06.2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Мангистауская область, Каракиянский район, Курыкский с.о.,с. Курык, Досан батыр, корпус 6

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 010340005062, ТОО "Саламат", г. Жанаозен, мкр. Коктем -4, дом 2, кв. 61

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 150840019861, ГУ "Каракиянский районный отдел строительства",Республика Казахстан, Мангистауская область, Каракиянский район, Курыкский с.о., с. Курык, Досан батыра, корпус 6

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Каракиянский районный отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 150840019861, Республика Казахстан, Мангистауская область, Каракиянский район, Курыкский с.о., с. Курык, Досан батыра, корпус 6

ИИК получателя: KZ32070103KSN4303000, в банке РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A, Код ГУ 4672763

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция туберкулезной больницы под административное здание в селе Курык	усл	1	18 796 992,86	18 796 992,86	12%	2 255 639,14	21 052 632,00		
Всего по счету:					**18 796 992,86**		**2 255 639,14**	**21 052 632,00**		

Руководитель: Бекбосынов Е. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Непредусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: **Государственное учреждение "Каракиянский районный отдел строительства"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Саламат"**
Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция туберкулезной больницы под административное здание в селе Курык**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ИЮЛЬ месяц 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		25	**10.06.2016г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце ( ) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Всего:	**42 105 264**	**18 796 993**							**2 255 639**	**21 052 632**
в том числе:										
Реконструкция туберкулезной больницы под административное здание в селе Курык	42 105 264	18 796 993							2 255 639	21 052 632
Удержание по договору 5%	2 105 264									1 052 632
Итого к оплате	40 000 000									20 000 000

М.П. **Заказчик** Руководитель отдела Кылаубаева Г.Т.
(должность) *(Ф.И.О.)* *(подпись)* *(Дата)*

М.П. **Подрядчик** Директор Бекбосынов Е.М.
(должность) *(Ф.И.О.)* *(подпись)* *(Дата)*

Заказчик ГУ «Каракиянский районный отдел строительства» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Саламат»

Договор №25 от 10.06.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция туберкулезной больницы под административное здание в селе Курык

Наименование объекта: Реконструкция туберкулезной больницы под административное здание в селе Курык

А К Т № 2
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2016 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы								
1.	46-59-5	Разборка надземной части без сохранения годных материалов 1-2-этажных кирпичных зданий	м3	1113,00	315,63	111,78	351302	124410	1,28	1428
					203,86	41,75	226892	46466	0,20	223
2.	9-7-1	Демонтаж резервуаров стальных /на разборку	т	3,70	11057,54	7341,10	40913	27162	15,73	58
					3240,00	1843,26	11988	6820	6,44	24
3.	9-29-1	Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением /на разборку	т	1,89	10647,35	5749,66	20123	10867	23,93	45
					4536,00	1630,51	8573	3082	5,73	11
4.	33-103-1	Демонтаж одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1,00	1329,29	721,79	1329	722	4,22	4
					607,50	236,56	608	237	1,54	2
5.	46-41-1	Разборка монолитного бетонного крыльца	м3	4,86	2878,85	1329,05	13991	6459	9,24	45
					1549,80	502,20	7532	2441	2,45	12
6.	46-34-2	Разборка бетонного перехода	м3	1,84	2916,71	1299,41	5367	2391	9,92	18
					1617,30	577,80	2976	1063	2,34	4
7.	65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	60,00	236,64	19,15	14198	1149	1,45	87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					217,49	3,02	13049	181	0,03	2
8.	65-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром до 32 мм	м	980,00	81,55	0,60	79921	588	0,52	512
					80,95	0,11	79333	106	0,00	1
9.	65-29-1	Демонтаж вентиляционных решеток	шт	8,00	35,01	0,14	280	1	0,22	2
					34,86	0,02	279	--	0,00	0
10.	20-1-2	Демонтаж воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	м2	15,65	164,22	8,29	2570	130	0,89	14
					155,93	3,11	2440	49	0,02	0
11.	20-22-1	Демонтаж зонтов над оборудованием	м2	1,20	88,51	15,93	106	19	0,42	1
					72,58	5,67	87	7	0,03	0
12.	65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм	м	100,00	61,28	0,83	6128	83	0,40	40
					60,46	0,13	6046	13	0,00	0
13.	65-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	м	55,00	140,28	2,17	7715	119	0,90	50
					138,11	0,35	7596	19	0,00	0
14.	16-14-6	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	м	2,00	135,25	5,78	270	12	0,67	1
					129,47	2,16	259	4	0,01	0
15.	16-13-1	Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	25,00	64,10	0,38	1603	10	0,32	8
					63,72	0,15	1593	4	0,00	0
16.	16-13-2	Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	68,00	62,29	0,86	4235	58	0,31	21
					61,43	0,32	4177	22	0,00	0
17.	65-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	компл	8,00	121,91	4,00	975	32	0,73	6
					117,91	0,65	943	5	0,01	0
18.	65-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	компл	8,00	293,81	7,74	2350	62	1,72	14
					286,07	1,25	2289	10	0,01	0
19.	7-24-12	Демонтаж оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	м	304,00	484,10	233,54	147166	70996	1,43	435
					250,56	63,87	76170	19416	0,23	70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	С01031-А1 2-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	т	5,59	234,30	--	1310	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С01031-А1 2-2	Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	т	5,59	232,80	--	1301	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т приавтомобильных перевозках	т	1,18	152,80	--	180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С01031-А1 1-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	1,18	140,00	--	165	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	300,80	27,10	--	8152	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	010-31-А2 6-2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	300,80	46,32	46,32	13933	13933	--	--
					--	32,42	--	9753	0,68	206
26.	0103-32-А 15-1	Перевозка ж/б стоек длиной до 12м, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	1,18	196,02	196,02	231	231	--	--
					--	39,20	--	46	0,82	1
27.	0103-33-А 15-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	306,39	155,81	155,81	47738	47738	--	--
					--	31,16	--	9548	0,65	201
		Итого по разделу: Демонтажные работы								773556
		Раздел: Административное здание. Пристройка. Общестроительные работы								
28.	8-23-3	Кладка рядовая из камня-ракушечника стен неармированных при высоте этажа до 4 м б=390	м3	70,00	1843,36	321,26	129035	22488	4,10	287
					603,00	119,25	42210	8348	0,59	41
29.	ТПрайс	Камень-ракушечник	м3	68,60	3500,00	--	240100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	7-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	8,00	117,58	70,66	941	565	0,15	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					---	---	---	---	---	---
					23,85	25,15	191	201	0,11	1
31.	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	м3	0,85	26800,00	--	22887	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
32.	6-19-1	Устройство поясов в опалубке, В15	м3	2,80	18680,05	316,01	52304	885	8,25	23
					---	---	---	---	---	---
					1368,00	119,39	3830	334	0,58	2
33.	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,06	68200,00	--	4365	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
34.	6-19-1	Устройство поясов в опалубке, В15	м3	2,20	18680,05	316,01	41096	695	8,25	18
					---	---	---	---	---	---
					1368,00	119,39	3010	263	0,58	1
35.	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,04	68200,00	--	2837	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
36.	9-17-12	Монтаж балок перекрытия,покрытия зданий высотой до 25 м /с учетом 1,04%/	т	0,58	6056,29	3026,65	3503	1751	16,29	9
					---	---	---	---	---	---
					2956,64	708,48	1710	410	2,46	1
37.	2-1-121	Балки составного сечения, пролетом до 12 м при массе 1 м до 0,1 т	т	0,58	102100,00	--	59064	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
38.	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	15,62	21,80	0,05	340	1	0,03	0
					---	---	---	---	---	---
					5,81	0,02	91	--	0,00	0
39.	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	15,62	40,72	0,04	636	1	0,04	1
					---	---	---	---	---	---
					8,32	--	130	--	--	--
40.	9-22-12	Монтаж колонн /с учетом 1,04%/	т	0,26	4185,15	2387,93	1093	624	5,88	2
					---	---	---	---	---	---
					1067,22	574,51	279	150	1,98	1
41.	2-1-101	Колонны одноветвевые среднего ряда при массе 1 м до 0,075 т	т	0,26	108100,00	--	28235	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
42.	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,05	21,80	0,05	154	--	0,03	0
					---	---	---	---	---	---
					5,81	0,02	41	--	0,00	0
43.	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью	м2	7,05	40,72	0,04	287	--	0,04	0
					---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПФ-115 за 2 раза			8,32	--	59	--	--	--
44.	15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	163,40	330,10	1,96	53938	320	0,61	100
					108,90	0,45	17794	74	0,03	4
		Итого по разделу: Административное здание. Пристройка. Общестроительные работы								640816
		Раздел: Административное здание. Общестроительные работы								
45.	10-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках из гипсокартона, площадь проема до 3 м2	м2	90,72	738,15	47,77	66965	4334	1,59	144
					286,20	18,06	25964	1638	0,09	8
46.	56-20-3	Укрепление дверных коробок с заполнением пенкой монтажной	коробка	48,00	369,52	1,19	17737	57	1,39	67
					218,48	0,19	10487	9	0,00	0
47.	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	128,73	4010,00	--	516207	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П внутренние	м2	15,12	3640,00	--	55037	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	6-2-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	м2	2,73	3540,00	--	9664	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	м2	10,92	3900,00	--	42588	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комплект	1,00	2980,00	--	2980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	4,00	1500,00	--	6000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	76,00	1380,00	--	104880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	57-15-1	Устройство стяжек б-20мм цементных по основанию бетонному М150	1м2	101,90	345,80	16,81	35237	1713	0,81	82
					119,75	2,65	12202	270	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55.	57-15-1	Устройство стяжек б-20мм цементных по основанию бетонному М150	1м2	85,40	345,80	16,81	29531	1436	0,81	69
					119,75	2,65	10226	226	0,01	1
56.	8-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	670,72	185,47	0,93	124397	624	0,60	403
					103,62	0,35	69500	231	0,00	1
57.	61-10-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов покамню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	676,00	620,53	18,84	419481	12736	2,05	1389
					341,90	2,92	231127	1971	0,02	11
		Итого по разделу: Административное здание. Общестроительные работы								1430705
		Раздел: Административное здание. Водопровод, канализация								
58.	16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	шт	1,00	473,47	39,24	473	39	1,47	1
					254,25	15,75	254	16	0,07	0
59.	8-9-33	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт	2,00	305,00	--	610	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	9-2-752	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	1,00	8868,00	--	8868	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	9-1-56	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	5,00	437,00	--	2185	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	9-1-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	16,00	367,00	--	5872	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	ТК"ЕнКо"г .Алматы	Клапаны обратные бронзовые пружинные, Ру 1,0 МПа, Dy 15 мм	шт	4,00	329,82	--	1319	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных	м	55,00	693,07	10,34	38119	569	0,43	24
					76,95	3,87	4232	213	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		труб диам. 50 мм								
65.	16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	24,60	329,67	4,19	8110	103	0,34	8
					59,85	1,58	1472	39	0,01	0
66.	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	24,60	11,94	--	294	--	0,05	1
					10,69	--	263	--	--	--
67.	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,60	21,80	0,05	35	--	0,03	0
					5,81	0,02	9	--	0,00	0
68.	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1,60	40,72	0,04	65	--	0,04	0
					8,32	--	13	--	--	--
69.	16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	68,00	748,88	1,43	50924	97	0,56	38
					102,38	0,54	6962	37	0,00	0
70.	8-4-50	Переход, Dy 110x50 мм	10шт	0,80	1220,00	--	976	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	8-4-67	Угольник прямой, d 100 мм	10шт	0,80	1480,00	--	1184	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	8-4-60	Тройник прямой, d 110 мм	10шт	2,60	6190,00	--	16094	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Т"Жакко"г .Актау	Ревизия, d 100 мм	шт	4,00	264,29	--	1057	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Т"Жакко"г .Актау	Прочистка, d 100 мм	шт	5,00	264,29	--	1321	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	Т"Жакко"г .Актау	Заглушка, d 100 мм	шт	5,00	54,11	--	271	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Административное здание. Водопровод, канализация 137777

Раздел: Административное здание. Отопление, вентиляция

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76.	18-6-2	Установка стальных радиаторов	1кВт	62,03	234,78	19,17	14564	1189	0,61	38
					100,35	7,19	6225	446	0,04	2
77.	12-4-80	Радиаторы отопительные алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 196 Вт до 200 Вт ГОСТ31311-2005	секция	316,50	621,00	--	196546	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	9-4-58	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 15 мм	шт	45,50	343,00	--	15606	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	9-4-67	Краны шаровые сварные стальные NAvA1, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	шт	5,00	2596,00	--	12980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	9-4-66	Краны шаровые сварные стальные NAvA1, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	шт	6,00	2430,00	--	14580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	9-3-108	Клапан термостатический типа HErz, Герц-TS-90, для двухтрубных систем отопления, угловой осевой, Т 120°С, PN 10, DN 20	шт.	5,00	1029,00	--	5145	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	9-3-107	Клапан термостатический типа HErz, Герц-TS-90, для двухтрубных систем отопления, угловой осевой, Т 120°С, PN 10, DN 15	шт.	11,00	701,00	--	7711	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	481,00	266,48	3,96	128177	1905	0,30	143
					52,20	1,49	25108	717	0,01	4
84.	16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	113,00	264,48	3,96	29886	447	0,30	34
					52,20	1,49	5899	168	0,01	1
85.	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	594,00	11,94	--	7092	--	0,05	30
					10,69	--	6350	--	--	--

Итого по разделу: Административное здание. Отопление, вентиляция 432289

Раздел: Административное здание. Электроснабжение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86.	8-599-5	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг	шт	5,00	1197,10	10,10	5986	51	3,00	15
					518,00	2,30	2590	11	0,01	0
87.	ТТПК"Электрокомплектт"г.Актау	Щит распределения металлический с монтажной панелью, навесной ЩРв-48э-1 36УХЛ /ЩР-1/	шт	1,00	15800,32	--	15800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	ТТПК"Электрокомплектт"г.Актау	Щит распределения металлический с монтажной панелью, навесной ЩРв-36э-1 36УХЛ /ЩР-2/	шт	1,00	20442,62	--	20443	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	ТТПК"Электрокомплектт"г.Актау	Щит распределения металлический с монтажной панелью, навесной ЩРв-36э-1 36УХЛ /ЩР-3/	шт	1,00	18036,81	--	18037	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	ТТПК"Электрокомплектт"г.Актау	Щит распределения металлический с монтажной панелью, навесной ЩРв-36э-1 36УХЛ /ЩР-4/	шт	1,00	12770,97	--	12771	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	ТТПК"Электрокомплектт"г.Актау	Щит распределения металлический с монтажной панелью, навесной ЩРв-24э-1 36УХЛ /ЩР-5/	шт	1,00	17962,44	--	17962	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	8-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	шт	122,00	342,80	134,00	41822	16348	0,99	121
					158,00	37,80	19276	4612	0,22	27
93.	ТТОО"Казахстанский	Светильник люминисцентный потолочный ЛПО46-2х36	шт	122,00	2279,78	--	278133	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	17-6-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт	248,88	101,00	--	25137	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт	248,88	14,00	--	3484	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	8-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	шт	259,00	342,80	134,00	88785	34706	0,99	256
					158,00	37,80	40922	9790	0,22	57
97.	ТТОО"Казахстанский	Светильник люминисцентный потолочный ЛПО46-2х18	шт	225,00	1338,89	--	301251	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
98.	ТТОО"Казахстанский	Светильник люминисцентный потолочный ЛСП40-2х18	шт	34,00	2127,91	--	72349	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	17-6-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛВ18	шт	528,36	82,00	--	43326	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 80С-220	шт	528,36	14,00	--	7397	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	ТТОО"Казахстанский	Блок аварийного питания для светильников с люминисцентными лампами	шт	10,00	4213,93	--	42139	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	200,00	62,70	0,20	12540	40	0,34	68
					57,80	0,10	11560	20	0,00	0
103.	ТТОО"Казахстанский	Розетка с заземлением, со шторкой РС16-121би	шт	204,00	104,74	--	21366	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	8-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	шт	8,00	64,00	1,00	512	8	0,36	3
					58,50	0,20	468	2	0,00	0
105.	ТТОО"Казахстанский	Розетка "Рондо"СУ с ЗК РА16-004б	шт	8,16	106,48	--	869	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	40,00	47,00	0,20	1880	8	0,29	12
					45,50	0,10	1820	4	0,00	0
107.	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	40,80	156,00	--	6365	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	8-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	6,00	55,00	0,90	330	5	0,33	2
					49,70	0,20	298	1	0,00	0
109.	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	6,12	134,00	--	820	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	18-3-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У191 УХЛ2	1000шт	0,20	22300,00	--	4549	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111.	8-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	м	75,00	159,90	81,10	11992	6082	0,35	26
					54,50	20,30	4088	1523	0,12	9
112.	8-6-20	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм	м	76,50	168,00	--	12852	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	8-407-3	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	130,00	183,60	92,60	23868	12038	0,40	52
					63,00	24,50	8190	3185	0,14	18
114.	8-6-23	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 50х3,5 мм	м	132,60	306,00	--	40576	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб Д-100мм	кан.-км	0,01	219648,38	--	1098	--	175,00	1
					27450,00	--	137	--	--	--
116.	8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	30,00	27,70	2,10	831	63	0,10	3
					19,70	0,50	591	15	0,00	0
117.	8-401-1	Кабели в пустотах плит перекрытий, под штукатурку по стенам или в бороздах, сустановкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	186,29	175,20	75,70	32638	14102	0,44	82
					72,70	20,60	13543	3838	0,12	22
118.	16-1-706	Кабели силовые ВВбШв 4х185	км	0,07	4906624,00	--	349842	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	16-1-1248	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4Х16-0,66 ГОСТ 16442-80	1000м	0,02	506825,00	--	10339	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	16-1-592	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В	1000м	0,10	92659,00	--	8979	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	8-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	120,00	14,60	0,20	1752	24	0,07	8
					11,80	0,10	1416	12	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122.	8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	60,00	10,60	0,10	636	6	0,06	4
					8,80	0,10	528	6	0,00	0
123.	8-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	м	5885,00	47,20	14,80	277772	87098	0,16	942
					26,30	4,30	154776	25305	0,02	147
124.	16-7-166	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,33	17987,00	--	6021	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	16-7-176	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	2,58	45198,00	--	116385	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	16-7-178	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,25	71171,00	--	17593	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Административное здание. Электроснабжение								1957228
		Раздел: Наружные сети водопровода и канализации								
127.	16-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	1,00	86,18	1,81	86	2	0,47	0
					77,63	--	78	--	--	--
128.	11-2-17	Счетчики /водомеры/ холодной воды ВСХ-40	шт	1,00	14400,00	--	14400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	2,00	390,00	11,42	780	23	0,37	1
					72,45	--	145	--	--	--
130.	22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	1,00	264,72	7,99	265	8	1,01	1
					165,60	2,59	166	3	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131.	9-2-752	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	1,00	8868,00	--	8868	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 40 мм	фланец	4,00	313,00	11,42	1252	46	0,37	1
					72,45	--	290	--	--	--
133.	22-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 40 мм	шт	2,00	307,13	20,37	614	41	1,23	2
					214,76	7,76	430	16	0,03	0
134.	9-1-101	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	2,00	5320,00	--	10640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135.	22-37-3	Установка гидрантов пожарных, Н-1000мм	шт	1,00	17514,62	42,54	17515	43	2,09	2
					331,20	15,52	331	16	0,08	0
136.	22-37-4	Установка колонок пожарных	шт	1,00	2594,40	95,66	2594	96	7,56	8
					1311,86	36,22	1312	36	0,17	0
137.	ТТОО"ПожтехникаАктобе"	Колонка пожарная КПА	шт	1,00	17281,65	--	17282	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,03	138118,84	56798,21	3591	1477	359,61	9
					72191,25	21455,55	1877	558	104,79	3
139.	ТТОО"ПожтехникаАктобе"	Подставка пожарная двойная фланцевая ППДФ д-100	шт	1,00	14628,31	--	14628	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,04	59634,91	23374,91	2505	982	205,85	9
					35448,75	6156,44	1489	259	23,74	1
141.	8-4-943	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	42,42	163,00	--	6914	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
142.	22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,01	69407,24	29549,61	972	414	223,10	3
					38036,25	7835,47	533	110	30,34	0
143.	8-4-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 -	м	14,14	468,00	--	6618	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004			--	--	--	--	--	--
144.	22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм	км	0,01	175009,15	75911,27	2450	1063	432,40	6
					80730,00	28677,26	1130	401	140,06	2
145.	8-6-103	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	14,06	2868,00	--	40313	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	22-27-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм	км	0,01	740652,94	111175,69	10369	1556	73,60	1
					13480,88	41997,71	189	588	205,11	3
147.	22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм	км	0,00	70416,40	7806,77	39	4	290,95	0
					52526,25	2949,75	29	2	14,40	0
148.	8-6-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	0,15	250,00	--	38	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
149.	8-6-63	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	0,40	204,00	--	82	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
150.	22-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 63 мм	м	14,00	267,06	0,32	3739	5	0,97	14
					168,97	0,13	2366	2	0,00	0
151.	22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 200мм	футляр	2,00	4900,76	643,77	9802	1288	9,19	18
					1518,86	10,68	3038	21	0,02	0
152.	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	7,00	344,84	259,48	2414	1816	0,48	3
					79,96	67,83	560	475	0,26	2
153.	8-4-2786	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,00	892,00	--	892	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
154.	8-4-2758	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,00	261,00	--	522	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
155.	8-4-3380	Втулка под фланец полиэтиленовая	шт.	3,00	552,00	--	1656	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			--	--	--	--	--	--
156.	8-4-3377	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,00	297,00 --	-- --	297 --	-- --	-- --	-- --
157.	ТАЗПТ	Фланец накидной PP/сталь 110/100	шт	3,00	2000,08 --	-- --	6000 --	-- --	-- --	-- --
158.	ТАЗПТ	Фланец накидной PP/сталь 63/50	шт	1,00	839,29 --	-- --	839 --	-- --	-- --	-- --
159.	22-33-5	Установка стальных фасонных частей диам. 50-100 мм	т	0,00	138118,84 72191,25	56798,21 21455,55	152 79	62 24	359,61 104,79	0 0
160.	8-10-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	шт	1,00	251,00 --	-- --	251 --	-- --	-- --	-- --
161.	8-10-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 114х4-45х3 мм	шт	1,00	338,00 --	-- --	338 --	-- --	-- --	-- --
162.	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	7,29	1600,82 91,61	56,47 21,16	11670 668	412 154	0,60 0,10	4 1
163.	22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	2,42	44665,45 1650,83	2161,85 619,19	108090 3995	5232 1498	10,19 2,37	25 6
164.	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	2,42	183,00 --	-- --	443 --	-- --	-- --	-- --
165.	Т"Жакко"г .Актау	Люк полимерный с замком, тип ЛПКЛ /А15/	шт	1,00	3770,89 --	-- --	3771 --	-- --	-- --	-- --
166.	2-1-268	Стремянка	т	0,02	134000,00 --	-- --	2680 --	-- --	-- --	-- --
167.	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	14,31	251,62 42,95	4,39 1,66	3601 615	63 24	0,24 0,01	3 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
168.	27-56-1	Устройство оснований из щебеночно-песчаной смеси толщиной 12 см	м2	5,30	583,28	14,40	3091	76	0,28	1
					43,73	5,05	232	27	0,02	0
169.	27-56-2	Устройство оснований щебеночно-песчаной смеси, на каждый 1 см изменения толщины исключать до 10 см	м2	-5,30	44,55	--	-236	--	0,01	-0
					0,95	--	-5	--	--	--
170.	27-55-1	Устройство асфальтобетонных отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	5,30	604,83	--	3206	--	0,17	1
					28,46	--	151	--	--	--
171.	46-26-14	Пробивка отверстий в стенках колодца	отверст.	2,00	566,51	278,79	1133	558	1,43	3
					266,51	164,04	533	328	0,26	1
172.	16-30-2	Заделка сальников при проходе труб через стенку колодца диам. до 200 мм	1сальник	2,00	2076,87	1,81	4154	4	2,71	5
					452,81	--	906	--	--	--
173.	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	2,89	1600,82	56,47	4626	163	0,60	2
					91,61	21,16	265	61	0,10	0
174.	22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	1,08	44665,45	2161,85	48239	2335	10,19	11
					1650,83	619,19	1783	669	2,37	3
175.	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,08	183,00	--	198	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
176.	Т"Жакко"г .Актау	Люк полимерный с замком, тип ЛПКЛ /А15/	шт	1,00	3770,89	--	3771	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
177.	2-1-268	Стремянка	т	0,02	134000,00	--	2680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
178.	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	6,85	251,62	4,39	1724	30	0,24	2
					42,95	1,66	294	11	0,01	0
179.	27-56-1	Устройство оснований из щебеночно-песчаной смеси толщиной 12 см	м2	5,30	583,28	14,40	3091	76	0,28	1
					43,73	5,05	232	27	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
180.	27-56-2	Устройство оснований щебеночно-песчаной смеси, на каждый 1 см изменения толщины исключать до 10 см	м2	-5,30	44,55	--	-236	--	0,01	-0
					0,95	--	-5	--	--	--
181.	27-55-1	Устройство асфальтобетонных отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	5,30	604,83	--	3206	--	0,17	1
					28,46	--	151	--	--	--
182.	46-26-14	Пробивка отверстий в стенках колодца	отверст.	2,00	566,51	278,79	1133	558	1,43	3
					266,51	164,04	533	328	0,26	1
183.	16-30-2	Заделка сальников при проходе труб через стенку колодца диам. до 200 мм	1сальник	2,00	2076,87	1,81	4154	4	2,71	5
					452,81	--	906	--	--	--
184.	23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы б-0,1м	м3	4,61	352,13	175,40	1622	808	1,17	5
					176,73	65,72	814	303	0,32	1
185.	22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,01	69407,24	29549,61	486	207	223,10	2
					38036,25	7835,47	266	55	30,34	0
186.	8-4-2310	Трубы полиэтиленовые безнапорныегофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 100 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	7,07	218,00	--	1541	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
187.	22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,06	94502,55	41553,67	5557	2443	284,05	17
					48127,50	11054,83	2830	650	42,90	3
188.	8-4-2312	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации сраструбом DN/ID 150 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	59,39	618,00	--	36702	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
189.	22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм /футляр/	км	0,01	231220,36	98793,23	2312	988	579,60	6
					110227,50	37319,51	1102	373	182,28	2
190.	8-6-114	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	10,04	4697,00	--	47158	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
191.	22-27-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции	км	0,01	1062506,49	128135,61	10625	1281	95,11	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм			17051,63	48404,36	171	484	236,41	2
192.	22-47-2	Протаскивание в футляр труб диам. 150 мм	м	10,00	306,37	0,43	3064	4	1,03	10
					179,84	0,16	1798	2	0,00	0
193.	22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 300 мм	футляр	1,00	4900,76	643,77	4901	644	9,19	9
					1518,86	10,68	1519	11	0,02	0
194.	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	5,78	800,41	28,23	4626	163	0,30	2
					45,80	10,58	265	61	0,05	0
195.	23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	2,20	13117,11	2655,17	28858	5841	15,95	35
					2628,90	994,38	5784	2188	4,86	11
196.	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	2,20	183,00	--	403	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
197.	2-1-268	Стремянка	т	0,02	134000,00	--	2412	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
198.	8-4-1	Гидроизоляция днища цементная с добавкой азотнокислого кальция состава 1:3	м2	1,83	318,34	4,82	583	9	0,44	1
					66,76	1,82	122	3	0,01	0
199.	46-26-14	Пробивка отверстий в стенках колодца	отверст.	4,00	566,51	278,79	2266	1115	1,43	6
					266,51	164,04	1066	656	0,26	1
200.	16-30-2	Заделка сальников при проходе труб через стенку колодца диам. до 200 мм	1сальник	4,00	2076,87	1,81	8307	7	2,71	11
					452,81	--	1811	--	--	--
201.	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	8,35	251,62	4,39	2101	37	0,24	2
					42,95	1,66	359	14	0,01	0
202.	27-56-1	Устройство оснований из щебеночно-песчаной смеси толщиной 12 см	м2	10,60	583,28	14,40	6183	153	0,28	3
					43,73	5,05	464	54	0,02	0
203.	27-56-2	Устройство оснований щебеночно-песчаной смеси, на каждый 1 см изменения толщины	м2	-10,60	44,55	--	-472	--	0,01	-0
					0,95	--	-10	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		добавлять исключать до 10 см								
204.	27-55-1	Устройство асфальтобетонных отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	10,60	604,83	--	6411	--	0,17	2
					28,46	--	302	--	--	--
205.	Т"Жакко"г .Актау	Люк полимерный с замком, тип ЛПКЛ /А15/	шт	1,00	3770,89	--	3771	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
206.	11-4-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00	--	13400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Наружные сети водопровода и канализации								596719
		Раздел: Ограждение								
207.	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом /д=300мм-Ст1/	м2	7,28	800,41	28,23	5825	205	0,30	2
					45,80	10,58	333	77	0,05	0
208.	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов,бетон В15,с/с, W4	м3	5,15	18280,55	110,37	94145	568	5,63	29
					887,51	41,69	4571	215	0,20	1
209.	7-24-12	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	м	287,38	596,53	279,76	171431	80397	1,71	492
					300,15	76,51	86257	21987	0,28	80
210.	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	4,73	251,62	4,39	1190	21	0,24	1
					42,95	1,66	203	8	0,01	0
211.	2-1-245	Стойки металлические СТ1	т	2,98	172800,00	--	514730	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
212.	2-1-268	Сварная решетка ограждения ОГ-1	т	4,83	134000,00	--	647467	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Ограждение								1434786
	ИТОГО:						7403873	643662		8079

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							1333994	196156		1242
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						292970		
		На общестроительные работы						1123081		
		На металломонтажные работы						29711		
		На сантехнические работы						217120		
		Всего накладных расходов:						1662882		
		Итого с накладными						9066755		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						544006		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						9610761		
		Итого с временными, 1,8 %						9783755		
		Итого с зимними удорожаниями, 0,5775 %						9840256		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						9879391		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						9977229		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,84705						18428425		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						368568		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						18796993		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2255639		
		Итого с НДС						21052632		

Заказчик:
Руководителя отдела
ГУ «Каракиянский районный отдел строительства» Кылаубаева Г.Т.

Технический надзор:
ТОО «Маңғыстау Инжиниринг» Өбіш М.Қ.

Подрядчик:
Директор ТОО «Саламат» Досымбеков Е.М.