Счет-фактура № 00000000039 от 28 октября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "ЛАН"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 961040002483, Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, село Узынағаш, улица Абая, дом № 20А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0012026, от 29.04.2015

ИИК поставщика: KZ6996502F0008226533, в банке АО "Forte Bank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №195 от 13.09.2016

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель:

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(.

Получатель: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Су желісі" Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 081040018267, Республика Казахстан, г.Алматы, Жарокова, 196

ИИК получателя: KZ32549A1398R6005071, в банке АО "Qazaq Banki", БИК SENIKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-ремонтн ые работы Вынос водопровода Д-600мм, Д-400мм, Д-150мм из-под 9-ти этажного здания по ул.Богенбай батыра 142,угол ул.Чайковского в г. Алматы.	услуга	1	4 691 494,64	4 691 494,64	12%	562 979,36	5 254 474,00		
Всего по счету:					**4 691 494,64**		**562 979,36**	**5 254 474,00**		

Руководитель: Сәтібек М. Д.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Су желісі" Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы,Республика Казахстан, г.Алматы, Жарокова, 196, тел.: 8(727)396-95-44** — **081040018267**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "ЛАН",Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, село Узынағаш, улица Абая, дом № 20А** — **961040002483**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №195 от 13.09.2016

Номер документа	Дата составления
39	28.10.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-ремонтные работы Вынос водопровода Д-600мм, Д-400мм, Д-150мм из-под 9-ти этажного здания по ул.Богенбай батыра 142,угол ул.Чайковского в г. Алматы.			услуга	1	5 254 474,00	5 254 474,00
				Итого	1	x	5 254 474,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Стибек М.Д. Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.10.2016

Объект: Вынос водопровода Д-600мм, Д-400мм, Д-150мм из под 9-ти этажного здания по ул.Богенбай-батыра 142, угол ул.Чайковского в г.Алматы

Заказчик: "Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Су желісі" Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Фирма "ЛАН"
БИН 961040002483
ИИК KZ6996502F0008226533 АО "ForteBank"
БИК IRTYKZKA

Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчик	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		195	13.09.2016				

Наименование пусковых комплексов объектов, работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС (тенге)	В отчетном месяце, без ндс (тенге)	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге						В том числе НДС (тенге)	Всего к оплате (тенге)
			из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в ценах 2001 г.	Доп.затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Вынос водопровода Д-600мм, Д-400мм, Д-150мм из под 9-ти этажного здания по ул.Богенбай-батыра 142, угол ул.Чайковского в г.Алматы	5 254 474,00	4 691 494,64							562 979,36	5 254 474,00
ИТОГО:	**5 254 474,00**	**4 691 494,64**							**562 979,36**	**5 254 474,00**

ИТОГО к оплате 5 254 474,00 (пять миллионов двести пятьдесят четыре тысячи четыресто семьдесят четыри) тенге 00 тиын

Заказчик: и.о. генерального директора Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Су желісі"

Нахметова Г.М._____ м.п.

"_____"_____ 2016 г.

Подрядчик: Директор ТОО "Фирма "ЛАН"

Сәтібек М.Д. _____ м.п.

"28" октября 2016 г.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Су желісі" Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

Подрядчик: ТОО "Фирма "ЛАН"

Стройка: Вынос водопровода Д-600мм, Д-400мм, Д-150мм из под 9-ти этажного здания по ул.Богенбай-батыра 142, угол ул.Чайковского в г.Алматы

Объект: ВЫНОС ВОДОПРОВОДА Д-600мм, Д-400мм, Д-150мм ИЗ ПОД 9-ТИ ЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ ПО УЛ.БОГЕНБАЙ-БАТЫРА 142, УГОЛ УЛ.ЧАЙКОВСКОГО В Г.АЛМАТЫ

А К Т

о приемке выполненных работ за октябрь

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Раздел: Земляные работы										
1	1	Е0101-18-14#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006#т.ч. п-3.36#К=1,25#т.ч. п-3.66 К=1,2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,15 м3 в траншеях прямоугольного сечения находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов в земле	221,4	293,67	278,86	65019	61740	19371	0.09	20		
				м3	14,7	75,5	3254	16716	97	0,27	59		
2	2	Е0101-162-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2#т.ч. п-3.181#К=1,3	Разработка грунта 4 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ на расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей	16,19	1364,34	0	22089	0	24960	7,14	116		
				м3	1364,34	0	22089	0	113	0	0		
3	3	Е0101-18-14#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,15 м3	16,19	195,82	185,91	3170	3010	944	0,06	1		
				м3	9,8	50,34	159	815	97	0.18	3		
4	4	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	442,8	202,86	202,86	89826	89826	17965	0	0		
				т	0	40,57	0	17965	100	0,85	377		
5	5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	16	4,32	3,73	69	60	29	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	0,55	1,29	9	21	97	0	0
6	6	E0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	24	4,72	4,07	113	98	47	0	0
				м3	0,6	1,41	14	34	97	0	0
7	7	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	16	45,68	43,49	731	696	230	0,01	0
				м3	2,15	12,65	34	202	97	0,04	1
8	8	E0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	24	58,43	55,64	1402	1335	441	0,02	0
				м3	2,75	16,18	66	388	97	0,06	1
9	9	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	81,214	202,86	202,86	16475	16475	3295	0	0
				т	0	40,57	0	3295	100	0,85	69
10	10	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	63,004	7,45	7,45	469	469	148	0	0
				м3	0	2,42	0	152	97	0,01	1
11	11	E0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	63,004	3,68	3,68	232	232	73	0	0
				м3	0	1,19	0	75	97	0	0
12	12	E0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	100,996	8,71	8,71	880	880	277	0	0
				м3	0	2,83	0	286	97	0,01	1
13	13	E0101-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	100,996	3,77	3,77	381	381	120	0	0
				м3	0	1,22	0	124	97	0	0
14	14	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	36,716	154,22	0	5662	0	6398	1,12	41
				м3	154,22	0	5662	0	113	0	0
15	15	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	200	16,16	13,8	3232	2759	974	0,01	3
				м3	1,86	3,16	373	631	97	0,01	3
16	16	E0101-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	328	480,08	7,84	157465	2573	14509	0,23	76
				м2	36,23	2,92	11882	958	113	0,01	5
			Итого по разделу: Земляные работы				367215				
			Раздел: ТРУБОПРОВОДЫ								
17	17	E0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием	0,0819	306413,06	132979,68	25095	10891	20776	761,3	62
				км	144900	50233,73	11867	4114	130	245,34	20
18	18	С130806-4229 Изм. и доп.вып.19	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена и внутренним полимерным покрытием	81,9	12163		996150				
				м							
19	19	E0122-30-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 400 мм	0,0819	197264,45	9072,45	16156	743	2585	115	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				км	20855,25	3428,44	1708	281	130	16,73	1
			Итого по разделу: ТРУБОПРОВОДЫ				1037401				
			ИТОГО:				1404616	192165			329
							57117	46057			542
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				113142				
			Всего накладных расходов:				113142				
			Итого с накладными				1517758				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1608823				
			Итого с временными, 0,96 %				1624268				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				1657890				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1664387				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1680630				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				4599505				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				91990				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				4691495				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				562979				
			Итого с НДС				5254474				
			Всего:				5254474				

Заказчик: и.о. генерального директора ГКП на ПХВ "Су желісі" Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы - Нахметова Г.М. _____

Технический надзор: ТОО "Музтау Эксперт" Технадзор - Айнакулов К.С. _____

Подрядчик: ТОО "Фирма "ЛАН" Директор - Сәтібек М.Д. _____

Начальник Алмалинского РЭУ ГКП на ПХВ "Су желісі" Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы - Дудкин А.В. _____