Счет-фактура № 00000000040 от 7 ноября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "ЛАН"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 961040002483, Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, село Узынагаш, улица Абая, дом № 20А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0012026, от 29.04.2015

ИИК поставщика: KZ6996502F0008226533, в банке АО "Forte Bank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №195 от 13.09.2016

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель:

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(, наименование и адрес)

Получатель: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Су желісі" Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 081040018267, Республика Казахстан, г.Алматы, Жарокова, 196

ИИК получателя: KZ32549A1398R6005071, в банке АО "Qazaq Banki", БИК SENIKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-ремонтные работы Вынос водопровода Д-600мм, Д-400мм, Д-150мм из-под 9-ти этажного здания по ул.Богенбай батыра 142,угол ул.Чайковского в г. Алматы.	работа	1	26 224 600,89	26 224 600,89	12%	3 146 952,11	29 371 553,00		
Всего по счету:					**26 224 600,89**		**3 146 952,11**	**29 371 553,00**		

Руководитель: Сәтібек М. Д.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Су желісі" Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы,Республика Казахстан, г.Алматы, Жарокова, 196, тел.: 8(727)396-95-44**	**081040018267**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "ЛАН",Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, село Узынагаш, улица Абая, дом № 20А**	**961040002483**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках работ №195 от 13.09.2016	

Номер документа	Дата составления
40	**07.11.2016**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-ремонтные работы Вынос водопровода Д-600мм, Д-400мм, Д-150мм из-под 9-ти этажного здания по ул.Богенбай батыра 142,угол ул.Чайковского в г. Алматы.			работа	1	29 371 553,00	29 371 553,00
				Итого	1	x	29 371 553,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.11.2016

М.П.

Объект: Вынос водопровода Д-600мм, Д-400мм, Д-150мм из под 9-ти этажного здания по ул.Богенбай-батыра 142, угол ул.Чайковского в г.Алматы

Заказчик: "Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Су желісі" Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Фирма "ЛАН"
БИН 961040002483
ИИК KZ6996502F0008226533 АО "ForteBank"
БИК IRTYKZKA

Справка № 2

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчик	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		195	13.09.2016				

Наименование пусковых комплексов объектов, работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС (тенге)	В отчетном месяце, без ндс (тенге)	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге						В том числе НДС (тенге)	Всего к оплате (тенге)
			из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в ценах 2001 г.	Доп.затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Вынос водопровода Д-600мм, Д-400мм, Д-150мм из под 9-ти этажного здания по ул.Богенбай-батыра 142, угол ул.Чайковского в г.Алматы	34 626 027	26 224 601							3 146 952	29 371 553
ИТОГО:	**34 626 027**	**26 224 601**							**3 146 952**	**29 371 553**

ИТОГО к оплате 29 371 553 (двадцать девять миллионов триста семьдесят одна тысячи пятьсот пятьдесят три) тенге

Заказчик: и.о. генерального директора Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Су желісі"

Нахметова Г.М._____ М.П.

"_____" _____ 2016 г.

Подрядчик: Директор ТОО "Фирма "ЛАН"

Сәтібек М.Д. _____ М.П.

"07" ноября 2016 г.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Су желісі" Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

Подрядчик: ТОО "Фирма "ЛАН"

Стройка: Вынос водопровода Д-600мм, Д-400мм, Д-150мм из под 9-ти этажного здания по ул.Богенбай-батыра 142, угол ул.Чайковского в г.Алматы

Объект: ВЫНОС ВОДОПРОВОДА Д-600мм, Д-400мм, Д-150мм ИЗ ПОД 9-ТИ ЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ ПО УЛ.БОГЕНБАЙ-БАТЫРА 142, УГОЛ УЛ.ЧАЙКОВСКОГО В Г.АЛМАТЫ

А К Т

о приемке выполненных работ за ноябрь

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: ТРУБОПРОВОДЫ								
1	1	С130806-4240 Изм. и доп.вып.19	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщиной стенки 9 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена и внутренним полимерным покрытием	128,512 / м	22043		2832790				
2	2	С130806-4229 Изм. и доп.вып.19	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена и внутренним полимерным покрытием	54,644 / м	12163		664635				
3	3	С130806-4217 Изм. и доп.вып.19	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена и внутренним полимерным покрытием	115,46 / м	7270		839394				
			Раздел: Тройники стальные								
4	4	СПРАЙС ТОО ЖШС Казтехарматура	Тройники диам. 630х10,0мм	2 / шт	40470,62		80941				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	С130810-145	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 426х10 мм	1 шт	18300		18300				
6	6	С130810-142	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 273х10 мм	1 шт	3930		3930				
			Раздел: Заглушки стальные==========								
7	7	СПРАЙС ТОО ЖШС Казтехарматура	Заглушки диам. 600мм	3 шт	57866,07		173598				
8	8	С130810-36	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 426х10,0 мм	4 шт	1420		5680				
9	9	С130810-28	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 273х8,0 мм	2 шт	666		1332				
			Раздел: Отводы стальные==========								
10	10	С130810-99	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1 Dy 600 из стали марки 20, 630х12 мм	6 шт	21200		127200				
11	11	С130810-306 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 400, 426х10 мм, /ГОСТ 17375-2001/	8 шт	19519,38		156155				
12	12	С130810-88	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 250 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 273х9 мм	7 шт	2850		19950				
			Раздел: Фланцы, втулки под фланцы, патрубки, заглушки==========								
13	13	С130809-270 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 63, DN 600 ГОСТ 12816-80	2 шт	179972		359944				
14	14	С130809-267 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 63, DN 400 ГОСТ 12816-80	2 шт	74113		148226				
15	15	С130809-264 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 63, DN 250 ГОСТ 12816-80	2 шт	14034		28068				
			Раздел: Задвижки, вентили==========								
16	16	С130902-436 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 600, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	1 шт	1338382		1338382				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	17	С130902-433 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 400, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	1	388160		388160				
				шт							
18	18	С130902-430 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 250, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	1	108161		108161				
				шт							
			Раздел: Футляры 630х9мм (20,0-1шт)==========								
19	19	Е0122-8-12	Укладка стальных водопроводных труб диам. 600 мм с гидравлическим испытанием	0,02	465422,64	209161,14	9308	4183	7726	1146,55	23
				км	218126,25	79011,9	4363	1580	130	385,89	8
20	20	С130806-4240 Изм. и доп.вып.19	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщиной стенки 9 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена и внутренним полимерным покрытием	20,08	22043		442623				
				м							
21	21	Е0122-30-12	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 600 мм	0,02	288849,27	13891,77	5777	278	957	174,8	3
				км	31567,5	5247,45	631	105	130	25,63	1
22	22	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	1	4900,76	643,77	4901	644	1988	9,19	9
				футляр	1518,86	10,68	1519	11	130	0,02	0
23	23	Е0122-47-7	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 400 мм	20	574,92	1,14	11498	23	5279	1,15	23
				шт	202,61	0,44	4052	9	130	0	0
			Раздел: Футляры 530х8мм (22,2-1шт)==========								
24	24	С130806-4234 Изм. и доп.вып.19	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена и внутренним полимерным покрытием	22,289	17148		382208				
				м							
			Раздел: Разборка асфальтобетонного покрытия 364,98+76,25=441,23м2#==========								
25	25	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	14	469,33	195,05	6571	2731	5194	1,78	25
				м3	274,28	4,68	3840	66	133	0,02	0
26	26	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	56	76,77	58,94	4299	3301	2152	0,13	8
				м3	17,83	11,06	998	620	133	0,04	2
27	27	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	121	27,1	0	3279	0	0	0	0
				т	0	0	0	0		0	0
28	28	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	121	201,88		24427				
				т							
			Раздел: Восстановление асфальтобетонного покрытия - 364,98+76,25 м2.=441,23#/40см-ПГС								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	29	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	140	37,94	33,42	5312	4679	2418	0,01	1
				м2	1,18	11,8	166	1652	133	0,06	8
30	30	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	140	80,23	14,55	11232	2036	1540	0,03	4
				м2	4,09	4,18	573	585	133	0,02	2
31	31	Е0127-21-2 т.ч. п-1.37	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	3920	5,13	0	20120	0	0	0	0
				м2	0	0	0	0		0	0
32	32	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	140	197,87	38,27	27702	5358	3530	0,04	5
				м2	5,75	13,21	805	1849	133	0,05	7
33	33	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	140	400,38	17,65	56053	2472	2355	0,04	5
				м2	6,83	5,82	956	815	133	0,02	3
34	34	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	140	186,81	0	26153	0	9	0	0
				м2	0,05	0	6	0	133	0	0
35	35	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	140	520,38	17,65	72853	2472	2355	0,04	5
				м2	6,83	5,82	956	815	133	0,02	3
36	36	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	140	123,46	0	17285	0	4	0	0
				м2	0,02	0	3	0	133	0	0
37	37	Е0127-47-1	Поверхностная обработка битумной эмульсией с применением мытого щебня	140	111,89	7,94	15665	1112	914	0,02	3
				м2	2,96	1,96	414	274	133	0,01	1
			ИТОГО:				8442112	29289			230
							24737	8381			34
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				41877				
			Всего накладных расходов:				41877				
			Итого с накладными				8483989				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				8993028				
			Итого с временными, 0,96 %				9079361				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				9267304				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				9303621				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				9394415				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**25710393**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**514208**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**26224601**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**3146952**				
			Итого с НДС				**29371553**				
			Всего:				**29371553**				

Заказчик: и.о. генерального директора ГКП на ПХВ "Су желісі" Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы - Нахметова Г.М. _____

Технический надзор: ТОО "Музтау Эксперт" Технадзор - Айнакулов К.С. _____

Подрядчик: ТОО "Фирма "ЛАН" Директор - Сәтібек М.Д. _____

Начальник Алмалинского РЭУ ГКП на ПХВ "Су желісі" Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы - Дудкин А.В. _____