Счет-фактура № 00000000057 от 26 декабря 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "ЛАН"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 961040002483, Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, село Узынағаш, улица Абая, дом № 20А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0012026, от 29.04.2015

ИИК поставщика: KZ6996502F0008226533, в банке АО "Forte Bank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №195 от 13.09.2016

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель:

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(, наименование и адрес)

Получатель: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Су желісі" Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 081040018267, Республика Казахстан, г.Алматы, Жарокова, 196

ИИК получателя: KZ32549A1398R6005071, в банке АО "Qazaq Banki", БИК SENIKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Вынос водопровода Д-600мм, Д-400мм, Д-150мм из-под 9-ти этажного здания по ул.Богенбай батыра 142,угол ул.Чайковского в г. Алматы.	работа	1	5 583 904,46	5 583 904,46	12%	670 068,54	6 253 973,00		
Всего по счету:					**5 583 904,46**		**670 068,54**	**6 253 973,00**		

Руководитель: Сәтібек М. Д.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

«Фирма «ЛАН»

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Су желісі" Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы,Республика Казахстан, г.Алматы, Жарокова, 196, тел.: 8(727)396-95-44** — **081040018267**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "ЛАН",Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, село Узынағаш, улица Абая, дом № 20А** — **961040002483**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №195 от 13.09.2016

Номер документа	Дата составления
57	26.12.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Вынос водопровода Д-600мм, Д-400мм, Д-150мм из-под 9-ти этажного здания по ул.Богенбай батыра 142,угол ул.Чайковского в г. Алматы.			работа	1	6 253 973,00	6 253 973,00
				Итого	1	x	6 253 973,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.12.2016

М.П.

Объект: Вынос водопровода Д-600мм, Д-400мм, Д-150мм из под 9-ти этажного здания по ул.Богенбай-батыра 142, угол ул.Чайковского в г.Алматы

Заказчик: "Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Су желісі" Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Фирма "ЛАН"
БИН 961040002483
ИИК KZ6996502F0008226533 АО "ForteBank"
БИК IRTYKZKA

Справка № 3

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчик	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		195	13.09.2016				

Наименование пусковых комплексов объектов, работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС (тенге)	В отчетном месяце, без ндс (тенге)	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге						В том числе НДС (тенге)	Всего к оплате (тенге)
			из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в ценах 2001 г.	Доп.затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Вынос водопровода Д-600мм, Д-400мм, Д-150мм из под 9-ти этажного здания по ул.Богенбай-батыра 142, угол ул.Чайковского в г.Алматы	40 880 000	5 583 904							670 069	6 253 973
ИТОГО:	**40 880 000**	**5 583 904**							**670 069**	**6 253 973**

ИТОГО к оплате 6 253 973 (шесть миллионов двести пятьдесят три тысячи девятьсот семьдесят три) тенге

Заказчик: Генеральный директор ГКП на ПХВ "Су желісі"

Нахметова Г.М._____ м.п.

"_____" _____ 2016 г.

Подрядчик: Директор ТОО "Фирма "ЛАН"

Сәтібек М.Д. _____ м.п.

"_____" _____ 2016 г.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Су желісі" Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

Подрядчик: ТОО "Фирма "ЛАН"

Стройка: Вынос водопровода Д-600мм, Д-400мм, Д-150мм из под 9-ти этажного здания по ул.Богенбай-батыра 142, угол ул.Чайковского в г.Алматы

Объект: ВЫНОС ВОДОПРОВОДА Д-600мм, Д-400мм, Д-150мм ИЗ ПОД 9-ТИ ЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ ПО УЛ.БОГЕНБАЙ-БАТЫРА 142, УГОЛ УЛ.ЧАЙКОВСКОГО В Г.АЛМАТЫ

А К Т

о приемке выполненных работ за декабрь

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
		Раздел: Земляные работы						9	10	11
1	Е0101-18-14#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006#т.ч. п-3.36#К=1,25#т.ч. п-3.66 К=1,2	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,15 м3 в траншеях прямоугольного сечения находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов в земле**	817,41	293,67	278,86	240050	227943	71518	0,09	73
		м3		14,7	75,5	12013	61717	97	0,27	218
2	Е0101-162-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2#т.ч. п-3.181#К=1,3	**Разработка грунта 4 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ на расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей**	62	1364,34	0	84589	0	95585	7,14	443
		м3		1364,34	0	84589	0	113	0	0
3	Е0101-18-14#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,15 м3**	62	195,82	185,91	12141	11526	3616	0,06	4
		м3		9,8	50,34	607	3121	97	0,18	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1772,414	202,86	202,86	359552	359552	71910	0	0
		т		0	40,57	0	71910	100	0,85	1510
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	359,72	4,32	3,73	1554	1342	642	0	1
		м3		0,55	1,29	199	463	97	0	2
6	Е0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	717,28	4,72	4,07	3386	2916	1400	0	3
		м3		0,6	1,41	429	1015	97	0	3
7	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	359,72	45,68	43,49	16431	15644	5164	0,01	5
		м3		2,15	12,65	774	4550	97	0,04	16
8	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	650,28	58,43	55,64	37998	36180	11939	0,02	12
		м3		2,75	16,18	1787	10521	97	0,06	36
9	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	2000	202,86	202,86	405720	405720	81144	0	0
		т		0	40,57	0	81144	100	0,85	1704
10	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	200	7,45	7,45	1490	1490	469	0	0
		м3		0	2,42	0	484	97	0,01	2
11	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	200	3,68	3,68	736	736	232	0	0
		м3		0	1,19	0	239	97	0	1
12	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	371	8,71	8,71	3231	3231	1018	0	0
		м3		0	2,83	0	1049	97	0,01	4
13	Е0101-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	371	3,77	3,77	1399	1399	441	0	0
		м3		0	1,22	0	454	97	0	2
14	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	76	154,22	0	11720	0	13244	1,12	85
		м3		154,22	0	11720	0	113	0	0
15	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	202,284	192,26	0	38891	0	43946	1,39	281
		м3		192,26	0	38891	0	113	0	0
16	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	850	16,16	13,8	13736	11728	4139	0,01	12
		м3		1,86	3,16	1584	2683	97	0,01	12
17	Е0101-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	1162,2	480,08	7,84	557943	9115	51410	0,23	270
		м2		36,23	2,92	42101	3395	113	0,01	16
		Итого по разделу: Земляные работы				1790567				
		Раздел: ТРУБОПРОВОДЫ								
18	Е0122-8-12	Укладка стальных водопроводных труб диам. 600 мм с гидравлическим испытанием	0,128	468252,64	209161,14	59936	26773	49444	1146,55	147
		км		218126,25	79011,9	27920	10114	130	385,89	49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	E0122-30-12	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 600 мм	0,128	288849,27	13891,77	36973	1778	6126	174,8	22
		км		31567,5	5247,45	4041	672	130	25,63	3
20	E0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием	0,0541	306413,06	132979,68	16577	7194	13724	761,3	41
		км		144900	50233,73	7839	2718	130	245,34	13
21	E0122-30-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 400 мм	0,0541	197264,45	9072,45	10672	491	1708	115	6
		км		20855,25	3428,44	1128	185	130	16,73	1
22	E0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием	0,115	197951,46	82641,08	22764	9504	18941	507,15	58
		км		95478,75	31218,19	10980	3590	130	152,47	18
23	E0122-30-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 250 мм	0,115	128285,57	6675,69	14753	768	2698	85,44	10
		км		15525	2522,81	1785	290	130	12,32	1
		Итого по разделу: ТРУБОПРОВОДЫ				161675				
		Раздел: Тройники стальные==========								
24	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,3089	138118,84	56798,21	42665	17545	37606	359,61	111
		т		72191,25	21455,55	22300	6628	130	104,79	32
		Итого по разделу: Тройники стальные==========				42665				
		Раздел: Заглушки стальные==========								
25	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,3566	138118,84	56798,21	49259	20257	43418	359,61	128
		т		72191,25	21455,55	25746	7652	130	104,79	37
		Итого по разделу: Заглушки стальные==========				49259				
		Раздел: Врезки стальные==========								
26	E0122-38-10	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 600 мм	2	13023,99	2685,54	26048	5371	8275	10,79	22
		врезка		2168,33	1014,3	4337	2029	130	4,96	10
27	E0122-38-9	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 500 мм	1	8131,32	1049,62	8131	1050	3165	10,15	10
		врезка		2038,95	395,89	2039	396	130	1,93	2
28	E0122-38-8	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 400 мм	1	5861,99	867,08	5862	867	2509	7,98	8
		врезка		1601,66	328,61	1602	329	130	1,6	2
29	E0122-38-6	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 250 мм	2	3202,6	547,37	6405	1095	3586	5,77	12
		врезка		1172,14	207	2344	414	130	1,01	2
		Итого по разделу: Врезки стальные==========				46447				
		Раздел: Отводы стальные==========								
30	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	1,973	138118,84	56798,21	272508	112063	240195	359,61	710
		т		72191,25	21455,55	142433	42332	130	104,79	207

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Отводы стальные==========				272508				
		Раздел: Фланцы, втулки под фланцы, патрубки, заглушки==========								
31	E0122-40-12	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 600 мм**	2	1191,9	161,06	2384	322	2186	3,96	8
		фланец		830,59	10,35	1661	21	130	0,05	0
32	E0122-40-10	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 400 мм**	2	977,48	134,63	1955	269	1857	3,32	7
		фланец		708,98	5,18	1418	10	130	0,03	0
33	E0122-40-7	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 250 мм**	2	547,42	80,32	1095	161	1110	1,99	4
		фланец		424,35	2,59	849	5	130	0,01	0
		Итого по разделу: Фланцы, втулки под фланцы, патрубки, заглушки==========				5434				
		Раздел: Задвижки, вентили==========								
34	E0122-35-12	**Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 600 мм**	1	9156,5	4738,62	9157	4739	6230	17,14	17
		шт		3001,5	1790,55	3002	1791	130	8,74	9
35	E0122-35-10	**Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 400 мм**	1	4696,66	2541,16	4697	2541	3300	9,31	9
		шт		1578,38	959,96	1578	960	130	4,69	5
36	E0122-35-7	**Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 250 мм**	1	2332,52	1248,91	2333	1249	1601	4,44	4
		шт		760,73	470,92	761	471	130	2,3	2
		Итого по разделу: Задвижки, вентили==========				16186				
		Раздел: Промывка, упоры, подвеска==========								
37	E0122-31-13	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 600 мм**	0,128	29542,01	0	3781	0	3380	130,29	17
		км		20311,88	0	2600	0	130	0	0
38	E0122-31-10	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 400 мм**	0,136	18878,63	0	2567	0	2612	94,76	13
		км		14774,63	0	2009	0	130	0	0
39	E0122-31-7	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 250 мм**	0,115	14521,26	0	1670	0	1930	82,92	10
		км		12911,63	0	1485	0	130	0	0
40	E0122-50-8	**Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диам. 600 мм**	0,128	106285,03	10982,96	13604	1406	1513	30,59	4
		км		4942,13	4150,35	633	531	130	20,26	3
41	E0122-50-6	**Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диам. 350: 400 мм**	0,136	33732,43	4117,77	4588	560	727	14,26	2
		км		2556,45	1555,09	348	211	130	7,6	1
42	E0122-50-4	**Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диам. 250 мм**	0,115	15509,82	2476,44	1784	285	348	8,72	1
		км		1389,49	936,67	160	108	130	4,57	1
43	E0122-49-2	**Подвешивание подземных коммуникаций диам. более 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках**	0,379	42468,25	909,62	16095	345	10929	136,16	52
		км		21838,5	344,14	8277	130	130	1,68	1
		Итого по разделу: Промывка, упоры, подвеска==========				44090				
		Раздел: Колодцы водопроводные круглые Д2000 (1шт)==========								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	3,82	36809,17	2420,47	140611	9246	17053	15,98	61
		м3		2716,88	717	10378	2739	130	2,85	11
45	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0687	99004,51	349,88	6800	24	2752	227,7	16
		1т		38036,25	131,96	2612	9	105	0,64	0
46	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	1	11500		11500				
		комплект								
47	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0251	133700		3353				
		т								
48	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	2,719	36,76	0,1	100	0	12	0,03	0
		м2		5,05	0,06	14	0	90	0	0
49	Е0113-26-17 К=2#т.ч. п-3.33#К=1,1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784/наличие заклепочных швов, рёбер жесткости и выступов на защищаемой поверхности, аппаратов и конструкций составляющих свыше 30% при окрашивании/	2,719	135,77	0,28	369	1	17	0,03	0
		1м2		7,01	0,12	19	0	90	0	0
50	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	5,35	138,27	14,4	740	77	347	0,28	1
		м2		43,73	5,05	234	27	133	0,02	0
51	Е0127-56-2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать	16,05	7,85	0	126	0	20	0,01	0
		м2		0,95	0	15	0	133	0	0
52	Е0127-55-3	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных, нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см	5,35	462,65	4,96	2475	27	145	0,1	1
		м2		18,3	2,09	98	11	133	0,01	0
53	Е0127-55-4	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных, верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	5,35	402,7	4,96	2154	27	145	0,1	1
		м2		18,3	2,09	98	11	133	0,01	0
		Итого по разделу: Колодцы водопроводные круглые Д2000 (1шт)==========				168228				
		Раздел: Футляры530х8мм (22,2-1шт)==========								
54	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием	0,0222	349157,44	132673,69	7751	2945	7220	985,55	22
		км		186300	63859,5	4136	1418	130	311,89	7
55	Е0122-30-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 500 мм	0,0222	244187,15	11656,15	5421	259	904	146,05	3
		км		26910	4403,92	597	98	130	21,5	0

56	E0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	1	4900,76	643,77	4901	644	1988	9,19	9
		футляр		1518,86	10,68	1519	11	130	0,02	0
57	E0122-47-7	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 400 мм	22,2	574,92	1,14	12763	25	5860	1,15	26
		м		202,61	0,44	4498	10	130	0	0
		Итого по разделу: Футляры530х8мм (22,2-1шт)==========				30836				
		Раздел: Демонтажные работы==========								
58	E0122-35-12	Демонтаж чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 600 мм	2	6060,45	2843,17	12121	5686	7476	10,28	21
		шт		1800,9	1074,33	3602	2149	130	5,24	10
59	E0122-35-10	Демонтаж чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 400 мм	1	3048,85	1524,69	3049	1525	1980	5,59	6
		шт		947,03	575,98	947	576	130	2,82	3
60	E0122-35-3	Демонтаж чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	334,13	12,22	334	12	214	0,97	1
		шт		159,91	4,66	160	5	130	0,02	0
61	E0122-33-5	Демонтаж стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0184	86523,06	34078,93	1592	627	1344	215,76	4
		шт		43314,75	12873,33	797	237	130	62,87	1
		Итого по разделу: Демонтажные работы==========				17096				
		Раздел: Разборка асфальтобетонного покрытия 364,98+76,25=441,23м2#==========								
62	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	34,535	469,33	195,05	16208	6736	12813	1,78	62
		м3		274,28	4,68	9472	162	133	0,02	1
63	E0127-18-2	Разборка покрытий и оснований шебеночных	186,677	76,77	58,94	14331	11003	7172	0,13	25
		м3		17,83	11,06	3328	2065	133	0,04	8
64	C01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	403,181	27,1	0	10926	0	0	0	0
		т		0	0	0	0		0	0
65	C010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	403,181	201,88		81394				
		т								
		Итого по разделу: Разборка асфальтобетонного покрытия 364,98+76,25=441,23м2#==========				122859				
		Раздел: Восстановление асфальтобетонного покрытия - 364,98+76,25 м2.=441,23#/40см-ПГС								
66	E0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	301,23	37,94	33,42	11430	10067	5202	0,01	3
		м2		1,18	11,8	357	3554	133	0,06	17
67	E0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	301,23	80,23	14,55	24168	4382	3314	0,03	8
		м2		4,09	4,18	1233	1259	133	0,02	5
68	E0127-21-2 т.ч. п-1.37	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	8434,44	5,13	0	43291	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	301,23	197,87	38,27	59604	11529	7596	0,04	11
		м2		5,75	13,21	1732	3979	133	0,05	14
70	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	301,23	400,38	17,65	120606	5318	5068	0,04	12
		м2		6,83	5,82	2058	1753	133	0,02	6
71	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	301,23	186,81	0	56272	0	18	0	0
		м2		0,05	0	14	0	133	0	0
72	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	301,23	520,38	17,65	156753	5318	5068	0,04	12
		м2		6,83	5,82	2058	1753	133	0,02	6
73	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	301,23	123,46	0	37191	0	9	0	0
		м2		0,02	0	7	0	133	0	0
74	Е0127-47-1	Поверхностная обработка битумной эмульсией с применением мытого щебня	301,23	111,89	7,94	33706	2392	1967	0,02	6
		м2		2,96	1,96	890	589	133	0,01	2
		Итого по разделу: Восстановление асфальтобетонного покрытия - 364,98+76,25 м2.=441,23#/40см-ПГС				543019				
		Раздел: Озеленение- 54,6м2								
75	Е0147-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	54,6	231,52	0,4	12641	22	3189	0,31	17
		м2		45,13	0,15	2464	8	129	0	0
76	Е0147-25-5	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать	54,6	71,17	0	3886	0	646	0,06	3
		м2		9,17	0	500	0	129	0	0
77	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	54,6	20,24	0	1105	0	665	0,06	3
		м2		9,44	0	516	0	129	0	0
		Итого по разделу: Озеленение- 54,6м2				17632				
		ИТОГО:				3328502	1383046			3336
						546497	346755			4027
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				1045316				
		Всего накладных расходов:				1045316				
		Итого с накладными				4373818				
		- заработная плата				156797				
		- трудоемкость				523				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СУМННЗ				**262429**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**4636247**				
		Итого с временными, 0,96 %				**4680755**				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				**4777647**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**4796370**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**4843178**				
		ИТОГО:				**4843178**				
		Сметная заработная плата				**1050049**				
		Нормативная трудоемкость				**7886**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**13254685**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**265094**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**13519779**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1622373**				
		Итого с НДС				**15142152**				
		Скидка по договору				**8888179**				
		Итого к оплате с вычетом скидки				**6 253 973**				

Заказчик:Генеральный директор ГКП на ПХВ "Су желісі" Нахметова Г.М. _____

Технический надзор: ТОО "Музтау Эксперт" Технадзор - Айнакулов К.С. _____

Подрядчик: ТОО "Фирма "ЛАН" Директор - Сәтібек М.Д. _____

Начальник Алмалинского РЭУ ГКП на ПХВ "Су желісі" Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы - Дудкин А.В. _____