СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июнь 2019 года

По объекту: Строительство биотермической ямы с привязкой в н.п. Сазды Аральского района Кызылординской области

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Подрядчик: ТОО "БАИС-А"

Наименование объекта	Сметная стоимость тыс. тенге		Договорная цена тыс. тенге		Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Биотермическая яма	12656,077		11602,392		7018,000		7018,000		2000,000	
ИТОГО:	12656,077		11602,392		7018,000		7018,000		2000,000	
Всего к оплате:									**2000,000**	

Заказчик:
КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Т. Ұзақов

Подрядчик:
ТОО"БАИС-А"
Г, Айтуреева

Технадзор:
ТОО "Баспана-Қызылорда"
С. Кадрияұлы

Авторский надзор:
Филиал "Енбек-Қызылорда"
РГП на ПВХ "Енбек" ИУ КУИС МВД РК
Е. Торебеков

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Подрядчик: ТОО "БАИС-А"

АКТ ВЫПОНЕННЫХ РАБОТ

Строительство биотермической ямы с привязкой в нп Сазды Аральского района Кызылординской области

за июнь месяц 2019 года

N п/п	Шифр номера нармативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость, тенге	
				на ед измерения	по проектным данным	на ед измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
4	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного**	**50**		**131,75**	6588
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,108	11,556	638,00	7373
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	2,809	1088,00	3056
		Итого оплата труда:				**97,46**	4873
4. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7	маш.-ч	0,02625	2,809	1689,04	4745
		в.т.ч. Затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,02625	2,809	1088,00	3056
4. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	11,235	14,00	157
		в.т.ч. Затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч				
		Итого эксплуатация машин:				**62,84**	**3142**
		Накладные расходы	%	72		70,17	3509
		Сметная прибыль	%	8		16,15	808
		Сметная стоимость:				**218,00**	**10900**
5	**11-010104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при**	**м3 грунта**	**30**		**30,63**	919
5. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,5239	1300,00	681
		Итого оплата труда:				**10,48**	**314**
5. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,5239	3800,00	1991
		в.т.ч. Затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00806	0,5239	1300,00	681
		Итого эксплуатация машин:				**30,63**	**919**
		Накладные расходы	%	72		7,54	226
		Сметная прибыль	%	8		3,05	92
		Сметная стоимость:				**41,23**	**1237**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**12137**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**12137**
		Накладные расходы -	Тенге				**3735**
		Сметная прибыль -	Тенге				**899**

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12137

РАЗДЕЛ 2.Биотермическая яма

7	21-010102-0102	**Глина бентонитовая**	т	10,24		37702,00	386068
		Сметная прибыль	%	8		3016,16	30885
		Сметная стоимость:				40718,16	416954
11	11-090601-0102	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	0,85196		47705,29	40643
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	46,6	39,701	910,00	36128
11. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,264108	1268,39	335
		Итого оплата труда:				42799,20	36463
11. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	1,491	296,00	440
11. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,102235	4329,00	443
11. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	0,349304	28,00	10
11. 6	31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	7,736	91,00	704
11. 7	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в	маш.-ч	0,14	0,119274	181,00	22
11. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,161872	2465,00	399
11. 9	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	1,585	26,00	41
		Итого эксплуатация машин:				2415,54	2058
11.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,025559	70,00	2
11.11	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0187	0,015932	3360,00	54
11.12	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,002811	404706,00	1138
11.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00852	310,00	3
11.14	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	1,278	293,00	374
11.15	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	0,383382	147,00	56
11.16	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000085	1880677,00	160
11.17	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,001193	220651,00	263
11.18	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000264	433151,00	114
11.19	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000511	572135,00	292
		Итого материалов:				2883,75	2457
		Накладные расходы	%	69		29531,45	25160
		Сметная прибыль	%	8		6178,94	5264
		Сметная стоимость:				83415,68	71067
12	21-050103-0113 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 8 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)**	т	0,85196		1424376,00	1213511
		Сметная прибыль	%	8		113950,08	97081

		Сметная стоимость:				**1538326,08**	**1310592**
		ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1727546**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1727546**

РАЗДЕЛ 1.Подсобное помещение

Земляные работы

1	**11-010101-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**7,76**		**110,42**	**857**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,00703	0,054553	762,00	42
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0153	0,118728	1554,00	185
		Итого оплата труда:				**29,13**	**226**
1. 3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0153	0,118728	6867,00	815
		Итого эксплуатация машин:				**105,07**	**815**
		Накладные расходы	%	72		20,98	163
		Сметная прибыль	%	8		10,51	82
		Сметная стоимость:				**141,91**	**1101**
2	**11-010205-0201 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**0,24**		**1423,98**	**342**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	1,62	0,3888	879,00	342
		Итого оплата труда:				**1423,00**	**342**
		Накладные расходы	%	72		1025,27	246
		Сметная прибыль	%	8		195,94	47
		Сметная стоимость:				**2645,19**	**635**
3	**11-010104-0407 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**3,5**		**14,71**	**51**
3. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00387	0,013545	1300,00	18
		Итого оплата труда:				**5,03**	**18**
3. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00387	0,013545	3800,00	51
		Итого эксплуатация машин:				**14,71**	**51**
		Накладные расходы	%	72		3,62	13
		Сметная прибыль	%	8		1,47	5
		Сметная стоимость:				**19,79**	**69**
4	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**1,5**		**643,39**	**965**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=727)	чел-ч	0,885	1,327	727,00	965
		Итого оплата труда:				**643,39**	**965**

		Накладные расходы	%	72	463,24	463,24	695
		Сметная прибыль	%	8		88,53	133
		Сметная стоимость:				**1195,17**	**1793**
5	**11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3**	**3,5**		**131,75**	**461**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,108	0,378	638,00	241
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,091875	1088,00	100
		Итого оплата труда:				**97,46**	**341**
5. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,091875	2338,00	215
5. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	0,3675	14,00	5
		Итого эксплуатация машин:				**62,84**	**220**
		Накладные расходы	%	72		70,17	246
		Сметная прибыль	%	8		16,15	57
		Сметная стоимость:				**218,07**	**763**
6	**11-110101-0201 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего**	**0,6**		**6203,00**	**3722**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	2,99	1,794	835,00	1498
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	0,18	1088,00	196
		Итого оплата труда:				**2823,05**	**1694**
6. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,048	4249,00	204
6. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,132	2338,00	309
6. 5	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	0,264	14,00	4
		Итого эксплуатация машин:				**860,44**	**516**
6. 6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	0,672	2537,00	1705
6. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,09	30,00	3
		Итого материалов:				**2845,94**	**1708**
		Накладные расходы	%	94		2653,67	1592
		Сметная прибыль	%	8		708,54	425
		Сметная стоимость:				**9565,23**	**5739**
7	**11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Подбетонка из бетона В 3,5-100. Устройство**	**м3**	**0,48**		**3537,35**	**1698**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	1,79	0,8592	910,00	782
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	0,138144	1103,87	152
		Итого оплата труда:				**1946,59**	**934**
7. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001296	4249,00	6
7. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,051408	39,00	2
7. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	0,125088	5764,00	721
7. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,004704	4329,00	20
7. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,00048	79,00	0,04

	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,02064	174,00	4
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,007056	2465,00	17
		Итого эксплуатация машин:				**1603,97**	**770**
7.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,04896	70,00	3
7.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,000192	58360,00	11
7.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000048	26517,00	1
7.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,0096	310,00	3
7.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,0144	6994,00	101
7.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000024	212247,00	5
7.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,003504	30,00	0,11
7.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,01728	1236,00	21
		Итого материалов:				**304,48**	**146**
		Накладные расходы	%	91		1771,4	850
		Сметная прибыль	%	8		424,70	204
		Сметная стоимость:				**5733,45**	**2752**
8	**21-020101-2201 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,3587**		**18547,00**	**6653**
		Сметная прибыль	%	8		1483,76	532
		Сметная стоимость:				**20030,76**	**7185**
9	**11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	**м3**	**2,88**		**24018,05**	**69172**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	2,82	8,122	928,00	7537
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	0,651168	1096,04	714
		Итого оплата труда:				**2864,77**	**8251**
9. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,007776	4249,00	33
9. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	0,483264	39,00	19
9. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	0,61344	5764,00	3536
9. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,011232	4329,00	49
9. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,021312	79,00	2
9. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,01872	2465,00	46
		Итого эксплуатация машин:				**1279,24**	**3684**
9. 9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,923	18609,00	54398
9.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	0,8064	70,00	56
9.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	м3	0,0022	0,006336	58360,00	370
9.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,00072	26517,00	19
9.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	0,5184	310,00	161
9.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,254016	6994,00	1777

	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,00815	30,00	0,24
	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	1,29	907,00	1170
		Итого материалов:				**20121,85**	**57951**
		Накладные расходы	%	91		2606,94	7508
		Сметная прибыль	%	8		2130,00	6134
		Сметная стоимость:				**28754,99**	**82814**
11	**11-080101-0307**	**Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону**	**м2 поверхности**	**19,2**		**822,41**	**15790**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,212	4,07	1071,00	4359
11. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0384	1088,00	42
		Итого оплата труда:				**229,23**	**4401**
11. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,3744	729,00	273
11. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,0384	2465,00	95
		Итого эксплуатация машин:				**19,15**	**368**
11. 5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	46,08	226,00	10414
11. 6	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,004608	54214,00	250
11. 7	21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,003072	130035,00	399
		Итого материалов:				**576,22**	**11063**
		Накладные расходы	%	93		213,18	4093
		Сметная прибыль	%	8		82,85	1591
		Сметная стоимость:				**1118,44**	**21474**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**123903**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**123903**
Итого по акту			Тенге				1863585
НДЗРК 8.04-06-2015		Временные здания и сооружения 2,9 %	Тенге				54043,96829
НДЗРК 8.04-05-2016		Дополнительные затраты при производстве строительно=монтажных работ в зимнее время					45098,75975
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -2%	Тенге				37271,70227
ВСЕГО, по акту:			**Тенге**				**2000000**

Заказчик:

КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Т. Ұзақов

Технадзор:

ТОО "Баспана-Кызылорда"

С. Кадриәулы

Подрядчик:

ТОО"БАИС-А"

Г. Айтуреева

Авторский надзор:

Филиал "Енбек-Кызылорда"

РГП на ПВХ "Енбек" ИУ КУИС МВД РК

Е. Торебеков