Счет-фактура № 00000000002 от 25 апреля 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "ЛАН"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 961040002483, Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, село Узынағаш, улица Абая, дом № 20А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0012026, от 29.04.2015

ИИК поставщика: KZ6996502F0008226533, в банке АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №53 от 10.03.2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан. Алматинская область, Талдыкорган Г.А.,г.Талдыкорган, Ескельди би, 283

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 961040002483, Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "ЛАН",Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, село Узынағаш, улица Абая, дом № 20А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 991240001666, Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областная больница города Талдыкорган" государственного учреждения "Управления здравоохранения Акима Алматинской области" акимата Алматинской области,Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган Г.А.,г.Талдыкорган, Ескельди би, 283

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областная больница города Талдыкорган" государственного учреждения "Управления здравоохранения Акима Алматинской области" акимата Алматинской области

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 991240001666, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган Г.А.,г.Талдыкорган, Ескельди би, 283

ИИК получателя: KZ158560000000090030, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт больничного городка №2, включающего в себя ГКП на ПХВ "Областная больница города Талдыкорган" (взрослая), ГКП на ПХВ "Областная детская больница"	услуга	1	43 445 311,61	43 445 311,61	12%	5 213 437,39	48 658 749,00		
Всего по счету:					**43 445 311,61**		**5 213 437,39**	**48 658 749,00**		

Руководитель: Сәтібек М. Д.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

991240001666

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областная больница города Талдыкорган" государственного учреждения "Управления здравоохранения Акима Алматинской области" акимата Алматинской области,Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган Г.А.,г.Талдыкорган, Ескельди би, 283, тел.: 23-40-60**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

961040002483

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "ЛАН",Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, село Узынағаш, улица Абая, дом № 20А**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №53 от 10.03.2016 г.

Номер документа	Дата составления
2	25.04.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт больничного городка №2, включающего в себя ГКП на ПХВ "Областная больница города Талдыкорган" (взрослая), ГКП на ПХВ "Областная детская больница"			услуга	1	48 658 749,00	48 658 749,00
				Итого	1	x	48 658 749,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Рахметов М. К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.04.2016

М.П.

Тех. надзор: _____
Мыктыбаев С.

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Областная больница города Талдыкорган" государственного учреждения "Управления здравоохранения Акима Алматинской области" акимата Алматинской области "	Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. №170
Подрядчик: ТОО "Фирма "ЛАН"	

Наименование строительства и его адрес:

Капитальный ремонт больничного городка №2, включающего в себя ГКП на ПХВ "Областная больница города Талдыкорган" (взрослая), ГКП на ПХВ "Областная детская больница" в Алматинской области, г.Талдыкорган, ул. Ескельди би, 283

СПРАВКА №2 от 25.04.2016 г.

Стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2016г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор №53	10.03.2016 г.				

Наименование объектов, комплексов, работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце в текущих ценах без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
			СМР в сметных базисных ценах без НДС	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметном базовом уровне цен 2001 г.)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце за	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	73 674 947	43 445 312							5 213 437	48 658 749
Всего к оплате	**73 674 947**	**43 445 312**							**5 213 437**	**48 658 749**

М.П. **Заказчик: Директор Рахметов М** _____ (подпись)

М.П. **Подрядчик: Директор Сәтібек М.Д.** _____ (подпись)

Тех. надзор!

Унифицированная форма N КС-3

	Код
Форма по ОКУД:	0322001
по ОКПО:	

Инвестор
--------(организация, адрес, телефон)----------

Заказчик ГКП на праве хозяйственного ведения «Областная больница города Талдыкорган» государственного учреждения «Управлениездравоохранения Акима Алматинскойобласти» акиматаАлматинской области по ОКПО:
--------(организация, адрес, телефон)----------

Подрядчик ТОО «Фирма ЛАН» по ОКПО:
--------(организация, адрес, телефон)----------

Стройка Капитальный ремонт больничного городка №2, включающего в себя ГКП на ПХВ "Областная больница города Талдыкорган" (взрослая), ГКП на ПХВ "Областная детская больница"
--------(наименование, адрес)----------

Вид деятельности по ОКДП:

Договор подряда (контракт): номер: 53; дата: 10.03.2016

Вид операции:

Номер документа	Дата составления	Отчетный период: с	Отчетный период: по
		07.04.2016	25.04.2016

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе: за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1.			14036807	14036807	14036807
	В том числе :				
	Заработная плата основных рабочих	-			1882976
	Стоимость эксплуатации машин	-			401707
	Заработная плата машинистов	-			111052
	Стоимость материальных ресурсов	-			9630883

2

1	2	3	4	5	6
	Накладные расходы	-			2121241
	Ненормируемые и непредвиденные затраты	-			842208
	Всего, сметная стоимость СМР	-			14879016
	Итого с временными			- 1,8 %	15146838
	Итого с зимними удорожаниями			- 1,35 %	15351320
	Итого с затратами на дополнительные отпуска			- 0,4 %	15411907
	Итого с затратами на выслугу лет			- 1 %	15563375
	Пересчет в текущих ценах, К=2,73677				42593443
	Итого с налогами, сборами, обязательными платежами			- 2 %	43445312
	Налог на добавленную стоимость			- 12 %	5213437
	Итого с НДС				48658749

Заказчик: РГП на праве хозяйственного ведения «Областная больница города Талдыкорган» государственного учреждения «Управления здравоохранения Акима Алматинскойобласти» акиматаАлматинской области

Директор Разметов М.

Технический надзор: ТОО Инженерное бюро «Nurtau». Технадзор МыктыбаевС.А

Подрядчик: ТОО «Фирма ЛАН». Директор Сатібек М.Д

ЗаказчикГКП на праве хозяйственного ведения «Областная больница города Талдыкорган» государственного учреждения «Управленяздровоохранения Акима Алматинскойоблости» акиматаАлматинской области
Подрядчик ТОО «Фирма ЛАН» Форма N 2в
Субподрядчик
Договор 53 от 10 марта 2016

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт больничного городка №2, включающего в себя ГКП на ПХВ "Областная больница города Талдыкорган" (взрослая), ГКП на ПХВ "Областная детская больница"

Наименование обьекта: Капитальный ремонт больничного городка №2, включающего в себя ГКП на ПХВ "Областная больница города Талдыкорган" (взрослая), ГКП на ПХВ "Областная детская больница"

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Отделка фасадов. 2-1-2								
1.	Е0162-36-1	Очистка стен и откосов от старой краски	м2	749,36	25,70	--	19259	--	0,18	133
					25,70	--	19259	--	--	--
2.	Е0115-79-2	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полиминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из мелкозернистого минерала	м2	687,06	280,97	3,14	193043	2157	--	--
					122,13	1,19	83911	818	0,01	5
3.	Е0162-36-1	Очистка стен и откосов от старой краски	м2	193,68	25,70	--	4978	--	0,18	34
					25,70	--	4978	--	--	--
4.	Е0115-79-2	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полиминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из мелкозернистого минерала	м2	174,99	280,97	3,14	49167	549	--	--
					122,13	1,19	21372	208	0,01	1

4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Е0162-36-1	Очистка стен и откосов от старой краски	м2	275,64	25,70	--	7084	--	0,18	49
					25,70	--	7084	--	--	--
6.	Е0115-79-2	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полиминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из мелкозернистого минерала	м2	258,13	280,97	3,14	72527	811	--	--
					122,13	1,19	31525	307	0,01	2
7.	Е0162-36-1	Очистка стен и откосов от старой краски	м2	192,01	25,70	--	4935	--	0,18	34
					25,70	--	4935	--	--	--
8.	Е0115-79-2	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полиминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из мелкозернистого минерала	м2	180,03	280,97	3,14	50582	565	--	--
					122,13	1,19	21986	214	0,01	1
9.	Е0162-36-1	Очистка стен и откосов от старой краски	м2	951,81	25,70	--	24462	--	0,18	169
					25,70	--	24462	--	--	--
10.	Е0169-5-1	Сверление отверстий диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича электродрелью или электроперфоратором	отверст	4216,00	8,62	0,02	36342	84	0,05	231
					8,60	--	36258	--	--	--
11.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,52	59912,58	670,08	31069	347	--	--
					54596,25	253,13	28312	131	1,47	1
12.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,52	53000,00	--	27484	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0115-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	1075,40	1535,64	1,02	1651427	1097	--	--
					37,89	0,16	40747	172	0,00	1
14.	Е0108-4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов пленкой	м2	1075,40	303,99	10,29	326911	11066	--	--
					93,93	3,85	101012	4140	0,02	24
15.	С11011-19-69	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ	м2	1075,40	38,09	--	40962	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2	1075,40	45,60	1,49	49038	1602	--	--
					43,47	0,56	46748	602	0,00	3
17.	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	м2	1075,40	257,00	--	276378	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0162-36-1	Очистка стен и откосов от старой краски	м2	680,05	25,70	--	17477	--	0,18	121
					25,70	--	17477	--	--	--
19.	Е0115-79-2	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полиминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из мелкозернистого минерала	м2	314,55	280,97	3,14	88379	988	--	--
					122,13	1,19	38416	374	0,01	2
20.	Е0110-30-1	Установка ворот со стальными коробками, с раздвижными или распахивающимися утепленными полотнами и калиткамиК=2,000;	м2	31,70	5637,20	175,31	178699	5557	--	--
					408,83	63,20	12960	2003	0,37	12
21.	С12022-8	Ворота распашные огрунтованные и окрашенные	шт	2,00	186100,00	--	372200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольныхкомплек входных дверей в здание	т	2,00	2980,00	--	5960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0162-36-1	Очистка стен и откосов от старой краски	м2	104,93	25,70	--	2697	--	0,18	19
					25,70	--	2697	--	--	--
24.	Е0115-79-2	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полиминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из мелкозернистого минерала	м2	93,26	280,97	3,14	26202	293	--	--
					122,13	1,19	11389	111	0,01	1
		Итого по разделу: Отделка фасадов. 2-1-2								3557261
		Раздел: Восстановительные работы Взрослая областная больница 6-2-1								
25.	Е0126-4-3	Изоляция трубопроводов диаметром	м	234,00	523,21	13,56	122431	3173	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		133 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 50 мм			70,88	4,95	16586	1158	0,03	7
26.	Е0126-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 50 мм	м	50,00	429,82 59,40	9,39 3,60	21491 2970	470 180	-- 0,02	-- 1
27.	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	234,00	150,76 42,75	9,01 3,38	35278 10004	2108 791	0,27 0,02	63 4
28.	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	50,00	114,31 29,93	6,39 2,48	5716 1496	320 124	0,19 0,01	10 1
29.	С11011-72-6	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	м2	198,00	89,00 --	-- --	17622 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Восстановительные работы Взрослая областная больница 6-2-1								202538
		Раздел: Восстановительные работы. Детская областная больница 6-1-2								
30.	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 300 мм	км	0,21 51300,00	112791,01 16165,35	60473,38 10722	23573 3379	12639 63,72	306,00 13	64
31.	С130804-6-169	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 315 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011К 1,010;	м	211,09	1646,00 --	-- --	347454 --	-- --	-- --	-- --
32.	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	м3	7,56	7866,22 2286,00	2308,84 864,68	59469 17282	17455 6537	-- 5,02	-- 38
33.	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	м3	4,20	19182,86 2286,00	2308,84 864,68	80568 9601	9697 3632	-- 5,02	-- 21
34.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмосткиК=5,000;	м3	2,75	261,76 195,75	66,01 24,93	720 538	182 69	-- 0,14	-- 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	5,00	13400,00	--	67000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С12021-267	СтремянкиК 5,000;	т	0,05	133700,00	--	6484	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0106-11-7	Установка закладных деталейК=5,000;	1т	0,13	33379,24	304,24	4239	39	--	--
					33075,00	114,75	4201	15	0,67	0
38.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвыК=0,120;	м3	75,24	1483,52	121,81	111620	9165	0,14	11
					21,38	23,34	1609	1756	0,04	3
		Итого по разделу: Восстановительные работы. Детская областная больница 6-1-2								701128
		Раздел: Ремонт кровель. Кровля блока 7-8 2-1-3								
39.	Е0112-7-8	Разборка кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа ОПс п. 2.8д: Ктрр1=0,6; Ктрм1=0,7; Кзпр1=0,6; Кэкс1=0,7; Кзпм1=0,7; Кмат1=0,5;	м2	943,60	71,92	5,81	67864	5482	--	--
					56,51	0,82	53323	774	0,00	4
40.	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	м2	943,60	24,15	2,64	22788	2491	0,15	143
					21,51	0,45	20297	425	0,00	4
41.	Е0110-50-3	Устройство по фермам сплошного рабочего настила толщиной 25 мм	м2	100,30	404,74	10,49	40595	1052	--	--
					50,46	3,96	5061	397	0,02	2
42.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке сее устройством	м2	943,60	1006,93	10,25	950139	9672	--	--
					313,89	3,85	296187	3633	0,02	21
43.	С11011-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	75,70	396,00	--	29977	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С11011-3061	Планка трапециевидного конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	14,34	302,00	--	4331	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Ремонт кровель. Кровля блока 7-8 2-1-3								1115694

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы. Детская областная больница								
45.	Е0127-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	м3	68,97	408,12	169,62	28148	11699	--	--
					238,50	4,07	16449	281	0,02	2
46.	Е0101-12-4	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	376,20	27,84	26,18	10473	9849	--	--
					1,66	7,20	624	2709	0,04	16
47.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт	м3	298,01	6,48	6,48	1931	1931	--	--
					--	2,10	--	627	0,01	2
48.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	74,50	134,10	--	9991	--	--	--
					134,10	--	9991	--	--	--
49.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	298,01	21,55	4,52	6421	1346	0,11	32
					17,03	--	5075	--	--	--
50.	Е0166-6-4	Разборка трубопроводов канализации из керамических труб диаметром 150 мм	м	209,00	235,64	0,18	49249	38	1,41	294
					235,46	0,07	49211	15	0,00	0
51.	Е0123-13-3	Демонтаж канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах ОПс п. 2.8а: Ктрр1=0,8; Ктрм1=0,8; Кзпр1=0,8; Кэкс1=0,8; Кзпм1=0,8; Кмат1=0;	м3	11,76	3675,87	1847,07	43228	21722	--	--
					1828,80	691,74	21507	8135	4,01	47
		Итого по разделу: Демонтажные работы. Детская областная больница								149441
		Раздел: Внутриплощадочные сети 4-1-1								
52.	Е0101-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	129,15	27,84	26,18	3595	3381	0,01	1
					1,66	7,20	214	930	0,03	3
53.	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	м2	306,00	19,40	--	5936	--	0,12	38
					19,40	--	5936	--	--	--
54.	Е0101-166	Засыпка вручную траншей, пазух	м3	25,00	134,10	--	3352	--	0,97	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	котлованов и ям в грунтах 2 группы			134,10	--	3352	--	--	--
55.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	433,00	36,70 8,80	27,80 6,90	15891 3810	12037 2988	0,06 0,04	26 17
56.	Е0101-12-14	Обратная засыпка грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	104,46	27,84 1,66	26,18 7,20	2908 173	2734 752	0,01 0,03	1 3
57.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	104,46	21,55 17,03	4,52 --	2251 1779	472 --	0,11 --	11 --
58.	Ц0108-141 -4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	м	323,00	44,00 29,00	10,60 2,30	14212 9367	3424 743	0,18 0,01	58 4
59.	Ц0108-148 -4	Кабели до 35 кВв проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	м 38,70	71,60	60,37 3,80	15,60 2771	4322 272	1117 0,02	-- 2	--
60.	Ц0108-146 -4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	м	38,40	93,40 31,30	32,30 7,00	3587 1202	1240 269	0,20 0,04	8 2
61.	С151601-3 269	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х10	км	0,42	101331,00 --	-- --	42255 --	-- --	-- --	-- --
62.	С151601-4 90	Кабели силовые АВБбШв 5х4	км	0,02	79592,00 --	-- --	1273 --	-- --	-- --	-- --
63.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	323,00	32,40 8,60	23,70 5,90	10465 2778	7655 1906	0,06 0,03	19 11
64.	С143006-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт	0,00	9720,00 --	-- --	21 --	-- --	-- --	-- --
65.	Е0134-101 -1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,03	229549,88 27450,00	-- --	7254 867	-- --	175,00 --	6 --
66.	С130802-30	Муфты асбестоцементные САМ-6 к трубам ВТ-6 /ГОСТ 539-80/, Dу труб 100 мм, Dн муфт 171 мм	шт	6,00	108,00 --	-- --	648 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67.	Е0134-103 -1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,04	20790,00	--	832	--	--	--
					20790,00	--	832	--	--	--
68.	С130804-9 73	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 63х4,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	40,00	196,00	--	7840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С151803-2 08	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 120-12-17-МА УХЛ3	шт	6,00	333,00	--	1998	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	С151803-2 10	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 70-10-12-А УХЛ3	шт	2,00	126,00	--	252	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	Е0101-12- 14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	621,40	27,84	26,18	17297	16265	0,01	7
					1,66	7,20	1032	4474	0,03	16
72.	Е0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	м2	1698,10	19,40	--	32943	--	0,12	209
					19,40	--	32943	--	--	--
73.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	105,25	134,10	--	14114	--	0,97	102
					134,10	--	14114	--	--	--
74.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	2206,00	36,70	27,80	80960	61327	0,06	132
					8,80	6,90	19413	15221	0,04	88
75.	Е0101-12- 14	Обратная засыпка грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	516,20	27,84	26,18	14368	13512	0,01	6
					1,66	7,20	857	3717	0,03	13
76.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	516,20	21,55	4,52	11122	2331	0,11	56
					17,03	--	8791	--	--	--
77.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,92	134,10	--	123	--	0,97	1
					134,10	--	123	--	--	--
78.	Ц0108-148 -2	Кабели до 35 кВв проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	385,40	38,10	3,20	14684	1233	0,15	58
				28,80	0,70	11100	270	0,00	2	
79.	Ц0108-141	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в	м	1665,90	27,50	4,00	45812	6664	0,12	200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг			19,30	0,70	32152	1166	0,00	7
80.	Ц0108-146 -4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	м	154,70	93,40 31,30	32,30 7,00	14449 4842	4997 1083	0,20 0,04	31 6
81.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	1665,90	32,40 8,60	23,70 5,90	53975 14327	39482 9829	0,06 0,03	100 57
82.	С143006-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт	0,01	9720,00 --	-- --	71 --	-- --	-- --	-- --
83.	Е0134-103 -1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,09	20790,00 20790,00	-- --	1936 1936	-- --	-- --	-- --
84.	С130804-1 000	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40Х3,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	93,10	98,00 --	-- --	9124 --	-- --	-- --	-- --
85.	Е0134-101 -1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,29	229507,58 27450,00	-- --	67085 8024	-- --	-- --	-- --
86.	С130802-3 0	Муфты асбестоцементные САМ-6 к трубам ВТ-6 /ГОСТ 539-80/, Dу труб 100 мм, Dн муфт 171 мм	шт	25,00	108,00 --	-- --	2700 --	-- --	-- --	-- --
87.	С151601-3 269	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х10	км	0,18	101331,00 --	-- --	17733 --	-- --	-- --	-- --
88.	С151601-4 90	Кабели силовые АВБбШв 5х4	км	2,21	79592,00 --	-- --	175580 --	-- --	-- --	-- --
89.	Е0167-7-5	Демонтаж светильников на металлических стойках	шт	37,00	29,35 26,55	2,80 0,45	1086 982	104 17	0,18 0,00	7 0
90.	Е0167-7-3	Демонтаж светильников консольного типа	шт	12,00	9,32 9,09	0,23 0,05	112 109	3 1	0,06 0,00	1 0
91.	Е0167-7-5	Демонтаж прожекторов	шт	3,00	29,35 26,55	2,80 0,45	88 80	8 1	0,18 0,00	1 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92.	E0127-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	м3	2,25	408,12 238,50	169,62 4,07	918 537	382 9	-- 0,02	-- 0
		Итого по разделу: Внутриплощадочные сети								705172
		Раздел: Благоустройство.Детская областная больница								
93.	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	210,10	9,24 --	9,24 3,00	1942 --	1942 631	-- 0,01	-- 2
94.	E0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	653,90	19,95 1,03	15,58 5,50	13045 674	10188 3596	0,01 0,03	6 18
95.	E0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка К=0,100;	м3	65,39 21,38	922,46 12,76	68,13 1398	60320 834	4455 0,07	-- 5	--
96.	E0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	653,90	99,84 57,38	42,08 14,85	65285 37521	27516 9710	-- 0,09	-- 56
97.	C143003-29	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм	м2	653,90	480,00 --	-- --	313872 --	-- --	-- --	-- --
98.	E0127-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	630,00 108,68	366,67 1,76	6,63 68468	231002 1109	4177 0,01	-- 6	--
99.	C143003-9	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	10,80	17702,00 --	-- --	191182 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Благоустройство.Детская областная больница								876648
		Раздел: Благоустройство.Взрослая областная больница								
100.	E0127-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	1874,00 108,68	366,67 1,76	6,63 203666	687140 3298	12425 0,01	-- 19	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101.	С143003-9	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	29,98	17702,00	--	530777	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	Е0127-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	668,00	366,67	6,63	244936	4429	--	--
				108,68	1,76	72598	1176	0,01	7	
103.	С143003-9	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	36,07	17702,00	--	638547	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	Е0127-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	1895,00	366,67	6,63	694840	12564	--	--
				108,68	1,76	205949	3335	0,01	19	
105.	С143003-9	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	102,33	17702,00	--	1811446	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Благоустройство.Взрослая областная больница								4607684

ИТОГО:		11915568	401709	2517
		1882979	111054	603

Накладные расходы :

На монтажные работы	117690
На общестроительные работы	1945956
На сантехнические работы	57594
Всего накладных расходов:	2121241
Итого с накладными	14036808

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	842208
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	14879016
Итого с временными, 1,8 %	15146838
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	15351320
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	15411907
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	15563375
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	42593443
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	851869
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	43445312
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5213437
Итого с НДС	48658749

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения «Областная больница города Талдыкорган» государственного учреждения «Управление здравоохранения Акима Алматинской области» акиматаАлматинской области

Директор Бакмаганбетов М.

Технический надзор: ТОО Инженерное бюро «Nurtau». Технадзор МыктыбаевС.А

Подрядчик: ТОО «Фирма ЛАН». Директор Сатібек М.Д.