СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июль 2019 года

Строительство биотермической ямы с привязкой в нп Сазды Аральского района Кызылординской области

По объекту:
Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Подрядчик: ТОО "БАИС-А"

Наименование объекта	Сметная стоимость тыс. тенге		Договорная цена тыс. тенге		Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Биотермическая яма	12656,077		11602,392		9706,579		9706,579		2688,579	
ИТОГО:	12656,077		11602,392		9706,579		9706,579		2688,579	
Всего к оплате:									**2688,579**	

Заказчик:
КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Т. Ұзақов

Подрядчик:
ТОО"БАИС-А" Г. Айтуреева

Технадзор:
ТОО "Баспана-Кызылорда" С. Кадрияұлы

Авторский надзор:
Филиал "Енбек-Кызылорда"
РГП на ПВХ "Енбек" ИУ КУИС МВД РК Е. Торебеков

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Подрядчик: ТОО "БАИС-А"

АКТ ВЫПОНЕННЫХ РАБОТ

Строительство биотермической ямы с привязкой в нп Сазды Аральского района Кызылординской области

за июль месяц 2019 года

N п/п	Шифр номера нармативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость, тенге	
				на ед измерения	по проектным данным	на ед измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2.Биотермическая яма					
14	**11-060401-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	**м3**	**14,0**		**26387,75**	**352130**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	3,06	42,84	946,00	40527
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2287	3,202	1119,18	3583
		Итого оплата труда:				**3150,72**	**44110**
14. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0378	4249,00	161
14. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1821	2,549	39,00	99
14. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,188	2,632	5764,00	15171
14. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0153	0,2142	4329,00	927
14. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,008	0,112	79,00	9
14. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0227	0,3178	2465,00	783
		Итого эксплуатация машин:				**1225,03**	**17150**
14. 9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	14,28	20260,00	294454
14.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00077	0,01078	30,00	0,32
		Итого материалов:				**22267,96**	**294453**
		Накладные расходы	%	91		2867,15	40140
		Сметная прибыль	%	8		2340,39	32765
		Сметная стоимость:				**31595,29**	**425035**
15	**11-061301-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	**м3**	**28,7**		**47652,98**	**1303538**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	12,49	358,463	1053,00	377462
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,246	35,766	1295,76	46344
		Итого оплата труда:				**14766,74**	**423805**
15. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,07749	4249,00	329
15. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7	20,09	39,00	784
15. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0124	0,35588	4329,00	1541
15. 6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,194	34,268	3996,00	136934

15. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0094	0,26978	79,00	21
15. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,081	2,325	174,00	404
15. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0371	1,065	2465,00	2625
		Итого эксплуатация машин:				**4969,96**	**142638**
15.10	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	29,131	26984,00	783436
15.18	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00412	0,118244	30,00	4
		Итого материалов:				**29531,04**	**783439**
		Накладные расходы	%	91		13437,74	385663
		Сметная прибыль	%	8		4887,26	135136
		Сметная стоимость:				**65977,97**	**1824337**
12	**21-050103-0113 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 8 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,85196**		**1424376,00**	**-1213511**
		Сметная прибыль	%	8		113950,08	97081
		Сметная стоимость:				**1538326,08**	**97081**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1132942**
		ОГРАЖДЕНИЕ					
1	**11-010104-0102**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при**	**м3 грунта**	**23,8**		**43,70**	**1040**
1. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,2737	1300,00	356
		Итого оплата труда:				**14,95**	**356**
1. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,2737	3800,00	1040
		Итого эксплуатация машин:				**43,70**	**1040**
		Накладные расходы	%	72		10,76	256
		Сметная прибыль	%	8		4,36	104
		Сметная стоимость:				**58,82**	**1400**
2	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**0,714**		**1353,66**	**967**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=719,67)	чел-ч	1,54	1,1	879,00	967
		Итого оплата труда:				**1353,66**	**32217**
		Накладные расходы	%	72		974,64	696
		Сметная прибыль	%	8		186,26	133
		Сметная стоимость:				**2514,56**	**1795**
3	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**19,3**		**30,63**	**591**
3. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,155558	1300,00	202
		Итого оплата труда:				**10,48**	**148**
3. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,155558	3800,00	591
		Итого эксплуатация машин:				**30,63**	**591**
		Накладные расходы	%	72		7,55	146
		Сметная прибыль	%	8		3,05	59

		Сметная стоимость:				**41,23**	**796**
4	**11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3**	**19,3**		**131,75**	**2543**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,108	2,084	638,00	1330
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,506625	1088,00	551
		Итого оплата труда:				**97,46**	**1881**
4. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,506625	2338,00	1184
4. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	2,026	14,00	28
		Итого эксплуатация машин:				**62,84**	**1213**
		Накладные расходы	%	72		70,17	1354
		Сметная прибыль	%	8		16,15	312
		Сметная стоимость:				**218,07**	**4209**
5	**11-010101-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**4,5**		**152,84**	**688**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	0,00724	0,03258	762,00	25
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0315	0,14175	1300,00	184
		Итого оплата труда:				**46,47**	**209**
5. 3	31-010201-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,0315	0,14175	4677,00	663
		Итого эксплуатация машин:				**147,33**	**663**
		Накладные расходы	%	72		33,46	151
		Сметная прибыль	%	8		14,90	67
		Сметная стоимость:				**201,20**	**905**
6	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**55,76**		**3330,73**	**30426**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=707,33)	чел-ч	0,263	14,665	850,00	12465
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	1,84	1260,28	2319
		Итого оплата труда:				**530,28**	**29568**
6. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0077	0,429352	4249,00	1824
6. 4	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	0,680272	4161,00	2831
6. 5	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0116	0,646816	1088,00	704
6. 6	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,051	2,844	120,00	341
6. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,08364	2465,00	206
		Итого эксплуатация машин:				**260,21**	**14509**
		Итого материалов:				**2623,42**	**0**
		Накладные расходы	%	94		498,46	27794
		Сметная прибыль	%	8		306,34	17082
		Сметная стоимость:				**4135,52**	**230597**

7	**11-060201-0101**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**16,53905**		**30769,85**	**508904**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=725,84)	чел-ч	3,94	96,924	894,00	86650
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	5,621	1294,97	7279
		Итого оплата труда:				**3818,26**	**63150**
7. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,06642	4249,00	282
7. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	5,166	39,00	201
7. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,2583	4329,00	1118
7. 6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	4,92	3996,00	19660
7. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,37638	2465,00	928
		Итого эксплуатация машин:				**902,03**	**14919**
7. 9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	25,092	24481,00	614277
7.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	9,84	70,00	689
7.11	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,01968	40416,00	795
7.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,0492	53953,00	2654
7.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,16974	58360,00	9906
7.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,0123	26517,00	326
7.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	9,102	310,00	2822
7.16	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,13776	6994,00	963
7.17	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,16974	27221,00	4620
7.19	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	12,177	907,00	11045
		Итого материалов:				**26345,46**	**435729**
		Накладные расходы	%	91		3474,62	57467
		Сметная прибыль	%	8		2739,56	45310
		Сметная стоимость:				**36984,02**	**611681**
9	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**1,88868**		**87239,49**	**164767**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	73,6	139,007	1000,00	139007
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	0,509944	1277,85	652
		Итого оплата труда:				**73945,02**	**139658**
9. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	16,3	30,785	295,00	9082
9. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,207755	4329,00	899
9. 5	31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,7	6,988	91,00	636
9. 6	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,19	2,248	181,00	407
9. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,16	0,302189	2465,00	745
9. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,32	4,382	26,00	114

		Итого эксплуатация машин:				**6291,50**	**11883**
9. 9	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности	т	0,00194	0,003664	402893,00	1476
9.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,05666	70,00	4
9.11	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,035318	3360,00	119
9.12	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,001945	60195,00	117
9.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,005	0,009443	404706,00	3822
9.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,018887	310,00	6
9.15	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	3,683	293,00	1079
9.16	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	1,114	147,00	164
9.17	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000189	1880677,00	355
9.18	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,026442	220651,00	5834
9.19	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000585	433151,00	253
9.20	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,001133	572135,00	648
		Итого материалов:				**7347,99**	**13878**
		Накладные расходы	%	69		51022,60	954
		Сметная прибыль	%	8		11060,91	207
		Сметная стоимость:				**149322,48**	**282022**
13	**21-050201-0501**	**Уголок стальной горячекатанный равнополочная из углеродной стали**	**т**	**0,9828**		**216670,00**	**212943**
		Сметная прибыль	%	8		17333,60	17035
		Сметная стоимость:				**234003,60**	**229979**
		ВОРОТА					
19	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,08808**		**74313,87**	**6546**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=751,15)	чел-ч	56,5	4,977	946,00	4708
19. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	0,317793	1310,87	417
		Итого оплата труда:				**58178,62**	**5124**
19. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,008808	295,00	3
19. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,01057	4329,00	46
19. 5	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	0,282737	5530,00	1564
19. 6	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,007751	8085,00	63
19. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,016735	2465,00	41
19. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	0,128597	26,00	3
		Итого эксплуатация машин:				**19518,07**	**1719**
19.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,002642	70,00	0,18

19.14	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000039	404706,00	16
19.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000881	310,00	0
19.16	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,105696	293,00	31
19.17	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,031709	147,00	5
19.18	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000009	1880677,00	17
19.19	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,000039	212247,00	8
19.20	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000027	433151,00	12
19.21	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000053	572135,00	30
		Итого материалов:				**1346,80**	**119**
		Накладные расходы	%	69		40143,25	3536
		Сметная прибыль	%	8		9156,57	807
		Сметная стоимость:				**123613,69**	**10888**
20	**2105-0201-0501**	**Уголок стальной горячекатанный равнополочная из углеродной стали**	**т**	**0,088080**		**216670,00**	**0**
		Сметная прибыль	%	8		17333,60	1527
		Сметная стоимость:				**234003,00**	**1527**
22	**21-130211-0301**	**Профилироанный настил оцинкованный высотой профиля 75мм, тольщиной**	**т**	**26,250000**		**3498,00**	**0**
		Сметная прибыль	%	8		279,84	7346
		Сметная стоимость:				**3777,84**	**7346**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1372257**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1372257**
Итого по акту			Тенге				2505199
НДЗРК 8.04-06-2015		Временные здания и сооружения 2,9 %	Тенге				72650,76046
НДЗРК 8.04-05-2016		Дополнительные затраты при производстве строительно=монтажных работ в зимнее время 2,42%					60625,80701
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 2%	Тенге				50103,97273
ВСЕГО, по акту:			**Тенге**				**2688579**

Заказчик:

КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Т. Ұзақов

Технадзор:

ТОО "Баспана-Кызылорда"

С. Кадрияұлы

Подрядчик:

ТОО "БАИС-А"

Г. Айтуреева

Авторский надзор:

Филиал "Енбек-Кызылорда"

РГП на ПВХ "Енбек" ИУ КУИС МВД РК

Е. Торебеков