Счет-фактура № 00000000006 от 17 мая 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "ЛАН"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 961040002483, Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, село Узынағаш, улица Абая, дом № 20А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0012026, от 29.04.2015

ИИК поставщика: KZ6996502F0008226533, в банке АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №53 от 10.03.2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган Г.А.,г.Талдыкорган, Ескельди би, 283

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 961040002483, Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "ЛАН",Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, село Узынағаш, улица Абая, дом № 20А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 991240001666, Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областная больница города Талдыкорган" государственного учреждения "Управления здравоохранения Акима Алматинской области" акимата Алматинской области,Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган Г.А.,г.Талдыкорган, Ескельди би, 283

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областная больница города Талдыкорган" государственного учреждения "Управления здравоохранения Акима Алматинской области" акимата Алматинской области

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 991240001666, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган Г.А.,г.Талдыкорган, Ескельди би, 283

ИИК получателя: KZ158560000000090030, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт больничного городка №2, включающего в себя ГКП на ПХВ "Областная больница города Талдыкорган" (взрослая), ГКП на ПХВ "Областная детская больница"	услуга	1	73 780 842,86	73 780 842,86	12%	8 853 701,14	82 634 544,00		
Всего по счету:					**73 780 842,86**		**8 853 701,14**	**82 634 544,00**		

Руководитель: Сәтібек М. Д.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

«Фирма «ЛАН»

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

991240001666

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областная больница города Талдыкорган" государственного учреждения "Управления здравоохранения Акима Алматинской области" акимата Алматинской области,Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган Г.А.,г.Талдыкорган, Ескельди би, 283, тел.: 23-40-60**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

961040002483

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "ЛАН",Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, село Узынағаш, улица Абая, дом № 20А**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №53 от 10.03.2016 г.

Номер документа	Дата составления
6	17.05.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт больничного городка №2, включающего в себя ГКП на ПХВ "Областная больница города Талдыкорган" (взрослая), ГКП на ПХВ "Областная детская больница"			услуга	1	82 634 544,00	82 634 544,00
				Итого	1	x	82 634 544,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Сатыбек И.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Тех.: надзор

Принял (Заказчик) Директор / / Рахметов М. К
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.05.2016

М.П.

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Областная больница города Талдыкорган" государственного учреждения "Управления здравоохранения Акима Алматинской области" акимата Алматинской области "	Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. №170
Подрядчик: ТОО "Фирма "ЛАН"	

Наименование строительства и его адрес:

Капитальный ремонт больничного городка №2, включающего в себя ГКП на ПХВ "Областная больница города Талдыкорган" (взрослая),
ГКП на ПХВ "Областная детская больница" в Алматинской области, г.Талдыкорган, ул. Ескельди би, 283

СПРАВКА №3 от 17.05.2016 г.

Стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2016г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код
		Договор №53	10.03.2016 г.				

Наименование объектов, комплексов, работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце в текущих ценах без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
			СМР в сметных базисных ценах без НДС	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметном базовом уровне цен 2001 г.)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце за	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	156 309 491	73 780 843							8853701	82 634 544
Всего к оплате	**156 309 491**	**73 780 843**							**8 853 701**	**82 634 544**

М.П. **Заказчик: Директор Рахметов М** _____ (подпись)

М.П. **Подрядчик: Директор Сәтібек М.Д.** _____ (подпись)

Унифицированная форма N3 КС-3

Заказчик ГКП на праве хозяйственного ведения «Областная больница города Талдыкорган» государственного учреждения «Управлениездравоохранения Акима Алматинскойобласти» акиматаАлматинской области
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО«Фирма ЛАН»
(организация, адрес, телефон)

Стройка Капитальный ремонт больничного городка №2, включающего в себя ГКП на ПХВ "Областная больница города Талдыкорган (взрослая), ГКП на ПХВ "Областная детская больница
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) номер: 53
дата :10.03.2016:

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
		26.04.2016	17.05.2016

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе: за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1.	Ремонтно-строительные работы		23837955	23837955	23837955
	В том числе :				
	Заработная плата основных рабочих	-			2712907
	Стоимость эксплуатации машин	-			438224
	Заработная плата машинистов	-			135306
	Стоимость материальных ресурсов	-			17806933
	Накладные расходы	-			2879892
	Ненормируемые и непредвиденные затраты	-			1430277
	Всего, сметная стоимость СМР	-			25268233
	Итого с временными	- 1,8 %			25723061
	Итого с зимними удорожаниями	- 1,35 %			26070322
	Итого с затратами на дополнительные отпуска	- 0,4 %			26173214

2

1	2	3	4	5	6
	Итого с затратами на выслугу лет			- 1 %	26430445
	Пересчет в текущих ценах, К=2,73677				72334160
	Итого с налогами, сборами, обязательными платежами			- 2 %	73780843
	Налог на добавленную стоимость			- 12 %	8853701
	Итого с НДС				82634544

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения «Областная больница города Талдыкорган» государственного учреждения «Управленяздравоохранения Акима Алматинскойобласти» акиматаАлматинской области

Директор Рахметов М

Технический надзор: ТОО Инженерное бюро «Nurtau». Технадзор МаксыбаевС.А

Подрядчик: ТОО «Фирма ЛАН». Директор Сатібек М.Д

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)

Заказчик ГКП на праве хозяйственного ведения «Областная больница города Талдыкорган» государственного учреждения «Управленя здровоохранения Акима Алматинской облости» акимата Алматинской области

Форма N 2в

ПодрядчикТОО «Фирма ЛАН»

Субподрядчик

Договор53 от 10 марта 2016

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт больничного городка №2, включающего в себя ГКП на ПХВ "Областная больница города Талдыкорган (взрослая), ГКП на ПХВ "Областная детская больница

Наименование обьекта: Капитальный ремонт больничного городка №2, включающего в себя ГКП на ПХВ "Областная больница города Талдыкорган (взрослая), ГКП на ПХВ "Областная детская больница

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2016 год.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Блок 1,2,3								
1.	Е0162-36-1	Очистка стен и откосов от старой окраски	м2	1714,59	25,70 25,70	-- --	44065 44065	-- --	0,18 --	305 --
2.	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	6148,00	8,62 8,60	0,02 --	52996 52873	123 --	0,05 --	338 --
3.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,76	59912,58 54596,25	670,08 253,13	45306 41286	507 191	-- 1,47	-- 1
4.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,76	53000,00 --	-- --	40079 --	-- --	-- --	-- --
5.	Е0115-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	1568,23	1535,64 43,57	1,27 0,19	2408237 68328	1992 298	-- 0,00	-- 2
		Итого по разделу: Блок 1,2,3								2590682

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Блок 4								
6.	Е0162-36-1	Очистка стен и откосов от старой окраски	м2	882,86	25,70 25,70	-- --	22690 22690	-- --	0,18 --	157 --
7.	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	3375,00	8,62 8,60	0,02 --	29092 29025	68 --	0,05 --	185 --
8.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,42	59912,58 54596,25	670,08 253,13	24872 22665	278 105	-- 1,47	-- 1
9.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,42	53000,00 --	-- --	22002 --	-- --	-- --	-- --
10.	Е0115-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	860,90	1535,64 43,57	1,27 0,19	1322032 37509	1093 164	-- 0,00	-- 1
		Итого по разделу: Блок 4								1420688
		Раздел: Блок 5								
11.	Е0162-36-1	Очистка стен и откосов от старой окраски	м2	1205,47	25,70 25,70	-- --	30981 30981	-- --	0,18 --	215 --
12.	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	4318,00	8,62 8,60	0,02 --	37221 37135	86 --	0,05 --	237 --
13.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,53	59912,58 54596,25	670,08 253,13	31820 28997	356 134	-- 1,47	-- 1
14.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,53	53000,00 --	-- --	28149 --	-- --	-- --	-- --
15.	Е0115-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	1101,50	1535,64	1,27	1691507	1399	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					43,57	0,19	47992	209	0,00	1
										1819678
		Итого по разделу: Блок 5								
		Раздел: Блок 6								
16.	Е0162-36-1	Очистка стен и откосов от старой окраски	м2	809,25	25,70	--	20798	--	0,18	144
					25,70	--	20798	--	--	--
17.	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	2882,00	8,62	0,02	24843	58	0,05	158
					8,60	--	24785	--	--	--
18.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,35	59912,58	670,08	21238	238	--	--
					54596,25	253,13	19354	90	1,47	1
19.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,35	53000,00	--	18788	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0115-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	735,08	1535,64	1,27	1128818	934	--	--
					43,57	0,19	32027	140	0,00	1
										1214485
		Итого по разделу: Блок 6								
		Раздел: Блок 7-8								
21.	Е0162-36-1	Очистка стен и откосов от старой окраски	м2	1735,70	25,70	--	44607	--	0,18	309
					25,70	--	44607	--	--	--
22.	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	6219,00	8,62	0,02	53608	124	0,05	341
					8,60	--	53483	--	--	--
23.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,76	59912,58	670,08	45830	513	--	--
					54596,25	253,13	41763	194	1,47	1
24.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,76	53000,00	--	40542	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.	Е0115-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	1586,40	1535,64 43,57	1,27 0,19	2436139 69119	2015 301	-- 0,00	-- 2 2620726
		Итого по разделу: Блок 7-8								
		Раздел: Фасады терапии								
26.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	1075,40	394,17 222,01	6,15 2,34	423890 238750	6614 2516	-- 0,01	-- 15
27.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	42,40	565,49 359,66	7,91 2,99	23977 15250	335 127	-- 0,02	-- 1
28.	Е0115-79-2	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1.8 мм	м2	1077,19	280,97 122,13	3,14 1,19	302658 131557	3382 1282	-- 0,01	-- 7 750525
		Итого по разделу: Фасады терапии								
		Раздел: Кровля блока 1-3								
29.	Е0112-7-8	Разборка кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	1103,50	71,92 56,51	5,81 0,82	79364 62359	6411 905	-- 0,00	-- 5
30.	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	м2	1103,50	24,15 21,51	2,64 0,45	26650 23736	2913 497	0,15 0,00	167 5
31.	Е0110-50-3	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного	м2	192,50	404,74 50,46	10,49 3,96	77912 9714	2019 762	-- 0,02	-- 4
32.	Е0112-7-5	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	1103,50	1006,93 313,89	10,25 3,85	1111147 346378	11311 4248	-- 0,02	-- 25
33.	С11011-30-60	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	116,60	396,00 --	-- --	46174 --	-- --	-- --	-- --
34.	С11011-30-61	Планка трапециевидного конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	58,60	302,00 --	-- --	17697 --	-- --	-- --	-- --

7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										1358944
		Итого по разделу: Кровля блока 1-3								
		Раздел: Кровля блока 4								
35.	Е0112-7-8	Разборка кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	697,80	71,92 56,51	5,81 0,82	50186 39433	4054 572	-- 0,00	-- 3
36.	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	м2	697,80	24,15 21,51	2,64 0,45	16852 15010	1842 314	0,15 0,00	106 3
37.	Е0110-14-1	Демонтаж отдельных элеменотв каркаса кровли	м3	1,67	2985,42 2718,00	267,42 100,80	4986 4539	447 168	-- 0,58	-- 1
38.	Е0110-14-1	Монтаж отдельных элеменотв каркаса кровли	м3	1,67	24334,92 3907,13	417,85 157,50	40639 6525	698 263	-- 0,91	-- 2
39.	Е0110-50-3	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного	м2	76,35	404,74 50,46	10,49 3,96	30902 3853	801 302	-- 0,02	-- 2
40.	Е0112-7-5	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	697,80	1006,93 313,89	10,25 3,85	702636 219032	7152 2687	-- 0,02	-- 16
41.	С11011-30-60	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	66,71	396,00 --	-- --	26417 --	-- --	-- --	-- --
42.	С11011-30-50	Планка ендовы верхней для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	16,70	297,00 --	-- --	4960 --	-- --	-- --	-- --
43.	С11011-30-49	Планка ендовы нижней для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	16,70	194,00 --	-- --	3240 --	-- --	-- --	-- --
										880817
		Итого по разделу: Кровля блока 4								
		Раздел: Кровля блока 5								
44.	Е0112-7-8	Разборка кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	662,70	71,92 56,51	5,81 0,82	47661 37449	3850 543	-- 0,00	-- 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45.	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	м2	662,70	24,15 21,51	2,64 0,45	16004 14255	1750 298	0,15 0,00	100 3
46.	Е0110-14-1	Демонтаж отдельных элеменотв каркаса кровли	м3	1,59	2985,42 2718,00	267,42 100,80	4747 4322	425 160	-- 0,58	-- 1
47.	Е0110-14-1	Монтаж отдельных элеменотв каркаса кровли	м3	1,59	24334,92 3907,13	417,85 157,50	38693 6212	664 250	-- 0,91	-- 1
48.	Е0110-50-3	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного	м2	73,10	404,74 50,46	10,49 3,96	29586 3689	767 289	-- 0,02	-- 2
49.	Е0112-7-5	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	662,70	1006,93 313,89	10,25 3,85	667293 208015	6793 2551	-- 0,02	-- 15
50.	С11011-30-60	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	42,96	396,00 --	-- --	17012 --	-- --	-- --	-- --
51.	С11011-30-61	Планка трапециевидного конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	14,72	302,00 --	-- --	4445 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Кровля блока 5								825442
		Раздел: Кабельная линия 0,38/0,22 кВ от ШО до ВА и наружного освещения								
52.	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	1665,90	32,40 8,60	23,70 5,90	53975 14327	39482 9829	0,06 0,03	100 57
53.	С143006-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт	7,28	9720,00 --	-- --	70762 --	-- --	-- --	-- --
54.	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,09	21603,38 20790,00	-- --	2011 1936	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Кабельная линия 0,38/0,22 кВ от ШО до ВА и наружного освещения								126748
		Раздел: Взрослая областная больница								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	19,14	408,12 238,50	169,62 4,07	7811 4565	3247 78	-- 0,02	-- 0
56.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1916,10	27,84 1,66	26,18 7,20	53335 3181	50154 13796	0,01 0,03	22 48
57.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	1517,84	6,48 --	6,48 2,10	9835 --	9835 3193	-- 0,01	-- 12
58.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	379,46	134,10 134,10	-- --	50886 50886	-- --	0,97 --	369 --
59.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1517,84	21,55 17,03	4,52 --	32703 25849	6855 --	0,11 --	164 --
60.	Е0165-2-3	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм	м	1064,50	189,48 184,30	5,18 0,81	201701 196187	5514 862	1,11 0,01	1187 8
61.	Е0123-13-3	Демонтаж канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	42,00	3675,87 1828,80	1847,07 691,74	154387 76810	77577 29053	-- 4,01	-- 169
62.	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	км	1,06	112791,01 51300,00	60473,38 16165,35	120066 54609	64374 17208	306,00 63,72	326 68
63.	С130804-6-169	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 315 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	1075,14	1646,00 --	-- --	1769689 --	-- --	-- --	-- --
64.	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	29,40	7866,22 2286,00	2308,84 864,68	231267 67208	67880 25422	-- 5,02	-- 147
65.	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	12,60	18920,05 2286,00	2308,84 864,68	238393 28804	29091 10895	-- 5,02	-- 63
66.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	8,25	261,76 195,75	66,01 24,93	2160 1615	545 206	-- 0,14	-- 1
67.	С131104-1	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ	комплек	15,00	13400,00	--	201000	--	--	--

10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т			--	--	--	--	--	--
0	3634-99				--	--	19453	--	--	--
68.	С12021-26 7	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,15	133700,00 --	-- --	--	--	--	--
69.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,38	33306,65 33075,00	34,30 8,80	12690 12602	13 3	-- 0,05	-- 0
		Итого по разделу: Взрослая областная больница								3105375
		Раздел: Демонтажные работы								
70.	Е0101-195 -3	Корчевка деревьев диаметром до 32 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт	дерево	102,00	68,08 12,17	55,91 20,56	6944 1241	5703 2097	0,08 0,07	8 7
71.	Е0101-193 -6	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 32 см, полученной от валки леса	дерево	102,00 76,05	81,12 1,89	5,07 7757	8274 193	517 0,01	0,48 1	49
72.	Е0101-197 -2	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	58,00	34,53 --	34,53 11,51	2003 --	2003 667	-- 0,04	-- 2
73.	Е0101-202 -1	Вывозка пней тракторными прицепами 2 т на расстояние до 100 м, диаметр деревьев до 32 см	пень	160,00	15,75 3,65	12,10 4,44	2521 584	1937 710	0,03 0,01	4 2
		Итого по разделу: Демонтажные работы								19742
		Раздел: Ограждение								
74.	С12021-26 8	Сварная решетка ограждения	т	14,06	134000,00 --	-- --	1884025 --	-- --	-- --	-- --
75.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	407,74	20,35 4,16	0,02 --	8297 1696	8 --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Ограждение								1892323
		Раздел: Демонтажные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76.	Е0101-195-3	Корчевка деревьев диаметром до 32 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт	дерево	15,00	68,08 12,17	55,91 20,56	1021 183	839 308	0,08 0,07	1 1
77.	Е0101-193-6	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 32 см, полученной от валки леса	дерево 76,05	15,00 1,89	81,12 1141	5,07	1217 28	76 0,01	0,48 0	7
78.	Е0101-197-2	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	8,00	34,53 --	34,53 11,51	276 --	276 92	-- 0,04	-- 0
79.	Е0101-202-1	Вывозка пней тракторными прицепами 2 т на расстояние до 100 м, диаметр деревьев до 32 см	пень	23,00	15,75 3,65	12,10 4,44	362 84	278 102	0,03 0,01	1 0
		Итого по разделу: Демонтажные работы								2877
		Раздел: Ограждение								
80.	С12021-26-8	Сварная решетка ограждения	т	17,30	134000,00 --	-- --	2318800 --	-- --	-- --	-- --
81.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	501,83	20,35 4,16	0,02 --	10212 2088	10 --	-- --	-- 2329013
		Итого по разделу: Ограждение					20958064 2712913	438220 135302		5001 712

ИТОГО:

Накладные расходы :	
На монтажные работы	20774
На общестроительные работы	2632511
На сантехнические работы	226607
Всего накладных расходов:	2879892
Итого с накладными	23837956
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	

12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						1430277		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						25268233		
		Итого с временными, 1,8 %						25723061		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						26070322		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						26173214		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						26430445		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						72334160		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						1446683		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						73780843		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						8853701		
		Итого с НДС						82634544		

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения «Областная больница города Талдыкорган» государственного учреждения «Управленя здравоохранения Акима Алматинской облости» акимата Алматинской области

Директор Рахметов М.

Технический надзор: ТОО Инженерное бюро «Nurtau». Технадзор МыктыбаевС.А

Подрядчик: ТОО «Фирма ЛАН». Директор Сатібек М.Д