СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июль 2019 года

По объекту: Строительство биотермической ямы с привязкой в нп Сазды Аральского района Кызылординской области

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Подрядчик: ТОО "БАИС-А"

Наименование объекта	Сметная стоимость тыс. тенге		Договорная цена тыс. тенге		Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Биотермическая яма	12656,077		11602,3923		11602,3923		11602,3923		1895,8133	
ИТОГО:	12656,077		11602,3923		11602,3923		11602,3923		1895,8133	
Всего к оплате:									**1895,8133**	

Заказчик:
КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Т. Ұзақов

Подрядчик:
ТОО"БАИС-А"
Г. Айтуреева

Технадзор:
ТОО "Баспана-Кызылорда"
С. Кадрияұлы

Авторский надзор:
Филиал "Енбек-Кызылорда"
РГП на ПВХ "Енбек" ИУ КУИС МВД РК
Е. Торебеков

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Подрядчик: ТОО "БАИС-А"

АКТ ВЫПОНЕННЫХ РАБОТ

Строительство биотермической ямы с привязкой в нп Сазды Аральского района Кызылординской области

за июль месяц 2019 года

N п/п	Шифр номера нармативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость, тенге	
				на ед измерения	по проектным данным	на ед измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2.Биотермическая яма					
6	**11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание из бентонитовой глины. Устройство**	**м3 основания**	**4**		**1518,66**	**6075**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	0,78	3,12	835,00	2605
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	1,16	1146,48	1330
		Итого оплата труда:				**983,78**	**3935**
6. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	0,84	2338,00	1964
		в.т.ч. Затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,21	0,84	1088,00	913,92
6. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	1,68	14,00	24
		в.т.ч. Затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч				
6. 5	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,32	4575,00	1464
		в.т.ч. Затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,08	0,32	1300,00	416
		Итого эксплуатация машин:				**862,86**	**3451**
6. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,6	30,00	18
		Итого материалов:				**4,50**	**18**
		Накладные расходы	%	93		914,92	3660
		Сметная прибыль	%	8		194,69	779
		Сметная стоимость:				**2628,26**	**10513**
8	**11-080101-0202**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,9**		**4727,36**	**1952**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	0,85	0,765	835,00	639
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,486	1119,41	544
		Итого оплата труда:				**1314,23**	**1183**
8. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,414	2338,00	968
		в.т.ч. Затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,46	0,414	1088,00	450
8. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,828	14,00	12
		в.т.ч. Затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч				

8. 3	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,072	4575,00	329
		в.т.ч. Затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,08	0,072	1300,00	94
		Итого эксплуатация машин:				**1454,36**	**1309**
8. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,135	30,00	4
		Итого материалов:				**2563,25**	**4**
		Накладные расходы	%	93		1222,23	1100
		Сметная прибыль	%	8		475,97	428
		Сметная стоимость:				**6425,56**	**3480**
9	**11-130701-0401**	**Днища аппаратов. Пропитка щебня мастикой "Битуминоль Н-2"**	**м3**	**0,9**		**36997,95**	**12714**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	11	9,9	982,00	**9722**
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,223	1,1	1230,06	**1353**
		Итого оплата труда:				**12306,05**	**11075**
9. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,5376	0,48384	729,00	353
		в.т.ч. Затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч				
9. 4	32-010208-0201	Установки для приготовления поверхностно-активных добавок	маш.-ч	0,2485	0,22365	3369,00	753
		в.т.ч. Затраты труда машинистов, экипаж 1,5 чел	чел-ч	0,37275	0,335475	1554,00	521,33
9. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,85	0,765	2465,00	1886
		в.т.ч. Затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,85	0,765	1088,00	832
		Итого эксплуатация машин:				**3324,36**	**2992**
		Итого материалов:				**22871,59**	**0**
		Накладные расходы	%	69		8491,17	7642
		Сметная прибыль	%	8		3639,13	3275
		Сметная стоимость:				**49128,25**	**23631**
10	**11-061301-0305 РСНБ РК 2015**	**Днища плоские из бетона кл. В15. Устройство**	**м3**	**1,35**		**30767,58**	**30301**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	5,83	7,87	928,00	7303
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5464	0,73764	1291,64	953
		Итого оплата труда:				**6115,99**	**8257**
10. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003645	4249,00	15
10. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,327	0,44145	17,00	7
10. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0104	0,01404	4329,00	61
10. 6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,502	0,6777	3996,00	2708
10. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0108	0,01458	79,00	1
10. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,037	0,04995	174,00	9
10. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0313	0,042255	2465,00	104
		Итого эксплуатация машин:				**2151,84**	**2905**
10.10	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,37	21086,00	28893
10.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00121	0,001633	30,00	0,05

		Итого материалов:				**23205,51**	**28892**
		Накладные расходы	%	91		5565,55	7513
		Сметная прибыль	%	8		2906,65	3924
		Сметная стоимость:				**39239,79**	**52974**
13	**11-080101-0303 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**17,9**		**2075,34**	**10574**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,201	3,598	910,00	3274
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,1253	1088,00	136
		Итого оплата труда:				**190,53**	**3410**
13. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	0,61039	729,00	445
13. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,1253	2465,00	309
		Итого эксплуатация машин:				**42,11**	**754**
13. 5	21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	0,4475	14628,00	6546
		Итого материалов:				**1850,32**	**6546**
		Накладные расходы	%	93		177,19	3172
		Сметная прибыль	%	8		180,20	3226
		Сметная стоимость:				**2432,73**	**16972**
19	**11-080101-0305 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**9,3**		**2093,50**	**19499**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,468	72,025	1071,00	77139
19. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,84645	1088,00	921
		Итого оплата труда:				**507,21**	**78060**
19. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0358	5,51	729,00	4017
19. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,84645	2465,00	2086
		Итого эксплуатация машин:				**39,66**	**6103**
		Итого материалов:				**1552,62**	**0**
		Накладные расходы	%	93		471,71	72596
		Сметная прибыль	%	8		205,22	31583
		Сметная стоимость:				**2770,42**	**123678**
20	**11-060801-0113**	**Плита монолитная перекрытия. Устройство**	**м3**	**4,04**		**13281,68**	**53658**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,14	32,886	928,00	30518
20. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4213	1,702	1101,05	1874
		Итого оплата труда:				**8017,79**	**32392**
20. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,010908	4249,00	46
20. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4843	1,957	15,00	29
20. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3915	1,582	5764,00	9117

20. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0118	0,047672	4329,00	206
20. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0212	0,085648	79,00	7
20. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,061812	2465,00	152
		Итого эксплуатация машин:				**2365,81**	**9558**
20. 9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,118	0,47672	70,00	33
20.10	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	м3	0,0066	0,026664	53953,00	1439
20. 11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной	м3	0,0302	0,122008	58360,00	7120
20. 12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00061	0,002464	26517,00	65
20. 13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,38	1,535	310,00	476
20. 14	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0017	0,006868	30,00	0,21
20. 15	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,214	4,905	907,00	4448
		Итого материалов:				**3361,95**	**13582**
		Накладные расходы	%	91		7296,19	29477
		Сметная прибыль	%	8		1646,23	6651
		Сметная стоимость:				**22224,10**	**89785**
21	**21-040302-0232 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 2,0 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**4,04**		**49573,00**	**200275**
		Сметная прибыль	%	8		3965,84	16022
		Сметная стоимость:				**53538,84**	**216297**
22	**21-050301-0301**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III**	**т**	**0,0156**		**213050,00**	**3324**
		Сметная прибыль	%	8		17044,00	266
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**3589**
23	**21-050301-0302**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III**	**т**	**0,1218**		**195353,00**	**23794**
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	1904
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**25698**
24	**11-120101-0601 РСНБ РК 2015**	**Основания из бетона или расствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением**	**м**	**10,3**		**100,90**	**1031**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=946)	чел-ч	0,0446	0,45938	946,00	435
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00412	1088,00	4
		Итого оплата труда:				**42,63**	**439**
24. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,00412	2465,00	10
		Итого эксплуатация машин:				**0,99**	**10**
24. 4	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,002575	101855,00	262
24. 5	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,005974	54214,00	324
		Итого материалов:				**56,91**	**586**
		Накладные расходы	%	92		39,22	404

		Сметная прибыль	%	8		11,14	115
		Сметная стоимость:				**150,45**	**1550**
25	**21-050301-0105 РСНБ РК 2015 в**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0012**		**208224,00**	**250**
		Сметная прибыль	%	8		16657,92	20
		Сметная стоимость:				**224881,92**	**270**
26	**11-060701-0202**	**Замоналичивание люка. Устройство**	**м3**	**0,2**		**32341,80**	**6468**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	4,15	0,83	982,00	815
26. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,615	0,123	1093,46	134
		Итого оплата труда:				**4747,78**	**950**
26. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00054	4249,00	2
26. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2475	0,0495	39,00	2
26. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5944	0,11888	5764,00	685
26. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0072	0,00144	4329,00	6
26. 7	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,083	0,4165	174,00	72
26. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0107	0,00214	2465,00	5
		Итого эксплуатация машин:				**3867,15**	**773**
26. 9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,203	23516,00	4774
26.10	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,0005	212247,00	106
		Итого материалов:				**24399,36**	**4880**
		Накладные расходы	%	91		4320,48	864
		Сметная прибыль	%	8		2932,98	587
		Сметная стоимость:				**39595,26**	**7919**
27	**11-090601-0101 РСНБ РК 2015**	**Металлоконструкция люка. Монтаж**	**т конструкций**	**0,168**		**80728,80**	**13562**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	82,1	13,793	910,00	12551
27. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,22	0,20496	1275,16	261
		Итого оплата труда:				**72266,70**	**12813**
27. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,76	0,12768	295,00	38
27. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,49	0,08232	4329,00	356
27. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,2	0,0336	28,00	1
27. 6	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,06	0,01008	181,00	2
27. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,73	0,12264	2465,00	302
27. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,7	0,1176	26,00	3
		Итого эксплуатация машин:				**4179,52**	**702**
27. 9	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000326	402893,00	131
27.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00504	70,00	0,35

7.11	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,003142	3360,00	11
27.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00168	310,00	0,52
27.13	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	0,084	293,00	25
27.14	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	0,0252	147,00	4
27.15	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000017	1880677,00	32
27.16	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0007	0,000118	220651,00	26
27.17	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000052	433151,00	23
27.18	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000101	572135,00	58
		Итого материалов:				**1838,28**	**309**
		Накладные расходы	%	69		52624,02	8841
		Сметная прибыль	%	8		10668,23	1792
		Сметная стоимость:				**144021,04**	**24196**
28	**21-060405-1406**	**Металлоконструкция люка**	**т**	**0,0462**		**614991,00**	**28413**
		Сметная прибыль	%	8		49199,28	2273
		Сметная стоимость:				**664190,28**	**30686**
29	**21-050101-0402**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из**	**т**	**0,0420**		**231584,00**	**9727**
		Сметная прибыль	%	8		18526,72	778
		Сметная стоимость:				**250110,72**	**10505**
30	**11-060301-0407**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0042**		**199167,00**	**837**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	198	0,8316	1000,00	832
30. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,001512	1282,14	2
		Итого оплата труда:				**198461,58**	**834**
30. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00063	4329,00	3
30. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,000882	2465,00	2
		Итого эксплуатация машин:				**1167,00**	**5**
		Накладные расходы	%	91		180600,04	759
		Сметная прибыль	%	8		30381,36	128
		Сметная стоимость:				**410148,40**	**1723**
31	**21-060408-0701**	**Конструкции под установку крышек вентиляторов и обрамление проемов в**	**т**	**0,0164**		**418853,00**	**6886**
		Сметная прибыль	%	8		33508,24	551
		Сметная стоимость:				**452361,24**	**7437**
34	**11-060301-0407**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0014**		**362621,00**	**522**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	198	2,851	1000,00	285
34. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,005184	1282,21	0,66
		Итого оплата труда:				**198461,58**	**286**
34. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00216	4329,00	0,94
34. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,003024	2465,00	0,75

		Итого эксплуатация машин:				**1167,00**	**2**
34. 5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0144	163454,00	235
		Итого материалов:				163454,00	235
		Накладные расходы	%	91		180600,00	260
		Сметная прибыль	%	8		43457,68	63
		Сметная стоимость:				**586678,72**	**845**
35	**21-090404-0201**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**4**		**490,00**	**1960**
		Сметная прибыль	%	8		39,20	157
		Сметная стоимость:				**529,20**	**2117**
36	**11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**13,7**		**77,62**	**1063**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,0295	0,40415	1235,00	499
36. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00274	1087,99	3
		Итого оплата труда:				**36,65**	**502**
36. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00137	4249,00	6
36. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00137	27,00	0,04
36. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00137	2465,00	3
36. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,15344	137,00	21
		Итого эксплуатация машин:				**2,21**	**30**
36. 7	22-040101-0205	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000009	0,001233	433151,00	534
		Итого материалов:				**38,98**	**534**
		Накладные расходы	%	69		25,29	346
		Сметная прибыль	%	8		8,23	113
		Сметная стоимость:				**111,15**	**1523**
37	**11-130301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**13,7**		**165,28**	**2264**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	0,0426	0,58362	1000,00	584
37. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00548	1087,99	6
		Итого оплата труда:				**43,04**	**590**
37. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00274	4249,00	12
37. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,00274	27,00	0,07
37. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00274	2465,00	7
37. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,1781	137,00	24
		Итого эксплуатация машин:				**3,13**	**43**
37. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000384	386750,00	148
37. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,002466	604017,00	1490
		Итого материалов:				**119,55**	**1638**
		Накладные расходы	%	--		29,69	407
		Сметная прибыль	%	8		15,60	214

		Сметная стоимость:				**210,57**	**2885**
38	**11-080101-0202**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**2,12**		**4727,36**	**4597**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=701,16)	чел-ч	0,85	1,802	835,00	1505
38. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	1,145	1119,41	1281
		Итого оплата труда:				**1314,23**	**2786**
38. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,9752	2338,00	2280
38. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	1,95	14,00	27
38. 5	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,1696	4575,00	776
		Итого эксплуатация машин:				**1454,36**	**3083**
38. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,318	30,00	10
		Итого материалов:				**2563,25**	**10**
		Накладные расходы	%	93		1222,23	2591
		Сметная прибыль	%	8		475,97	1009
		Сметная стоимость:				**6425,56**	**13622**
39	**11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**2,2**		**22184,88**	**48807**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	1,35	2,97	762,00	2263
39. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,39886	1550,66	618
		Итого оплата труда:				**1309,83**	**2882**
39. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,056	15,00	16
39. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,396	4329,00	1714
39. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00286	2465,00	7
		Итого эксплуатация машин:				**789,62**	**1737**
39. 6	21-020101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,244	18253,00	40960
39. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,55	6994,00	3847
		Итого материалов:				**20366,56**	**44806**
		Накладные расходы	%	91		1191,95	2622
		Сметная прибыль	%	8		1870,15	4114
		Сметная стоимость:				**25246,98**	**55543**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ биотермическая яма			Тенге				**727438**
		РАЗДЕЛ 3.Бетонная площадка с навесом					
40	**11-110101-0204**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3**	**0,2200**		**4180,81**	**920**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,24	0,7128	835,00	595
40. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	0,121	1088,00	132
		Итого оплата труда:				**3303,80**	**727**
40. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,0198	2338,00	237

4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,1012	1689,04	171
0. 5	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	0,2046	14,00	3
		Итого эксплуатация машин:				**1470,91**	**324**
40. 6	21-010201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	0,0638	2187,28	140
40. 7	21-010201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	0,0198	2187,28	43
40. 8	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	0,22	1910,21	420
40. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,033	30,00	1
		Итого материалов:				**4,50**	**1**
		Накладные расходы	%	94		3105,57	683
		Сметная прибыль	%	8		582,91	128
		Сметная стоимость:				**7869,29**	**1731**
41	**21-010201-0602**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-**	**м3**	**0,22**		**2467,00**	**543**
		Сметная прибыль	%	8		197,36	43
		Сметная стоимость:				**2664,36**	**586**
42	**11-090305-0301**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и**	**т конструкций**	**0,0375**		**87239,49**	**3269**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	73,6	2,758	1000,00	2758
42. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	0,010117	1277,85	13
		Итого оплата труда:				**73945,02**	**2771**
42. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	16,3	0,610761	295,00	180
42. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,004122	4329,00	18
42. 5	31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,7	0,138639	91,00	13
42. 6	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,19	0,044589	181,00	8
42. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,16	0,005995	2465,00	15
42. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,32	0,08693	26,00	2
		Итого эксплуатация машин:				**6291,50**	**236**
42. 9	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000073	402893,00	29
42.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,001124	70,00	0,08
42.11	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000701	3360,00	2
42.12	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000039	60195,00	2
42.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,005	0,000187	404706,00	76
42.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000375	310,00	0
42.15	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,073067	293,00	21

16	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,022107	147,00	3
17	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000004	1880677,00	7
2.18	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,000525	220651,00	116
42.19	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000012	433151,00	5
42.20	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000022	572135,00	13
		Итого материалов:				**7347,99**	**275**
		Накладные расходы	%	69		51022,06	1912
		Сметная прибыль	%	8		11060,92	414
		Сметная стоимость:				**149322,48**	**5595**
44	**11-060101-0102**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.**	**м3**	**0,26**		**7826,09**	**2035**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	4,41	1,147	910,00	1043
44. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,07553	1093,93	83
		Итого оплата труда:				**4330,89**	**1126**
44. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000702	4249,00	3
44. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,06838	39,00	3
44. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,07241	5764,00	417
44. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,000962	4329,00	4
44. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,002184	79,00	0,17
44. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,001456	2465,00	4
		Итого эксплуатация машин:				**1657,49**	**431**
44. 9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,0975	70,00	7
44.10	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,001768	58360,00	103
44. 11	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,00007	26517,00	2
44. 12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,06188	310,00	19
44. 13	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,03978	6994,00	278
44. 14	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,16666	907,00	151
		Итого материалов:				**2155,51**	**560**
		Накладные расходы	%	91		3941,11	1025
		Сметная прибыль	%	8		941,38	245
		Сметная стоимость:				**12708,58**	**3304**
45	**11-060301-0404**	**Болты поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	**т**	**0,001175**		**35414,51**	**42**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	33,1	0,038893	1000,00	39
45. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3726	0,000438	1550,69	0,68
		Итого оплата труда:				**33677,81**	**40**
45. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,37	0,000435	4329,00	2
45. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,62	0,001903	174,00	0,33
45. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0026	0,000003	2465,00	0,01

		Итого эксплуатация машин:				**1890,02**	**2**
6	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	1	0,001175	404706,00	476
		Сметная прибыль	%	8		32376,48	38
		Сметная стоимость:				**437082,48**	**514**
46	**21-130201-0901**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,001175**		**404706,00**	**476**
		Сметная прибыль	%	8		32376,48	38
		Сметная стоимость:				**437082,48**	**514**
47	**11-060301-0408**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,00312**		**59167,00**	**185**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	58	0,18096	1000,00	181
47. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,001123	1282,14	1
		Итого оплата труда:				**58461,58**	**182**
47. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,000468	4329,00	2
47. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,000655	2465,00	2
		Итого эксплуатация машин:				**1167,00**	**4**
47. 5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,00312	53200,04	166
		Итого материалов:				**121356,40**	**379**
		Накладные расходы	%	–		22093,28	69
		Сметная прибыль	%	8		17784,46	55
		Сметная стоимость:				**240090,19**	**749**
48	**21-050101-9906**	**Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной)**	**т**	**0,00312**		**228133,00**	**712**
		Сметная прибыль	%	8		18250,64	57
		Сметная стоимость:				**246383,64**	**769**
49	**11-090302-0301**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для**	**т конструкций**	**0,091234**		**75303,40**	**6870**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	56,5	5,155	946,00	4876
49. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	0,329172	1310,87	432
		Итого оплата труда:				**58178,62**	**5308**
49. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,009123	295,00	3
49. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,010948	4329,00	47
49. 5	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	0,292861	5530,00	1620
49. 6	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,008029	8085,00	65
49. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,017334	2465,00	43
49. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	0,133202	26,00	3
		Итого эксплуатация машин:				**19518,07**	**1781**
49. 9	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000177	402893,00	71
49.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,002737	70,00	0

11	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001706	3360,00	6
49.12	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,000018	415412,00	8
49.13	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000094	60195,00	6
49.14	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,00004	404706,00	16
49.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000912	310,00	0,28
49.16	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,109481	293,00	32
49.17	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,032844	147,00	5
49.18	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000009	1880677,00	17
49.19	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,00004	212247,00	9
49.20	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000028	433151,00	12
49.21	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000055	572135,00	31
		Итого материалов:				**2336,33**	**213**
		Накладные расходы	%	69		40143,25	3662
		Сметная прибыль	%	8		9235,73	843
		Сметная стоимость:				**124682,38**	**11375**
51	**11-060301-0408**	**Закрепление вентиляционной трубы. Установка**	**т**	**0,002964**		**59167,00**	**175**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	58	0,171912	1000,00	172
51. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,001067	1282,14	1
		Итого оплата труда:				**58461,58**	**173**
51. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,000445	4329,00	2
51. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,000622	2465,00	2
		Итого эксплуатация машин:				**1167,00**	**3**
		Накладные расходы	%	91		53200,04	158
		Сметная прибыль	%	8		8989,36	27
		Сметная стоимость:				**121356,40**	**360**
52	**21-050301-0302**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III**	**т**	**0,002964**		**208224,00**	**617**
		Сметная прибыль	%	8		16657,92	49
		Сметная стоимость:				**224881,92**	**667**
53	**11-220101-0105**	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 300 мм. Укладка с**	**км**	**0,0030**		**587181,18**	**1762**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	398	1,194	1018,00	1215
53. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	21,58	0,06474	1448,62	94
		Итого оплата труда:				**436425,24**	**1309**
53. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,94	0,00282	4329,00	12
53. 4	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	15,76	0,04728	6550,00	310
53. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	30	0,09	73,00	7

6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	3,48	0,01044	1419,00	15
7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,4	0,0042	2465,00	10
		Итого эксплуатация машин:				**117876,38**	**354**
53. 8	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	1,6	0,0048	16850,00	81
53. 9	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3	0,0009	40416,00	36
53.10	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	144	0,432	174,00	75
		Итого материалов:				**64140,80**	**192**
		Накладные расходы	%	99		432060,99	1296
		Сметная прибыль	%	8		81539,37	245
		Сметная стоимость:				**1100781,54**	**3302**
54	**23-011201-1105**	**Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 300 с муфтами БНМ без**	**м**	**3**		**5056,00**	**15168**
		Сметная прибыль	%	8		404,48	1213
		Сметная стоимость:				**5460,48**	**16381**
55	**11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**3,908852**		**81,98**	**320**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1235)	чел-ч	0,0295	0,115311	1235,00	142
55. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000782	1088,04	1
		Итого оплата труда:				**36,65**	**143**
55. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000391	4249,00	2,00
55. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000391	27,00	0,01
55. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000391	2465,00	0,96
55. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,043779	137,00	6
		Итого эксплуатация машин:				**2,21**	**9**
55. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000059	290315,00	17
55. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000352	433151,00	152
		Итого материалов:				**43,34**	**169**
		Накладные расходы	%	69		25,29	99
		Сметная прибыль	%	8		8,58	34
		Сметная стоимость:				**115,85**	**453**
56	**11-130301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**3,908852**		**165,28**	**646**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,0426	0,166517	1000,00	167
56. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,001564	1087,98	2
		Итого оплата труда:				**43,04**	**168**
56. 3	31-050102-0102	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000782	4249,00	3
56. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000782	27,00	0,02
56. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000782	2465,00	2,00
56. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,050815	137,00	7

		Итого эксплуатация машин:				**3,13**	**12**
7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000109	386750,00	42
6.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталовая ПФ=115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000704	604017,00	425
		Итого материалов:				**119,55**	**467**
		Накладные расходы	%	69		29,69	116
		Сметная прибыль	%	8		15,60	61
		Сметная стоимость:				**210,57**	**823**
57	**11-120101-0716**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.**	**м2 кровли**	**18**		**649,57**	**11692**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,5663	10,193	982,00	10010
57. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,081	1440,09	117
57. 3		**Итого оплата труда:**				**562,59**	**10127**
57. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	0,0612	4329,00	265
57. 5	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0294	0,5292	11,00	6
57. 6	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	1,17	16,00	19
57. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,0198	2465,00	49
57. 8		**Итого эксплуатация машин:**				**18,79**	**338**
57. 10	21-130208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	0,1278	6115,00	781
57. 11	21-130211-0414	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	54,54	3,00	164
57. 12	22-040201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,36	1108,00	399
		Итого материалов:				**74,67**	**1344**
		Накладные расходы	%	92		517,58	9316
		Сметная прибыль	%	8		93,37	1681
		Сметная стоимость:				**1260,52**	**22689**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО бетонная площадка и навес			Тенге				**69812**

РАЗДЕЛ 1.Подсобное помещение

Земляные работы

8	**21-020101-2201**	**Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,1309**		**18547,00**	**2428**
		Сметная прибыль	%	8		1483,76	194
		Сметная стоимость:				**20030,76**	**2622**
10	**11-080101-0303**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**3,6**		**2075,34**	**7471**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,201	0,7236	910,00	658
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,0252	1088,00	27
		Итого оплата труда:				**190,53**	**686**
10. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	0,12276	729,00	89
10. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,0252	2465,00	62
		Итого эксплуатация машин:				**42,11**	**152,00**

	21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	0,09	14628,00	1317
	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,2	7,92	228,00	1806
	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	15,12	226,00	3417
8	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000864	54214,00	47
0. 9	21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,000576	130035,00	75
		Итого материалов:				**1850,32**	**6661**
		Накладные расходы	%	93		177,19	638
		Сметная прибыль	%	8		180,20	649
		Сметная стоимость:				**2432,73**	**8758**
		СТЕНЫ					
12	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**8,4**		**10657,37**	**52355**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	4,54	38,136	865,00	32988
12. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	3,36	1088,00	3656
		Итого оплата труда:				**4362,30**	**36643**
12. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	3,36	5764,00	19367
		Итого эксплуатация машин:				**2305,60**	**19367**
		Итого материалов:				**4424,67**	**0**
		Накладные расходы	%	93		4056,94	34078
		Сметная прибыль	%	8		1177,14	9888
		Сметная стоимость:				**15891,45**	**96321**
		ПЕРЕМЫЧКИ					
14	**11-070503-0110**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных**	**4**		**424,05**	**1696**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,148	0,592	946,00	560
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,172	1088,00	187
		Итого оплата труда:				**186,79**	**747**
14. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,1648	5764,00	950
14. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0072	2465,00	18
		Итого эксплуатация машин:				**241,91**	**968**
14. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,01	16850,00	169
		Итого материалов:				**42,13**	**169**
		Накладные расходы	%	118		220,41	882
		Сметная прибыль	%	8		51,56	206
		Сметная стоимость:				**696,02**	**2784**
15	**21-040105-9901**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,068**		**68997,00**	**4692**
		Сметная прибыль	%	8		5519,76	375
		Сметная стоимость:				**74516,76**	**5067**
		ПЕРЕКРЫТИЕ					

	11-100104-0101	**Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов.**	м2 перекрытия	7,3		5533,04	7454
	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	0,94	6,862	879,00	6032
2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0544	0,39712	1368,11	543
		Итого оплата труда:				**900,69**	**6575**
16. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0327	0,23871	4329,00	1033
16. 4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0047	0,03431	11,00	0,38
16. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0217	0,15841	2465,00	390
		Итого эксплуатация машин:				**195,10**	**1424**
		Итого материалов:				**4511,68**	**0**
		Накладные расходы	%	90		810,62	5918
		Сметная прибыль	%	8		507,49	3705
		Сметная стоимость:				**6851,15**	**17077**
18	**11-100105-0101**	**Стропила. Установка**	м3 древесины в	0,2169		93735,73	4418
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=713,5)	чел-ч	22,1	4,793	865,00	4146
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	0,080253	1276,92	102
		Итого оплата труда:				**19588,96**	**4249**
18. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,032535	4329,00	141
18. 4	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	0,095436	145,00	14
18. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,047718	2465,00	118
		Итого эксплуатация машин:				**1255,45**	**272**
		Итого материалов:				**73363,78**	**0**
		Накладные расходы	%	90		17630,06	3824
		Сметная прибыль	%	8		8909,26	1932
		Сметная стоимость:				**120275,05**	**10174**
19	**11-100115-0101**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в	0,2169		9970,93	2163
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	0,78	0,169182	928,00	157
19. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,003687	1225,07	5
		Итого оплата труда:				**744,67**	**167**
19. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,001084	4329,00	5
19. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,002603	2465,00	6
		Итого эксплуатация машин:				**51,23**	**11**
19. 5	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,000217	71020,00	15
19. 6	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,000369	75217,00	28
19. 7	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,001453	1342730,00	1951
19. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,023	0,004989	30,00	0,15
		Итого материалов:				**9195,87**	**1995**
		Накладные расходы	%	90		670,20	145
		Сметная прибыль	%	8		851,29	185
		Сметная стоимость:				**11492,43**	**2493**

	11-120101-0701	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный.**	**м2 кровли**	**11,2**		**2112,93**	**18433**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	0,424	4,749	928,00	4407
2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0169	0,18928	1198,30	227
		Итого оплата труда:				**413,72**	**4634**
20. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0071	0,07952	5764,00	458
20. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004	0,0448	4329,00	194
20. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0058	0,06496	2465,00	160
		Итого эксплуатация машин:				**72,54**	**812**
20. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0008	0,00896	16850,00	151
20. 8	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,00056	218211,00	122
20. 9	21-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,00112	313813,00	350
20.10	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,	м3	0,0054	0,06048	51097,00	3090
20.12	21-100202-0103	Лист асбестоцементный волнистый обыкновенного профиля, толщиной 5,5 мм, ГОСТ	м2	1,35	15,12	572,00	8649
20.13	21-130209-0202	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,08	0,896	393,00	352
20.14	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,0189	0,21168	351,00	74
20.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0567	0,63504	310,00	197
20.16	21-130211-0609	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000106	0,001187	191646,00	228
		Итого материалов:				**1646,92**	**13214**
		Накладные расходы	%	92		380,63	4263
		Сметная прибыль	%	8		199,48	2234
		Сметная стоимость:				**2693,04**	**24930**
21	**11-100115-0201**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2**	**11,2**		**346,02**	**3875**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,029	0,3248	946,00	307
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,008848	1223,67	11
		Итого оплата труда:				**28,40**	**318**
21. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,002576	4329,00	11
21. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,006272	2465,00	15
		Итого эксплуатация машин:				**2,38**	**27**
21. 5	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,000448	71020,00	32
21. 6	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,000672	75217,00	51
21. 7	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,002576	1342730,00	3459
21. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00079	0,008848	30,00	0,27
		Итого материалов:				**316,21**	**3542**
		Накладные расходы	%	90		25,56	286
		Сметная прибыль	%	8		29,73	333
		Сметная стоимость:				**401,30**	**4495**
22	**11-340108-0701**	**Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из дюралюминия**	**м2 поверхности**	**6,71**		**5491,82**	**36850**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	0,744	4,992	1035,00	5167

	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0014	0,009394	1088,00	10
		Итого оплата труда:				**771,56**	**5177**
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,12	0,8052	13,00	10
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,009394	2465,00	23
		Итого эксплуатация машин:				**5,01**	**34**
	21-050112-0604	Листы из алюминия с нормальной плакировкой Д1А, отожженые Д1АМ, без термической обработки Д1 ГОСТ 21631-76	т	0,0028	0,018788	1683206,00	31624
	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000012	0,000081	315725,00	26
		Итого материалов:				**4716,77**	**31649**
		Накладные расходы	%	76		586,39	3935
		Сметная прибыль	%	8		486,26	3263
		Сметная стоимость:				**6564,46**	**44048**
		ПРОЕМЫ					
24	**11-100106-0201**	**Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных**	**м2 проемов**	**0,36**		**3368,73**	**1213**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	1,64	0,5904	982,00	580
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0901	0,032436	1164,55	38
		Итого оплата труда:				**1715,41**	**618**
24. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0531	0,019116	5764,00	110
24. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0148	0,005328	4329,00	23
24. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0238	0,008568	729,00	6
24. 6	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1017	0,036612	16,00	1
24. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	0,007992	2465,00	20
		Итого эксплуатация машин:				**443,84**	**160**
24. 8	21-020402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00138	0,000497	21163,00	11
24. 9	21-099999-9902	Блоки оконные	м2	1	0,36	–	–
24.10	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,18	0,4248	228,00	97
24.11	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,692	0,24912	1364,00	340
24.12	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000298	0,000107	22269,00	2
24.13	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,028	0,01008	351,00	4
24.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0296	0,010656	310,00	3
24.15	21-130211-0609	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000114	0,000041	191646,00	8
24.16	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00031	0,000112	79965,00	9
		Итого материалов:				**1314,41**	**473**
		Накладные расходы	%	90		1543,87	556
		Сметная прибыль	%	8		393,01	141
		Сметная стоимость:				**5305,60**	**1910**
26	1115-0501-0104	Окна со спаренным переплетом.Остекленные оконным стеклом тольщиной 3мм	м2		0,36	2244,71	808
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,452	0,16272	910,00	148

	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0079	0,002844	1088,01	3
		Итого оплата труда:				**419,92**	**151**
3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0033	0,001188	5764,00	1005
6.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0046	0,001656	2465,00	124
		Итого эксплуатация машин:				**30,36**	**11**
26.5	2110-0502=1401	Замазка окон на олифе	т	0,00063	0,000227	242133,00	55
26,6	21-130209-0101	Гвозди строительные с размерами от 1,2 мм х 16мм до 2,0мм х50мм ГОСТ 283-75	кг	0,0069	0,002484	463,00	1
26,7	2113-0508-0102	Стекло листовое, тольщина 3мм	м2	1,57	0,5652	1042,00	589
26,8	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,002	0,00072	90,00	0
26,9	2204-0603-0101	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,022	0,00792	508,00	4
		Итого материалов:				**1803,03**	**649**
		Накладные расходы	%	80		335,93	121
		Сметная прибыль	%	8		206,45	74
		Сметная стоимость:				**2787,10**	**1003**
28	**21-130814-2211**	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**шт.**	**2**		**835,00**	**1670**
		Сметная прибыль	%	8		66,80	134
		Сметная стоимость:				**901,80**	**1804**
29	**21-090404-0603**	**Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86**	**шт.**	**4**		**499,00**	**1996**
		Сметная прибыль	%	8		39,92	160
		Сметная стоимость:				**538,92**	**2156**
30	**11-100107-0101**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка**	**м2 проемов**	**2,52**		**2400,20**	**6048**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=788,8)	чел-ч	0,899	2,265	1018,00	2306
29. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,101	0,25452	1142,91	291
		Итого оплата труда:				**1030,62**	**2597**
29. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	0,174384	5764,00	1005
29. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0119	0,029988	4329,00	130
29. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0179	0,045108	729,00	33
29. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,050148	2465,00	124
		Итого эксплуатация машин:				**512,49**	**1291**
29. 7	21-020402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00105	0,002646	21163,00	56
29. 8	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,002016	53953,00	109
29.10	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,89	2,243	228,00	511
29.11	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	1,089	1364,00	1485
29.13	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,021	0,05292	351,00	19
29.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0413	0,104076	310,00	32
29.15	21-130814-0401	Ерши металлические	кг	0,375	0,945	202,00	191
29.16	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,000236	0,000595	79965,00	48
		Итого материалов:				**972,35**	**2450**

		Накладные расходы	%	--		927,55	2337
		Сметная прибыль	%	8		266,21	671
		Сметная стоимость:				**3593,78**	**9056**
31	**21-090404-0303**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ**	**шт.**	**1**		**3420,00**	**3420**
		Сметная прибыль	%	8		273,60	274
		Сметная стоимость:				**3693,60**	**3794**
32	**21-090404-0201**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**4**		**490,00**	**980**
		Сметная прибыль	%	8		39,20	78
		Сметная стоимость:				**529,20**	**1058**
		ОТМОСТКА					
33	**11-110101-0204**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3**	**0,7**		**7306,00**	**2927**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=701,16)	чел-ч	3,24	2,268	835,00	1894
33. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	0,385	1088,00	419
		Итого оплата труда:				**3303,80**	**2313**
33. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,063	4249,00	268
33. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,322	2338,00	753
33. 5	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	0,651	14,00	9
		Итого эксплуатация машин:				**1470,91**	**1030**
33. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,105	30,00	3
		Итого материалов:				**3129,69**	**3**
		Накладные расходы	%	94		3105,57	2174
		Сметная прибыль	%	8		832,93	583
		Сметная стоимость:				**11244,50**	**5684**
34	**11-110101-1501**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**6,6**		**1095,65**	**7231**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=682,02)	чел-ч	0,361	2,383	791,00	1885
34. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	0,18744	1035,98	194
		Итого оплата труда:				**314,97**	**2079**
34. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	0,0792	4249,00	337
34. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	0,26136	15,00	4
34. 5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	0,05346	2338,00	125
34. 6	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	0,05478	1888,00	103
		Итого эксплуатация машин:				**86,19**	**569**
34. 7	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,20196	2537,00	512
34. 8	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,20196	21086,00	4259
34. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,231	30,00	7
		Итого материалов:				**723,91**	**4778**
		Накладные расходы	%	94		296,07	1954

		Сметная прибыль	%	8		111,34	735
		Сметная стоимость:				**1503,07**	**9920**
	11-110101-1502	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения**	**м2 покрытия**	**6,6**		**477,89**	**3154**
1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=682,02)	чел-ч	0,0416	0,27456	791,00	217
2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	0,05016	910,00	46
		Итого оплата труда:				**39,82**	**263**
35. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0324	0,21384	15,00	3
35. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0076	0,05016	1888,00	95
		Итого эксплуатация машин:				**14,83**	**98**
35. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,13464	21086,00	2839
		Итого материалов:				**430,15**	**2839**
		Накладные расходы	%	94		37,43	247
		Сметная прибыль	%	8		41,23	272
		Сметная стоимость:				**556,55**	**3673**
		ПОЛЫ					
37	**11-110101-0204**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3**	**0,73**		**7306,00**	**3052**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=701,16)	чел-ч	3,24	2,365	835,00	1975
37. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	0,4015	1088,00	437
		Итого оплата труда:				**3303,80**	**2412**
37. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,0657	4249,00	279
37. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,3358	2338,00	785
37. 5	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	0,6789	14,00	10
		Итого эксплуатация машин:				**1470,91**	**1074**
36. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,1095	30,00	3
		Итого материалов:				**3129,69**	**3**
		Накладные расходы	%	94		3105,57	2267
		Сметная прибыль	%	8		832,93	608
		Сметная стоимость:				**11244,50**	**5927**
37	**11-110101-0209**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3**	**0,584**		**24402,70**	**14251**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=701,16)	чел-ч	3,66	2,137	835,00	1785
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**1785**
37. 2	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,28032	15,00	4
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**4**
37. 3	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,18104	2537,00	459
37. 4	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,59568	18609,00	11085
37. 5	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,000584	15252,00	9

	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	1,168	773,00	903
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	0,2044	30,00	6
		Итого материалов:				**21339,40**	**12462**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	1678
		Сметная прибыль	%	8		2182,03	1274
		Сметная стоимость:				**29457,47**	**17203**
38	**11-110101-1501**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**7,3**		**1095,65**	**7998**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=682,02)	чел-ч	0,361	2,635	791,00	2085
38. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	0,20732	1035,98	215
		Итого оплата труда:				**314,97**	**229**
38. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	0,0876	4249,00	372
38. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	0,28908	15,00	4
38. 5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	0,05913	2338,00	138
38. 6	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	0,06059	1888,00	114
		Итого эксплуатация машин:				**86,19**	**629**
38. 7	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,22338	2537,00	567
38. 8	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,22338	21086,00	4710
38. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,2555	30,00	8
		Итого материалов:				**723,91**	**5285**
		Накладные расходы	%	94		296,07	2161
		Сметная прибыль	%	8		111,34	813
		Сметная стоимость:				**1503,07**	**10972**
39	**11-110101-1502**	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения**	**м2 покрытия**	**7,3**		**477,89**	**3489**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=682,02)	чел-ч	0,0416	0,30368	791,00	240
39. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	0,05548	910,00	50
		Итого оплата труда:				**39,82**	**291**
39. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0324	0,23652	15,00	4
39. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0076	0,05548	1888,00	105
		Итого эксплуатация машин:				**14,83**	**108**
39. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,14892	21086,00	3140
		Итого материалов:				**430,15**	**3140**
		Накладные расходы	%	94		37,43	273
		Сметная прибыль	%	8		41,23	301
		Сметная стоимость:				**556,55**	**4063**
40	**11-061401-0104**	**Сооружения емкостные. Железнение поверхности**	**м2 поверхности**	**7,3**		**331,97**	**2423**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	0,289	2,11	1088,00	2295
40. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,00219	1087,99	2

		Итого оплата труда:				**314,76**	**2298**
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,00219	2465,00	5
		Итого эксплуатация машин:				**0,74**	**5**
40. 4	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0007	0,00511	17349,00	89
40. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,05	0,365	90,00	33
40. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,005	0,0365	30,00	1
		Итого материалов:				**16,79**	**123**
		Накладные расходы	%	91		286,43	361
		Сметная прибыль	%	8		49,47	361
		Сметная стоимость:				**667,87**	**4875**

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

41	**11-150203-0201**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или**	**м2**	**26,82**		**1012,18**	**27147**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	0,65	17,082	1000,00	17433
41. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	1,398	910,00	1298
		Итого оплата труда:				**698,41**	**18731**
41. 3	31-030205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	1,235	1076,00	1356
41. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0062	0,162936	1888,00	314
		Итого эксплуатация машин:				**62,28**	**1670**
41. 5	21-020499-9901	Растворы	м3	0,0151	0,404982	19751,00	7999
41. 6	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,001577	22269,00	36
41. 7	21-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,018396	463,00	9
		Итого материалов:				**299,90**	**8043**
		Накладные расходы	%	80		558,73	14985
		Сметная прибыль	%	8		125,67	3371
		Сметная стоимость:				**1696,58**	**45502**
42	**11-150107-0101**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых**	**м2 поверхности**	**13,26**		**4628,38**	**31305**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=788,8)	чел-ч	2	26,52	1018,00	26997
42. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	0,114036	920,35	105
		Итого оплата труда:				**2043,91**	**27102**
42. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,00663	4249,00	28
42. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	0,107406	1088,00	203
		Итого эксплуатация машин:				**17,42**	**231**
42. 5	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	0,1989	19856,00	3949
42. 6	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,005304	17349,00	92
42. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,0663	90,00	6
42. 9	21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0,001	0,01326	2590,00	34
42.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00465	0,061659	30,00	2
		Итого материалов:				**2574,96**	**4077**

		Накладные расходы	%	80		1635,13	21682
		Сметная прибыль	%	8		501,08	6644
		Сметная стоимость:				**6764,59**	**89698**
43	**11-150401-0201**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по**	**м2**	**13,56**		**84,98**	**1152**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=701,16)	чел-ч	0,092	1,248	835,00	1042
43. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,004068	1028,66	4
		Итого оплата труда:				**77,13**	**1046**
43. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,001356	1888,00	3
43. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,002712	2465,00	7
		Итого эксплуатация машин:				**0,68**	**9**
43. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,000054	4645,00	0
43. 6	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00017	0,002305	26517,00	61
43. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0001	0,001356	90,00	0
43. 8	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	0,10848	172,00	19
43. 9	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	0,21696	98,00	21
		Итого материалов:				**7,48**	**101**
		Накладные расходы	%	80		61,70	837
		Сметная прибыль	%	8		11,73	159
		Сметная стоимость:				**158,42**	**2148**
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
44	**11-150201-0101**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2**	**36,9**		**1064,49**	**39280**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	0,611	22,546	1088,00	24530
44. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	0,8856	910,00	806
		Итого оплата труда:				**686,61**	**25336**
44. 3	31-050402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,009	0,3321	63,00	21
44. 4	31-030205-0202	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	0,8856	1073,00	950
		Итого эксплуатация машин:				**26,32**	**971**
44. 5	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	0,69741	19751,00	13775
44. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,12915	30,00	4
		Итого материалов:				**373,40**	**13778**
		Накладные расходы	%	80		549,29	20269
		Сметная прибыль	%	8		129,10	4764
		Сметная стоимость:				**1742,87**	**64312**
45	**11-150402-0101**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая**	**м2 фасада**	**36,9**		**70,33**	**2595**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,02)	чел-ч	0,058	2,14	910,00	1948
45. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00738	1087,99	8
		Итого оплата труда:				**53,00**	**1956**
45. 3	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0017	0,06273	27,00	2

	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00738	2465,00	18
		Итого эксплуатация машин:				**0,5389**	**20**
5	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,02214	19751,00	437
6	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00019	0,007011	26517,00	186
45. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,001	0,0369	90,00	3
45. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00124	0,045756	30,00	1
		Итого материалов:				**17,02**	**628**
		Накладные расходы	%	80		42,40	1564
		Сметная прибыль	%	8		9,02	333
		Сметная стоимость:				**121,75**	**4493**

КРЫЛЬЦО

46	**11-080101-0203**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**0,26**		**3632,56**	**944**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=701,16)	чел-ч	0,85	0,221	835,00	185
46. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,1404	1119,41	157
		Итого оплата труда:				**1314,23**	**342**
46. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,1196	2338,00	280
46. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,2392	14,00	3
46. 5	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,0208	4575,00	95
		Итого эксплуатация машин:				**1454,36**	**378**
46. 6	21-010301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,299	1273,00	381
46. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,039	30,00	1
		Итого материалов:				**1468,45**	**382**
		Накладные расходы	%	93		1222,23	318
		Сметная прибыль	%	8		388,38	101
		Сметная стоимость:				**5243,18**	**1363**
47	**11-060101-0115**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**0,78**		**24466,00**	**19084**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,02)	чел-ч	1,79	1,396	910,00	1271
47. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	0,224484	1103,87	248
		Итого оплата труда:				**1946,59**	**1518**
47. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002106	4249,00	9
47. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,083538	39,00	3
47. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	0,203268	5764,00	1172
47. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,007644	4329,00	33
47. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,00078	79,00	0,06
47. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,03354	174,00	6
47. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,011466	2465,00	28
		Итого эксплуатация машин:				**1603,97**	**1251**
47.10	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,7917	20620,00	16325

	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,07956	70,00	6
	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,000312	58360,00	18
47.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000078	26517,00	2
47.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,0156	310,00	5
47.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,0234	6994,00	164
47.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000039	212247,00	8
47.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,005694	30,00	0,17
47.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,02808	1236,00	35
		Итого материалов:				**21233,78**	**16562**
		Накладные расходы	%	91		1771,40	1382
		Сметная прибыль	%	8		2099,04	1637
		Сметная стоимость:				**28337,10**	**22103**
50	**11-060101-0114**	**Порог бетонные В15. Устройство**	**м3**	**0,043**		**26285,00**	**1130**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,02)	чел-ч	0,97	0,04171	910,00	38
49. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	0,008665	1099,34	10
		Итого оплата труда:				**1104,22**	**47**
49. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000116	4249,00	0,49
49. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	0,002507	39,00	0,1
49. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	0,008032	5764,00	46
49. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,000211	4329,00	1
49. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,000043	79,00	0
49. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,000305	2465,00	0,75
		Итого эксплуатация машин:				**1129,25**	**49**
49. 9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,04386	23516,00	1031
49.10	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,000017	58360,00	1
49.11	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000004	26517,00	0,11
49.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,00086	310,00	0,27
49.13	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,00129	6994,00	9
49.14	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,000314	30,00	0,01
49.15	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,001548	1236,00	2
		Итого материалов:				**24273,05**	**1044**
		Накладные расходы	%	91		1004,84	43
		Сметная прибыль	%	8		2183,19	94
		Сметная стоимость:				**29473,03**	**1267**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				

РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ

	ПРАЙС-ЛИСТ	Стол вскрывочный	шт	1		188830,36	188830
52	ПРАЙС-ЛИСТ	Бак эмалиривонная (для спецодежды)	шт	3		5580,36	16741
52	ПРАЙС-ЛИСТ	Бак эмалиривонная (для дезраствора)	шт	1		5580,36	5580
53	ПРАЙС-ЛИСТ	Стол	шт	1		15178,57	15179
53	ПРАЙС-ЛИСТ	Стул	шт	1		4017,86	4018
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				0
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				

ОГРАЖДЕНИЕ

	11-060201-0101	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	8,06095		30769,85	248034
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=725,84)	чел-ч	3,94	96,924	894,00	86650
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	5,621	1294,97	7279
		Итого оплата труда:				**3818,26**	**30779**
7. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,06642	4249,00	282
7. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	5,166	39,00	201
7. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,2583	4329,00	1118
7. 6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	4,92	3996,00	19660
7. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,37638	2465,00	928
		Итого эксплуатация машин:				**902,03**	**7271**
7. 9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	25,092	24481,00	614277
7.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	9,84	70,00	689
7.11	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,01968	40416,00	795
7.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,0492	53953,00	2654
7.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,16974	58360,00	9906
7.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,0123	26517,00	326
7.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	9,102	310,00	2822
7.16	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,13776	6994,00	963
7.17	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,16974	27221,00	4620
7.19	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	12,177	907,00	11045
		Итого материалов:				**26345,46**	**212369**
		Накладные расходы	%	91		3474,62	28009
		Сметная прибыль	%	8		2739,56	22083
		Сметная стоимость:				**36984,02**	**298126**

						822,41	53399
	11-080101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по**	м2 поверхности	196,8		1071,00	44684
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=817,19)	чел-ч	0,212	41,722	1088,00	428
2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,3936	229,23	34420
		Итого оплата труда:				729,00	2798
8. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	3,838	2465,00	970
8. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,3936	19,15	3769
		Итого эксплуатация машин:				130035,00	6142
8. 6	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,047232	576,22	4949
		Итого материалов:				213,18	41954
		Накладные расходы	%	93		82,85	16305
		Сметная прибыль	%	8		1118.44	220109
		Сметная стоимость:				74313,87	0
	11-090302-0301	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для**	т конструкций	0,9828		946,00	52529
12	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=751,15)	чел-ч	56,5	55,528	1310,87	4648
12. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	3,546	58178,62	57178
12. 2		**Итого оплата труда:**				295,00	29
	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,09828	4329,00	511
12. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,117936	5530,00	17447
12. 4	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	3,155	8085,00	699
12. 5	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,086486	2465,00	460
12. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,186732	26,00	37
12. 7	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	1,435	19518,07	19182
12. 8		**Итого эксплуатация машин:**				70,00	2
	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,029484	404706,00	175
12.10	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000432	310,00	3
12.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,009828	293,00	345
12.15	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	1,179	147,00	52
12.16	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,353808	1880677,00	184
12.17	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000098	212247,00	92
12.18	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,000432	433151,00	132
12.19	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000305	572135,00	338
12.20	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00059	1346,80	1324
12.21		**Итого материалов:**				40143,25	39453
		Накладные расходы	%	69		9156,57	8999
		Сметная прибыль	%	8		123613,69	48452
		Сметная стоимость:				216670,00	212943
	21-050201-0501	**Уголок стальной горячекатанный равнополочная из углеродной стали**	т	0,9828		17333,60	17035
13		Сметная прибыль	%	8			

						234003,60	11264
		Сметная стоимость:	м2	387,5		305,98	118567
	11-090501-0101	Облицовка стальным профилированным листом	чел-ч	0,299	115,862	964,00	111691
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	0,0031	1,201	1268,39	1523
. 1	2	Затраты труда машинистов				292,17	113216
4. 2		Итого оплата труда:	маш.-ч	0,0421	16,314	13,00	212
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0012	0,465	4329,00	2013
14. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0019	0,73625	2465,00	1815
14. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т				10,43	4042
14. 5		Итого эксплуатация машин:	т	0,000003	0,001163	2438266,00	2836
	21-130211-0402	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей				7,31	2833
14. 7		Итого материалов:	%	69		201,60	78120
		Накладные расходы	%	8		40,61	15736
		Сметная прибыль				548,18	212420
		Сметная стоимость:	т	406,875000		3498,00	0
	2110-0104-1110	Профилироанный настил оцинкованный высотой профиля 75мм, тольщиной	%	8		279,84	113860
15		Сметная прибыль				1391462,00	113860
		Сметная стоимость:	т	0,002325		1288391,00	2996
	21-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ	%	8		103071,28	240
16		Сметная прибыль				1391462,00	3235
		Сметная стоимость:	м2	83,2729		70,90	5904
	11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	чел-ч	0,0218	1,815	1277,00	2318
17	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=939,4)	чел-ч	0,0003	0,024982	1088,00	27
17. 1	2	Затраты труда машинистов				28,16	2345
17. 2		Итого оплата труда:	маш.-ч	0,0001	0,008327	4249,00	35
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,008327	27,00	0
17. 3	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,016655	2465,00	41
17. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0112	0,932657	137,00	128
17. 5	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт				2,70	225
17. 6		Итого эксплуатация машин:	т	0,000013	0,001083	386750,00	419
	22-040601-0501	Уайт=спирит ГОСТ 3134-78	кг	0,09	7,495	394,00	2953
17. 7	22-040601-0602	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003				40,49	3372
17. 8		Итого материалов:	%	69		19,42	1617
		Накладные расходы	%	8		7,23	602
		Сметная прибыль				97,55	8123
		Сметная стоимость:	м2	83,2729		165,28	13763
	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115					

	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,0213	1,774	1000,00	1774
	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,016655	1088,00	18
2		**Итого оплата труда:**				**43,04**	**1396**
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,008327	4249,00	35
18. 3	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,008327	27,00	0
18. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,008327	2465,00	21
18. 5	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,541274	137,00	74
18. 6		**Итого эксплуатация машин:**				**3,13**	**261**
	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,002332	386750,00	902
18. 7	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,014989	604017,00	9054
18. 8		**Итого материалов:**				**119,55**	**9955**
		Накладные расходы	%	69		29,69	2472
		Сметная прибыль	%	8		15,60	1299
		Сметная стоимость:				**210,57**	**17535**

ВОРОТА

	11-090302-0301	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для**	**т конструкций**	**0,08808**		**74313,87**	**6546**
19	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=751,15)	чел-ч	56,5	4,977	946,00	4708
19. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	0,317793	1310,87	417
19. 2		**Итого оплата труда:**				**58178,62**	**5124**
	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,008808	295,00	3
19. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,01057	4329,00	46
19. 4	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	0,282737	5530,00	1564
19. 5	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,007751	8085,00	63
19. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,016735	2465,00	41
19. 7	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	0,128597	26,00	3
19. 8		**Итого эксплуатация машин:**				**19518,07**	**1719**
	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,002642	70,00	0,18
19.10	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000039	404706,00	16
19.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000881	310,00	0
19.15	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,105696	293,00	31
19.16	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,031709	147,00	5
19.17	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000009	1880677,00	17
19.18	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,000039	212247,00	8
19.19	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000027	433151,00	12
19.20	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000053	572135,00	30
19.21		**Итого материалов:**				**1346,80**	**119**

		Накладные расходы	%	69		40143,25	5550
		Сметная прибыль	%	8		9156,57	807
		Сметная стоимость:				**123613,69**	**10888**
20	**2105-0201-0501**	**Уголок стальной горячекатанный равнополочная из углеродной стали**	**т**	**0,088080**		**216670,00**	**0**
		Сметная прибыль	%	8		17333,60	1527
		Сметная стоимость:				**234003,00**	**1527**
21	**11-090501-0101**	**Облицовка стальным профилированным листом**	**м2**	**25**		**305,98**	**7650**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	0,299	7,475	964,00	7206
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0031	0,0775	1268,39	98
		Итого оплата труда:				**292,17**	**7304**
21. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0421	1,052	13,00	14
21. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,03	4329,00	130
21. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0019	0,0475	2465,00	117
		Итого эксплуатация машин:				**10,43**	**176**
21. 7	21-130211-0402	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,000003	0,000075	2438266,00	183
		Итого материалов:				**7,31**	**183**
		Накладные расходы	%	69		201,60	5040
		Сметная прибыль	%	8		40,61	1015
		Сметная стоимость:				**548,18**	**13705**
22	**21-130211-0301**	**Профилироанный настил оцинкованный высотой профиля 75мм, тольщиной**	**т**	**26,25**		**3498,00**	**0**
		Сметная прибыль	%	8		279,84	7346
		Сметная стоимость:				**3777,84**	**7346**
23	**21-130211-0301**	**Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ**	**т**	**0,000144**		**12888391,00**	**1856**
		Сметная прибыль	%	8		103071,28	15
		Сметная стоимость:				**1391462,28**	**200**
24	**21-130814-2211**	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**шт.**	**2**		**835,00**	**1670**
		Сметная прибыль	%	8		66,80	134
		Сметная стоимость:				**901,80**	**1804**
25	**11-130301-0410**	**Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз**	**м2**	**2,55432**		**70,90**	**181**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=1277)	чел-ч	0,0217	0,055429	1277,00	71
25. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,001022	1087,96	1
		Итого оплата труда:				**28,15**	**53**
25. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000255	4249,00	1
25. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000255	27,00	0
25. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,000766	2465,00	2
25. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,028608	46,54	1
		Итого эксплуатация машин:				**1,37**	**4**
25. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000013	0,000033	386750,00	13

. 8	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,09	0,229889	394,00	91
		Итого материалов:				**40,49**	**69**
		Накладные расходы	%	69		19,42	155
		Сметная прибыль	%	8		7,23	58
		Сметная стоимость:				**97,55**	**780**
26	**11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**2,5543**		**165,28**	**422**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1000)	чел-ч	0,0426	0,108814	1000,00	109
26. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,001022	1087,96	1
		Итого оплата труда:				**43,04**	**69**
26. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000255	4249,00	1
26. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000255	27,00	0
26. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000255	2465,00	1
26. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,028608	137,00	4
		Итого эксплуатация машин:				**3,13**	0
26. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000038	386750,00	15
26. 8	22-040101-0502	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,00046	604017,00	278
		Итого материалов:				**119,55**	**305**
		Накладные расходы	%	69		29,69	238
		Сметная прибыль	%	8		15,60	125
		Сметная стоимость:				**210,57**	**1685**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РАЗДЕЛУ:					**969255**

Итого по акту		Тенге	1766505
НДЗРК 8.04-06-2015	Временные здания и сооружения 2,9 %	Тенге	51229
НДЗРК 8.04-05-2016	Дополнительные затраты при производстве строительно=монтажных работ в зимнее время 2,42%	Тенге	42749
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -2%	Тенге	35330
ВСЕГО, по акту:		**Тенге**	**1895813,3**

Заказчик:
КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Т. Ұзақов

Подрядчик:
ТОО"БАИС-А"

Г, Айтуреева

Технадзор:
ТОО "Баспана-Кызылорда"

С. Кадрияулы

Авторский надзор:
Филиал "Енбек-Кызылорда"
РГП на ПВХ "Енбек" ИУ КУИС МВД РК

Е. Торебеков