Счет-фактура № 00000000012 от 10 июня 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "ЛАН"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 961040002483, Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, село Узынағаш, улица Абая, дом № 20А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0012026, от 29.04.2015

ИИК поставщика: KZ6996502F0008226533, в банке АО "Альянс Банк", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №53 от 10.03.2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган Г.А.,г.Талдыкорган, Ескельди би, 283

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 961040002483, Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "ЛАН",Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, село Узынағаш, улица Абая, дом № 20А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 991240001666, Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областная больница города Талдыкорган" государственного учреждения "Управления здравоохранения Акима Алматинской области" акимата Алматинской области,Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган Г.А.,г.Талдыкорган, Ескельди би, 283

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областная больница города Талдыкорган" государственного учреждения "Управления здравоохранения Акима Алматинской области" акимата Алматинской области

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 991240001666, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган Г.А.,г.Талдыкорган, Ескельди би, 283

ИИК получателя: KZ158560000000090030, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт больничного городка №2, включающего в себя ГКП на ПХВ "Областная больница города Талдыкорган" (взрослая), ГКП на ПХВ "Областная детская больница"	услуга	1	88 876 021,43	88 876 021,43	12%	10 665 122,57	99 541 144,00		
Всего по счету:					**88 876 021,43**		**10 665 122,57**	**99 541 144,00**		

Руководитель: Сәтібек М. Д.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областная больница города Талдыкорган" государственного учреждения "Управления здравоохранения Акима Алматинской области" акимата Алматинской области,Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган Г.А.,г.Талдыкорган, Ескельди би, 283, тел.: 23-40-60** — **991240001666**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "ЛАН",Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, село Узынагаш, улица Абая, дом № 20А** — **961040002483**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №53 от 10.03.2016 г.

Номер документа	Дата составления
12	10.06.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт больничного городка №2, включающего в себя ГКП на ПХВ "Областная больница города Талдыкорган" (взрослая), ГКП на ПХВ "Областная детская больница"			услуга	1	99 541 144,00	99 541 144,00
				Итого	1	x	99 541 144,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.06.2016

М.П.

Тех. надзор Жолтибаев С

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Областная больница города Талдыкорган" государственного учреждения "Управления здравоохранения Акима Алматинской области" акимата Алматинской области "	Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. №170
Подрядчик: ТОО "Фирма "ЛАН"	

Наименование строительства и его адрес:

Капитальный ремонт больничного городка №2, включающего в себя ГКП на ПХВ "Областная больница города Талдыкорган" (взрослая), ГКП на ПХВ "Областная детская больница" в Алматинской области, г.Талдыкорган, ул. Ескельди би, 283

СПРАВКА №4 от 10.06.2016 г.

Стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2016г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор №53	10.03.2016 г.				

Наименование объектов, комплексов, работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце в текущих ценах без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
			СМР в сметных базисных ценах без НДС	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметном базовом уровне цен 2001 г.)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце за	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	255 850 635	88 876 021							10665123	99 541 144
Всего к оплате	**255 850 635**	**88 876 021**							**10 665 123**	**99 541 144**

М.П. **Заказчик: Директор Рахметов М** _____ **(подпись)**

М.П. **Подрядчик: Директор Сәтібек М.Д.** _____ **(подпись)**

Унифицированная форма N4 КС-3

Заказчик ГКП на праве хозяйственного ведения «Областная больница города Талдыкорган» государственного учреждения «Управленияздравоохранения Акима Алматинскойобласти акиматаАлматинской области
--------(организация, адрес, телефон)----------

Подрядчик ТОО «Фирма ЛАН»
--------(организация, адрес, телефон)----------

Стройка Капитальный ремонт больничного городка №2, включающего в себя ГКП на ПХВ "Областная больница города Талдыкорган (взрослая), ГКП на ПХВ "Областная детская больница
--------(наименование, адрес)----------

Договор подряда (контракт) номер 53

дата 10.03.2016

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	по
	10.06.2016	18.05.2016	10.06.2016

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге: с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1.	Ремонтно-строительные работы		28715081	28715081	28715081
	В том числе :				
	Заработная плата основных рабочих		-		6171512
	Стоимость эксплуатации машин		-		963631
	Заработная плата машинистов		-		283915
	Стоимость материальных ресурсов		-		15799488
	Накладные расходы		-		5780450
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		-		1722905
	Всего, сметная стоимость СМР		—		30437986
	Итого с временными			- 1,8 %	30985870
	Итого с зимними удорожаниями			- 1,35 %	31404179
	Итого с затратами на дополнительные отпуска			- 0,4 %	31528122

Заказчик ГКП на праве хозяйственного ведения «Областная больница города Талдыкорган» государственного учреждения «Управленя здровоохранения Акима Алматинской облости» акимата Алматинской области

Форма N4 2в

Подрядчик ТОО «Фирма ЛАН»
Субподрядчик
Договор 53 от 10 марта 2016

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт больничного городка №2, включающего в себя ГКП на ПХВ "Областная больница города Талдыкорган (взрослая), ГКП на ПХВ "Областная детская больница

Наименование обьекта: Капитальный ремонт больничного городка №2, включающего в себя ГКП на ПХВ "Областная больница города Талдыкорган (взрослая), ГКП на ПХВ "Областная детская больница

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2016 год.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Входная группа приемного покоя										
1.	Е0111-17-2	Демонтаж мозаичных /терраццо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	м2	295,00	227,41	18,61	67086	5490	--	--		
					208,80	6,97	61596	2056	0,04	12		
2.	Е0154-12-1	Демонтаж плит перекрытий площадью до 0,8 м2 с заделкой швов	м2	233,00	146,87	26,18	34221	6100	--	--		
					120,69	4,16	28121	969	0,02	6		
3.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	134,20	40,14	38,46	5387	5161	--	--		
					1,63	10,43	219	1400	0,06	8		
4.	С010333-А 9-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 9 км, класс груза 1	т	1,65	70,30	--	116	--	0,30	0		
					14,06	--	23	--	--	--		
5.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	5,60	251,77	--	1410	--	--	--		
					251,77	--	1410	--	--	--		
6.	Е0152-1-3	Разборка фундаментов бетонных	м3	2,50	3714,23	2438,48	9286	6096	7,78	19		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		монолитных			1275,75	950,21	3189	2376	5,22	13
		Итого по разделу: Входная группа приемного покоя								117505
		Раздел: Блок 1,2,3								
7.	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	1568,23	303,99	10,29	476726	16137	--	--
					93,93	3,85	147304	6038	0,02	35
8.	С11011-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1568,23	38,09	--	59734	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2	1568,23	45,60	1,49	71511	2337	--	--
					43,47	0,56	68171	878	0,00	5
10.	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	м2	1569,23	257,00	--	403292	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	1568,23	394,17	6,15	618149	9645	--	--
					222,01	2,34	348163	3670	0,01	21
12.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	146,36	565,49	7,91	82765	1158	--	--
					359,66	2,99	52640	438	0,02	3
13.	Е0115-79-2	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1.8 мм	м2	1626,79	280,97	3,14	457079	5108	--	--
					122,13	1,19	198680	1936	0,01	11
14.	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен	м2	87,80	1988,17	3,20	174561	281	--	--
					538,20	1,19	47254	104	0,01	1
15.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	13,54	1930,05	126,11	26133	1708	--	--
					142,31	47,81	1927	647	0,28	4
16.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	10,83	5058,63	82,51	54795	894	--	--
					225,11	31,16	2438	338	0,18	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Блок 1,2,3								2424746
		Раздел: Блок 4								
17.	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	860,95	303,99	10,29	261720	8859	--	--
					93,93	3,85	80869	3315	0,02	19
18.	С11011-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	860,95	38,09	--	32794	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2	860,95	45,60	1,49	39259	1283	--	--
					43,47	0,56	37425	482	0,00	3
20.	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	м2	860,95	257,00	--	221264	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	860,95	394,17	6,15	339361	5295	--	--
					222,01	2,34	191140	2015	0,01	12
22.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	21,91	565,49	7,91	12390	173	--	--
					359,66	2,99	7880	66	0,02	0
23.	Е0115-79-2	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1.8 мм	м2	808,58	280,97	3,14	227187	2539	--	--
					122,13	1,19	98752	962	0,01	6
24.	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен	м2	74,28	1988,17	3,20	147681	238	--	--
					538,20	1,19	39977	88	0,01	1
25.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	7,03	1930,05	126,11	13568	887	--	--
					142,31	47,81	1000	336	0,28	2
26.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	5,62	5058,63	82,51	28450	464	--	--
					225,11	31,16	1266	175	0,18	1
		Итого по разделу: Блок 4								1323674
		Раздел: Блок 5								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	1101,50	303,99	10,29	334845	11334	--	--
					93,93	3,85	103464	4241	0,02	25
28.	С11011-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1101,50	38,09	--	41956	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2	1101,50	45,60	1,49	50228	1641	--	--
					43,47	0,56	47882	617	0,00	4
30.	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	м2	1101,50	257,00	--	283086	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	1101,50	394,17	6,15	434178	6774	--	--
					222,01	2,34	244544	2578	0,01	15
32.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	103,97	565,49	7,91	58794	822	--	--
					359,66	2,99	37394	311	0,02	2
33.	Е0115-79-2	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1.8 мм	м2	1116,93	280,97	3,14	313824	3507	--	--
					122,13	1,19	136411	1329	0,01	8
34.	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен	м2	88,54	1988,17	3,20	176033	283	--	--
					538,20	1,19	47652	105	0,01	1
35.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	8,68	1930,05	126,11	16757	1095	--	--
					142,31	47,81	1236	415	0,28	2
36.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	6,95	5058,63	82,51	35135	573	--	--
					225,11	31,16	1564	216	0,18	1

Итого по разделу: Блок 5 1744836

Раздел: Блок 6

37.	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2	735,08	303,99	10,29	223457	7564	--	--
					93,93	3,85	69046	2830	0,02	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стен, фундаментов								
38.	С11011-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	735,08	38,09 ---	-- --	27999 --	-- --	-- --	-- --
39.	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2	735,08	45,60 43,47	1,49 0,56	33520 31954	1095 412	-- 0,00	-- 2
40.	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	м2	735,08	257,00 ---	-- --	188916 --	-- --	-- --	-- --
41.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	735,08	394,17 222,01	6,15 2,34	289746 163195	4521 1720	-- 0,01	-- 10
42.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	74,17	565,49 359,66	7,91 2,99	41942 26676	587 222	-- 0,02	-- 1
43.	Е0115-79-2	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1.8 мм	м2	735,31	280,97 122,13	3,14 1,19	206600 89803	2309 875	-- 0,01	-- 5
44.	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен	м2	73,94	1988,17 538,20	3,20 1,19	147005 39795	237 88	-- 0,01	-- 1
45.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	2,48	1930,05 142,31	126,11 47,81	4794 353	313 119	-- 0,28	-- 1
46.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,99	5058,63 225,11	82,51 31,16	10053 447	164 62	-- 0,18	-- 0
		Итого по разделу: Блок 6								1174032
		Раздел: Блок 7-8								
47.	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	303,99	303,99 93,93	10,29 3,85	92410 28554	3128 1170	-- 0,02	-- 7
48.	С11011-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с	м2	303,99	38,09	--	11579	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		армированным слоем из полиэтиленовых полос/			--	--	--	--	--	--
49.	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2	303,99	45,60	1,49	13862	453	--	--
					43,47	0,56	13214	170	0,00	1
50.	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	м2	735,08	257,00	--	188916	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	303,99	394,17	6,15	119824	1870	--	--
					222,01	2,34	67489	711	0,01	4
52.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	149,30	565,49	7,91	84428	1181	--	--
					359,66	2,99	53697	446	0,02	3
53.	Е0115-79-2	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1.8 мм	м2	1561,57	280,97	3,14	438754	4903	--	--
					122,13	1,19	190715	1858	0,01	11
54.	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен	м2	174,13	1988,17	3,20	346200	557	--	--
					538,20	1,19	93717	207	0,01	1
55.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	14,18	1930,05	126,11	27364	1788	--	--
					142,31	47,81	2018	678	0,28	4
56.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	11,34	5058,63	82,51	57377	936	--	--
					225,11	31,16	2553	353	0,18	2

Итого по разделу: Блок 7-8 1380713

Раздел: Фасад перехода (Галлереи)

57.	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен	м2	62,30	1988,17	3,20	123863	199	--	--
					538,20	1,19	33530	74	0,01	0

Итого по разделу: Фасад перехода (Галлереи) 123863

Раздел: Фасад здания магнитно-резонансовая (терапия эндокринология) и входа

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58.	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен	м2	18,69	1988,17	3,20	37159	60	--	--
					538,20	1,19	10059	22	0,01	0
		Итого по разделу: Фасад здания магнитно-резонансовая (терапия эндокринология) и входа								37159
		Раздел: Пищеблок								
59.	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен	м2	17,51	1988,17	3,20	34813	56	--	--
					538,20	1,19	9424	21	0,01	0
		Итого по разделу: Пищеблок								34813
		Раздел: Фасады галлереи								
60.	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен	м2	11,99	1988,17	3,20	23838	38	--	--
					538,20	1,19	6453	14	0,01	0
		Итого по разделу: Фасады галлереи								23838
		Раздел: Фасады терапии								
61.	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен	м2	40,61	1988,17	3,20	80740	130	--	--
					538,20	1,19	21856	48	0,01	0
		Итого по разделу: Фасады терапии								80740
		Раздел: Фасады гаража								
62.	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен	м2	365,50	1988,17	3,20	726676	1170	--	--
					538,20	1,19	196712	435	0,01	3
		Итого по разделу: Фасады гаража								726676
		Раздел: Фасады кислородной								
63.	Е0115-14-	Наружная облицовка по бетонной	м2	11,67	1988,17	3,20	23208	37	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен			--- 538,20	--- 1,19	--- 6282	--- 14	--- 0,01	--- 0
		Итого по разделу: Фасады кислородной								23208
		Раздел: Кровля блока 1-3								
64.	E0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	90,70	343,09	9,43	31118	855	--	--
					--- 246,85	--- 3,58	--- 22389	--- 325	--- 0,02	--- 2
65.	C11011-59 6	Стоимость металлосайдинга	100м2	0,01	53400,00	--	484	--	--	--
					--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- --
66.	E0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	1103,50	21,42	1,14	23637	1258	--	--
					--- 5,38	--- 0,43	--- 5937	--- 475	--- 0,00	--- 3
		Итого по разделу: Кровля блока 1-3								55240
		Раздел: Кровля блока 4								
67.	E0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	53,52	343,09	9,43	18362	505	--	--
					--- 246,85	--- 3,58	--- 13211	--- 192	--- 0,02	--- 1
68.	C11011-59 6	Стоимость металлосайдинга	100м2	0,01	53400,00	--	286	--	--	--
					--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- --
69.	E0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	697,80	21,42	1,14	14947	795	--	--
					--- 5,38	--- 0,43	--- 3754	--- 300	--- 0,00	--- 2
		Итого по разделу: Кровля блока 4								33595
		Раздел: Кровля блока 5								
70.	E0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	57,22	343,09	9,43	19632	540	--	--
					--- 246,85	--- 3,58	--- 14125	--- 205	--- 0,02	--- 1
71.	E0110-3-4	Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов	м2	16,40	138,46	10,84	2271	178	--	--
					--- 120,32	--- 4,08	--- 1973	--- 67	--- 0,02	--- 0
72.	C11011-59 6	Стоимость металлосайдинга	100м2	0,01	53400,00	--	393	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
73.	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	662,70	21,42	1,14	14195	755	--	--
					5,38	0,43	3565	285	0,00	2
		Итого по разделу: Кровля блока 5								36491
		Раздел: Кровля блока 7-8								
74.	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	82,13	343,09	9,43	28178	774	--	--
					246,85	3,58	20274	294	0,02	2
75.	С11011-596	Стоимость металлосайдинга	100м2	0,01	53400,00	--	439	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	943,60	21,42	1,14	20212	1076	--	--
					5,38	0,43	5077	406	0,00	2
		Итого по разделу: Кровля блока 7-8								48828
		Раздел: Кровля здания терапии								
77.	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	м3	1,04	4899,14	1880,99	5095	1956	21,24	22
					3018,15	538,09	3139	560	2,91	3
78.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	3,49	5825,40	419,80	20331	1465	--	--
					804,71	157,50	2808	550	0,91	3
79.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	0,08	9829,43	1237,69	818	103	--	--
					1891,46	467,55	157	39	2,71	0
80.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	65900,00	--	584	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00	55620,00	--	63	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	0,78	8032,70	395,01	6303	310	--	--
					1573,20	149,24	1234	117	0,87	1
83.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	0,07	65900,00	--	4831	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 12 мм			--	--	--	--	--	--
84.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,03	55620,00	--	1585	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	Е0110-50-3	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного	м2	3,20	404,74	10,49	1295	34	--	--
					50,46	3,96	161	13	0,02	0
86.	Е0112-7-5	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	31,40	1006,93	10,25	31618	322	--	--
					313,89	3,85	9856	121	0,02	1
87.	С11011-30 60	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	1,36	396,00	--	539	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	14,35	343,09	9,43	4923	135	--	--
					246,85	3,58	3542	51	0,02	0
89.	С11011-59 6	Плиты древесностружечные, тип Д, с двухсторонним лакокрасочным матовым покрытием группы III /нитроцеллюлозное/	100м2	0,00	53400,00	--	77	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	31,40	21,42	1,14	673	36	--	--
					5,38	0,43	169	14	0,00	0
		Итого по разделу: Кровля здания терапии								78734
		Раздел: Стена фронтона над входом в галлерею, стена фронтона галлерей. Ж/б пояс. Монолитный сердечник								
91.	Е0153-1-1	Разборка неоштукатуренной обшивки деревянных каркасно-обшивных стен	м2	14,85	20,04	2,92	298	43	0,12	2
					17,12	0,50	254	7	0,00	0
92.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	3,04	7272,29	755,64	22108	2297	4,54	14
					804,71	283,50	2446	862	0,61	2
93.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	0,16	9829,43	1237,69	1529	193	--	--
					1891,46	467,55	294	73	2,71	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,02	65900,00	--	1091	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00	55620,00	--	118	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	0,53	8032,70	395,01	4234	208	--	--
					1573,20	149,24	829	79	0,87	0
97.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,05	65900,00	--	3245	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,02	55620,00	--	1065	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	Е0153-1-1	Разборка неоштукатуренной обшивки деревянных каркасно-обшивных стен	м2	14,98	20,04	2,92	300	44	0,12	2
					17,12	0,50	256	7	0,00	0
100.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	3,07	7272,29	755,64	22304	2318	4,54	14
					804,71	283,50	2468	869	0,61	2
101.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	0,16	9829,43	1237,69	1529	193	--	--
					1891,46	467,55	294	73	2,71	0
102.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,02	65900,00	--	1091	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00	55620,00	--	118	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	0,53	8032,70	395,01	4270	210	--	--
					1573,20	149,24	836	79	0,87	0
105.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,05	65900,00	--	3273	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,02	55620,00	--	1074	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	Е010333-А	Мусор строительный - погрузка	т	47,70	47,70	27,10	2275	1293	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	29-1				--	18,97	--	905	0,40	19
108.	Е010333-А 9-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 9 км, класс груза 1	т	47,70	70,30	70,30	3353	3353	--	--
					--	14,06	--	671	0,30	14
		Итого по разделу: Стена фронтона над входом в галлерею, стена фронтона галлерей. Ж/б пояс. Монолитный сердечник								73276
		Раздел: Демонтаж -3-2-1								
109.	Е0107-1-2	Демонтаж блоков и плит ленточных фундаментов ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8:	шт	43,00	326,93	218,39	14058	9391	--	--
					108,54	94,48	4667	4063	0,55	24
		Итого по разделу: Демонтаж								14058
		Раздел: Наружное освещение								
110.	Е0101-165 -6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	12,24	218,93	--	2680	--	1,54	19
					218,93	--	2680	--	--	--
111.	Е0133-204 -1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	опора	66,00	4490,83	1831,40	296395	120872	--	--
					1977,75	625,01	130532	41251	3,63	239
112.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	1,32	147100,00	--	194025	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	38,25	20,35	0,02	778	1	--	--
					4,16	--	159	--	--	--
114.	С143001-8	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	12,24	5067,00	--	62020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	Е0133-115 -2	Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	66,00	1745,38	1411,25	115195	93142	2,01	133
					333,00	239,85	21978	15830	0,81	53
116.	С151703-4 6	Светильники, тип НТУ 01-23-001 ГОСТ 8045-82	шт.	66,00	1230,00	--	81180	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
117.	С151706-8 9	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ700/6/-3	шт	66,00	1660,00	--	109560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	Ц0108-412 -1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	116,60	8,50	0,10	991	12	0,05	6
					7,30	--	851	--	--	--
119.	С151601-3 41	Кабели силовые ВВГ 3х1,5	км	0,20	32123,00	--	6360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	С151803-5 4	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У995 У2	шт	66,00	381,00	--	25146	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	Ц0108-407 -16	Трубы стальные по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр до 40 мм	м	116,60	143,10	59,80	16685	6973	0,28	33
					45,00	15,60	5247	1819	0,09	11
122.	С130804-9 10	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 32х1,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	116,60	36,00	--	4198	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	66,00	330,10	24,10	21787	1591	0,70	46
					116,00	2,50	7656	165	0,01	1
124.	Ц0108-472 -1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	66,00	51,70	2,80	3412	185	0,16	11
					27,50	0,30	1815	20	0,00	0
125.	Е0101-165 -6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	3,85	218,93	--	843	--	1,54	6
					218,93	--	843	--	--	--
126.	Е0133-204 -1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	опора	11,00	4490,83	1831,40	49399	20145	--	--
					1977,75	625,01	21755	6875	3,63	40
127.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,76	147100,00	--	111973	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	Е0133-115	Установка светильников с лампами	шт	66,00	1745,38	1411,25	115195	93142	2,01	133

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	люминесцентными								
					333,00	239,85	21978	15830	0,81	53
129.	С151702-1 27	Светильник для светодиодных ламп с опаловым рассеивателем для внутренней установки 4х18 OLPS/A	шт.	19,00	1314,00	--	24966	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,00	9850,48	1162,95	6	1	46,60	0
					7357,50	108,00	5	--	0,53	0
131.	С11011-88 7	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной	т	0,00	55877,00	--	35	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,00	9850,48	1162,95	7	1	46,60	0
					7357,50	108,00	5	--	0,53	0
133.	С11011-87 9	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной	т	0,00	49389,00	--	35	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,00	9850,48	1162,95	12	1	46,60	0
					7357,50	108,00	9	--	0,53	0
135.	С11011-87 9	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной	т	0,00	49389,00	--	62	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	22,15	20,35	0,02	451	--	--	--
					4,16	--	92	--	--	--
137.	С143001-8	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	3,85	5067,00	--	19508	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	Ц0108-412 -1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	133,00	8,50	0,10	1130	13	0,05	7
					7,30	--	971	--	--	--
139.	С151601-3 41	Кабели силовые ВВГ 3х1,5	км	0,13	32123,00	--	4272	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	С151803-5 4	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У995 У2	шт	11,00	381,00	--	4191	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141.	Ц0108-407 -16	Трубы стальные по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр до 40 мм	м	32,30	143,10	59,80	4622	1932	0,28	9
					45,00	15,60	1453	504	0,09	3
142.	С130804-9 10	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 32x1,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	32,30	36,00	--	1163	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	19,00	330,10	24,10	6272	458	0,70	13
					116,00	2,50	2204	47	0,01	0
144.	Ц0108-472 -1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	19,00	51,70	2,80	982	53	0,16	3
					27,50	0,30	522	6	0,00	0
145.	Е0101-165 -6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,65	218,93	--	142	--	1,54	1
					218,93	--	142	--	--	--
146.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,65	7000,20	95,97	4550	62	--	--
					771,75	36,25	502	24	0,21	0
147.	Ц0108-358 -4	Светильник, устанавливаемый вне зданий "Шар венчающий"	шт	13,00	980,42	541,91	12745	7045	1,02	13
					197,88	112,73	2572	1465	0,65	8
148.	С151703-5 6	Светильники, тип РКУ 02-125-003 ГОСТ 8045-82	шт.	13,00	2390,00	--	31070	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
149.	С151706-8 9	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ700/6/-3	шт	13,00	1660,00	--	21580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
150.	Ц0108-412 -1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	13,00	8,50	0,10	110	1	0,05	1
					7,30	--	95	--	--	--
151.	С151601-3 41	Кабели силовые ВВГ 3x1,5	км	0,01	32123,00	--	418	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	Ц0108-407 -16	Трубы стальные по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям,	м	13,00	143,10	59,80	1860	777	0,28	4
					45,00	15,60	585	203	0,09	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диаметр до 40 мм								
153.	С130804-9 10	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 32x1,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	13,00	36,00	--	468	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
154.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	13,00	330,10	24,10	4291	313	0,70	9
					116,00	2,50	1508	32	0,01	0
155.	Ц0108-472 -1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	13,00	51,70	2,80	672	36	0,16	2
					27,50	0,30	358	4	0,00	0
156.	Ц0108-358 -4	Светильник, устанавливаемый вне зданий "Шар венчающий"	шт	6,00	980,42	541,91	5883	3251	1,02	6
					197,88	112,73	1187	676	0,65	4
157.	С151702-1 33	Светильник для светодиодных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 2x36 LED ГОСТ 55705-2013	шт.	6,00	3873,00	--	23238	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
158.	Ц0108-603 -1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	3,00	228,80	13,20	686	40	1,00	3
					205,00	2,30	615	7	0,01	0
159.	С151803-1 92	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	3,00	4720,00	--	14160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
160.	Ц0108-412 -1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	100,00	8,50	0,10	850	10	0,05	5
					7,30	--	730	--	--	--
161.	С151601-3 41	Кабели силовые ВВГ 3x1,5	км	0,10	32123,00	--	3212	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
162.	Ц0108-407 -16	Трубы стальные по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр до 40 мм	м	90,00	143,10	59,80	12879	5382	0,28	25
					45,00	15,60	4050	1404	0,09	8
163.	С130804-9 97	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	90,00	30,00	--	2700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
164.	С151803-5 4	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У995 У2	шт	2,00	381,00	--	762	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
165.	Е0101-165 -6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,06	218,93	--	13	--	1,54	0
					218,93	--	13	--	--	--
166.	Е0106-1-1 5	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	м3	0,06	5509,37	100,65	331	6	--	--
					146,25	38,03	9	2	0,22	0
167.	Ц0108-596 -1	Прожектор отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на земле с лампой мощностью 500 Вт	шт	4,00	705,60	23,60	2822	94	1,57	6
					263,00	4,20	1052	17	0,02	0
168.	С151703-3 4	Прожектор типа ПСМ-50А-1У1	шт	4,00	8300,00	--	33200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	Ц0108-412 -1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	3,00	8,50	0,10	26	--	0,05	0
					7,30	--	22	--	--	--
170.	С151601-3 41	Кабели силовые ВВГ 3х1,5	км	0,00	32123,00	--	96	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
171.	Ц0108-407 -16	Трубы стальные по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр до 40 мм	м	1,50	143,10	59,80	215	90	0,28	0
					45,00	15,60	68	23	0,09	0
172.	С130804-9 10	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 32х1,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	1,50	36,00	--	54	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
173.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	2,00	330,10	24,10	660	48	0,70	1
					116,00	2,50	232	5	0,01	0
174.	Ц0108-472 -1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	2,00	51,70	2,80	103	6	0,16	0
					27,50	0,30	55	1	0,00	0
175.	Ц0108-593 -6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	2,00	313,00	131,00	626	262	0,75	2
					119,00	36,90	238	74	0,21	0
176.	С151701-1 23	Светильник потолочный, тип НППО3-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ	шт.	2,00	614,00	--	1228	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		17677-82			--	--	--	--	--	--
177.	Ц0108-603 -1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	10,00	228,80	13,20	2288	132	1,00	10
					205,00	2,30	2050	23	0,01	0
178.	С151803-1 92	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	10,00	4720,00	--	47200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
179.	Ц0108-412 -1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	30,00	8,50	0,10	255	3	0,05	2
					7,30	--	219	--	--	--
180.	С151601-3 41	Кабели силовые ВВГ 3х1,5	км	0,03	32123,00	--	964	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
181.	Ц0108-407 -16	Трубы стальные по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр до 40 мм	м	25,00	143,10	59,80	3578	1495	0,28	7
					45,00	15,60	1125	390	0,09	2
182.	С130804-9 97	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	25,00	30,00	--	750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
183.	С151803-5 4	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У995 У2	шт	7,00	381,00	--	2667	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Наружное освещение								1524890
		Раздел: Блок управления и защиты наружного освещения								
184.	Ц0108-599 -1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт	11,00	961,60	22,60	10578	249	2,00	22
					412,00	2,30	4532	25	0,01	0
185.	С151803-1 57	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩ-12У4	шт	4,00	9460,00	--	37840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
186.	С151803-1 54	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОП-6 УХЛ4	шт	7,00	5310,00	--	37170	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
187.	Ц0108-523 -2	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до	шт	15,00	346,20	13,20	5193	198	1,00	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		250 А			218,00	2,30	3270	34	0,01	0
		Итого по разделу: Блок управления и защиты наружного освещения								90781
		Раздел: Ограждение								
188.	Е0107-24-9	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 2,2 м	м	291,80	609,58	217,18	177875	63373	--	--
					380,25	59,61	110957	17394	0,35	101
189.	С143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	42,12	4174,00	--	175809	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
190.	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен	м2	204,75	2233,49	2,56	457307	524	--	--
					420,75	0,97	86149	199	0,01	1
191.	С11011-24-3	Клей резиновый N2572-1	кг	716,63	130,00	--	93161	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
192.	Е0107-24-9	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 2,2 м	м	226,70	609,58	217,18	138192	49235	--	--
					380,25	59,61	86203	13514	0,35	78
193.	С143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	32,76	4174,00	--	136740	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
194.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	317,13	20,35	0,02	6454	6	--	--
					4,16	--	1319	--	--	--
		Итого по разделу: Ограждение								1185538
		Раздел: Дорожки, проезды и площадки								
195.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	1874,65	19,95	15,58	37399	29207	0,01	17
					1,03	5,50	1931	10311	0,03	50
196.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	187,47	922,46	68,13	172929	12772	--	--
					21,38	12,76	4008	2392	0,07	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
197.	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	1874,65	99,84	42,08	187165	78885	--	--
					57,38	14,85	107567	27839	0,09	161
198.	С143003-29	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм	м2	1874,65	480,00	--	899832	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Дорожки, проезды и площадки								1297325
		Раздел: Арка А-1								
199.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	26,09	27,84	26,18	726	683	0,01	0
					1,66	7,20	43	188	0,03	1
200.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	0,81	262,72	--	212	--	--	--
					262,72	--	212	--	--	--
201.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,50	134,10	--	201	--	0,97	1
					134,10	--	201	--	--	--
202.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1,50	21,55	4,52	32	7	0,11	0
					17,03	--	26	--	--	--
203.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	4,20	4933,21	66,01	20719	277	--	--
					195,75	24,93	822	105	0,14	1
204.	Е0106-1-2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	21,70	6791,74	353,46	147381	7670	--	--
					585,00	133,52	12694	2897	0,77	17
205.	Е0106-57-1	Установка арматуры	1т	1,14	4604,04	289,29	5243	329	25,90	29
					4146,75	78,30	4722	89	0,30	0
206.	С12041-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,26	52102,00	--	13651	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
207.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,71	58700,00	--	41419	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
208.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	0,17	50900,00	--	8714	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм			--	--	--	--	--	--
209.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,21	65900,00	--	14096	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
210.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	28,00	245,44	3,82	6872	107	0,21	6
					37,35	1,44	1046	40	0,01	0
211.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	26,00	9624,46	990,15	250236	25744	--	--
					1644,75	374,04	42764	9725	2,17	56
212.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	м3	27,90	12398,01	407,30	345904	11364	--	--
					2385,00	153,86	66542	4293	0,89	25
213.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	2,05	62100,00	--	127131	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
214.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,08	64400,00	--	5358	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
215.	С12041-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	1,26	52102,00	--	65430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
216.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,01	46400,00	--	292	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
217.	С12041-62	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	т	0,24	65300,00	--	15959	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
218.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62	304,24	891	3	198,00	2
					33075,00	114,75	314	1	0,56	0
219.	Е0106-55-1	Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 20 кг	1т	0,03	4781,15	475,40	133	13	28,29	1
					4137,75	128,67	115	4	0,49	0
220.	С12041-63	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	т	0,03	63500,00	--	1768	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
221.	Е0115-6-2	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм четырехгранных колон при числе плит в 1 м2 до 4	м2	316,10	4391,37	12,88	1388112	4071	--	--
					3982,50	4,86	1258868	1536	0,03	9
222.	Е0115-8-1	Поправки на каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн гранитом полированным	м2	316,10	41,69	1,19	13178	376	0,24	76
					40,50	0,45	12802	142	0,00	1
223.	С143011-18	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм	м2	316,10	10100,00	--	3192610	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
224.	С11011-243	Клей резиновый N2572-1	кг	1106,35	130,00	--	143826	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Арка А-1 5810096

Раздел: Армирование арки А1-1

225.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	5,52	9624,46	990,15	53127	5466	--	--
					1644,75	374,04	9079	2065	2,17	12
226.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	м3	2,40	12398,01	407,30	29755	978	--	--
					2385,00	153,86	5724	369	0,89	2
227.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,84	62100,00	--	52313	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
228.	С12041-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,29	52102,00	--	14974	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
229.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,01	46400,00	--	668	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
230.	С12041-62	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	т	0,03	65300,00	--	2257	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
231.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02	93997,62	304,24	1786	6	198,00	4
					33075,00	114,75	628	2	0,56	0

Итого по разделу: Армирование арки А1-1 154880

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Ограждение								
232.	Е0107-24-9	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 2,2 м	м	358,90	609,58	217,18	218778	77946	--	--
					380,25	59,61	136472	21394	0,35	124
233.	С143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	51,84	4174,00	--	216380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
234.	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен	м2	252,00	2233,49	2,56	562839	645	--	--
					420,75	0,97	106029	244	0,01	1
235.	С11011-243	Клей резиновый N2572-1	кг	882,00	130,00	--	114660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
236.	Е0107-24-9	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 2,2 м	м	214,60	609,58	217,18	130816	46607	--	--
					380,25	59,61	81602	12792	0,35	74
237.	С143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	30,96	4174,00	--	129227	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
238.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	299,70	20,35	0,02	6099	6	--	--
					4,16	--	1247	--	--	--
		Итого по разделу: Ограждение								1378800
		Раздел: Арка А-2								
239.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	27,84	27,84	26,18	775	729	0,01	0
					1,66	7,20	46	200	0,03	1
240.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	0,26	262,72	--	69	--	--	--
					262,72	--	69	--	--	--
241.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,50	134,10	--	201	--	0,97	1
					134,10	--	201	--	--	--
242.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1,50	21,55	4,52	32	7	0,11	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					17,03	--	26	--	--	--
243.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,76	4933,21	66,01	3749	50	--	--
					195,75	24,93	149	19	0,14	0
244.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	7,00	6791,74	353,46	47542	2474	--	--
					585,00	133,52	4095	935	0,77	5
245.	Е0106-57-1	Установка арматуры	1т	0,36	4604,04	289,29	1636	103	25,90	9
					4146,75	78,30	1473	28	0,30	0
246.	С12041-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,08	52102,00	--	4389	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
247.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,24	58700,00	--	13806	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
248.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,04	50900,00	--	1822	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
249.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,07	65900,00	--	4521	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
250.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	18,00	245,44	3,82	4418	69	0,21	4
					37,35	1,44	672	26	0,01	0
251.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	8,68	9624,46	990,15	83540	8595	--	--
					1644,75	374,04	14276	3247	2,17	19
252.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	м3	9,20	12398,01	407,30	114062	3747	--	--
					2385,00	153,86	21942	1416	0,89	8
253.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,61	62100,00	--	38154	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
254.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,02	64400,00	--	1600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
255.	С12041-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,34	52102,00	--	17543	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
256.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,01	46400,00	--	316	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
257.	С12041-62	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	т	0,08	65300,00	--	5322	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
258.	Е0106-55-1	Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 20 кг	1т	0,01	4781,15	475,40	44	4	28,29	0
					4137,75	128,67	38	1	0,49	0
259.	С12041-63	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	т	0,01	63500,00	--	578	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
260.	Е0115-6-2	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм четырехгранных колон при числе плит в 1 м2 до 4	м2	102,54	4391,37	12,88	450291	1321	--	--
					3982,50	4,86	408366	498	0,03	3
261.	Е0115-8-1	Поправки на каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн гранитом полированным	м2	205,00	41,69	1,19	8546	244	0,24	49
					40,50	0,45	8302	92	0,00	0
262.	С143011-18	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм	м2	102,54	10100,00	--	1035654	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
263.	С11011-243	Клей резиновый N2572-1	кг	358,89	130,00	--	46656	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Арка А-2 1885265

Раздел: Армирование арки А2-1

264.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	1,84	9624,46	990,15	17709	1822	--	--
					1644,75	374,04	3026	688	2,17	4
265.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	м3	0,80	12398,01	407,30	9918	326	--	--
					2385,00	153,86	1908	123	0,89	1
266.	С12041-11	Каркасы и сетки пространственные:	т	0,28	62100,00	--	17438	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7		сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм			--	--	--	--	--	--
267.	С12041-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,10	52102,00 --	-- --	4991 --	-- --	-- --	-- --
268.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,00	46400,00 --	-- --	223 --	-- --	-- --	-- --
269.	С12041-62	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	т	0,01	65300,00 --	-- --	752 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Армирование арки А2-1								51031

ИТОГО:

	22934628	963640	827
	6171507	283916	1576

Накладные расходы :

На монтажные работы	116112
На общестроительные работы	5492969
На металломонтажные работы	171368
Всего накладных расходов:	5780450
Итого с накладными	28715077

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1722905
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	30437982
Итого с временными, 1,8 %	30985866
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	31404175
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	31528118
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	31837977
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	87133354
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1742667
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	88876021
Налог на добавленную стоимость, 12 %	10665123
Итого с НДС	99541144

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения «Областная больница города Талдыкорган» государственного учреждения «Управленя здравоохранения Акима Алматинской облости» акимата Алматинской области

Директор Рахметов М

Технический надзор: ТОО Инженерное бюро «Nurtau». Технадзор Мыкыбаев С.А

Подрядчик: ТОО «Фирма ЛАН». Директор Сатібек М.Д