Счет-фактура № 00000000016 от 8 июля 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "ЛАН"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 961040002483, Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, село Узынагаш, улица Абая, дом № 20А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0012026, от 29.04.2015

ИИК поставщика: KZ6996502F0008226533, в банке АО "Альянс Банк", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №53 от 10.03.2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган Г.А.,г.Талдыкорган, Ескельди би, 283

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 961040002483, Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "ЛАН",Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, село Узынагаш, улица Абая, дом № 20А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 991240001666, Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областная больница города Талдыкорган" государственного учреждения "Управления здравоохранения Акима Алматинской области" акимата Алматинской области,Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган Г.А.,г.Талдыкорган, Ескельди би, 283

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областная больница города Талдыкорган" государственного учреждения "Управления здравоохранения Акима Алматинской области" акимата Алматинской области

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 991240001666, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган Г.А.,г.Талдыкорган, Ескельди би, 283

ИИК получателя: KZ158560000000090030, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт больничного городка №2, включающего в себя ГКП на ПХВ "Областная больница города Талдыкорган" (взрослая), ГКП на ПХВ "Областная детская больница"	услуга	1	74 932 681,25	74 932 681,25	12%	8 991 921,75	83 924 603,00		
Всего по счету:					**74 932 681,25**		**8 991 921,75**	**83 924 603,00**		

Руководитель: Сәтібек М. Д.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областная больница города Талдыкорган" государственного учреждения "Управления здравоохранения Акима Алматинской области" акимата Алматинской области,Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган Г.А.,г.Талдыкорган, Ескельди би, 283, тел.: 23-40-60** — **991240001666**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "ЛАН",Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, село Узынагаш, улица Абая, дом № 20А** — **961040002483**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №53 от 10.03.2016 г.

Номер документа	Дата составления
16	08.07.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт больничного городка №2, включающего в себя ГКП на ПХВ "Областная больница города Талдыкорган" (взрослая), ГКП на ПХВ "Областная детская больница"			услуга	1	83 924 603,00	83 924 603,00
				Итого	1	x	83 924 603,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Рахметов М. К
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.07.2016

М.П.

Технадзор: Мынтыбаев С.А.

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Областная больница города Талдыкорган" государственного учреждения "Управления здравоохранения Акима Алматинской области" акимата Алматинской области "	Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. №170
Подрядчик: ТОО "Фирма "ЛАН"	

Наименование строительства и его адрес:

Капитальный ремонт больничного городка №2, включающего в себя ГКП на ПХВ "Областная больница города Талдыкорган" (взрослая), ГКП на ПХВ "Областная детская больница" в Алматинской области, г.Талдыкорган, ул. Ескельди би, 283

СПРАВКА №5 от 8.07.2016 г.

Стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2016г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор №53	10.03.2016 г.				

Наименование объектов, комплексов, работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце в текущих ценах без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
			СМР в сметных базисных ценах без НДС	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметном базовом уровне цен 2001 г.)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце за	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	339 775 238	74 932 681							8991922	83 924 603
Всего к оплате	**339 775 238**	**74 932 681**							**8 991 922**	**83 924 603**

М.П. **Заказчик: Директор Рахметов М** _____ (подпись)

М.П. **Подрядчик: Директор Сәтібек М.Д.** _____ (подпись)

Унифицированная форма N5 КС-3

Заказчик ГКП на праве хозяйственного ведения «Областная больница города Талдыкорган» государственного учреждения «Управленяздровоохранения Акима Алматинскойоблости» акиматаАлматинской области
--------(организация, адрес, телефон)----------

Подрядчик ТОО «Фирма ЛАН»
--------(организация, адрес, телефон)----------

Стройка Капитальный ремонт больничного городка №2, включающего в себя ГКП на ПХВ "Областная больница города Талдыкорган (взрослая), ГКП на ПХВ "Областная детская больница
--------(наименование, адрес)----------

Договор подряда (контракт) номер: 53
дата :10.03.2016

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
	08.07.2016	13.06.2016	08.07.2016

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге: с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1.	Ремонтно-строительные работы		24210104	24210104	24210104
	В том числе :				
	Заработная плата основных рабочих		-		1657688
	Стоимость эксплуатации машин		-		782222
	Заработная плата машинистов		-		246303
	Стоимость материальных ресурсов		-		19735531
	Накладные расходы		-		2034663
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		-		1452606
	Всего, сметная стоимость СМР		-		25662710
	Итого с временными			- 1,8 %	26124639
	Итого с зимними удорожаниями			- 1,35 %	26477322
	Итого с затратами на дополнительные отпуска			- 0,4 %	26581821

1	2	3	4	5	6
	Итого с затратами на выслугу лет			- 1 %	26843067
	Пересчет в текущих ценах, К=2,73677				73463413
	Итого с налогами, сборами, обязательными платежами			- 2 %	74932681
	Налог на добавленную стоимость			- 12 %	8991922
	Итого с НДС				83924603

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения «Областная больница города Талдыкорган» государственного учреждения «Управленяздровоохранения Акима Алматинскойоблости» акиматаАлматинской области

Директор Рахметов М _____

Технический надзор: ТОО Инженерное бюро «Nurtau». Технадзор МыктыбаевС.А _____

Подрядчик: ТОО «Фирма ЛАН». Директор Сатібек М.Д _____

Заказчик ГКП на праве хозяйственного ведения «Областная больница города Талдыкорган» государственного учреждения «Управленя здровоохранения Акима Алматинской облости» акимата Алматинской области

Форма N5 2в

Подрядчик ТОО «Фирма ЛАН»
Субподрядчик
Договор 53 от 10 марта 2016

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт больничного городка №2, включающего в себя ГКП на ПХВ "Областная больница города Талдыкорган (взрослая), ГКП на ПХВ "Областная детская больница

Наименование обьекта: Капитальный ремонт больничного городка №2, включающего в себя ГКП на ПХВ "Областная больница города Талдыкорган (взрослая), ГКП на ПХВ "Областная детская больница

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2016 год

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Входная группа приемного покоя								
1.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	м2	55,00	32,87	--	1808	--	0,23	13
					32,87	--	1808	--	--	--
2.	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	303,00	227,92	2,29	69060	694	--	--
					225,63	0,75	68366	227	0,00	1
3.	Е0146-19-1	Демонтаж металлоконструкций покрытий	т	0,92	2777,15	762,27	2555	701	--	--
					1539,00	188,10	1416	173	1,09	1
4.	Е0163-11-1	Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок	м2	101,00	12,89	1,05	1302	106	0,07	7
					11,84	0,41	1196	41	0,00	0
5.	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	м2	170,00	24,15	2,64	4106	449	0,15	26
					21,51	0,45	3657	77	0,00	1
6.	Е0158-2-2	Разборка покрытий кровли из листовой стали	м2	170,00	17,19	2,02	2922	343	0,10	18
					15,17	0,16	2579	27	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	0,60	2985,42	267,42	1791	160	--	--
					2718,00	100,80	1631	60	0,58	0
8.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	23,00	2358,35	--	54242	--	--	--
					610,65	--	14045	--	--	--
9.	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны	м3	7,00	7220,74	611,54	50545	4281	--	--
					861,64	231,03	6031	1617	1,34	9
10.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,09	41200,00	--	3821	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны	м3	15,00	7220,74	611,54	108311	9173	--	--
					861,64	231,03	12925	3465	1,34	20
12.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,37	41200,00	--	15326	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны	м3	10,00	7220,74	611,54	72207	6115	--	--
					861,64	231,03	8616	2310	1,34	13
14.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,13	41200,00	--	5150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,15	15836,44	6844,84	2320	1003	--	--
					5796,00	1941,08	849	284	11,26	2
16.	С130807-27	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 57х3,00 мм	10м	0,28	18700,00	--	5292	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С130807-13	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 25х3,00 мм	10м	0,29	8870,00	--	2537	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0109-1-1	Монтаж каркасов одно- и многопролетных одноэтажных производственных зданий без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м, без кранов	т	0,12	10614,43	4187,55	1221	482	--	--
					4243,50	1038,55	488	119	6,02	1
19.	С11011-90	Швеллеры из горячекатанного	т	0,12	63600,00	--	7314	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	проката немерной длины, нормальной			--	--	--	--	--	--
20.	Е0113-17-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз	м2	3,33	24,85	0,06	83	--	--	--
					6,73	0,03	22	--	0,00	0
21.	Е0113-26-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140	м2	3,33	62,83	0,06	210	--	--	--
					3,19	0,03	11	--	0,00	0
22.	Е0113-26-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140	м2	40,00	62,83	0,06	2513	2	--	--
					3,19	0,03	128	1	0,00	0
23.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	0,60	24334,92	417,85	14601	251	--	--
					3907,13	157,50	2344	94	0,91	1
24.	Е0110-50-3	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного	м2	160,00	404,74	10,49	64758	1678	--	--
					50,46	3,96	8074	634	0,02	4
25.	Е0112-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	182,00	137,88	10,38	25094	1889	--	--
					108,31	1,46	19712	266	0,01	2
26.	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	м2	194,74	896,00	--	174487	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	34,00	598,34	1,55	20344	53	--	--
					176,21	0,59	5991	20	0,00	0
28.	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	160,00	21,42	1,14	3427	182	--	--
					5,38	0,34	861	54	0,00	0
29.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,04	16836,44	6844,84	726	295	--	--
					5796,00	1941,08	250	84	11,26	0
30.	С130807-27	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 57х3,00 мм	10м	0,09	18700,00	--	1664	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С130807-13	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки	10м	0,08	8870,00	--	665	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		12Х18Н10Т /8443/, 25х3,00 мм								
32.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,05	16836,44 / 5796,00	6844,84 / 1941,08	798 / 275	325 / 92	-- / 11,26	-- / 1
33.	С130807-27	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 57х3,00 мм	10м	0,10	18700,00 / --	-- / --	1776 / --	-- / --	-- / --	-- / --
34.	С130807-13	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 25х3,00 мм	10м	0,09	8870,00 / --	-- / --	772 / --	-- / --	-- / --	-- / --
35.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,08	16836,44 / 5796,00	6844,84 / 1941,08	1280 / 441	520 / 148	-- / 11,26	-- / 1
36.	С130807-27	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 57х3,00 мм	10м	0,15	18700,00 / --	-- / --	2842 / --	-- / --	-- / --	-- / --
37.	С130807-13	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 25х3,00 мм	10м	0,14	8870,00 / --	-- / --	1242 / --	-- / --	-- / --	-- / --
38.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,05	16836,44 / 5796,00	6844,84 / 1941,08	828 / 285	336 / 95	-- / 11,26	-- / 1
39.	С130807-27	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 57х3,00 мм	10м	0,09	18700,00 / --	-- / --	1702 / --	-- / --	-- / --	-- / --
40.	С130807-13	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 25х3,00 мм	10м	0,10	8870,00 / --	-- / --	905 / --	-- / --	-- / --	-- / --
41.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,06	16836,44 / 5796,00	6844,84 / 1941,08	1088 / 375	442 / 125	-- / 11,26	-- / 1
42.	С130807-27	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 57х3,00 мм	10м	0,13	18700,00 / --	-- / --	2431 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43.	С130807-13	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 25х3,00 мм	10м	0,12	8870,00 ---	-- --	1047 --	-- --	-- --	-- --
44.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,09	16836,44 5796,00	6844,84 1941,08	1538 530	625 177	-- 11,26	-- 1
45.	С130807-27	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 57х3,00 мм	10м	0,18	18700,00 ---	-- --	3441 --	-- --	-- --	-- --
46.	С130807-13	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 25х3,00 мм	10м	0,17	8870,00 ---	-- --	1472 --	-- --	-- --	-- --
47.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,12	16836,44 5796,00	6844,84 1941,08	1962 676	798 226	-- 11,26	-- 1
48.	С130807-27	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 57х3,00 мм	10м	0,23	18700,00 ---	-- --	4301 --	-- --	-- --	-- --
49.	С130807-13	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 25х3,00 мм	10м	0,22	8870,00 ---	-- --	1951 --	-- --	-- --	-- --
50.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,14	16836,44 5796,00	6844,84 1941,08	2309 795	939 266	-- 11,26	-- 2
51.	С130807-27	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 57х3,00 мм	10м	0,03	18700,00 ---	-- --	509 --	-- --	-- --	-- --
52.	С130807-13	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 25х3,00 мм	10м	0,26	8870,00 ---	-- --	2271 --	-- --	-- --	-- --
53.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,56	16836,44 5796,00	6844,84 1941,08	9450 3253	3842 1090	-- 11,26	-- 6
54.	С130807-27	Трубы бесшовные холоднодеформированные из	10м	0,11	18700,00 ---	-- --	2094 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 57х3,00 мм			--	--	--	--	--	--
55.	С130807-13	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 25х3,00 мм	10м	0,10	8870,00 ---	-- --	922 ---	-- --	-- --	-- --
56.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,10	16836,44 5796,00	6844,84 1941,08	1689 581	687 195	-- 11,26	-- 1
57.	С130807-27	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 57х3,00 мм	10м	0,20	18700,00 ---	-- --	3665 ---	-- --	-- --	-- --
58.	С130807-13	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 25х3,00 мм	10м	0,19	8870,00 ---	-- --	1703 ---	-- --	-- --	-- --
59.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,09	16836,44 5796,00	6844,84 1941,08	1488 512	605 172	-- 11,26	-- 1
60.	С130807-27	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 57х3,00 мм	10м	0,16	18700,00 ---	-- --	3067 ---	-- --	-- --	-- --
61.	С130807-13	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 25х3,00 мм	10м	0,17	8870,00 ---	-- --	1490 ---	-- --	-- --	-- --
62.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,06	16836,44 5796,00	6844,84 1941,08	1054 363	428 121	-- 11,26	-- 1
63.	С130807-27	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 57х3,00 мм	10м	0,12	18700,00 ---	-- --	2263 ---	-- --	-- --	-- --
64.	С130807-13	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 25х3,00 мм	10м	0,12	8870,00 ---	-- --	1082 ---	-- --	-- --	-- --
65.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,02	16836,44 5796,00	6844,84 1941,08	412 142	168 48	-- 11,26	-- 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66.	С130807-27	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 57х3,00 мм	10м	0,05	18700,00	--	954	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С130807-13	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 25х3,00 мм	10м	0,04	8870,00	--	373	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,02	16836,44	6844,84	311	126	--	--
					5796,00	1941,08	107	36	11,26	0
69.	С130807-27	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 57х3,00 мм	10м	0,04	18700,00	--	692	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	С130807-13	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 25х3,00 мм	10м	0,03	8870,00	--	302	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Входная группа приемного покоя 789879

Раздел: Блок 7-8

71.	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	1282,41	303,99	10,29	389840	13196	--	--
					93,93	3,85	120457	4937	0,02	29
72.	С11011-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1282,41	38,09	--	48847	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2	1282,41	45,60	1,49	58478	1911	--	--
					43,47	0,56	55746	718	0,00	4
74.	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	м2	851,32	257,00	--	218789	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	1282,41	394,17	6,15	505488	7887	--	--
					222,01	2,34	284708	3001	0,01	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76.	У1-43-25	Скамья типа III, строительные работы	скамья	44,00	28826,46	212,52	1268364	9351	19,00	836
					3135,00	59,22	137940	2606	0,29	13
77.	У1-49-8	Урна типа II, строительные работы	урна	34,00	1343,73	16,59	45687	564	1,00	34
					168,30	5,64	5722	192	0,03	1
78.	У1-49-9	Урна типа II, монтаж металлоконструкций	урна	34,00	1471,62	2,50	50035	85	2,10	71
					355,42	--	12084	--	--	--
79.	У1-4-1	Беседка тип I, строительные работы	беседка	9,00	37206,96	957,42	334863	8617	64,00	576
					10593,00	256,62	95337	2310	1,30	12
80.	У1-53-12	Цветочница типа 3, строительные работы	цветочн.	1,00	25250,70	1774,80	25251	1775	9,30	9
					1531,20	592,20	1531	592	2,90	3
81.	У1-10-5	Ворота футбольные, строительные работы	ворота	2,00	20410,95	1664,31	40822	3329	4,50	9
					749,10	558,36	1498	1117	2,70	5
82.	У1-12-6	Стойка волейбольная с сеткой, строительные работы	комплект	1,00	43444,34	1448,66	43444	1449	18,00	18
					2937,00	360,96	2937	361	1,80	2

Итого по разделу: Блок 7-8 3029907

Раздел: Дорожки,проезды и площадки

83.	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	2570,90	33,43	29,06	85945	74710	0,01	24
					1,03	10,26	2648	26377	0,05	129
84.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	2570,90	237,66	34,30	611000	88182	--	--
					6,01	8,80	15451	22624	0,05	131
85.	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	м2	7712,70	17,62	1,37	135905	10547	0,00	5
					0,10	0,40	771	3093	0,00	10
86.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	2570,90	386,64	15,35	994013	39463	--	--
					5,94	5,06	15271	13009	0,03	75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		типа АБ								
87.	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	10283,60	45,38	--	466670	--	--	--
					0,01	--	103	--	--	--
88.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	2570,90	483,37	15,35	1242696	39463	--	--
					5,94	5,06	15271	13009	0,03	75
89.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	9490,40	386,64	15,35	3669368	145678	--	--
					5,94	5,06	56373	48021	0,03	279
90.	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	18980,80	45,38	--	861349	--	--	--
					0,01	--	190	--	--	--
91.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	9490,40	483,37	15,35	4587375	145678	--	--
					5,94	5,06	56373	48021	0,03	279
92.	0127-82-2		Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до	6,00	133,60	--	802	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/								
93.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	133,60	237,66	34,30	31751	4582	--	--
					6,01	8,80	803	1176	0,05	7
94.	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	м2	400,80	17,62	1,37	7062	548	0,00	0
					0,10	0,40	40	161	0,00	1
95.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	133,60	390,85	--	52218	--	--	--
					24,75	--	3307	--	--	--
96.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	161,00	366,67	6,63	59034	1067	--	--
					108,68	1,76	17497	283	0,01	2
97.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	2,58	23900,00	--	61566	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	17,40	5560,51	66,01	96753	1149	--	--
					195,75	24,93	3406	434	0,14	3
99.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	60,00	366,67	6,63	22000	398	--	--
					108,68	1,76	6521	106	0,01	1
100.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	3,24	23900,00	--	77436	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Дорожки,проезды и площадки								13062942
		Раздел: Озеленение								
101.	Е0147-25-1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов	м2	22008,24	6,10	0,34	134342	7574	0,04	894

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		без внесения растительной земли механизированным способом			5,76	0,13	126767	2872	0,00	11
102.	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	22008,24	19,01	--	418377	--	0,05	1155
					8,21	--	180688	--	--	--
103.	Е0147-8-6	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с комом земли вручную, в естественном грунте	м3	17,00	300,60	--	5110	--	2,10	36
					300,60	--	5110	--	--	--
104.	Е0147-9-4	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,6 м	шт	17,00	544,06	190,70	9249	3242	1,80	31
					312,30	46,89	5309	797	0,20	3
105.	С143012-53	Туя обыкновенная, с комом размером 0,8х0,6 м, высотой 2 м и выше	шт	17,00	4860,00	--	82620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	Е0147-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	м2	129,11	316,04	--	40804	--	0,47	60
					68,04	--	8785	--	--	--
107.	Е0147-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2	м2	129,11	375,08	--	48427	--	--	--
					209,63	--	27065	--	--	--
108.	Е0147-19-1	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди в естественном грунте	м	188,20	23,16	6,06	4359	1140	0,12	22
					17,10	2,83	3218	534	0,01	2
109.	Е0147-21-1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	м	188,20	66,92	--	12593	--	0,40	76
					66,60	--	12534	--	--	--
110.	С143012-46	Кустарники лиственных пород для живой изгороди /карагач/, без кома	шт	565,00	56,00	--	31640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	Е0147-9-4	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,6 м	шт	260,00	544,06	190,70	141457	49583	1,80	468
					312,30	46,89	81198	12191	0,20	51
112.	С143012-39	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,8х0,6м, высотой более 3 м	шт	140,00	3760,00	--	526400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113.	С143012-6 8	Ель колючая /форма зеленая/, с комом размером 0,8х0,6 м, высотой 2,5-3 м	шт	90,00	12200,00	--	1098000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	С143012-6 4	Ель колючая /форма голубая/, с комом размером 0,8х0,6 м, высотой 2,5-3,0 м	шт	30,00	22700,00	--	681000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	Е0147-11-6	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную в естественном грунте	яма	18,00	97,20	--	1750	--	0,67	12
					97,20	--	1750	--	--	--
116.	Е0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	шт	18,00	151,76	--	2732	--	0,82	15
					149,85	--	2697	--	--	--
117.	С143012-4 4	Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник/, без кома	шт	18,00	203,00	--	3654	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Озеленение								3242512
		Раздел: Дорожки,проезды и площадки								
118.	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	232,10	33,43	29,06	7759	6745	0,01	2
					1,03	10,26	239	2381	0,05	12
119.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	232,10	237,66	34,30	55161	7961	--	--
					6,01	8,80	1395	2042	0,05	12
120.	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	м2	696,30	17,62	1,37	12269	952	0,00	0
					0,10	0,40	70	279	0,00	1
121.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	232,10	386,64	15,35	89739	3563	--	--
					5,94	5,06	1379	1174	0,03	7
122.	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных	м2	928,40	45,38	--	42131	--	--	--
					0,01	--	9	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		материалов 2,5-2,9 т/м3								
123.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	232,10	483,37	15,35	112190	3563	--	--
					5,94	5,06	1379	1174	0,03	7
124.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	102,00	366,67	6,63	37400	676	--	--
					108,68	1,76	11085	180	0,01	1
125.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	5,51	23900,00	--	131641	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	406,50	386,64	15,35	157169	6240	--	--
					5,94	5,06	2415	2057	0,03	12
127.	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	813,00	45,38	--	36894	--	--	--
					0,01	--	8	--	--	--
128.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	406,50	483,37	15,35	196490	6240	--	--
					5,94	5,06	2415	2057	0,03	12
129.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	182,00	366,67	6,63	66734	1207	--	--
					108,68	1,76	19780	320	0,01	2
130.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	9,83	23900,00	--	234889	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	629,90	33,43	29,06	21058	18305	0,01	6
					1,03	10,26	649	6463	0,05	32
132.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	629,90	237,66	34,30	149702	21606	--	--
					6,01	8,80	3786	5543	0,05	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133.	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	м2	1889,70	17,62	1,37	33298	2584	0,00	1
					0,10	0,40	189	758	0,00	3
134.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	629,90	390,85	--	246196	--	--	--
					24,75	--	15590	--	--	--
135.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	560,00	366,67	6,63	205335	3713	--	--
					108,68	1,76	60861	986	0,01	6
136.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	8,96	23900,00	--	214144	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Дорожки,проезды и площадки 2050201

Раздел: Озеленение

ИТОГО: 22175442 782219 4425

1657690 246300 1352

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2013236
На металломонтажные работы	21426
Всего накладных расходов:	2034663
Итого с накладными	24210104

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1452606
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	25662710
Итого с временными, 1,8 %	26124639
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	26477322
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	26581821
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	26843067
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	73463413
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1469268
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	74932681
Налог на добавленную стоимость, 12 %	8991922

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с НДС						83924603		

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения «Областная больница города Талдыкорган» государственного учреждения «Управленя здровоохранения Акима Алматинской облости» акимата Алматинской области

Директор Рахметов М _____

Технический надзор: ТОО Инженерное бюро «Nurtau». Технадзор Мыктыбаев С.А _____

Подрядчик: ТОО «Фирма ЛАН». Директор Сатібек М.Д _____