Счет-фактура № 00000000029 от 10 августа 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "ЛАН"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 961040002483, Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, село Узынағаш, улица Абая, дом № 20А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0012026, от 29.04.2015

ИИК поставщика: KZ6996502F0008226533, в банке АО "Альянс Банк", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №53 от 10.03.2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган Г.А.,г.Талдыкорган, Ескельди би, 283

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 961040002483, Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "ЛАН",Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, село Узынағаш, улица Абая, дом № 20А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 991240001666, Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областная больница города Талдыкорган" государственного учреждения "Управления здравоохранения Акима Алматинской области" акимата Алматинской области,Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган Г.А.,г.Талдыкорган, Ескельди би, 283

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областная больница города Талдыкорган" государственного учреждения "Управления здравоохранения Акима Алматинской области" акимата Алматинской области

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 991240001666, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган Г.А.,г.Талдыкорган, Ескельди би, 283

ИИК получателя: KZ158560000000090030, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт больничного городка №2, включающего в себя ГКП на ПХВ "Областная больница города Талдыкорган" (взрослая), ГКП на ПХВ "Областная детская больница"	услуга	1	35 841 526,79	35 841 526,79	12%	4 300 983,21	40 142 510,00		
Всего по счету:					**35 841 526,79**		**4 300 983,21**	**40 142 510,00**		

Руководитель: Сәтібек М. Д.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областная больница города Талдыкорган" государственного учреждения "Управления здравоохранения Акима Алматинской области" акимата Алматинской области,Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган Г.А.,г.Талдыкорган, Ескельди би, 283, тел.: 23-40-60**	**991240001666**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "ЛАН",Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, село Узынагаш, улица Абая, дом № 20А**	**961040002483**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках работ №53 от 10.03.2016 г.	

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
29	**10.08.2016**

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт больничного городка №2, включающего в себя ГКП на ПХВ "Областная больница города Талдыкорган" (взрослая), ГКП на ПХВ "Областная детская больница"			услуга	1	40 142 510,00	40 142 510,00
				Итого	1	x	40 142 510,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.08.2016

М.П.

600

Заказчик ГКП на праве хозяйственного ведения «Областная больница города Талдыкорган» государственного учреждения «Управленя здровоохранения Акима Алматинской области» акимата Алматинской области

Форма N6 2в

Подрядчик ТОО «Фирма ЛАН»
Субподрядчик
Договор 53 от 10 марта 2016

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт больничного городка №2, включающего в себя ГКП на ПХВ "Областная больница города Талдыкорган (взрослая), ГКП на ПХВ "Областная детская больница

Наименование обьекта: Капитальный ремонт больничного городка №2, включающего в себя ГКП на ПХВ "Областная больница города Талдыкорган (взрослая), ГКП на ПХВ "Областная детская больница

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	С130807-2 7	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 57х3,00 мм	10м	2,55	18700,00 --	-- --	47685 --	-- --	-- --	-- --
2.	С130807-1 3	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 25х3,00 мм	10м	2,57	8870,00 --	-- --	22796 --	-- --	-- --	-- --
3.	С130807-2 7	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 57х3,00 мм	10м	0,80	18700,00 --	-- --	14960 --	-- --	-- --	-- --
4.	С130807-1 3	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 25х3,00 мм	10м	6,70	8870,00 --	-- --	59429 --	-- --	-- --	-- --
5.	С130807-2 7	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 57х3,00 мм	10м	0,85	18700,00 --	-- --	15988 --	-- --	-- --	-- --
6.	С130807-1 3	Трубы бесшовные холоднодеформированные из	10м	0,78	8870,00	--	6945	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 25х3,00 мм			--	--	--	--	--	--
7.	С130807-2 7	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 57х3,00 мм	10м	1,37	18700,00 --	-- --	25619 --	-- --	-- --	-- --
8.	С130807-1 3	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 25х3,00 мм	10м	1,26	8870,00 --	-- --	11176 --	-- --	-- --	-- --
9.	С130807-2 7	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 57х3,00 мм	10м	0,82	18700,00 --	-- --	15334 --	-- --	-- --	-- --
10.	С130807-1 3	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 25х3,00 мм	10м	1,02	8870,00 --	-- --	9047 --	-- --	-- --	-- --
11.	С130807-2 7	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 57х3,00 мм	10м	1,17	18700,00 --	-- --	21879 --	-- --	-- --	-- --
12.	С130807-1 3	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 25х3,00 мм	10м	1,06	8870,00 --	-- --	9402 --	-- --	-- --	-- --
13.	С130807-2 7	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 57х3,00 мм	10м	1,66	18700,00 --	-- --	30967 --	-- --	-- --	-- --
14.	С130807-1 3	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 25х3,00 мм	10м	1,49	8870,00 --	-- --	13252 --	-- --	-- --	-- --
15.	С130807-2 7	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 57х3,00 мм	10м	2,07	18700,00 --	-- --	38709 --	-- --	-- --	-- --
16.	С130807-1 3	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 25х3,00 мм	10м	1,98	8870,00 --	-- --	17563 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	С130807-27	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 57х3,00 мм	10м	0,24	18700,00 -- --	-- --	4578 -- --	-- --	-- --	-- --
18.	С130807-13	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 25х3,00 мм	10м	2,30	8870,00 -- --	-- --	20436 -- --	-- --	-- --	-- --
19.	С130807-27	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 57х3,00 мм	10м	1,01	18700,00 -- --	-- --	18850 -- --	-- --	-- --	-- --
20.	С130807-13	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 25х3,00 мм	10м	0,94	8870,00 -- --	-- --	8302 -- --	-- --	-- --	-- --
21.	С130807-27	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 57х3,00 мм	10м	1,76	18700,00 -- --	-- --	32987 -- --	-- --	-- --	-- --
22.	С130807-13	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 25х3,00 мм	10м	1,73	8870,00 -- --	-- --	15327 -- --	-- --	-- --	-- --
23.	С130807-27	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 57х3,00 мм	10м	1,48	18700,00 -- --	-- --	27601 -- --	-- --	-- --	-- --
24.	С130807-13	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 25х3,00 мм	10м	1,51	8870,00 -- --	-- --	13411 -- --	-- --	-- --	-- --
25.	С130807-27	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 57х3,00 мм	10м	1,09	18700,00 -- --	-- --	20364 -- --	-- --	-- --	-- --
26.	С130807-13	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 25х3,00 мм	10м	1,10	8870,00 -- --	-- --	9748 -- --	-- --	-- --	-- --
27.	С130807-27	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки	10м	0,46	18700,00 -- --	-- --	8602 -- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		12Х18Н10Т /8443/, 57х3,00 мм								
28.	С130807-13	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 25х3,00 мм	10м	0,38	8870,00 --	-- --	3371 --	-- --	-- --	-- --
29.	С130807-27	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 57х3,00 мм	10м	0,33	18700,00 --	-- --	6227 --	-- --	-- --	-- --
30.	С130807-13	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 25х3,00 мм	10м	0,31	8870,00 --	-- --	2714 --	-- --	-- --	-- --
31.	У1-43-25	Скамья типа III, строительные работы	скамья	27,00	28826,46 3135,00	212,52 59,22	778314 84645	5738 1599	19,00 0,29	513 8
32.	У1-49-8	Урна типа II, строительные работы	урна	12,00	1343,73 168,30	16,59 5,64	16125 2020	199 68	1,00 0,03	12 0
33.	У1-49-9	Урна типа II, монтаж металлоконструкций	урна	12,00	1471,62 355,42	2,50 --	17659 4265	30 --	2,10 --	25 --
34.	У1-4-1	Беседка тип I, строительные работы	беседка	1,00	37206,96 10593,00	957,42 256,62	37207 10593	957 257	64,00 1,30	64 1
35.	У1-21-15	Качели тип III, строительные работы	качели	4,00	5138,15 1044,45	133,22 31,02	20553 4178	533 124	6,30 0,15	25 1
36.	У1-21-16	Качели тип III, монтаж металлоконструкций	качели	4,00	19887,59 1859,61	27,48 7,48	79550 7438	110 30	11,00 0,03	44 0
37.	У1-8-3	Горка-скат тип IIА, строительные работы	горка	2,00	10586,92 608,85	720,67 242,52	21174 1218	1441 485	3,70 1,20	7 2
38.	У1-8-4	Горка-скат тип IIА, монтаж металлоконструкций	горка	2,00	16288,14 2665,66	24,98 7,48	32576 5331	50 15	15,00 0,03	30 0
39.	У1-18-3	Карусель на 8 мест тип I, строительные работы	карусель	2,00	6192,28 2029,50	153,46 36,66	12385 4059	307 73	12,00 0,18	24 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	У1-18-4	Карусель на 8 мест тип I, монтаж металлоконструкций	карусель	2,00	20626,85	15,61	41254	31	11,00	22
					1904,04	5,61	3808	11	0,02	0
41.	У1-7-5	Балансир тип V, строительные работы	балансир	1,00	14746,47	344,91	14746	345	16,00	16
					2640,00	93,06	2640	93	0,46	0
42.	У1-39-2	Площадка для мусороконтейнеров типа II, строительные работы	площадка	1,00	141432,63	2547,75	141433	2548	138,00	138
					22770,00	719,10	22770	719	3,50	4
43.	С12022-17	Мусорный контейнер	шт	4,00	10300,00	--	41200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	У1-54-1	Шлагбаум для лесных дорог, строительные работы	шлагбаум	1,00	9168,18	30,36	9168	30	22,00	22
					3630,00	8,46	3630	8	0,04	0
45.	СПРАЙС	Автоматический шлагбаум	шт	1,00	56605,38	--	56605	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	У1-54-1	Шлагбаум для лесных дорог	шлагбаум	1,00	9168,18	30,36	9168	30	22,00	22
					3630,00	8,46	3630	8	0,04	0
		Итого по разделу:								1882389
		Раздел: Озеленение								
47.	Е0147-25-1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли механизированным способом	м2	11048,00	6,10	0,34	67439	3802	0,04	449
					5,76	0,13	63636	1442	0,00	6
48.	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	11048,00	19,01	--	210022	--	0,05	580
					8,21	--	90704	--	--	--
49.	Е0147-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	м2	127,00	316,04	--	40137	--	0,47	59
					68,04	--	8641	--	--	--
50.	Е0147-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2	м2	127,00	375,08	--	47635	--	--	--
					209,63	--	26623	--	--	--
51.	Е0147-19-1	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди в	м	203,90	23,16	6,06	4722	1236	0,12	24
					17,10	2,83	3487	578	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		естественном грунте								
52.	Е0147-21-1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	м	203,90	66,92	--	13644	--	0,40	82
					66,60	--	13580	--	--	--
53.	С143012-46	Кустарники лиственных пород для живой изгороди /карагач/, без кома	шт	816,00	56,00	--	45696	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0147-9-4	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,6 м	шт	156,00	544,06	190,70	84874	29750	1,80	281
					312,30	46,89	48719	7315	0,20	30
55.	С143012-39	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,8х0,6м, высотой более 3 м	шт	86,00	3760,00	--	323360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С143012-68	Ель колючая /форма зеленая/, с комом размером 0,8х0,6 м, высотой 2,5-3 м	шт	45,00	12200,00	--	549000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С143012-64	Ель колючая /форма голубая/, с комом размером 0,8х0,6 м, высотой 2,5-3,0 м	шт	25,00	22700,00	--	567500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Озеленение								1954030
		Раздел: КЖ								
58.	Е0106-22-3	Устройство монолитной чаши	м3	17,20	8718,17	210,67	149953	3624	--	--
					911,25	79,58	15674	1369	0,46	8
59.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,98	68800,00	--	67665	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,01	58600,00	--	660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,04	53000,00	--	1992	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62.	Е0111-2-1	Устройство песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	м3	6,27	1327,09	--	8321	--	2,99	19
					477,00	--	2991	--	--	--
63.	Е0106-24-4	Устройство стен, днищ и перекрытий при отношении высоты к ширине более 1 при толщине стен до 300 мм	м3	24,50	6817,60	535,86	167031	13129	--	--
					965,25	188,29	23649	4613	1,09	27
64.	С12041-11-4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,50	68800,00	--	103200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Е0108-4-5	идроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	м2	108,10	665,48	8,23	71938	890	0,47	51
					81,68	3,08	8830	333	0,02	2
66.	Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2	50,70	148,03	4,93	7505	250	0,19	9
					29,25	1,85	1483	94	0,01	0
67.	С11031-10-4	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40К 0,050	м3	2,54	8390,00	--	21269	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: КЖ								599534
		Раздел: Техническая часть сооружения								
68.	Ц0112-901-7	Арматура контроля уровня	шт	1,00	8308,00	1446,00	8308	1446	30,00	30
					5693,00	126,00	5693	126	0,73	1
69.	Ц0112-792-7	Задвижки латунные	шт	13,00	1956,20	547,00	25431	7111	8,00	104
					1395,00	135,00	18135	1755	0,78	10
70.	Ц0112-594-6	Оросители,насадки	шт	9,00	139,30	--	1254	--	0,80	7
					131,00	--	1179	--	--	--
71.	Е0112-2-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	м2	5,00	3080,67	120,17	15403	601	--	--
					2218,50	45,00	11092	225	0,26	1
72.	Е0112-1-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 150 мм	м2	1,00	1101,51	275,76	1102	276	--	--
					787,50	103,50	788	104	0,60	1
73.	Ц0117-14-8	Дозатор проточный	шт	1,00	11286,28	2057,96	11286	2058	51,00	51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					8662,50	578,25	8662	578	3,35	3
74.	Ц0112-814 -2	Краны,диаметр условного прохода 50-63 мм	шт	10,00	479,70	7,00	4797	70	3,00	30
					468,00	2,30	4680	23	0,01	0
75.	Ц0112-814 -3	Краны, диаметр условного прохода 75-110 мм	шт	5,00	664,30	20,20	3322	101	4,00	20
					637,00	4,50	3185	22	0,03	0
76.	СПРАЙС Aq	Кран шаровый ПВХ d 50	шт	8,00	2366,00	--	18928	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	СПРАЙС Aq	Кран шаровый ПВХ d 63	шт	2,00	3549,00	--	7098	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	СПРАЙС Aq	Кран шаровый ПВХ d 75	шт	3,00	9364,00	--	28092	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	СПРАЙС Aq	Кран шаровый ПВХ d 90	шт	1,00	14293,00	--	14293	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	СПРАЙС Aq	Кран шаровый ПВХ d 110	шт	1,00	15772,00	--	15772	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	С130804-2 030	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ DN 110X4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	4,00	5270,00	--	21080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	С130804-2 076	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ DN 75X2 1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1,00	2296,00	--	2296	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	С130804-2 027	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ DN 63X2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	5,00	834,00	--	4170	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	С130804-2 060	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 63X2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	8,00	708,00	--	5664	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	С130804-2 042	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 50X1 1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1,00	696,00	--	696	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86.	С130804-2059	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 50X1 1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2,00	597,00 / --	-- / --	1194 / --	-- / --	-- / --	-- / --
87.	С130804-47	Переход, Dy 63x50 мм	10шт	0,30	416,00 / --	-- / --	125 / --	-- / --	-- / --	-- / --
88.	С130804-49	Переход, Dy 90x75 мм	10шт	0,20	770,00 / --	-- / --	154 / --	-- / --	-- / --	-- / --
89.	С130804-1998	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	4,00	117,00 / --	-- / --	468 / --	-- / --	-- / --	-- / --
90.	С130804-1544	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 75X2 1/2X75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,00	1120,00 / --	-- / --	1120 / --	-- / --	-- / --	-- / --
91.	С130804-1542	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 63X1 1/4X63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,00	737,00 / --	-- / --	1474 / --	-- / --	-- / --	-- / --
92.	С130804-1548	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 90X3x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11,00	1764,00 / --	-- / --	19404 / --	-- / --	-- / --	-- / --
93.	С130804-1388	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 110X110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,00	2037,00 / --	-- / --	10185 / --	-- / --	-- / --	-- / --
94.	С130804-1486	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 75X2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	28,00	741,00 / --	-- / --	20748 / --	-- / --	-- / --	-- / --
95.	С130804-1511	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с внутренней резьбой DN 63X2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	31,00	544,00 / --	-- / --	16864 / --	-- / --	-- / --	-- / --
96.	С130804-2127	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 90 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	12,00	412,00 / --	-- / --	4944 / --	-- / --	-- / --	-- / --
97.	С130804-2126	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 75 СТ РК ГОСТ Р	шт	1,00	214,00	--	214	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		52134-2010			--	--	--	--	--	--
98.	С130804-2 125	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	4,00	109,00	--	436	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	С130804-1 507	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с внутренней резьбой DN 50X1 1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	17,00	322,00	--	5474	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	СПРАЙС Aq	Кольцо переходное ПВХ d 110-75	шт	3,00	2720,00	--	8160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	СПРАЙС Aq	Кольцо переходное ПВХ d 75-63	шт	2,00	1209,00	--	2418	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50-63 мм	фланец	3,00	74,06	9,93	222	30	0,32	1
					63,00	--	189	--	--	--
103.	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 75 мм	фланец	3,00	118,85	16,47	357	49	0,46	1
					96,75	--	290	--	--	--
104.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 90-110 мм	фланец	2,00	156,43	21,43	313	43	0,60	1
					126,00	--	252	--	--	--
105.	С130804-1 854	Фланец компрессионный присоединительный DN 50X1 1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,00	815,00	--	815	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	С130804-1 856	Фланец компрессионный присоединительный DN 63X2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,00	1057,00	--	2114	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	С130804-1 858	Фланец компрессионный присоединительный DN 75X2 1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,00	1342,00	--	4026	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	С130804-1 860	Фланец компрессионный присоединительный DN 90X3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,00	1641,00	--	1641	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	С130804-1 862	Фланец компрессионный присоединительный DN 110X4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,00	2553,00	--	2553	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	Ц0112-121-2	Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых	м	11,38	218,30	7,80	2484	89	1,00	11

3	4	5	6	7	8	9	10	11
деталей, диаметр наружный 110-140 мм			207,00	--	2356	--	--	--
Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 40-90 мм	м	206,49	185,10 178,00	4,70 --	38221 36755	971 --	1,00 --	206 --
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110X10 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	11,38	678,00 --	-- --	7716 --	-- --	-- --	-- --
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50x4,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	30,10	151,00 --	-- --	4545 --	-- --	-- --	-- --
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63X5,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	85,80	237,00 --	-- --	20335 --	-- --	-- --	-- --
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 75X6,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	67,10	331,00 --	-- --	22210 --	-- --	-- --	-- --
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 90X8,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	23,49	460,00 --	-- --	10805 --	-- --	-- --	-- --
Арматура контроля уровня LS-200-VL	шт	1,00	112366,00 --	-- --	112366 --	-- --	-- --	-- --
Держатель 1"1/2 BNL-050	шт	8,00	32907,00 --	-- --	263256 --	-- --	-- --	-- --
Держатель 2" BNL-050	шт	1,00	32907,00 --	-- --	32907 --	-- --	-- --	-- --
Задвижка латунная, 1.5 SR-2825	шт	10,00	3597,00 --	-- --	35970 --	-- --	-- --	-- --
Задвижка латунная, 1"1/4 SR-2820	шт	2,00	2637,00 --	-- --	5274 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122.	СПРАЙС АК Задвижка латунная, 2" SR-2830		шт	1,00	6287,00	--	6287	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	СПРАЙС АК Кольцо фонтанное RSV-6-020		шт	1,00	209870,00	--	209870	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	СПРАЙС АК Кольцо фонтанное RSV-6-025		шт	1,00	266945,00	--	266945	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	СПРАЙС АК Насадка фонтанная Cascade 1-12		шт	8,00	35165,00	--	281320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	СПРАЙС А Насадка фонтанная Cascade jet 2		шт	1,00	58963,00	--	58963	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	СПРАЙС А РешетказаборнаяOU-480		шт	2,00	136563,00	--	273126	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	СПРАЙС А Фильтр		шт	1,00	7134,00	--	7134	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	СПРАЙС А Скиммер		шт	2,00	134661,00	--	269322	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	СПРАЙС А Форсунка		шт	2,00	12723,00	--	25446	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	С131001-7 1	Насос дренажный погружной КР-150	шт.	1,00	27421,00	--	27421	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	С131003-8 1	Насос центробежный моноблочный, модель CS 40 - 200B, Q 42,0 м3/ч, H 37,0 м вод. ст., типа SPErOni	шт.	1,00	64039,00	--	64039	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	С131003-8 3	Насос центробежный моноблочный, модель CS 50 - 200C, Q 60,0 м3/ч, H 42,0 м вод. ст., типа SPErOni	шт.	1,00	89279,00	--	89279	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	С131003-8 4	Насос центробежный моноблочный, модель CS 50 - 200B, Q 60,0 м3/ч, H 46,0 м вод. ст., типа SPErOni	шт.	1,00	91928,00	--	91928	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135.	С131003-8	Насос центробежный моноблочный,	шт.	1,00	141790,00	--	141790	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7	модель CS 80 - 160A, Q 180,0 м3/ч, H 30,0 м вод. ст., типа SPErOni			--	--	--	--	--	--
136.	C131005-14	Насос циркуляционный С префильтром, производительностью 4,8 м3/ч	шт.	1,00	35067,00 --	-- --	35067 --	-- --	-- --	-- --
137.	СПРАЙС А	Проточный дозатор хлора	шт	1,00	21686,00 --	-- --	21686 --	-- --	-- --	-- --
138.	СПРАЙС А	Прибор дозации альгицид	шт	1,00	21686,00 --	-- --	21686 --	-- --	-- --	-- --
139.	75-6-40	Устройства	шт.	1,00	31915,00 --	-- --	31915 --	-- --	-- --	-- --
140.	C131206-335	Вычитается позиция: Датчик потока	шт.	-1,00	8488,00 --	-- --	-8488 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Техническая часть сооружения								2765239
		Раздел: Отделочные работы								
141.	E0112-3-1	Устройство армирования	м2	92,00	380,54 47,70	6,24 2,34	35010 4388	574 215	-- 0,01	-- 1
142.	E0113-44-7	Очистка щетками	м2	92,00	60,75 60,75	-- --	5589 5589	-- --	0,34 --	31 --
143.	E0113-44-9	Обеспыливание	м2	92,00	59,00 11,25	47,75 18,00	5428 1035	4393 1656	0,07 0,09	6 8
144.	E0113-45-2	Обезжиривание поверхностей	м2	92,00	24,95 14,65	0,11 0,05	2296 1348	10 5	0,09 0,00	8 0
145.	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону стен, фундаментов	м2	92,00	245,44 37,35	3,82 1,44	22580 3436	351 132	0,21 0,01	20 1
146.	E0115-33-5	Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит гранитных число плит в 1 м2 до 4	м2	105,00	3006,93 1957,50	680,13 398,98	315728 205538	71414 41893	-- 2,31	-- 243

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
147.	С143011-20	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 30 мм	м2	105,00	11200,00 --	-- --	1176000 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Отделочные работы								1562631
		Раздел: Арычная сеть 7-1-3								
148.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	98,94	27,84 1,66	26,18 7,20	2754 164	2590 712	0,01 0,03	1 2
149.	Е0101-162-1	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	3,06	353,70 353,70	-- --	1082 1082	-- --	-- --	-- --
150.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	81,57	6,48 --	6,48 2,10	529 --	529 172	-- 0,01	-- 1
151.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	20,39	134,10 134,10	-- --	2735 2735	-- --	0,97 --	20 --
152.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	81,57	21,55 17,03	4,52 --	1758 1389	368 --	0,11 --	9 --
153.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,06	62566,88 45675,00	6788,50 2565,00	3604 2631	391 148	253,00 12,52	15 1
154.	С130806-58	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	57,60	111,00 --	-- --	6394 --	-- --	-- --	-- --
155.	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	77,20	294,75 294,75	-- --	22755 22755	-- --	1,89 --	146 --
156.	Е0130-3-2	Устройство подушек	м3	19,11	1129,82 263,25	33,87 12,47	21591 5031	647 238	-- 0,07	-- 1
157.	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	м3	35,49	2574,64 515,25	1053,54 267,30	91374 18286	37390 9486	-- 1,55	-- 55
158.	С143018-1	Лотки водопропускные	м	545,90	1410,00	--	769719	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	59	трапецеидального сечения высота 400 мм			--	--	--	--	--	--
159.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	436,80	315,53	13,70	137824	5984	0,60	264
					102,83	5,04	44916	2201	0,03	13
160.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	13,65	1187,57	564,43	16210	7704	--	--
					567,00	195,49	7740	2668	1,13	15
161.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	м3	13,65	16700,00	--	227955	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
162.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	7,99	134,10	--	1071	--	0,97	8
					134,10	--	1071	--	--	--
		Итого по разделу: Арычная сеть 7-1-3								1307353
		Раздел: Устройства полива 7-1-4								
163.	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	м	195,00	1082,42	12,21	211072	2381	--	--
					92,93	4,57	18121	891	0,03	5
164.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	311,00	693,07	10,34	215545	3216	--	--
					76,95	3,87	23931	1204	0,02	7
		Итого по разделу: Устройства полива 7-1-4								426617
		ИТОГО:					10497792	215817		3511
							932684	83688		462

Накладные расходы :

На монтажные работы	67352
На общестроительные работы	948408
На металломонтажные работы	18809
На сантехнические работы	50858
Всего накладных расходов:	1085426
Итого с накладными	11583219

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Унифицированная форма N6 КС-3

Заказчик ГКП на праве хозяйственного ведения «Областная больница города Талдыкорган» государственного учреждения «Управленяздровоохранения Акима Алматинскойобласти акиматаАлматинской области
--------(организация, адрес, телефон)----------

Подрядчик ТОО «Фирма ЛАН»
--------(организация, адрес, телефон)----------

Стройка Капитальный ремонт больничного городка №2, включающего в себя ГКП на ПХВ "Областная больница города Талдыкорган (взрослая), ГКП на ПХВ "Областная детская больница
--------(наименование, адрес)----------

Договор подряда (контракт) номер: 53
дата: 10.03.2016

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
	10.08.2016	14.07.2016	10.08.2016

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге: с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1.	Ремонтно-строительные работы		11583218	11583218	11583218
	В том числе :				
	Заработная плата основных рабочих	-			932684
	Стоимость эксплуатации машин	-			215816
	Заработная плата машинистов	-			83690
	Стоимость материальных ресурсов	-			9317377
	Накладные расходы	-			1085426
	Ненормируемые и непредвиденные затраты	-			693078
	Всего, сметная стоимость СМР	-			12244381
	Итого с временными			- 1,8 %	12496696
	Итого с зимними удорожаниями			- 1,35 %	12664971
	Итого с затратами на дополнительные отпуска			- 0,4 %	12714830

1	2	3	4	5	6
	Итого с затратами на выслугу лет			- 1 %	12839478
	Пересчет в текущих ценах, К=2,73677				35138752
	Итого с налогами, сборами, обязательными платежами			- 2 %	35841527
	Налог на добавленную стоимость			- 12 %	4300983
	Итого с НДС				40142510

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения «Областная больница города Талдыкорган» государственного учреждения «Управленяздровоохранения Акима Алматинскойобласти» акиматаАлматинской области

Директор Рахметов М

Технический надзор: ТОО Инженерное бюро «Nurtau». Технадзор МыктыбаевС.А

Подрядчик: ТОО «Фирма ЛАН». Директор Сатібек М.Д

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Областная больница города Талдыкорган" государственного учреждения "Управления здравоохранения Акима Алматинской области" акимата Алматинской области "	Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. №170
Подрядчик: ТОО "Фирма "ЛАН"	

Наименование строительства и его адрес:

Капитальный ремонт больничного городка №2, включающего в себя ГКП на ПХВ "Областная больница города Талдыкорган" (взрослая), ГКП на ПХВ "Областная детская больница" в Алматинской области, г.Талдыкорган, ул. Ескельди би, 283

СПРАВКА №6 от 10.08.2016 г.

Стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2016г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор №53	10.03.2016 г.				

Наименование объектов, комплексов, работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце в текущих ценах без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
			СМР в сметных базисных ценах без НДС	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметном базовом уровне цен 2001 г.)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце за	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	379 917 748	35 842 427							4300083	40 142 510
Всего к оплате	**379 917 748**	**35 842 427**							**4 300 083**	**40 142 510**

М.П. **Заказчик: Директор Рахметов М.** _____ **(подпись)**

М.П. **Подрядчик: Директор Сәтібек М.Д.** _____ **(подпись)**