Счет-фактура № 00000000052 от 15 декабря 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "ЛАН"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 961040002483, Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, село Узынағаш, улица Абая, дом № 20А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0012026, от 29.04.2015

ИИК поставщика: KZ6996502F0008226533, в банке АО "Forte Bank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №53 от 10.03.2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган Г.А.,г.Талдыкорган, Ескельди би, 283

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 961040002483, Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "ЛАН",Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, село Узынағаш, улица Абая, дом № 20А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 991240001666, Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областная больница города Талдыкорган" государственного учреждения "Управления здравоохранения Акима Алматинской области" акимата Алматинской области,Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган Г.А.,г.Талдыкорган, Ескельди би, 283

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областная больница города Талдыкорган" государственного учреждения "Управления здравоохранения Акима Алматинской области" акимата Алматинской области

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 991240001666, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган Г.А.,г.Талдыкорган, Ескельди би, 283

ИИК получателя: KZ158560000000090030, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт больничного городка №2, включающего в себя ГКП на ПХВ "Областная больница города Талдыкорган" (взрослая), ГКП на ПХВ "Областная детская больница"	услуга	1	11 930 327,40	11 930 327,40	12%	1 431 639,29	13 361 966,69		
Всего по счету:					**11 930 327,40**		**1 431 639,29**	**13 361 966,69**		

Руководитель: Сәтібек М. Д.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Абдалиева А

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГКП на ПХВ "Областная больница г. Талдыкорган" государственного учреждения "Управления здравоохранения Акима Алматинской области" акимата Алматинской области

Утверждена постановлением Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2010 г. №170

Подрядчик: ТОО «Фирма «Лан»

Наименование строительства и его адрес:
Капитальный ремонт больничного городка №2, включающего в себя ГКП на ПХВ "Областная больница города Талдыкорган" (взрослая), ГКП на ПХВ "Областная детская больница" в Алматинской области, г.Талдыкорган, ул. Ескельди би, 283

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат **за декабрь 2016 г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наимен.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наимен.	Организационно-правовая форма Код
		53	10.03.2016 г.				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего с НДС
	С начала стр-ва по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		из гр. 1 стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	393 279 714,69	11 930 327,40							1 431 639,29	13 361 966,69
Всего к оплате:										**13 361 966,69**

м.п. **Заказчик: Директор Рахметов М.** _____ м.п. **Подрядчик: Директор Сатибек М.Д.** _____

Тех. надзор: _____

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областная больница города Талдыкорган" государственного учреждения "Управления здравоохранения Акима Алматинской области" акимата Алматинской области,Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган Г.А.,г.Талдыкорган, Ескельди би, 283, тел.: 23-40-60** — **991240001666**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "ЛАН",Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, село Узынагаш, улица Абая, дом № 20А** — **961040002483**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор о государственных закупках работ №53 от 10.03.2016 г.

Номер документа	Дата составления
52	15.12.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт больничного городка №2, включающего в себя ГКП на ПХВ "Областная больница города Талдыкорган" (взрослая), ГКП на ПХВ "Областная детская больница"			услуга	1	13 361 966,69	13 361 966,69
				Итого	1	x	13 361 966,69

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / Сатыбек М.Д. / Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.12.2016

М.П.

Тех. надзор!

Форма N 2в

Заказчик ГКП на ПХВ "Областная больница г. Талдыкорган" государственного учреждения "Управления здравоохранения Акима Алматинской области" акимата Алматинской области

Подрядчик ТОО "Фирма "ЛАН"
Субподрядчик
Договор №53 от 10.03.2016 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт больничного городка №2, включающего в себя ГКП на ПХВ "Областная больница города Талдыкорган"

Наименование обьекта: Капитальный ремонт больничного городка №2, включающего в себя ГКП на ПХВ "Областная больница города Талдыкорган"

А К Т N7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2016 год

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Локальная смета №2-1-1. Входные группы								
		Раздел 1. Входная группа приемного покоя								
		1.9. Каркас парапета								
1	E0109-29-1	-Монтаж металлоконструкции ограждений	0,92064	15836,43	6844,83	14580	6302	5770	33,24	31
				5796	1941,09	5336	1787	81	6,83	6
		т								
2	C12021-133	-М/конструкции каркаса	0,92064	133800	-	123182	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
3	E0113-26-1	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140	26,69856	62,83	0,06	1677	2	69	0,02	-
				3,19	0,03	85	1	81	-	-
		м2								
4	E0134-60-3	-Облицовка каркасов металлосайдингом	101	148,42	1,5	14990	152	13270	0,86	86
				143,35	0,56	14478	57	91,3	-	-
		м2								
5	C11011-596	-Стоимость металлосайдинга	1,0302	53400	-	55013	-	-	-	-
		100м2		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.10. Полы. Площадка на отм. -0,600								
6	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	62	184,85	12,44	11461	771	4441	0,41	25
				60,03	4,67	3722	290	110,7	0,02	1
		м2								
7	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	62	938,13	19	58164	1178	14311	1,23	76
				199,3	9,21	12356	571	110,7	0,05	3
		м2								
		1.11. Полы. Площадка на отм. -0,620								
8	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	160	79,17	3,28	12667	524	2360	0,08	13
				12,09	1,24	1934	198	110,7	0,01	1
		м2								
9	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	16	5855,4	-	93686	-	11549	4,21	67
				652,05	-	10433	-	110,7	-	-
		м3								
10	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,579	5604,41	409,16	3245	237	1274	13,34	8
				2173,5	154,69	1258	90	94,5	0,75	-
		1т								
11	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,579	32300	-	18702	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
12	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	160	184,85	12,44	29576	1990	11461	0,41	66
				60,03	4,67	9605	748	110,7	0,02	4
		м2								
13	Е0111-25-2	-Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	160	346,45	37,49	55432	5998	41305	1,36	217
				219,17	14,04	35067	2246	110,7	0,07	11
		м2								
14	С143003-35	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона В30-35 /ГОСТ 17608-91/, толщина 100 мм	160	672	-	107520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		1.12. Полы. Площадка на отм. -3,200								
15	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	16,25	79,17	3,28	1287	53	240	0,08	1
		м2		12,09	1,24	196	20	110,7	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,625	5855,4	-	9515	-	1173	4,21	7
				652,05	-	1060	-	110,7	-	-
		м3								
17	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,059	5604,41	409,16	331	24	130	13,34	1
				2173,5	154,69	128	9	94,5	0,75	-
		1т								
18	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,059	32300	-	1906	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
19	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	16,25	184,85	12,44	3004	202	1164	0,41	7
				60,03	4,67	975	76	110,7	0,02	-
		м2								
20	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	16,25	938,13	19	15245	309	3751	1,23	20
				199,3	9,21	3239	150	110,7	0,05	1
		м2								
		1.13. Полы. Площадка на отм. -0,020								
21	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	53	184,85	12,44	9797	659	3796	0,41	22
				60,03	4,67	3182	248	110,7	0,02	1
		м2								
22	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	53	938,13	19	49721	1007	12233	1,23	65
				199,3	9,21	10563	488	110,7	0,05	2
		м2								
		1.14. Прочие работы								
23	Е0115-14-1	-Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими плитками на полимерцементной мастике /Платформа и цветники/	58	1601,41	2,35	92882	136	11920	1,2	69
				216,58	0,9	12562	52	94,5	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	-Облицовка потолков металлосайдингом на металлическом каркасе	303	716,05	3,58	216963	1083	93208	1,87	568
				324,35	1,17	98277	356	94,5	0,01	2
		м2								
25	С11011-596	-Стоимость металлосайдинга	3,0906	53400	-	165038	-	-	-	-
		100м2		-	-	-	-	-	-	-
26	Е0162-29-7	-Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток и оград	58	150,43	0,04	8725	2	6517	0,74	43
				118,89	0,02	6896	1	94,5	-	-
		м2								
		Раздел 2. Входная группа отделения "Гемодиалез"								
		2.1. Демонтажные работы								
27	Е0152-1-3	-Разборка бетонного пандуса	4,8	3714,23	2438,48	17828	11705	9612	7,78	37
		м3		1275,75	950,21	6124	4561	89,96	5,22	25
28	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	98	116,63	10,56	11430	1035	11688	0,7	68
				106,07	1,67	10395	164	110,7	0,01	1
		1м2								
29	Е0163-11-1	-Разборка облицовки из металлосайдинга	19	12,89	1,05	245	20	220	0,07	1
				11,84	0,41	225	8	94,5	-	-
		м2								
30	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	-Демонтаж потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	70	227,92	2,29	15954	160	14975	1,3	91
				225,63	0,75	15794	53	94,5	-	-
		м2								
31	Е0146-19-1	-Демонтаж металлоконструкций парапета	0,32	2777,15	762,27	889	244	497	9,85	3
				1539	188,1	492	60	90	0,82	-
		т								
32	Е0163-11-1	-Разборка облицовки из металлосайдинга	34	12,89	1,05	438	36	394	0,07	2
				11,84	0,41	403	14	94,5	-	-
		м2								
33	Е0158-1-1	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	75	24,15	2,64	1811	198	1764	0,15	11
				21,51	0,45	1613	34	107,1	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0158-2-2	-Разборка покрытий кровли из листовой стали	75	16,24	1,07	1218	80	1231	0,1	8
				15,17	0,16	1138	12	107,1	-	-
		м2								
35	Е0110-14-1	-Демонтаж стропил	0,3	2985,42	267,42	896	80	913	17,68	5
				2718	100,8	815	30	108	0,5	-
		м3								
		2.2. Устройство пандуса								
36	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,4	1930,06	126,11	2702	177	283	0,98	1
				142,31	47,81	199	67	106,2	0,23	-
		м3								
37	Е0106-1-6	-Устройство ж/бетонных пандуса	6	7220,73	611,54	43324	3669	6195	5,46	33
				861,64	231,02	5170	1386	94,5	1,13	7
		м3								
38	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0605	41200	-	2493	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
39	Е0115-14-1	-Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими плитками на полимерцементной мастике /боковая поверхност пандуса/	12	1601,41	2,35	19217	28	2466	1,2	14
				216,58	0,9	2599	11	94,5	-	-
		м2								
		2.3. Ограждение ОГ-1								
40	Е0109-29-1	-Монтаж металлоконструкции ограждений	0,05168	15836,43	6844,83	818	354	324	33,24	2
				5796	1941,09	300	100	81	6,83	-
		т								
41	С130807-27	-Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 57х3,00 мм	1,04	18700	-	19448	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
42	С130807-13	-Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 25х3,00 мм	0,95	8870	-	8427	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
		2.4. Ограждение ОГ-2								
43	Е0109-29-1	-Монтаж металлоконструкции ограждений	0,07745	15836,43	6844,83	1227	530	485	33,24	3
				5796	1941,09	449	150	81	6,83	1
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	С130807-27	-Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 57х3,00 мм	1,54	18700	-	28798	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
45	С130807-13	-Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 25х3,00 мм	1,44	8870	-	12773	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
46	Е0113-26-1	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140	3,335	62,83	0,06	210	-	9	0,02	-
				3,19	0,03	11	-	81	-	-
		м2								
		2.5. Устройство кровли навеса								
47	Е0113-26-1	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140	15	62,83	0,06	942	1	39	0,02	-
				3,19	0,03	48	-	81	-	-
		м2								
48	Е0110-14-1	-Установка стропил	0,3	24334,92	417,85	7300	125	1317	25,42	8
		м3		3907,13	157,5	1172	47	108	0,78	-
49	Е0110-50-3	-Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного	88	404,74	10,49	35617	923	5173	0,31	27
				50,46	3,96	4441	349	108	0,02	2
		м2								
50	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	75	137,88	10,38	10341	778	8817	0,65	49
				108,31	1,46	8123	110	107,1	0,01	-
		м2								
51	С11011-435	-Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	80,25	896	-	71904	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
52	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	14	598,35	1,55	8377	22	2651	1,12	16
				176,21	0,59	2467	8	107,1	-	-
		м2								
53	Е0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	88	21,41	1,14	1884	100	552	0,03	3
				5,38	0,42	474	37	108	-	-
		м2								
		2.6. Каркаса парапета								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Е0109-29-1	-Монтаж м/конструкции каркаса парапета	0,3293	15836,43	6844,83	5215	2254	2064	33,24	11
				5796	1941,09	1909	639	81	6,83	2
		т								
55	С12021-133	-М/конструкции каркаса парапета	0,3293	133800	-	44060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
56	Е0113-26-1	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140	9,5497	62,83	0,06	600	1	25	0,02	-
				3,19	0,03	30	-	81	-	-
		м2								
57	Е0134-60-3	-Облицовка каркасов металлосайдингом	34	148,42	1,5	5046	51	4467	0,86	29
				143,35	0,56	4874	19	91,3	-	-
		м2								
58	С11011-596	-Стоимость металлосайдинга	0,3468	53400	-	18519	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		100м2								
		2.7. Обшивка стоек и потолка								
59	Е0113-26-1	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140	8	62,83	0,06	503	1	21	0,02	-
				3,19	0,03	25	-	81	-	-
		м2								
60	Е0134-60-3	-Облицовка каркасов металлосайдингом	19	148,42	1,5	2820	29	2496	0,86	16
				143,35	0,56	2724	11	91,3	-	-
		м2								
61	С11011-596	-Стоимость металлосайдинга	0,1938	53400	-	10349	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		100м2								
62	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	-Облицовка потолков металлосайдингом на металлическом каркасе	70	716,05	3,58	50124	250	21533	1,87	131
				324,35	1,17	22704	82	94,5	0,01	-
		м2								
63	С11011-596	-Стоимость металлосайдинга	0,714	53400	-	38128	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		100м2								
		Раздел 3. Входная группа отделения "Реанимация"								
		3.1. Демонтажные работы								
64	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	10	116,63	10,56	1166	106	1193	0,7	7
				106,07	1,67	1061	17	110,7	0,01	-
		1м2								
65	Е0163-11-1	-Демонтаж облицовки стоек из металлосайдинга	19	12,89	1,05	245	20	220	0,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				11,84	0,41	225	8	94,5	-	-
66	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	-Демонтаж потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе м2	70	227,92	2,29	15954	160	14975	1,3	91
				225,63	0,75	15794	53	94,5	-	-
67	Е0146-19-1	-Демонтаж металлоконструкций парапета т	0,32	2777,15	762,27	889	244	497	9,85	3
				1539	188,1	492	60	90	0,82	-
68	Е0163-11-1	-Разборка облицовки парапета из металлосайдинга м2	34	12,89	1,05	438	36	394	0,07	2
				11,84	0,41	403	14	94,5	-	-
69	Е0158-1-1	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами м2	75	24,15	2,64	1811	198	1764	0,15	11
				21,51	0,45	1613	34	107,1	-	-
70	Е0158-2-2	-Разборка покрытий кровли из листовой стали м2	75	16,24	1,07	1218	80	1231	0,1	8
				15,17	0,16	1138	12	107,1	-	-
71	Е0110-14-1	-Демонтаж стропил м3	0,3	2985,42	267,42	896	80	913	17,68	5
				2718	100,8	815	30	108	0,5	-
		3.2. Устройство пандуса								
72	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	2,1	1930,06	126,11	4053	265	424	0,98	2
				142,31	47,81	299	100	106,2	0,23	-
73	Е0106-1-6	-Устройство ж/бетонных пандуса м3	7	7220,73	611,54	50545	4281	7228	5,46	38
				861,64	231,02	6031	1617	94,5	1,13	8
74	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,089	41200	-	3667	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
75	Е0115-14-1	-Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими плитками на полимерцементной мастике /боковая поверхност пандуса/	24	1601,41	2,35	38434	56	4932	1,2	29
				216,58	0,9	5198	22	94,5	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 3.3. Дополнительная площадка								
76	Е0106-1-6	-Устройство ж/бетонных пандуса	1,7	7220,73	611,54	12275	1040	1755	5,46	9
		м3		861,64	231,02	1465	393	94,5	1,13	2
77	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0121	41200 -	- -	499 -	- -	- -	- -	- -
		т								
		3.10. Устройство кровли навеса								
78	Е0113-26-1	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140	15	62,83 3,19	0,06 0,03	942 48	1 -	39 81	0,02 -	- -
		м2								
79	Е0110-14-1	-Установка стропил	0,3	24334,92	417,85	7300	125	1317	25,42	8
		м3		3907,13	157,5	1172	47	108	0,78	-
80	Е0110-50-3	-Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного	80	404,74 50,46	10,49 3,96	32379 4037	839 317	4702 108	0,31 0,02	25 2
		м2								
81	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	75	137,88 108,31	10,38 1,46	10341 8123	778 110	8817 107,1	0,65 0,01	49 -
		м2								
82	С11011-435	-Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	80,25	896 -	- -	71904 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
83	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	14	598,35 176,21	1,55 0,59	8377 2467	22 8	2651 107,1	1,12 -	16 -
		м2								
84	Е0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	80	21,41 5,38	1,14 0,42	1713 431	91 34	502 108	0,03 -	3 -
		м2 3.11. Каркаса парапета								
85	Е0109-29-1	-Монтаж м/конструкции каркаса парапета	0,32928	15836,43 5796	6844,83 1941,09	5215 1909	2254 639	2064 81	33,24 6,83	11 2
		т								
86	С12021-133	-М/конструкции каркаса парапета	0,32928	133800	-	44058	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
87	Е0113-26-1	т -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140	9,54912	62,83 3,19	0,06 0,03	600 30	1 -	25 81	0,02 -	- -
88	Е0134-60-3	м2 -Облицовка каркасов металлосайдингом	34	148,42 143,35	1,5 0,56	5046 4874	51 19	4467 91,3	0,86 -	29 -
89	С11011-596	м2 -Стоимость металлосайдинга	0,3468	53400	-	18519	-	-	-	-
		100м2 3.12. Обшивка стоек и потолка		-	-	-	-	-	-	-
90	Е0113-26-1	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140	8	62,83 3,19	0,06 0,03	503 25	1 -	21 81	0,02 -	- -
91	Е0134-60-3	м2 -Облицовка каркасов металлосайдингом	14	148,42 143,35	1,5 0,56	2078 2007	21 8	1839 91,3	0,86 -	12 -
92	С11011-596	м2 -Стоимость металлосайдинга	0,1428	53400	-	7626	-	-	-	-
		100м2		-	-	-	-	-	-	-
93	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	-Облицовка потолков металлосайдингом на металлическом каркасе	67	716,05 324,35	3,58 1,17	47975 21731	240 79	20610 94,5	1,87 0,01	126 -
		м2								
94	С11011-596	-Стоимость металлосайдинга	0,6834	53400	-	36494	-	-	-	-
		100м2		-	-	-	-	-	-	-
		Раздел 4. Входная группа отделения "Поликлиника" 4.1. Демонтажные работы								
95	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	114	116,63 106,07	10,56 1,67	13296 12092	1204 190	13597 110,7	0,7 0,01	80 2
96	Е0146-24-2	1м2 -Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	18	32,87 32,87	- -	592 592	- -	532 90	0,23 -	4 -
97	Е0163-11-1	м2 -Демонтаж облицовки стоек из металлосайдинга	19	12,89 11,84	1,05 0,41	245 225	20 8	220 94,5	0,07 -	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
98	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	-Демонтаж потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	78	227,92	2,29	17778	178	16687	1,3	102
				225,63	0,75	17599	59	94,5	-	-
		м2								
99	Е0146-19-1	-Демонтаж металлоконструкций парапета	0,358	2777,15	762,27	994	273	556	9,85	4
				1539	188,1	551	67	90	0,82	-
		т								
100	Е0163-11-1	-Разборка облицовки парапета из металлосайдинга	36	12,89	1,05	464	38	417	0,07	3
				11,84	0,41	426	15	94,5	-	-
		м2								
101	Е0158-1-1	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	85	24,15	2,64	2053	224	1999	0,15	13
				21,51	0,45	1828	38	107,1	-	-
		м2								
102	Е0158-2-2	-Разборка покрытий кровли из листовой стали	85	16,24	1,07	1381	91	1396	0,1	9
				15,17	0,16	1289	14	107,1	-	-
		м2								
103	Е0110-14-1	-Демонтаж стропил	0,3	2985,42	267,42	896	80	913	17,68	5
		м3		2718	100,8	815	30	108	0,5	-
		4.2. Устройство пандуса								
104	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,7	1930,06	126,11	3281	214	343	0,98	2
				142,31	47,81	242	81	106,2	0,23	-
		м3								
105	Е0106-1-6	-Устройство ж/бетонных пандуса	7,4	7220,73	611,54	53433	4525	7641	5,46	40
		м3		861,64	231,02	6376	1710	94,5	1,13	8
106	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0726	41200	-	2991	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
107	Е0115-14-1	-Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими плитками на полимерцементной мастике /боковая поверхность крыльца/	30	1601,41	2,35	48042	71	6166	1,2	36
				216,58	0,9	6497	27	94,5	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 4.4. Устройство кровли навеса								
108	Е0113-26-1	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140	15	62,83 3,19	0,06 0,03	942 48	1 -	39 81	0,02 -	- -
		м2								
109	Е0110-14-1	-Установка стропил	0,31	24334,92 3907,13	417,85 157,5	7544 1211	130 49	1361 108	25,42 0,78	8 -
		м3								
110	Е0110-50-3	-Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного	80	404,74 50,46	10,49 3,96	32379 4037	839 317	4702 108	0,31 0,02	25 2
		м2								
111	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	78	137,88 108,31	10,38 1,46	10755 8448	809 114	9170 107,1	0,65 0,01	51 -
		м2								
112	С11011-435	-Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	83,46	896 -	- -	74780 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
113	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	16	598,35 176,21	1,55 0,59	9574 2819	25 9	3030 107,1	1,12 -	18 -
		м2								
114	Е0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	80	21,41 5,38	1,14 0,42	1713 431	91 34	502 108	0,03 -	3 -
		м2 4.5. Каркаса парапета								
115	Е0109-29-1	-Монтаж м/конструкции каркаса парапета	0,3595	15836,43 5796	6844,83 1941,09	5693 2084	2461 698	2253 81	33,24 6,83	12 2
		т								
116	С12021-133	-М/конструкции каркаса парапета	0,3595	133800 -	- -	48101 -	- -	- -	- -	- -
		т								
117	Е0113-26-1	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140	10,4255	62,83 3,19	0,06 0,03	655 33	1 -	27 81	0,02 -	- -
		м2								
118	Е0134-60-3	-Облицовка каркасов металлосайдингом	34	148,42 143,35	1,5 0,56	5046 4874	51 19	4467 91,3	0,86 -	29 -
		м2								
119	С11011-596	-Стоимость металлосайдинга	0,3468	53400	-	18519	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100м2		-	-	-	-	-	-	-
		4.6. Обшивка стоек и потолка								
120	Е0113-26-1	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140	8	62,83	0,06	503	1	21	0,02	-
				3,19	0,03	25	-	81	-	-
		м2								
121	Е0134-60-3	-Облицовка каркасов металлосайдингом	19	148,42	1,5	2820	29	2496	0,86	16
				143,35	0,56	2724	11	91,3	-	-
		м2								
122	С11011-596	-Стоимость металлосайдинга	0,1938	53400	-	10349	-	-	-	-
		100м2		-	-	-	-	-	-	-
123	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	-Облицовка потолков металлосайдингом на металлическом каркасе	67	716,05	3,58	47975	240	20610	1,87	126
				324,35	1,17	21731	79	94,5	0,01	-
		м2								
124	С11011-596	-Стоимость металлосайдинга	0,6834	53400	-	36494	-	-	-	-
		100м2		-	-	-	-	-	-	-
		Раздел 5. Входная группа "Поликлиника" Вх1 и Вх2 для служебного входа								
		5.1. Устройство навеса по существующим стойкам (Вх1)								
125	Е0109-22-1	-Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	0,76997	11279,36	5994,6	8685	4616	3729	26,45	20
				4269,38	1708,94	3287	1316	81	6,55	5
		т								
126	С12021-133	-М/конструкции фермы	0,76997	133800	-	103022	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
127	Е0113-26-1	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140	28	62,83	0,06	1759	2	73	0,02	-
				3,19	0,03	89	1	81	-	-
		м2								
128	Е0110-14-1	-Установка стропил	0,3	24334,92	417,85	7300	125	1317	25,42	8
		м3		3907,13	157,5	1172	47	108	0,78	-
129	Е0110-50-3	-Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного	44	404,74	10,49	17809	461	2586	0,31	14
				50,46	3,96	2220	174	108	0,02	1
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	43	137,88	10,38	5929	446	5055	0,65	28
				108,31	1,46	4657	63	107,1	0,01	-
		м2								
131	С11011-435	-Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	46,01	896	-	41225	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
132	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	6,6	598,35	1,55	3949	10	1250	1,12	7
				176,21	0,59	1163	4	107,1	-	-
		м2								
		5.2. Каркаса парапета (Вх1)								
133	Е0109-29-1	-Монтаж м/конструкции каркаса парапета	0,31668	15836,43	6844,83	5015	2168	1985	33,24	11
				5796	1941,09	1835	615	81	6,83	2
		т								
134	С12021-133	-М/конструкции каркаса парапета	0,31668	133800	-	42372	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
135	Е0113-26-1	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140	9,18372	62,83	0,06	577	1	24	0,02	-
				3,19	0,03	29	-	81	-	-
		м2								
136	Е0134-60-3	-Облицовка каркасов металлосайдингом	28	148,42	1,5	4156	42	3679	0,86	24
				143,35	0,56	4014	16	91,3	-	-
		м2								
137	С11011-596	-Стоимость металлосайдинга	0,2856	53400	-	15251	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		100м2								
		5.3. Облицовка крыльца (Вх1)								
138	Е0115-14-1	-Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими плитками на полимерцементной мастике /горизонтальная поверхность и марши крыльца/	42	1601,41	2,35	67259	99	8632	1,2	50
				216,58	0,9	9096	38	94,5	-	-
		м2								
139	Е0115-14-1	-Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими плитками на полимерцементной мастике /боковая поверхность крыльца/	30	1601,41	2,35	48042	71	6166	1,2	36
				216,58	0,9	6497	27	94,5	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5.4. Подшивка потолка (Вх1)								
140	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	-Облицовка потолков металлосайдингом на металлическом каркасе	37	716,05	3,58	26494	132	11382	1,87	69
				324,35	1,17	12001	43	94,5	0,01	-
		м2								
141	С11011-596	-Стоимость металлосайдинга	0,3774	53400	-	20153	-	-	-	-
		100м2		-	-	-	-	-	-	-
		5.5. Устройство фундаментов Фм1 под стойки навеса (Вх2)								
142	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под стойки навеса	0,5	7219,16	140,45	3610	70	580	7,29	4
				1174,73	53,05	587	27	94,5	0,26	-
		м3								
143	Е0106-11-6	-Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,23808	125551,81	13899,18	29891	3309	3137	48,88	12
				8694	5250,94	2070	1250	94,5	25,65	6
		1т								
		5.6. Устройство навеса (Вх2)								
144	Е0109-22-1	-Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	0,11414	11279,36	5994,6	1287	684	553	26,45	3
				4269,38	1708,94	487	195	81	6,55	1
		т								
145	С12021-133	-М/конструкции фермы	0,11414	133800	-	15272	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
146	Е0113-26-1	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140	11	62,83	0,06	691	1	29	0,02	-
				3,19	0,03	35	-	81	-	-
		м2								
147	Е0110-50-3	-Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного	14	404,74	10,49	5666	147	823	0,31	4
				50,46	3,96	706	55	108	0,02	-
		м2								
148	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровельного покрытия из металлочерепицы	15	137,88	10,38	2068	156	1763	0,65	10
				108,31	1,46	1625	22	107,1	0,01	-
		м2								
149	С11011-425 Изм. и доп.вып.16	-Металлочерепица из стального листа с антикоррозионным порошковым покрытием СТ РК	15	423	-	6345	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-20 02	2083-2011								
150	Е0112-10-1	м2 -Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	2,8	598,35 176,21	1,55 0,59	1675 493	4 2	530 107,1	1,12 -	3 -
		5.7. Облицовка крыльца (Вх2)								
151	Е0115-14-1	м2 -Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими плитками на полимерцементной мастике /горизонтальная поверхность и марши крыльца/	12	1601,41 216,58	2,35 0,9	19217 2599	28 11	2466 94,5	1,2 -	14 -
152	Е0115-14-1	м2 -Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими плитками на полимерцементной мастике /боковая поверхность крыльца/	7	1601,41 216,58	2,35 0,9	11210 1516	16 6	1439 94,5	1,2 -	8 -
		5.8. Подшивка потолка (Вх2)								
153	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-14-20 05	м2 -Облицовка потолков металлосайдингом на металлическом каркасе	13	716,05 324,35	3,58 1,17	9309 4216	46 15	3999 94,5	1,87 0,01	24 -
154	С11011-596	м2 -Стоимость металлосайдинга	0,1326	53400	-	7081	-	-	-	-
		100м2		-	-	-	-	-	-	-
		Раздел 6.Входная группа приемного отделения детской областной больницы								
		6.1. Демонтажные работы								
155	Е0158-1-1	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	180	24,15 21,51	2,64 0,45	4347 3872	475 81	4233 107,1	0,15 -	27 1
156	Е0158-2-2	м2 -Разборка покрытий кровли из листовой стали	180	17,19 15,17	2,02 0,16	3094 2731	364 29	2955 107,1	0,1 -	19 1
157	Е0146-19-1	м2 -Демонтаж металлоконструкций покрытий	2,18	2777,15	762,27	6054	1662	3389	9,85	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1539	188,1	3355	410	90	0,82	2
		т								
158	Е0152-1-3	-Разборка бетонного пандуса	5	3714,23	2438,48	18571	12192	10097	7,78	39
				1275,75	950,21	6379	4751	90,72	5,22	26
		м3								
159	Е0157-21-3	-Демонтаж облицовки стен из мраморных плит	130	352,84	1,97	45869	256	50494	2,08	271
				350,87	-	45613	-	110,7	-	-
		1м2								
160	Е0163-8-1	-Разборка облицовки стен из мраморных плит	15	544,19	41,18	8163	618	7233	3,19	48
				503,01	7,26	7545	109	94,5	0,04	1
		м2								
161	Е0163-8-5	-Разборка облицовки парпета и цветника из керамогранита	37	133,16	23,58	4927	872	3977	0,74	27
				109,58	4,16	4054	154	94,5	0,02	1
		м2								
162	Е0152-1-3	-Разборка бетонного крыльца	0,4	3714,23	2438,48	1486	975	841	7,78	3
				1275,75	950,21	510	380	94,5	5,22	2
		м3								
163	Е0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов	1,2	463,16	-	556	-	565	3,22	4
	т.ч. п-3.177 К=1,15			463,16	-	556	-	101,7	-	-
		м3								
164	Е0152-1-3	-Разборка бетонного участка парапета и цветника	0,5	3714,23	2438,48	1857	1219	1052	7,78	4
				1275,75	950,21	638	475	94,5	5,22	3
		м3								
		6.2. Монтажные работы								
165	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,5	1930,06	126,11	965	63	101	0,98	-
				142,31	47,81	71	24	106,2	0,23	-
		м3								
166	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	150	184,85	12,44	27728	1866	10744	0,41	61
				60,03	4,67	9005	701	110,7	0,02	3
		м2								
167	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	150	938,13	19	140719	2850	34623	1,23	185
				199,3	9,21	29894	1382	110,7	0,05	7
		м2								
168	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих	65	956,45	5,78	62169	375	18078	1,75	114
				293,22	3,93	19059	255	93,6	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-03-2002	смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону								
169	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	-Облицовка потолков металлосайдингом на металлическом каркасе м2	130	716,05	3,58	93087	465	39990	1,87	244
				324,35	1,17	42165	153	94,5	0,01	1
170	С11011-596	-Стоимость металлосайдинга м2	1,326	53400	-	70808	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		100м2								
		6.4. Устройство навеса входной группы								
171	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под стойки навеса м3	1	7219,16	140,45	7219	140	1160	7,29	7
				1174,73	53,05	1175	53	94,5	0,26	-
172	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,001	52400	-	52	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
173	Е0106-1-6	-Устройство железобетонного крыльца м3	1	7220,73	611,54	7221	612	1033	5,46	5
				861,64	231,02	862	231	94,5	1,13	1
174	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,0121	41200	-	499	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
175	Е0109-29-1	-Монтаж м/конструкции каркаса навеса т	0,766	15836,43	6844,83	12131	5243	4801	33,24	25
				5796	1941,09	4440	1487	81	6,83	5
176	С12021-133	-М/конструкции каркаса т	0,766	133800	-	102491	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
177	Е0109-22-1	-Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом	0,139	11279,36	5994,6	1568	833	673	26,45	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м		4269,38	1708,94	593	238	81	6,55	1
178	С12021-133	-М/конструкции фермы т	0,139	133800	-	18598	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
179	Е0113-26-1	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140 т	26,245	62,83	0,06	1649	2	68	0,02	-
				3,19	0,03	84	1	81	-	-
180	Е0110-50-3	-Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного м2	140	404,74	10,49	56664	1468	8229	0,31	43
				50,46	3,96	7065	555	108	0,02	3
181	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа м2	140	137,88	10,38	19303	1453	16459	0,65	91
				108,31	1,46	15163	205	107,1	0,01	1
182	С11011-435	-Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7 м2	149,8	896	-	134221	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
183	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2	15	598,35	1,55	8975	23	2840	1,12	17
				176,21	0,59	2643	9	107,1	-	-
184	Е0110-52-1	-Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам м2	140	21,41	1,14	2998	159	878	0,03	5
				5,38	0,42	753	59	108	-	-
185	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	-Облицовка стоек металлосайдингом с креплением на пристенный металлический каркас м2	24	650,58	6,06	15614	145	5853	1,48	36
				256,29	1,76	6151	42	94,5	0,01	-
186	С11011-596	-Стоимость металлосайдинга м2	0,2448	53400	-	13072	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
187	Е0112-9-2	-Устройство подвесных желобов 100м2	32	488,68	1,53	15638	49	1757	0,32	10
				50,72	0,56	1623	18	107,1	-	-
188	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм м	16	764,59	1,79	12234	29	2183	0,64	10
				117,74	0,67	1884	11	115,2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м 6.5. Каркас парапета								
189	Е0109-29-1	-Монтаж м/конструкции каркаса парапета	0,634	15836,43	6844,83	10040	4340	3973	33,24	21
				5796	1941,09	3675	1231	81	6,83	4
		т								
190	С12021-133	-М/конструкции каркаса парапета	0,634	133800	-	84829	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
191	Е0113-26-1	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140	18,386	62,83	0,06	1155	1	48	0,02	-
				3,19	0,03	59	-	81	-	-
		м2								
192	Е0134-60-3	-Облицовка каркасов металлосайдингом	50	148,42	1,5	7421	75	6569	0,86	43
				143,35	0,56	7167	28	91,3	-	-
		м2								
193	С11011-596	-Стоимость металлосайдинга	0,51	53400	-	27234	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		100м2 6.6. Устройство пандуса								
194	Е0106-1-6	-Устройство ж/бетонного пандуса	6	7220,73	611,54	43324	3669	6195	5,46	33
				861,64	231,02	5170	1386	94,5	1,13	7
		м3								
195	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,06451	41200	-	2658	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Раздел 7.Входная группа хирургического отделения детской областной больницы 7.1. Демонтажные работы								
196	Е0158-1-1	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	84	24,15	2,64	2029	222	1976	0,15	13
				21,51	0,45	1807	38	107,1	-	-
		м2								
197	Е0158-2-2	-Разборка покрытий кровли из листовой стали	84	17,19	2,02	1444	170	1379	0,1	9
				15,17	0,16	1274	13	107,1	-	-
		м2								
198	Е0146-19-1	-Демонтаж металлоконструкций покрытий	1,24	2777,15	762,27	3444	945	1927	9,85	12
				1539	188,1	1908	233	90	0,82	1
		т								
199	Е0157-21-3	-Разборка покрытий из мраморных плит	45	352,84	1,97	15878	89	17479	2,08	94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				350,87	-	15789	-	110,7	-	-
200	Е0163-8-1	1м2 -Разборка облицовки стен из мраморных плит	15	544,19	41,18	8163	618	7233	3,19	48
				503,01	7,26	7545	109	94,5	0,04	1
201	Е0163-8-5	м2 -Разборка облицовки парпета и цветника из керамогранита	38	133,16	23,58	5060	896	4084	0,74	28
				109,58	4,16	4164	158	94,5	0,02	1
202	Е0152-1-3	м2 -Разборка бетонного крыльца	1,6	3714,23	2438,48	5943	3902	3366	7,78	12
				1275,75	950,21	2041	1520	94,5	5,22	8
		м3 7.2. Монтажные работы								
203	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,1	1930,06	126,11	193	13	20	0,98	-
				142,31	47,81	14	5	106,2	0,23	-
204	Е0111-11-1	м3 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	45	184,85	12,44	8318	560	3223	0,41	18
				60,03	4,67	2701	210	110,7	0,02	1
205	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	м2 -Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток (крыльцо, марши)	45	938,13	19	42216	855	10387	1,23	55
				199,3	9,21	8968	415	110,7	0,05	2
206	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	м2 -Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону (парапет и цветник)	53	956,45	5,78	50692	306	14741	1,75	93
				293,22	3,93	15540	208	93,6	0,02	1
207	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	м2 -Облицовка потолков металлосайдингом на металлическом каркасе	68	716,05	3,58	48691	243	20918	1,87	127
				324,35	1,17	22056	80	94,5	0,01	-
208	С11011-596	м2 -Стоимость металлосайдинга	0,6936	53400	-	37038	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
209	Е0106-1-5	100м2 -Устройство ж/бетонных фундаментов под стойки навеса	1	7219,16	140,45	7219	140	1160	7,29	7
				1174,73	53,05	1175	53	94,5	0,26	-
210	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00162	52400	-	85	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
211	Е0106-1-6	т -Устройство железобетонного крыльца	1	7220,73	611,54	7221	612	1033	5,46	5
				861,64	231,02	862	231	94,5	1,13	1
212	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0121	41200	-	499	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		7.3. Устройство навеса входной группы								
213	Е0109-29-1	-Монтаж м/конструкции каркаса навеса	0,5326	15836,43	6844,83	8434	3646	3338	33,24	18
				5796	1941,09	3087	1034	81	6,83	4
214	С12021-133	т -М/конструкции каркаса	0,5326	133800	-	71262	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
215	Е0109-22-1	т -Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	0,0774	11279,36	5994,6	873	464	375	26,45	2
				4269,38	1708,94	330	132	81	6,55	1
216	С12021-133	т -М/конструкции фермы	0,0774	133800	-	10356	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
217	Е0113-26-1	т -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140	17,69	62,83	0,06	1111	1	46	0,02	-
				3,19	0,03	56	-	81	-	-
218	Е0110-50-3	м2 -Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного	72	404,74	10,49	29141	755	4232	0,31	22
				50,46	3,96	3633	285	108	0,02	1
219	Е0112-7-8	м2 -Устройство кровельного	76	137,88	10,38	10479	789	8935	0,65	49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 12	покрытия из профилированного оцинкованного листа		108,31	1,46	8231	111	107,1	0,01	-
220	С11011-435	м2 -Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	81,32	896 -	- -	72863 -	- -	- -	- -	- -
221	Е0112-10-1	м2 -Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	10	598,35 176,21	1,55 0,59	5983 1762	16 6	1894 107,1	1,12 -	11 -
222	Е0110-52-1	м2 -Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	72	21,41 5,38	1,14 0,42	1542 388	82 31	452 108	0,03 -	2 -
223	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	м2 -Облицовка стоек металлосайдингом с креплением на пристенный металлический каркас	21	650,58 256,29	6,06 1,76	13662 5382	127 37	5121 94,5	1,48 0,01	31 -
224	С11011-596	м2 -Стоимость металлосайдинга	0,2142	53400 -	- -	11438 -	- -	- -	- -	- -
225	Е0112-9-2	100м2 -Устройство подвесных желобов	22	488,68 50,72	1,53 0,56	10751 1116	34 12	1208 107,1	0,32 -	7 -
226	Е0116-13-2	м -Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	8	764,59 117,74	1,79 0,67	6117 942	14 5	1091 115,2	0,64 -	5 -
		м Раздел 8.Входная группа патологического отделения детской областной больницы								
		8.1. Демонтажные работы								
227	Е0152-1-3	-Разборка бетонного крыльца и пандуса	7	3714,23 1275,75	2438,48 950,21	26000 8930	17069 6651	14725 94,5	7,78 5,22	54 37
		м3 8.2. Монтажные работы								
228	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	38	184,85 60,03	12,44 4,67	7024 2281	473 178	2722 110,7	0,41 0,02	16 1
229	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК	м2 -Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях(крыльцо	38	938,13 199,3	19 9,21	35649 7573	722 350	8771 110,7	1,23 0,05	47 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	и марши) м2								
230	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону (парапет и цветники) м2	20	956,45	5,78	19129	116	5624	1,75	35
				293,22	3,93	5864	79	94,64	0,02	-
231	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	-Облицовка потолков металлосайдингом на металлическом каркасе м2	11	716,05	3,58	7877	39	3384	1,87	21
				324,35	1,17	3568	13	94,5	0,01	-
232	С11011-596	-Стоимость металлосайдинга 100м2	0,1122	53400	-	5991	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
233	Е0106-1-6	-Устройство железобетонного крыльца м3	16	7220,73	611,54	115532	9785	16521	5,46	87
				861,64	231,02	13786	3696	94,5	1,13	18
234	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,1613	41200	-	6646	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		8.9. Устройство навеса входной группы								
235	Е0109-29-1	-Монтаж м/конструкции каркаса навеса т	0,1688	15836,43	6844,83	2673	1155	1058	33,24	6
				5796	1941,09	978	328	81	6,83	1
236	С12021-133	-М/конструкции каркаса т	0,1688	133800	-	22585	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
237	Е0113-26-1	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140	4,8952	62,83	0,06	308	-	13	0,02	-
				3,19	0,03	16	-	81	-	-

24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
238	Е0110-14-1	-Установка стропил	0,22	24334,92	417,85	5354	92	966	25,42	6
		м3		3907,13	157,5	860	35	108	0,78	-
239	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	10	1006,92	10,25	10069	103	3403	1,97	20
				313,89	3,85	3139	39	107,1	0,02	-
		м2								
240	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	12	598,35	1,55	7180	19	2272	1,12	13
				176,21	0,59	2115	7	107,1	-	-
		м2								
241	Е0110-52-1	-Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	0,22	21,41	1,14	5	-	1	0,03	-
				5,38	0,42	1	-	108	-	-
		м2								
242	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	-Облицовка стоек металлосайдингом с креплением на пристенный металлический каркас	7,4	650,58	6,06	4814	45	1805	1,48	11
				256,29	1,76	1897	13	94,5	0,01	-
		м2								
243	С11011-596	-Стоимость металлосайдинга	0,07548	53400	-	4031	-	-	-	-
		100м2		-	-	-	-	-	-	-
		8.10. Вывоз мусора								
244	Е01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	41,57	27,1	27,1	1127	1127	710	-	-
				-	18,97	-	789	90	0,4	17
		т								
245	Е010333-А9-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 9 км, класс груза 1	41,57	70,3	70,3	2922	2922	526	-	-
				-	14,06	-	584	90	0,3	12
		т								
		Раздел 9.Пандус у входа в галерею								
246	Е0106-1-3	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны	1,02	6847,43	474,01	6984	483	784	4,04	4
				633,94	179,07	647	183	94,5	0,87	1
		м3								
247	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0093	99034,93	380,3	921	4	336	227,7	2
				38036,25	143,44	354	1	94,5	0,7	-
		1т								
248	Е0115-14-1	-Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими плитками на	7,07	1601,41	2,35	11322	17	1453	1,2	8
				216,58	0,9	1531	6	94,5	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полимерцементной мастике /Платформа и цветники/								
249	E0115-14-2	-Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе м2	31,35	1988,16	3,2	62329	100	15980	3,11	97
				538,2	1,21	16873	38	94,5	0,01	-
250	E0109-29-1	-Монтаж м/конструкции ограждений (Огп-1, Огп-1н зеркальное) м2	0,0892	15836,43	6844,83	1413	611	559	33,24	3
				5796	1941,09	517	173	81	6,83	1
251	C12021-133	-М/конструкции каркаса т	0,1688	133800	-	22585	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
252	C130807-20	-Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 40х3,00 мм т	1,1738	13900	-	16316	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
253	C130807-10	-Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 25х1,50 мм 10м	0,945	6490	-	6133	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	5109216	171566		5905
	Тенге	980506	59006		311
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4161331	-	-	-
Материалы -	Тенге	1338501	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	994692	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1141080	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	601676	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	994122	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	497
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	149118	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	309327	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5464780	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	6478
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1143810	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	837640	-	-	-
Материалы -	Тенге	15738	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	41977	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			752774	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			34002	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5100	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52299	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			923940	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		237
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	47078	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			110244	-	-		-
		Материалы -	Тенге			15482	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2842	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			91894	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3274	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	491	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6811	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			120329	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3333	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6509050	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6732
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1194221	-		-

РАЗДЕЛ 2. Локальная смета №2-1-3. Ремонт кровель

		Раздел 1. Кровля блока 1-3								
254	С11011-596	-Стоимость металлосайдинга	0,8979	53400	-	47948	-	-	-	-
		100м2		-	-	-	-	-	-	-
		Раздел 2. Кровля блока 4								
255	С11011-596	-Стоимость металлосайдинга	0,5298	53400	-	28291	-	-	-	-
		100м2		-	-	-	-	-	-	-
		Раздел 3. Кровля блока 5								
256	С11011-596	-Стоимость металлосайдинга	0,7288	53400	-	38918	-	-	-	-
		100м2		-	-	-	-	-	-	-
		Раздел 4. Кровля блока 7-8								
257	Е0110-3-5	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	82,13	343,08	9,43	28177	774	22213	1,64	135
				246,85	3,57	20274	294	108	0,02	1
		м2								
258	С11011-596	-Стоимость металлосайдинга	0,8213	53400	-	43857	-	-	-	-
		100м2		-	-	-	-	-	-	-
259	Е0110-52-1	-Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	943,6	21,41	1,14	20204	1073	5918	0,03	31
				5,38	0,42	5078	401	108	-	2
		м2								
		Раздел 5. Кровля здания терапии								
260	С11011-596	-Стоимость металлосайдинга	0,14206	53400	-	7586	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100м2		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			214982	1847			167
			Тенге			25352	695			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			214982	-	-		-
		Материалы -	Тенге			21182	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	26047	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			166601	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			28130	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4220	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14587	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			257699	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		184
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30266	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			257699	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		184
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30266	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Локальная смета №3-1-1. Дом хранника								
261	Е0146-59-4	-Разборка надземной части без сохранения годных материалов деревянных зданий любой этажности	111,42	159,78	9,93	17802	1106	17105	1,02	114
				149,85	3,67	16696	409	100	0,02	2
		м3								
		Раздел 1. Земляные работы								
262	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	10,21	32,24	30,77	329	314	97	0,01	-
				1,42	8,34	14	85	97	0,03	-
		м3								
263	Е010333-А9--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 9 км, класс груза 1	16,8465	70,3	70,3	1184	1184	237	-	-
				-	14,06	-	237	100	0,3	5
		т								
264	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	15,64	23,36	22,08	365	345	104	0,01	-
				1,28	5,56	20	87	97	0,02	-
		м3								
265	Е0101-164-2-	-Разработка грунта 2 группы	2,1	262,72	-	552	-	623	1,85	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		262,72	-	552	-	113	-	-
266	Е0101-28-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	9,6	6,83	6,83	66	66	17	-	-
				-	1,87	-	18	97	0,01	-
267	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	9,6	21,55	4,52	207	43	159	0,11	1
				17,03	-	163	-	97	-	-
268	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	8,14	134,1	-	1092	-	1233	0,97	8
				134,1	-	1092	-	113	-	-
		Раздел 2. Фундаменты								
269	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм м3	10,115	6246,68	353,46	63185	3575	7631	3,6	36
				585	133,52	5917	1351	105	0,65	7
270	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0073	65900	-	481	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
271	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0011	65000	-	72	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
272	Е0108-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов м2	4,52	152,54	4,19	689	19	318	0,38	2
				58,05	1,58	262	7	118	0,01	-
273	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу,	32,32	245,44	3,82	7933	123	1479	0,21	7
				37,35	1,44	1207	47	118	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетону стен, фундаментов								
		м2								
		Раздел 3. Крыльцо								
274	Е0106-1-2	-Устройство бетонных крылец	0,59	6366,65	98,32	3756	58	454	4,41	3
		м3		695,25	37,15	410	22	105	0,18	-
275	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	2,13	908,33	15,2	1935	32	473	1,07	2
				173,3	7,37	369	16	123	0,04	-
		м2								
		Раздел 4. Каркас и стены								
276	Е0108-10-1	-Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	9,48	5708,48	335,84	54116	3184	10168	5,07	48
				783	126	7423	1194	118	0,61	6
		м3								
277	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0461	65000	-	2997	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
278	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00372	55620	-	207	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
279	Е0106-18-9	-Устройство перемычек	0,242	12141,34	367,51	2938	89	595	13,1	3
		м3		2202,75	138,83	533	34	105	0,68	-
280	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,01288	68800	-	886	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
281	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00834	69000	-	575	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004									
282	Е0106-14-15	-Устройство железобетонных сердечников	0,496	9072,93	299,62	4500	149	994	11,2	6
				1795,5	113,18	891	56	105	0,55	-
		м3								
283	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,03496	68800	-	2405	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
284	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	7,2	69000	-	496800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
285	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке	0,683	3150,55	316,01	2152	216	1067	8,25	6
				1368	119,39	934	82	105	0,58	-
		м3								
286	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,01415	55620	-	787	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
287	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,00373	49502	-	185	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
288	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,048	68800	-	3302	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Раздел 5. Перекрытия и кровля								
289	Е0110-11-3	-Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок	23,55	774,4	28,55	18237	672	5436	1,19	28
				181,58	10,78	4276	254	120	0,05	1
		м2								
290	С11031-169 Изм. и	-Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50	0,426	4500	-	1917	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3		-	-	-	-	-	-	-
291	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	9,7	12,58	0,99	122	10	138	0,07	1
				11,59	0,38	112	4	119	-	-
		м2								
292	С11011-728	-Стоимость пленки Изоспан	10,185	60	-	611	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	м2		-	-	-	-	-	-	-
293	Е0110-12-3	-Подшивка потолков гипсокартоном	6,7	117,12	4,48	785	30	871	0,67	4
				106,65	1,69	715	11	120	0,01	-
		м2								
294	С11011-2191	-Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	10,185	236	-	2404	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	м2		-	-	-	-	-	-	-
295	Е0110-14-1	-Установка стропил	0,559	23741,72	334,28	13272	187	2364	22,1	12
		м3		3397,5	126	1899	70	120	0,62	-
296	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,042	89308,57	2434,57	3751	102	1933	170	7
				31950	920,25	1342	39	140	4,49	-
		т								
297	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,042	40200	-	1688	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
298	Е0110-50-3	-Устройство по фермам сплошного рабочего настила толщиной 25мм	12,72	396,06	8,39	5038	107	718	0,27	3
				43,88	3,17	558	40	120	0,02	-
		м2								
299	Е0112-7-5	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	24,2	963,93	8,2	23327	198	7949	1,71	41
	Изм. и доп. вып. 12			272,95	3,08	6605	75	119	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
300	С11011-3059	-Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	14,3	343	-	4905	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02			-	-	-	-	-	-	-
		м								
301	Е0110-3-5	-Подшивка карниза и фронтона металлосайдингом	13,16	228,96	7,54	3013	99	3435	1,43	19
				214,65	2,86	2825	38	120	0,01	-
		м2								
302	С11011-595	-Стоимость металлосайдинга	0,13423	49500	-	6644	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		100м2								
303	Е0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	24,2	20,48	0,91	496	22	146	0,03	1
				4,68	0,34	113	8	120	-	-
		м2								
304	Е0110-54-3	-Антисептирование пастами перекрытий прогонов, балок, накатов	24,2	101,55	0,35	2458	8	327	0,07	2
				11,12	0,14	269	3	120	-	-
		м2								
		Раздел 6. Выход на кровлю								
305	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,029	22951,16	316,57	666	9	126	22,5	1
				3487,5	119,25	101	3	120	0,58	-
		м3								
306	Е0110-50-3	-Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного	2,34	396,06	8,39	927	20	132	0,27	1
				43,88	3,17	103	7	120	0,02	-
		м2								
307	Е0112-7-6	-Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	2,4	605,2	8,2	1452	20	684	1,48	4
	Изм. и доп. вып. 12			236,25	3,08	567	7	119	0,02	-
		м2								
308	Е0110-7-1	-Обшивка каркасных стен досками обшивки	4,53	627,37	4,64	2842	21	325	0,36	2
				58,05	1,76	263	8	120	0,01	-
		м2								
309	С11011-3059	-Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	1,75	343	-	600	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02			-	-	-	-	-	-	-
		м								
310	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	2,8	575,05	1,24	1610	3	512	0,97	3
				153,23	0,47	429	1	119	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 Раздел 7. Проемы								
311	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 м2	2,04	346,04 136,44	18,87 6,39	706 278	38 13	350 120	0,82 0,03	2 -
312	С12061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	2,04	5618 -	- -	11461 -	- -	- -	- -	- -
313	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	м2 -Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 м2	0,6	498,09 230,97	19,17 6,18	299 139	12 4	171 120	1,38 0,03	1 -
314	С12061-704 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	0,6	4884 -	- -	2930 -	- -	- -	- -	- -

24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
315	Е0110-22-2	-Установка ПВХ подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	2,64	225,77	5,58	596	15	305	0,59	2
				94,05	2,12	248	6	120	0,01	-
		м2								
316	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	2,2	2030	-	4466	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
317	Е0110-90-2	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	2,1	330,85	32,08	695	67	717	1,49	3
				272,25	12,13	572	25	120	0,06	-
		м2								
318	С12022-1	-Двери металлические ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	1	25100	-	25100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Раздел 8. Отделочные работы								
319	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	22,46	254,72	4,07	5721	91	3223	0,74	17
				135,68	0,97	3047	22	105	0,05	1
		м2								
320	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	3	517,16	6,33	1551	19	993	1,79	5
				312,75	2,39	938	7	105	0,01	-
		м2								
321	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен	25,46	133,54	3,43	3400	87	2006	0,46	12
				73,73	1,31	1877	33	105	0,01	-
		м2								
322	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	6,59	171,8	3,94	1132	26	717	0,55	4
				102,11	1,49	673	10	105	0,01	-
		м2								
323	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен	25,46	274,88	2,1	6998	53	1760	0,39	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поливинилацетатными водоэмульсионными составами		65,03	0,79	1656	20	105	-	-
		м2								
324	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	6,59	291,31	2,33	1920	15	568	0,49	3
				81,23	0,88	535	6	105	-	-
		м2								
		Раздел 9. Полы								
325	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	6,59	76,94	2,62	507	17	93	0,07	-
				10,51	0,99	69	7	123	-	-
		м2								
326	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,659	4159,03	66,01	2741	44	153	1,35	1
				195,75	24,93	129	16	105	0,12	-
		м3								
327	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	6,59	238,73	14,76	1573	97	470	0,36	2
				52,43	5,54	346	37	123	0,03	-
		м2								
328	Е0111-15-2	-добавлять до 50 мм изменения толщины бетонных покрытий	26,36	107,67	2,68	2838	71	252	0,01	-
				6,76	1	178	26	123	-	-
		м2								
329	Е0111-39-2	-Устройство плинтусов цементных	7,0513	26,35	0,22	186	2	161	0,1	1
				18,5	0,09	130	1	123	-	-
		м								
		Раздел 10. Фасад								
330	Е0115-79-3	-Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала среднезернистого, размер зерна до 3мм	27,28	314,94	3,33	8592	91	3238	0,54	15
				111,8	1,26	3050	34	105	0,01	-
		м2								
331	Е0115-158-3	-Окраска фасадов за 2 раза с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	27,28	151,56	4,13	4134	113	648	0,07	2
				23,55	1,57	642	43	94,5	-	-
		м2								
332	Е0115-14-2	-Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен	3,74	1988,17	3,2	7436	12	2118	3,11	12
				538,2	1,21	2013	5	105	0,01	-
		м2								
		Раздел 11. Отмостка								
333	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,1376	1886,27	100,89	2146	115	217	0,85	1
				123,75	38,25	141	44	118	0,18	-

28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
334	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	14,22	390,85	-	5558	-	468	0,14	2
				24,75	-	352	-	133	-	-
		м2								
335	Е0127-55-2	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-55-1	14,22	122,91	-	1748	-	151	0,02	-
	Изм. и доп. вып. 14			7,96	-	113	-	133	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			872697	12998			461
			Тенге			73790	4571			27
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			847597	-	-		-
		Материалы -	Тенге			97758	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	78360	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			546324	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			116728	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			86627	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12994	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56053	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			990277	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		531
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	91354	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			25100	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			25100	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1506	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			26606	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1016883	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		531
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	91354	-		-

РАЗДЕЛ 4. Локальная смета №3-2-1. Овощехранилище

Раздел 1. Земляные работы

336	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	131,92	32,24	30,77	4253	4059	1250	0,01	1
				1,42	8,34	187	1101	97	0,03	4
		м3								
337	Е010333-А9-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	217,668	70,3	70,3	15302	15302	3060	-	-
				-	14,06	-	3060	100	0,3	64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 9 км, класс груза 1								
		т								
338	E0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	23,08	23,36	22,08	539	510	153	0,01	-
				1,28	5,56	30	128	97	0,02	-
		м3								
339	E0101-164-2	-Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	9,9	262,72	-	2601	-	2939	1,85	18
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			262,72	-	2601	-	113	-	-
		м3								
340	E0101-28-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	21,75	6,83	6,83	148	148	39	-	-
				-	1,87	-	41	97	0,01	-
		м3								
341	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	21,75	21,55	4,52	469	98	359	0,11	2
				17,03	-	370	-	97	-	-
		м3								
342	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	11,23	134,1	-	1506	-	1702	0,97	11
				134,1	-	1506	-	113	-	-
		м3								
343	E0101-131-3	-Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	99,5	18,22	18,22	1813	1813	611	-	-
				-	6,33	-	630	97	0,02	2
		м3								
344	E0101-131-5	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 15 см	99,5	3,2	3,2	319	319	108	-	-
				-	1,12	-	112	97	-	-
		м3								
		Раздел 2. Стены спуска								
345	E0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	2,25	1886,27	100,89	4244	227	430	0,85	2
				123,75	38,25	278	86	118	0,18	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
346	Е0107-1-2	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	58	408,67	272,99	23703	15834	18689	0,83	48
				135,68	94,48	7869	5480	140	0,36	21
		шт								
347	С143003-511 Изм. и доп. вып. 20	-Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	38	4635	-	176130	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
348	С143003-501 Изм. и доп. вып. 20	-Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	20	2640	-	52800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
349	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,09911	8679,65	422,15	860	42	984	56,4	6
				8257,5	157,5	818	16	118	0,77	-
		т								
350	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,09911	65000	-	6442	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
351	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке	7,74	8037,77	316,01	62212	2446	12088	8,25	64
				1368	119,39	10588	924	105	0,58	5
		м3								
352	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,08028	68800	-	5523	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
353	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,05345	69000	-	3688	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
354	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,1103	70437,87	304,24	7769	34	1134	58	6
				9675	114,75	1067	13	105	0,56	-
		1т								

Раздел 3. Кровля

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
355	Е0109-1-1	-Монтаж м/конструкции стоек	0,5377	8493,42	3350,04	4567	1801	2188	20	11
				3690	830,84	1984	447	90	2,92	2
356	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля т	0,5377	147100	-	79096	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
357	Е0109-22-1	-Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м т	0,757	9523,56	4795,68	7209	3630	3461	23	17
				3712,5	1367,15	2810	1035	90	5,24	4
358	С12021-133	-М/конструкции ферм т	0,757	133800	-	101287	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
359	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т	0,0496	13864,97	4022,39	688	200	454	56,5	3
				9090	1071,86	451	53	90	3,81	-
360	С12021-116	-М/конструкции связей т	0,0496	122800	-	6091	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
361	Е0109-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м т	0,5625	5030,5	2020,02	2830	1136	1405	14,1	8
				2272,5	502,43	1278	283	90	1,79	1
362	С12021-120	-Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей т	0,5625	101700	-	57206	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
363	Е0113-26-1	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140 т	55,2972	62,4	0,05	3450	3	139	0,01	1
				2,77	0,02	153	1	90	-	-
364	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа м2	98,44	121,68	8,3	11978	817	11170	0,57	56
				94,18	1,17	9271	115	119	-	-
365	С11011-435	-Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7 м2	105,3308	896	-	94376	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
366	С11011-3059 Изм. и	-Коньковый элемент м2	18,75	343	-	6431	-	-	-	-

90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м		-	-	-	-	-	-	-
367	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0627	89308,57	2434,57	5600	153	2885	170	11
				31950	920,25	2003	58	140	4,49	-
		т								
368	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0627	40200	-	2521	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Раздел 4. Полы								
369	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	5,1688	5116,53	-	26446	-	3605	3,66	19
				567	-	2931	-	123	-	-
		м3								
		Раздел 5. Отделка стен								
370	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	50,3	206,01	3,39	10362	170	6217	0,65	33
				117	0,72	5885	36	105	0,05	3
		м2								
371	Е0115-152-1	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	50,3	17,43	0,12	877	6	728	0,09	5
				13,73	0,05	691	3	105	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	791337	48747		321
	Тенге	52773	13620		107
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	532364	-	-	-
Материалы -	Тенге	27145	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	58053	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	118982	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	298008	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	68291	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	34
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	10244	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	36039	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	636694	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	417
Сметная заработная плата -	Тенге	-	68296	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	258973	-	-	-
Материалы -	Тенге	2003	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	8341	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			243679	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7507	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1126	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15989	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			282469	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		49
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9467	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			919162	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		466
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	77763	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Локальная смета №4-1-1. Внутриплощадочные сет электроснабжения								
		Раздел 5. Сопутствующие работы								
372	E0127-53-3	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	22,5	386,65	15,35	8700	345	329	0,03	1
		м2		5,94	5,06	134	114	133	0,02	-
373	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	22,5	483,37	15,35	10876	345	329	0,03	1
		м2		5,94	5,06	134	114	133	0,02	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			19575	691			2
			Тенге			267	228			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19575	-	-		-
		Материалы -	Тенге			18617	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	495	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			658	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	99	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1214	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21448	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	594	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			21448	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	594	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Локальная смета №6-1-2. Восстановительные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(Наружные сети канализации)								
		Раздел 1. Взрослая областная больница								
374	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	20,88	640,82	73,75	13380	1540	826	0,14	3
				21,38	11,67	446	244	119,7	0,04	1
		м3								
375	Е0127-53-3	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	174	386,65	15,35	67276	2671	2291	0,03	6
				5,94	5,06	1034	880	119,7	0,02	3
		м2								
376	Е0127-54-3	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	696	45,38	-	31584	-	8	-	-
				0,01	-	7	-	119,7	-	-
		м2								
377	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	174	483,37	15,35	84107	2671	2546	0,03	6
				5,94	5,06	1034	880	133	0,02	3
		м2								
		Раздел 2. Детская областная больница								
378	Е0127-53-3	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	627	386,65	15,35	242427	9625	8256	0,03	21
				5,94	5,06	3724	3173	119,7	0,02	11
		м2								
379	Е0127-54-3	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2508	45,38	-	113813	-	30	-	-
				0,01	-	25	-	119,7	-	-
		м2								
380	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной	627	483,37	15,35	303074	9625	9173	0,03	21

44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ		5,94	5,06	3724	3173	133	0,02	11
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			855661	26133			57
			Тенге			9994	8350			29
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			855661	-	-		-
		Материалы -	Тенге			808140	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	18344	-		-
		Местные материалы -	Тенге			11394	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			23130	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3469	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52727	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			931519	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		98
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21814	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			931519	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		98
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21814	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Локальная смета №7-1-1. Благоутройство (Взрослая областная больница)								
		Раздел 3. Дорожки, проезды и площадки								
		3.4. Тип-4								
381	Е0127-82-2	-Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	127,6	33,43	29,06	4266	3708	1916	0,01	1
				1,03	10,26	131	1309	133	0,05	6
		м2								
		Раздел 6. Ограждение								
		6.2. Ворота								
382	Е0107-25-1	-Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов (В-1 5шт)	5	4676,39	1172,83	23382	5864	22379	17,8	89
				3217,5	334,76	16088	1674	126	1,28	6
		шт								
383	С143001-4	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	1	4174	-	4174	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.19			-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
384	С12021-268	-Сварная решетка ограждения	0,74465	134000	-	99783	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
385	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	21,59485	20,36	0,02	440	-	73	0,02	-
				4,16	-	90	-	81	-	-
		м2								
386	Е0107-25-1	-Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов (В-2 1шт)	1	4676,39	1172,83	4676	1173	4476	17,8	18
				3217,5	334,76	3218	335	126	1,28	1
		шт								
387	С143001-4 Изм. и доп. вып.19	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,2	4174	-	835	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
388	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,41897	20,36	0,02	90	-	15	0,02	-
				4,16	-	18	-	81	-	-
		м2								
		6.3. Калитки								
389	Е0107-25-8	-Устройство калиток с установкой столбов металлических (К-1 3 шт)	3	1488,85	33,47	4467	100	5474	7,85	24
				1435,5	12,65	4307	38	126	0,06	-
		шт								
390	С143001-4 Изм. и доп. вып.19	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,6	4174	-	2504	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
391	С12021-268	-Сварная решетка ограждения	0,26058	134000	-	34918	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
392	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	7,55682	20,36	0,02	154	-	25	0,02	-
				4,16	-	31	-	81	-	-
		м2								
		Раздел 7. Арка А-1								
		7.2. Ограждение ОГ-1, ОГ-2								
393	Е0107-24-9	-Установка оград металлических высотой до 2,2 м	14,4	609,59	217,18	8778	3127	7981	2,23	32
				380,25	59,61	5476	858	126	0,22	3
		м								
394	С12021-268	-Сварная решетка ограждения	0,5094	134000	-	68260	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
395	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	14,7726	20,36	0,02	301	-	50	0,02	-
				4,16	-	61	-	81	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
396	Е0115-15-1	-Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен	10,08	2233,49	2,56	22514	26	4017	2,55	26
				420,75	0,97	4241	10	94,5	-	-
		м2								
397	С11011-243	-Клей плиточный "Юнис-гранит" (применит)	36,75	130	-	4778	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
398	Е0107-24-9	-Установка оград металлических высотой до 2,2 м	7,1	609,59	217,18	4328	1542	3935	2,23	16
				380,25	59,61	2700	423	126	0,22	2
		м								
399	С12021-268	-Сварная решетка ограждения	0,24514	134000	-	32849	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
400	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	7,10906	20,36	0,02	145	-	24	0,02	-
				4,16	-	30	-	81	-	-
		м2								
401	Е0115-15-1	-Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен	4,8	2233,49	2,56	10721	12	1913	2,55	12
				420,75	0,97	2020	5	94,5	-	-
		м2								
402	С11011-243	-Клей плиточный "Юнис-гранит" (применит)	12,25	130	-	1593	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		Раздел 8. Мост пешеходный								
403	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,08	6743,16	95,97	7283	104	825	4,9	5
				771,75	36,25	833	39	94,5	0,18	-
		м3								
404	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0582	93997,62	304,24	5471	18	1825	198	12
				33075	114,75	1925	7	94,5	0,56	-
		1т								
405	Е0129-161-1	-Устройство бетонных лестниц на стальных косоурах	16,35	889,15	3,31	14538	54	13930	3,52	58
				875,25	1,26	14310	21	97,2	0,01	-
		м2								
406	С12021-146	-Косоуры	0,45336	108500	-	49190	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
407	Е0109-32-1	-Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м	0,0958	14327,66	4594,36	1373	440	345	17,1	2
				2902,5	1541,87	278	148	81	5,95	1
		т								

46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
408	С11011-909 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14 т	0,154	75600	-	11642	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
409	С12021-267	-Лестничные марши т	0,2776	133700	-	37115	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
410	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,0582	93997,62	304,24	5471	18	1825	198	12
				33075	114,75	1925	7	94,5	0,56	-
411	С11011-4439 Изм. и доп.вып.19	-Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 4 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 т	0,438	52197	-	22862	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
412	Е0109-29-1	-Монтаж м/конструкции ограждении т	0,5408	13711,47	5475,87	7415	2961	2888	28,9	16
				5040	1552,87	2726	840	81	5,46	3
413	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля т	0,5408	147100	-	79552	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
414	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	47,85	21,8	0,05	1043	2	226	0,03	1
				5,81	0,02	278	1	81	-	-
415	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	47,85	20,36	0,02	974	1	161	0,02	1
				4,16	-	199	-	81	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	577880	19152		324
	Тенге	60884	5713		23
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	152889	-	-	-
Материалы -	Тенге	40636	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	48275	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	40875	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	12111	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	57140	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	29
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	8571	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	12602	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	222631	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		297
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	56846	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			410453	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2383	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3991	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			401666	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3233	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	485	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24821	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			438507	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4476	-		-
		Стоимость горнопроходческих работ -	Тенге			14538	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14331	-		-
		Местные материалы -	Тенге			173	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13930	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2089	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1708	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость горнопроходческих работ -	Тенге			30175	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		65
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16420	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			691314	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		384
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	77743	-		-

РАЗДЕЛ 8. Локальная смета №7-1-2. Благоутройство (Детская областная больница)

Раздел 1. Демонтажные работы

416 У1-54-1	-Демонтаж шлагбаума	2	1464,14	12,14	2928	24	3144	8,8	18
	шлагбаум		1452	3,38	2904	7	108	0,02	-

Раздел 3. Дорожки, проезды и площадки

3.5. Тип-5

417 Е0147-25-3	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	405,3	225,58	0,34	91429	139	18526	0,27	109
			39,24	0,13	15904	53	116,1	-	-
	м2								
418 Е0147-25-6	-Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	405,3	19,01	-	7705	-	3863	0,05	21
			8,21	-	3328	-	116,1	-	-
	м2								
419 С11021-77 Изм. и	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от	0,81	8829	-	7151	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 20	75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86		-	-	-	-	-	-	-
420	С11021-25	м3 -Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, II сорта	0,081	16000 -	- -	1296 -	- -	- -	- -	- -
		м3 Раздел 6. Ограждение 6.2. Ворота								
421	Е0107-25-1	-Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов (В-1 1шт)	1	4676,39 3217,5	1172,83 334,76	4676 3218	1173 335	4476 126	17,8 1,28	18 1
422	С143001-4 Изм. и доп. вып.19	шт -Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,2	4174 -	- -	835 -	- -	- -	- -	- -
423	С12021-268	м3 -Сварная решетка ограждения	0,14893	134000 -	- -	19957 -	- -	- -	- -	- -
424	Е0113-26-6	т -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,31897	20,36 4,16	0,02 -	88 18	- -	15 81	0,02 -	- -
		м2 Раздел 7.Арка А-2 7.2. Ограждение ОГ-1								
425	Е0107-24-9	-Установка оград металлических высотой до 2,2 м	4,8	609,59 380,25	217,18 59,61	2926 1825	1042 286	2660 126	2,23 0,22	11 1
426	С12021-268	м -Сварная решетка ограждения	0,15144	134000 -	- -	20293 -	- -	- -	- -	- -
427	Е0113-26-6	т -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,39176	20,36 4,16	0,02 -	89 18	- -	15 81	0,02 -	- -
428	Е0115-15-1	м2 -Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен	3,36	2233,49 420,75	2,56 0,97	7505 1414	9 3	1339 94,5	2,55 -	9 -
429	С11011-243	м2 -Клей плиточный "Юнис-гранит" (применит)	12,25	130 -	- -	1593 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			168471	2388			185
			Тенге			28628	684			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			128221	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6568	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	29312	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10040	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			80598	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			34037	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5106	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9736	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			171994	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		204
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	34418	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			40250	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			40250	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2415	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			42665	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			214659	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		204
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	34418	-		-

РАЗДЕЛ 9. Локальная смета №7-1-4. Благоустройсво (Устройство полива)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
430	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	350	471,67	4,19	165085	1467	27521	0,34	118
				59,85	1,58	20948	553	128	0,01	3
		м								
431	Е0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	436	364,67	4,19	158996	1827	34283	0,34	147
				59,85	1,58	26095	689	128	0,01	3
		м								
432	С130904-166 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Краны шаровые сварные стальные, Т до +200°С, PN 25, DN 80 мм ГОСТ 21345-2005	6	7078	-	42468	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
433	С130904-164 Изм. и доп.вып.14	-Краны шаровые сварные стальные, Т до +200°С, PN 25, DN 50 мм ГОСТ 21345-2005	7	4417	-	30919	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	шт								
434	С130904-162 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Краны шаровые сварные стальные, Т до +200°С, PN 25, DN 32 мм ГОСТ 21345-2005 шт	5	3100	-	15500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
435	С130904-53	-Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм шт	23	1390	-	31970	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
436	С130904-52	-Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм шт	9	1250	-	11250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
437	С130903-34	-Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм шт	1	7590	-	7590	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
438	Е0118-21-6	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм 1фильтр	2	8210,28	111,65	16421	223	714	1,38	3
				236,25	42,75	473	86	128	0,2	-
439	Е0118-13-1	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т 1насос	1	3080,68	120,17	3081	120	2897	13	13
				2218,51	45	2219	45	128	0,22	-
440	С131002-19	-Насосы конденсатные консольные центробежные моноблочные, тип КМ 80-65-160, подача 50 м3/ч, напор 32 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 3000 об/мин шт	1	53300	-	53300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
441	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с	49,4	218,93	-	10815	-	12221	1,54	76
				218,93	-	10815	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		откосами								
442	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	10,2	134,1	-	1368	-	1546	0,97	10
				134,1	-	1368	-	113	-	-
443	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	10,2	21,55	4,52	220	46	168	0,11	1
				17,03	-	174	-	97	-	-
444	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона м3	24,99	2574,64	1053,54	64340	26328	26009	3,23	81
				515,25	267,3	12876	6680	133	1,08	27
445	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм м	294	1410	-	414540	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1027862	30011			448
			Тенге			74966	8052			34
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			491283	-	-		-
		Материалы -	Тенге			17363	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	31913	-		-
		Местные материалы -	Тенге			422313	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			39945	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5992	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31874	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			563101	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		215
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	37904	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			536579	-	-		-
		Материалы -	Тенге			290212	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	51105	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			192997	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			88	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			65415	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9812	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36120	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			638114	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		320

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	60918	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1201215	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		535
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	98822	-		-

РАЗДЕЛ 10. Локальная смета №7-2-2. Декоративный фонтан

Раздел 1. Силовое электрооборудование

1.1 Электротехническое оборудование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
446	Ц0108-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1	961,6	22,6	962	23	394	2	2
				412	2,3	412	2	95	0,01	-
447	С151803-159	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип УОЩВ-12У4	1	14900	-	14900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1.2 Кабельные материалы								
448	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	50	27,7	2,1	1385	105	960	0,1	5
				19,7	0,5	985	25	95	-	-
449	Е0121-15-1	Прокладка проводов сечением до 6 мм2 в лотках	13	2,92	-	38	-	36	0,01	-
				2,57	-	33	-	108	-	-
450	С151601-120 6 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,063	33644	-	2120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1.3 Изоляционные изделия, лотки								
451	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	50	39	1,5	1950	75	1240	0,16	8
				25,9	0,2	1295	10	95	-	-
452	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	50	30	-	1500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
453	Е0121-14-1	Прокладка лотков металлических штампованных	18	150,81	10,52	2715	189	1126	0,32	6
				53,78	4,13	968	74	108	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
454	С151803-73	-Лоток перфорированный для прокладки проводов, кабелей, пневмокабелей и пласмассовых труб систем автоматизации, ЛП100х75 У1, размером 1000х100х75 мм	6	255	-	1530	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		1.4 Стальные изделия								
455	Ц0108-472-6	-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	16	88,9	3,1	1422	50	429	0,16	3
				27,9	0,3	446	5	95	-	-
		м								
456	Ц0108-472-1	-Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	26	51,7	2,8	1344	73	687	0,16	4
				27,5	0,3	715	8	95	-	-
		м								
457	Ц0108-471-4	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	4	330,1	24,1	1320	96	450	0,7	3
				116	2,5	464	10	95	0,01	-
		шт								
		Раздел 2. Оборудование и материалы осветительной сети								
		2.1 Электротехническое оборудование								
458	Ц0108-603-1	-Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1
				205	2,3	205	2	95	0,01	-
		шт								
459	С151803-192	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720	-	4720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		2.2 Светотехническое оборудование								
460	Ц0108-593-7	-Светильник потолочный или настенный двухламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	3	357,5	164	1073	492	506	0,82	2
				131	46,6	393	140	95	0,27	1
		шт								
461	С151701-123	-Светильник потолочный, тип НПП03-100-001 IP65 ГОСТ 17677-82	1	614	-	614	-	-	-	-
Изм. и доп. вып. 20				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
462	С151701-124	-Светильник потолочный, тип НПП03-100-002 IP65 ГОСТ 17677-82	2	610	-	1220	-	-	-	-
Изм. и доп. вып. 20				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
463	С151706-81	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65	5	131	-	655	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		2.3 Электроустановочные изделия								
464	Ц0108-591-4	-Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	1	57,2	1	57	1	50	0,37	-
				52,2	0,2	52	-	95	-	-
		шт								
465	С151801-13	-Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	1	182	-	182	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
466	С151803-51	-Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	0,001	24200	-	24	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
		2.4 Кабельные материалы								
467	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	25	27,7	2,1	693	53	480	0,1	3
				19,7	0,5	493	13	95	-	-
		м								
468	Е0121-11-2	-Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	5	103,71	11,48	519	57	480	0,5	3
				81,68	7,22	408	36	108	0,03	-
		м кабеля								
469	С151601-120	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,03	33644	-	1009	-	-	-	-
	6 Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		км								
		2.5 Изоляционные изделия								
470	Ц0108-409-1	-Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	25	108,6	48,9	2715	1223	1230	0,22	6
				39,6	12,2	990	305	95	0,07	2
		м								
471	С130804-997	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	25	30	-	750	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-03-20 02	м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			45645	2449			45
			Тенге			7860	630			4
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			40266	-	-		-
	Материалы -		Тенге			6111	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	8490	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			23845	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			8263	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1239	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2912	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			51441	-	-		52
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	9730	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3129	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3129	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			188	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3317	-	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2250	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2250	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			135	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2385	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			57142	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		52
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	9730	-		-

РАЗДЕЛ 11. Локальная смета №7-2-3. Декоративный фонтан

Раздел 1. Наружный водопровод

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
472	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	56,26	27,84	26,18	1566	1473	484	0,01	1
				1,66	7,2	93	405	97	0,03	1
473	Е0101-164-2- т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	1,74	262,72	-	457	-	517	1,85	3
				262,72	-	457	-	113	-	-
474	Е0101-27-2 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 м3	46,25	6,48	6,48	300	300	94	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		-	2,1	-	97	97	0,01	-
475	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	11,56	134,1	-	1550	-	1752	0,97	11
				134,1	-	1550	-	113	-	-
476	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	46,25	21,55	4,52	997	209	764	0,11	5
				17,03	-	788	-	97	-	-
477	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием м3	0,023	70153,47	10674,97	1614	246	1580	270	6
				48825	4032	1123	93	130	19,69	-
478	С130801-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 108х4 мм км	23,092	1080	-	24939	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
479	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием м	0,035	62566,88	6788,5	2190	238	2195	253	9
				45675	2565	1599	90	130	12,52	-
480	С130801-50 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 57х3,5 мм км	35,14	503	-	17675	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
481	Е0116-15-3	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм м	1	891,93	90,13	892	90	616	2,6	3
				447,75	33,75	448	34	128	0,16	-
482	С130902-64 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002 1шт	1	7386	-	7386	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
483	E0126-35-1	-Изоляция трубчатая	58	72,96	16,85	4232	977	2489	0,21	12
	Изм. и доп. вып. 6	трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex		38,59	4,33	2238	251	100	0,03	1
		м								
484	C11031-149	-Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 114 мм, толщина изоляции 20 мм	23	1700	-	39100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
485	C11031-146	-Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 60 мм, толщина изоляции 20 мм	35	270	-	9450	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
486	E0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,04	247994,13	49389,75	9920	1976	4234	312,7	13
				62775	18657	2511	746	130	91,12	4
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			122267	5507			63
			Тенге			10807	1716			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			71375	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7046	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12041	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			48550	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14109	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2116	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5129	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			90613	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		75
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14158	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			50893	-	-		-
		Материалы -	Тенге			354	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	481	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			50001	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			616	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	92	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3091	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			54600	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	574	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			145212	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		78
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14732	-		-

58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			9805593	321490			7976
			Тенге			1325828	103264			549
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			40266	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6111	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8490	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			23845	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8263	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1239	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2912	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			51441	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		52
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9730	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7478407	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2382955	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1297532	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2075580	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1542830	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1193705	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		673
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	201928	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			529476	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9354073	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8501
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1499461	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1572416	-	-		-
		Материалы -	Тенге			20123	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	54310	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1463468	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			44742	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6711	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			97029	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1714187	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		308
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	61021	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			699966	-	-		-
		Материалы -	Тенге			306048	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	54429	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			337142	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			88	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			69305	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10396	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46156	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			815428	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		340
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	64825	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость горнопроходческих работ -	Тенге			14538	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14331	-		-
		Местные материалы -	Тенге			173	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13930	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2089	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1708	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость горнопроходческих работ -	Тенге			30175	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		65
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16420	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			11803678	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9266
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1651456	-		-

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11803678
Итого с временными, 1,44 %	11973651
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	12146071
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	12183190
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	12302926
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	33670279
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	673406
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	34343685
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4121242
Итого с НДС	38464927
Тендерная скидка	20981718,31
Итого	13361966,69
В том числе НДС-12%	1431639,29

Заказчик: ГКП на ПХВ "Областная больница г. Талдыкорган" государственного учреждения "Управления здравоохранения Акима Алматинской области" акимата Алматинской области

Директор Рахметов М. _____

Технический надзор: ТОО Инженерное бюро «Nurtau». Технадзор Мыктыбаев С.А. _____

Подрядчик: ТОО Фирма «ЛАН». Директор Сатибек М.Д. _____

60