Форма 2

Заказчик : ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик : ТОО "Жана Жол"
организация, адрес, телефон, факс

Наименование строительства: Строительство улично-дорожной сети в районе новой застройки (мкр.1,2,3 и 4)а. Акмол Целиноградского р-на Акмолинской области. Корректировка.

А К Т № 25

о приемке выполненных работ за сентябрь месяц 2016 года

на ПОКРЫТИЕ ДОРОГ И ТРОТУАРОВ Микрорайоны № 2,3. КОРРЕКТИРОВКА ПРОЕКТА.

Основание: Альбом ГП

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-24-6	**Снятие растительного слоя бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**								
			6818,56	6,01	6,01	40955	40955	13783	--	--
		м3		--	2,08	--	14209	97	0,01	46
2	Е0101-130-2	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**								
			7458,94	12,51	12,51	93294	93294	30973	--	--
		м3		--	4,28	--	31931	97	0,01	104
3	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	7458,94	14,12	12,00	105301	89488	31582	0,01	91
		м3		1,62	2,75	12083	20475	97	0,01	91
4	Е0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**								
			8116,91	32,24	30,77	261701	249759	76884	0,01	80
		м3		1,42	8,34	11526	67735	97	0,03	232
5	Е010333-А1-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 на участки насыпи**								
			14204,5925	21,67	21,67	307814	307814	61563	--	--
		т		--	4,33	--	61563	100	0,09	1293
6	Е0127-82-2	**Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м корытного профиля с полуприсыпными обочинами/**								
			1751,4	33,43	29,06	58549	50896	26299	0,01	16
		м2		1,63	10,26	1804	17969	133	0,05	88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-17-14	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	5015,24	39,74	37,82	199293	189657	62600	0,01	65
		м3		1,87	11,00	9378	55158	97	0,04	189
8	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	9278,194	35,53	35,53	329654	329654	65931	--	--
		т		--	7,11	--	65931	100	0,15	1385
9	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	11764,74	3,78	3,24	44414	38165	18259	--	39
		м3		0,48	1,12	5647	13177	97	--	44
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1440976	1389683			291
			Тенге			40439	348147			3471
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1440976				
	Материалы -		Тенге			5850				
	Всего заработная плата -		Тенге				388587			
	Местные материалы -		Тенге			5004				
		Накладные расходы -	Тенге			387872				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							194
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				58181			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			109731				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1938579				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3956
		Сметная заработная плата -	Тенге				446767			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1938579				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3956
		Сметная заработная плата -	Тенге				446767			

РАЗДЕЛ 2.ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

10	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	900	867,46	68,13	780715	61318	40867	0,14	130
		м3		21,38	12,76	19242	11485	133	0,04	39
11	Е27-22-3 К=1,2	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа /1000 кгс/см2/доб. до 18 см	3	26908,61	26765,57	80726	80297	3318	34,32	103
		1000м2		23,04	9192,66	69	27578	12	27,11	81
12	С143008-21 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция 20-40 мм	265,68	1107,00	--	294108	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С143008-19	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция 5-20 мм	173,34	1520,00	--	263477	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С143008-101	Песок из отсевов дробления, М-1000	407,7	730,00	--	297621	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов /жидкий битум/	2,4	40097,59	339,59	96234	815	450	0,58	1
		т		--	140,94	--	338	133	0,58	1
16	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3000	366,77	15,35	1100314	46054	43890	0,03	101
		м2		5,94	5,06	17820	15180	133	0,02	53
17	Е0127-54-6 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, до 6 см	3000	171,76	--	515280	--	160	--	1
		м2		0,04	--	120	--	133	--	--
18	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов /жидкий битум/	0,9	40097,59	339,59	36088	306	169	0,58	1
		т		--	140,94	--	127	133	0,58	1
19	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	3000	516,31	15,35	1548936	46054	43890	0,03	101
		м2		5,94	5,06	17820	15180	133	0,02	53
20	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до толщ 5см/	3000	123,24	--	369727	--	80	--	1
		м2		0,02	--	60	--	133	--	--
		Установка бортового камня								
21	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	1000	426,97	6,63	426970	6631	146881	0,70	698
		м		108,68	1,76	108680	1757	133	0,01	6
22	С143003-10 Изм. и доп. вып. 22	Камни бетонные бортовые М-400,БР100,30,15	43	11457,00	--	492651	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6302847	241475			1136
			Тенге			163811	71645			235
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6302847				
		Материалы -	Тенге			169461				
		Всего заработная плата -	Тенге				235456			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			5728099				
		Накладные расходы -	Тенге			279703				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							140
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				41956			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			394953				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6977503				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1510
		Сметная заработная плата -	Тенге				277411			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6977503				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1510
		Сметная заработная плата -	Тенге				277411			
		РАЗДЕЛ 3.Перевозка материалов (на расстояние перевозки свыше 30 км)								
23	Е010333-А24-1	**Асфальтобетон. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 24 км, класс груза 1**	4000	181,61	181,61	726440	726440	145288	--	--
		т		--	36,32	--	145288	100	0,76	3051
24	Е010333-А32-1	**Песок. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки /31,7/ км, класс груза 1**	15348,04	224,84	224,84	3450853	3450853	690171	--	--
		т		--	44,97	--	690171	100	0,94	14494
25	Е010333-А43-1	**Щебень. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 43 км, класс груза 1**	3000	267,41	267,41	802230	802230	160446	--	--
		т		--	53,48	--	160446	100	1,12	3369
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			4979523	4979523			--
			Тенге			--	995905			20914
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4979523				
		Всего заработная плата -	Тенге				995905			
		Накладные расходы -	Тенге			995905				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							498
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				149386			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			358526				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6333954				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21412
		Сметная заработная плата -	Тенге				1145290			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6333954				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21412
		Сметная заработная плата -	Тенге				1145290			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			12723346	6610681			1427
			Тенге			204250	1415697			24619
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12723346				
		Материалы -	Тенге			175311				
		Всего заработная плата -	Тенге				1619947			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			5733103				
		Накладные расходы -	Тенге			1663480				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							832
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				249522			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			863210				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15250035				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26878
		Сметная заработная плата -	Тенге				1869469			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			15250035				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26878
		Сметная заработная плата -	Тенге				1869469			
		Временные здания и сооружения, 4,6%	**Тенге**			**701 501,63**				
		ИТОГО:				**15 951 537,12**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8.1,05%	**Тенге**			**301 484,05**				
		Затраты на выслугу лет 1%	**Тенге**			**159 515,37**				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	**Тенге**			**63 806,15**				
		ИТОГО В ЦЕНАХ 2001 ГОДА:	**Тенге**			**16 476 342,69**				
		СК=2,659651613 в текущих ценах 2015 года	**Тенге**			**43 821 331,41**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				**876 426,63**				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами	**Тенге**			**44 697 758,04**				
		НДС 12 %	**Тенге**			**5 363 730,97**				
		ИТОГО с НДС:	**Тенге**			**50 061 489,01**				

Заказчик:

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"

Руководитель

_____ **Стыбаев А.Ж**

Подрядчик:

ТОО "Жана Жол"

Директор

_____ **Жакупов С.Ж**

Технадзор:

ТОО " КазДорИнжиниринг"

_____ **Адербаев Е.Д.**