Форма 2

Заказчик : ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик : ТОО "Жана Жол"
организация, адрес, телефон, факс

Наименование строительства: Строительство улично-дорожной сети в районе новой застройки (мкр.1,2,3 и 4)а. Акмол Целиноградского р-на Акмолинской области. Развитие и обустройство дорог и проездов, тротуаров. Благоустройство. Озеленение.

А К Т
о приемке выполненных работ за октябрь месяц 2015 года
ПОКРЫТИЕ ДОРОГ И ТРОТУАРОВ Микрорайоны №2,3,4 (ул. 1 и ул. 9)

Основание: Альбом ГП

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ПРОЕЗДЫ								
1	Е0127-14-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	866,725	867,46	68,13	751851	59051	39356	0,14	125
		м3		21,38	12,76	18531	11060	133	0,04	38
2	Е0127-26-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм**	3710	242,26	34,29	898787	127218	73052	0,04	148
		м2		6,01	8,79	22297	32629	133	0,03	112
3	Е0127-26-3 К=3	**Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2/до15см/**	3710	54,00	4,10	200334	15220	7416	--	7
		м2		0,30	1,20	1113	4463	133	--	15
4	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	1,56	40097,59	339,59	62552	530	292	0,58	1
		т		--	140,94	--	220	133	0,58	1
5	Е0127-53-6	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов2,5-2,9 т/м3**	2240	366,77	15,35	821568	34387	32771	0,03	75
		м2		5,94	5,06	13306	11334	133	0,02	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0127-54-6 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3/до 6см./								
			2240	171,76	--	384742	--	119	--	1
		м2		0,04	--	90	--	133	--	--
		Установка бортового камня								
7	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
			201,59	218,93	--	44134	--	49872	1,54	310
		м3		218,93	--	44134	--	113	--	--
8	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка								
			31,79	867,46	68,13	27577	2166	1444	0,14	5
		м3		21,38	12,76	680	406	133	0,04	1
9	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий								
			1060	495,41	6,63	525139	7029	155694	0,70	740
		м		108,68	1,76	115201	1862	133	0,01	6
10	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-400,БР100.30.15								
			52,99	25600,00	--	1356544	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			5073228	245601			1411
			Тенге			215350	61975			213
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5073228				
	Материалы -		Тенге			89169				
	Всего заработная плата -		Тенге				277325			
	Местные материалы -		Тенге			4523108				
		Накладные расходы -	Тенге			360016				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							180
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				54002			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			325995				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5759239				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1804
		Сметная заработная плата -	Тенге				331328			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5759239				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1804
		Сметная заработная плата -	Тенге				331328			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			5073228	245601			1411
			Тенге			215350	61975			213
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			5073228				
Материалы -			Тенге			89169				
Всего заработная плата -			Тенге				277325			
Местные материалы -			Тенге			4523108				
		Накладные расходы -	Тенге			360016				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							180
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				54002			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			325995				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			5759239				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1804
		Сметная заработная плата -	Тенге				331328			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5759243				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1804
		Сметная заработная плата -	Тенге				331328			
		Временные здания и сооружения, 4,6%	**Тенге**			264 925,16				
		ИТОГО:				6 024 167,68				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8.1,05%	**Тенге**			113 856,77				
		Затраты на выслугу лет 1%	**Тенге**			60 241,68				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	**Тенге**			24 096,67				
		ИТОГО В ЦЕНАХ 2001 ГОДА:	**Тенге**			6 222 363,80				
		СК=2,54231908654 в текущих ценах 2015 года	**Тенге**			15 819 234,25				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				316 384,68				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами	**Тенге**			16 135 618,93				
		НДС 12 %	**Тенге**			1 936 274,27				
		ИТОГО с НДС:	**Тенге**			18 071 893,20				

Заказчик:
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог

Стыбаев А.Ж

Технадзор:
ТОО " КазДорИнжиниринг"

Амрин А.К

Подрядчик:
Директор ТОО "Жана Жол"

Жакупов С.Ж