Заказчик : ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"

организация, адрес, телефон, факс

Форма 2

Подрядчик : ТОО "Жана Жол"

организация, адрес, телефон, факс

Э4250

41

Наименование строительства: Строительство улично-дорожной сети в районе новой застройки (мкр.1,2,3 и 4)а. Акмол Целиноградского р-на Акмолинской области. Развитие и обустройство дорог и проездов, тротуаров. Благоустройство. Озеленение.

А К Т

о приемке выполненных работ за декабрь месяц 2014 года

УЛИЦЫ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ №1а/д; №2а/д; №5а/д; №6а/д; №7а/д Кургальджино

Основание: Альбом ГП

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ТРОТУАРЫ								
1	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	515	218,93	--	112749	--	127406	1,54	793
				218,93	--	112749	--	113	--	--
		м3								
2	Е0127-34-2	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий**	2942	559,76	6,63	1646822	19508	432124	0,70	2054
				108,68	1,76	319737	5169	133	0,01	18
		м								
3	С143003-9 Изм. и	**Камни бетонные бортовые М-300,БР100.25.10**	102,9	25000,00	--	2572500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
4	Е0101-25-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	42	11,19	11,19	470	470	125	--	--
				--	3,06	--	129	97	0,01	--
		м3								
5	Е0101-17-14	**Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	42	39,74	37,82	1669	1588	524	0,01	1
				1,87	11,00	79	462	97	0,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	77,5	21,67	21,67	1679	1679	336	--	--
		т		--	4,33	--	336	100	0,09	7
7	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	42	12,51	12,51	525	525	174	--	--
		м3		--	4,28	--	180	97	0,01	1
8	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см/до 6 проходов/	42	6,36	6,36	267	267	78	--	--
		м3		--	1,91	--	80	97	0,01	--
9	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	42	14,12	12,00	593	504	178	0,01	1
		м3		1,62	2,75	68	115	97	0,01	1
10	Е0101-24-2	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	1556	9,24	9,24	14385	14385	4530	--	--
		м3		--	3,00	--	4670	97	0,01	18
11	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	1556	12,51	12,51	19462	19462	6461	--	--
		м3		--	4,28	--	6661	97	0,01	22
12	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см/до 6 проходов/	1556	6,36	6,36	9888	9888	2887	--	--
		м3		--	1,91	--	2976	97	0,01	10
13	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1556	14,12	12,00	21967	18668	6588	0,01	19
		м3		1,62	2,75	2521	4271	97	0,01	19
14	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	50	12,51	12,51	625	625	208	--	--
		м3		--	4,28	--	214	97	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0101-130-8 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см/до 8 проходов/	50	8,90	8,90	445	445	130	--	--
		м3		--	2,68	--	134	97	0,01	--
16	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	585	867,46	68,13	507465	39857	26563	0,14	84
		м3		21,38	12,76	12507	7465	133	0,04	26
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**4911512**	**127872**			**2951**
			Тенге			**447660**	**32862**			**123**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4911512**				
	Материалы -		Тенге			**55015**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**480522,00**			
	Местные материалы -		Тенге			**4280964**				
		Накладные расходы -	Тенге			**608312**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**304**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**91247,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**331189**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5851013**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3379**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**571769,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**5851013**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3379**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**571769,00**			

РАЗДЕЛ 2.БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ДОРОГИ

17	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	774	11,19	11,19	8661	8661	2297	--	--
		м3		--	3,06	--	2368	97	0,01	8
18	Е0101-17-7	Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	774	26,21	25,02	20286	19366	5958	0,01	6
		м3		1,15	6,79	890	5252	97	0,02	18
19	Е010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 в насыпь	1478,34	21,67	21,67	32036	32036	6407	--	--
		т		--	4,33	--	6407	100	0,09	135

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	774	12,51	12,51	9681	9681	3214	--	--
				--	4,28	--	3313	97	0,01	11
		м3								
21	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см/до 6 проходов/	774	6,36	6,36	4919	4919	1436	--	--
				--	1,91	--	1480	97	0,01	5
		м3								
22	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	77,4	14,12	12,00	1093	929	328	0,01	1
				1,62	2,75	125	212	97	0,01	1
		м3								
23	Е0101-17-7	Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	3272	26,21	25,02	85758	81869	25188	0,01	26
				1,15	6,79	3763	22204	97	0,02	76
		м3								
24	Е010333-А3- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 в насыпь	6053,2	35,53	35,53	215070	215070	43014	--	--
				--	7,11	--	43014	100	0,15	903
		т								
25	Е0101-25-1	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	3272	9,85	9,85	32220	32220	8547	--	--
				--	2,69	--	8811	97	0,01	29
		м3								
26	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	3272	12,51	12,51	40925	40925	13587	--	--
				--	4,28	--	14007	97	0,01	46
		м3								
27	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см/до 6 проходов/	3272	6,36	6,36	20794	20794	6070	--	--
				--	1,91	--	6258	97	0,01	20
		м3								
28	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	3272	12,51	12,51	40925	40925	13587	--	--
				--	4,28	--	14007	97	0,01	46
		м3								

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см/до 6 проходов/	3272	6,36	6,36	20794	20794	6070	--	--
		м3		--	1,91	--	6258	97	0,01	20
30	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	327,2	14,12	12,00	4619	3926	1385	0,01	4
		м3		1,62	2,75	530	898	97	0,01	4
31	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	22971	0,20	0,20	4660	4660	1568	--	--
		м2		--	0,07	--	1617	97	--	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**542440**	**536774**			**37**
			Тенге			**5308**	**136108**			**1327**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**542440**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**141416,00**			
	Местные материалы -		Тенге			**358**				
		Накладные расходы -	Тенге			**138656**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**69**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**20798,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**40866**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**721962**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1433**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**162214,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**721962**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1433**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**162214,00**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**5453952**	**664646**			**2988**
			Тенге			**452968**	**168969**			**1450**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5453952**				
	Материалы -		Тенге			**55015**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**621938,00**			
	Местные материалы -		Тенге			**4281322**				
		Накладные расходы -	Тенге			**746968**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**373**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**112045,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**372055**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6572975**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4812**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**733983,00**			

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6572975				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4812
		Сметная заработная плата -	Тенге				733983,00			
		Временные здания и сооружения, 4,6%	**Тенге**			302 356,85				
		ИТОГО:				6 875 331,85				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8.1,05%	**Тенге**			129 943,77				
		Затраты на выслугу лет 1%	**Тенге**			68 753,32				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	**Тенге**			27 501,33				
		ИТОГО В ЦЕНАХ 2001 ГОДА:	**Тенге**			7 101 531,27				
		СК=2,186890312 в текущих ценах 2014 года	**Тенге**			15 530 269,93				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				310 605,40				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами	**Тенге**			15 840 875,33				
		НДС 12 %	**Тенге**			1 900 905,04				
		ИТОГО с НДС:	**Тенге**			17 741 780,37				

Заказчик:
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог

_____**Стыбаев А.Ж**

Подрядчик:
ТОО "Жана Жол"
Директор

_____**Жакупов С.Ж**

Технадзор:
ТОО " КазДорИнжиниринг"

_____**Амрин А.К**