Заказчик:ГУ «Канцелярия Алматинского областного суда Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде Республики Казахстан (аппарата Верховного суда РК)»

Подрядчик: ТОО "Компания Каблан"
Наименование строительства и его адрес:
Текущий ремонт здания Алакольского районного суда №2 Алматинской области

Договор № 95 от 13 марта 2012 года

СПРАВКА №3

О стоимости выполненных работ и затрат за 24 мая 2012г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор подряда		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номера	дата	наименование	код	наименование	код
		№	от				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно(без НДС)	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)					Налог на	Всего с НДС
		В отчетном месяце без НДС (за май)	СМР в сметных базисных ценах 2001г.	Из них			В том числе НДС 12%	Всего
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР		
Текущий ремонт здания Алакольского районного суда №2 Алматинской области	**6 507 589**	**6 507 589**					**780 911**	**7 288 500**
Итого к оплате		-					0	

от Заказчика
ГУ "Канцелярия Алматинского областного суда"
Руководитель _____ М.Танирбергенов

от Подрядчика
ТОО «Компания Кабылан»
Директор _____ А.Абызов

Цены региона г. Алматы

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Канцелярия Алматинского областного суда"

Подрядчик: ТОО "Компания Кабылан"

Наименование объекта: Текущий ремонт здания Алакольского районного суда №2 Алматинской

Акт

выполненных работ от 24 мая 2012г.

Текущий ремонт здания Алакольского районного суда №2 Алматинской области

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Входная группа									
1	Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	21,9	65,3	5,89	1430	129	1413	0,38813	9
		м2 кровли		59,41	0,92	1301	20	107	0,00675	–
2	Е54-4-2	Разборка подшивки потолков чистой из фанеры	15,9	29,67	0,93	472	15	496	0,19967	3
		м2 подшивки		28,74	0,15	457	2	108	0,00122	–
3	Е54-4-2	Разборка карнизной части входной группы	4,9	29,67	0,93	145	5	153	0,19967	1
		м2 подшивки		28,74	0,15	141	1	108	0,00122	–
4	Е9-24-1	Устройство металлоконструкции входной группы	0,1	16234,07	5027,99	1623	503	955	64,975	6
		т конструкций		10453,5	1339,83	1045	134	81	4,7625	–
5	1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,1	58700		5870				
		т								

6	Е10-14-1	Установка деревянных каркасов кровли входной группы	0,8	21898,02	417,85	17518	334	3512	25,415	20
		м3 древесины в конструкции		3907,13	157,5	3126	126	108	0,775	1
7	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,8	599,34	35,14	479	28	135	0,897	1
		м3 древесины в конструкции		142,31	13,23	114	11	108	0,065	–
8	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	21,9	21,42	1,14	469	25	137	0,03335	1
		м2 обработанной поверхности		5,38	0,43	118	9	108	0,0021	–
9	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия входной группы из металлочерепицей	21,9	1833,02	10,25	40143	224	7445	1,9665	43
		м2 кровли		313,89	3,85	6874	84	107	0,01875	–
10	Е12-8-2	Устройство покрытий из оцинкованного металла (коньки, фартуки, желоба)	14,5	32,21	0,06	467	1	137	0,05635	1
		м2 фасадов (без вычета проемов)		8,86	0,03	128	–	107	0,00013	–
11	Е12-7-5	Облицовка карнизной части входной группы металлочерепицей	4,9	1833,02	10,25	8982	50	1666	1,9665	10
		м2 кровли		313,89	3,85	1538	19	107	0,01875	–
12	Е10-12-3	Подшивка потолков из сайдинга	15,9	134,24	5,6	2134	89	2143	0,77165	12
		м2 потолков		122,65	2,11	1950	34	108	0,01025	–
13	99-1-37	Стоимость сайдинга	15,9	3000		47700				
		м2 потолков								
14	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	6,9	199,57	12,44	1377	86	495	0,4094	3
		м2 стяжки		60,03	4,68	414	32	111	0,02275	–
15	Е11-27-3	Устройство полов из кераамогранита	18,3	286,18	14,65	5237	268	4121	1,219	22
		м2 покрытия		197,43	5,49	3613	100	111	0,02675	–
16	1-1-1169	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	18,3	1350		24705				
		м2								
17	Е12-9-1	Устройство настенных желобов	6	1519,11	19,35	9115	116	916	0,8625	5
		м желобов		135,33	7,26	812	44	107	0,03538	–
18	Е11-11-1	Железнение поверхности	1,1	207,93	12,44	229	14	79	0,4094	–

		м2 стяжки								
				60,03	4,68	66	5	111	0,02275	–
19	Е61-2-9	Ремонт штукатурки стен	1,3	617,63	45,62	803	59	559	2,63385	3
		м2								
				444,88	7,59	578	10	95	0,04185	–
20	Е62-28-1	Окраска металлоконструкции	2,9	47,14	0,07	137	–	47	0,10571	–
		м2								
				16,96	0,03	49	–	95	0,00014	–
Раздел 2 Фасад										
21	Е8-35-1	Установка и разборка трубчатых лесов	434,2	135,64	0,78	58895	339	36576	0,4991	217
		м2 вертикальной проекции								
				79,18	0,29	34380	126	106	0,00138	1
22	Е62-36-1	Очистка вручную простых фасадов от краски	434,2	34,7	–	15067	–	14314	0,2403	104
		м2								
				34,7	–	15067	–	95	–	–
23	Е15-158-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	434,2	180,28	2,06	78278	894	5185	0,07107	31
		м2 окрашиваемой поверхности								
				11,78	0,79	5115	343	95	0,00375	2
24	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов	2,3	1215,61	91,5	2796	210	1934	3,852	9
		м2								
				869,85	15,24	2001	35	95	0,08424	–
25	Е62-9-5	Улучшенная масляная окраска окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	12,2	282,55	0,12	3447	1	2766	1,062	13
		м2								
				238,65	0,04	2912	–	95	0,0001	–
26	Е15-178-5	Окраска фундамента кузбасским лаком	37,4	31,82	–	1190	–	1002	0,1656	6
		м2 окрашиваемой поверхности								
				28,21	–	1055	–	95	–	–
Раздел 3 Внутренняя отделка										
27	Е46-22-1	Кирпичная кладка отдельных мест	0,3	8075,43	154,03	2423	46	636	14,63	4
		м3								
				2295	58,5	689	18	90	0,28	–
28	Е62-36-1	Снятие известкового набела	113,4	34,7	–	3935	–	3738	0,2403	27
		м2								
				34,7	–	3935	–	95	–	–

29 Е61-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	20,5	617,63	45,62	12661	935	8812	2,63385	54
	м2		444,88	7,59	9120	156	95	0,04185	1
30 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	90,4	316,78	2,63	28637	238	6507	0,4485	41
	м2 окрашиваемой поверхности		74,78	0,99	6760	89	95	0,00488	–
31 Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	42,1	338,17	2,91	14237	123	3780	0,5635	24
	м2 окрашиваемой поверхности		93,41	1,1	3933	46	95	0,00538	–
32 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	200	238	–	47600	–	16110	0,52348	105
	м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	–	16958	–	95	0,00788	2
33 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1173,7	316,78	2,63	371805	3087	84484	0,4485	526
	м2 окрашиваемой поверхности		74,78	0,99	87769	1162	95	0,00488	6
34 Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	184	7,62	0,26	1402	48	1510	0,0509	9
	м		7,36	0,03	1354	6	111	0,00041	–
35 Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	204,7	23,47	1,26	4804	258	5089	0,15377	31
	м2		22,21	0,19	4546	39	111	0,00176	–
36 Е57-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	204,7	247,68	18,91	50700	3871	26993	0,78759	161
	м2		115,82	2,98	23708	610	111	0,01647	3
37 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	204,7	935,07	6,13	191409	1255	15812	0,4393	90
	м2 покрытия								

			67,28	2,31	13772	473	111	0,01125	2
38 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	189	125,78	0,2	23772	38	3923	0,10339	20
	м плинтусов		18,61	0,09	3517	17	111	0,00038	–
39 Е62-11-2	Улучшенная масляная окраска полов за 1 раз с расчисткой старой краски до 35 %	132,2	116,97	0,12	15463	16	9644	0,47385	63
	м2		76,76	0,03	10148	4	95	0,00014	–
40 Е15-166-9	Улучшенная окраска конструкции и поверхности	225,3	157,41	2,01	35464	453	12957	0,3565	80
	м2 окрашиваемой поверхности		59,78	0,76	13468	171	95	0,00375	1
41 Е15-173-4	Двухслойная окраска суриком решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п.	87,9	152,43	0,09	13399	8	10374	0,7429	65
	м2 окрашиваемой поверхности		124,2	0,03	10917	3	95	0,00013	–
Раздел 4 Электромонтажные работы									
42 Е67-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	236	4,98	–	1175	–	1140	0,03429	8
	м		4,98	–	1175	–	97	–	–
43 Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	50	11,37	–	569	–	552	0,07884	4
	шт		11,37	–	569	–	97	–	–
44 Е67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	56	12,58	0,31	704	17	670	0,08532	5
	шт		12,27	0,07	687	4	97	0,00041	–
45 Е67-17-2	Демонтаж осветительных щитков	2	90,22	–	180	–	175	0,6534	1
	шт		90,22	–	180	–	97	0,00014	–
46 Е67-17-2	Монтаж блока выключателей	2	90,33	0,11	181	–	175	0,6534	1
	шт		90,22	–	180	–	97	0,00014	–
47 18-1-96	Переключатели пакетные (ТУ16-526, 301-78), серия ПКУ-2-11 (ПКУ-2-12), количество пакетов 6	2	1380		2760				
	шт								
48 Е67-16-2	Монтаж светильников	54	356,14	3,79	19232	205	18488	2,16	117
	шт								

				352,35	0,61	19027	33	97	0,00608	–
49	17-2-19	Светильники, тип ЛВ001-2х40/П-01-УХЛ4 *шт*	54	3150		170100				
50	Е67-15-2	Монтаж люстры или подвесных светильников ктрр1=1,35; ктрм1=1,35; кзпр1=1,35; кэкс1=1,35; кзпм1=1,35; *шт*	2	221,96	0,8	444	2	429	1,40657	3
				221,16	0,12	442	–	97	0,00135	–
51	17-2-4	Светильники, тип ЛСП02-2х65/Д20-04-УХЛ4 *шт*	2	3050		6100				
52	Е46-31-1	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 *м борозд*	720	42,56	19,79	30643	14249	19595	0,1348	97
				22,77	7,47	16394	5378	90	0,0365	26
53	Е67-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах *м провода*	720	33,53	–	24142	–	23418	0,20142	145
				33,53	–	24142	–	97	–	–
54	16-7-243	Провода с алюминиевыми жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка АППВС, число жил и сечение 3х2,5 мм2 *1000м*	0,72	15900		11448				
55	Е46-33-5	Заделка борозд *м3 заделки*	3,24	23006,71	332,71	74542	1078	33159	75,22	244
				11245,5	126	36435	408	90	0,61	2
56	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке *шт*	30	39,12	–	1174	–	986	0,2162	6
				33,9	–	1017	–	97	–	–
57	18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220 *шт*	30	68		2040				
58	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке *шт*	24	39,82	–	956	–	790	0,21505	5
				33,9	–	814	–	97	–	–
59	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 *шт*	24	156		3744				
60	Ц8-603-1	Монтаж ящика ЯРВ *шт*	1	272,44	15,84	272	16	214	1,15	1

			246	2,76	246	3	86	0,01495	–
61 99-2-1	Блок управление шкафного исполнения высота и ширина до 1700х1100мм	1	27674		27674				
	шт								
62 Е21-19-1	Монтаж наружных настенных ламп	2	270,46	50,05	541	100	335	0,8809	2
	светоточка		141,54	30,92	283	62	97	0,13538	–
63 17-1-4	Светильники для местного освещения, тип НКП02-25-111-УХЛ4	2	970		1940				
	шт								

Раздел 5 Кровля

64 Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	242,8	66,05	5,89	16037	1430	15868	0,38813	94
	м2 кровли		60,16	0,92	14607	223	107	0,00675	2
65 Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - обрешетки из брусков с прозорами	242,8	32,6	3,56	7915	864	7703	0,20466	50
	м2 кровли		29,04	0,61	7051	148	107	0,00621	2
66 Е58-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - стропила со стойками и подкосами из досок kзпм1=1,35;	2,1	49,64	2,25	104	5	108	0,30618	1
	м2 кровли		47,39	0,39	100	1	107	0,00392	–
67 Е58-1-3	Разборка карнизов	26,9	59,33	3,17	1596	85	1633	0,36558	10
	м2 кровли		56,16	0,55	1511	15	107	0,00567	–
68 Е10-14-1	Устройство элементов кровли с частичной заменой элементов крыши (широких раскосов и стоек)	2,9	21898,02	417,85	63504	1212	12731	25,415	74
	м3 древесины в конструкции		3907,13	157,5	11331	457	108	0,775	2
69 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	272,8	1833,02	10,25	500048	2796	92747	1,9665	536
	м2 кровли		313,89	3,85	85629	1050	107	0,01875	5
70 Е58-13-1	Устройство конька из коньковой черепицы	37,4	103,23	–	3861	–	4109	0,63855	24
	м		102,67	–	3840	–	107	–	–

71 1-1-426	Металлочерепица- стальной лист с антикоррозионным эмалевым покрытием	22,44	1180		26479				
	м2								
72 Е10-3-5	Устройство карнизов	26,9	801,95	9,43	21572	254	7275	1,6445	44
	м2 развернутой поверхности карнизов								
			246,85	3,58	6640	96	108	0,01738	–
73 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	7,7	599,34	35,14	4615	271	1294	0,897	7
	м3 древесины в конструкции								
			142,31	13,23	1096	102	108	0,065	1
74 Е12-10-1	Устройство оливов элемента снегозадержания и фартука	13,4	739,16	1,55	9905	21	2535	1,1178	15
	м2 покрытия								
			176,21	0,59	2361	8	107	0,00288	–
75 Е15-165-2	Улучшенная окраска карнизов и слуховых окон	35,1	213,16	3,38	7482	119	4227	0,7521	26
	м2 окрашиваемой поверхности								
			125,5	1,26	4405	44	95	0,00625	–
76 Е10-15-1	Устройство слуховых окон	3	3246,04	102,01	9738	306	3715	6,992	21
	слуховое окно								
			1107,45	39,38	3322	118	108	0,1875	1
77 Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	7,6	1694,42	10,25	12878	78	2241	1,702	13
	м2 кровли								
			271,69	3,85	2065	29	107	0,01875	–
78 6-1-185	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка	7,6	9940		75544				
	м2								
79 13-12-61	Решетки на слуховые окна	3	557		1671				
	шт								
	Всего прямые затраты				**2289929**	**36874**			**3374**
					538997	**12108**			**60**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1714060				
	Накладные расходы, тенге				552867				
	- заработная плата, тенге				82930				
	- трудоемкость, чел-ч				276				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	170568
Всего	**3013364**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	30134
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	12053
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3055551**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**6379990**
- материалы, тенге	3578957
- сметная заработная плата, тенге	1411952
Налог (2 %)	127600
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6507590**
НДС (12 %)	780910
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7288500**

Заказчик: ГУ "Канцелярия Алматинского областного суда"
РНН:092200232847
ИИК: KZ92070101KSN0000000
БИК: KKMFKZ2A
Банк Комитет Казначейства МФ РК
адрес: г.Талдыкорган, ул.Ескелдыгби,1
Руководитель_____М.Танирбергенов

Подрядчик: ТОО "Компания Каблыан"
РНН:091300216769
ИИК KZ818560000003943719
БИК: KCJBKZKX
БИН:080440005415
Банк АО "БанкЦентрКредит"
адрес: г.Алматы,мкр Мамыр-4 дом 310/41
Директор_____А.Абызов

Руководитель канцелярии

Алматинскойобластного суда

_____Танирбергенов М.Е.

«23»_____мая_____-2012г

АКТ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ

г.Талдыкорган

от 23 мая 2012г

По приему работ по текущему ремонту здания районного суда расположенного по адресу : с Кабанбай батыра, ул Аблай хана 72 входящего в состав ГУ «канцелярия Алматинской областного суда департамента по обеспечению деятельности судов при верховном суде Республики Казахстан(Аппарата Верховного суда Республики Казахстан)

Рабочая комиссия ,ГУ «канцелярия Алматинской областного суда департамента по обеспечению деятельности судов при верховном суде Республики Казахстан(Аппарата Верховного суда Республики Казахстан назначенная приказом от №_106_ в составе:

Председателя комиссии:
Начальник отдела МТО и ГЗ
канцелярии Алматинского областного суда Ташимбаев.С.К.

Членов комссии:

Председатель
Алаколского районного суда № 2 Ниязов Б.А.

Заведующая канцелярии Алаколского районного суда №2 Ордашева Б.О.

Главный специалист отдела МТО и ГЗ
канцелярии Алматинского областного суда Сербаев Б.К.

Специалист по техническому надзору
канцелярии Алматинского областного суда Рахимов.М.А.

С участием директора: Абызов.А.Д..
ТОО «Компания Кабылан»

1.Текущий ремонт в здании Алаколского районного суда № 2 расположенного по адресу : с Кабанбай батыра,ул Аблай хана 72. осуществлял подрядчик **ТОО «Компания Каблан»** выполнившие **ремонтные работы.**

3. Рабочей комиссии предъявлена генеральным подрядчиком документация: Смета ,Акты Ф2,Ф3.

4.Рабочей комиссией произведен осмотр **ремонтных работ здания Алаколского районного суда №2**

5. Текущий ремонт здания был осуществлен в сроки:
Начоло работ_____

Окончание работ_____2012года

При фактической продолжительности ремонта_____ при норме_____2012г

На основании рассмотрения представленной генеральным подрядчиком документации и осмотра предъявленного к приемке здания в натуре рабочая комиссия устанавливает следующее:

а) ремонтные работы выполнены с оценкой их качества_____

б) в процессе ремонта имелись следующие отступления от утвержденного проекта,рабочих чертежей ,строительных норм и правил

_____

в)имеющихся в объекте производственного назначения недоделки согласно акта недоделок от_____года не препятствует его нормальной эксплуатации и не ухудшают

санитарно –гигиенические условия и безопасность труда рабочих

г) полная сметная стоимость ремонта __**7 288 500,00(семь миллионов двести восемьдесят восемь тысяч пятьсот) тенге 00 тиын**

Фактические затраты ___**ТОО «Компания Кабылан» 7 288 500(семь миллионов двести восемь тысяч пятьсот) тенге 00тиын**

Заключение

Работы по **текущему ремонту в здании Алакольского районного суда №2** выполнены соответствии со сметной документации а также в правилах приемки в эксплуатацию законченного текущего ремонта.

Решение рабочей комиссии.

Предъявленное к приемке после **текущего ремонта в здании Алакольского районного суда** расположенного по адресу: с.Кабанбай батыра .ул Аблайхана д154 считать принятым от подрядчика **ТОО «Компания Кабылан»** в эксплуатацию.

Председатель комиссии:
Начальник отдела МТО и ГЗ
канцелярии Алматинского областного суда Ташимбаев.С.К.

Членов комссии:

Председатель
Алаколского районного суда № 2 Ниязов Б.А.

Заведующая канцелярии Алаколского районного суда №2 Ордашева Б.О.

Главный специалист отдела МТО и ГЗ
канцелярии Алматинского областного суда Сербаев Б.К.

Специалист по техническому надзору
канцелярии Алматинского областного суда Рахимов.М.А.

Директор ТОО «Компания Кабылан» Абызов.Д.А.

Счет-фактура № 00000000002 от 24.05.12 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Кабылан" **(2)**

РНН, БИН и его адрес: РНН: 091300216769, БИН: 080440005415, Адрес: г. Алматы мик Мамыр -4 дом 310 кв 42, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 60001 № 0035371 от 21.07.10 (2а)

ИИК: KZ818560000003943719 в АО "Банк Центр Кредит", , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №95 от 13.03.2012г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК Алматинская обл. г.Талдыкорган ул.Ескелды би 1 т.8 7282 271028

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Канцелярия Алматинского областного суда Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного суда Республики Казхахстан" **(10)**

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 092200232847, БИН: 110140002071, РК Алматинская обл. г.Талдыкорган ул.Ескелды би 1 8 7282 271028 (10а)

ИИК покупателя: KZ92070101KSN0000000 в ГУ" Комитет казначейства Министерства финансов РК", г. Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт здания Алакольского районного суда №2	шт	1	6 507 589,29	6 507 589,29	12%	780 910,71	7 288 500,00		
Всего по счету:					**6 507 589,29**		**780 910,71**	**7 288 500,00**		

Руководитель организации Абызов А. Д.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Предприятие, организация	Подразделение
Компания Кабылан ТОО	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
00000000002	24.05.2012

Акт выполненных работ

Заказчик: ГУ "Канцелярия Алматинского областного суда Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного суда Республики Казхахстан"

Основание: Договор №95 от 13.03.2012г.

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Текущий ремонт здания Алакольского районного суда №2	шт	1	7 288 500,00	7 288 500,00

Всего работ на сумму: 7 288 500,00
в т.ч НДС 780 910,71

Итого сумма: Семь миллионов двести восемьдесят восемь тысяч пятьсот тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Кабылан"

РНН: 091300216769,
Адрес: г. Алматы мик Мамыр -4 дом 310 кв 42
Расчетный счет: KZ818560000003943719 в АО "Банк Центр Кредит", ,
БИК KCJBKZKX

МП (должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ "Канцелярия Алматинского областного суда Департамента по обеспечению

РНН: 092200232847,
Адрес: РК Алматинская обл. г.Талдыкорган ул.Ескелды би 1 8 7282 271028
Расчетный счет: KZ92070101KSN0000000 в ГУ" Комитет казначейства Министерства финансов РК",
г. Астана, БИК KKMFKZ2A

МП (должность)

(Ф.И.О., подпись)