Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбыльского района" акимата жамбылского района,Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, Узынагаш с., ул.Абая, дом № 56, тел.: 87277023278

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН 050240008665

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ",050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 27а, 8 этаж

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

991040001728

Договор (контракт) Договор №82 от 18.09.2018г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
24	17.10.2018		

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Каргалы Жамбылского района Алматинской области Зона 3.		тг	1	81 206 401,00	81 206 401,00	8 700 685,82	81 206 401,00
			Итого	1	x	81 206 401,00	8 700 685,82	81 206 401,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

Приложение: Перечень документации

наименование, количество, стоимость

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Сприбилев К.К.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Руководитель _____ / Дюсембаев Е.Д.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Утвержден приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и коммунального хозяйства от 02 мая 2012г №170

Форма 3

Заказчик: КГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района

Подрядчик: ТОО "АҚ ЖОЛ"

Наименование строительства и его адрес: **"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Каргалы Жамбылского района Алматинской области. Зона 3"**

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
4871007	19320	№82	18.09.2018 г	Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах	058		
				За счет трансфертов из республиканского бюджета	011		
				Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся	431		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат: С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат: В отчетном месяце без НДС	Из гр.1: Строительно-монтажных работ (в сметн. базисных ценах)	Из них: В отчетном месяце	Из них: По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. Баз. ценах)	Дополнительные затраты: Приобретение материалов	Дополнительные затраты: Др. доп. расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Каргалы Жамбылского района Алматинской области. Зона	**81 206 401**	**72 505 715**							**8 700 686**	**81 206 401**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района

Руководитель _____ **Джуртшиев Е.Д.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "АҚ ЖОЛ"

Директор _____ **Сырлыбаев К.К.**

Заказчик: КГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района

Подрядчик: ТОО "АҚ ЖОЛ"

Наименование объекта: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Каргалы Жамбылского района Алматинской области. Зона 3"

Договор № 82 от 18 сентября 2018 года

Акт № 1
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2018 года

Внутрипоселковая водопроводная сеть. Зона 3. Локальная смета 2-1-1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-24-5	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	1094,4	4,85	4,85	5309	5309	1787	--	--
		м3		--	1,68	--	1842	97	0,01	6
2	Е0101-17-7	Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3	1094,4	26,19	25,02	28663	27383	8425	0,01	9
		м3		1,15	6,79	1259	7427	97	0,02	25
3	С010333-А10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояниеперевозки 10 км	1805,76	76,60	--	138321	--	--	--	--
		т		15,32	--	27664	--	--	--	--
4	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	18992,4	28,03	26,50	532377	503204	151178	0,01	202
		м3		1,54	6,67	29172	126681	97	0,02	440
5	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях после разработки их механизированным способом	516,8	262,72	--	135772	--	153422	1,85	955
		м3		262,72	--	135772	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-12-10 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	26372	46,31	43,79	1221349	1154891	346483	0,02	462
		м3		2,52	11,02	66457	290742	97	0,04	1010
7	Е0101-164-4 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 4 группы вручную в траншеях после разработки их механизированным способом	931	791,10	--	736514	--	832261	4,27	3977
		м3		791,10	--	736514	--	113	--	--
8	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную	1751,8	659,25	--	1154874	--	1305008	3,56	6236
		м3		659,25	--	1154874	--	113	--	--
9	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта	961,4	306,20	152,52	294381	146633	263500	1,02	981
		м3		153,68	57,15	147748	54944	130	0,28	268
10	Е0101-17-7	Разработка растительного грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для обратного восстановления	1094,4	26,19	25,02	28663	27383	8425	0,01	9
		м3		1,15	6,79	1259	7427	97	0,02	25
11	С010333-А10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояниеперевозки 10 км	1805,76	76,60	--	138321	--	--	--	--
		т		15,32	--	27664	--	--	--	--
		Трубопровод								
12	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	6,036856	58881,69	25695,31	355460	155119	313041	194,00	1171
		км		33075,00	6813,45	199669	41132	130	26,38	159
13	С130804-890 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160х7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	44,1875	950,00	--	41978	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	С130804-889 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 140х6,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	51,2575	726,00	--	37213	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	С130804-888 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 125х6 питьевая ГОСТ 18599-2001	165,7915	581,00	--	96325	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	С130804-947 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 125х7,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	75,649	641,00	--	48491	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С130804-887 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	8409,058	412,00	--	3464532	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	С130804-946 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	4020,3555	507,00	--	2038320	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002,	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	35,35	163,00	--	5762	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	С130804-1025 Изм. и доп. вып. 27	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 16x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	783,76	23,00	--	18026	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	СКоммерч.предложение ТОО "EATC GeorgFischer"	Стоимость п/э отвода 30° диам. 140мм	1	7612,89	--	7613	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	СКоммерч.предложение ТОО "EATC GeorgFischer"	Стоимость п/э отвода 11° диам. 140мм	1	7612,89	--	7613	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С130804-2762 Изм. и доп. вып. 26	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	699,00	--	3495	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	СКоммерч.предложение ТОО "EATC GeorgFischer"	Стоимость п/э отвода 15° диам. 125мм	1	6248,05	--	6248	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С130804-2786 Изм. и доп. вып. 26	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	29	534,00	--	15486	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	СКоммерч.предложение ТОО "EATC GeorgFischer"	Стоимость п/э отвода 60° диам. 110 мм	26	5899,75	--	153393	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С130804-2736 Изм. и доп. вып. 26	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	11	549,00	--	6039	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	СКоммерч.предложение ТОО "EATC GeorgFischer"	Стоимость п/э отвода 30° диам. 110 мм	20	5899,75	--	117995	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	СКоммерч.предложение ТОО "EATC GeorgFischer"	Стоимость п/э отвода 22° диам. 110 мм	27	5899,75	--	159293	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	СКоммерч.предложение ТОО "EATC GeorgFischer"	Стоимость п/э отвода 15° диам. 110 мм	22	4295,68	--	94505	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	СКоммерч.предложение ТОО "EATC GeorgFischer"	Стоимость п/э отвода 11° диам. 110 мм	18	5899,75	--	106195	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С130806-79 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 1 08 мм, толщина стенки 4,0 мм	242,968	661,00	--	160602	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
33	С130806-65 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	210,84	256,00	--	53975	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство футляров								
34	С130806-114 Изм. и доп. вып. 27	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	237,948	5116,00	--	1217342	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	С130806-103 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	513,044	2689,00	--	1379575	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
36	С130806-93 Изм. и доп. вып. 25	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	21,084	1572,00	--	33144	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Разборка и восстановление асфальтобетонных покрытий дорог								
37	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	404,16	408,11	169,61	164943	68550	130390	1,55	626
		м3		238,50	4,07	96392	1645	133	0,01	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных и песчаных	1684	66,75	51,25	112414	86312	56262	0,12	197
		м3		15,50	9,62	26102	16200	133	0,04	60
39	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	3970,872	27,10	--	107611	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С010333-А10-1	Перевозка груза автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км	3970,872	76,60	--	304169	--	--	--	--
		т		15,32	--	60834	--	--	--	--
		Узел пересечения с кабельной линией (18 шт)								
41	С11011-908 Изм. и доп. вып. 26	Швеллеры из горячекатанного прокатанемерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	2,8512	77585,00	--	221210	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С11011-881 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0144	64059,00	--	922	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			14954434	2174785			14826
			Тенге			2711380	548039			1999
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6570230				
	Материалы -		Тенге			129				
	Всего заработная плата -		Тенге				3259419			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1218701				
	Местные материалы -		Тенге			586				
	Транспортные расходы -		Тенге			580811				
		Накладные расходы -	Тенге			3570179				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1785
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				535527			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			608425				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10748834				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18610
		Сметная заработная плата -	Тенге				3794946			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8384204				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8384204				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			503052				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8887256				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			19636090				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18610
		Сметная заработная плата -	Тенге				3794946			
		В ТОМ ЧИСЛЕ СТОИМОСТЬ СМР	Тенге			19 636 090				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения - 1,5%	Тенге			294 541				
		Итого с временными, 1,5%	Тенге			19 930 631				
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время - 2,3.0,9%	Тенге			412 564				
		Затраты на выслугу лет - 1%	Тенге			199 306				
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4 %	Тенге			79 723				
		Итого с дполнительными затратами	Тенге			20 622 224				
		Пересчет в текущих ценах 3,3068903647	Тенге			68 195 435				
		Налоги, сборы, обязательные платежи , 2%	Тенге			1 363 909				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			69 559 343				
		Скидка подрядчика 19,000001 %	Тенге			13 216 276				
		Итого по АКТУ с учетом скидки	Тенге			56 343 067				
		НДС 12%	Тенге			6 761 168				
		ВСЕГО на ОПЛАТУ	Тенге			63 104 236				

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района

Руководитель

_____ **Джургшиев Е.Д.**

Технический надзор

_____

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "АҚ ЖОЛ"

Директор

_____ **Сырлыбаев К.К.**

Заказчик: КГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района

Подрядчик: ТОО "АҚ ЖОЛ"

Наименование объекта: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Каргалы Жамбылского района Алматинской области. Зона 3"

Договор № 82 от 18 сентября 2018 года

Акт № 2
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2018 года

Водопроводные колодцы внутрипоселковой сети. Локальная смета 2-1-2

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Круглые колодцы -470 шт /диам.100см -43 шт, диам.150см -337 шт, диам.200см -90 шт/								
		Колодцы диам 150 см								
1	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона (диам. 1500 мм) в сухих грунтах	9,1854	7671,75	1879,87	70468	17267	23571	8,86	81
		м3		1435,50	538,43	13186	4946	130	2,06	19
2	С143018-24 Изм. и доп. вып. 26	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	109,525	15036,00	--	1646818	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	С143018-37 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1м, диаметром 1500 мм СТ РК 1971-2010	299,93	5878,00	--	1762989	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
4	С143018-33 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 700 мм СТ РК 1971-2010	0,445	2443,00	--	1087	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	С143018-30 Изм. и доп. вып. 25т.ч.п.8 К=1,25	Кольца для колодцев сборные железобетонные, диаметром 700 мм, высота 0,29 м СТ РК 1971-2010	1,015	3053,75	--	3100	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С143018-40 Изм. и доп. вып. 25 прим.	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6	170	398,00	--	67660	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
7	СПрайс-лист ТОО"Алатау-Алем" 2017г.	Люк полимер-песчаный с замком, тип Т	152	2510,99	--	381671	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Арматура, фасонные части, металлоизделия								
8	Е0122-33-5	Установка стальных патрубков	0,1472258	121294,13	49389,75	17858	7271	15586	312,70	46
		т		62775,00	18657,00	9242	2747	130	91,12	13
9	С130806-84 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	1	835,00	--	835	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	С130806-79 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	293,1	661,00	--	193739	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	С130806-65 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	262,6	256,00	--	67226	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	С130806-45 Изм. и доп. вып. 25	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 32х3,2 мм	299,3	244,00	--	73029	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	С130806-43 Изм. и доп. вып. 25	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	4,8	135,00	--	648	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	С130806-42 Изм. и доп. вып. 25	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, оцинкованные обыкновенные 15х2,8 мм	2092,5	105,00	--	219713	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	С130809-12 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 100 ГОСТ 12816-80	400	660,00	--	264000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	С130809-9 Изм. и доп. вып. 27	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	400	306,00	--	122400	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	С130809-72 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	300	1272,00	--	381600	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			5274839	24539			127
			Тенге			22428	7692			32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5274639				
	Материалы -		Тенге			35528				
	Всего заработная плата -		Тенге				30120			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1704860				
	Местные материалы -		Тенге			3487484				
		Накладные расходы -	Тенге			39156				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5873			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			318840				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5632835				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							179
		Сметная заработная плата -	Тенге				35994			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			5632835				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							179
		Сметная заработная плата -	Тенге				35994			
		В ТОМ ЧИСЛЕ СТОИМОСТЬ СМР	Тенге			5 632 835				
		Временные здания и сооружения - 1,5%	Тенге			84 493				
		Итого с временными, 1,5%	Тенге			5 717 328				
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время - 2,3.0,9%	Тенге			118 349				
		Затраты на выслугу лет - 1%	Тенге			57 173				
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4 %	Тенге			22 869				
		Итого с дополнительными затратами	Тенге			5 915 719				
		Пересчет в текущих ценах 3,3068903647	Тенге			19 562 633				
		Налоги, сборы, обязательные платежи , 2%	Тенге			391 253				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			19 953 886				
		Скидка подрядчика 19,000001 %	Тенге			3 791 239				
		Итого по АКТУ с учетом скидки	Тенге			16 162 648				
		НДС 12%	Тенге			1 939 518				
		ВСЕГО на ОПЛАТУ	Тенге			18 102 165				

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района

Руководитель

Джуртшиев Е.Д.

Технический надзор

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "АҚ ЖОЛ"

Директор

Сырлыбаев К.К.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-991040001728-20181204-85485551
1.1. Номер учетной системы 29
2. Дата выписки 04.12.2018
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 27.11.2018
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 991040001728
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Микрорайон АКСАЙ-1А, д. 27А, кв. (офис) ВП2
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. Номер 0036994
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ737812203173981314
14. БИК TBKBKZKA
15. Наименование банка Акционерное общество "Capital Bank Kazakhstan"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050240008665
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., Жамбылский р-он, с. Узынагаш, ул. АБАЙ, д. 56
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ08070103KSN0903000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа 821
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН

25.3 Адрес отправки

26.2 Наименование

26.3 Адрес доставки

26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг

27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг

27.3. Номер 82

27.4. Дата 18.09.2018

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности

30.1 Номер

30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления

31. Пункт назначения

31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 29

32.2 Дата 27.11.2018

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.

33.1 Код валюты KZT

33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Каргалы Жамбылского района Алматинской области Зона 3.			Одна услуга	1		87566101.79			87566101.79	12%	10507932.21	98074034.00			1	
							Всего по счету:	87566101.79		0.00	87566101.79		10507932.21	98074034.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

cEKjr5vis56ChZuRWRWucb6lTFC83HYrnB5MDB4Et5yjD/ENVzO4yj1ZdnA4V449lnAZzhbbqkEmBmNY224QFw==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

СЫРЛЫБАЕВ КАНАТ КЕМЕЛХАНОВИЧ