Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбыльского района" акимата жамбылского района,Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, Узынагаш с., ул.Абая, дом № 56, тел.: 87277023278 — 050240008665

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ",050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 27а, 8 этаж — 991040001728

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №1 от 26.04.2019г.к Договору №82 от 18.09.2018г от "_____"_____

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	03.05.2019		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Каргалы Жамбылского района Алматинской области Зона 3.		тг	1	53 153 000,00	53 153 000,00	5 694 964,29	53 153 000,00
			Итого	1	x	53 153 000,00	5 694 964,29	53 153 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Сырпочаев К.К. Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Джаулиев Э.Д.

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Утверждена приказом
Председателя Агентства Республики Казахстан по делам
строительства и коммунального хозяйства от 02мая 2012г №170
Форма 3

Заказчик: КГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района

Подрядчик: ТОО "АҚ ЖОЛ"

Наименование строительства и его адрес: **"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Каргалы Жамбылского района Алматинской области. Зона 3"**

СПРАВКА № 5
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2019 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
4871007	19320	№82	18.09.2018 г	Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах	058		
				За счет трансферов из республиканского бюджета	011		
				Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся	431		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в сметн. базисных ценах)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. Баз. ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Др. доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Каргалы Жамбылского района Алматинской области. Зона 3"	**385 603 628**	**47 458 036**							**5 694 964**	**53 153 000**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района

Руководитель _____ **Джуртшиев Е.Д.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "АҚ ЖОЛ"

Директор _____ **Сырлыбаев К.К.**

Заказчик: КГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района

Форма 2

Подрядчик: ТОО "АҚ ЖОЛ"

Наименование объекта: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Каргалы Жамбылского района Алматинской области. Зона 3"

Договор № 82 от 18 сентября 2018 года

Акт № 13
приемки выполненных работ за АПРЕЛЬ месяц 2019 года

Внутрипоселковая водопроводная сеть. Зона 3. Локальная смета 2-1-1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-12-10 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	6246	46,31	43,79	289267	273527	82062	0,02	109
		м3		2,52	11,02	15740	68860	97	0,04	239
2	Е0101-164-4 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 4 группы вручную в траншеях после разработки их механизированным способом	220,5	791,10	–	174438	–	197114	4,27	942
		м3		791,10	–	174438	–	113	–	--
3	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную	414,9	659,25	–	273523	–	309081	3,56	1477
		м3		659,25	–	273523	–	113	–	--
4	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта	227,7	306,20	152,52	69722	34729	62408	1,02	232
		м3		153,68	57,15	34993	13013	130	0,28	64
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей с подбивкойпазух труб в грунтах 2 группы	650	134,10	–	87165	–	98496	0,97	632
		м3		134,10	–	87165	–	113	–	--
6	Е0101-24-4	Засыпка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов до 10 м	24266	29,26	29,26	710071	710071	223621	–	--
		м3		–	9,50	–	230537	97	0,04	883
7	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	24266	25,65	5,38	622332	130460	477116	0,13	3130
		м3		20,27	–	491872	–	97	–	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0101-17-7	Разработка растительного грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для обратного восстановления	144	26,19	25,02	3771	3603	1109	0,01	1
		м3		1,15	6,79	166	977	97	0,02	3
9	С010333-А10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояниеперевозки 10 км	237,6	76,60	–	18200	–	–	–	–
		т		15,32	–	3640	–	–	–	–
10	Е0101-24-5	Восстановление растительного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	432	4,85	4,85	2096	2096	705	–	–
		м3		–	1,68	–	727	97	0,01	2
		Трубопровод								
11	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,135	78245,00	36133,62	10563	4878	9032	247,00	33
		км		41850,00	9612,90	5650	1298	130	37,30	5
12	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	0,3415	70811,26	30144,88	24182	10294	21536	236,00	81
		км		40500,00	8009,55	13831	2735	130	31,06	11
13	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	4,21176	58881,69	25695,31	247996	108222	218401	194,00	817
		км		33075,00	6813,45	139304	28697	130	26,38	111
14	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,035	51202,26	20326,01	1792	711	1646	179,00	6
		км		30825,00	5353,43	1079	187	130	20,64	1
15	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 50 мм	0,776	47611,09	17877,09	36946	13873	34701	173,00	134
		км		29700,00	4698,68	23047	3646	130	18,10	14
16	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	0,135	10216,13	–	1379	–	1690	61,80	8
		км		9630,00	–	1300	–	130	–	–
17	Е0122-31-4	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 125 мм	0,3415	10038,75	–	3428	–	4275	61,80	21
		км		9630,00	–	3289	–	130	–	–
18	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	17,5805	8287,75	–	145703	–	183580	51,50	905
		км		8032,50	–	141215	–	130	–	–
19	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,0175	8097,13	–	142	–	183	51,50	1
		км		8032,50	–	141	–	130	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	16	300,57	225,64	4809	3610	2673	0,41	7
		шт		69,53	58,98	1112	944	130	0,23	4
21	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,21	62566,88	6788,50	13139	1426	13170	253,00	53
		км		45675,00	2565,00	9592	539	130	12,52	3
22	Е0122-20-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,242	221454,23	30337,38	53592	7342	14789	204,80	50
		км		35550,00	11459,25	8603	2773	130	55,97	14
23	Е0122-20-1 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,21	147303,59	29540,14	30934	6203	12678	202,90	43
		км		35280,00	11160,00	7409	2344	130	54,50	11
		Устройство футляров								
24	Е0122-8-8	Укладка футляров из стальных водопроводныхтруб диам. 300 мм	0,237	203956,79	85907,16	48338	20360	39530	504,00	119
		км		95850,00	32451,75	22716	7691	130	158,50	38
25	Е0122-8-6	Укладка футляров из стальных водопроводных труб диам.200 мм	0,511	154577,68	66009,80	78989	33731	63199	376,00	192
		км		70200,00	24936,75	35872	12743	130	121,79	62
26	Е0122-20-8 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,237	626062,25	104375,72	148377	24737	31288	356,70	85
		км		62122,50	39429,00	14723	9345	130	192,57	46
27	Е0122-20-6 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,511	438829,54	80944,76	224242	41363	52493	278,50	142
		км		48442,50	30577,50	24754	15625	130	149,34	76
28	Е0122-47-1	Протаскивание в футлярстальных труб диам. до 100 мм	748	244,98	0,28	183241	209	142982	0,84	631
		м		146,93	0,11	109904	82	130	--	--
		Разборка и восстановление асфальтобетонных покрытий дорог								
29	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	70,728	408,11	169,61	28865	11996	22818	1,55	110
		м3		238,50	4,07	16869	288	133	0,01	1
30	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных и песчаных	378,9	66,75	51,25	25293	19420	12659	0,12	44
		м3		15,50	9,62	5873	3645	133	0,04	13
31	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	893,4462	27,10	–	24212	–	–	–	--
		т		–	–	–	–	–	–	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С010333-А10-1	Перевозка груза автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км	893,4462	76,60	–	68438	–	–	–	–
		т		15,32	–	13688	–	–	–	–
33	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 0,1 м	471,26689	945,56	68,13	445612	32108	21399	0,14	68
		м3		21,38	12,76	10076	6014	133	0,04	21
34	Е0127-24-1	Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укаткекаменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2)	4712,6689	150,33	23,94	708448	112832	81703	0,03	156
		м2		5,00	8,04	23563	37867	133	0,03	134
		Узел пересечения с кабельной линией (18 шт)								
35	Ц0108-152-1прим.	Конструкции металлические кабельные	1,592	97791,00	1561,00	155683	2485	24209	85,00	135
		т		15550,00	457,00	24756	728	95	2,65	4
36	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	80	20,14	0,23	1611	18	1440	0,12	10
		шт		19,91	0,09	1593	7	90	–	–
37	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	40,4	34,64	0,09	1400	4	161	0,02	1
		м2		4,39	0,05	177	2	90	–	–
38	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	40,4	71,50	0,12	2889	5	103	0,01	1
		м2		2,77	0,05	112	2	90	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			4970826	1610314			10377
			Тенге			1741782	451315			1760
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			155683				
	Материалы -		Тенге			128443				
	Всего заработная плата -		Тенге				25483			
		Накладные расходы -	Тенге			24209				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3631			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10794				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			190686				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							152
		Сметная заработная плата -	Тенге				29114			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4813532				
	Материалы -		Тенге			416462				
	Всего заработная плата -		Тенге				2166014			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			24212				
	Местные материалы -		Тенге			1098765				
	Транспортные расходы -		Тенге			86638				
		Накладные расходы -	Тенге			2438399				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1219
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				365760			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			435116				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7687047				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13206
		Сметная заработная плата -	Тенге				2531774			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1611				
	Всего заработная плата -		Тенге				1600			
		Накладные расходы -	Тенге			1440				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				216			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			183				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3234				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1816			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			7880967				
		В ТОМ ЧИСЛЕ СТОИМОСТЬ СМР	Тенге			7 880 967				
		Временные здания и сооружения - 1,5%	Тенге			118 215				
		Итого с временными, 1,5%	Тенге			7 999 182				
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время - 2,3.0,9%	Тенге			165 583				
		Затраты на выслугу лет - 1%	Тенге			79 992				
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4 %	Тенге			31 997				
		Итого с дополнительными затратами	Тенге			8 276 753				
		Пересчет в текущих ценах 3,3068903647	Тенге			27 370 315				
		Налоги, сборы, обязательные платежи , 2%	Тенге			547 406				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			27 917 721				
		Скидка подрядчика 19,000001 %	Тенге			5 304 367				
		Итого по АКТУ с учетом скидки	Тенге			22 613 354				
		НДС 12%	Тенге			2 713 602				
		ВСЕГО на ОПЛАТУ	Тенге			25 326 956				

0

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района

Руководитель _____ **Джуртшиев Е.Д.**

Технический надзор

ТОО " "

_____

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "АҚ ЖОЛ"

Директор _____ **Сырлыбаев К.К.**

Составил _____ Уразакова К.А.

Форма 2

Заказчик: КГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района

Подрядчик: ТОО "АҚ ЖОЛ"

Наименование объекта: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Каргалы Жамбылского района Алматинской области. Зона 3"

Договор № 82 от 18 сентября 2018 года

Акт № 14
приемки выполненных работ за АПРЕЛЬ месяц 2019 года

Водопроводные колодцы внутрипоселковой сети. Локальная смета 2-1-2

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Круглые колодцы -470 шт /диам.100см -43 шт, диам.150см -337 шт, диам.200см -90 шт/										
		Колодцы диам 100 см								
1	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	11,9805	7671,75	1879,87	91911	22522	30743	8,86	106
		м3		1435,50	538,43	17198	6451	130	2,06	25
2	Е0108-6-9	Кладка горловины из кирпича	0,2027025	4912,37	296,60	996	60	245	5,95	1
		м3		915,75	110,25	186	22	118	0,54	--
3	Е0107-20-3	Установка стальных соединительных элементов МС	0,532196	147939,10	1826,10	78733	972	6550	42,70	23
		т		8100,00	690,75	4311	368	140	3,37	2
		Колодцы диам 150 см								
4	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона (диам. 1500 мм) в сухих грунтах	68,8905	7671,75	1879,87	528510	129505	176781	8,86	610
		м3		1435,50	538,43	98892	37093	130	2,06	142
5	С143001-6 Изм. и доп. вып. 27	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	0,8355	4007,00	--	3348	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0108-6-9	Кладка горловины из кирпича	0,0552825	4912,37	296,60	272	16	67	5,95	--
		м3		915,75	110,25	51	6	118	0,54	--
7	Е0107-20-3	Установка стальных соединительных элементов МС	2,079255	147939,10	1826,10	307603	3797	25589	42,70	89
		т		8100,00	690,75	16842	1436	140	3,37	7
		Колодцы диам 200 см								
8	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона(диам. 1500 мм) в сухих грунтах	48,78	7671,75	1879,87	374228	91700	125175	8,86	432
		м3		1435,50	538,43	70024	26265	130	2,06	101
9	С143001-6 Изм. и доп. вып. 27	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	0,5425	4007,00	--	2174	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0107-20-3	Установка стальных соединительных элементов МС	0,74807	147939,10	1826,10	110669	1366	9207	42,70	32
		т		8100,00	690,75	6059	517	140	3,37	3
		Прочие работы								
11	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под отмостку	20,5	1071,00	97,07	21956	1990	3592	0,78	16
		м3		112,50	36,00	2306	738	118	0,18	4
12	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	20,5	4479,31	66,01	91826	1353	4750	1,35	28
		м3		195,75	24,93	4013	511	105	0,12	2
13	Е0122-33-5	Установка сальников	2,598536	247994,13	49389,75	644422	128341	275085	312,70	813
		т		62775,00	18657,00	163123	48481	130	91,12	237
14	Е0116-30-3	Заделка сальников при проходе труб через стены диам. до 300 мм	8	3549,82	1,57	28399	13	5391	3,01	24
		1сальник		526,50	--	4212	--	128	--	--
15	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через стены диам. до 200 мм	45	2017,57	1,57	90791	71	22680	2,36	106
		1сальник		393,75	--	17719	--	128	--	--
16	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через стены диам. до 100 мм	442	770,63	--	340618	--	170577	1,80	796
		1сальник		301,50	--	133263	--	128	--	--
17	Е0146-26-4	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм (100 мм) диам.40 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	808	238,11	118,34	192394	95618	148753	0,61	491
		отверст.		114,30	69,80	92354	56398	100	0,11	89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0146-26-20	исключить на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.40 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	808	-49,76	-24,22	-40210	-19568	-30219	-0,12	-100
		отверст.		-23,20	-14,20	-18746	-11474	100	-0,02	-18
19	Е0146-26-10	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм (100 мм) диам.80 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	8	314,68	154,81	2517	1238	1923	0,80	6
		отверст.		149,18	91,25	1193	730	100	0,14	1
20	Е0146-26-26 К=10	Вычитается позиция: исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.80 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	8	-75,25	-36,13	-602	-289	-443	-0,18	-1
		отверст.		-34,20	-21,20	-274	-170	100	--	--
21	Е0146-33-3	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках	9	22605,30	355,81	203448	3202	102931	65,85	680
		м3		11301,75	135,00	101716	1215	100	0,58	6
		Арматура, фасонные части, металлоизделия								
22	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	177	411,46	17,71	72828	3135	54879	1,40	248
		шт		231,75	6,75	41020	1195	130	0,03	5
23	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	449	242,08	6,95	108694	3121	85366	0,88	395
		шт		144,00	2,25	64656	1010	130	0,01	4
24	Е0116-15-1	Установка вентилей диам. до 25 мм	7	473,47	39,24	3314	275	2419	1,47	10
		1шт		254,25	15,75	1780	110	128	0,07	--
25	Е0116-17-3	Установка клапанов предохранительных однорычажных диам. 50 мм	1	993,92	30,04	994	30	423	1,86	2
		1шт		319,50	11,25	320	11	128	0,06	--
26	Ц0112-790-4	Клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	1	774,50	74,40	775	74	640	4,00	4
		шт		693,00	18,00	693	18	90	0,10	--
27	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 20-250 мм	3,950744	247994,13	49389,75	979761	195126	418232	312,70	1235
		т		62775,00	18657,00	248008	73709	130	91,12	360

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0122-33-5	Установка стальных патрубков	2,5764515	121294,13	49389,75	312508	127250	272747	312,70	806
		т		62775,00	18657,00	161737	48069	130	91,12	235
29	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	1	231,52	33,52	232	34	237	0,90	1
		фланец		180,00	2,25	180	2	130	0,01	--
30	Е0122-40-4	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 125 мм	3	181,14	23,64	543	71	570	0,71	2
		фланец		146,25	--	439	--	130	--	--
31	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	280	156,43	21,43	43801	6001	45864	0,60	168
		фланец		126,00	--	35280	--	130	--	--
32	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	400	74,06	9,93	29624	3972	32760	0,32	128
		фланец		63,00	--	25200	--	130	--	--
33	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых адаптеров (втулок) и опорных фланцев	400	300,57	225,64	120227	90255	66825	0,41	166
		шт		69,53	58,98	27812	23592	130	0,23	90
34	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	148	300,57	225,64	44484	33394	24725	0,41	61
		шт		69,53	58,98	10290	8729	130	0,23	33
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			4821852	925118			7479
			Тенге			1346888	325212			1330
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			775				
	Материалы -		Тенге			7				
	Всего заработная плата -		Тенге				711			
		Накладные расходы -	Тенге			640				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				96			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			85				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1499				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				807			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4356962				
	Материалы -		Тенге			2010304				
	Всего заработная плата -		Тенге				1513975			
	Местные материалы -		Тенге			233100				
		Накладные расходы -	Тенге			1898146				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							949
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				284722			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			375306				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6630414				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8814
		Сметная заработная плата -	Тенге				1798697			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			464116				
	Материалы -		Тенге			306435				
	Всего заработная плата -		Тенге				157414			
		Накладные расходы -	Тенге			201491				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				30224			101
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			39936				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			705543				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				187638			1039
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			7337456				
		Сметная заработная плата -	Тенге			7 337 456				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			110 062				
		В ТОМ ЧИСЛЕ СТОИМОСТЬ СМР	Тенге			7 447 518				
		Временные здания и сооружения - 1,5%	Тенге			154 164				
		Итого с временными, 1,5%	Тенге			74 475				
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время - 2,3.0,9%	Тенге			29 790				
		Затраты на выслугу лет - 1%	Тенге			7 705 947				
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4 %	Тенге			25 482 721				
		Итого с дполнительными затратами	Тенге			509 654				
		Пересчет в текущих ценах 3,3068903647	Тенге			25 992 375				
		Налоги, сборы, обязательные платежи , 2%	Тенге			4 938 552				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			21 053 824				
		Скидка подрядчика 19,000001 %	Тенге			2 526 459				
		Итого по АКТУ с учетом скидки	Тенге			23 580 283				
		НДС 12%								
		ВСЕГО на ОПЛАТУ								

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района

Руководитель _____ **Джуртшиев Е.Д.**

Технический надзор

ТОО "_____"

_____

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "АҚ ЖОЛ"

Директор _____ **Сырлыбаев К.К.**

Заказчик: КГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района

Подрядчик: ТОО "АҚ ЖОЛ"

Наименование объекта: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Каргалы Жамбылского района Алматинской области. Зона 3"

Договор № 82 от 18 сентября 2018 года

Акт № 15
приемки выполненных работ за АПРЕЛЬ месяц 2019 года

Переходы через автодорогу Узынагаш-Алматы. Локальная смета 2-1-3

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Переход №9								
1	Е0101-24-5	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	5	4,85	4,85	24	24	8	--	--
		м3		--	1,68	--	8	97	0,01	--
2	Е0101-12-16 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 4 группыв отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях	60	52,89	49,75	3173	2985	979	0,02	1
		м3		3,13	13,69	188	821	97	0,05	3
3	Е0101-164-4 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 4 группы вручную в траншеях после разработки их механизированным способом	2	791,10	--	1582	--	1788	4,27	9
		м3		791,10	--	1582	--	113	--	--
4	Е0101-17-8 Кпотери при перевозке=1,01	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для обратной засыпки	5,555	32,22	30,77	179	171	53	0,01	--
		м3		1,42	8,34	8	46	97	0,03	--
5	С010333-А10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км	9,72125	76,60	--	745	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		15,32	--	149	--	--	--	--
6	Е0101-17-10	Погрузка лишнего грунта 4 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	11,5	53,74	51,34	618	590	182	0,02	--
		м3		2,36	13,92	27	160	97	0,05	1
7	С010333-А10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км	23	76,60	--	1762	--	--	--	--
		т		15,32	--	352	--	--	--	--
8	Е0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	11,5	4,10	3,54	47	41	20	--	--
		м3		0,52	1,23	6	14	97	--	--
		Ремонтный колодец ВК9п и мокрый колодец МК7								
9	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,41	13610,97	1879,87	19191	2651	3618	8,86	12
		м3		1435,50	538,43	2024	759	130	2,06	3
10	С143001-6 Изм. и доп. вып. 27	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	0,02	4007,00	--	80	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0108-6-9	Кладка горловины из кирпича	0,01755	4912,37	296,60	86	5	21	5,95	--
		м3		915,75	110,25	16	2	118	0,54	--
12	Е0107-20-3	Установка стальных соединительных элементов МС	0,02912	147939,10	1826,10	4308	53	358	42,70	1
		т		8100,00	690,75	236	20	140	3,37	--
13	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под отмостку	0,2	1071,00	97,07	214	19	35	0,78	--
		м3		112,50	36,00	23	7	118	0,18	--
14	Е0122-33-5	Установка сальников	0,0377	247994,13	49389,75	9349	1862	3991	312,70	12
		1т		62775,00	18657,00	2367	703	130	91,12	3
15	Е0116-30-3	Заделка сальников при проходе труб через стены диам. до 300 мм	1	3549,82	1,57	3550	2	674	3,01	3
		1сальник		526,50	--	527	--	128	--	--
16	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через стены диам. до 100 мм	2	770,63	--	1541	--	772	1,80	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1сальник		301,50	--	603	--	128	--	--
17	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (тройник)	0,0022	121294,13	49389,75	267	109	233	312,70	1
		т		62775,00	18657,00	138	41	130	91,12	--
18	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых адаптеров (втулок) и опорных фланцев	5	300,57	225,64	1503	1128	835	0,41	2
		шт		69,53	58,98	348	295	130	0,23	1
19	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	2	156,43	21,43	313	43	328	0,60	1
		фланец		126,00	--	252	--	130	--	--
20	Е0115-179-6	Окраска фасонных частей и арматуры кузбасским лаком	0,099	89,06	--	9	--	9	0,52	--
		м2		82,80	--	8	--	105	--	--
		Переход №10								
21	Е0101-24-5	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	8	4,85	4,85	39	39	13	--	--
		м3		--	1,68	--	13	97	0,01	--
22	Е0101-12-16 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях	115	52,89	49,75	6082	5722	1876	0,02	3
		м3		3,13	13,69	360	1574	97	0,05	5
23	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы в траншеях вручную	5	659,25	--	3296	--	3725	3,56	18
		м3		659,25	--	3296	--	113	--	--
24	Е0101-164-4 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 4 группы вручную в траншеях после разработки их механизированным способом	7	791,10	--	5538	--	6258	4,27	30
		м3		791,10	--	5538	--	113	--	--
25	Е0101-17-8 Кпотери при перевозке=1,01	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для обратной засыпки	13,13	32,22	30,77	423	404	124	0,01	--
		м3		1,42	8,34	19	110	97	0,03	--
26	С010333-А10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км	22,9775	76,60	--	1760	--	--	--	--
		т		15,32	--	352	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0101-17-10	Погрузка лишнего грунта 4 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	18	53,74	51,34	967	924	284	0,02	--
		м3		2,36	13,92	42	251	97	0,05	1
28	С010333-А10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояниеперевозки 10 км	36	76,60	--	2758	--	--	--	--
		т		15,32	--	552	--	--	--	--
29	Е0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	18	4,10	3,54	74	64	31	--	--
		м3		0,52	1,23	9	22	97	--	--
		Ремонтный колодец ВК10п и мокрый колодец МК8								
30	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,41	13610,97	1879,87	19191	2651	3618	8,86	12
		м3		1435,50	538,43	2024	759	130	2,06	3
31	С143001-6 Изм. и доп. вып. 27	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	0,02	4007,00	--	80	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0108-6-9	Кладка горловины из кирпича	0,01755	4912,37	296,60	86	5	21	5,95	--
		м3		915,75	110,25	16	2	118	0,54	--
33	Е0107-20-3	Установка стальных соединительных элементов МС	0,02912	147939,10	1826,10	4308	53	358	42,70	1
		т		8100,00	690,75	236	20	140	3,37	--
34	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под отмостку	0,02	1071,00	97,07	21	2	4	0,78	--
		м3		112,50	36,00	2	1	118	0,18	--
35	Е0122-33-5	Установка сальников	0,0336	247994,13	49389,75	8333	1659	3557	312,70	11
		1т		62775,00	18657,00	2109	627	130	91,12	3
36	Е0116-30-3	Заделка сальников при проходе труб через стены диам. до 300 мм	1	3549,82	1,57	3550	2	674	3,01	3
		1сальник		526,50	--	527	--	128	--	--
37	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через стены диам. до 100 мм	2	770,63	--	1541	--	772	1,80	4
		1сальник		301,50	--	603	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм(тройник)	0,0011	121294,13	49389,75	133	54	116	312,70	--
		т		62775,00	18657,00	69	21	130	91,12	--
39	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых адаптеров (втулок) и опорных фланцев	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
		шт		69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
40	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	2	156,43	21,43	313	43	328	0,60	1
		фланец		126,00	--	252	--	130	--	--
41	Е0115-179-6	Окраска фасонных частей и арматуры кузбасским лаком	0,0495	89,06	--	4	--	4	0,52	--
		м2		82,80	--	4	--	105	--	--
		Переход №11								
42	Е0101-24-5	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	7	4,85	4,85	34	34	11	--	--
		м3		--	1,68	--	12	97	0,01	--
43	Е0101-12-16 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях	85	52,89	49,75	4495	4229	1387	0,02	2
		м3		3,13	13,69	266	1163	97	0,05	4
44	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы в траншеях вручную	3	659,25	--	1978	--	2235	3,56	11
		м3		659,25	--	1978	--	113	--	--
45	Е0101-164-4 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 4 группы вручную в траншеях после разработки их механизированным способом	1	791,10	--	791	--	894	4,27	4
		м3		791,10	--	791	--	113	--	--
46	Е0101-17-8 Кпотери при перевозке=1,01	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для обратной засыпки	11,615	32,22	30,77	374	357	110	0,01	--
		м3		1,42	8,34	16	97	97	0,03	--
47	С010333-А10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км	20,32625	76,60	--	1557	--	--	--	--
		т		15,32	--	311	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Е0101-17-10	Погрузка лишнего грунта 4 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	16,5	53,74	51,34	887	847	261	0,02	--
		м3		2,36	13,92	39	230	97	0,05	1
49	С010333-А10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояниеперевозки 10 км	33	76,60	--	2528	--	--	--	--
		т		15,32	--	506	--	--	--	--
50	Е0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	16,5	4,10	3,54	68	58	28	--	--
		м3		0,52	1,23	9	20	97	--	--
		Ремонтный колодец ВК9, ВК10 и мокрый колодец МК9								
51	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,11	13610,97	1879,87	28719	3967	5414	8,86	19
		м3		1435,50	538,43	3029	1136	130	2,06	4
52	С143001-6 Изм. и доп. вып. 27	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	0,03	4007,00	--	120	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0108-6-9	Кладка горловины из кирпича	0,008775	4912,37	296,60	43	3	11	5,95	--
		м3		915,75	110,25	8	1	118	0,54	--
54	Е0107-20-3	Установка стальных соединительных элементов МС	0,0468	147939,10	1826,10	6924	85	576	42,70	2
		т		8100,00	690,75	379	32	140	3,37	--
55	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под отмостку	0,28	1071,00	97,07	300	27	49	0,78	--
		м3		112,50	36,00	32	10	118	0,18	--
56	Е0122-33-5	Установка сальников	0,0459	247994,13	49389,75	11383	2267	4859	312,70	14
		1т		62775,00	18657,00	2881	856	130	91,12	4
57	Е0116-30-3	Заделка сальников при проходе труб через стены диам. до 300 мм	1	3549,82	1,57	3550	2	674	3,01	3
		1сальник		526,50	--	527	--	128	--	--
58	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через стены диам. до 100 мм	4	770,63	--	3083	--	1544	1,80	7
		1сальник		301,50	--	1206	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (тройник)	0,0022	121294,13	49389,75	267	109	233	312,70	1
		т		62775,00	18657,00	138	41	130	91,12	--
60	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых адапт еров (втулок) и опорных фланцев	7	300,57	225,64	2104	1579	1169	0,41	3
		шт		69,53	58,98	487	413	130	0,23	2
61	Е0115-179-6	Окраска фасонных частей и арматуры кузбасским лаком	0,099	89,06	--	9	--	9	0,52	--
		м2		82,80	--	8	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			177455	35771			198
			Тенге			37752	10525			41
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			160640				
	Материалы -		Тенге			48951				
	Всего заработная плата -		Тенге				44285			
	Местные материалы -		Тенге			33276				
	Транспортные расходы -		Тенге			11109				
		Накладные расходы -	Тенге			50688				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7603			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12680				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			224008				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							241
		Сметная заработная плата -	Тенге				51888			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			16815				
	Материалы -		Тенге			12818				
	Всего заработная плата -		Тенге				3992			
		Накладные расходы -	Тенге			5109				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				766			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1315				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			23239				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				4758			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			247247				
		В ТОМ ЧИСЛЕ СТОИМОСТЬ СМР	Тенге			247 247				
		Временные здания и сооружения - 1,5%	Тенге			3 709				
		Итого с временными, 1,5%	Тенге			250 956				
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время - 2,3.0,9%	Тенге			5 195				
		Затраты на выслугу лет - 1%	Тенге			2 510				
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4 %	Тенге			1 004				
		Итого с дополнительными затратами	Тенге			259 664				
		Пересчет в текущих ценах 3,3068903647	Тенге			858 680				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи , 2%	Тенге			17 174				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			875 854				
		Скидка подрядчика 19,000001 %	Тенге			166 412				
		Итого по АКТУ с учетом скидки	Тенге			709 441				
		НДС 12%	Тенге			85 133				
		ВСЕГО на ОПЛАТУ	Тенге			794 574				

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района

Руководитель _____ **Джуртшиев Е.Д.**

Технический надзор

ТОО " **"**

_____

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "АҚ ЖОЛ"

Директор _____ **Сырлыбаев К.К.**

Форма 2

Заказчик: КГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района

Подрядчик: ТОО "АҚ ЖОЛ"

Наименование объекта: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Каргалы Жамбылского района Алматинской области. Зона 3"

Договор № 82 от 18 сентября 2018 года

Акт № 16
приемки выполненных работ за АПРЕЛЬ месяц 2019 года

Водопроводная сеть (Кольцующие перемычки 1-ой, 2-ой зоны). Локальная смета 2-2-1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земляные работы										
1	Е0101-24-5	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	31,5	4,85	4,85	153	153	51	--	--
		м3		--	1,68	--	53	97	0,01	--
2	Е0101-17-7	Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3	31,5	26,19	25,02	825	788	242	0,01	--
		м3		1,15	6,79	36	214	97	0,02	1
3	С010333-А10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояниеперевозки 10 км	51,975	76,60	--	3981	--	--	--	--
		т		15,32	--	796	--	--	--	--
4	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	900	28,03	26,50	25228	23846	7164	0,01	10
		м3		1,54	6,67	1382	6003	97	0,02	21
5	Е0101-12-10 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	2080	46,31	43,79	96330	91088	27328	0,02	36
		м3		2,52	11,02	5242	22931	97	0,04	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-164-4 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 4 группы вручную в траншеях после разработки их механизированным способом	62,5	791,10	--	49444	--	55871	4,27	267
		м3		791,10	--	49444	--	113	--	--
7	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную	60	659,25	--	39555	--	44697	3,56	214
		м3		659,25	--	39555	--	113	--	--
8	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта	35	306,20	152,52	10717	5338	9593	1,02	36
		м3		153,68	57,15	5379	2000	130	0,28	10
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей с подбивкой пазух труб в грунтах 2 группы	32,5	134,10	--	4358	--	4925	0,97	32
		м3		134,10	--	4358	--	113	--	--
10	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	832,5	6,83	6,83	5683	5683	1507	--	--
		м3		--	1,87	--	1554	97	0,01	5
11	Е0101-24-4	Засыпка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов до 10 м	2000	29,26	29,26	58524	58524	18431	--	--
		м3		--	9,50	--	19001	97	0,04	73
12	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	832,5	21,55	4,52	17937	3760	13752	0,11	90
		м3		17,03	--	14177	--	97	--	--
13	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	2000	25,65	5,38	51293	10753	39324	0,13	258
		м3		20,27	--	40540	--	97	--	--
14	Е0101-17-7	Разработка растительного грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для обратного восстановления	31,5	26,19	25,02	825	788	242	0,01	--
		м3		1,15	6,79	36	214	97	0,02	1
15	С010333-А10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояниеперевозки 10 км	51,975	76,60	--	3981	--	--	--	--
		т		15,32	--	796	--	--	--	--
				Трубопровод						
16	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,626	96708,90	47796,27	60540	29920	49599	286,00	179

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		48375,00	12572,33	30283	7870	130	49,07	31
17	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,0605	58881,69	25695,31	3562	1555	3137	194,00	12
		км		33075,00	6813,45	2001	412	130	26,38	2
18	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	0,626	10651,88	--	6668	--	7837	61,80	39
		км		9630,00	--	6028	--	130	--	--
19	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,0605	8287,75	--	501	--	632	51,50	3
		км		8032,50	--	486	--	130	--	--
20	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	21	300,57	225,64	6312	4738	3508	0,41	9
		шт		69,53	58,98	1460	1239	130	0,23	5
21	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,0025	70153,47	10674,97	175	27	172	270,00	1
		км		48825,00	4032,00	122	10	130	19,69	--
22	Е0122-20-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,0025	221454,23	30337,38	554	76	153	204,80	1
		км		35550,00	11459,25	89	29	130	55,97	--
		Устройство футляров								
23	Е0122-8-10	Укладка футляров из стальных водопроводных труб диам. 400 мм	0,025	268907,88	115634,50	6723	2891	5515	662,00	17
		км		126000,00	43681,50	3150	1092	130	213,34	5
24	Е0122-20-10 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,025	821982,05	154584,92	20550	3865	3951	367,60	9
		км		63180,00	58396,50	1580	1460	130	285,20	7
25	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр труб диам. 200 м м	25	313,94	0,42	7848	11	5088	0,90	22
		м		156,38	0,16	3910	4	130	--	--
26	Е0122-48-1 прим	Заделка концов футл яра цементным раствором ЦРМ100	1	3815,35	343,97	3815	344	1723	7,99	8
		футляр		1320,75	4,50	1321	4	130	0,02	--
27	С143002-7 Изм. и доп. вып. 25	Раствор готовый кладочный тяжелый цемен тный М- 100	0,2	3710,00	--	742	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0122-8-8	Уклад ка футляров из стальных водопроводных труб диам. 3 00 мм	0,038	203956,79	85907,16	7750	3264	6338	504,00	19
		км		95850,00	32451,75	3642	1233	130	158,50	6
29	Е0122-8-6	Укладка футляров из стальных водопроводных труб диам. 200 мм	0,025	154577,68	66009,80	3864	1650	3092	376,00	9
		км		70200,00	24936,75	1755	623	130	121,79	3
30	Е0122-20-8 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррози онной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,038	626062,25	104375,72	23790	3966	5017	356,70	14
		км		62122,50	39429,00	2361	1498	130	192,57	7
31	Е0122-20-6 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррози онной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,025	438829,54	80944,76	10971	2024	2568	278,50	7
		км		48442,50	30577,50	1211	764	130	149,34	4
32	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стал ьных труб диам. до 100 мм	63	244,98	0,28	15433	18	12043	0,84	53
		м		146,93	0,11	9257	7	130	--	--
33	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. до 800 мм	5	4618,68	559,80	23093	2799	8645	7,99	40
		футляр		1320,75	9,29	6604	46	130	0,02	--
		Разборка и восстановление асфальтобетонных покрытий дорог								
34	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	45,8	408,11	169,61	18692	7768	14776	1,55	71
		м3		238,50	4,07	10923	186	133	0,01	1
35	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных и песчаных	190,83	66,75	51,25	12739	9781	6376	0,12	22
		м3		15,50	9,62	2958	1836	133	0,04	7
36	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	449,9795	27,10	--	12194	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С010333-А10-1	Перевозка груза автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км	449,9795	76,60	--	34468	--	--	--	--
		т		15,32	--	6894	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			649820	275416			1476
			Тенге			257775	70285			267
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			649820				
	Материалы -		Тенге			68905				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				328060			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12194				
	Местные материалы -		Тенге			1585				
	Транспортные расходы -		Тенге			42431				
		Накладные расходы -	Тенге			363296				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							182
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				54494			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60787				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1073903				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1925
		Сметная заработная плата -	Тенге				382555			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1073903				
		В ТОМ ЧИСЛЕ СТОИМОСТЬ СМР	Тенге			1 073 903				
		Временные здания и сооружения - 1,5%	Тенге			16 109				
		Итого с временными, 1,5%	Тенге			1 090 012				
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время - 2,3.0,9%	Тенге			22 563				
		Затраты на выслугу лет - 1%	Тенге			10 900				
		Затраты на дополнительные отпуска - 0.4 %	Тенге			4 360				
		Итого с дполнительными затратами	Тенге			1 127 835				
		Пересчет в текущих ценах 3,3068903647	Тенге			3 729 627				
		Налоги, сборы, обязательные платежи , 2%	Тенге			74 593				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			3 804 219				
		Скидка подрядчика 19,000001 %	Тенге			722 802				
		Итого по АКТУ с учетом скидки	Тенге			3 081 417				
		НДС 12%	Тенге			369 770				
		ВСЕГО на ОПЛАТУ	Тенге			3 451 187				

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района

Руководитель _____ **Джуртшиев Е.Д.**

Технический надзор ТОО " _____ **"**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "АҚ ЖОЛ"

Директор _____ **Сырлыбаев К.К.**

Заказчик: КГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района

Подрядчик: ТОО "АҚ ЖОЛ"

Наименование объекта: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Каргалы Жамбылского района Алматинской области. Зона 3"

Сметная стоимость объекта : 655 301 140

Договорная стоимость: 530 793 916,80

Сумма скидки: 124 507 223,20

% скидки: 19,000001

РЕЕСТР № 5
актов приемки выполненных работ за АПРЕЛЬ месяц 2019 года

№ п/п	№ акта	Смета №	Наименование работ , объекта, чертежей	Сметная стоимость в текущих ценах
1	13	2-1-1	Водопроводные внутрипоселковые сети	25 326 956
2	14	2-1-2	Водопроводные колодцы внутрипоселковой сети	23 580 283
3	15	2-1-3	Переходы через автодорогу Узынагаш-Алматы.	794 574
5	16	2-2-1	Водопроводная сеть (Кольцующие перемычки 1-ой, 2-ой зоны).	3 451 187
			ИТОГО	53 153 000

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-991040001728-20190515-55375475	1.1. Номер учетной системы 3
2. Дата выписки 15.05.2019 2.1. Дата выписки на бумажном носителе	3. Дата совершения оборота 03.05.2019
4. Исправленный ☐ 4.1 Дата 4.2 Номер 4.3 Регистрационный номер	5. Дополнительный ☐ 5.1 Дата 5.2 Номер 5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 991040001728 6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ" 7.1 Доля участия

8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Микрорайон АКСАЙ-1А, д. 27А, кв. (офис) ВП2

9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001 9.2. Номер 0036994
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐

11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17	13. ИИК KZ737812203173981314
14. БИК TBKBKZKA	15. Наименование банка Акционерное общество "Capital Bank Kazakhstan"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050240008665 16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

17. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района 17.1 Доля участия

18. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., Жамбылский р-он, с. Узынагаш, ул. АБАЙ, д. 56

18.1. Код страны KZ

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ08070103KSN0903000	22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа 821	24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель	26. Грузополучатель

25.1 ИИН/БИН	26.1 ИИН/БИН
25.2 Наименование	26.2 Наименование
25.3 Адрес отправки	26.3 Адрес доставки
	26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг 27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг 27.3. Номер Доп.соглашение №1 к Договору №82 от 18.09.2018г 27.4. Дата 26.04.2019	30 Поставка товаров осуществлена по доверенности 30.1 Номер 30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет 29. Способ отправления	31. Пункт назначения
	31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг	32.1 Номер 2 32.2 Дата 03.05.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. | 33.1 Код валюты KZT | 33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Каргалы Жамбылского района Алматинской области Зона 3.			Одна услуга	1		47458035.71			47458035.71	12%	5694964.29	53153000.00			1	
				Всего по счету:				47458035.71		0.00	47458035.71		5694964.29	53153000.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя	WsMFLXttOsNynMUNlDUPgWhagGK2J5x/0fBusLlveC QYzaBLpZiWhFv8m9UbUSHhwMPXwkD+Kz35pjBfi7qL 9A==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	СЫРЛЫБАЕВ КАНАТ КЕМЕЛХАНОВИЧ