Заказчик : ТОО «МБН и К» Форма 2в

Подрядчик : ТОО "СМУ Бурводстрой"

Договор №01 от 20 .04.2018 г.

Наименование объекта - Строительство системы водоснабжения в населенном пункте Тын, с/о Жемисти, Сарыагашского района, ЮКО. Бурение скважины глубиной 245 м.

Акт №1

приемки выполненных работ за май месяц 2018 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Бурение скважины								
1	11-040101-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.7 Кзтр=1,5, Кэм=1,5, Кмр=1,5[кроме долот]	**Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы. Применение долот диаметром до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,5; к времени эксплуатации машин - 1,5; к расходу материалов (кроме долот) - 1,5**	5	6467,82	3149,05	32339	15745	8271	1,28	6
		м бурения		1088,29	911,48	5441	4557	67,1	0,61	3
		Накладные расходы -		*1654,23*		*8271*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*649,76*		*3249*				
		Сметная стоимость				*43859*				
2	11-040101-0408 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.7 Кзтр=1,5, Кэм=1,5, Кмр=1,5[кроме долот]	**Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 8 группы. Применение долот диаметром до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,5; к времени эксплуатации машин - 1,5; к расходу материалов (кроме долот) - 1,5**	5	93117,53	28625,08	465588	143125	78568	13,01	65
		м бурения		11030,45	6149,49	55152	30747	67,1	3,83	19
		Накладные расходы -		*15713,55*		*78568*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8706,49*		*43532*				
		Сметная стоимость				*587688*				
3	11-040101-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]	**Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2**	12	5606,97	2519,24	67284	30231	16088	1,03	12
		м бурения		870,63	729,18	10448	8750	67,1	0,61	7
		Накладные расходы -		*1340,69*		*16088*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*555,81*		*6670*				
		Сметная стоимость				*90042*				
4	11-040101-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]	**Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2**	5	13011,93	4315,79	65060	21579	12389	1,81	9
		м бурения		1537,90	1266,93	7690	6335	67,1	1,08	5
		Накладные расходы -		*2477,80*		*12389*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1239,18*		*6196*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*83645*				
5	11-040101-0405 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]	Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2	44	29462,98	8740,98	1296371	384603	221223	3,78	166
		м бурения		3206,08	2309,92	141068	101636	67,1	1,92	84
		Накладные расходы -		*5027,81*		*221223*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2759,26*		*121408*				
		Сметная стоимость				*1639002*				
6	11-040101-0407 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]	Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2	24	60662,91	15751,07	1455910	378026	218965	7,07	170
		м бурения		5994,87	3601,94	143877	86447	67,1	2,86	69
		Накладные расходы -		*9123,55*		*218965*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5582,92*		*133990*				
		Сметная стоимость				*1808865*				
7	11-040101-0408 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]	Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 8 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2	5	85075,93	22900,06	425380	114500	64971	10,40	52
		м бурения		8824,36	4919,59	44122	24598	67,1	3,83	19
		Накладные расходы -		*12994,11*		*64971*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7845,60*		*39228*				
		Сметная стоимость				*529579*				
8	11-040101-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.3 Кзтр=1,0, Кэм=1,0, Кмр=1,0[кроме долот]	Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1; к расходу материалов(кроме долот) - 1	85	12024,12	3596,49	1022051	305702	179526	1,51	128
		м бурения		1281,58	1055,77	108935	89741	67,1	1,08	92
		Накладные расходы -		*2112,07*		*179526*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1130,90*		*96126*				
		Сметная стоимость				*1297703*				
9	11-040101-0405 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.3 Кзтр=1,0, Кэм=1,0, Кмр=1,0[кроме долот]	Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1; к расходу материалов(кроме долот) - 1	24	27449,93	7284,15	658798	174820	103338	3,15	76
		м бурения		2671,74	1924,93	64122	46198	67,1	1,92	46
		Накладные расходы -		*4305,74*		*103338*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2540,45*		*60971*				
		Сметная стоимость				*823107*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	11-040101-0407 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.3 Кзтр=1,0, Кэм=1,0, Кмр=1,0[кроме долот]	Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы. Применение долот диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1; к расходу материалов(кроме долот) - 1	41	56992,41	13125,89	2336689	538162	322283	5,89	241
		м бурения		4995,72	3001,62	204825	123066	67,1	2,86	117
		Накладные расходы -		*7860,56*		*322283*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5188,24*		*212718*				
		Сметная стоимость				*2871690*				
11	11-040101-0408 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.3 Кзтр=1,0, Кэм=1,0, Кмр=1,0[кроме долот]	Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 8 группы. Применение долот диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1; к расходу материалов(кроме долот) - 1	5	79720,15	19083,39	398601	95417	55907	8,67	43
		м бурения		7353,63	4099,66	36768	20498	67,1	3,83	19
		Накладные расходы -		*11181,37*		*55907*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7272,12*		*36361*				
		Сметная стоимость				*490868*				
12	21-010102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	13,2	32367,82	--	427255	--	17090	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1294,71*		*17090*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2693,00*		*35548*				
		Сметная стоимость				*479893*				
13	21-130703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	236,5	28,00	--	6622	--	265	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,12*		*265*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,33*		*551*				
		Сметная стоимость				*7438*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8657946	2201910	1298883		970
			Тенге			822446	542574			481
		Накладные расходы -	Тенге			1298883				
		Сметная прибыль -	Тенге			796546				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10753376				
		РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы								
14	11-040201-0107 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.52 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Скважины глубиной до 300 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 300 до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	5	1466,92	876,29	7335	4381	2902	0,68	3
		м закрепленной скважины		575,06	172,61	2875	863	67,1	0,13	1
		Накладные расходы -		*580,43*		*2902*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*163,79*		*819*				
		Сметная стоимость				*11056*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	11-040201-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.52 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Скважины глубиной до 300 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 300 до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	5	2430,42	1565,99	12152	7830	4493	1,00	5
		м закрепленной скважины		848,85	299,57	4244	1498	67,1	0,22	1
		Накладные расходы -		*898,63*		*4493*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*266,32*		*1332*				
		Сметная стоимость				*17977*				
16	11-040201-0107 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.51 Кзтр=1,0, Кэм=1,0	Скважины глубиной до 300 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0	61	1225,03	730,24	74727	44545	29512	0,57	34
		м закрепленной скважины		479,22	143,84	29232	8774	67,1	0,13	8
		Накладные расходы -		*483,80*		*29512*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*136,71*		*8339*				
		Сметная стоимость				*112578*				
17	11-040201-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.51 Кзтр=1,0, Кэм=1,0	Скважины глубиной до 300 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0	29	2027,94	1304,99	58810	37845	21720	0,83	24
		м закрепленной скважины		707,37	249,64	20514	7240	67,1	0,22	6
		Накладные расходы -		*748,96*		*21720*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*222,15*		*6442*				
		Сметная стоимость				*86972*				
18	11-040201-0107 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.50 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Скважины глубиной до 300 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9	107	1104,09	657,22	118137	70322	46596	0,51	54
		м закрепленной скважины		431,29	129,46	46149	13852	67,1	0,13	14
		Накладные расходы -		*435,48*		*46596*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*123,17*		*13179*				
		Сметная стоимость				*177912*				
19	11-040201-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.50 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Скважины глубиной до 300 м. Крепление трубами с муфтовым соединением приротором бурении. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9	38	1826,71	1174,49	69415	44631	25617	0,75	29
		м закрепленной скважины		636,64	224,68	24192	8538	67,1	0,22	8
		Накладные расходы -		*674,13*		*25617*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*200,07*		*7603*				
		Сметная стоимость				*102634*				
20	23-010201-0247 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80	10,5	18091,08		189956		7598		
		м								
		Накладные расходы -		*723,64*		*7598*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1505,18*		*15804*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*213359*				
21	23-010201-0233 РСНБ РК 2015 ---	Трубы стальные электросварныеепрямошовные, D 219 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 м	100,5	7023,42		705854		28234		
		Накладные расходы -		*280,94*		*28234*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*584,35*		*58727*				
		Сметная стоимость				*792815*				
22	23-010201-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 127 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 м	239	3256,31		778258		31130		
		Накладные расходы -		*130,25*		*31130*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*270,92*		*64751*				
		Сметная стоимость				*874139*				
23	11-040301-0103 РСНБ РК 2015	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 200 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения ицементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	1	433358,71	283232,62	433359	283233	168164	177,00	177
		колонна		150126,09	66011,92	150126	66012	67,1	62,31	62
		Накладные расходы -		*168164,09*		*168164*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48121,82*		*48122*				
		Сметная стоимость				*649645*				
24	21-130101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 т	4,956	15718,57		77901		3116		
		Накладные расходы -		*628,74*		*3116*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1307,79*		*6481*				
		Сметная стоимость				*87498*				
25	11-040401-0101 РСНБ РК 2015	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	16	836,11	564,68	13378	9035	4493	0,29	5
		м труб		240,27	114,24	3844	1828	67,1	0,11	2
		Накладные расходы -		*280,84*		*4493*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,36*		*1430*				
		Сметная стоимость				*19301*				
26	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстияднаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	368	2,44	0,04	896	16	577		1
		отверстие		2,39		880		59,1		
		Накладные расходы -		*1,57*		*577*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,32*		*118*				
		Сметная стоимость				*1591*				
27	23-010201-0205 РСНБ РК 2015 ---	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 127 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 м	16	3256,31		52101		2084		
		Накладные расходы -		*130,25*		*2084*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*270,92*		*4335*				
		Сметная стоимость				*58520*				
28	11-040501-0103 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 700 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	3	320778,93	267025,22	962337	801076	295829	57,30	172
		сутки откачки		53753,70	69166,37	161261	207499	67,1	70,31	211
		Накладные расходы -		*98609,70*		*295829*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33551,09*		*100653*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1358819*				
29	11-040201-0401 РСНБ РК 2015	**Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательномбурении буровыми установками и агрегатами на базеавтомобилей грузоподъемностью 12,5 т**	**25,5**	**342,24**	**229,97**	**8727**	**5864**	**2839**	**0,11**	**3**
		м спуска илиподъема труб		**96,69**	**43,21**	**2466**	**1102**	**67,1**	**0,04**	**1**
		Накладные расходы -		*111,32*		*2839*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,28*		*925*				
		Сметная стоимость				*12491*				
30	23-010201-0120 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**25,5**	**411,44**		**10492**		**420**		
		м								
		Накладные расходы -		*16,46*		*420*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,23*		*873*				
		Сметная стоимость				*11785*				
35	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**0,005**	**63880,39**	**675,43**	**319**	**3**	**65**	**22,50**	
		м3 древесины в конструкции		**16618,05**	**305,34**	**83**	**2**	**59,8**	**0,36**	
		Накладные расходы -		*13080,21*		*65*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6156,85*		*31*				
		Сметная стоимость				*415*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**3574154**	**1308781**	**675389**		**507**
			Тенге			**445866**	**317208**			**314**
	Накладные расходы -		Тенге			**675389**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**339964**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**4589507**				

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**Тенге**			**12232100**	**3510691**	**1974272**		**1477**
			Тенге			**1268312**	**859782**			**795**
		Накладные расходы -	Тенге			**1974272**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1136510**				
		ИТОГО :	Тенге			**15342882**				
		С К=0,523742				**8035714**				
		НДС 12%				**964286**				
		Всего к оплате				**9000000**				

ЗАКАЗЧИК:
Директор ТОО «МБН-ЖК»
_____ Жарасбеков М.Д.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "СМУ Бурводстрой" _____ Бегалиев А.М.