Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбыльского района" акимата жамбылского района,Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, Узынагаш с., ул.Абая, дом № 56, тел.: 87277023278 — 050240008665

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ",050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 27а, 8 этаж — 991040001728

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №1 от 26.04.2019г.к Договору №82 от 18.09.2018г от "_____"_____

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
5	29.05.2019		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Каргалы Жамбылского района Алматинской области Зона 3.		тг	1	47 000 000,00	47 000 000,00	5 035 714,29	47 000 000,00
			Итого	1	x	47 000 000,00	5 035 714,29	47 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Сорпобаев Н К

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Досуртимев Е.Д

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Утверждена приказом
Председателя Агентства Республики Казахстан по делам
строительства и коммунального хозяйства от 02мая 2012г №170
Форма 3

Заказчик: КГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района

Подрядчик: ТОО "АҚ ЖОЛ"

Наименование строительства и его адрес: **"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Каргалы Жамбылского района Алматинской области. Зона 3"**

СПРАВКА № 7
о стоимости выполненных работ и затрат за МАЙ месяц 2019 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
4871007	19320	Доп.соглашение №1 от 26.04.2019г.к Договору №82 от 18.09.2018г	26.04.2019 г.	Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах	058		
				За счет трансферов из республиканского бюджета	011		
				Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся	431		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат: С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1: Строительно-монтажных работ (в сметн. базисных ценах)	Из них: В отчетном месяце	Из них: По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. Баз. ценах)	Дополнительные затраты: Приобретение материалов	Дополнительные затраты: Др. доп. расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Каргалы Жамбылского района Алматинской области. Зона 3"	**472 603 628**	**41 964 286**							**5 035 714**	**47 000 000**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района

Руководитель _____ **Джуртшиев Е.Д.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "АҚ ЖОЛ"

Директор _____ **Сырлыбаев К.К.**

Форма 2

Заказчик: КГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района

Подрядчик: ТОО "АҚ ЖОЛ"

Наименование объекта: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Каргалы Жамбылского района Алматинской области. Зона 3"

Доп.соглашение №1 от 26.04.2019г.к Договору №82 от 18.09.2018г

Акт № 19
приемки выполненных работ за МАЙ месяц 2019 года

Внутрипоселковая водопроводная сеть. Зона 3. Локальная смета 2-1-1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	1499,4	28,03	26,50	42030	39727	11935	0,01	16
		м3		1,54	6,67	2303	10001	97	0,02	35
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях после разработки их механизированным способом	40,8	262,72	–	10719	–	12112	1,85	75
		м3		262,72	–	10719	–	113	–	–
3	Е0101-12-10 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	1041	46,31	43,79	48211	45588	13677	0,02	18
		м3		2,52	11,02	2623	11477	97	0,04	40
4	Е0101-164-4 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 4 группы вручную в траншеях после разработки их механизированным способом	36,75	791,10	–	29073	–	32852	4,27	157
		м3		791,10	–	29073	–	113	–	–
5	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную	69,15	659,25	–	45587	–	51513	3,56	246
		м3		659,25	–	45587	–	113	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта	2,53	306,20	152,52	775	386	693	1,02	3
		м3		153,68	57,15	389	145	130	0,28	1
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей с подбивкойпазух труб в грунтах 2 группы	81	134,10	–	10862	–	12274	0,97	79
		м3		134,10	–	10862	–	113	–	–
8	Е0101-24-4	Засыпка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов до 10 м	6066,5	29,26	29,26	177518	177518	55905	–	–
		м3		–	9,50	–	57634	97	0,04	221
9	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	6066,5	25,65	5,38	155583	32615	119279	0,13	783
		м3		20,27	–	122968	–	97	–	–
10	Е0101-17-7	Разработка растительного грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для обратного восстановления	35	26,19	25,02	917	876	269	0,01	–
		м3		1,15	6,79	40	238	97	0,02	1
11	С010333-А10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояниеперевозки 10 км	57,75	76,60	–	4424	–	–	–	–
		т		15,32	–	885	–	–	–	–
12	Е0101-24-5	Восстановление растительного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	950,46	4,85	4,85	4611	4611	1552	–	–
		м3		–	1,68	–	1600	97	0,01	5
					Трубопровод					
13	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	2,80784	58881,69	25695,31	165330	72148	145601	194,00	545
		км		33075,00	6813,45	92869	19131	130	26,38	74
14	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	8,373	8287,75	–	69393	–	87433	51,50	431
		км		8032,50	–	67256	–	130	–	–
15	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	18	300,57	225,64	5410	4061	3007	0,41	7
		шт		69,53	58,98	1252	1062	130	0,23	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Разборка и восстановление асфальтобетонных покрытий дорог										
16	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	23,45	408,11	169,61	9570	3977	7565	1,55	36
		м3		238,50	4,07	5593	95	133	0,01	--
17	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных и песчаных	49,3	66,75	51,25	3291	2527	1647	0,12	6
		м3		15,50	9,62	764	474	133	0,04	2
18	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	102,45	27,10	--	2776	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С010333-А10-1	Перевозка груза автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км	102,45	76,60	--	7848	--	--	--	--
		т		15,32	--	1570	--	--	--	--
20	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 0,1 м	385,25	945,56	68,13	364278	26248	17493	0,14	55
		м3		21,38	12,76	8237	4916	133	0,04	17
21	Е0127-24-1	Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укаткекаменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2)	3852,5	150,33	23,94	579140	92238	66790	0,03	127
		м2		5,00	8,04	19263	30956	133	0,03	109
22	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см (6 см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	6622,14139	560,65	15,35	3712713	101660	96882	0,03	223
		м2		5,94	5,06	39336	33508	133	0,02	117
23	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 +2 см	6622,14139	268,70	--	1779369	--	352	--	2
		м2		0,04	--	265	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			7229428	604179			2810
			Тенге			461852	171236			626
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7229428				
	Материалы -		Тенге			21981				
	Всего заработная плата -		Тенге				633088			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2776				
	Местные материалы -		Тенге			6225662				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Транспортные расходы -		Тенге			12271				
		Накладные расходы -	Тенге			738833				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							369
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				110825			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			478096				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8446357				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3805
		Сметная заработная плата -	Тенге				743913			
		ИТОГО :	Тенге			8446357				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3805
		Сметная заработная плата -	Тенге				743913			
		В ТОМ ЧИСЛЕ СТОИМОСТЬ СМР	Тенге			8 446 356				
		Временные здания и сооружения - 1,5%	Тенге			126 695				
		Итого с временными, 1,5%	Тенге			8 573 051				
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время - 2,3.0,9%	Тенге			177 462				
		Затраты на выслугу лет - 1%	Тенге			85 731				
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4 %	Тенге			34 292				
		Итого с дполнительными затратами	Тенге			8 870 536				
		Пересчет в текущих ценах 3,3068903647	Тенге			29 333 891				
		Налоги, сборы, обязательные платежи , 2%	Тенге			586 678				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			29 920 569				
		Скидка подрядчика 19,000001 %	Тенге			5 684 908				
		Итого по АКТУ с учетом скидки	Тенге			24 235 660				
		НДС 12%	Тенге			2 908 279				
		ВСЕГО на ОПЛАТУ	Тенге			27 143 939				

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района

Руководитель **Джуртшиев Е.Д.**

Технический надзор

ТОО "RIZIM engineering"

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "АҚ ЖОЛ"

Директор **Сырлыбаев К.К.**

Форма 2

Заказчик: КГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района

Подрядчик: ТОО "АҚ ЖОЛ"

Наименование объекта: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Каргалы Жамбылского района Алматинской области. Зона 3"

Доп.соглашение №1 от 26.04.2019г.к Договору №82 от 18.09.2018г

Акт № 20
приемки выполненных работ за МАЙ месяц 2019 года

Внутрипоселковая водопроводная сеть. Зона 3. Колодцы водопроводной сети. Смета 2-1-2

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Арматура, фасонные части, металлоизделия								
1	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек иликлапанов обратных диам. 150 мм	1	585,99	36,99	586	37	430	1,93	2
		шт		317,25	13,50	317	14	130	0,07	–
2	Е0122-35-4	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 125 мм	3	503,23	28,48	1510	85	1264	1,88	6
		шт		312,75	11,25	938	34	130	0,05	–
3	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	7	411,46	17,71	2880	124	2170	1,40	10
		шт		231,75	6,75	1622	47	130	0,03	–
4	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	149	242,08	6,95	36070	1036	28329	0,88	131
		шт		144,00	2,25	21456	335	130	0,01	1
5	Е0116-15-1	Установка вентилей диам. до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	–
6	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных диам. 50 мм	2	13378,84	17,71	26758	35	725	1,62	3
		шт		272,25	6,75	545	14	130	0,03	–
7	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	50	18247,87	36,99	912394	1850	19597	1,82	91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0134-108-4 прим.	Установка указателей	шт	288,00	13,50	14400	675	130	0,07	4
			150	109,13	--	16370	--	15593	0,61	92
9	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 20-250 мм	шт	94,50	--	14175	--	110	--	--
			0,95	247994,13	49389,75	235594	46920	100569	312,70	297
10	Е0122-33-5	Установка стальных патрубков	т	62775,00	18657,00	59636	17724	130	91,12	87
			2,386	121294,13	49389,75	289408	117844	252586	312,70	746
11	Е0122-40-4	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 125 мм	т	62775,00	18657,00	149781	44516	130	91,12	217
			1	181,14	23,64	181	24	190	0,71	1
12	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	146,25	--	146	--	130	--	--
			48	156,43	21,43	7509	1029	7862	0,60	29
13	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	126,00	--	6048	--	130	--	--
			185	74,06	9,93	13701	1837	15152	0,32	59
14	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых адаптеров (втулок) и опорных фланцев	фланец	63,00	--	11655	--	130	--	--
			207	300,57	225,64	62218	46707	34582	0,41	86
15	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	69,53	58,98	14393	12209	130	0,23	47
			89	300,57	225,64	26751	20082	14869	0,41	37
16	Е0118-21-1	Установка фильтров д-15 мм	шт	69,53	58,98	6188	5249	130	0,23	20
			1420	192,46	52,42	273296	74432	278011	0,77	1097
17	Е0116-15-1	Установка кранов проходных на трубопроводах диам. 15 мм	1 фильтр	134,42	18,54	190869	26327	128	0,09	132
			1420	473,47	39,24	672327	55721	490752	1,47	2087
			1шт	254,25	15,75	361035	22365	128	0,07	99
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			2578498	367840			4776
			Тенге			853714	129539			608
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
	Материалы -		Тенге			1631928				
	Всего заработная плата -		Тенге			1093018				
		Накладные расходы -	Тенге				382117			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			493917				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				74088			247
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			127551				
						2253396				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2212
		Сметная заработная плата -	Тенге				456204			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			946570				
	Материалы -		Тенге			263926				
	Всего заработная плата -		Тенге				601136			
	Сдача и испытание -		Тенге			7727				
		Накладные расходы -	Тенге			769454				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							385
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				115418			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			102961				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1818986				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3803
		Сметная заработная плата -	Тенге				716554			
		ИТОГО:	Тенге			4072381				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6015
		Сметная заработная плата -	Тенге				1172759			
		В ТОМ ЧИСЛЕ СТОИМОСТЬ СМР	Тенге			4 072 381				
		Временные здания и сооружения - 1,5%	Тенге			61 086				
		Итого с временными, 1,5%	Тенге			4 133 467				
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время - 2,3.0,9%	Тенге			85 563				
		Затраты на выслугу лет - 1%	Тенге			41 335				
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4 %	Тенге			16 534				
		Итого с дополнительными затратами	Тенге			4 276 898				
		Пересчет в текущих ценах 3,3068903647	Тенге			14 143 233				
		Налоги, сборы, обязательные платежи , 2%	Тенге			282 865				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			14 426 097				
		Скидка подрядчика 19,000001 %	Тенге			2 740 959				
		Итого по АКТУ с учетом скидки	Тенге			11 685 139				
		НДС 12%	Тенге			1 402 217				
		ВСЕГО на ОПЛАТУ	Тенге			13 087 356				

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района

Руководитель **Джуртшиев Е.Д.**

Технический надзор

ТОО "RIZIM engineering"

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "АҚ ЖОЛ"

Директор **Сырлыбаев К.К.**

Форма 2

Заказчик: КГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района

Подрядчик: ТОО "АҚ ЖОЛ"

Наименование объекта: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Каргалы Жамбылского района Алматинской области. Зона 3"

Доп.соглашение №1 от 26.04.2019г.к Договору №82 от 18.09.2018г

Акт № 21
приемки выполненных работ за МАЙ месяц 2019 года

Переходы через автодорогу Узынагаш-Алматы. Смета 2-1-3

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Переход №9										
1	Е0101-24-5	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	5	4,85	4,85	24	24	8	--	--
		м3		--	1,68	--	8	97	0,01	--
2	Е0101-12-16 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 4 группыв отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях	60	52,89	49,75	3173	2985	979	0,02	1
		м3		3,13	13,69	188	821	97	0,05	3
3	Е0101-164-4 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 4 группы вручную в траншеях после разработки их механизированным способом	2	791,10	--	1582	--	1788	4,27	9
		м3		791,10	--	1582	--	113	--	--
4	Е0101-17-8 Кпотери при перевозке=1,01	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для обратной засыпки	5,555	32,22	30,77	179	171	53	0,01	--
		м3		1,42	8,34	8	46	97	0,03	--
5	С010333-А10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км	9,72125	76,60	--	745	--	--	--	--
		т		15,32	--	149	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта	1	306,20	152,52	306	153	274	1,02	1
		м3		153,68	57,15	154	57	130	0,28	--
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей с подбивкой пазух труб в грунтах 2 группы	10	134,10	--	1341	--	1515	0,97	10
		м3		134,10	--	1341	--	113	--	--
8	Е0101-24-4	Засыпка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов до 10 м	103	29,26	29,26	3014	3014	949	--	--
		м3		--	9,50	--	979	97	0,04	4
9	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	103	25,65	5,38	2642	554	2025	0,13	13
		м3		20,27	--	2088	--	97	--	--
10	Е0101-17-10	Погрузка лишнего грунта 4 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	11,5	53,74	51,34	618	590	182	0,02	--
		м3		2,36	13,92	27	160	97	0,05	1
11	С010333-А10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км	23	76,60	--	1762	--	--	--	--
		т		15,32	--	352	--	--	--	--
12	Е0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	11,5	4,10	3,54	47	41	20	--	--
		м3		0,52	1,23	6	14	97	--	--
13	Е0101-24-5	Восстановление растительного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	10	4,85	4,85	49	49	16	--	--
		м3		--	1,68	--	17	97	0,01	--
14	Е0125-107-1	Бестраншейная прокладка стальных кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 300 мм	26	10825,22	3837,89	281456	99785	67743	8,41	219
		м		1320,75	850,51	34340	22113	120	3,20	83
15	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 100 мм	26	244,98	0,28	6369	7	4970	0,84	22
		м		146,93	0,11	3820	3	130	--	--
16	Е0122-48-1 прим	Заделка концов футляра цементным раствором ЦРМ100	1	3815,35	343,97	3815	344	1723	7,99	8
		футляр		1320,75	4,50	1321	4	130	0,02	--
17	С143002-7 Изм. и доп. вып. 25	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- 100	0,08	3710,00	--	297	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,006	58881,69	25695,31	353	154	311	194,00	1
		км		33075,00	6813,45	198	41	130	26,38	--
19	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,032	8287,75	--	265	--	334	51,50	2
		км		8032,50	--	257	--	130	--	--
		Ремонтный колодец ВК9п и мокрый колодец МК7								
20	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,41	13610,97	1879,87	19191	2651	3618	8,86	12
		м3		1435,50	538,43	2024	759	130	2,06	3
21	С143001-6 Изм. и доп. вып. 27	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	0,02	4007,00	--	80	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0108-6-9	Кладка горловины из кирпича	0,01755	4912,37	296,60	86	5	21	5,95	--
		м3		915,75	110,25	16	2	118	0,54	--
23	Е0107-20-3	Установка стальных соединительных элементов МС	0,02912	147939,10	1826,10	4308	53	358	42,70	1
		т		8100,00	690,75	236	20	140	3,37	--
24	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под отмостку	0,2	1071,00	97,07	214	19	35	0,78	--
		м3		112,50	36,00	23	7	118	0,18	--
25	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	0,4	4058,05	66,01	1623	26	93	1,35	1
		м3		195,75	24,93	78	10	105	0,12	--
26	Е0122-33-5	Установка сальников	0,0377	247994,13	49389,75	9349	1862	3991	312,70	12
		1т		62775,00	18657,00	2367	703	130	91,12	3
27	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через стены диам. до 100 мм	3	770,63	--	2312	--	1158	1,80	5
		1сальник		301,50	--	905	--	128	--	--
28	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	411,46	17,71	411	18	310	1,40	1
		шт		231,75	6,75	232	7	130	0,03	--
29	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (тройник)	0,0022	121294,13	49389,75	267	109	233	312,70	1
		т		62775,00	18657,00	138	41	130	91,12	--
30	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых адаптеров (втулок) и опорных фланцев	5	300,57	225,64	1503	1128	835	0,41	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		69,53	58,98	348	295	130	0,23	1
31	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	3	156,43	21,43	469	64	491	0,60	2
		фланец		126,00	--	378	--	130	--	--
32	Е0115-179-6	Окраска фасонных частей и арматуры кузбасским лаком	0,099	89,06	--	9	--	9	0,52	--
		м2		82,80	--	8	--	105	--	--
		Переход №10								
33	Е0101-24-5	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	8	4,85	4,85	39	39	13	--	--
		м3		--	1,68	--	13	97	0,01	--
34	Е0101-12-16 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях	115	52,89	49,75	6082	5722	1876	0,02	3
		м3		3,13	13,69	360	1574	97	0,05	5
35	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы в траншеях вручную	5	659,25	--	3296	--	3725	3,56	18
		м3		659,25	--	3296	--	113	--	--
36	Е0101-164-4 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 4 группы вручную в траншеях после разработки их механизированным способом	7	791,10	--	5538	--	6258	4,27	30
		м3		791,10	--	5538	--	113	--	--
37	Е0101-17-8 Кпотери при перевозке=1,01	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для обратной засыпки	13,13	32,22	30,77	423	404	124	0,01	--
		м3		1,42	8,34	19	110	97	0,03	--
38	С010333-А10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км	22,9775	76,60	--	1760	--	--	--	--
		т		15,32	--	352	--	--	--	--
39	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта	4	306,20	152,52	1225	610	1096	1,02	4
		м3		153,68	57,15	615	229	130	0,28	1
40	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей с подбивкой пазух труб в грунтах 2 группы	22	134,10	--	2950	--	3334	0,97	21
		м3		134,10	--	2950	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0101-24-4	Засыпка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов до 10 м	218	29,26	29,26	6379	6379	2009	--	--
		м3		--	9,50	--	2071	97	0,04	8
42	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	218	25,65	5,38	5591	1172	4286	0,13	28
		м3		20,27	--	4419	--	97	--	--
43	Е0101-17-10	Погрузка лишнего грунта 4 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	18	53,74	51,34	967	924	284	0,02	--
		м3		2,36	13,92	42	251	97	0,05	1
44	С010333-А10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояниеперевозки 10 км	36	76,60	--	2758	--	--	--	--
		т		15,32	--	552	--	--	--	--
45	Е0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	18	4,10	3,54	74	64	31	--	--
		м3		0,52	1,23	9	22	97	--	--
46	Е0101-24-5	Восстановление растительного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	16	4,85	4,85	78	78	26	--	--
		м3		--	1,68	--	27	97	0,01	--
47	Е0125-107-1	Бестраншейная прокладка стальных кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 300 мм	20	10825,22	3837,89	216504	76758	52110	8,41	168
		м		1320,75	850,51	26415	17010	120	3,20	64
48	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 100 мм	20	244,98	0,28	4900	6	3823	0,84	17
		м		146,93	0,11	2939	2	130	--	--
49	Е0122-48-1 прим	Заделка концов футляра цементным раствором ЦРМ100	1	3815,35	343,97	3815	344	1723	7,99	8
		футляр		1320,75	4,50	1321	4	130	0,02	--
50	С143002-7 Изм. и доп. вып. 25	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- 100	0,08	3710,00	--	297	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,04	58881,69	25695,31	2355	1028	2074	194,00	8
		км		33075,00	6813,45	1323	273	130	26,38	1
52	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,06	8287,75	--	497	--	627	51,50	3
		км		8032,50	--	482	--	130	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ремонтный колодец ВК10п и мокрый колодец МК8								
53	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,41	13610,97	1879,87	19191	2651	3618	8,86	12
		м3		1435,50	538,43	2024	759	130	2,06	3
54	С143001-6 Изм. и доп. вып. 27	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	0,02	4007,00	--	80	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0108-6-9	Кладка горловины из кирпича	0,01755	4912,37	296,60	86	5	21	5,95	--
		м3		915,75	110,25	16	2	118	0,54	--
56	Е0107-20-3	Установка стальных соединительных элементов МС	0,02912	147939,10	1826,10	4308	53	358	42,70	1
		т		8100,00	690,75	236	20	140	3,37	--
57	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под отмостку	0,02	1071,00	97,07	21	2	4	0,78	--
		м3		112,50	36,00	2	1	118	0,18	--
58	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	0,04	4058,05	66,01	162	3	9	1,35	--
		м3		195,75	24,93	8	1	105	0,12	--
59	Е0122-33-5	Установка сальников	0,0336	247994,13	49389,75	8333	1659	3557	312,70	11
		1т		62775,00	18657,00	2109	627	130	91,12	3
60	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через стены диам. до 100 мм	2	770,63	--	1541	--	772	1,80	4
		1сальник		301,50	--	603	--	128	--	--
61	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	411,46	17,71	411	18	310	1,40	1
		шт		231,75	6,75	232	7	130	0,03	--
62	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм(тройник)	0,0011	121294,13	49389,75	133	54	116	312,70	--
		т		62775,00	18657,00	69	21	130	91,12	--
63	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых адаптеров (втулок) и опорных фланцев	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
		шт		69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
64	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	2	156,43	21,43	313	43	328	0,60	1
		фланец		126,00	--	252	--	130	--	--
65	Е0115-179-6	Окраска фасонных частей и арматуры кузбасским лаком	0,0495	89,06	--	4	--	4	0,52	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		82,80	--	4	--	105	--	--
		Переход №11								
66	Е0101-24-5	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	7	4,85	4,85	34	34	11	--	--
		м3		--	1,68	--	12	97	0,01	--
67	Е0101-12-16 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях	85	52,89	49,75	4495	4229	1387	0,02	2
		м3		3,13	13,69	266	1163	97	0,05	4
68	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы в траншеях вручную	3	659,25	--	1978	--	2235	3,56	11
		м3		659,25	--	1978	--	113	--	--
69	Е0101-164-4 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 4 группы вручную в траншеях после разработки их механизированным способом	1	791,10	--	791	--	894	4,27	4
		м3		791,10	--	791	--	113	--	--
70	Е0101-17-8 Кпотери при перевозке=1,01	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для обратной засыпки	11,615	32,22	30,77	374	357	110	0,01	--
		м3		1,42	8,34	16	97	97	0,03	--
71	С010333-А10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км	20,32625	76,60	--	1557	--	--	--	--
		т		15,32	--	311	--	--	--	--
72	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта	2	306,20	152,52	612	305	548	1,02	2
		м3		153,68	57,15	307	114	130	0,28	1
73	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей с подбивкой пазух труб в грунтах 2 группы	21	134,10	--	2816	--	3182	0,97	20
		м3		134,10	--	2816	--	113	--	--
74	Е0101-24-4	Засыпка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов до 10 м	143	29,26	29,26	4184	4184	1318	--	--
		м3		--	9,50	--	1359	97	0,04	5
75	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	143	25,65	5,38	3667	769	2812	0,13	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		20,27	--	2899	--	97	--	--
76	Е0101-17-10	Погрузка лишнего грунта 4 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	16,5	53,74	51,34	887	847	261	0,02	--
		м3		2,36	13,92	39	230	97	0,05	1
77	С010333-А10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояниеперевозки 10 км	33	76,60	--	2528	--	--	--	--
		т		15,32	--	506	--	--	--	--
78	Е0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	16,5	4,10	3,54	68	58	28	--	--
		м3		0,52	1,23	9	20	97	--	--
79	Е0101-24-5	Восстановление растительного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	14	4,85	4,85	68	68	23	--	--
		м3		--	1,68	--	24	97	0,01	--
80	Е0125-107-1	Бестраншейная прокладка стальных кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 300 мм	17	10825,22	3837,89	184029	65244	44294	8,41	143
		м		1320,75	850,51	22453	14459	120	3,20	54
81	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 100 мм	17	244,98	0,28	4165	5	3250	0,84	14
		м		146,93	0,11	2498	2	130	--	--
82	Е0122-48-1 прим	Заделка концов футляра цементным раствором ЦРМ100	1	3815,35	343,97	3815	344	1723	7,99	8
		футляр		1320,75	4,50	1321	4	130	0,02	--
83	С143002-7 Изм. и доп. вып. 25	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- 100	0,08	3710,00	--	297	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,024	58881,69	25695,31	1413	617	1245	194,00	5
		км		33075,00	6813,45	794	164	130	26,38	1
85	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,041	8287,75	--	340	--	428	51,50	2
		км		8032,50	--	329	--	130	--	--
		Ремонтный колодец ВК9, ВК10 и мокрый колодец МК9								
86	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,11	13610,97	1879,87	28719	3967	5414	8,86	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1435,50	538,43	3029	1136	130	2,06	4
87	С143001-6 Изм. и доп. вып. 27	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	0,03	4007,00	--	120	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0108-6-9	Кладка горловины из кирпича	0,008775	4912,37	296,60	43	3	11	5,95	--
		м3		915,75	110,25	8	1	118	0,54	--
89	Е0107-20-3	Установка стальных соединительных элементов МС	0,0468	147939,10	1826,10	6924	85	576	42,70	2
		т		8100,00	690,75	379	32	140	3,37	--
90	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под отмостку	0,28	1071,00	97,07	300	27	49	0,78	--
		м3		112,50	36,00	32	10	118	0,18	--
91	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	0,56	4058,05	66,01	2273	37	130	1,35	1
		м3		195,75	24,93	110	14	105	0,12	--
92	Е0122-33-5	Установка сальников	0,0459	247994,13	49389,75	11383	2267	4859	312,70	14
		1т		62775,00	18657,00	2881	856	130	91,12	4
93	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через стены диам. до 100 мм	3	770,63	--	2312	--	1158	1,80	5
		1сальник		301,50	--	905	--	128	--	--
94	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	620	1,40	3
		шт		231,75	6,75	464	14	130	0,03	--
95	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (тройник)	0,0022	121294,13	49389,75	267	109	233	312,70	1
		т		62775,00	18657,00	138	41	130	91,12	--
96	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых адапт еров (втулок) и опорных фланцев	7	300,57	225,64	2104	1579	1169	0,41	3
		шт		69,53	58,98	487	413	130	0,23	2
97	Е0115-179-6	Окраска фасонных частей и арматуры кузбасским лаком	0,099	89,06	--	9	--	9	0,52	--
		м2		82,80	--	8	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			922570	297894			942
			Тенге			154819	69532			264
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			916405				
	Материалы -		Тенге			419496				
	Всего заработная плата -		Тенге				221939			
	Местные материалы -		Тенге			37870				
	Транспортные расходы -		Тенге			11109				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			262115				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							131
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39317			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			70711				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1249232				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1323
		Сметная заработная плата -	Тенге				261256			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6165				
	Материалы -		Тенге			3753				
	Всего заработная плата -		Тенге				2412			
		Накладные расходы -	Тенге			3087				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				463			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			555				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9808				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				2875			
		ИТОГО:	Тенге			1259039				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1339
		Сметная заработная плата -	Тенге				264131			
		В ТОМ ЧИСЛЕ СТОИМОСТЬ СМР	Тенге			1 259 039				
		Временные здания и сооружения - 1,5%	Тенге			18 886				
		Итого с временными, 1,5%	Тенге			1 277 925				
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время - 2,3.0,9%	Тенге			26 453				
		Затраты на выслугу лет - 1%	Тенге			12 779				
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4 %	Тенге			5 112				
		Итого с дополнительными затратами	Тенге			1 322 269				
		Пересчет в текущих ценах 3,3068903647	Тенге			4 372 597				
		Налоги, сборы, обязательные платежи , 2%	Тенге			87 452				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			4 460 049				
		Скидка подрядчика 19,000001 %	Тенге			847 409				
		Итого по АКТУ с учетом скидки	Тенге			3 612 640				
		НДС 12%	Тенге			433 517				
		ВСЕГО на ОПЛАТУ	Тенге			4 046 157				

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района

Руководитель _____ **Джуртшиев Е.Д.**

Технический надзор

ТОО "RIZIM engineering" _____

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "АҚ ЖОЛ"

Директор _____ **Сырлыбаев К.К.**

Заказчик: КГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района

Подрядчик: ТОО "АҚ ЖОЛ"

Наименование объекта: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Каргалы Жамбылского района Алматинской области. Зона 3"

Доп.соглашение №1 от 26.04.2019г.к Договору №82 от 18.09.2018г

Акт № 22
приемки выполненных работ за МАЙ месяц 2019 года

Колодцы с регуляторами давления. Смета 2-1-4

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	245	28,03	26,50	6868	6491	1950	0,01	3
		м3		1,54	6,67	376	1634	97	0,02	6
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях после разработки их механизированным способом	5	262,72	--	1314	--	1484	1,85	9
		м3		262,72	--	1314	--	113	--	--
3	Е0101-12-10 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	635	46,31	43,79	29408	27808	8343	0,02	11
		м3		2,52	11,02	1600	7001	97	0,04	24
4	Е0101-164-4 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 4 группы вручную в траншеях после разработки их механизированным способом	15	791,10	--	11867	--	13409	4,27	64
		м3		791,10	--	11867	--	113	--	--
5	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную	60	659,25	--	39555	--	44697	3,56	214
		м3		659,25	--	39555	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта	10	306,20	152,52	3062	1525	2741	1,02	10
		м3		153,68	57,15	1537	572	130	0,28	3
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей с подбивкой пазух труб в грунтах 2 группы	5	134,10	--	671	--	758	0,97	5
		м3		134,10	--	671	--	113	--	--
8	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещениигрунтов 2 группы до 5 м	245	6,83	6,83	1672	1672	444	--	--
		м3		--	1,87	--	457	97	0,01	1
9	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещениигрунтов 3 группы до 5 м	110	7,51	7,51	826	826	219	--	--
		м3		--	2,05	--	226	97	0,01	1
10	Е0101-24-4	Засыпка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов до 10 м	560	29,26	29,26	16387	16387	5161	--	--
		м3		--	9,50	--	5320	97	0,04	20
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	245	21,55	4,52	5279	1106	4047	0,11	26
		м3		17,03	--	4172	--	97	--	--
12	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	670	25,65	5,38	17183	3602	13173	0,13	86
		м3		20,27	--	13581	--	97	--	--
		Трубопровод								
13	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 180 мм	0,022	96708,90	47796,27	2128	1052	1743	286,00	6
		км		48375,00	12572,33	1064	277	130	49,07	1
14	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,014	58881,69	25695,31	824	360	726	194,00	3
		км		33075,00	6813,45	463	95	130	26,38	--
15	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 180 мм	0,022	10651,88	--	234	--	275	61,80	1
		км		9630,00	--	212	--	130	--	--
16	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,014	8287,75	--	116	--	146	51,50	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		8032,50	--	112	--	130	--	--
17	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,018	70153,47	10674,97	1263	192	1237	270,00	5
		км		48825,00	4032,00	879	73	130	19,69	--
18	Е0122-20-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,018	221454,23	30337,38	3986	546	1100	204,80	4
		км		35550,00	11459,25	640	206	130	55,97	1
19	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,018	8287,75	--	149	--	188	51,50	1
		км		8032,50	--	145	--	130	--	--
		Разборка и восстановление асфальтобетонных покрытий дорог								
20	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	8,64	408,11	169,61	3526	1465	2787	1,55	13
		м3		238,50	4,07	2061	35	133	0,01	--
21	Е0127-18-2	Разборка покрытий иоснований щебеночных и песчаных	36	66,75	51,25	2403	1845	1203	0,12	4
		м3		15,50	9,62	558	346	133	0,04	1
22	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	84,888	27,10	--	2300	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С010333-А10-1	Перевозка груза автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км	84,888	76,60	--	6502	--	--	--	--
		т		15,32	--	1300	--	--	--	--
24	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 0,1 м	14,4	945,56	68,13	13616	981	654	0,14	2
		м3		21,38	12,76	308	184	133	0,04	1
25	Е0127-24-1	Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2)	144	150,33	23,94	21647	3448	2496	0,03	5
		м2		5,00	8,04	720	1157	133	0,03	4

Прог

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Круглые колодцы - 4 шт./диам.200см-3 шт,диам.150см-1шт/								
26	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	7,84	7671,75	1879,87	60147	14738	20118	8,86	69
		м3		1435,50	538,43	11254	4221	130	2,06	16
27	С143001-6 Изм. и доп. вып. 27	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	0,11	4007,00	--	441	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0107-20-3	Установка стальных соединительных элементов МС	0,1184	147939,10	1826,10	17516	216	1457	42,70	5
		т		8100,00	690,75	959	82	140	3,37	--
		Колодцы ВК прямоугольные (2 шт, разм. 2000х2500 мм)								
29	Е0122-43-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах	12,84	7775,58	369,93	99838	4750	25881	8,01	103
		м3		1410,75	139,73	18114	1794	130	0,68	9
30	Е0106-55-1	Установка арматурных сеток в стенах	0,0808	4781,15	475,40	386	38	362	28,29	2
		1т		4137,75	128,67	334	10	105	0,49	--
		Прочие работы								
31	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под отмостку	1,51	1071,00	97,07	1617	147	265	0,78	1
		м3		112,50	36,00	170	54	118	0,18	--
32	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	1,51	4058,05	66,01	6128	100	350	1,35	2
		м3		195,75	24,93	296	38	105	0,12	--
33	Е0122-33-5	Установка сальников	0,2174	247994,13	49389,75	53914	10737	23014	312,70	68
		1т		62775,00	18657,00	13647	4056	130	91,12	20
34	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через стены диам. до 200 мм	10	2017,57	1,57	20176	16	5040	2,36	24
		1сальник		393,75	--	3938	--	128	--	--
35	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через стены диам. до 100 мм	7	770,63	--	5394	--	2701	1,80	13
		1сальник		301,50	--	2111	--	128	--	--

7130

Прог

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Арматура, фасонные части, металлоизделия								7130
36	Ц0112-790-4	**Клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм**								
		шт	1	774,50	74,40	775	74	640	4,00	4
				693,00	18,00	693	18	90	0,10	--
37	Ц0112-790-5	**Клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 125-150 мм**								
		шт	5	1071,50	142,00	5358	710	4292	6,00	30
				920,00	33,80	4600	169	90	0,20	1
38	Е0118-22-2	**Установка манометров с трехходовым краном**								
		комплект	12	859,96	1,62	10320	19	641	0,23	3
				41,72	--	501	--	128	--	--
39	Е0116-17-4	**Установка клапанов предохранительных однорычажных диам. 100 мм**								
		1шт	2	1754,74	61,65	3509	123	1336	2,94	6
				499,50	22,50	999	45	128	0,11	--
40	Е0122-35-3	**Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм**								
		шт	5	411,46	17,71	2057	89	1550	1,40	7
				231,75	6,75	1159	34	130	0,03	--
41	Е0122-35-5	**Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм**								
		шт	8	585,99	36,99	4688	296	3440	1,93	15
				317,25	13,50	2538	108	130	0,07	1
42	Е0122-33-5	**Установка стальных монтажных проставок диам. 150 мм (4 шт)**								
		т	0,132	247994,13	49389,75	32735	6519	13974	312,70	41
				62775,00	18657,00	8286	2463	130	91,12	12
43	Е0122-33-5	**Установка стальной муфты диам. 20 мм (12 шт)**								
		т	0,001032	247994,13	49389,75	256	51	109	312,70	--
				62775,00	18657,00	65	19	130	91,12	--
44	Е0122-33-5	**Установка стальных патрубков**								
		т	0,095136	121294,13	49389,75	11539	4699	10071	312,70	30
				62775,00	18657,00	5972	1775	130	91,12	9
45	Е0116-29-3	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм**								
		м	3	11,76	--	35	--	41	0,05	--
				10,69	--	32	--	128	--	--

Прог

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	1,6	11,13	--	18	--	22	0,05	--
		м		10,69	--	17	--	128	--	--
47	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0321	121294,13	49389,75	3894	1585	3398	312,70	10
		т		62775,00	18657,00	2015	599	130	91,12	3
48	Е0115-179-6	Окраска фасонных частей и арматуры кузбасским лаком	9,86535	89,06	--	879	--	858	0,52	5
		м2		82,80	--	817	--	105	--	--
49	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным тр убопроводам диам. 100 мм	11	156,43	21,43	1721	236	1802	0,60	7
		фланец		126,00	--	1386	--	130	--	--
50	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	20	231,52	33,52	4630	670	4738	0,90	18
		фланец		180,00	2,25	3600	45	130	0,01	--
51	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых адаптеров (втулок) и опорных фланцев	30	300,57	225,64	9017	6769	5012	0,41	12
		шт		69,53	58,98	2086	1769	130	0,23	7
52	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отво дов, колен, патрубков, переходов	20	300,57	225,64	6011	4513	3341	0,41	8
		шт		69,53	58,98	1391	1180	130	0,23	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			555784	126403			958
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			170113	36062			147
	Материалы -		Тенге							
	Всего заработная плата -		Тенге			6132				
		Накладные расходы -	Тенге			55				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				5480			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			4932				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				740			2
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			664				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			11728				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
	Материалы -		Тенге				6220			38
	Всего заработная плата -		Тенге			510200				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			133545				
	Местные материалы -		Тенге				193053			
	Транспортные расходы -		Тенге			2300				
		Накладные расходы -	Тенге			88757				
						6502				
						228722				

7130

Прог

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7130
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34308			114
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44335				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			783258				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				227361			1139
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			39452				
	Материалы -		Тенге			31694				
	Всего заработная плата -		Тенге				7642			
	Местные материалы -		Тенге			3				
	Сдача и испытание -		Тенге			15				
		Накладные расходы -	Тенге			9781				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1467			5
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2954				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			52188				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				9109			50
		ИТОГО:	Тенге			847173				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				242690			1227
		В ТОМ ЧИСЛЕ СТОИМОСТЬ СМР	Тенге			847 173				
		Временные здания и сооружения - 1,5%	Тенге			12 708				
		Итого с временными, 1,5%	Тенге			859 881				
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время - 2,3.0,9%	Тенге			17 800				
		Затраты на выслугу лет - 1%	Тенге			8 599				
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4 %	Тенге			3 440				
		Итого с дполнительными затратами	Тенге			889 718				
		Пересчет в текущих ценах 3,3068903647	Тенге			2 942 201				
		Налоги, сборы, обязательные платежи , 2%	Тенге			58 844				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			3 001 045				
		Скидка подрядчика 19,000001 %	Тенге			570 199				
		Итого по АКТУ с учетом скидки	Тенге			2 430 847				
		НДС 12%	Тенге			291 702				
		ВСЕГО на ОПЛАТУ	Тенге			2 722 548				

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района

Руководитель _____ **Акуртшиев Е.Д.**

Технический надзор

ТОО "RIZIM engineering" _____

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "АҚ ЖОЛ"

Директор _____ **Сырлыбаев К.К.**

Заказчик: КГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района

Подрядчик: ТОО "АҚ ЖОЛ"

Наименование объекта: **"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Каргалы Жамбылского района Алматинской области. Зона 3"**

Сметная стоимость объекта :

Договорная стоимость: **655 301 140**

Сумма скидки: **530 793 916,80**

% скидки: **124 507 223,20**

19,000001

РЕЕСТР № 5
актов приемки выполненных работ за АПРЕЛЬ месяц 2019 года

№ п/п	№ акта	Смета №	Наименование работ , объекта, чертежей	Сметная стоимость в текущих ценах
1	19	2-1-1	Водопроводные внутрипоселковые сети	27 143 939
2	20	2-1-2	Водопроводные колодцы внутрипоселковой сети	13 087 356
3	21	2-1-3	Переходы через автодорогу Узынагаш-Алматы.	4 046 157
5	22	2-1-4	Колодцы с регуляторами давления.	2 722 548
			ИТОГО	**47 000 000**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-991040001728-20190529-54151903
1.1. Номер учетной системы: 6
2. Дата выписки: 29.05.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 29.05.2019
4. Исправленный: ☐
4.1 Дата:
4.2 Номер:
4.3 Регистрационный номер:
5. Дополнительный: ☐
5.1 Дата:
5.2 Номер:
5.3 Регистрационный номер:

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 991040001728
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
6.1 БИН реорганизованного лица:
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"
7.1 Доля участия:
8. Адрес места нахождения: Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Микрорайон АКСАЙ-1А, д. 27А, кв. (офис) ВП2
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 60001
9.2. Номер: 0036994
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента: ☐
11. Дополнительные сведения:

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ737812203173981314
14. БИК: TBKBKZKA
15. Наименование банка: Акционерное общество "Capital Bank Kazakhstan"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 050240008665
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
16.1 БИН реорганизованного лица:
17. Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района
17.1 Доля участия:
18. Адрес места нахождения: Казахстан, Алматинская обл., Жамбылский р-он, с. Узынагаш, ул. АБАЙ, д. 56
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК: KZ08070103KSN0903000
22. Код товаров, работ, услуг:
23. Назначение платежа: 821
24. БИК: KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель:
26. Грузополучатель:

25.1 ИИН/БИН	26.1 ИИН/БИН
25.2 Наименование	26.2 Наименование
25.3 Адрес отправки	26.3 Адрес доставки
	26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг 27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг 27.3. Номер Доп.соглашение №1 к Договору №82 от 18.09.2018г. 27.4. Дата 26.04.2019	30 Поставка товаров осуществлена по доверенности 30.1 Номер 30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет 29. Способ отправления	31. Пункт назначения
	31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг	32.1 Номер 32.2 Дата

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. | 33.1 Код валюты KZT | 33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Каргалы Жамбылского района Алматинской области Зона 3.	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Каргалы Жамбылского района Алматинской области Зона 3.		Одна услуга	1		41964285.71			41964285.71	12%	5035714.29	47000000.00			1	
					Всего по счету:			41964285.71		0.00	41964285.71		5035714.29	47000000.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя	NjREADmX0HN8STNawCixbhaFu4JhfaFJorlpgAe8bVMqAjtMHYQbrZ2cbqY5nO2usccnsL9Nkdr672hKkXH3dg==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	СЫРЛЫБАЕВ КАНАТ КЕМЕЛХАНОВИЧ