Утверждена приказом
Председателя Агентства Республики Казахстан по делам
строительства и коммунального хозяйства от 02мая 2012г №170

Форма 3

Заказчик: КГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района

Подрядчик: ТОО "АҚ ЖОЛ"

Наименование строительства и его адрес: **"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Каргалы Жамбылского района Алматинской области. Зона 3"**

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
4871007	19320	№82	18.09.2018 г	Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах	058	Наименование	Код
				За счет трансферов из республиканского бюджета	011		
				Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся	431		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат: С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1: Строительно-монтажных работ (в сметн. базисных ценах)	Из них: В отчетном месяце	Из них: По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. Баз. ценах)	Дополнительные затраты: Приобретение материалов	Дополнительные затраты: Др. доп расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Каргалы Жамбылского района Алматинской области. Зона 3"	**266 450 480**	**87 566 101**							**10 507 932**	**98 074 034**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района

Руководитель _____ **Ажуртшиев Е.Д.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "АҚ ЖОЛ"

Директор _____ **Сырлыбаев К.К.**

Форма 4

Заказчик: КГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района

Подрядчик: ТОО "АҚ ЖОЛ"

Наименование объекта: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Каргалы Жамбылского района Алматинской области. Зона 3"

Договор № 82 от 18 сентября 2018 года

Акт № 4
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2018 года
Внутрипоселковая водопроводная сеть. Зона 3. Локальная смета 2-1-1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-24-5	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	288	4,85	4,85	1397	1397	470	--	--
		м3		--	1,68	--	485	97	0,01	2
2	Е0101-17-7	Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3	288	26,19	25,02	7543	7206	2217	0,01	2
		м3		1,15	6,79	331	1954	97	0,02	7
3	С010333-А10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояниеперевозки 10 км	475,2	76,60	--	36400	--	--	--	--
		т		15,32	--	7280	--	--	--	--
4	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	4998	28,03	26,50	140099	132422	39784	0,01	53
		м3		1,54	6,67	7677	33337	97	0,02	116
5	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях после разработки их механизированным способом	136	262,72	--	35729	--	40374	1,85	251
		м3		262,72	--	35729	--	113	--	--
6	Е0101-12-10 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	6940	46,31	43,79	321408	303919	91180	0,02	122
		м3		2,52	11,02	17489	76511	97	0,04	266

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-164-4 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 4 группы вручную в траншеях после разработки их механизированным способом	245	791,10	--	193820	--	219016	4,27	1047
		м3		791,10	--	193820	--	113	--	--
8	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную	461	659,25	--	303914	--	343423	3,56	1641
		м3		659,25	--	303914	--	113	--	--
9	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта	379,5	306,20	152,52	116203	57881	104013	1,02	387
		м3		153,68	57,15	58322	21688	130	0,28	106
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей с подбивкойпазух труб в грунтах 2 группы	405	134,10	--	54311	--	61371	0,97	394
		м3		134,10	--	54311	--	113	--	--
11	Е0101-24-4	Засыпка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов до 10 м	18199,5	29,26	29,26	532553	532553	167715	--	--
		м3		--	9,50	--	172903	97	0,04	662
12	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	18199,5	25,65	5,38	466749	97845	357837	0,13	2348
		м3		20,27	--	368904	--	97	--	--
13	Е0101-17-7	Разработка растительного грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для обратного восстановления	432	26,19	25,02	11314	10809	3326	0,01	3
		м3		1,15	6,79	497	2932	97	0,02	10
14	С010333-А10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояниеперевозки 10 км	712,8	76,60	--	54600	--	--	--	--
		т		15,32	--	10920	--	--	--	--
15	Е0101-24-5	Восстановление растительного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	432	4,85	4,85	2096	2096	705	--	--
		м3		--	1,68	--	727	97	0,01	2
		Трубопровод								
16	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	4,15	58881,69	25695,31	244359	106636	215198	194,00	805
		км		33075,00	6813,45	137261	28276	130	26,38	109
17	С130804-890 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	18,938	950,00	--	17991	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	С130804-889 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 140x6,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	21,9675	726,00	--	15948	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	С130804-888 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 125x6 питьевая ГОСТ 18599-2001	71,0535	581,00	--	41282	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	С130804-947 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 125x7,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	32,421	641,00	--	20782	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	С130804-887 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	3603,882	412,00	--	1484799	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	С130804-946 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	1723,0095	507,00	--	873566	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	18	300,57	225,64	5410	4061	3007	0,41	7
		шт		69,53	58,98	1252	1062	130	0,23	4
		Разборка и восстановление асфальтобетонных покрытий дорог								
24	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	48,5	408,11	169,61	19793	8226	15647	1,55	75
		м3		238,50	4,07	11567	197	133	0,01	1
25	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных и песчаных	210,5	66,75	51,25	14052	10789	7033	0,12	25
		м3		15,50	9,62	3263	2025	133	0,04	7
26	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	694	27,10	--	18807	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С010333-А10-1	Перевозка груза автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км	694	76,60	--	53160	--	--	--	--
		т		15,32	--	10632	--	--	--	--
		Узел пересечения с кабельной линией (18 шт)								
28	Ц0108-152-1прим.	Конструкции металлические кабельные	1,2736	97791,00	1561,00	124547	1988	19367	85,00	108
		т		15550,00	457,00	19804	582	95	2,65	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С11011-908 Изм. и доп. вып. 26	Швеллеры из горячекатанного прокатанемерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	1,2672	77585,00	--	98316	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С11011-881 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0064	64059,00	--	410	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	64	20,14	0,23	1289	15	1152	0,12	8
		шт		19,91	0,09	1274	6	90	--	--
32	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,004608	149300,00	--	688	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	32,32	34,64	0,09	1120	3	129	0,02	1
		м2		4,39	0,05	142	2	90	--	--
34	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных п оверхностей эмалью ХС-710	32,32	71,50	0,12	2311	4	82	0,01	--
		м2		2,77	0,05	90	2	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			5316767	1277850			7278
			Тенге			1244478	342688			1296
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			124547				
	Материалы -		Тенге			102754				
	Всего заработная плата -		Тенге				20387			
		Накладные расходы -	Тенге			19367				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2905			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8635				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			152549				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							121
		Сметная заработная плата -	Тенге				23292			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2736562				
	Материалы -		Тенге			3378				
	Всего заработная плата -		Тенге				1565499			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			118221				
	Местные материалы -		Тенге			388				
	Транспортные расходы -		Тенге			144161				
		Накладные расходы -	Тенге			1672527				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							836
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				250879			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			264545				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4673635				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9290
		Сметная заработная плата -	Тенге				1816378			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1289				
	Всего заработная плата -		Тенге				1280			
		Накладные расходы -	Тенге			1152				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				173			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			146				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2587				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1453			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2454369				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2454369				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			147262				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2601631				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			7430401				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9420
		Сметная заработная плата -	Тенге				1841122			
		В ТОМ ЧИСЛЕ СТОИМОСТЬ СМР	Тенге			7 430 401				
		Временные здания и сооружения - 1,5%	Тенге			111 456				
		Итого с временными, 1,5%	Тенге			7 541 857				
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время - 2,3.0,9%	Тенге			156 116				
		Затраты на выслугу лет - 1%	Тенге			75 419				
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4 %	Тенге			30 167				
		Итого с дополнительными затратами	Тенге			7 803 559				
		Пересчет в текущих ценах 3,3068903647	Тенге			25 805 516				
		Налоги, сборы, обязательные платежи , 2%	Тенге			516 110				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			26 321 626				
		Скидка подрядчика 19,000001 %	Тенге			5 001 109				
		Итого по АКТУ с учетом скидки	Тенге			21 320 517				
		НДС 12%	Тенге			2 558 462				
		ВСЕГО на ОПЛАТУ	Тенге			23 878 979				

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района

Руководитель

_____ **Джуртшиев Е.У.**

Технический надзор

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "АҚ ЖОЛ"

Директор

_____ **Сырлыбаев К.К.**

Форма 4

Наименование стройки - Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Каргалы (Фабричный) Жамбылского района Алматинской области (3 зона)

Заказчик: КГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района

Подрядчик: ТОО "АҚ ЖОЛ"

Наименование объекта: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Каргалы Жамбылского района Алматинской области. Зона 3"

Договор № 82 от 18 сентября 2018 года

Акт № 6
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2018 года

Водопроводные колодцы внутрипоселковой сети. Локальная смета 2-1-2

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Колодцы диам 150 см								
1	**Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона (диам. 1500 мм) в сухих грунтах**	90,9821	7671,75	1879,87	697992	171035	233470	8,86	806
		м3		1435,50	538,43	130605	48987	130	2,06	188
2	**С143018-24 Изм. и доп. вып. 26**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92**	54,763	15036,00	--	823416	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	**С143018-37 Изм. и доп. вып. 25**	**Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1м, диаметром 1500 мм СТ РК 1971-2010**	149,965	5878,00	--	881494	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С143018-33 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 700 мм СТ РК 1971-2010	0,2225	2443,00	--	544	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	С143018-40 Изм. и доп. вып. 25 прим.	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6	85	398,00	--	33830	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
6	С11011-773	Скобы ходовые	1205	221,00	--	266305	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	СПрайс-лист ТОО"Алатау-Алем" 2017г.	Люк полимер-песчаный с замком, тип Л	37	1484,99	--	54945	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	СПрайс-лист ТОО"Алатау-Алем" 2017г.	Люк полимер-песчаный с замком, тип Т	66	2510,99	--	165725	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С143001-6 Изм. и доп. вып. 27	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	1,57	4007,00	--	6291	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0108-6-9	Кладка горловины из кирпича	0,103856	4912,37	296,60	510	31	126	5,95	1
		м3		915,75	110,25	95	11	118	0,54	--
11	Е0107-20-3	Установка стальных соединительных элементов МС	1,9805	147939,10	1826,10	292993	3617	24374	42,70	85
		т		8100,00	690,75	16042	1368	140	3,37	7
		Колодцы диам 200 см								
12	С143018-24 Изм. и доп. вып. 26	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	100,52	15036,00	--	1511419	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С143018-38 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 2000 мм СТ РК 1971-2010	160,2	9638,00	--	1544008	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	С143018-30 Изм. и доп. вып. 25т.ч.п.8 К=1,25	Кольца для колодцев сборные железобетонные, диаметром 700 мм, высота 0,29 м СТ РК 1971-2010	0,58	3053,75	--	1771	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С143018-40 Изм. и доп. вып. 25 прим.	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6								
		шт.	90	398,00	--	35820	--	--	--	--
16	С11011-773	Скобы ходовые		--	--	--	--	--	--	--
		шт	542	221,00	--	119782	--	--	--	--
17	СПрайс-лист ТОО"Алатау-Алем" 2017г.	Люк полимер-песчаный с замком, тип Л		--	--	--	--	--	--	--
		шт	18	1484,99	--	26730	--	--	--	--
18	СПрайс-лист ТОО"Алатау-Алем" 2017г.	Люк полимер-песчаный с замком, тип Т		--	--	--	--	--	--	--
		шт	72	2510,99	--	180791	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 1.Прочие работы		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под отмостку								
		м3	12	1071,00	97,07	12852	1165	2103	0,78	9
20	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки		112,50	36,00	1350	432	118	0,18	2
		м3	12	4479,31	66,01	53752	792	2781	1,35	16
21	Е0122-33-5	Установка сальников		195,75	24,93	2349	299	105	0,12	1
		т	1,394	247994,13	49389,75	345704	68849	147571	312,70	436
22	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через стены диам. до 100 мм		62775,00	18657,00	87508	26008	130	91,12	127
		1сальник	270	770,63	--	208070	--	104198	1,80	486
23	Е0146-26-4	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм (100 мм) диам.40 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/		301,50	--	81405	--	128	--	--
		отверст.	334	238,11	118,34	79529	39525	61489	0,61	203
24	Е0146-26-20 К=10	исключить на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.40 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/		114,30	69,80	38176	23313	100	0,11	37
		отверст.	334	-49,76	-24,22	-16621	-8089	-12492	-0,12	-41
25	Е0146-26-10	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм (100 мм) диам.80 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/		-23,20	-14,20	-7749	-4743	100	-0,02	-7
		отверст.	12	314,68	154,81	3776	1858	2885	0,80	10
				149,18	91,25	1790	1095	100	0,14	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0146-26-26 К=10	Вычитается позиция: исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.80 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	12	-75,25	-36,13	-903	-434	-665	-0,18	-2
		отверст.		-34,20	-21,20	-410	-254	100	--	--
27	Е0146-33-3	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках	1,33	22605,30	355,81	30065	473	15211	75,58	101
		м3		11301,75	135,00	15031	180	100	0,66	1
		РАЗДЕЛ 2.Арматура, фасонные части, металлоизделия								
28	С130902-428 Изм. и доп. вып. 26	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	1	32811,00	--	32811	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	С130902-427 Изм. и доп. вып. 26	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 125, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	5	31968,00	--	159840	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	С130902-426 Изм. и доп. вып. 24	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	277	18803,00	--	5208431	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	С130902-423 Изм. и доп. вып. 24	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	660	11648,00	--	7687680	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	С130901-7 Изм. и доп. вып. 26	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	11	329,00	--	3619	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	СКоммерч.предложение ТОО "BEIS Company"	Клапан предохранительный диам. 50 мм(1евро 352,35 тенге)	5	14694,77	--	73474	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	СКоммерч.предложение ТОО "BEIS Company" 2017г.	Стоимость клапана понижения давления Honeywell (Германия), диам. 100 мм (1евро 356тенге)	3	224297,13	--	672891	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			21199336	278822			2108
			Тенге			366193	96697			357
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			672891				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			672891				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40373				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			713265				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20318375				
	Материалы -		Тенге			813063				
	Всего заработная плата -		Тенге				381484			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13980133				
	Местные материалы -		Тенге			4961569				
		Накладные расходы -	Тенге			476853				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							238
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				71528			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1247714				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22042942				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2217
		Сметная заработная плата -	Тенге				453012			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			208070				
	Материалы -		Тенге			126665				
	Всего заработная плата -		Тенге				81405			
		Накладные расходы -	Тенге			104198				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15630			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18736				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			331005				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							538
		Сметная заработная плата -	Тенге				97035			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			23087211				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2756
		Сметная заработная плата -	Тенге				550047			
		В ТОМ ЧИСЛЕ СТОИМОСТЬ СМР	Тенге			23 087 211				
		Временные здания и сооружения - 1,5%	Тенге			346 308				
		Итого с временными, 1,5%	Тенге			23 433 519				
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время - 2,3.0,9%	Тенге			485 074				
		Затраты на выслугу лет - 1%	Тенге			234 335				
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4 %	Тенге			93 734				
		Итого с дополнительными затратами	Тенге			24 246 662				
		Пересчет в текущих ценах 3,3068903647	Тенге			80 181 052				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи , 2%	Тенге			**1 603 621**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			**81 784 673**				
		Скидка подрядчика 19,000001 %	Тенге			**15 539 089**				
		Итого по АКТУ с учетом скидки	Тенге			**66 245 584**				
		НДС 12%	Тенге			**7 949 470**				
		ВСЕГО на ОПЛАТУ	Тенге			**74 195 055**				

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района

Руководитель

Джуртшиев Е.Д.

Технический надзор

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "АК ЖОЛ"

Директор

Сырлыбаев К.К.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-991040001728-20181204-85485551
1.1. Номер учетной системы 29
2. Дата выписки 04.12.2018
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 27.11.2018
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 991040001728
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Микрорайон АКСАЙ-1А, д. 27А, кв. (офис) ВП2
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. Номер 0036994
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ737812203173981314
14. БИК TBKBKZKA
15. Наименование банка Акционерное общество "Capital Bank Kazakhstan"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050240008665
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., Жамбылский р-он, с. Узынагаш, ул. АБАЙ, д. 56
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ08070103KSN0903000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа 821
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
26. Грузополучатель

25.1 ИИН/БИН 25.2 Наименование 25.3 Адрес отправки	26.1 ИИН/БИН 26.2 Наименование 26.3 Адрес доставки 26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг 27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг 27.3. Номер 82 27.4. Дата 18.09.2018	30 Поставка товаров осуществлена по доверенности 30.1 Номер 30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет 29. Способ отправления	31. Пункт назначения
	31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг	32.1 Номер 29 32.2 Дата 27.11.2018

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. | 33.1 Код валюты KZT | 33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Каргалы Жамбылского района Алматинской области Зона 3.			Одна услуга	1		87566101.79			87566101.79	12%	10507932.21	98074034.00			1	
							Всего по счету:	87566101.79		0.00	87566101.79		10507932.21	98074034.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя	cEKjr5vis56ChZuRWRWucb6lTFC83HYrnB5MDB4Et5yjD/ENVzO4yj1ZdnA4V449lnAZzhbbqkEmBmNY224QFw==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	СЫРЛЫБАЕВ КАНАТ КЕМЕЛХАНОВИЧ