Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбыльского района" акимата жамбылского района,Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, Узынагаш с., ул.Абая, дом № 56, тел.: 87277023278 — 050240008665

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ",050031 г.Алматы, микр. Аксай-1а, дом 27а, 8 этаж — 991040001728

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №82 от 18.09.2018г

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
27	21.11.2018		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Каргалы Жамбылского района Алматинской области Зона 3.		тг	1	87 170 045,00	87 170 045,00	9 339 647,68	87 170 045,00
			Итого	1	x	87 170 045,00	9 339 647,68	87 170 045,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Сыргабаев К.К. Принял (Заказчик) _____ / _____ / Джуртишев Э.Д.

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Утверждена приказом
Председателя Агентства Республики Казахстан по делам
строительства и коммунального хозяйства от 02мая 2012г №170

Форма 3

Заказчик: КГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района

Подрядчик: ТОО "АҚ ЖОЛ"

Наименование строительства и его адрес: **"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Каргалы Жамбылского района Алматинской области. Зона 3"**

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
4871007	19320	№82	18.09.2018 г	Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах	058		
				За счет трансферов из республиканского бюджета	011		
				Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся	431		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат: С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1: Строительно-монтажных работ (в сметн. базисных ценах)	Из них: В отчетном месяце	Из них: По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. Баз. ценах)	Дополнительные затраты: Приобретение материалов	Дополнительные затраты: Др. доп. расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Каргалы Жамбылского района Алматинской области. Зона 3"	**168 376 446**	**77 830 397**							**9 339 648**	**87 170 045**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района

Руководитель _____ Джуртшиев Е.Д.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "АҚ ЖОЛ"

Директор _____ Сырлыбаев К.К.

Заказчик: КГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района

Подрядчик: ТОО "АҚ ЖОЛ"

Наименование объекта: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Каргалы Жамбылского района Алматинской области. Зона 3"

Договор № 82 от 18 сентября 2018 года

Акт № 3

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2018 года

Внутрипоселковая водопроводная сеть. Зона 3. Локальная смета 2-1-1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-24-5	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	720	4,85	4,85	3493	3493	1175	--	--
		м3		--	1,68	--	1212	97	0,01	4
2	Е0101-17-7	Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3	720	26,19	25,02	18857	18015	5543	0,01	6
		м3		1,15	6,79	828	4886	97	0,02	17
3	С010333-А10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояниеперевозки 10 км	1188	76,60	--	91001	--	--	--	--
		т		15,32	--	18200	--	--	--	--
4	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	12495	28,03	26,50	350248	331056	99459	0,01	133
		м3		1,54	6,67	19192	83343	97	0,02	289
5	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях после разработки их механизированным способом	340	262,72	--	89323	--	100935	1,85	628
		м3		262,72	--	89323	--	113	--	--
6	Е0101-12-10 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	17350	46,31	43,79	803519	759797	227950	0,02	304
		м3		2,52	11,02	43722	191278	97	0,04	664

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-164-4 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 4 группы вручную в траншеях после разработки их механизированным способом	612,5	791,10	--	484549	--	547540	4,27	2617
		м3		791,10	--	484549	--	113	--	--
8	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную	1152,5	659,25	--	759786	--	858558	3,56	4103
		м3		659,25	--	759786	--	113	--	--
9	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта	632,5	306,20	152,52	193672	96469	173355	1,02	645
		м3		153,68	57,15	97203	36147	130	0,28	176
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей с подбивкойпазух труб в грунтах 2 группы	1080	134,10	--	144828	--	163656	0,97	1050
		м3		134,10	--	144828	--	113	--	--
11	Е0101-24-4	Засыпка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов до 10 м	48532	29,26	29,26	1420141	1420141	447241	--	--
		м3		--	9,50	--	461073	97	0,04	1767
12	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	48532	25,65	5,38	1244664	260920	954231	0,13	6261
		м3		20,27	--	983744	--	97	--	--
13	Е0101-17-7	Разработка растительного грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для обратного восстановления	720	26,19	25,02	18857	18015	5543	0,01	6
		м3		1,15	6,79	828	4886	97	0,02	17
14	С010333-А10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояниеперевозки 10 км	1188	76,60	--	91001	--	--	--	--
		т		15,32	--	18200	--	--	--	--
		Трубопровод								
15	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	7,15	58881,69	25695,31	421004	183721	370763	194,00	1387
		км		33075,00	6813,45	236486	48716	130	26,38	189
16	С130804-890 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160х7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	63,125	950,00	--	59969	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	С130804-889 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 140х6,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	73,225	726,00	--	53161	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	С130804-888 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 125х6 питьевая ГОСТ 18599-2001	236,845	581,00	--	137607	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С130804-947 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 125x7,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	108,07	641,00	--	69273	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	С130804-887 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	12012,94	412,00	--	4949331	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	С130804-946 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	5743,365	507,00	--	2911886	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	С130804-1025 Изм. и доп. вып. 27	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 16x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	783,76	23,00	--	18026	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	70	300,57	225,64	21040	15795	11694	0,41	29
		шт		69,53	58,98	4867	4129	130	0,23	16
		Устройство футляров								
24	Е0122-8-5	Укладка футляров из стальных водопроводных труб диам. 150 мм	0,021	115456,32	31953,19	2425	671	2142	360,00	8
		км		66375,00	12071,25	1394	253	130	58,95	1
25	Е0122-47-1	Протаскивание в футлярстальных труб диам. до 100 мм	21	244,98	0,28	5144	6	4014	0,84	18
		м		**146,93**	**0,11**	**3086**	**2**	**130**	--	--
		Разборка и восстановление асфальтобетонных покрытий дорог								
26	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	303,12	408,11	169,61	123707	51413	97792	1,55	470
		м3		238,50	4,07	72294	1234	133	0,01	4
27	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных и песчаных	1263	66,75	51,25	84310	64734	42196	0,12	148
		м3		15,50	9,62	19577	12150	133	0,04	45
28	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	2978,154	27,10	--	80708	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С010333-А10-1	Перевозка груза автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км	2978,154	76,60	--	228127	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**14879657**	**3224246**			**17811**
			Тенге			**3043731**	**849309**			**3189**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
	Материалы -		Тенге			**6680403**				
	Всего заработная плата -		Тенге			**2944**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**3893040**			
	Местные материалы -		Тенге			**80708**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**672**				
						410128				

Про 100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			4113787				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2057
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				617068			
		Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			647651				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11441841				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23057
		Сметная заработная плата -	Тенге				4510108			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8199254				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8199254				
		Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			491955				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8691209				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			20133050				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23057
		Сметная заработная плата -	Тенге				4510108			
		В ТОМ ЧИСЛЕ СТОИМОСТЬ СМР	Тенге			20 133 050				
		Временные здания и сооружения - 1,5%	Тенге			301 996				
		Итого с временными, 1,5%	Тенге			20 435 046				
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время - 2,3,0,9%	Тенге			423 005				
		Затраты на выслугу лет - 1%	Тенге			204 350				
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4 %	Тенге			81 740				
		Итого с дополнительными затратами	Тенге			21 144 142				
		Пересчет в текущих ценах 3,3068903647	Тенге			69 921 359				
		Налоги, сборы, обязательные платежи , 2%	Тенге			1 398 427				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			71 319 786				
		Скидка подрядчика 19,000001 %	Тенге			13 550 760				
		Итого по АКТУ с учетом скидки	Тенге			57 769 026				
		НДС 12%	Тенге			6 932 283				
		ВСЕГО по ОПЛАТУ	Тенге			64 701 309				

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района

Руководитель

Джуртшиев Е.Д.

Технический надзор

ТОО "RIZIM engineerin"

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "АҚ ЖОЛ"

Директор

Сырлыбаев К.К.

Заказчик: КГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района

Подрядчик: ТОО "АҚ ЖОЛ"

Наименование объекта: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Каргалы Жамбылского района Алматинской области. Зона 3"

Договор № 82 от 18 сентября 2018 года

Акт № 4
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2018 года

Водопроводные колодцы внутрипоселковой сети. Локальная смета 2-1-2

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Круглые колодцы -470 шт /диам.100см -43 шт, диам.150см -337 шт, диам.200см -90 шт/										
		Колодцы диам 100 см								
1	С143018-24 Изм. и доп. вып. 26	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	12,04	15036,00	--	181033	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
2	С143018-36 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 1000 мм СТ РК 1971-2010	76,54	3963,00	--	303328	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	С143018-30 Изм. и доп. вып. 25т.ч.п.8 К=1,25	Кольца для колодцев сборные железобетонные, диаметром 700 мм, высота 0,29 м СТ РК 1971-2010	8,99	3053,75	--	27453	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
4	С143018-40 Изм. и доп. вып. 25 прим.	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6	43	398,00	--	17114	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	С11011-773	Скобы ходовые	258	221,00	--	57018	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	СПрайс-лист ТОО"Алатау-Алем" 2017г.	Люк полимер-песчаный с замком, тип Л	43	1484,99	--	63855	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Колодцы диам 150 см								
7	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона (диам. 1500 мм) в сухих грунтах	183,708	7671,75	1879,87	1409361	345347	471415	8,86	1628
		м3		1435,50	538,43	263713	98914	130	2,06	379
8	С143018-24 Изм. и доп. вып. 26	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	54,7625	15036,00	--	823409	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	С143018-37 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1м, диаметром 1500 мм СТ РК 1971-2010	149,965	5878,00	--	881494	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	С143018-33 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 700 мм СТ РК 1971-2010	0,2225	2443,00	--	544	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	С143018-30 Изм. и доп. вып. 25т.ч.п.8 К=1,25	Кольца для колодцев сборные железобетонные, диаметром 700 мм, высота 0,29 м СТ РК 1971-2010	1,015	3053,75	--	3100	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	С143018-40 Изм. и доп. вып. 25 прим.	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6	85	398,00	--	33830	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	С11011-773	Скобы ходовые	440	221,00	--	97240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	СПрайс-лист ТОО"Алатау-Алем" 2017г.	Люк полимер-песчаный с замком, тип Л	37	1484,99	--	54945	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	СПрайс-лист ТОО"Алатау-Алем" 2017г.	Люк полимер-песчаный с замком, тип Т	45	2510,99	--	112995	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С143001-6 Изм. и доп. вып. 27	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	1,9495	4007,00	--	7812	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0108-6-9	Кладка горловины из кирпича	0,1289925	4912,37	296,60	634	38	156	5,95	1
		м3		915,75	110,25	118	14	118	0,54	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0107-20-3	Установка стальных соединительных элементов МС	2,079255	147939,10	1826,10	307603	3797	25589	42,70	89
		т		**8100,00**	**690,75**	**16842**	**1436**	**140**	**3,37**	7
		Арматура, фасонные части, металлоизделия								
19	С130901-7 Изм. и доп. вып. 26	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	4	329,00	--	1316	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	С130809-12 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 100 ГОСТ 12816-80	120	660,00	--	79200	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	С130809-9 Изм. и доп. вып. 27	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	120	306,00	--	36720	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	С130809-33 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN50 ГОСТ 12816-80	6	448,00	--	2688	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	С130809-76	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 на Ру 1,6 МПа,Dy 125 мм	1	2660,00	--	2660	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
24	С130809-75 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	28	2198,00	--	61544	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
25	С130809-72 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	175	1272,00	--	222600	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых адаптеров (втулок) и опорных фланцев	400	300,57	225,64	120227	90255	66825	0,41	166
		шт		69,53	58,98	27812	23592	130	0,23	90
27	С130804-3412 Изм. и доп. вып. 27	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	838,00	--	1676	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	С130804-3411 Изм. и доп. вып. 27	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 140, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	713,00	--	4278	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	С130804-3409 Изм. и доп. вып. 27	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р52134-2010	400	392,00	--	156800	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С130804-3406 Изм. и доп. вып. 27	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	182,00	--	364	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	СКоммерч.предложение ТОО "ЕАТС	Стоимость п/э опорного фланца PP/сталь диам. 160 мм	2	2547,71	--	5095	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	СКоммерч.предложение ТОО "ЕАТС	Стоимость п/э опорного фланца PP/сталь диам. 140 мм	6	2069,54	--	12417	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	СКоммерч.предложение ТОО "ЕАТС	Стоимость п/э опорного фланца PP/сталь диам. 110 мм	400	1479,86	--	591946	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	СКоммерч.предложение ТОО "ЕАТС	Стоимость п/э опорного фланца PP/сталь диам. 63 мм	2	903,15	--	1806	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	10	300,57	225,64	3006	2256	1671	0,41	4
		шт		69,53	58,98	695	590	130	0,23	2
36	С130804-3214 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 200x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	2849,00	--	2849	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
37	СКоммерч.предложение ТОО "ЕАТС	Стоимость п/э перехода диам. 160x140 мм	2	1998,80	--	3998	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	СКоммерч.предложение ТОО "ЕАТС	Стоимость п/э перехода диам. 140x125 мм	1	1490,39	--	1490	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	СКоммерч.предложение ТОО "ЕАТС	Стоимость п/э перехода диам. 140x110 мм	5	1567,07	--	7835	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	СКоммерч.предложение ТОО "ЕАТС	Стоимость п/э перехода диам. 125x110 мм	12	1037,88	--	12455	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	СКоммерч.предложение ТОО "ЕАТС	Стоимость п/э отвода 90град., диам. 20 мм	296	168,48	--	49870	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	СКоммерч.предложение ТОО "ЕАТС	Стоимость перехода п/э-сталь диам. 20 мм	203	1200,15	--	243630	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	С130804-3459 Изм. и доп. вып. 27	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	148	142,00	--	21016	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**6030171**	**441694**			**1887**
			Тенге			**309180**	**124546**			**478**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6030171				
	Материалы -		Тенге			972885				
	Всего заработная плата -		Тенге				433726			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1910223				
	Местные материалы -		Тенге			2396188				
		Накладные расходы -	Тенге			565656				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							283
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				84848			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			395750				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6991577				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2648
		Сметная заработная плата -	Тенге				518575			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6991577				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2648
		Сметная заработная плата -	Тенге				518575			
		В ТОМ ЧИСЛЕ СТОИМОСТЬ СМР	Тенге			6 991 577				
		Временные здания и сооружения - 1,5%	Тенге			104 874				
		Итого с временными, 1,5%	Тенге			7 096 451				
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время - 2,3.0,9%	Тенге			146 897				
		Затраты на выслугу лет - 1%	Тенге			70 965				
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4 %	Тенге			28 386				
		Итого с дополнительными затратами	Тенге			7 342 697				
		Пересчет в текущих ценах 3,3068903647	Тенге			24 281 496				
		Налоги, сборы, обязательные платежи , 2%	Тенге			485 630				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			24 767 126				
		Скидка подрядчика 19,000001 %	Тенге			4 705 754				
		Итого по АКТУ с учетом скидки	Тенге			20 061 371				
		НДС 12%	Тенге			2 407 365				
		ВСЕГО на ОПЛАТУ	Тенге			22 468 736				

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района

Руководитель

Джуртшиев Е.Д.

Технический надзор

ТОО "RIZIM engineering"

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "АК ЖОЛ"

Директор

Сырлыбаев К.К.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-991040001728-20181204-84937008
2. Дата выписки: 04.12.2018
2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
4. Исправленный: ☐
4.1 Дата:
4.2 Номер:
4.3 Регистрационный номер:
1.1. Номер учетной системы: 28
3. Дата совершения оборота: 21.11.2018
5. Дополнительный: ☐
5.1 Дата:
5.2 Номер:
5.3 Регистрационный номер:

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 991040001728
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
6.1 БИН реорганизованного лица:
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АҚ ЖОЛ"
7.1 Доля участия:
8. Адрес места нахождения: Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Микрорайон АКСАЙ-1А, д. 27А, кв. (офис) ВП2
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 60001
9.2. Номер: 0036994
11. Дополнительные сведения:

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
14. БИК: TBKBKZKA
13. ИИК: KZ737812203173981314
15. Наименование банка: Акционерное общество "Capital Bank Kazakhstan"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 050240008665
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
16.1 БИН реорганизованного лица:
17. Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района
17.1 Доля участия:
18. Адрес места нахождения: Казахстан, Алматинская обл., Жамбылский р-он, с. Узынагаш, ул. АБАЙ, д. 56
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК: KZ08070103KSN0903000
23. Назначение платежа: 821
22. Код товаров, работ, услуг:
24. БИК: KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН:
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН:

25.2 Наименование

25.3 Адрес отправки

26.2 Наименование

26.3 Адрес доставки

26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг

27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг

27.3. Номер 82

27.4. Дата 18.09.2018

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности

30.1 Номер

30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления

31. Пункт назначения

31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 28

32.2 Дата 21.11.2018

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.

33.1 Код валюты KZT

33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Каргалы Жамбылского района Алматинской области Зона 3.			Одна услуга	1		77830397.32			77830397.32	12%	9339647.68	87170045.00			1	
				Всего по счету:				77830397.32		0.00	77830397.32		9339647.68	87170045.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

+GmhqLaBh29Vk5rYvq9g+N1zkSaHjYlpdsupWAo2NW0/NFi+c7q/vWIcy1YDVT08SGjaM6epve5KFpQ1OoD0Tw==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

СЫРЛЫБАЕВ КАНАТ КЕМЕЛХАНОВИЧ